

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة سعود/صان الحجر (القطاع الاول) اتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية (محافظة الشرقية) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة سعود/صان الحجر (القطاع الاول) اتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية (محافظة الشرقية) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٠٩) على أن تبدأ الاعمال فى ٢٠٢٢/٩/١ وتنتهى فى ٢٠٢٣/١٠/٣٠ طبقاً لآخر مد مدة.

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٨ أشهر) ليصبح تاريخ النهو فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ لعدم توافر كميات البيتومين فى التوقيينات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمنى المقرر

ثالثاً المطالب :

التركز بإتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية المشار إليها عليه ٨ أشهر ليصبح النهو فى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ .
- والامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

ع ك ع

رأى الإدارة القانونية ترى جواز الموافقة على ما انتهى اليه الجانب
العقود (مهندس - حالي) والمنطقة الهندسية في هذا التوقيع
طريقهم المستند الى تقرير المشروع بطرق (مشاريع) خارجة عن
المراد الشركة اذ لا توقف الاعمال ويستندت تحت المدة
المطلوبة - مع عدم تحمل مسؤولية تأخير العمل بالاساس بالاساس
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

براد بكم للمواصلة لمرادها على

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق على لمرادها على

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

دائه على المرادها على

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للمنطقة : الثالثة

الكميات المنفذة بمشروع رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة

حتى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٠

رقم البند	البند	الوحدة	كميات المقايسة المعدلة	اجمالي الكميات المنفذة	كميات السابق صرفها م (٣) جاري	الكميات المتبقية
أولاً : بنود الأعمال						
١	اعمال حفر	م ^٢	٥٠٠٠	٤٩٠,٠٠	٤٨٥,٠٠	٥,٠٠
٣	اعمال تكسير و ازالة مسطحات منهارة	م ^٢	٥٧٠,٣	٥٢٢١,٣٠	٥١٢٠,٠٠	١٠١,٣٠
٤	اعمال تطهير	م ^٢	٢٠٠٠,٣	١٠٠٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٥	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٢	١٥٠٠٠	٩٢٦٥,٠٨	٦٧٨٠,٠٠	٢٤٨٥,٠٨
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب	م ^٢	٤١٠٠٠	٢٩١٥٥,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٨١٥٥,٠٠
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٤١٠٠٠	١٨٨٠٥,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٥٨٠٥,٠٠
٨	اعمال انشاء طبقة لصق	م ^٢	٣٦٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٣٦٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
ثانياً : الكارتات و الموازين						
٥	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٢	١٥٠٠٠	٩٢٦٥,٠٨	٦٧٨٠,٠٠	٢٤٨٥,٠٨
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٤١٠٠٠	١٨٨٠٥,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٥٨٠٥,٠٠
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٣٦٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تتفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق


حصر بند رقم ٥ : بند : اعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م³)	ملاحظات
٥,٤٥٠	٥,٤٣٧	٥,٤٦٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٣٣	٧٤,٢٥	
٥,٤٧٥	٥,٤٦٢	٥,٤٨٧	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٠,٣٠	٦٢,٢٥	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٧	٥,٥١٢	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٠,٢٨	٥٩,١٥	
٥,٥٢٥	٥,٥١٢	٥,٥٣٧	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,٢٦	٥٥,٢٥	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٧	٥,٥٦٢	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,٢٥	٥٥,٠٠	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٢	٥,٥٨٧	٢٥,٠٠	٩,١٠	٠,٢٦	٥٩,١٥	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٧	٥,٦١٢	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٢٤	٥٥,٨٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٢	٥,٦٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٨	٦٣,٠٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٧	٥,٦٦٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٣٠	٦٧,٥٠	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٢	٥,٦٨٧	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٠,٣١	٦٨,٥٩	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٧	٥,٧١٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٩	٦٥,٢٥	
٥,٧٢٥	٥,٧١٢	٥,٧٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٥	٥٦,٢٥	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٧	٥,٧٦٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢١	٤٧,٢٥	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٢	٥,٧٨٧	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,١٨	٤٢,٣٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٧	٥,٨١٢	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٠,٢٤	٥٦,٧٠	
٥,٨٢٥	٥,٨١٢	٥,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٦	٦٣,٧٠	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٧	٥,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,٣١	٧٦,٣٤	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٢	٥,٨٩٥	٣٢,٥٠	١٠,٤٠	٠,٣٣	١١١,٥٤	
٥,٩٠٠	٥,٨٩٥	٥,٩٠٥	١٠,٠٠	٨,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	كوبرى
الأجمالى (م³)							
						١١٣٩,٢٧	

مهندس الشركة



مهندس الهيئة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركته النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م ^٣)	ملاحظات
ما قبله (م ^٣)							
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢٤	١١٣٩,٢٧	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٧	٦,٥٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢٢	٥٧,٠٠	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٢	٦,٥٨٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,١٥	٥٢,٢٥	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٧	٦,٦١٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,١٨	٣٥,٦٣	
٦,٦٢٥	٦,٦١٢	٦,٦٣٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,١٨	٤٢,٧٥	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٧	٦,٦٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٠٩	٢١,٣٨	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٢	٦,٦٨٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,١٤	٣٣,٢٥	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,١٦	٣٨,٠٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٣	٦,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٠	٤٩,٠٠	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٨	٦,٧٦٢	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٥	٦١,٢٥	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٢	٦,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٧	٦٦,١٥	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٨	٦,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٣٢	٧٨,٠٠	
٦,٨٢٥	٦,٨١٣	٦,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٢٥	٦٠,٠٠	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٧	٦,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢١	٤٩,٨٧	
٦,٨٧٥	٦,٨٦٢	٦,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٢٣	٥٥,٢٠	
٦,٩٠٠	٦,٨٨٧	٦,٩١٢	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٢٥	٦١,٨٨	
٦,٩٢٥	٦,٩١٢	٦,٩٣٧	٢٥,٠٠	١٠,٩٠	٠,٢٩	٧٩,٠٢	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٧	٦,٩٦٢	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٠,٣٠	٧٩,٥٠	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٢	٦,٩٨٧	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٢٨	٧٠,٧٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٧	٧,٠١٢	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٢٨	٦٧,٩٠	
					٠,٢٠	٤٨,٥٠	
الأجمالى (م ^٣)							
						٢٢٤٦,٤٩	

مهندس الشركة



مهندس الهيئة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركته النيل العامه للإنشاء و الطرق


حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م ^٣)							
٧,٠٢٥	٧,٠١٢	٧,٠٣٧	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٠,٢٥	٢٢٤٦,٤٩	
٧,٠٥٠	٧,٠٣٧	٧,٠٦٢	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٣٦	٥٨,٤٤	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٢	٧,٠٨٧	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٤٠	٨٣,٢٥	
٧,١٠٠	٧,٠٨٧	٧,١١٢	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٣٩	٩١,٥٠	
٧,١٢٥	٧,١١٢	٧,١٣٧	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٢٧	٨٩,٧٠	
٧,١٥٠	٧,١٣٧	٧,١٦٢	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٣٢	٦١,٧٦	
٧,١٧٥	٧,١٦٢	٧,١٨٧	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٠,٣٢	٧٣,٢٠	
٧,٢٠٠	٧,١٨٧	٧,٢١٢	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٠,٣٢	٧١,٦٠	
٧,٢٢٥	٧,٢١٢	٧,٢٣٧	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,٣٠	٦٩,٢٠	
٧,٢٥٠	٧,٢٣٧	٧,٢٦٢	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,٢٨	٦٤,٥٠	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٢	٧,٢٨٧	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,٢٨	٥٩,٥٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٧	٧,٣١٢	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,٢٦	٦١,٦٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٢	٧,٣٣٧	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٠,٢٥	٥٥,٩٠	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٧	٧,٣٦٢	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٢٣	٥٤,٠٦	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٢	٧,٣٨٧	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٣٠	٥٢,٩٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٧	٧,٤١٢	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٣٠	٦٩,٠٠	
٧,٤٢٥	٧,٤١٢	٧,٤٣٧	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣١	٦٨,٦٢	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٧	٧,٤٦٢	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٢٩	٧٢,٠٨	
٧,٤٧٥	٧,٤٦٢	٧,٤٨٧	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٣١	٦٧,٤٢	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٧	٧,٥١٢	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣٧	٨٠,٦٠	
٧,٥٢٥	٧,٥١٢	٧,٥٣٧	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٤١	١٠١,٧٥	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٧	٧,٥٦٢	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٤٢	١٠٦,٦٠	
٧,٥٧٥	٧,٥٦٢	٧,٥٨٧	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,٤٤	١٠٥,٠٠	
٧,٦٠٠	٧,٥٨٧	٧,٦١٢	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٤٥	١٠٩,٤٥	
٧,٦٢٥	٧,٦١٢	٧,٦٣٧	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٤٢	١٠٩,١٢	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٧	٧,٦٦٢	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢٤	١٠٠,٨٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٢	٧,٦٨٧	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢٥	٥٦,٤٠	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٧	٧,٧١٢	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٢٧	٥٨,٧٥	
٧,٧٢٥	٧,٧١٢	٧,٧٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٣٠	٦٥,٨١	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٧	٧,٧٦٢	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٣١	٦٩,٣٨	
الأجمالى (م ^٣)							
						٤٥٠٦,٠٨	

مهندس الشركة



مهندس الهيئة



3/6

بند رقم ٥

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركته النيل العامة للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م)	ملاحظات
ما قبله (م)							
٧,٧٧٥	٧,٧٦٢	٧,٧٨٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٣٣	٧٦,٣١	٤٥٠٦,٠٨
٧,٨٠٠	٧,٧٨٧	٧,٨١٢	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٣٠	٦٩,٣٧	
٧,٨٢٥	٧,٨١٢	٧,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٣١	٧١,٦٩	
٧,٨٥٠	٧,٨٣٧	٧,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٢٨	٦٤,٧٥	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٢	٧,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٢٧	٦٢,٤٤	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٧	٧,٩١٢	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٢٨	٦٤,٧٥	
٧,٩٢٥	٧,٩١٢	٧,٩٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٢٨	٦٤,٧٥	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٧	٧,٩٦٢	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٢٩	٦٧,٠٦	
ترنش الصرف	٥,٠٠٠	٥,٩٥٠	٩٥٠,٠٠	١,٠٠	٠,٢٠	١٩٠,٠٠	
ترنش الصرف	٧,٤٥٠	٨,٩٥٠	١٥٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٢٠	٣٠٠,٠٠	
الأجمالى (م)							٥٥٣٧,٢٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركته النيل العامة للإشياء و الطرق

حصر بند رقم : ٥ بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م³)	ملاحظات
						٥٥٣٧,٢٠	
							ما قبله (م³)
٥,٩٢٥	٥,٩٠٥	٥,٩٣٨	٣٢,٥٠	١٠,٣٠	٠,٢٠	٦٦,٩٥	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٢٢	٥٧,٧٥	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٠,٣٣	٨٤,٥٦	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,٢٧	٦٦,٤٩	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٦	٦٣,٧٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٢٧	٦٥,٨١	
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٣٠	٧٥,٧٥	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٢٩	٧٠,٦٩	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٣٣	٧٩,٢٠	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,٣٣	٨٢,٠٩	
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٤٥	٠,٣٠	٧٨,٣٨	
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٣٥	٩١,٠٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٥	٠,٣٣	٨٥,٣٩	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٣١	٧٩,٠٥	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٠,٢٦	٦٥,٩٧	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٠,٢٣	٥٨,٣٦	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,١٤	٣٤,٨٣	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,١٧	٤١,٨٦	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,٢٠	٥٠,٢٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,١٩	٤٧,٠٢	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,١٨	٤٣,٦٥	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٠,٢٢	٥٢,٥٣	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,١٧	٤٠,٣٧	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢١	٤٩,٣٥	
						٧٠,٦٨,٢٠	
							الأجمالى (م³)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م³)	ملاحظات
						٧٠٦٨,٢٠	
							ما قبله (م³)
٧,٩٧٥	٧,٩٦٢	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٣	٧٨,٣٨	
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٤٠	٩٥,٠٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٤	٨٠,٧٥	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٧	٨٧,٨٨	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٢	٧٦,٠٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٤	٨٠,٧٥	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٢	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٣	٧٨,٣٨	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٥	٨٣,١٣	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٣	٧٨,٣٨	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢٩	٦٨,٨٨	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٨	٨,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢٦	٦١,٧٥	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٣	٨,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢٨	٦٦,٥٠	
٨,٣٠٠	٨,٢٨٨	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٠	٧١,٢٥	
٨,٣٢٥	٨,٣١٣	٨,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٠	٧١,٢٥	
٨,٣٥٠	٨,٣٣٨	٨,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٣	
٨,٣٧٥	٨,٣٦٣	٨,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٥	٨٣,١٢	
٨,٤٠٠	٨,٣٨٨	٨,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٧	٨٧,٨٨	
٨,٤٢٥	٨,٤١٣	٨,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٣	
٨,٤٥٠	٨,٤٣٨	٨,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٣	
٨,٤٧٥	٨,٤٦٣	٨,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٢	٧٦,٠٠	
٨,٥٠٠	٨,٤٨٨	٨,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٥	٨٣,١٢	
٨,٥٢٥	٨,٥١٣	٨,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٠	٧١,٢٥	
٨,٥٥٠	٨,٥٣٨	٨,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢٨	٦٦,٥٠	
٨,٥٧٥	٨,٥٦٣	٨,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٣	
٨,٦٠٠	٨,٥٨٨	٨,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢٩	٦٨,٨٨	
٨,٦٢٥	٨,٦١٣	٨,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٤	٨٠,٧٥	
٨,٦٥٠	٨,٦٣٨	٨,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٣	
٨,٦٧٥	٨,٦٦٣	٨,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٢٥	٥٩,٣٨	
						٩٢٦٥,٠٨	
							الأجمالى (م³)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
٥,٤٧٥	٥,٤٦٢	٥,٤٨٧	٢٥,٠٠	٧,٨٠	١٩٥,٠٠	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٧	٥,٥١٢	٢٥,٠٠	٧,٩٥	١٩٨,٧٥	
٥,٥٢٥	٥,٥١٢	٥,٥٣٧	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٧	٥,٥٦٢	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٢	٥,٥٨٧	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٧	٥,٦١٢	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٢	٥,٦٣٧	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٧	٥,٦٦٢	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٢	٥,٦٨٧	٢٥,٠٠	٨,٣٥	٢٠٨,٧٥	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٧	٥,٧١٢	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٢٥	٥,٧١٢	٥,٧٣٧	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٧	٥,٧٦٢	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٢	٥,٧٨٧	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٧	٥,٨١٢	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٥,٨٢٥	٥,٨١٢	٥,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٧	٥,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٢	٥,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٧	٥,٩١٢	٢٥,٠٠	٨,٠٥	٢٠١,٢٥	
الأجمالى (م ^٢)						
					٣٨٦٨,٧٥	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ:- شركته النيل العامه للإنشاء و الطرق

بند : اعمال انشاء طبقة تشريب حصر بند رقم : ٦

الموقع الكيلومتري	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م)						
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٣٨٦٨,٧٥	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٧	٦,٥٦٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٢	٦,٥٨٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٧	٦,٦١٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٦٢٥	٦,٦١٢	٦,٦٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٧	٦,٦٦٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٢	٦,٦٨٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٢	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٢	٦,٧٣٧	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٧	٦,٧٦٢	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٢	٦,٧٨٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٧	٦,٨١٢	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,٨٢٥	٦,٨١٢	٦,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٧	٦,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,٨٧٥	٦,٨٦٢	٦,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٩٠٠	٦,٨٨٧	٦,٩١٢	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٢٦٠,٠٠	
٦,٩٢٥	٦,٩١٢	٦,٩٣٧	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٧	٦,٩٦٢	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٢	٦,٩٨٧	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٧	٧,٠١٢	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٠٢٥	٧,٠١٢	٧,٠٣٧	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٧,٠٥٠	٧,٠٣٧	٧,٠٦٢	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٢	٧,٠٨٧	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,١٠٠	٧,٠٨٧	٧,١١٢	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٧,١٢٥	٧,١١٢	٧,١٣٧	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,١٥٠	٧,١٣٧	٧,١٦٢	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٧,١٧٥	٧,١٦٢	٧,١٨٧	٢٥,٠٠	٨,٤٥	٢١١,٢٥	
٧,٢٠٠	٧,١٨٧	٧,٢١٢	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٧,٢٢٥	٧,٢١٢	٧,٢٣٧	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
الأجمالى (م)						
					١٠.٤٢٣,٧٥	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

٢٥٢

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ:- شركته النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م)						
٧,٢٥٠	٧,٢٣٧	٧,٢٦٢	٢٥,٠٠	٨,٠٠	١٠,٤٢٣,٧٥	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٢	٧,٢٨٧	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٠,٠٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٧	٧,٣١٢	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٧,٥٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٢	٧,٣٣٧	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٢,٥٠	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٧	٧,٣٦٢	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢٠٣,٧٥	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٢	٧,٣٨٧	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٧	٧,٤١٢	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٧,٥٠	
٧,٤٢٥	٧,٤١٢	٧,٤٣٧	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢١٦,٢٥	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٧	٧,٤٦٢	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٧٥	٧,٤٦٢	٧,٤٨٧	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٧	٧,٥١٢	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٥٢٥	٧,٥١٢	٧,٥٣٧	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٧	٧,٥٦٢	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٥٧٥	٧,٥٦٢	٧,٥٨٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٦٠٠	٧,٥٨٧	٧,٦١٢	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٧,٦٢٥	٧,٦١٢	٧,٦٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٧	٧,٦٦٢	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٢	٧,٦٨٧	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٧	٧,٧١٢	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,٧٢٥	٧,٧١٢	٧,٧٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٧	٧,٧٦٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٧٧٥	٧,٧٦٢	٧,٧٨٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٨٠٠	٧,٧٨٧	٧,٨١٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٨٢٥	٧,٨١٢	٧,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٨٥٠	٧,٨٣٧	٧,٨٦٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٢	٧,٨٨٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٧	٧,٩١٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٩٢٥	٧,٩١٢	٧,٩٣٧	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٧	٧,٩٦٢	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
الأجمالى (م)						
					١٦٩٤٣,٧٥	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق مسعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ:- شركته النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٦ بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزى (م)	ملاحظات
	ما قبله (م)					
٥,٩٢٥	٥,٩١٢	٥,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	١٦٩٤٣,٧٥	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
الأجمالى (م)						٢٢٦٣٠,٠٠

مهندس الشركة




مهندس الهيئة



حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م ^٢)						
٧,٩٧٥	٧,٩٦٢	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٢٦٣,٠٠
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٨	٨,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٣	٨,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٣٠٠	٨,٢٨٨	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٣٢٥	٨,٣١٣	٨,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٣٥٠	٨,٣٣٨	٨,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٣٧٥	٨,٣٦٣	٨,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٤٠٠	٨,٣٨٨	٨,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٤٢٥	٨,٤١٣	٨,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٤٥٠	٨,٤٣٨	٨,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٤٧٥	٨,٤٦٣	٨,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٥٠٠	٨,٤٨٨	٨,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٥٢٥	٨,٥١٣	٨,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٥٥٠	٨,٥٣٨	٨,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٥٧٥	٨,٥٦٣	٨,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٦٠٠	٨,٥٨٨	٨,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٦٢٥	٨,٦١٣	٨,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٦٥٠	٨,٦٣٨	٨,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٦٧٥	٨,٦٦٣	٨,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
الأجمالى (م ^٢)						
					٢٩١٥٥,٠٠	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعاد صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ:- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٧ : بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م)	ملاحظات
ما قبله (م)						
٥,٩٢٥	٥,٩١٢	٥,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	١٣١١٨,٧٥	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
الأجمالى (م)						
					١٨٨٠٥,٠٠	

مهندس الشركة

مهندس الاستشارى

مهندس الهيئة

مركز (الحسينية) - محافظه (الشرقية) - حياة كريمة
رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم


رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	القيمة جنية	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٧.٠	٥٠٠٠	٨٥٠٠٠.٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم و مطابقه للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقواعد العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن (٩٠) كم . - السعر لا يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر.	م ^٣	١٤٤	٤٥٣٥	٦٥٣٠٠.٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لتهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن (٣٥) كم . في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الكشط عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .	م ^٣	٨٠	٥٧.٣	٤٥٦٢٤٠.٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٥	٣.٠٠٣	١٥.٠١٥
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % مع الفرش والدمك على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن (٢١٠) كم - السعر يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر.	م ^٣	٣٨٥	١٥.٠٠٠	٥٧٧٥٠.٠٠٠
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٧.٧٥	٤١.٠٠٠	١١٣٧٧٥.٠٠٠
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابط من الخرسانة الاسفلتية تدرج (د3) بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٤٣	٤١.٠٠٠	٥٨٦٣٠.٠٠٠
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) بمعدل ٠,٥ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٩.٢٥	٣٦.٠٠٠	٣٣٣.٠٠٠
٩	بالمتر المكعب أعمال انشاء طبقة سطحه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٣٧	٣٦.٠٠٠	٤٩٣٢.٠٠٠
اجمالي الاعمال					
١٩٣٣٥.٤٥.٠٠					
رسوم كارتات طبقاً لائحة الشركة الوطنية					
١٠	رسوم كارتات أعمال توريد الأتربة	م ^٣	١٣	٥٣٥	٥٨٩٥٥.٠٠
١١	رسوم كارتات أعمال توريد الأساس	م ^٣	٢٥	١٥.٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠
١٢	رسوم كارتات أعمال توريد طبقة رابط	م ^٢	٣	٤١.٠٠٠	١٢٣.٠٠٠
١٣	رسوم كارتات أعمال توريد طبقة سطحية	م ^٢	٣	٣٦.٠٠٠	١٠٨.٠٠٠
اجمالي الكارتات					
٦٦٤٥٥.٠٠					
الاجمالي (المقاييس + الكارتات)					
٢٠.٠٠.٠٠٠					

رئيس الإدارة المركزية

مهندسة /
سلوي سامي صالح

١٠٠٠

١٠٠٠





الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
ادارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع :	رصيف طريق سعود / صان الحجر (القطاع الاول) اتجاه صان الحجر
تنفيذ شركته :	النيل العامة لانشاء الطرق

تقرير معمل رقم (٢١٦) لسنة ٢٠٢٤

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / سعيد طه
بيان العينات :- بتاريخ : ٢٠٢٤/٦/٦

عدد (٣) عينات دمك لطبقة الاساس النهائي من مواقع مختلفة .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة اساس نهائي				
ك ٦,١٥٠	٢,٢٠	٤,٦	٩٩	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ٦,٥٠٠	٢,٢١	٤,٦	٩٩	
ك ٦,٧٠٠	٢,١٩	٤,٧	٩٨	

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم للاساس ٢,٢٣ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,١ %

ملحوظة / العينات مسؤولية من احضرها .


ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
عينات دمك	٣	٥٠٥	١٥١٥
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			١٦٦٥
م ١٥١ %			٢٤٩,٧٥
ض.ق. م ١٤ %			٢٦٨,١
الاجمالي			٢١٨٢,٨

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٦/١٦

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /
سلوي سامي صالح



مدير المعمل

مهندس / منار
منار السيد عبد الله

المعمر