



مكتب أ.د. حسن مهدي
للمستشارات الهندسية

محضر اعتماد حصر كميات مشروع SYSTRA : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان) بيان حصر أعمال



م	التصنيف	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	رقم العقد	الاتجاه	الكمية الفعلية (م³)	الإجمالي الفعلي	الكمية طبقاً للمقاييس	الإجمالي بعد الإستقطاع	سعر البند	قيمة الاعمال قرش/حنيه	إجمالي قيمة الاعمال
٣-	بالحد إزالة اشجار و نخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر و النطر لا يقل عن ٣٠ سم و إزالة الجذور بالكامل و نقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠+٨٧٦	٢٠٢+٣٧٦	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢	أبوقرقاص	٢٣٩٣	٢٣٩٣	٢٦٠٠	٢١٥٣	٤٠٠	٨٦١٢٠٠	٨٦١,٢٠٠
٢-	المتر المكعب أصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية ... إلخ	٢٠١+٦٦٠	٢٠١+٨٤٠	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢	أبوقرقاص	٧٥٢٧	٧٥٢٧	٢٠٠٠٠	٦٧٧٠	٣٣	٢٢٣٤١٠	٢٥٤,٨٩١
	علاوة ١ جنبة /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصحيح ١,١ جنبة/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤									١,٦٥	١١١٧٠,٥	
	علاوة زيادة السوار ١ جنبة /كم ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤									١	٦٧٧٠	
	علاوة ٢ جنبة /كم ٣ في حالة توريد التربة لفرشها على طبقة السفو لامتكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الأرض الغير ثابتة .									٢	١٣٥٤٠	
٤-	أصل حفر التربة الصخرية ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	٢٠٠+٨٧٦	٢٠١+٦٦٠	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢	أبوقرقاص	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣٦٠٠	٧٥	٢٧٠٠٠٠	٢٨٦,٧٤٠
	علاوة ١,٩ جنبة/كم ٣ لارتفاع السوار و ذلك للكميات المتلذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤									١,٩	٦٨٤٠	
	علاوة ١ جنبة /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصحيح ١,١ جنبة/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤									٢,٧٥	٩٩٠٠	
٤-	أصل حفر التربة الصخرية ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	٢٠٠+٨٧٦	٢٠١+٦٦٠	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢	أبوقرقاص	٣٨٤٦٣	٣٨٤٦٣	٤١٩٩٠	٣٤٦١٠	٨٨	٣٠٤٥٦٨٠	٣,٢١٧,٠٠٠
	علاوة ٢,٢ جنبة/كم ٣ لارتفاع السوار و ذلك للكميات المتلذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤									٢,٢	٧٦١٤٢	
	علاوة ١ جنبة /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصحيح ١,١ جنبة/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤									٢,٧٥	٩٥١٧٧,٥	
إجمالي قيمة الأعمال												٤,٦١٩,٨٣٠

الإستشاري المشرف
مكتب أ.د. حسن مهدي
مدير المشروع
د. جتيم مهران
التوقيع

المكتب الفني
م/ احمد عزب
التوقيع

إستشاري المساحة

مكتب XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم

التوقيع

