



مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

محضر اعتماد حصر كميات مشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان) بيان حصر أعمال



م	التصنيف	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	رقم العقد	الإتجاه	الكمية الفعلية (م³)	الإجمالي الفعلي	الكمية طبقاً للمقايضة	الإجمالي بعد الإستقطاع	سعر البند	قيمة الاعمال قرش/ حنيه	إجمالي قيمة الاعمال
٣-١	بالحد إزالة اشجار و تخيل بأرتفاع لا يقل عن ٤ متر و القطر لا يقل عن ٣٠ سم و إزالة الجذور بالكامل و نقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠+٨٧٦	٢٠٢+٣٧٦	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢	أبوقرقاص	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٣٥٠	٤٠٠	٥٤٠٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠
٢-٢	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفلو وتسوية السطح بالآلات التسوية ... إلخ	٢٠١+٦٦٠	٢٠١+٨٤٠	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢	أبوقرقاص	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٨٠٠٠	٣٣	٥٩٤٠٠٠	٦٧٧,٧٠٠
	علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصحيح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤									١,٦٥	٢٩٧٠٠	
	علاوة زيادة السولار ١ جنية/م³ تبدأ من ٢٠٢٣/٥/٤									١	١٨٠٠٠	
	علاوة ٢ جنية/م³ في حالة توريد التربة للرشاش على طبقة السفلو لامتصاصية تحرك المعدات و ذلك في حالة الارض الغير ثابتة .									٢	٣٦٠٠٠	
٤-٢	أعمال حفر التربة الصخرية ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	٢٠٠+٨٧٦	٢٠١+٦٦٠	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢	أبوقرقاص	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٣٦٠٠	٧٥	٢٧٠٠٠٠	٢٨٦,٧٤٠
	علاوة ١,٩ جنية/م³ لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنقذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤									١,٩	٦٨٤٠	
	علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصحيح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤									٢,٧٥	٩٩٠٠	
٤-٢	أعمال حفر التربة الصخرية ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	٢٠٠+٨٧٦	٢٠١+٦٦٠	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢	أبوقرقاص	٤٦٩٩٠	٤٦٩٩٠	٤٦٩٩٠	٣٧٩٠,١	٨٨	٣٣٣٥٢٨٨	٣,٥٢٢,٨٩٨
	علاوة ٢,٢ جنية/م³ لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنقذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤									٢,٢	٨٣٣٨٢,٢	
	علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصحيح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤									٢,٧٥	١٠٤٢٢٧,٨	
إجمالي قيمة الأعمال												٥,٠٢٧,٣٣٨

مهندس الإشراف بالهيئة
م / محمد السيد شعبان
التوقيع/

الإستشاري المشرف
مكتب أ.د. حسن مهدي
مدير المشروع
د.م/ حاتم مهران
التوقيع/

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م.م/ محمد عبدالرحمن سالم
التوقيع/

