

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التقاعدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
ب- أعمال التكسير والازالة والهدم ونقل المخلفات				
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهر العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان.	م ^٢	٢٥٠٠	٥٨٣,٠٠
٩	بالمتر الطولي عمل قطع في أسفلت الطريق وكافة الأعمال اللازمة لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠٠	٢٠٠,٠٠
ج- الأعمال الترابية				
١٢	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا المتساكنة ، شديدة التماسك ، الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بأجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تقتضيه ونزع مياه الرشع إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٣٠٠٠	١٣٣,٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد ورديم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة حافة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك ونهر السطح العلوى للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات والتسويط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٩٠٠	١٧٨,٠٠
١٦	بالمتر المكعب ردم بترتية من ناتج الحفر والصالح للردم والتي يوافق عليها المهندس الاستشاري وذلك على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيداً بالرسائل الميكانيكية... ونهر كل ما يلزم حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جميعه بالمتر المكعب..	م ^٣	٣٥٠	٤٦,٠٠
د- أعمال الخوازيق				
١٩	بالعدد إعداد اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق المنفذة بالمشروع وإصدار تقرير يوضح حالة الخوازيق والاعتماد من الاستشاري المشرف .	عدد	٤	٤,٠٠
هـ- أعمال الخرسانة العادية				
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أساسات المحطة وكوبرى المشاه وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م ^٢ زلط و ٣م ^٢ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى مقام للكبريتات على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصبب باستخدام مضخة للخرسانة ونهر كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	م ^٣	٣٥٠	١٧٥,٠٠
و- أعمال الخرسانة المسلحة				
٢٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة + كوبرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٣م ^٢ زلط و ٣م ^٢ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعدد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة وصل الفرم و الشدات والعيوات والدعامات اللازمة للصبب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصبب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهر كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جميعه بالمتر المكعب..	م ^٣	٤٨٠	١٣٢,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائفة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخلط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهر الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) .	م ^٣	٨٠	١٨,٠٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة





رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأصدة والحوائط لزوم المحطة وكويرى المشاه وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل القرم والشدات والعيوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهر كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشارى مما جميعه بالمقر المكعب.	م ^٣	٤٢٠	١٣٤,٠٠
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٨٠	٣٣,٠٠
ج- الأعمال المعدنية للمحطة وكويرى المشاه				
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٣ و ٣٧-٢ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجيين برير ووجيين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للإعتماد قبل البدء فى التصنيع.	طن	١٧٥	٢٢,٠٠
ط- أعمال تأمين الموقع				
٤٤	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضنية ولمبات الإنارة والمولدات والعلامات الإرشادية والبلاطرات وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور.	شهر	١٢	٦,٠٠
٤٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لهـو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦٥٠	٥٤,٠٠
ي- أعمال المعالجة والصيانة				
٤٩	بالعدد تخريم وزرع اشارير حديد التسليح بأى قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الاشارير بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح.	عدد	١٥٠	١٣,٠٠
٥٠	بالعدد عمل فتحات كور فى الحوائط والبلاطات الخرسانية بأى قطر باستخدام ماكينة الكور لزوم مرور سلفيات الأعمال الكهروميكانيكية والفئة تشمل توفير المعدات اللازمة للتبريد أثناء القطع ونزول المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية بالمشروع والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠	٥٠,٠٠
١.٦- المواسير العديانيات (ITS)				
٢-١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ٧٥ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات.	م.ط	٥٠٠	٢٠٤,٠٠
٣-١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ٥٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات.	م.ط	١٢٠٠	٤٠٨,٠٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى

أعمال إنشاء محطات الاتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة
الجولف وكوبرى المشاه)

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٣٤)

قوائم الكميات للأعمال الاعتيادية جاري ٢

الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠١/١٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال العدة
تشويحات				
٣٨-ح	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٣ و ٣٧-٢ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط و وحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأتقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بريرمر ووجهين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الإستشارى على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء فى التصنيع.	طن	١٧٥	١١٤,٠٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

تحريراً فى ٢٠٢٥ / ٠١ / ١٣

السيد المهندس / مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،،،


بالإحالة إلى عملية "أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية – الأعمال الإنشائية – أعمال الكهرباء – أعمال التكييف – الأعمال الصحية – أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى" عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٣٤).

تتعهد شركة زي داك للمقاولات العمومية بأن حديد المصنعات بإجمالي كمية (١١٤.٥٨ طن) بقطاعات مختلفة قد تم إضافته لمخازن المشروع عاليه (مرفق صورة) ، على أن يتم احتسابه كتشوينات لحين تشكيله ودخوله في نطاق أعمال المشروع ولا يستخدم لأى مشروع آخر .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م/ حسام الدين عزيز محمد



• المرفقات:

- ١- أصل محضر تشوينات بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٣.
- ٢- صورة محضر سحب عينات بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢.
- ٣- صورة محضر سحب عينات بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٥.
- ٤- صورة محضر سحب عينات بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٣.

محضر تشوينات

(مشروع الأتوبيس الترددي BRT - محطة الجولف)

إنه في يوم الاثنين الموافق 2025/01/13 بحضور السادة

1. السيد المهندس / محمد المصرى
2. السيد المهندس / أمير عمرو
3. السيد المهندس / إسلام جابر
- مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
- شركة زي داك للمقاولات العمومية
- شركة كونستيل للصناعات الهندسية

وقد اجتمعت اللجنة لمعاينة خامات الهيكل المعدني الخاص بالمحطة وكوبرى المشاه المشونة كآلاتي بيانه :

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
ح-38	خامات الهيكل المعدني الخاصة بالمحطة أكس 16-30	طن	28.13
ح-38	خامات الهيكل المعدني الخاصة بكوبرى المشاه	طن	86.45

وقد رأت اللجنة بأن الخامات بحالة جيدة ومطابقة لمواصفات كراسة الشروط والمواصفات الفنية ، ولا مانع من التشوين بمخازن الشركة المنفذة للمشروع علي ان تتعهد شركة زي داك بأن تلك الخامات لا يتم استخدامها لأي مشروع آخر والحفاظ عليها من التلف او السرقة لحين التوريد والتركيب بموقع العمل .

التوقيعات:

3- محمد طارق مبرور

2- محمد

1- محمد

13/1/2025

مرحوم به محمد حسب بيان موقع باسم كوكب الهندسة

تدقيق

محمد

13/1/2025

محضر سحب عينات الخامات

انه في يوم الاحد الموافق 2024\12\22 تم الحضور الي مصنع إكونستيل بمدينة : السادات (BRT _ GOLF Station _ Ring Road) في حضور كل من :

1. السيد المهندس \ محمد المصري مكتب الرائد للاستشارات الهندسية (استشاري المالك)
2. السيد المهندس \ انور طه المجموعة الهندسية للجوده (الطرف الثالث)
3. السيد المهندس \ امير عمرو شركة زى دالك للمقارلات العمرية (المقاول العام)
4. السيد المهندس \ السلام جابر شركة كونستيل لصناعات الهندسية (المقاول الباطن)

وبمعاينة الخامات الموردة لزوم المشروع المذكور عالية تم الاتفاق علي حسب العينات الآتية :

SR	Item description	Weight kgm	NO . Of Simples	Comments
1	HEA200	1685	1	S235GR
2	HEA280	1175	1	S235GR
3	IPE240	1340	1	S235GR
4	IPE300	1968	1	S235GR
5	IPE400	644	1	S235GR
6	SHS100*3	918	1	S235GR
7	UPN240	1050	1	S235GR
8	PL10mm	6144	1	S355GR
9	PL12mm	4750	1	S355GR

يتم ارسال هذه العينات الي معامل فلزات كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل الاختبارات الميكانيكية والكيميائية (tensile test _ chimecal test) وإبلاغ الاستشاري والطرف الثالث بموعد الاختبار للحضور .

يتم اجراء كافة الاختبارات للتأكد من مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية

الخامات الموردة والتي تم سحب منها العينات المذكورة اعلاه تحت مسؤولية الشركة المنفذة ويجب تقديم نتائج الاختبارات وشهادات المنشأ للمراجع والاعتماد .

يتم ابلاغنا عند توريد باقي الخامات لعمل سحب عينات واجراء الاختبارات اللازمة عليها بالمعامل المعتمدة وهي كالتالي: (SHS150*5-PL5mm-PL2mm- PL6mm-PL8mm-PL15mm-PL20mm-PL25mm) .

التوقعات:

1. السيد المهندس \ محمد المصري مكتب الرائد للاستشارات الهندسية (استشاري المالك)
2. السيد المهندس \ انور طه المجموعة الهندسية للجوده (الطرف الثالث)
3. السيد المهندس \ امير عمرو شركة زى دالك للمقارلات العمرية (المقاول العام)
4. السيد المهندس \ السلام جابر شركة كونستيل لصناعات الهندسية

22/12/2024
محمد المصري

anwer Taha

12/12/2024
c.c.8

السلام جابر

محضر سحب عينات الخامات

انه في يوم الاحد الموافق 2025\01\05 م تم الحضور الي مصنع اكونستيل بمدينة : السادات (BRT _ GOLF Station _ Ring Road) في حضور كل من :

1. السيد المهندس | محمد المصري
مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه (استشاري المالك)
2. السيد المهندس | امير عمرو
شركة زى دالك للمقاولات العموميه (المقاول العام)
3. السيد المهندس | السلام جابر
شركة كونستيل لصناعات الهندسية

وبمعاينة الخامات الموردة لزوم المشروع المذكور عالية تم الاتفاق علي حسب العينات الاتية :

SR	Item description	Weight (ton)	NO . Of Samples	Comments
1	PL5mm	0.101	1	S355GR
2	PL6mm	1.75	1	S355GR
3	PL8mm	0.115	1	S355GR
4	PL15mm	0.28	1	S355GR
5	PL20mm	1.55	1	S355GR
6	PL25mm	0.56	1	S355GR
7	SHS150x150x5mm	4.1	1	S235GR

_ يتم ارسال هذه العينات الي معامل فلزات كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل الاختبارات الميكانيكية والكيميائية (tensile test _ chimecal test) وابلغ الاستشاري والطرف الثالث بمرعد الاختبار للحضور .

_ يتم اجراء كافة الاختبارات للتأكد من مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية

_ الخامات الموردة والتي تم سحب منها العينات المذكورة اعلاه تحت مسئولية الشركة المنفذة ويجب تقديم نتائج الاختبارات وشهادات المنشأ للمراجعة والاعتماد .

_ يتم ابلاغنا عند توريد باقي الخامات لعمل سحب عينات واجراء الاختبارات اللازمة عليها بالمعامل المعتمدة (PL2mm – المسامير والصواميل و الورد بجميع أقطارها) .

التوقيعات:

مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه (استشاري المالك)

شركة زى دالك للمقاولات العموميه (المقاول العام)

شركة كونستيل لصناعات الهندسية

5/11/2024
محمد المصري

0.50
ع.ع.ع

6/2/24
السلام جابر

1. السيد المهندس | محمد المصري

2. السيد المهندس | امير عمرو

3. السيد المهندس | السلام جابر

محضر سحب عينات الخامات

انه في يوم الإثنين الموافق 2025/01/13 تم الحضور الي مصنع كونستيل بمدينة السادات لمعاينة ما تم توريده من خامات مشروع (BRT-Golf Station-Pedestrian bridge) في حضور كل من :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / محمد المصري | مكتب الرائد للإستشارات الهندسية (إستشارى المالك) |
| 2- السيد المهندس / محمد يونس | المجموعة الهندسية للجودة (الطرف الثالث) |
| 3- السيد المهندس / أمير عمرو | شركة زي داك للمقاولات العمومية (المقاول العام) |
| 4- السيد المهندس / إسلام جابر | شركة كونستيل للصناعات الهندسية (المقاول الباطن) |

وبمعاينة الخامات الموردة لزوم المشروع المذكور عاليه تم الإتفاق علي سحب العينات الآتية :

SR	Item description	Weight (KG)	No. Of Simples	Comments
1	HEA260	7529	1	ST.37
2	HEA280	10710	1	ST.37
3	HEA300	15932	1	ST.37
4	HEA500	26418	1	ST.37
5	IPE160	1681	1	ST.37
6	IPE240	7229	1	ST.37
7	L120*12	16026	1	ST.37
8	L150*15	930	1	ST.37

- يتم ارسال هذه العينات إلي معامل فلزات كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل الإختبارات الميكانيكية والكيميائية (Tensile Test - Chimecal Test) وابلاغ الإستشاري والطرف الثالث بموعد الإختبار للحضور .
- الخامات الموردة والتي تم سحب منها العينات المذكورة اعلاه تحت مسئولية الشركة المنفذة ويجب تقديم نتائج الإختبارات وشهادات المنشأ للمراجعة والإعتماد .
- يتم ابلاغنا عند توريد باقي الخامات لعمل سحب عينات واجراء الإختبارات اللازمة عليها بالمعامل المعتمدة .

التوقيعات :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / محمد المصري | مكتب الرائد للإستشارات الهندسية (إستشارى المالك) |
| 2- السيد المهندس / محمد يونس | المجموعة الهندسية للجودة (الطرف الثالث) |
| 3- السيد المهندس / أمير عمرو | شركة زي داك للمقاولات العمومية (المقاول العام) |
| 4- السيد المهندس / إسلام جابر | شركة كونستيل للصناعات الهندسية (المقاول الباطن) |



السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية " الشؤون المالية والإدارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٣٤) الخاص بعملية أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية - الأعمال الإنشائية - أعمال الكهرباء - أعمال التكيف - الأعمال الصحية - أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير محملات منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومحاوره



Handwritten signature

Handwritten signature



السيد المحاسب / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٣٤) الخاص بعملية أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية - الأعمال الإنشائية - أعمال الكهرباء - أعمال التكيف - الأعمال الصحية - أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأنوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة منذ بداية المشروع وحتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومحاوره



١٦/٢٠٢٤

١٦/٢٠٢٤



السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية " الشؤون المالية والإدارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٣٤) الخاص بعملية أعمال تنفيذ (الأعمال المعمارية - الأعمال الإنشائية - أعمال الكهرباء - أعمال التكيف - الأعمال الصحية - أعمال الحريق) لمحطة (الجولف) ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير سيارة منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

ومحاوره



17/2/2024

17/2/2024