

وزارة العدل
المهنة العامة للطرق والمباني
المحافظة المحمية - جويه مبداء
مكتبه مهندسة العدل العامة للأعمال والاسواق

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الصرف FDR

مذكرة بخصوص فروع أسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

رقم المستخلص	ج١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٨
تاريخ محضر استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٧/٠٤

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/١٠/١٨	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني
عناصر التكلفة الخاضعة للتدوير	٥٦٦	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦
البيوتومين	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٩١٣,٦
الاسمنت	٤٠٣,٢		
المولار			
حديد التسليح			

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية التي تم تنفيذها خلال مدة المستخلص	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتدوير	الفترة الزمنية من إلى	عدد الايام	نسبة الإيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات x نسب التغير) x إجمالي
١	اعمال انشاء طبقة اسفل مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR)	م٢	٥٧,٥	٢٢٠٠٠	١٢٦٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٨	٢٠٢٣/٠٧/٠٤	١٠٠%	٥	٢٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤	٠,٠٢٤	٣٠٤٨٠,٢٠٤
٢	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطبق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفلنة شاملة كل ما يلزم	طن	١٨٦٠	٥٥٠	١٠٢٣٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠٨	٢٠٢٣/٠٧/٠٤	١٠٠%	٥	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,١٢٥	٠,١٢٥	١٢٧٥٤٧,٩٥٤
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيوتومين السفل متوسط التطير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاسفل بعد تمام مكانها و تنظيفها جيدا	م٢	٢٧,٥	٢٢٠٠٠	٦٠٥٠٠٠	بيوتومين	٢٠٢٣/٠٧/٠٨	٢٠٢٣/٠٧/٠٤	١٠٠%	٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٦٤	٠,٠٦٤	٣٨٩٠٨,١٢٧
٤	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتكرجة نفع تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠	م٢	١٤٧,٥	٧٠٠٠	١٠٣٢٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٨	٢٠٢٣/٠٧/٠٤	١٠٠%	٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢	٠,٠١٢	١٢٤٣٩,٠٥٥
٥	الاجمالي				٢٨٥١٧٤,٢٠										
٦	الاجمالي بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد				٢٨٢٣٢٢,٤٦										

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل

المينة العامة للطرق والمياه

المصلحة العامة - جندوب ميناء

تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تكتيه تدوير طبقات الرصف FDR

بيان بأجمالي فروق اسعار (بيتومين- سولار- حديد التسليح - أسمنت)

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار	ملاحظات
١	ج١	٢٠٢٣/٠٧/٠٨	٢٨٢٣٢٢,٤٦	خلال المدة من ٢٠٢٣/٠٧/٤ حتى ٢٠٢٣/٠٧/٨
الإجمالي (بالجنيه)			٢٨٢٣٢٢,٤٦	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الإدارة المركزية للمعامل المركزية
العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
تليفون: ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس: ٠٢٢٣٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

٢٠٢٣ / ٦ / ١	بتاريخ	٩٠٠	تقرير رقم
		٦٥	

مشروع: مبلغ كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس
في كفاءات ذهب / حرس

تنفيذ: الجبل العام للشراء

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحاسوبية / رئيس
تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسله بكتاب سيادتكم مع ملاحظة أن مقابل
إجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٩٦٨١,٧٥ جنيها .

فقط (٩٦٨١,٧٥ ألف وثمانمائة وثمانون و٥٠٠ ريال) لاغير
وقد قامت شركة الجبل العام للشراء بسداده .

بالقسمة رقم ٦١٩٧٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ بمبلغ ٩٦٨١,٧٥ .
١١٦٩١٧ ٢٠٢٣/٥/٢١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

محرره /

المدير الفني للمعامل المركزية
المهندسة /

مدير الجودة
كيماني /
مجدى الشحات

سماح حسين إدريس
مدير عام المعامل المركزية
دكتور مهندس /
احمد عبد اللطيف عراقي



محضر الاجتماع
المجلس

الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBT)



معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف		بخصوص :-	

تقرير اختبارات معملية

بيانات إدارية :-

القائم بإحضار العينات :- السيد/ ابراهيم محمد على
(مندوب المنطقة)
الجهة المشرفة :- المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
الجهة المنفذة :- شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بيان العينات :-

- ١- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٤) :- سن ٢ احجار نارية متعددة الالوان من الهوت بن للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- ٢- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٥) :- سن ١ احجار نارية متعددة الالوان من الهوت بن للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- ٣- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٦) :- عينة رمل تكسير .
- ٤- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٨) :- عينة بودرة مجمع غبار .
- ٥- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٩) :- عينة اسفلت

التجارب التي أجريت :-

- ١- التدرج ط - ١٠٢ AASHTO T (٢٧ - ٠٦) ، والتدرج للبودرة ط - ١٠٥ AASHTO T (٣٧ - ٠٧)
- ٢- التآكل بجهاز اللوس انجلوس ط - ١٠٦ AASHTO T ٩٦ - ٠٢ (٢٠٠٦)
- ٣- الأوزان النوعية والامتصاص ط - ١٠٨ AASHTO T (٨٥ - ١٠) ، والتفتت ط - ١١٣ AASHTO T ١١٢ - ٠٠ (٢٠٠٨)
- ٤- نسبة الطين % ١٣-١٢ D٥٨٢١
- ٥- نسبة المبطط % - ٦ نسبة المستطيل %
- ٧- حد السيولة ط - ٣ (١٠ - ٨٩) AASHTO T ، ومجال اللدونة ط - ٤ (٢٠٠٨) AASHTO T ٩٠ - ٠٠
- ٨- خواص الأسفلت الصلب: (اللزوجة T٢٠١ AASHTO ، الغرز T٤٩ AASHTO ، التغطية T٥٣ AASHTO ، الوميض T٤٨ AASHTO)
- ٩- تصميم خلطة اسفلتية للطبقة السطحية (تدرج ٤ ج) بطريقة مارشال AASHTO T٢٤٥

١- التدرج

سعة أو رقم المهزة	سن ٢ عينة رقم ١٧١٤	سن ١ عينة رقم ١٧١٥	عينة رمل تكسير ١٧١٦ رقم		عينة بودرة ١٧١٧ رقم		المواصفات القياسية الخاصة بالبودرة
			ق.غ	ب.غ	ق.غ	ب.غ	
"١	١٠٠	١٠٠					
"٤/٣	٧٧	١٠٠					
"٢/١	٧	٩٨					
"٨/٣	١	٧٩	١٠٠	١٠٠			
رقم ٤	٠	١٠	٩٨	٩٨			
رقم ٨	٠	٠	٧٩	٧٩			
رقم ١٦	٠	٠	٥٧	٥٧			
رقم ٣٠	٠	٠	٣٨	٣٧	١٠٠	١٠٠	% ١٠٠
رقم ٥٠	٠	٠	٢٠	١٩	١٠٠	١٠٠	--
رقم ١٠٠	٠	٠	٨	٨	٩٢	٩١	لا يقل عن ٨٥ %
رقم ٢٠٠	٠	٠	٢.٦	١.٤	٦٥	٦٠.٧	لا يقل عن ٦٥ %

(٢٠٢٣/ ٦٥/٢٠٠)

صفحة رقم ١ من ٤

الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ فى المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف			بخصوص :-

٢- التأكل بجهاز اللوس انجلوس

رقم العينة	التجربة	سن ٢ ١٧١٤	سن ١ ١٧١٥	المواصفات الخاصة بالمخلوطات
	نسبة الفاقد بعد ١٠٠ لفة %	٤	٥	لا تزيد عن ٨ %
	نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفة بعد الغسيل	٢٥	٢٦	لا تزيد عن ٣٥ %

٣- الأوزان النوعية والإمتصاص والتفتت

رقم العينة	التجربة	عينة رقم ١٧١٤ سن ٢	عينة رقم ١٧١٥ سن ١	عينة رقم ١٧١٦ رمل تكسير	المواصفات الخاصة بالمخلوطات الغليظة
	الوزن النوعى الكلى	٢,٦٧٠	٢,٦٢٩	٢,٥٥١	--
	الوزن النوعى مشبع جاف السطح	٢,٦٨٨	٢,٦٦٠	٢,٥٩٢	--
	الوزن النوعى الظاهرى	٢,٧٢١	٢,٧١٢	٢,٦٦١	--
	الامتصاص %	٠,٧	١,٢	٠,١	لا يزيد عن ٥ %
	التفتت %	٠,١	٠,١	--	لا يزيد عن ١ %
	٤- نسبة الطبعي %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %
	٥- نسبة المبطط %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %
	٦- نسبة المستطيل %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %

٧- السيولة واللدونة :- عينات رمل التكسير والبودرة عديمة اللدونة

٨ - عينة الأسفلت الصلب

الاختبار رقم العينة	١٧١٨	المواصفات
١- الغرز (١٠/١ مم)	٦٣	٧٠/٦٠
٢- اللزوجة الكينماتيكية " سنتى ستوك "	٣٨٧	٣٢٠ +
٣- درجة التخرية (م)	٥٠	٥٥/٤٥
٤- اللزوجة (م)	٢٥٠ +	٢٥٠ +

• العينة تتفق و جودة مواصفات الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠



٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف			بخصوص :-

٩- تصميم خلطة اسفلتية للطبقة السطحية (تدرج ٤ ج)

١- أجرى تصميم المخلوط الاسفلتي للطبقة السطحية تدرج (٤ ج) بالنسب الآتية :-

- ١- عينة رقم (١٧١٤) سن ٢ بنسبة ٢٦ %
- ٢- عينة رقم (١٧١٥) سن بنسبة ٢٦ %
- ٣- عينة رقم (١٧١٦) رمل تكسير بنسبة ٤٢ %
- ٤- عينة رقم (١٧١٧) بودرة بنسبة ٦ %

** الجدول التالي يبين نسب الخلط والتدرج التصميمي للمواد الصلبة :

رقم أو سعة المهزة	عينة رقم ١٧١٤ سن ٢		عينة رقم ١٧١٥ سن ١		عينة رمل تكسير رقم ١٧١٦		عينة بودرة رقم ١٧١٧		التصميمي التدرج	مواصفات الطبقة السطحية تدرج (٤ ج)
	المر	% ٢٦	المر	% ٢٦	المر	% ٤٢	المر	% ٦		
"١"	١٠٠	٢٦	١٠٠	٢٦	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	١٠٠	١٠٠
"٤/٣"	٧٧	٢٠	١٠٠	٢٦	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٩٤	١٠٠/٨٠
"٢/١"	٧	١.٨	٩٨	٢٥.٥	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٧٥.٣	--
"٨/٣"	١	٠.٣	٧٩	٢٠.٥	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٦٨.٦	٨٠/٦٠
رقم ٤	٠	٠	١٠	٢.٦	٩٨	٤١.٢	١٠٠	٦	٤٩.٨	٦٥/٤٨
رقم ٨	٠	٠.٤	٠.١	٠.١	٧٩	٣٣.٢	١٠٠	٦	٣٩.٣	٥٠/٣٥
رقم ١٦	٠	٠.١	٠	٠	٥٧	٢٣.٩	١٠٠	٦	٢٩.٩	--
رقم ٣٠	٠	٠.١	٠	٠	٣٨	١٦	١٠٠	٦	٢٢	٢٠/١٩
رقم ٥٠	٠	٠.١	٠	٠	٢٠	٨.٤	١٠٠	٦	١٤.٤	٢٣/١٣
رقم ١٠٠	٠	٠.١	٠	٠	٨	٣.٤	٩٢	٥.٥	٨.٩	١٥/٧
رقم ٢٠٠	٠	٠.١	٠	٠	٢.٦	١.١	٦٥	٣.٩	٥	٨/٣

- وقد تمت إضافة الأسفلت بنسب ٤ % ، ٤.٥ % ، ٥ % ، ٥.٥ % ، ٦ % بالوزن من جملة المواد الصلبة
وفيما يلي خصائص المخلوط الاسفلتي من النتائج التي حصل عليها المعمل من واقع العينات التي تم تشكيلها بنسب الأسفلت السابقة :-

النسبة الاسفلت %	٤ %	٤.٥ %	٥ %	٥.٥ %	٦ %
الثبات (كجم)	١٤٧٦	١٦٧٨	١٨٣٨	١٩٦٥	١٥٨٥
وزن وحدة الحجم (طن / م ^٣)	٢.٢٩٩	٢.٣١٧	٢.٣٣٦	٢.٣٦٤	٢.٣٧٢
النسبة المئوية للمواد الهوائية في المخلوط %	٨.٦	٧.٢	٥.٨	٤.١	٣.١
النسبة المئوية للفراغات في المواد الصلبة %	١٥.٤	١٥.١	١٤.٨	١٤.٢	١٤.٣

بنسبة النتائج على المنحنيات وجد أن نسبة الأسفلت التصميمية هي (٥.٥ %) من جملة وزن المواد الصلبة و التفاوت المسموح به هو (± ٠.٢٥ %)



الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

** تقرير رقم :	٦٥/٢٠٠	** تاريخ استلام العينات :	٢٠٢٣/٦/١
بخصوص :-	رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف		

٣- خصائص المخلوط الأسفلتي عند نسبة الأسفلت التصميمية:-

الخصائص	النتيجة	مواصفات المشروع
الثبات (كجم)	١٩٦٥	--
وزن وحدة الحجم (طن / ٣م)	٢.٣٦٤	--
الإمتياف (مم)	٣.٦	٤-٢ مم
النسبة المئوية للفراغات الهوائية في المخلوط (av%)	٤.١	٥-٣ %
النسبة المئوية للفراغات في المواد الصلبة (VMA%)	١٤.٢	لا تقل عن ١٣ %

التعليق والتوصيات :-

- ١- العينات تحت مسئولية الذى أحضرها .
- ٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملاً .
- ٣- التقارير التى تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المالكة للمشروع أو الاستشارى الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة اخرى.
- ٤- تقتضى مسئولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوم من صدور التقرير أو استنفاد العينات فى الاختبار.
- ٥- تلاحظ وقوع تدرج البودرة على الحد الأدنى للمواصفات القياسية للبودرة ويرجى متابعة التدرج بشكل دورى اثناء التنفيذ.
- ٦- ادت الخشونة النسبية لسن ١ فى المهزة رقم ٤ والرمل فى المهزات ارقام (٢٠٠, ١٠٠, ٥٠) وكذلك البودرة فى المهزة رقم ٢٠٠ الى ارتفاع نسبة الرمل والبودرة فى النسب التصميمية .
- ٧- يلزم متابعة تدرجات المواد بصفة مستمرة لان افضل نسب للخلط اعطت تدرجا تصميميا يميل للخشونة فى بعض المهزات.

تاريخ اصدار التقرير :- ٢٠٢٣/ ٧/٩

معد التقرير :- ك. / سلوى سيد

مسنول الجودة :-

ك. / أمل نصر الدين

المدير الفنى للمعمل :- كيميائى/ محمد حسنى عبد العليم

مدير الجودة :-

ك. / مجدى الشحات خليل

المدير الفنى للمعامل المركزية
مهندسة /

سماح حسين درويش
يعتمد ،،

التوقيع ()
دكتور مهندس / أحمد عبد اللطيف عيسى
مدير عام المعامل المركزية

(٢٠٢٣/ ٦٥/٢٠٠)

صفحة رقم ٤ من ٤

تكاليف معمل المواد والأسفلت

رقم التقرير : ٦٥/٢٠٠

بتاريخ : ٢٠٢٣/٦/١

اسم الصلية :- رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تنوير طبقت الرصف

الجهة المشرفة : المنطقة الحالية عشر جنوب سيناء

تنفيذ : شركة النيل العامة للأشياء والطرق

الاختبار		تكاليف اختبار العينات						اجمالي التكاليف
سن ٢	0	سن ١	رمل طبيعي	رمل تكسير	بودرة			
أولاً : معمل المواد								
3060	60	0	60	0	60	تحضير العينة		
	165	0	165	0	0	تدرج خشن		
	0	0	150	0	320	تدرج ناعم		
	230	0	230	0	0	التآكل بجهاز اللوس انجلوس		
	160	0	160	0	160	الأوزان النوعية + الانصصاص		
	100	0	100	0	0	التفتت (التحلل)		
	80	0	80	0	0	نسبة الطبيعي		
	80	0	80	0	0	نسبة المبطط والمستطيل		
	0	0	0	0	130	السيولة واللونة		
	875	0	1025	0	650	510	اجمالي تكاليف معمل المواد	
ثانياً : معمل الأسفلت و المخلوطات الاسفلتية								
اسفلت صلب	تحضير العينة	60	60	390	390	60		
	الزوجة	250	250	175	175	250		
	الغرز	180	180	175	175	175		
	التطرية	180	180	175	175	175		
	الوميض	180	180	175	175	175		
تحديد أقصى كثافة للخلطة الاسفلتية (GMM)	2	270	540	270	540	540		
	1	330	330	330	330	330		
	1	2250	2250	2250	2250	2250		
تصميم بطريقة مارشال	1	150	150	150	150	150		
	1	4325	4325	4325	4325	4325		
تصميم بطريقة مارشال	1	7385	7385	7385	7385	7385		
	1	1107.75	1107.75	1107.75	1107.75	1107.75		
تصميم بطريقة مارشال	1	8492.75	8492.75	8492.75	8492.75	8492.75		
	1	1188.99	1188.99	1188.99	1188.99	1188.99		
تصميم بطريقة مارشال	1	9681.74	9681.74	9681.74	9681.74	9681.74		
	1	9681.74	9681.74	9681.74	9681.74	9681.74		



معد التقرير :
 الشؤون المالية بالمعامل المركزية :-
 مدير الجودة لمعامل المواد والاسفلت والمخلوطات الاسفلتية
 مدير عام المعامل المركزية
 ج. س. ع.



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

اختبار التدرج المنخلي

التاريخ :- ٢٠١٧ / ٦ / ٢٠

نوع القمبة :- طبقة اساس FDR

الاتجاه :- دهب / شرم الشيخ

مكان القمبة :- ٢٠ - ١٢

النتائج				
المواصفات	نسبة العمار (%)	وزن العمار	وزن المعجوز	سعة القمبة
100	100	٩٤٨٩		3"
لا يقل عن ٩٥	100	٩٤٨٩		2"
لا يقل عن ٥٥	٦١	٥٧٥٨	٢٦٨١	4"
			٩٤٨٩	وزن القمبة الكلية

ملاحظات:

مهندس الهيئة

مهندس شركة

1٢
التوقيع

قياس المعمل

الاسم /

التوقيع /

اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٤
الإتجاه ذهب / شرم الشيخ

نوع العينة طبقه FOR
مكان العينة ١٢٤٢

						٤,٨٥٠	وزن البلته بطبقة التشريب
						٤,٤٧٠	وزن الصنية صافي
						,٢٨٠	وزن طبقة التشريب
						٠,٩٥	أبعاد الصنية
						١,٥٢	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / 2م





رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤٠ كم بتقنية FDR

(Sand Cone) الاختبار الدمك

٤٠٤٧٧٤	الارتفاع :	١٢ + ٥٠ - -	إلى :	١٢ + - -	العمق من :
25 cm	السمك :	٧, ٥	العرض :	٥ - -	طول القطاع :
	المسطح			FDR BASE	نوع العينة

الاختبار الكثافة الحقلية

4	3	١٢ + ٤٥ -	١٢ + ٥٠ - -	رقم العينة
		٩١٦٠	٩٤٥٠	وزن الجهاز قبل الاختبار
		٦٢١٥	٥٨٧٠	وزن الجهاز بعد الاختبار
		٢٨٤٥	٢٥٨٠	وزن رمل الحفرة + المخروط
		١٤٢٠	١٤٢٠	وزن الرمل في المخروط
		١٤١٥	٢١٥٠	وزن رمل الحفرة
		١, ٤	١, ٤	كثافة الرمل القياسي
		١, ١٠	١, ٥٢٥	حجم الحفرة
		٢٢٤٥	٢٢٤٠	وزن العينة الرطبة
		٢, ٢٢	٢, ١٧	الكثافة الرطبة
		٦, -	٦, -	نسبة الرطوبة
		٢, ١٨	٢, ٠٤٧	الكثافة الجافة في الموقع
		٢, ١٨٤	٢, ١٨٤	كثافة البرونكتور
		١ - - +	٩٨, ٢	نسبة الدمك

ملاحظات :

مهندس الهندسة

مهندس الشركة

١٢
التوقيع /

المحل المعمل

الاسم /

التوقيع /

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٢
الإتجاه دهب / شرم الشيخ

نوع العينة طبقه الأسمنت FDR
مكان العينة ١٠٠ + ١٢

١٢ + ١٠٠ ١٢ + ١٠٠

					٩٦٢٥	٩٥٨٥	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٧٢٥	٦٦٨٥	وزن الأسمنت
					٢٥ -	٢٥ -	أبعاد الصنية
					٢٦,٩٠٠	٢٦,٧٤٠	وزن الصنية الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%

شاه

شاه



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

الختبار الضمك (Sand Cone)

٢٠٥٢١٦١٥	التاريخ :	١٤٠٠٠	الى :	١٣٠٥٠٠	المساحة من :
25 cm	السمك :	٧,٥	عرض :	٢٥٠٠	طول القطاع :
	المسطح			FDR BASE	نوع العينة

الختبار كثافة الحقلية

رقم العينة	1	2	3	4
وزن الجهاز قبل الاختبار	٩٢٥٠	١٩٥٠		
وزن الجهاز بعد الاختبار	٦١٠٥	٥٧٤٥		
وزن رمل الحفرة + المطروط	٢١٤٥	٢٢٠٥		
وزن الرمل في المطروط	١٤٢٠	١٤٢٠		
وزن رمل الحفرة	١٧١٥	١٧٧٥		
كثافة الرمل القياسي	١,٤	١,٤		
حجم الحفرة	١٢٢٥	١٢٦٧		
وزن العينة الرطبة	٢٧٦٥	٢٩٠٠		
الكثافة الرطبة	٢,٢٦	٢,٢٨		
نسبة الرطوبة	٦,٠	٦,٠		
الكثافة الجافة في الموقع	٢,١٢	٢,١٩		
كثافة البرونكتور	٢,٠٨٤	٢,١٨٤		
نسبة الضمك	١,٠٠	١,٠٠		

ملاحظات :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

التوقيع /

فني المعمل

الاسم /

التوقيع /

اختبار تحديد معدل التشريب

نوع العينة ١ F.D-R
مكان العينة ٦٥ - ١٢

التاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٢٢
الإتجاه دهم / حرم

					٤٨٧٢	وزن البلته بطبقة التشريب
					٤,٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٤,١٢	وزن طبقة التشريب
					١,٢٩٥	أبعاد الصنية
					١,٦١٩	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / م²



اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٢٠٢٢/٦/٤
الإتجاه دهب/شرم

نوع العينة طبقاً لـ F D A
مكان العينة ١٢ + ٦٨٠

١٢ + ٨٠٠ ١٢ + ٦٨٠

					٩٤٩٥	٩٤٨٠	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠	٢٩٠	وزن الصنية صافي
					٦٥٩٥	٦٥٨٠	وزن الأسمنت
					١٢٥	١٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦,٢٨	٢٦,٢	نسبة الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%

شاه

شاه



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

الختار الضبط غير المحاط
Unconfined Compressive Strength (UCS)

الرقم	١٠ / ٢٢٢٢٢٢	النسبة التصميمية للأسمنت	٢٢٢
(Section) من :	١٢٢٢٢٢	الاجزاء	١٢٢٢٢٢
طول القطاع	٢٢٢	عرض القطاع	١٢٢
سك القطاع	١٢٢	عرض سك التشغيل	١٢٢
وزن الاسمنت / م	٢٢	Kg	
مستوى تسلي %	٢		
كثافة	٢١٢٢	Kg/m3	
قطر صبة	١٢	cm	
ارتفاع الصبة	١١٢	cm	
مساحة سطح الصبة	١٢٢	cm2	
قوة عند التحميل	١٢٢٢	Kg	
مساحة سطح للصبة	١٢٢	cm2	
UCS	٢٢٢	Kg / cm2	
UCS	٢٢٢	psi	

ملاحظات:

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم /

التوقيع /

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٥
الإتجاه دهر / حرم الشيخ

نوع العينة: طبقه F.D.R
مكان العينة: ٠٥-١٤

$$1\text{E} + 5\text{--} 1\text{E} + 0\text{--}$$

					٩٥٢٥	٩٤٠٠	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٢٥	٦٥٠٠	وزن الأسمنت
					١٢٥	١٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦,٥٠	٢٦	نسبة الأسمنت

نسبة الأسمت التصميي 5%

55



الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

الختار التدرج المنحلى

الشارع :- ٥ ٧ ٢١ / ٢٠٠٧

نوع الصبة :- طبقة اساس FDR

الاتجاه :- دهب / شرم الشيخ

مكان الصبة :- ١٤ + ١٢٠

النتائج

المواصفات	نسبة المار (%)	وزن المار	وزن المحجوز	سعة المهزة
100	١٠٠	١١٥٠٠		3"
لا يقل عن ٩٥	٩٨	١١٢٧٠	٢٢٠	2"
لا يقل عن ٥٥	٦٤,٧	٧٢١٢,٨	٤٠٥٧,٢	4"
			١١٥٠٠	وزن الصبة الكلية

ملاحظات :

مهندس الصبة

مهندس الشركة

١٢
التوقيع /

رئيس المصل

الاسم /

التوقيع /



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤٠ كم بتقنية FDR

(Sand Cone) اختبار الدمك

٢٠٢١/٦	التاريخ :	١٤٤٥٠٠	الي :	١٤٤٥٠٠	المساحة من :
25 cm	السمك :	٧,٥	العرض :	٥ - -	طول القطاع :
	المسطح :			FDR BASE	نوع العينة :

النتائج لاختبار الكثافة الحقلية

4	3	2	1	رقم العينة
		٨١٧٠	٨٧٥٥	وزن الجاهز قبل الاختبار
		٩٧٢٥	٢٤٩٠	وزن الجاهز بعد الاختبار
		٥٤٢٥	٥٢٢٥	وزن رمل الحفرة + المفروط
		١٤٢٠	١٤٢٠	وزن الرمل في المفروط
		٤٠٠٥	٢٩٠٥	وزن رمل الحفرة
		١,٤	١,٤	كثافة الرمل القياسي
		٩٨٦١	٩٧٨٩	حجم الحفرة
		٦٩٨٥	٦١١٥	وزن العينة الرطبة
		٩,٢٠	٩,١٩	كثافة الرطبة
		٦, -	٦, -	نسبة الرطوبة
		٩,٠٧	٩,٠٦	كثافة الجافة في الموقع
		٩,٠٨٤	٩,٠٨٤	كثافة البروتايو
		٩٩,٢	٩٨,٨	نسبة الدمك

ملاحظات :

مهندس الجودة

مهندس الشريعة

لمني المعمل

الاسم /

التاريخ /

اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ٦
الإتجاه دهب / شرم الشيخ

نوع العينة طبقه ١ FDR
مكان العينة ١٤٢٠

					٤,٧٧٠	وزن البلته بطبقة التشريب
					٤,٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٣٠٠	وزن طبقة التشريب
					١٠,٢٥	أبعاد الصنية
					١,٢٠	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / 2م

شاه



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

الختبار التدرج المنحلى

الشارب: ٧١٦١٧٠٠٩٤٠٠
الاجزاء: دهب / شرم الشيخ

نوع القمبة: طبقة اساس FDR
مكافئ القمبة: ١٥٤٠٠

التدرج				سعة المسيرة
المواصفات	نسبة العار (%)	وزن العار	وزن المحجوز	
100	١٠٠	٩٨٠٠	—	3"
لا يقل عن ٩٥	١٠٠	٩٨٠٠	—	2"
لا يقل عن ٥٥	٦٢	٦٠٧٦	٢٧٤٤	4"
			٩٨٠٠	وزن القمبة القصى

ملاحظات:

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قسي المعمل

الاسم /

التاريخ /



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤٠ كم بتكثيف FDR

(Sand Cone) الاختبار الدمك

٢٥١٧ ٩	الفرخ :	١٦٠٠	إلى :	١٥٠٠	المساحة من :
25 cm	السمك :	٧,٥	العرض :	٥٠	طول القطاع :
	المسطح :			FDR BASE	نوع العينة

الاختبار كثافة الحقلية

4	3	١٥ ٠ ٢٠٠	١٥ ٠ ٥٥٠	رقم العينة
		٨٦١٥	٨٦٢٠	وزن الجاهز قبل الاختبار
		٢٦٤٥	٥١٠٥	وزن الجاهز بعد الاختبار
		٤٩٧٠	٢٥١٥	وزن رمل الحفرة + المخروط
		١٤٢٠	١٤٢٠	وزن الرمل في المخروط
		٢٥٤٠	٢٤٨٥	وزن رمل الحفرة
		١,٤	١,٤	كثافة الرمل القياسي
		٢٥٢٨	١٤٨٩	حجم الحفرة
		٥٥٧٠	٢٢١٥	وزن العينة الرطبة
		٢,٢٠	٢,١٦	كثافة الرطبة
		٦,٠	٦,٠	نسبة الرطوبة
		٢,٠٧	٢,٠٤	الكثافة الجافة في الموقع
		٢,٠٨٤	٢,٠٨٤	كثافة البرونكتور
		٩٩,٢	٩٨	نسبة الدمك

ملاحظات :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

التوقيع /

لمنى المعمل

الاسم /

التوقيع /



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤٠ كم بتقنية FDR

المختبر الضغط غير المحاط
Unconfined Compressive Strength (UCS)

الترتيب	١١ / ٢٤ / ٢٠٢٢	النسبة التصميمية للأستنت	% ٢.١
(Station) من :	١٤٢٠٠٠	فى :	١٤٢٠٠٠
طول القطاع	٥ - -	عرض القطاع	N, ٥
سك القطاع	٠.٢٥ م	عرض سك التشغيل	٠.٤٠ م
وزن الأستنت / م ^٢	٢٦	Kg	
مستوى قصى %	٦		
كثافة	٢,٠٨٤	Kg/m ³	
أخر سمكة	١٠	cm	
ارتفاع سمكة	١١,٥	cm	
مساحة سطح للسمكة	٧٨,٥	cm ²	
قراءة عدد التحميل	١٩٧٩	Kg	
مساحة سطح للسمكة	٧٨,٥	cm ²	
UCS	٢٥,٢	Kg / cm ²	
UCS	٢٥٨	psi	

ملاحظات :

مهندس الجودة

مهندس السلامة

فى المعمل

الاسم /
التوقيع /

رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤٠ كم بتقنية FDR

المختبر الضاغط غير المحاط
Unconfined Compressive Strength (UCS)

الترتيب	١٤ / ١٧ / ٢٠٢٤	النسبة التصميمية للأسمنت	% ٢.٦
(Sealow) من :	١٥٠٥٠٠	الاجزاء	دهب / شرم الشيخ
طول القطاع	٥٠٠	عرض القطاع	٧,٥
سكة القطاع	٠.٢٥	عرض سكة التشغيل	٢.٤٠ م
وزن الاسمنت / م ^٣	٢٦	Kg	
المستوى المائي %	٦		
كثافة	٢,١٨٤	Kg/m ³	
أخر سمكة	١٠	cm	
ارتفاع سمكة	١١,٥	cm	
مساحة سطح سمكة	٧٨,٥	cm ²	
قراءة عدد التحميل	١٩٦٠	Kg	
مساحة سطح السمكة	٧٨,٥	cm ²	
UCS	٢٤,٩	Kg / cm ²	
UCS	٣٥٤	psi	

ملاحظات:

مهندس جودة



مهندس تجربة



الاسم /

التوقيع /

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ١٨
الإتجاه دريما / حرم الشيخ

نوع العينة لمبة ١ ست ٢٠٠٠ FDR
مكان العينة ١٥ + ٦٥ -

١٥ + ١٥٠ ١٥ + ٦٥٠

					٩٦٢٠	٩٦١٥	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٧٢٠	٦٧١٥	وزن الأسمنت
					- ٢٥	- ٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦,٩٢	٢٦,٨٦	كثافة الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%







الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

المختبر الوطني للمعادن
Unconfined Compressive Strength (UCS)

٢٠١٦	النسبة التصميمية للمنتج			٢٠١٦ / ١٢	التاريخ
دهب / شرم الشيخ	الاجزاء	١٥ + ٥ --	نقطة	١٥ + --	(Station)
٧,٥		عرض القطاع	٥ --		طول القطاع
٢,٥ م		عرض سكة التشغيل	٥,٥ م		سكة القطاع
			Kg	٢٦	وزن الاسمنت / م ³
				٦	تحتوى الرمل %
			Kg/m ³	٢,٠٨٤	كثافة
			cm	١٠	قطر صمينة
			cm	١١,٥	ارتفاع صمينة
			cm ²	٧٨,٥	مساحة سطح صمينة
			Kg	١٩٦٢	قوة ضغط الصمينة
			cm ²	٧٨,٥	مساحة سطح صمينة
			Kg / cm ²	٢٥	UCS
			psi	٣٥٥	UCS

ملاحظات:

مهندس جودة

مهندس شركة

لمس العمل

الاسم /
التوقيع /

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

نوع العينة طبقه ١ FDR

مكان العينة - ٨ - ١٥ +

التاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٢

الإتجاه دله ۱ شرم ۱ السیف

$$10 + 10 = 10 + 10$$

					٩٥٧.	٩٥٠.٨	وزن الصنية بالأسمنت
					٢٩٠٠	٢٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٧.	٦٦٠.٨	وزن الأسمنت
					٢٥	٢٥	أبعاد الصنية
					٢٦,٦٨	٢٦,٤	وزن الصنية بالأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%

5/1

اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٩
الجهة دهب / حرم الشيخ

نوع العينة طبقه FDR
مكان العينة ١٥٦٤

					٤,٨٨٠	وزن البليتة بطبقة التشريب
					٤,٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٤١٠	وزن طبقة التشريب
					٢٩٥	أبعاد الصنية
					١,٦٤٠	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / م²







الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤٠ كم بتقنية FDR

اختبار التدرج المنخلى

الترخيص :- ٨ ١٦١ ٢٠٢٤

نوع العينة :- طبقة اساس FDR

الاتجاه :- دهب / شرم الشيخ

مكان العينة :- ٧٠٥٤٧

تدرج

المواصلات	نسبة العار (%)	وزن العار	وزن المحجوز	سعة الشهرة
100	١٠٠	١٠٩٠		3"
لا يقل عن ٩٥	١٠٠	١٠٩٠٠		2"
لا يقل عن ٥٥	٥٨		٤٩٨٤	4"
			١٠٩٠٠	وزن العينة نظري

ملاحظات:

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قري المصل

الاسم /

التوقيع /



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / ذهب بطول ٤٠ كم بتقنية FDR

المختبر الضغط غير المحاط
Unconfined Compressive Strength (UCS)

التراب	٢٠١٧/١٢	النسبة التصميمية للأسمنت	٣.١ %
(Section) من :	١٤٥٠٠	الي :	١٥٤٠٠
طول القطاع	٥٠٠	عرض القطاع	٧,٥
سك القطاع	٠.٢٥ م	عرض سك التشغيل	٩.٤٠ م
وزن الاسمنت / م ^٣	٢٦	Kg	
المحتوى المائى %	٦		
كثافة	٢,٠٨٤	Kg/m ³	
أخر المعينة	١٠	cm	
ارتفاع المعينة	١١,٥	cm	
مساحة مقطع المعينة	٧٨,٥	cm ²	
قراءة عاك التحميل	١٩٢٥	Kg	
مساحة مقطع المعينة	٧٨,٥	cm ²	
UCS	٢٤,٥	Kg / cm ²	
UCS	٢٤٨	psi	

ملاحظات :

مهندس قهينة

مهندس الشركة

لدى المعمل

الاسم /
التوقيع /



رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ٤٠ كم بتقنية FDR

اختبار التدرج المنخلي

التاريخ :- ٦ - ٢٠١٧

نوع القينة :- طبقة اساس FDR

الاتجاه :- دهب / شرم الشيخ

مكان القينة :- ١٤٣٧٠٠

النتائج				
المواصلات	نسبة العار (%)	وزن العار	وزن المحجوز	سعة المسيرة
100	١٠٠	٩٧٦٥		3"
لا يقل عن ٩٥	١٠٠	٩٧٦٥		2"
لا يقل عن ٥٥	٥٩	٥٧٦٤	٤٠٠٢	4"
			٩٧٦٥	وزن القينة الكلية

ملاحظات:

مهندس القينة

مهندس القينة

قسي العمل

١٢
التوقيع

١٢
التوقيع

اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ٨ / ١٨ / ٢٠٢٢
الإتجاه دهب / شرم الشيخ

نوع العينة طبق F.D.R
مكان العينة ٩ - ١٥ +

						٤,٨٦٩	وزن البليتة بطبقة التشريب
						٤,٤٦٠	وزن الصنية صافي
						١,٢٩٩	وزن طبقة التشريب
						١.٢٥	أبعاد الصنية
						١,٥٩٦	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / م²

مستحق

مستحق

اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ١٧/٨/٢٠٢٠
الإتجاه دهب/شرم الشيخ

نوع العينة طبقة ١ FDR
مكان العينة ٨٠٠ ١٤٨

					٤,٧٥٠	وزن البلته بطبقة التشريب
					٤,٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٢٨٠	وزن طبقة التشريب
					-١٢٥	أبعاد الصنية
					١,١٢٠	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / م²







رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول ١٠ كم بملف FDR

المختبر القمك (Sand Cone)

١٠٢٨ / ٨
25 cm

الارتفاع :
السمك :
المسطح :

١٥٤٥ -
٧,٥

الوزن :
العرض :

١٥٤٥ -
٥ - -
FDR BASE

المساحة من :
طول القطاع :
نوع العينة :

المختبر قطاعة القمكية

4	3	١٥ + ٥٠	١٥ + ١٥ -	رقم العينة
		٩١٠٥	٨٩٥٠	وزن الجهاز قبل الاختبار
		٦٠٢٥	٥٧٤٥	وزن الجهاز بعد الاختبار
		٢٠٧٠	٢٩٠٥	وزن رمل الحفرة + المسروط
		١٤٢٠	١٤٢٠	وزن الرمل في المسروط
		١٦٤٠	١٧٧٥	وزن رمل الحفرة
		١,٤	١,٤	كثافة الرمل القياسي
		١١٧١	١٢٦٧	حجم الحفرة
		٢٥٩٠	٢٩٠٠	وزن العينة الرطبة
		٩,٢١	٩,٢٨	الكثافة الرطبة
		٦	٦	نسبة الرطوبة
		٩,٠٨	٩,١٥	الكثافة الجافة في الموقع
		٩,٠٨٤	٩,٠٨٤	كثافة البرونكارد
		٩٩,٨	١٠٠ +	نسبة القمك

ملاحظات :

مهندس جبهة

مهندس الشركة

١٢
التاريخ /

لبي المحلل

الاسم
التاريخ /

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة					
(١٦+٠٠٠-١٣+٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
13000	7.500	10.000	75.000	75.000	
13020	7.500	20.000	150.000	225.000	
13040	7.500	20.000	150.000	375.000	
13060	7.500	20.000	150.000	525.000	
13080	7.500	20.000	150.000	675.000	
13100	7.500	20.000	150.000	825.000	
13120	7.500	20.000	150.000	975.000	
13140	7.500	20.000	150.000	1125.000	
13160	7.500	20.000	150.000	1275.000	
13180	7.500	20.000	150.000	1425.000	
13200	7.500	20.000	150.000	1575.000	
13220	7.500	20.000	150.000	1725.000	
13240	7.500	20.000	150.000	1875.000	
13260	7.500	20.000	150.000	2025.000	
13280	8.000	20.000	160.000	2185.000	
13300	8.200	20.000	164.000	2349.000	
13320	8.370	20.000	167.400	2516.400	
13340	8.960	20.000	179.200	2695.600	
13360	9.780	20.000	195.600	2891.200	
13380	10.150	20.000	203.000	3094.200	
13400	10.250	20.000	205.000	3299.200	
13420	10.250	20.000	205.000	3504.200	
13440	10.250	20.000	205.000	3709.200	
13460	10.250	20.000	205.000	3914.200	
13480	10.250	20.000	205.000	4119.200	
13500	7.500	20.000	150.000	4269.200	
13520	7.500	20.000	150.000	4419.200	
13540	7.500	20.000	150.000	4569.200	
13560	7.500	20.000	150.000	4719.200	
13580	7.500	20.000	150.000	4869.200	
13600	7.500	20.000	150.000	5019.200	
13620	7.500	20.000	150.000	5169.200	
13640	7.500	20.000	150.000	5319.200	
13660	7.500	20.000	150.000	5469.200	
13680	7.500	20.000	150.000	5619.200	
13700	7.500	20.000	150.000	5769.200	
13720	7.500	20.000	150.000	5919.200	
13740	7.500	20.000	150.000	6069.200	
13760	7.500	20.000	150.000	6219.200	
13780	7.500	20.000	150.000	6369.200	
13800	7.500	20.000	150.000	6519.200	
13820	7.500	20.000	150.000	6669.200	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة					
(١٦+٠٠٠-١٣+٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
13840	7.500	20.000	150.000	6819.200	
13860	7.500	20.000	150.000	6969.200	
13880	7.500	20.000	150.000	7119.200	
13900	7.500	20.000	150.000	7269.200	
13920	7.500	20.000	150.000	7419.200	
13940	7.500	20.000	150.000	7569.200	
13960	7.500	20.000	150.000	7719.200	
13980	7.500	20.000	150.000	7869.200	
14000	7.500	20.000	150.000	8019.200	
14020	7.500	20.000	150.000	8169.200	
14040	7.500	20.000	150.000	8319.200	
14060	7.500	20.000	150.000	8469.200	
14080	7.500	20.000	150.000	8619.200	
14100	7.500	20.000	150.000	8769.200	
14120	7.500	20.000	150.000	8919.200	
14140	7.500	20.000	150.000	9069.200	
14160	7.500	20.000	150.000	9219.200	
14180	7.500	20.000	150.000	9369.200	
14200	7.500	20.000	150.000	9519.200	
14220	7.500	20.000	150.000	9669.200	
14240	7.500	20.000	150.000	9819.200	
14260	7.500	20.000	150.000	9969.200	
14280	7.500	20.000	150.000	10119.200	
14300	7.500	20.000	150.000	10269.200	
14320	7.500	20.000	150.000	10419.200	
14340	7.500	20.000	150.000	10569.200	
14360	7.500	20.000	150.000	10719.200	
14380	7.500	20.000	150.000	10869.200	
14400	7.500	20.000	150.000	11019.200	
14420	7.500	20.000	150.000	11169.200	
14440	7.500	20.000	150.000	11319.200	
14460	7.500	20.000	150.000	11469.200	
14480	7.500	20.000	150.000	11619.200	
14500	7.500	20.000	150.000	11769.200	
14520	7.500	20.000	150.000	11919.200	
14540	7.500	20.000	150.000	12069.200	
14560	7.500	20.000	150.000	12219.200	
14580	7.500	20.000	150.000	12369.200	
14600	7.500	20.000	150.000	12519.200	
14620	7.500	20.000	150.000	12669.200	
14640	7.500	20.000	150.000	12819.200	
14660	7.500	20.000	150.000	12969.200	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
 بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
 دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة					
(١٦٠٠٠-١٣٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
14680	7.500	20.000	150.000	13119.200	
14700	7.500	20.000	150.000	13269.200	
14720	7.500	20.000	150.000	13419.200	
14740	7.500	20.000	150.000	13569.200	
14760	7.500	20.000	150.000	13719.200	
14780	7.500	20.000	150.000	13869.200	
14800	7.500	20.000	150.000	14019.200	
14820	7.500	20.000	150.000	14169.200	
14840	7.500	20.000	150.000	14319.200	
14860	7.500	20.000	150.000	14469.200	
14880	7.500	20.000	150.000	14619.200	
14900	7.500	20.000	150.000	14769.200	
14920	7.500	20.000	150.000	14919.200	
14940	7.500	20.000	150.000	15069.200	
14960	7.500	20.000	150.000	15219.200	
14980	7.500	20.000	150.000	15369.200	
15000	7.500	20.000	150.000	15519.200	
15020	7.500	20.000	150.000	15669.200	
15040	7.500	20.000	150.000	15819.200	
15060	7.500	20.000	150.000	15969.200	
15080	7.500	20.000	150.000	16119.200	
15100	7.500	20.000	150.000	16269.200	
15120	7.500	20.000	150.000	16419.200	
15140	7.500	20.000	150.000	16569.200	
15160	7.500	20.000	150.000	16719.200	
15180	7.500	20.000	150.000	16869.200	
15200	7.500	20.000	150.000	17019.200	
15220	7.500	20.000	150.000	17169.200	
15240	7.500	20.000	150.000	17319.200	
15260	7.500	20.000	150.000	17469.200	
15280	7.500	20.000	150.000	17619.200	
15300	7.500	20.000	150.000	17769.200	
15320	7.500	20.000	150.000	17919.200	
15340	7.500	20.000	150.000	18069.200	
15360	7.500	20.000	150.000	18219.200	
15380	7.500	20.000	150.000	18369.200	
15400	7.500	20.000	150.000	18519.200	
15420	7.500	20.000	150.000	18669.200	
15440	7.500	20.000	150.000	18819.200	
15460	7.500	20.000	150.000	18969.200	
15480	7.500	20.000	150.000	19119.200	
15500	7.500	20.000	150.000	19269.200	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة					
(١٦+٠٠٠-١٣+٠٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	19419.200	150.000	20.000	7.500	15520
	19569.200	150.000	20.000	7.500	15540
	19719.200	150.000	20.000	7.500	15560
	19869.200	150.000	20.000	7.500	15580
	20019.200	150.000	20.000	7.500	15600
	20169.200	150.000	20.000	7.500	15620
	20319.200	150.000	20.000	7.500	15640
	20469.200	150.000	20.000	7.500	15660
	20619.200	150.000	20.000	7.500	15680
	20769.200	150.000	20.000	7.500	15700
	20919.200	150.000	20.000	7.500	15720
	21069.200	150.000	20.000	7.500	15740
	21219.200	150.000	20.000	7.500	15760
	21369.200	150.000	20.000	7.500	15780
	21519.200	150.000	20.000	7.500	15800
	21669.200	150.000	20.000	7.500	15820
	21819.200	150.000	20.000	7.500	15840
	21969.200	150.000	20.000	7.500	15860
	22119.200	150.000	20.000	7.500	15880
	22269.200	150.000	20.000	7.500	15900
	22419.200	150.000	20.000	7.500	15920
	22569.200	150.000	20.000	7.500	15940
	22719.200	150.000	20.000	7.500	15960
	22869.200	150.000	20.000	7.500	15980
	22944.200	75.000	10.000	7.500	16000
	22944.200	الاجمالي (م٢)			

مهندس الميمنة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٦) بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل					
(١٦+٠٠٠-١٣+٠٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	75.000	75.000	10.000	7.500	13000
	225.000	150.000	20.000	7.500	13020
	375.000	150.000	20.000	7.500	13040
	525.000	150.000	20.000	7.500	13060
	675.000	150.000	20.000	7.500	13080
	825.000	150.000	20.000	7.500	13100
	975.000	150.000	20.000	7.500	13120
	1125.000	150.000	20.000	7.500	13140
	1275.000	150.000	20.000	7.500	13160
	1425.000	150.000	20.000	7.500	13180
	1575.000	150.000	20.000	7.500	13200
	1725.000	150.000	20.000	7.500	13220
	1875.000	150.000	20.000	7.500	13240
	2025.000	150.000	20.000	7.500	13260
	2185.000	160.000	20.000	8.000	13280
	2349.000	164.000	20.000	8.200	13300
	2516.400	167.400	20.000	8.370	13320
	2695.600	179.200	20.000	8.960	13340
	2891.200	195.600	20.000	9.780	13360
	3094.200	203.000	20.000	10.150	13380
	3299.200	205.000	20.000	10.250	13400
	3504.200	205.000	20.000	10.250	13420
	3709.200	205.000	20.000	10.250	13440
	3914.200	205.000	20.000	10.250	13460
	4119.200	205.000	20.000	10.250	13480
	4269.200	150.000	20.000	7.500	13500
	4419.200	150.000	20.000	7.500	13520
	4569.200	150.000	20.000	7.500	13540
	4719.200	150.000	20.000	7.500	13560
	4869.200	150.000	20.000	7.500	13580
	5019.200	150.000	20.000	7.500	13600
	5169.200	150.000	20.000	7.500	13620
	5319.200	150.000	20.000	7.500	13640
	5469.200	150.000	20.000	7.500	13660
	5619.200	150.000	20.000	7.500	13680
	5769.200	150.000	20.000	7.500	13700
	5919.200	150.000	20.000	7.500	13720
	6069.200	150.000	20.000	7.500	13740
	6219.200	150.000	20.000	7.500	13760
	6369.200	150.000	20.000	7.500	13780
	6519.200	150.000	20.000	7.500	13800
	6669.200	150.000	20.000	7.500	13820

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
 بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
 دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٦) بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل					
(١٦+٠٠٠-١٣+٠٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	6819.200	150.000	20.000	7.500	13840
	6969.200	150.000	20.000	7.500	13860
	7119.200	150.000	20.000	7.500	13880
	7269.200	150.000	20.000	7.500	13900
	7419.200	150.000	20.000	7.500	13920
	7569.200	150.000	20.000	7.500	13940
	7719.200	150.000	20.000	7.500	13960
	7869.200	150.000	20.000	7.500	13980
	8019.200	150.000	20.000	7.500	14000
	8169.200	150.000	20.000	7.500	14020
	8319.200	150.000	20.000	7.500	14040
	8469.200	150.000	20.000	7.500	14060
	8619.200	150.000	20.000	7.500	14080
	8769.200	150.000	20.000	7.500	14100
	8919.200	150.000	20.000	7.500	14120
	9069.200	150.000	20.000	7.500	14140
	9219.200	150.000	20.000	7.500	14160
	9369.200	150.000	20.000	7.500	14180
	9519.200	150.000	20.000	7.500	14200
	9669.200	150.000	20.000	7.500	14220
	9819.200	150.000	20.000	7.500	14240
	9969.200	150.000	20.000	7.500	14260
	10119.200	150.000	20.000	7.500	14280
	10269.200	150.000	20.000	7.500	14300
	10419.200	150.000	20.000	7.500	14320
	10569.200	150.000	20.000	7.500	14340
	10719.200	150.000	20.000	7.500	14360
	10869.200	150.000	20.000	7.500	14380
	11019.200	150.000	20.000	7.500	14400
	11169.200	150.000	20.000	7.500	14420
	11319.200	150.000	20.000	7.500	14440
	11469.200	150.000	20.000	7.500	14460
	11619.200	150.000	20.000	7.500	14480
	11769.200	150.000	20.000	7.500	14500
	11919.200	150.000	20.000	7.500	14520
	12069.200	150.000	20.000	7.500	14540
	12219.200	150.000	20.000	7.500	14560
	12369.200	150.000	20.000	7.500	14580
	12519.200	150.000	20.000	7.500	14600
	12669.200	150.000	20.000	7.500	14620
	12819.200	150.000	20.000	7.500	14640
	12969.200	150.000	20.000	7.500	14660

مهندس الشركة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
 بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
 دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٦) بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل					
(١٦٠٠٠-١٣٠٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	13119.200	150.000	20.000	7.500	14680
	13269.200	150.000	20.000	7.500	14700
	13419.200	150.000	20.000	7.500	14720
	13569.200	150.000	20.000	7.500	14740
	13719.200	150.000	20.000	7.500	14760
	13869.200	150.000	20.000	7.500	14780
	14019.200	150.000	20.000	7.500	14800
	14169.200	150.000	20.000	7.500	14820
	14319.200	150.000	20.000	7.500	14840
	14469.200	150.000	20.000	7.500	14860
	14619.200	150.000	20.000	7.500	14880
	14769.200	150.000	20.000	7.500	14900
	14919.200	150.000	20.000	7.500	14920
	15069.200	150.000	20.000	7.500	14940
	15219.200	150.000	20.000	7.500	14960
	15369.200	150.000	20.000	7.500	14980
	15519.200	150.000	20.000	7.500	15000
	15669.200	150.000	20.000	7.500	15020
	15819.200	150.000	20.000	7.500	15040
	15969.200	150.000	20.000	7.500	15060
	16119.200	150.000	20.000	7.500	15080
	16269.200	150.000	20.000	7.500	15100
	16419.200	150.000	20.000	7.500	15120
	16569.200	150.000	20.000	7.500	15140
	16719.200	150.000	20.000	7.500	15160
	16869.200	150.000	20.000	7.500	15180
	17019.200	150.000	20.000	7.500	15200
	17169.200	150.000	20.000	7.500	15220
	17319.200	150.000	20.000	7.500	15240
	17469.200	150.000	20.000	7.500	15260
	17619.200	150.000	20.000	7.500	15280
	17769.200	150.000	20.000	7.500	15300
	17919.200	150.000	20.000	7.500	15320
	18069.200	150.000	20.000	7.500	15340
	18219.200	150.000	20.000	7.500	15360
	18369.200	150.000	20.000	7.500	15380
	18519.200	150.000	20.000	7.500	15400
	18669.200	150.000	20.000	7.500	15420
	18819.200	150.000	20.000	7.500	15440
	18969.200	150.000	20.000	7.500	15460
	19119.200	150.000	20.000	7.500	15480
	19269.200	150.000	20.000	7.500	15500

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٦) بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل					
(١٦+٠٠٠-١٣+٠٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م ^٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	19419.200	150.000	20.000	7.500	15520
	19569.200	150.000	20.000	7.500	15540
	19719.200	150.000	20.000	7.500	15560
	19869.200	150.000	20.000	7.500	15580
	20019.200	150.000	20.000	7.500	15600
	20169.200	150.000	20.000	7.500	15620
	20319.200	150.000	20.000	7.500	15640
	20469.200	150.000	20.000	7.500	15660
	20619.200	150.000	20.000	7.500	15680
	20769.200	150.000	20.000	7.500	15700
	20919.200	150.000	20.000	7.500	15720
	21069.200	150.000	20.000	7.500	15740
	21219.200	150.000	20.000	7.500	15760
	21369.200	150.000	20.000	7.500	15780
	21519.200	150.000	20.000	7.500	15800
	21669.200	150.000	20.000	7.500	15820
	21819.200	150.000	20.000	7.500	15840
	21969.200	150.000	20.000	7.500	15860
	22119.200	150.000	20.000	7.500	15880
	22269.200	150.000	20.000	7.500	15900
	22419.200	150.000	20.000	7.500	15920
	22569.200	150.000	20.000	7.500	15940
	22719.200	150.000	20.000	7.500	15960
	22869.200	150.000	20.000	7.500	15980
	22944.200	75.000	10.000	7.500	16000
	22944.200	الاجمالي (م ^٢)			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه

دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٧) باعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة					
(١٣+٩٠٠-١٣+٠٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م) (٢م)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	75.000	75.000	10.000	7.500	13000
	225.000	150.000	20.000	7.500	13020
	375.000	150.000	20.000	7.500	13040
	525.000	150.000	20.000	7.500	13060
	675.000	150.000	20.000	7.500	13080
	825.000	150.000	20.000	7.500	13100
	975.000	150.000	20.000	7.500	13120
	1125.000	150.000	20.000	7.500	13140
	1275.000	150.000	20.000	7.500	13160
	1425.000	150.000	20.000	7.500	13180
	1575.000	150.000	20.000	7.500	13200
	1725.000	150.000	20.000	7.500	13220
	1875.000	150.000	20.000	7.500	13240
	2025.000	150.000	20.000	7.500	13260
	2185.000	160.000	20.000	8.000	13280
	2349.000	164.000	20.000	8.200	13300
	2516.400	167.400	20.000	8.370	13320
	2695.600	179.200	20.000	8.960	13340
	2891.200	195.600	20.000	9.780	13360
	3094.200	203.000	20.000	10.150	13380
	3299.200	205.000	20.000	10.250	13400
	3504.200	205.000	20.000	10.250	13420
	3709.200	205.000	20.000	10.250	13440
	3914.200	205.000	20.000	10.250	13460
	4119.200	205.000	20.000	10.250	13480
	4269.200	150.000	20.000	7.500	13500
	4419.200	150.000	20.000	7.500	13520
	4569.200	150.000	20.000	7.500	13540
	4719.200	150.000	20.000	7.500	13560
	4869.200	150.000	20.000	7.500	13580
	5019.200	150.000	20.000	7.500	13600
	5169.200	150.000	20.000	7.500	13620
	5319.200	150.000	20.000	7.500	13640
	5469.200	150.000	20.000	7.500	13660
	5619.200	150.000	20.000	7.500	13680

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ فى المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٧) بأعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة					
(١٣+٩٠٠-١٣+٠٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
13700	7.500	20.000	150.000	5769.200	
13720	7.500	20.000	150.000	5919.200	
13740	7.500	20.000	150.000	6069.200	
13760	7.500	20.000	150.000	6219.200	
13780	7.500	20.000	150.000	6369.200	
13800	7.500	20.000	150.000	6519.200	
13820	7.500	20.000	150.000	6669.200	
13840	7.500	20.000	150.000	6819.200	
13860	7.500	20.000	150.000	6969.200	
13880	7.500	20.000	150.000	7119.200	
13900	7.500	20.000	150.000	7269.200	
الاجمالي (م٢)			7269.200		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة