



## محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاعات  
غرب النيل فى المسافة من ٨٠٠+٥٨ كم الى ٦٠٠+٦٠ كم بطول  
٨,١ كم

تنفيذ: شركة انشاء للمقاولات العامة

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٢) اتجاه مطروح بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٢١ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / محمود شعبان احمد مدير المشروع

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-  
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر  
تاريخ ( ٢٠٢٢/٧/٢١ ) هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية  
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- م/ محمود شعبان

٢-

١-

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مصر  
مطروح



عقيد مهندس /

هاني محمد محمود طه

مشروع القطار السريع (العلمين - فوهة)

شركة انشاء للمقاولات العامة - من المحطة 458+800 الى المحطة 460+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الثلاثاء الموافق :- 2022/5/17

- بناء على طلب المقاول شركة انشاء للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممث الهيئة العامة للطرق والكباري  |
| 2- السيد المهندس / مصطفى محمود نجم | ممث الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل       | ممث ستشاري المساحة مكتب           |
| 4- السيد المهندس / محمود شعبان     | ممث شركة انشاء للمقاولات          |

وتبين ان المحجر علي مسافة 195 كم من منتصف قطاع شركة انشاء للمقاولات العام


N 30 ° 33 ' 19.7 " E 29 ° 45 ' 06.7

احد اثي المحجر

N 92 ° 70 ' 06.28 " E 36 ° 37 ' 09.61 "

احد اثي منتصف القطاع

وعلي ذلك تم توقيع،،



4- محجر شعبان أحمد

3- محمد خليل

2- محمد خليل

1- محمد خليل



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع  
(وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / لوكة)  
قطاع العلمين / لوكة

في المسافة من ٤٥٨+٨٠٠ كم إلى ٤٦٠+٦٠٠ كم بطول ١,٨ كم (اتجاه مطروح)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	معدل الوحدة	الاجمالي
٣	أعمال الردم				
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تنسيقها باستخدام الات الترسوية بسمك لايزيد عن ٥٠سم حتى ممتسوب (-٢ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال الممتسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشويكات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ . علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم. علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	١٧٦١٤,٣٤	٧٩	١٣٩١٥٣٣
		م٣	١٧٦١٤,٣٤	٢٣١,٦٠	٤٠٧٩٤٨١
		م٣	١٧٦١٤,٣٤	١٣	٢٣٨٩٨٦

٥,٧٠٠,٠٠٠



شركة إنشائها للمقاولات العامة  
ايمن محمد محمود رصوان وشريكة  
بمصر ٢٥٥٧٢٠٠  
٢٥٥٧٢٠٠



Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Matrouh Priority Sector (6) - Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 05  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Dear Sir,


Attached here with the delivered on 23 / 10 / 2022

**Materials test**

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to D-1557
6. CBR

- This sample is classified as (A-1-a) according to Project Specs.

Signature

  
مكتب استشارات الهندسية  
المختبر المركزي  
219-221 - 537  
شارع الملك فيصل - القاهرة

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 05  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.**

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	98.8
25	95.1
19	93.1
12.50	76.7
9.50	67.2
4.75	50.5
2.36	46.4
2.00	41.2
1.18	39.1
0.600	34.5
0.425	28.5
0.300	22.4
0.150	16.2

Note: The sample was brought by the client to our laboratory at 23/10/2022 and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / .....

**CEL**  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
أحمد محمد عبد الله  
219-201-057  
3 شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة



Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 05  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**RESULTS OF LIQUID LIMIT AND PLASTICITY INDEX**  
**OF SOILS According to D-4318**

Test	Results
Liquid Limit%	NP
Plastic Limit %	NP
Plasticity Index %	NP

Signature

3 El Ahad & El Afhal Street  
Bassateen, Giza  
Tel & Fax : 27307241 - 27307093



3 ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون + فاكس : ٢٧٣١٧٢٣١ - ٢٧٣١٣٠٩٣  
www.cel-egypt.com

~~Page 1 - Confidential - Containing Unlawful Disclosures of Confidential Information~~

*The Food Warehouse Inc / Example - A Not-For-Profit With Project Expenses*


2011-12-17 11:11:11



الحمد لله الذي جعلنا من عباده الصالحين  
الذين هم خير خلق الله - العالمين -  
في كل زمان ومكان  
والسلام على من اتبع الهدى

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 05  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Moisture – Density relation of soil  
Test result ( Modified proctor test )  
ASTM ( D 1557 )



Max dry density (gm/cm<sup>3</sup>) : 2.04

Optimum moisture content % : 8.3

Signature

*[Handwritten Signature]*  
27367231 - 27363093  
الزمالك - القاهرة



Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 05  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials**  
**ASTM D 1883**

penetration		stress on piston
mm	Inch	(Mpa)
0.64	0.025	3.47
1.27	0.050	4.00
1.91	0.075	4.40
2.54	0.100	4.91
3.18	0.125	5.66
3.81	0.150	6.12
4.45	0.175	6.78
5.08	0.200	7.24
5.71	0.225	7.83
6.35	0.250	8.10

CBR RESULTS	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 Inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	71.1
	6.90	4.91	

**Notes :**

- 1-Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.04 (gm /cm<sup>3</sup>)  
At 8.3 % optimum water content.
- 3-Surcharge load 4.50.Kg.

Signature /


3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣  
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 05  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**LOAD PENETRATION CURVE OF CBR TEST**  
**ASTM D 1883**



Signature /

المهندس/ محمد عبد الله  
المهندس/ محمد عبد الله  
240-201-537  
شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة



Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 01  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Dear Sir,


Attached here with the delivered on 23 / 10 / 2022

**Materials test**

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to D-1557
6. C.B.R

• This sample is classified as (A-1-b) according to Project Specs.

Signature /

  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
الساحل الشمالي  
رقم التسجيل للتجارة: ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢  
المرجع الإداري : ٣ شارع الملك الحسن - ٢٠٢٢



Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 01  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.**

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.8
25	93.1
19	92.3
12.50	75.4
9.50	64.2
4.75	48.7
2.36	45.1
2.00	43.2
1.18	38.5
0.600	35.1
0.425	32.7
0.300	26.7
0.150	19.5

Note: The sample was brought by the client to our laboratory at 23/10/2022 and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /.....

3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



3 ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣  
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 01  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30/ 10 / 2022

**MATERIALS FINER THAN 75  $\mu$ m (No.200) SIEVE**  
**IN MENERAL AGGREGATE BY WASHING**  
**ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 $\mu$ m (No.200)	14.3

Signature / .....

3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣  
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 01  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30/ 10 / 2022

**RESULTS OF LIQUID LIMIT AND PLASTICITY INDEX**  
**OF SOILS According to D-4318**

Test	Results
Liquid Limit%	NP
Plastic Limit %	NP
Plasticity Index %	NP

Signature /.....

**CEL**  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
الشارع الثالث - القاهرة  
رقم الترخيص رقم 219 - 552 - 557  
تمويل الترخيص : في شارع الملك الأفديل - القاهرة - 11513

3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

**IAS**  
ACCREDITED  
Testing Laboratory

**ISO**  
9001:2022

ش الملك الأفديل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣  
www.cel-egypt.com



Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 01  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**Soil Classification According To Project Specs (Embankment)**

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	43.2	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	32.7	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	14.3	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit .....	NP	-----	-----
Plasticity index .....	NP	Max 6 %	Max 6 %

The Test Results is ( ☒ Comply - ☐ Not Comply ) with Project Spec.

Signature /.....

*[Handwritten Signature]*  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
الزمالك - القاهرة  
رئيس قسم فحص العينات : ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٣٢٣١  
البريد الإلكتروني : info@cel-egypt.com

Yours Truly, A. C. Williams, Jr. and wife, 1144 N. 1st St.,  
St. Louis, Mo.

1994

*Journal of Management Inquiry* 18(1)

*[Signature]*

*[Faint, illegible handwritten notes]*



Organisation	Name
Contractor	م. نعيم
QA/QC *	Ramel
GARB**	m. Nagem
Comment by ER	
Employers Representative	

\* Designer

\*\* Alignment / Bridges: Culvert Only

**CEL**

Engineering Bureau & Laboratories  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية


CEL Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية - الساحل الشمالي

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)  
Sample No : 01  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

## LOAD PENETRATION CURVE OF CBR TEST

ASTM D 1883



Signature

CEL  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
المعاملات الهندسية  
رقم التسجيل المزدوج: 537 - 505 - 210  
الزماملة - القاهرة : 3 شارع الملك الناصر - النيل - 11511

3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

**IAS**  
ACCREDITED  
Testing Laboratory

**ISO**  
9001:2022

3 ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣  
www.cel-egypt.com



Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 03  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Dear Sir,

Attached here with the delivered on 23 / 10 / 2022

**Materials test**

- 1.Sieve analysis according to ASTM D-422.
- 2.Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
- 3.Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
- 4.Soil classification according to Project Specs.
- 5.Proctor Test according to D-1557
- 6.C.B.R

• This sample is classified as (A-1-b) according to Project Specs.

Signature / ...  
  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
السادل الجمالي  
رقم التسجيل المميز: 537 - 210-001  
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 03  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.**

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	100
25	98.2
19	95.4
12.50	81.2
9.50	63.3
4.75	54.9
2.36	51.8
2.00	46.6
1.18	40.1
0.600	37.1
0.425	32.4
0.300	27.1
0.150	15.7

Note: The sample was brought by the client to our laboratory at 23/10/2022 and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / ...  
مكتب معمل الاستشارات الهندسية  
الاسم: السيد الشحاتي  
رقم التسجيل: 1337  
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 03  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30/ 10 / 2022

**MATERIALS FINER THAN 75  $\mu$ m (No.200) SIEVE**  
**IN MENERAL AGGREGATE BY WASHING**  
**ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 $\mu$ m (No.200)	11.7

Signature /...





Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 03  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30/ 10 / 2022

**RESULTS OF LIQUID LIMIT AND PLASTICITY INDEX**  
**OF SOILS According to D-4318**

Test	Results
Liquid Limit%	NP
Plastic Limit %	NP
Plasticity Index %	NP


Signature / ...  
  
 رقم التسجيل المهنى: 219-001 - 037  
 المركز الرئيسى: 3 شارع الملك الافضل - القاهرة

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 03  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

**Soil Classification According To Project Specs (Embankment)**

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	46.6	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	32.4	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.7	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit .....	NP	-----	-----
Plasticity index .....	NP	Max 6 %	Max 6 %

The Test Results is ( ☒ Comply - ☐ Not Comply ) with Project Spec.

Signature / .....  


Company Name : Hashem Engineering & Laboratory  
Project : Khawaja Engineer's Office, from Ad Al-Hadith to Khawaja  
Chawab Khawab (6) - Adhama to Khawaja  
Type of sample : High-density soil (Middle & Upper Fertilization)  
Sample No : 10  
Delivery Date : 28 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30 / 10 / 2022

Moisture - Density relation of soil  
Test result (Modified proctor test)  
ASTM (D 1557)



Moisture content (g/min) : 2.0%

Optimum moisture content % : 2.6

Signature :

*[Handwritten signature]*  
100, 1000, 10000, 100000, 1000000  
100, 1000, 10000, 100000, 1000000  
100, 1000, 10000, 100000, 1000000  
100, 1000, 10000, 100000, 1000000



Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Nakhla to Marsa Matruh Priority Sector (6) - Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment)  
Sample No : 03  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30/ 10 / 2022

**Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials**  
**ASTM D 1883**

penetration		stress on piston	
mm	Inch	(Mpa)	
0.64	0.025	3.47	
1.27	0.050	4.00	
1.91	0.075	4.40	
2.54	0.100	6.04	
3.18	0.125	6.72	
3.81	0.150	6.37	
4.45	0.175	7.07	
5.08	0.200	7.39	
5.71	0.225	7.83	
6.35	0.250	7.83	
CBR RESULTS	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 " (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	73.1
	6.90	6.04	

**Notes :**

- 1-Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.05 (gm /cm<sup>3</sup>)  
At 8.4 % optimum water content.
- 3-Surcharge load 4.50 Kg

Signature /


3 El Malek El Afdel Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



3 شارع الملك الأفيل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون : فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣  
www.cel-egypt.com

Company Name : Inshaa General Company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa  
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Type of sample : Replacement Soil (Middle & Upper Embankment )  
Sample No : 03  
Delivery Date : 23 / 10 / 2022  
Reporting Date : 30/ 10 / 2022

**LOAD PENETRATION CURVE OF CBR TEST**  
**ASTM D 1883**



Signature /

**CEL**  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
الساحل الشمالي  
رام فصول الجديدة : 210-809-837  
المركز الرئيسي : 3 شارع الملك الأفضل - ذرعتك - طلائع

3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093

**IAS**  
ACCREDITED  
Testing Laboratory

**ISO**  
9001:2022

3 ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣  
www.cel-egypt.com