

مهلة اضافية واردة من المنطقة الحادى عشر - جنوب سيناء

إسم العملية: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية
ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح) فى المسافه من الكم ٨ الى الكم ٨,٥ بطول ٥
اتجاه العين السخنة

إسم الشركة المنفذة: الاتحادية للخدمات البترولية والمقاولات

عقد العملية رقم : (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥١٩)

قيمة التعاقدية : ٧٥ مليون جنية

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/٦/٢٠

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٦/١٩

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مده : ٢٠٢٢/٨/١٩

المطلوب : مد مده العملية (٥ شهور) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/١/١٨

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفه بشأن مد مده العملية للاسباب الاتيه

- عدم وجود منفذ لخروج المعدات من داخل القطاع نظرا لاعمال الحفر على اعماق كبيرة مما ادى إلى
ترك بعض المناطق الصخرية داخل القطاع واستخدامها كمطالع ومنازل لدخول وخروج المعدات

إعداد مهندس :
مدير عام (الطرق) :

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :

رأى الإدارة القانونية :

.....

.....

.....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

أوافق ويعتمد ...

التوقيع)
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى