



الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

عصية: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

اتجاه برج العرب

رقم البند وبيانه: (١)

اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التصوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة بسبك لايزيد عن ٢٥ سم اطل منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متفرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهواسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ولفة شاملة بالمتر المكعب.

مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بازيادة او نقصان.

- السعر يشمل عمل تشريكات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم.

- والبند لايشمل القيمة المحجوبة.

تتفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

الكمية بالقائسة ٦٦٣٧٧,١٢٤

مقدار العمل السابق

بيان الاعمال بالمقايسة

الاجمالى م	م	الموقع الكيلو مترى الى	من	الاجمالى
الاجمالى				
١٢٨٣٩,٨٩٠ ✓	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
٠,٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
١٢٤٥٤,٠٠ ✓	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
١٢٤٥٤,٠٠ ✓	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

يعتمد عن الهيئة

اسودى

عن الاستشارى

XY 2

عن الشركة

اسودى

عن الأستاذة خديجة

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (١) جاري
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
اتجاه برج العرب

رقم البند وبيلته: (١٥)	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسييس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والأزديت نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والأزديت نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والأزديت الامتصاص عن ١٥% والأقل معامل المرونة (E_{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠٠ ميجانيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفترة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتوياته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهنداس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١٥)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العامه

مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠	الكمية بالمقاييس		
		٨٠٠,٠٠٠		
الإجمالي ٣م	٣م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقاييس
		الى	من	
	٨٠٣,٧٠	٢٩٥+١٠٠	٢٩٥+٠٠٠	
٢٨٢٢,٩٠	٦٤٢,٩٦	٢٩٥+١٨٠	٢٩٥+١٠٠	أعمال طبقة تأسيس (prepared subgrade)
	٩٦٤,٤٤	٢٩٥+٣٠٠	٢٩٥+١٨٠	
	٤١١,٨٠	٢٩٥+٤٠٠	٢٩٥+٣٠٠	
		الإجمالي		
٢٨٢٢,٩٠		إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
٠,٠٠٠		إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٢٧٣٧,٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
٢٧٣٧,٠٠		إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

عن الهيئة

عن الاستشاری

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع

استكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية - الميناء الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العامة للمقاولات
أعمال كميات (subgrade) (جاري ١) اتجاه برج العرب



بند رقم (١٥) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجةالخ

Station	Area (m2)	Level	As Built vol. fill					Total Qty
			Layer	Qty(m3)	Layer	Qty(m3)	total vol of station	
295+000	8.04	0.5	SUBGRADE (1)	0	SUBGRADE (2)	0	0	803.700
295+020	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+040	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+060	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+080	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+100	8.04	0.5	SUBGRADE (1)	82.36	SUBGRADE (2)	78.38	160.74	642.960
295+120	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+140	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+160	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+180	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+200	8.04	0.5	SUBGRADE (1)	82.36	SUBGRADE (2)	78.38	160.74	964.440
295+220	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+240	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+260	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+280	8.04	0.5		82.36		78.38	160.74	
295+300	8.04	0.5	SUBGRADE (1)	82.36	SUBGRADE (2)	78.38	160.74	411.800
295+320	8.04	0.25		82.36		78.38	160.74	
295+340	8.04	0.25		82.36		78.38	160.74	
295+360	8.04	0.25		82.36		78.38	160.74	
295+380	8.04	0.25		82.36		78.38	160.74	
295+400	8.04	0.25	SUBGRADE (1)	82.36	SUBGRADE (2)	78.38	160.74	2822.90
total volume								

عن الاستشاري KK

عن الاستشاري XYZ

عن الشركة المنفذه

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى اتجاه برج العرب
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع لقطار الكهربائى السريع

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصبورية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة و الروسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليقات المهندس المشرف.

-مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.

-يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

-السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبه.

رقم البند وبيانه: (١٦)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييسه	
٠,٠٠٠		1٠,٠٠٠,٠٠	
٣م	الاجمالى ٣م	بيان الأعمال بالمقاييسه	
		الموقع الكيلو مترى	
		الى	من
		٢٩٥+١٠٠	٢٩٥+٠٠٠
٨٩٧,٣٠		٢٩٥+١٨٠	٢٩٥+١٠٠
		٢٩٥+٣٠٠	٢٩٥+١٨٠
		٣٥٨,٩٢	
الاجمالى			
٨٩٧,٣٠		اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه	
٠,٠٠٠		اجمالى الكمية المدرجه بالمستخلص السابق	
٧٨٠,٠٠٠		الكمية المدرجه بالمستخلص خلال مدة	
٧٨٠,٠٠٠		اجمالى الكمية المدرجه بالمستخلص الحالى	

عن الشركة

عن الاستشارى

عن الشركة

عن (١٦٦)

عن (١٦٦)

عن الهيئة

عن الهيئة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العامة للمقاولات
اجمالي كميات (subballast) (جاري ١) اتجاه برج العرب



بند رقم (١٦) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Subballast) من الأحجار الصلبة المتدرجةالخ

Station	Area (m2)	Level	As Built vol.fill					Total.Qty
			Layer	Qty(m3)	Layer	Qty(m3)	total vol of station	
295+000	2.991	0.2	subballast (1)	0	subballast (2)	0.0	299.100	
295+020	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+040	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+060	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+080	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+100	2.991	0.2	subballast (1)	59.82	subballast (2)	0.0	239.280	
295+120	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+140	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+160	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+180	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+200	2.991	0.2	subballast (1)	59.82	subballast (2)	0.0	358.920	
295+220	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+240	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+260	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+280	2.991	0.2		59.82		0.0		
295+300	2.991	0.2	total volume	59.82		0.0	897.30	

عن الاستشاري KK

حارث

عن الاستشاري XYZ

عن الشركة المنفذه

عن الشركة المنفذه

سماح ماهر كركري

مراجعة بونات توريد

عقد رقم ٢٠٢٣/٣٧٠/٢٤٠٢٤ اتجاه برج العرب جارى ١

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣ قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|---------------------------|---|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / عبدالله جاسر | مدير التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / حسام ماهر | مدير المشروع - شركة الحسام للمقاولات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم ٢٩٥٠+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ ووجدت كالتالي:

- الكمية الاجمالية الموردة من محجر طبيه هي (١٠٣٠٥,٥ م٣) (عشرة الاف وثلاثمائة وخمسة امتار ونصف المتر لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من محجر السيوي هي (٢٧٨١ م٣) (الفان وسبعمائة وواحد وثمانون متر لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من محجر الخير هي (١٩٧٥ م٣) (الف وتسعمائة وخمسة وسبعون متر لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من محجر السهم الذهبي هي (١٤٦٦ م٣) (الف وربعمائة وستة وستون متر لا غير)
- وقامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد سن طبقة التأسيس وطبقة الأساس الموردة لأعمال الردم بمشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم ٢٩٥٠+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ ووجدت كالتالي:
- الكمية الاجمالية الموردة من كسارة العرويه هي (٣١٨,٥ م٣) (الف وثلاثمائة وثمانية عشر مترا ونصف المتر لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من كسارة المدينه المنوره هي (٤٩٦٢ م٣) (أربعة الاف وتسعمائة واثنان وستون مترا لا غير)
- علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لديه وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.
- وعلي هذا وقع الجميع: -

مدير المشروع - شركة الحسام للمقاولات العمومية

مدير التنفيذ - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتم

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / أحمد أبو دققة



٥- حسام ماهر

٤- السيد

٣- أحمد نجاح

٢- أحمد السعيد

١- رشاد مرسى



اجمالي بونات التربه عقد اتجاه برج العرب شركة الحسام

المحجر	طبيه	الخبر	السهم الذهبي	السيوي
الكميه	10305.5	1975	1466	2781
الإجمالي			4247	
	16527.5			

عن الاستشاري

عبد الله

5/12/2023

عن الشركة

محمد ماهر



مشروع القطار الكهربائي السريع
شركة الحسام للمقاولات العمومية
البونات المائية سن طبقة التأسيس وطبقة الأساس اتجاه برج العرب

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ³)	رقم البون المائي	رقم الكارثة	الرسوم (الجنية)	اسم الكساره
1	02/08/2023	4837/5819	65	11897204	010303121263050	730	العروبه
2	02/08/2023	8654/7835	57	11897207	010303141248049	730	العروبه
3	02/08/2023	8654/8735	57	11897201	010303141247832	730	العروبه
4	02/08/2023	4837/5819	66	11897215	010303121263287	730	العروبه
5	02/08/2023	7915/7863	65.5	11897206	010303121263218	730	العروبه
6	02/08/2023	2367/2953	58.5	11897208	010303121263230	730	العروبه
7	02/08/2023	3927/1847	65.5	11897203	010303141247961	730	العروبه
8	03/08/2023	8654/8735	57	11897222	010303141248209	730	العروبه
9	03/08/2023	2495/8364	58	11897241	010303141248483	730	العروبه
10	03/08/2023	8654/8735	57	11897234	010303121263990	730	العروبه
11	03/08/2023	4835/1569	56.5	11897243	010303121264108	730	العروبه
12	03/08/2023	3519/3948	57	11897228	010303121263603	630	العروبه
13	03/08/2023	3519/3948	57	11897237	010303131245794	630	العروبه
14	03/08/2023	4837/5819	66	11897221	010303121263461	730	العروبه
15	04/08/2023	4837/5819	66	11897258	010303121264742	730	العروبه
16	04/08/2023	8654/8735	57	11897267	010303131246806	730	العروبه
17	04/08/2023	5819/4837	66	11897245	010303121264217	730	العروبه
18	04/08/2023	8654/8735	57	11897260	010303141248896	730	العروبه
19	04/08/2023	8654/8735	57	11897246	010303131246045	730	العروبه
20	04/08/2023	8654/8735	57	11897254	010303131246248	730	العروبه
21	04/08/2023	3519/3948	57	11897266	010303121265058	630	العروبه
22	05/08/2023	2367/2953	58.5	11897270	010303131246887	730	العروبه

15760

احمال الرسوم المائيه

1318.5

احمال الكمية (م³)



مشروع القطار الكهربائي السريع
شركة الحسام للمقاولات العمومية
البونات المائية سن طبقة التأسيس وطبقة الأساس اتجاه برج العرب

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ^٣)	رقم البون المائي	رقم الكارثة	الرسوم (الجنية)	اسم الكساره
			1318.5		اجمالي ما سبق (الجنية)	15760	
23	04/09/2023	2187/6578	65.5	10905294	010303131270266	730	المدينه المنوره
24	11/09/2023	3519/3948	65.5	18159464	010303131276107	630	المدينه المنوره
25	11/09/2023	4786/1483	57.5	18159477	010303121296817	830	المدينه المنوره
26	11/09/2023	4953/6589	57	18159476	010303141273640	730	المدينه المنوره
27	12/09/2023	3519/3948	65.5	18160809	010303131276634	630	المدينه المنوره
28	12/09/2023	4953/6589	54	10781773	010303131276983	730	المدينه المنوره
29	12/09/2023	3658/8732	62	10781774	010303141274362	630	المدينه المنوره
30	12/09/2023	1956/6318	61.5	10905702	010303131277103	730	المدينه المنوره
31	12/09/2023	6589/4953	57	10905638	010303141273818	730	المدينه المنوره
32	12/09/2023	2917/2634	58	10905703	010303121207683	730	المدينه المنوره
33	13/09/2023	4723/6279	67	18160885	010303121298220	730	المدينه المنوره
34	13/09/2023	1956/6318	62	18160863	010303121297930	730	المدينه المنوره
35	13/09/2023	4723/6279	67	18160865	010303131277375	730	المدينه المنوره
36	13/09/2023	3784/8461	64	18160869	010303131277376	730	المدينه المنوره
37	13/09/2023	2187/6578	65	18160870	010303141274645	730	المدينه المنوره
38	13/09/2023	3784/8461	64	18160887	010303121298223	730	المدينه المنوره
39	13/09/2023	3519/3948	65.5	18160890	010303121298334	630	المدينه المنوره
40	14/09/2023	2917/2634	58	18161817	010303121298831	730	المدينه المنوره
41	14/09/2023	4723/6279	67	18161802	010303121298529	730	المدينه المنوره
42	14/09/2023	1956/6318	62	18161816	010303131278228	730	المدينه المنوره
43	14/09/2023	3519/3948	65.5	18161818	010303121298809	630	المدينه المنوره
44	14/09/2023	3784/8461	64	18161821	103031141275466	730	المدينه المنوره
45	14/09/2023	3784/8461	64	18160900	010303131277913	730	المدينه المنوره
46	15/09/2023	2917/2634	58	18161843	010303141275774	730	المدينه المنوره
47	15/09/2023	3519/3948	65.5	18161862	010303141275919	630	المدينه المنوره
48	15/09/2023	3784/8461	64	18161844	010303131278692	730	المدينه المنوره
49	15/09/2023	1956/6318	62	18161864	010303141275960	730	المدينه المنوره
50	15/09/2023	1956/6318	62	18161842	010303131278644	730	المدينه المنوره
51	15/09/2023	2917/2634	58	18161865	010303131278923	730	المدينه المنوره
52	28/09/2023	3519/3948	65.5	12271703	010303121309186	630	المدينه المنوره
53	29/09/2023	3519/3948	65.5	12271712	010303131289327	630	المدينه المنوره
54	29/09/2023	3519/3948	65.5	12271724	010303121309896	630	المدينه المنوره
55	29/09/2023	3519/3948	65.5	12271710	010303121309415	630	المدينه المنوره
56	30/09/2023	3519/3948	65.5	12241755	010303121310492	630	المدينه المنوره
57	30/09/2023	3519/3948	65.5	12271736	010303121310107	630	المدينه المنوره
58	19/10/2023	1786/5698	60	0187949	010303121324643	730	المدينه المنوره
59	19/10/2023	1978/7491	56	0187819	010303141295965	730	المدينه المنوره
60	19/10/2023	1682/4637	62	12271922	010303131303627	730	المدينه المنوره
61	19/10/2023	5149/2834	66	12271923	010303121324152	730	المدينه المنوره
			3763.5		اجمالي الرسوم (الجنية)	43130	

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم البون المائي	رقم الكارثة	الرسوم (الجنية)	اسم الكساره
	اجمالي ماسبق (م³)		3763.5		اجمالي ما سبق (الجنية)	43130	
62	26/09/2023	3519/3948	65.5	9246447	010303121307784	630	المدينة المنوره
63	26/09/2023	2869/4732	61.5	9246444	010303131287199	730	المدينة المنوره
64	26/09/2023	3519/3948	65.5	9246442	010303121307469	630	المدينة المنوره
65	27/09/2023	3519/3948	65.5	9246463	010303121308033	630	المدينة المنوره
66	27/09/2023	3519/3948	65.5	9246480	010303131287968	630	المدينة المنوره
67	28/09/2023	3519/3948	65.5	9246495	010303121308892	630	المدينة المنوره
68	28/09/2023	3519/3948	65.5	9246485	010303121308775	630	المدينة المنوره
69	03/10/2023	1978/7491	56	9246856	010303141286312	730	المدينة المنوره
70	04/10/2023	2135/5139	57	92466861	010303121312974	730	المدينة المنوره
71	04/10/2023	9723/6792	65.5	9246563	010303121312996	730	المدينة المنوره
72	04/10/2023	1572/9173	52	9246862	010303131292630	730	المدينة المنوره
73	04/10/2023	1978/7491	56	9246879	00000003149713	730	المدينة المنوره
74	05/10/2023	1978/7491	56	9246888	010303121313542	730	المدينة المنوره
75	05/10/2023	2135/5139	57	20589103	010303131293274	730	المدينة المنوره
76	05/10/2023	1572/9173	52	20589102	010303131293266	730	المدينة المنوره
77	07/10/2023	1978/7491	56	20589160	010303131295295	730	المدينة المنوره
78	08/10/2023	2135/5139	57	20589168	010303131295385	730	المدينة المنوره
79	08/10/2023	1978/7491	56	20589187	010303121316207	730	المدينة المنوره
80	08/10/2023	9723/6792	55	20589161	010303131295340	730	المدينة المنوره
81	08/10/2023	1572/9173	52	20589167	010303131295383	730	المدينة المنوره
82	08/10/2023	9723/6792	55	20589188	010303121316238	730	المدينة المنوره
83	08/10/2023	1786/5698	60	20589184	010303131295865	730	المدينة المنوره
84	13/10/2023	1572/9173	52	20587776	010303141291868	730	المدينة المنوره
85	13/10/2023	1978/7491	56	20587774	010303141291869	730	المدينة المنوره
86	13/10/2023	1786/5698	60	20587775	0428142792-202328521-2	730	المدينة المنوره
87	16/10/2023	1978/7491	56	20587851	010303131301157	730	المدينة المنوره
88	18/10/2023	5149/2834	66	9246900	010303141295146	730	المدينة المنوره
89	18/10/2023	5149/2834	66	9246898	010303121323976	730	المدينة المنوره
90	18/10/2023	1682/4637	62	9246899	010303141925147	730	المدينة المنوره
91	18/10/2023	1682/4637	62	9246897	010303131303395	730	المدينة المنوره
92	19/10/2023	1682/4637	62	20587996	010303141295950	730	المدينة المنوره
93	19/10/2023	5149/2834	66	20587995	010303141295951	730	المدينة المنوره
94	20/10/2023	5149/2834	66	20588016	010303121325010	730	المدينة المنوره
95	20/10/2023	5149/2834	66	20588003	010303121324782	730	المدينة المنوره
96	20/10/2023	1682/4637	62	20588015	010303131304583	730	المدينة المنوره
97	20/10/2023	1682/4637	62	20588002	010303141296104	730	المدينة المنوره
98	20/10/2023	1682/4637	62	20588022	010303131304808	730	المدينة المنوره
99	20/10/2023	5149/2834	66	20588023	010303131304812	730	المدينة المنوره
100	21/10/2023	1978/7491	56	20588043	010303121326135	730	المدينة المنوره
101	22/10/2023	1786/5698	60	20588071	010303131306044	730	المدينة المنوره
102	22/10/2023	1978/7491	56	20588079	010303121326547	730	المدينة المنوره
103	22/10/2023	1978/7491	56	20588056	010303121325981	730	المدينة المنوره
	اجمالي الكمية (م³) =		6280.5		اجمالي الرسوم بالجنيه =	73190	

عن الاستشاري مدني

عن الاستشاري مكتب فني

لشركة المنفذة

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ^٣)	رقم البون المالي	رقم الكارثة	الرسوم (الجنينة)	اسم الكساره
1	22/06/2023	3552/2719	56	16323548	010303131216772	330	محجر طيبه
2	22/06/2023	2183/1628	65.5	16323587	010303121225767	330	محجر طيبه
3	22/06/2023	4732/2869	65.5	16323586	010303121225766	330	محجر طيبه
4	22/06/2023	3552/2719	56.5	16323589	010303121225699	330	محجر طيبه
5	22/06/2023	2769/1795	65.5	16323588	010303141231544	330	محجر طيبه
6	22/06/2023	3948/3519	59.5	16323507	010303131216505	280	محجر طيبه
7	22/06/2023	8364/2495	59.5	16323579	010303141231523	330	محجر طيبه
8	22/06/2023	2945/9567	64	8994246	010808123501950	330	محجر طيبه
9	22/06/2023	3948/3519	59.5	16323528	010303131216711	280	محجر طيبه
10	22/06/2023	2845/2751	52.5	16323553	010303141231400	330	محجر طيبه
11	23/06/2023	8364/2495	59.5	16323645	010303121226579	330	محجر طيبه
12	23/06/2023	39483519	59.5	16323615	010303121226073	280	محجر طيبه
13	23/06/2023	3552/2719	56.5	16323637	010303121226386	330	محجر طيبه
14	23/06/2023	2845/2751	52.5	16323642	010303131217446	330	محجر طيبه
15	23/06/2023	3552/2719	56.5	16323658	010303121226924	330	محجر طيبه
16	23/06/2023	4732/2869	62.5	16323661	010303121226978	330	محجر طيبه
17	23/06/2023	2769/1795	65.5	16323638	010303131217415	330	محجر طيبه
18	23/06/2023	8364/2495	59.5	16323662	010303121226981	330	محجر طيبه
19	23/06/2023	3948/3519	59.5	16323636	010303131217397	280	محجر طيبه
20	23/06/2023	8364/2495	59.5	16323604	010303121226067	330	محجر طيبه
21	223/6/2023	2769/1795	65.5	16323659	010303141231932	330	محجر طيبه
22	23/06/2023	3948/3519	59.5	16323660	010303141231931	280	محجر طيبه
23	23/06/2023	2845/2751	52.5	16323663	010303121227044	330	محجر طيبه
24	23/06/2023	9567/2945	64	2892057	010808112274994	330	محجر طيبه
25	23/06/2023	5819/4837	65.5	16323612	010303141231754	330	محجر طيبه
26	24/06/2023	3948/3519	59.5	16323680	010303141232189	280	محجر طيبه
27	24/06/2023	3948/3519	59.5	16323666	010303141232047	280	محجر طيبه
28	24/06/2023	8364/2495	59.5	16323668	010303141232048	330	محجر طيبه
29	24/06/2023	2845/2751	52.5	16323671	010303121227233	330	محجر طيبه
30	24/06/2023	3552/2719	56.5	16323687	010303131218095	330	محجر طيبه
31	24/06/2023	2769/1795	65.5	16323669	010303141232086	330	محجر طيبه
32	24/06/2023	3552/2719	56	16323670	010303131217906	330	محجر طيبه
33	24/6/203	8364/2495	59.5	16323679	010303131218120	330	محجر طيبه
34	24/06/2023	2769/1795	65.5	16323688	010303131218091	330	محجر طيبه
35	10/07/2023	3948/3519	59.5	16323913	010303121242173	280	محجر طيبه
36	11/07/2023	4739/6872	65.5	16323967	010303131227830	330	محجر طيبه
37	11/07/2023	4172/6549	64	16324015	010303131228182	330	محجر طيبه
38	11/07/2023	3948/3519	59.5	16323966	010303131227831	280	محجر طيبه
39	11/07/2023	3948/3519	59.5	16323954	010303121242333	280	محجر طيبه
40	11/07/2023	5819/4837	66	16324045	010603121243069	330	محجر طيبه
اجمالي الكمية (م ^٣)		2410		اجمالي الرسوم (الجنينة)		12090	

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية البيانات المالية للتربة عقد برج العرب							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ^٣)	رقم البون المالي	رقم الكارتة	الرسوم (الجنبة)	اسم الكساره
	اجمالي ماسبق (م ^٣)		2410		اجمالي ما سبق (الجنبة)	12090	
41	12/07/2023	3948/3519	59.5	16324124	010303141236302	280	محجر طيبه
42	12/07/2023	4739/6872	65.5	16324095	010303131228557	330	محجر طيبه
43	12/07/2023	4739/6872	65.5	163224152	010303121243803	330	محجر طيبه
44	12/07/2023	4172/6549	62	16324164	010303121243865	330	محجر طيبه
45	12/07/2023	2653/6719	52.5	16324096	010303121243320	330	محجر طيبه
46	12/07/2023	4739/6872	65.5	16324216	010303121244098	330	محجر طيبه
47	12/07/2023	3948/3519	59.5	16324076	010603141236219	280	محجر طيبه
48	12/07/2023	2653/6719	52.5	16324165	010303121243866	330	محجر طيبه
49	12/07/2023	3948/3519	59.5	16324175	010303141236510	280	محجر طيبه
50	12/07/2023	6575/3612	62	2892049	010303131228520	330	محجر طيبه
51	13/07/2023	2653/6719	52.5	16324232	010303131229114	330	محجر طيبه
52	13/07/2023	9682/1234	65.5	16329130	010303131229511	330	محجر طيبه
53	13/07/2023	4718/6714	53.5	16324264	010303131229279	330	محجر طيبه
54	13/07/2023	1569/4835	57.5	16329114	010303121244712	330	محجر طيبه
55	13/7/2023	4172/6549	62.5	16324292	010303121244654	330	محجر طيبه
56	13/07/2023	1569/4835	57.5	16324227	010303131229110	330	محجر طيبه
57	13/07/2023	4739/6872	65.5	16329112	010303121244759	330	محجر طيبه
58	13/07/2023	5819/4837	66	163229137	010303121244867	330	محجر طيبه
59	13/07/2023	4718/6714	53.5	16329115	010303141236953	330	محجر طيبه
60	13/07/2023	9682/1234	65.5	16324275	010303131229333	330	محجر طيبه
61	13/07/2023	2845/2751	52.5	16324285	010303121244590	330	محجر طيبه
62	13/07/2023	5819/4837	66	16329104	010303121244643	330	محجر طيبه
63	13/07/2023	9682/1234	65.5	16324247	010303121244193	330	محجر طيبه
64	13/07/2023	2845/2751	52.5	16324243	010303121244247	330	محجر طيبه
65	13/07/2023	7159/50448	63.5	16324274	010303121244510	330	محجر طيبه
66	13/07/2023	4172/6549	64	16329154	010303121244978	330	محجر طيبه
67	13/07/2023	6583/6543	58.5	16329107	010303121244655	330	محجر طيبه
68	13/07/2023	7563/6542	65.5	16324236	010303121244157	330	محجر طيبه
69	13/07/2023	7563/6542	65.5	16324294	010303121244657	330	محجر طيبه
70	13/07/2023	4739/6872	65.5	16324255	010303131229238	330	محجر طيبه
71	13/07/2023	4172/6549	62.5	16324231	010303121244156	330	محجر طيبه
72	13/07/2023	2653/6719	53.5	16329149	010303131229652	330	محجر طيبه
73	13/07/2023	3948/3519	59.5	16324230	010303141236668	280	محجر طيبه
74	13/07/2023	7159/50448	63.5	16329131	010303121244824	330	محجر طيبه
75	13/07/2023	7159/50448	63.5	16324246	010303131229152	330	محجر طيبه
76	13/07/2023	5819/4837	66	16324271	010303121244378	330	محجر طيبه
77	14/07/2023	4768/6721	67	16329201	010303141237285	330	محجر طيبه
78	14/07/2023	6583/6543	58.5	16329158	010303121244991	330	محجر طيبه
79	14/07/2023	7159/50448	63.5	16329202	010303121245292	330	محجر طيبه
80	14/07/2023	7159/50448	63.5	16329202	010303121245292	330	محجر طيبه
81	14/07/2023	7563/6542	65.5	16329157	010303131229653	330	محجر طيبه
82	14/07/2023	2653/6719	53.5	16329183	010303131229810	330	محجر طيبه
	اجمالي الكمية (م ^٣)		4972.5		اجمالي الرسوم (الجنبة)	21840	

عن الاستشاري مدني

عن الاستشاري مكتب فيني

عن الشركة المنفذة

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ³)	رقم بون المالي	رقم الباتيه	الرسوم (الجنبة)	اسم الكساره
	اجمالي مانسق (د ³)		4972.5		اجمالي مانسق (الجنبة)	21840	
83	14/07/2023	4739/6872	65.5	16329187	010303131229829	330	محجر طليه
84	14/07/2023	2653/6719	53.5	19329239	010303131230190	330	محجر طليه
85	14/07/2023	5819/4837	63.5	16329200	010303121245264	330	محجر طليه
86	14/07/2023	6583/6543	58.5	16329229	010303121245695	330	محجر طليه
87	14/07/2023	5819/4837	66	16329164	010303121245017	330	محجر طليه
88	14/07/2023	7563/6542	65.5	16329184	010303131229871	330	محجر طليه
89	14/07/2023	4172/6549	64	16329243	010303131230193	330	محجر طليه
90	14/07/2023	4172/6549	64	16329182	010303121245201	330	محجر طليه
91	14/07/2023	7563/6542	65.5	16329246	010303121245763	330	محجر طليه
92	14/07/2023	6583/6543	58.5	16329165	010303131229818	330	محجر طليه
93	14/07/2023	4768/6721	67	16329228	010303141237469	330	محجر طليه
94	14/07/2023	9682/1234	65.5	16329203	010303131229901	330	محجر طليه
95	14/07/2023	7159/50448	63.5	16329232	010303121245713	330	محجر طليه
96	14/07/2023	9682/1234	65.5	16329233	010303131230150	330	محجر طليه
97	14/07/2023	7159/40488	63.5	16329166	010303121245077	330	محجر طليه
98	14/07/2023	4718/6714	53.5	16329214	010303131230022	330	محجر طليه
99	14/07/2023	5819/4837	63.5	16329222	010303131230051	330	محجر طليه
100	14/07/2023	4739/6872	65.5	16329217	010303131230045	330	محجر طليه
101	12/07/2023	1569/4835	57.5	16324167	010303131228834	330	محجر طليه
102	12/07/2023	2845/2751	52.5	16324191	010303131228916	330	محجر طليه
103	12/07/2023	9682/1234	65.5	16324196	010303131228935	330	محجر طليه
104	12/07/2023	7159/50448	63.5	16324195	010303141236588	330	محجر طليه
105	15/07/2023	4768/6721	67	26329308	010303131230466	330	محجر طليه
106	15/07/2023	9682/1234	65.5	16329266	010303121245906	330	محجر طليه
107	15/07/2023	7159/50448	63.5	16329265	010303141237584	330	محجر طليه
108	15/07/2023	7159/50448	63.5	16329307	010303141237722	330	محجر طليه
109	15/07/2023	5819/4837	67	16329250	010303141237527	330	محجر طليه
110	15/07/2023	7563/6542	65.5	16329269	010303131230379	330	محجر طليه
111	15/07/2023	4172/6549	64	16329270	010303121246007	330	محجر طليه
112	15/07/2023	2653/6719	53.5	16329271	010303131230378	330	محجر طليه
113	15/07/2023	4739/6872	65.5	16329260	010303121245861	330	محجر طليه
114	15/07/2023	4718/6714	53.5	16329261	010303131230269	330	محجر طليه
115	15/07/2023	6583/6543	58.5	16329331	010303121246591	330	محجر طليه
116	15/07/2023	6583/6543	58.5	16329264	010303121245909	330	محجر طليه
117	15/07/2023	9682/1234	65.5	16329355	010303131230453	330	محجر طليه
118	15/07/2023	9682/1234	65.5	16329310	010303141237950	330	محجر طليه
119	15/07/2023	7159/50448	63.5	16329354	010303141237949	330	محجر طليه
120	15/07/2023	4739/6872	65.5	16329304	010303121246353	330	محجر طليه
121	15/08/2023	4718/6714	53.5	16329309	010303131229817	330	محجر طليه
122	15/07/2023	4718/6714	53.5	16329305	010303131230467	330	محجر طليه
123	15/07/2023	6721/4768	67	16329262	010303131230311	330	محجر طليه
124	16/07/2023	6549/4172	64	16324326	010303121247888	330	محجر طليه
125	16/07/2023	6542/7563	65.5	16329439	010303131231038	330	محجر طليه

م	التاريخ	رقم الفريضة	الكمية (م ³)	رقم البون المائي	رقم الفاترة	الرسوم (الجنبة)	اسم الكسارة
		اجمالي الكمية السابقة م ³ =		10278.5	اجمالي الرسوم بالجنبة =	56380	
168	18/02/2023	9726/7264	55	0461869	010303131891191	330	السيوي
169	18/02/2023	1569/5987	59	0461868	010303131891185	330	السيوي
170	18/02/2023	1784/7913	59	0461874	010303141393573	330	السيوي
171	05/03/2023	1849/5738	58	0461435	010303141401582	330	السيوي
172	04/03/2023	9832/8763	55	0461283	010303121643383	330	السيوي
173	28/02/2023	4612/1869	60	2892002	010303141398802	330	السيوي
174	05/03/2023	7213/1254	57	0461346	010303121643691	330	السيوي
175	04/03/2023	6924/3465	59.5	2892019	010303131901268	330	السيوي
176	05/03/2023	5738/1849	58	0461351	010303131901823	330	السيوي
177	05/03/2023	8763/9832	55	0461415	010303141401594	330	السيوي
178	05/03/2023	1465/1673	55	0461350	010303141401689	330	السيوي
179	05/03/2023	1673/1465	55	0461382	010303121643689	330	السيوي
180	05/03/2023	9327/1285	53	0461436	010303131901605	330	السيوي
181	05/03/2023	3465/6924	59	0461371	010303141401783	330	السيوي
182	05/03/2023	1285/9327	53	0461357	0420342372-2022642-15	330	السيوي
183	05/03/2023	3465/6924	58	0461406	010303141401633	330	السيوي
184	05/03/2023	7863/9832	55	0461355	010303131901998	330	السيوي
185	6/3/0/2023	3465/6924	58	0461461	010303141402037	330	السيوي
186	04/03/2023	8763/9832	57	0461225	0420342372-2022632750	330	السيوي
187	06/03/2023	9327/1285	53	0461456	010303131902088	330	السيوي
188	05/03/2023	1254/7213	57	0461390	010303141401718	330	السيوي
189	11/03/2023	3136/3976	63	0457032	010303141404910	330	السيوي
190	11/03/2023	7528/9351	66	0457067	010303131906492	330	السيوي
191	03/08/2023	50448/7159	63.5	6266721	103031212632559	330	السيوي
192	02/08/2023	1234/8934	65	6267012	010303131245039	330	السيوي
193	03/08/2023	1234/8934	65	6266716	010303121263558	330	السيوي
194	03/08/2023	1234/8934	65	6267079	010303131245245	330	السيوي
195	03/08/2023	1234/8934	65	6266963	010303131245969	330	السيوي
196	03/08/2023	5218/8259	58.5	6266951	010303141248522	330	السيوي
197	04/08/2023	1234/8934	65	6267423	010303141248666	330	السيوي
198	04/08/2023	2896/6874	64	6266996	010303121264282	330	السيوي
199	04/08/2023	4739/6872	56.5	6266997	010303121264281	330	السيوي
200	04/08/2023	50448/7159	63.5	6267422	010303141248929	330	السيوي
201	04/08/2023	1234/8934	65	6267305	010303131246670	330	السيوي
202	04/08/2023	50448/7159	65.5	6267304	010303141248665	330	السيوي
203	04/08/2023	2367/2953	56.5	6267393	010303121264900	330	السيوي
204	05/08/2023	50448/7159	63.5	6267549	010303141249043	330	السيوي
205	05/08/2023	1234/8934	65	6267550	010303141249045	330	السيوي
206	11/09/2023	2187/6587	63.5	8838036	010303141273350	330	السيوي
207	11/09/2023	4723/6279	64	8838039	010303121296527	330	السيوي
208	11/09/2023	8732/3658	66	8838038	010303131276025	330	السيوي
209	11/09/2023	3784/8461	66	8838037	010303121296523	330	السيوي
210	12/09/2023	8461/3784	63.5	8838179	010303131276622	330	السيوي
211	12/09/2023	6279/4723	67	8838181	010303121297113	330	السيوي
212	12/09/2023	3658/8732	63.5	8838178	010303141273886	330	السيوي
213	12/09/2023	6578/2187	63.5	8838177	010303141273885	330	السيوي
		اجمالي الكمية الكلية (م ³)		13059.5	اجمالي الرسوم (الجنبة)	71180	

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ³)	رقم جرد الماني	رقم الفاترة	الرسوم (الجنبة)	اسم الكسادة
			13059.5		اجمالي الرسوم السابقة (الجنبة)	71180	
214	16/07/2023	50448/7159	63.5	15426650	010303141238257	330	محجر الخير
215	16/07/2023	9682/1234	65.5	15426649	010303121246991	330	محجر الخير
216	16/07/2023	5819/4837	66	15426656	010303141238320	330	محجر الخير
217	17/07/2023	6714/4718	53.5	1542671	010303131231715	330	محجر الخير
218	17/07/2023	6549/4172	64	5426715	010303121248579	330	محجر الخير
219	17/07/2023	7563/6542	56.5	5426716	010303131231682	330	محجر الخير
220	17/07/2023	6719/2653	52.5	5426714	010303141239072	330	محجر الخير
221	18/07/2023	6719/2653	52.5	5426757	000000003149884	330	محجر الخير
222	18/07/2023	4718/7614	59.5	5426755	000000003149068	330	محجر الخير
223	18/07/2023	6721/4768	66	5426760	010303141239470	330	محجر الخير
224	18/06/2023	6529/8372	59.5	5426761	010303121249324	330	محجر الخير
225	18/07/2023	4739/6872	56.5	5426746	010303131232118	330	محجر الخير
226	18/07/2023	2653/6719	52.5	5426738	010303131231981	330	محجر الخير
227	18/07/2023	6549/4172	64	5426735	010303131231948	330	محجر الخير
228	18/07/2023	6721/4768	66	5426744	010303131232110	330	محجر الخير
229	18/07/2023	8372/6529	59.5	5426743	010303121249168	330	محجر الخير
230	15/07/2023	6543/6583	58.5	5426745	010303121249169	330	محجر الخير
231	18/07/2023	6714/4718	59.5	5426739	010303131231980	330	محجر الخير
232	18/07/2023	6542/7563	56.5	5426736	010303121248954	330	محجر الخير
233	18/07/2023	6549/4172	64	5426750	010303141239337	330	محجر الخير
234	18/07/2023	6542/7563	56.5	5426752	010303131232178	330	محجر الخير
235	18/07/2023	3519/3948	56.5	5426731	010303121248948	280	محجر الخير
236	18/07/2023	6543/6583	58.5	5426769	010303121249567	330	محجر الخير
237	19/07/2023	6542/7563	56.5	5426822	010303131233443	330	محجر الخير
238	19/07/2023	5427/7563	56.5	5426796	010303121250272	330	محجر الخير
239	19/07/2023	6543/6583	58.5	5426778	010303121249818	330	محجر الخير
240	20/07/2023	6872/4739	56.5	5426836	010303131233546	330	محجر الخير
241	04/09/2023	3658/8732	63.5	5427767	010303131270880	330	محجر الخير
242	04/09/2023	2917/2634	58.5	5427763	010303121291039	330	محجر الخير
243	04/09/2023	2187/6578	65.5	5427772	010303131270645	330	محجر الخير
244	04/09/2023	2187/6578	65.5	5427770	010303141268901	330	محجر الخير
245	04/09/2023	2917/2634	58.5	5427777	010303121291310	330	محجر الخير
246	05/09/2023	1956/6318	68	5427778	010303121291309	330	محجر الخير
			15034.5		اجمالي الرسوم (الجنبة)	71180	



مشروع القطار الكهربائي السريع
شركة الحسام للمقاولات العمومية
البونات المائية للتربة عقد برج العرب

اسم الكسار	الرسوم (الجنبة)	رقم الكارت	رقم البون المائي	الكمية (م ^٣)	رقم العربية	التاريخ	م
	71180	اجمالي الرسوم السابقة (الجنبة)		15034.5	اجمالي الكمية السابقة (م ^٣)		
السهم الذهبي	330	010808112285254	2892053	64	2945/9567	01/07/2023	247
السهم الذهبي	330	010808123511490	8994235	64	2945/9567	05/07/2023	248
السهم الذهبي	330	010303131227277	2892006	62	6575/3612	10/07/2023	249
السهم الذهبي	330	010303131228076	2892009	62	6575/3612	11/07/2023	250
السهم الذهبي	330	010303121242308	2892007	62	6575/3612	11/07/2023	251
السهم الذهبي	330	010303121245512	8994238	62	6575/3612	14/07/2023	252
السهم الذهبي	330	010303121242538	2891297	63	6191/5211	11/07/2023	253
السهم الذهبي	330	010303131227852	2892008	62	6575/3612	11/07/2023	254
السهم الذهبي	330	010808123504836	2892055	64	9567/2945	21/06/2023	255
السهم الذهبي	330	010808123501312	2892056	64	9567/2945	12/06/2023	256
السهم الذهبي	330	010303131200642	8994231	64	9567/2945	30/05/2023	257
السهم الذهبي	330	010303131182465	8994217	67	2945/9567	03/05/2023	258
السهم الذهبي	330	010303131228830	2891344	63	6191/5211	12/07/2023	259
السهم الذهبي	330	010303131228651	2891343	63	6191/5211	12/07/2023	260
السهم الذهبي	330	010303121243457	2892048	62	6575/3612	12/07/2023	261
السهم الذهبي	330	010303141199004	8994206	66	8695/7625	17/05/2023	262
السهم الذهبي	330	010303131883077	2892018	64	4683/2613	07/02/2023	263
السهم الذهبي	330	0449445202 20231564 66	2892051	66	8695/7625	05/06/2023	264
السهم الذهبي	330	010303121212245	8994243	66	8695/7625	07/06/2023	265
السهم الذهبي	330	010808123504282	2892054	64	2945/9567	21/06/2023	266
السهم الذهبي	330	010808112284865	2892052	64	2945/9567	04/07/2023	267
السهم الذهبي	330	010808143512478	8994248	64	2945/9567	07/07/2023	268
السهم الذهبي	330	010303131229994	2891314	64	4961/4791	14/07/2023	269
	88010	اجمالي الرسوم (الجنبة)		16500.5	اجمالي الكمية الكلية (م ^٣)		

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم ٢٩٥٠٠٠٠ حتي الكم ٢٩٧٠٠٠٠ بطول ٢,٥ كم
تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العامة.

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٣٧٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ اتجاه برج العرب
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- ١- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه
- ٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
- ٣- السيد المهندس / رشاد مرسى
- عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)
- ١- السيد المهندس / حسام ماهر

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني
الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ
استلام الموقع .

وقفل المحضر علي ذلك .

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١- حسام ماهر

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

٣- جاد

٢- السيد

١- السيد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العالمين _ مرسى مطروح).

في مسافه من كم ٢٩٥+٠٠٠ الي ٢٩٧+٥٠٠ كم بطول (٢,٥ كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ م

بحضور كل من:-

- ١- م: احمد السعيد
مدير الجودة مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل إستشاري المشروع
- ٢- م: محمد سعيد
مهندس مدنى مكتب الاستشارى الهندسي
أ.د. خالد قنديل إستشارى المشروع
- ٣- م: حسام ماهر قرنى
ممثّل شركة الحسام للمقاولات

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصالحة من المحجر المعتمد علي الطبيعة (السيوى | 240 | ش) من خلال طريق وادى النطرون العلمين / مصر اسكندرية الصحراوى وجد أن القطاع يبعد مسافة (١٠٧) كم (فقط مائة وسبعة كيلومتراً) عن المحجر .
واقفل المحضر على ذلك

التوقيع :

٣ - م: حسام ماهر قرنى

٢ - م: محمد سعيد


١ - م: احمد السعيد

٢٠٢٢ / ٣ / ١٩

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابودقيقة



محضر معاينة مسافة نقل (توريد سن)

بالإشارة الي التكاليف و امر الاسناد الصادر من الهيئة العامه للطرق والكباري لصالح شركه الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية العالمية _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم ٢٩٥+٠٠٠ الي ٢٩٧+٥٠٠ كم بطول (٢,٥ كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٢ م

بحضور كل من :-


مدير الجودة مكتب ا.د خالد قنديل
مدير التنفيذ مكتب ا.د خالد قنديل
ممثّل شركة الحسام للمقاولات

١- م: أحمد سعيد
٢- م: عبد الله جاسر
٤- م: حسام ماهر قرني

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن subgrade & subballst من الكساره المعتمده علي الطبيعة (كساره المدينه المنوره) وجدت ان القطاع يبعد مسافة (١١٢) كم (مئة واثنى عشر كيلومتراً) عن الكساره (٣٣٣/ش)


واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

١- 
٢- 
٣- 

يعتمد

مدير المشروع
م / أبو دقيقة



محضر معاينة مسافة نقل (توريد سن صالح)

بالإشارة الي التكليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية العالمية _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 295+000 الي 297+500 كم بطول (2.5 كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2022/ 9 / 21 م

بحضور كل من: -

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري الهندسي
ا.د. خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل شركة الحسام للمقاولات

1-م: أحمد أبو دققة
2-م: أحمد عادل الشاعر
3-م: أحمد عبد الحكم
4-م: حسام ماهر قرني

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن صالح من الكسارة المعتمدة علي الطبيعة (كسارة العروبة 213T/ش) وجدت ان القطاع يبعد مسافة (136) كم (فقط مائة وستة وثلاثون كيلومتراً) عن الكسارة وعليه تم تصحيح مسافه النقل المعتمدة للقطاع لاعمال السن هي (136) كم (فقط مائة وستة وثلاثون كيلومتراً).

واقفل المحضر على ذلك

مختبر التوقيعات
الحمد محمد

ج

1-
2-
3-
4-
5-
الحمد السعيد

٢٠٢٢/٩/٢٧

محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العامة بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٩٥+٠٠٠ اي ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣
بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل شركة الحسام للمقاولات العامة

١- م/ أحمد السعيد
٢- م/ عبدالله جاسر
٣- م/ حسام ماهر

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة للردم من محجر طيبة (A/ ٢١٤ ش) الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان مشون رقم ٢ يبعد مسافة (١٢٧) كم (مائه وسبعة وعشرون) كم عن مكان محجر طيبة .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

٣- م/ م. م. م.


٢- م/ م. م. م.

١- م/ م. م. م.

٢٠٢٣ / ١١ / ٢٩

يعتمد ،،،،،
مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري
للمنطقة الثالثة عشر البحيره وكفر الشيخ

م / احمد ابودقيقة



محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العامه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم 295+000 اي 297+500 بطول 2.5 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق 2023 /11/26
بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د خالد قنديل
ممثل المكتب الاستشاري ا.د.خالد قنديل
ممثل شركة الحسام للمقاولات العامه

1- م/ أحمد السعيد
2- م/ عبدالله جاسر
3- م/ حسام ماهر

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربه للردم من محجر الخير (5421/ش) الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (122) كم (مائه واثنان وعشرون) كم عن مكان محجر الخير .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

3- م/ حسام ماهر

2- م/ عبدالله جاسر

1- م/ أحمد السعيد

يعتمد ،،،،،

مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري
للمنطقة الثالثة عشر البحيره وكفر الشيخ

م / احمد ابودقيقة

