

وراد رقم ٢٢٢٦ م
التاريخ: ٩ / ٤ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالاشاره الى اعمال رفع كفاءة استكمال (القطاع الثانى) من طريق مفارق/ المسلات _شكشوك / قوته /

يوسف الصديق بطول 9 كم محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياه كريمه"

بتاريخ (بدون)

اجاءا الى خطاب السيد المهندس / شركة الكنز للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

الخاص بطلب تمديد مدة المشروع 6 أشهر ليكون تاريخ النھو المتوقع هو 2023/4/1 نھو الاعمال .

يرجى من سيادتكم التكرم بالاحاطه بالاتى :

اسم المشروع : اعمال رفع كفاءة استكمال (القطاع الثانى) من طريق مفارق/ المسلات _شكشوك / قوته / يوسف

الصديق بطول 9 كم محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياه كريمه"

المقاول : شركة الكنز للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

قيمة المشروع : 20000000 جنيه

قيمة اخر مقايسة : 20000000 جنيه

تاريخ استلام الموقع : 2022/6/4

مدة المشروع : 4 أشهر

تاريخ النھى : 2022/10/3

وصف المشروع :

- رفع كفاءة استكمال (القطاع الثانى) من طريق مفارق/ المسلات _شكشوك / قوته / يوسف الصديق من المحطة

15+000 إلى المحطة 30+000

وبدراسة ما تقدم من طلب الشركة بالتمديد تمت الدراسة الآتية :

- مدة ستة اشهر بتداعيات الأزمات العالمية الحالية


وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم (254) بتاريخ 2022 / 8 / 30 بتسديد المديونية علي سربان المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها و التي ابرمتها الجهات الخاضعة لاحكام القانون المذكور و ذلك بالنسبة للتعاقدات او المشروعات او الاعمال التي تم طرحها او توجيه الدعوه نحو التعاقد بشأنها او فتح مظاريفها الفنيه او التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل او بعد او في تاريخ 2022 / 3 / 1 و استمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منه

وعليه فان اجمالي المدة المستحقه للشركة لهذا البند = 180 يوما

وعليه يصبح موعد النيهو المتوقع للمشروع 2023/4/1 علما بان الاعمال انتهت فعليا بتاريخ 2023 / 3 / 22 .

والامر مرفوع لسيادتكم باتخاذ ما هو مناسب ؛؛
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة ببنني سويف
مهندس
طارق يوسف الجزار



م/م/ مبار

أ. محمد علي

٢٠٢٣/٣/٢٢



**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
تحية طيبة وبعد ...**

مرفق طيه صورة موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المذكرة المعروضة علي سيادته بشأن الموافقة علي مد مدة اضافية قدرها (٦ أشهر) لعملية اعمال رفع كفاءة استكمال القطاع الثاني من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ٩ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٧١) تنفيذ شركة الكنز للمقاولات العمومية .

يرجي التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحريرا في ٢٠٢٤/٤/٢١ محمدي

مهندس /

" محسن محمد زهران "

مرفقات عدد ()