

مهلة اضافيه

واردة من المنطقة الحادى عشر - جنوب سيناء

- اسم العميل : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (اعمال الطرق - اعمال الكبارى - عدد ٥ بربخ)
- اسم الشركة المنفذة : شركة شركة السعداء جروب للتشيد والبناء
- عقد العملية رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥
- قيمة العملية فى التعاقد : ٥١٥,٣٩١,٨٥٠ مليون جنيه
- قيمة العملية بعد زيادة امر الاسناد : ٩٦٨,٧٥٤ مليون جنيه
- تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٢/٢/٣
- تاريخ النهو طبقا للعقد : ٢٠٢٣/٢/٢
- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مده : ٢٠٢٣/١٠/٣١
- المطلوب : مد مده العملية (٨ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٦/٣٠
- المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفه والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مده العملية للاسباب الاتيه
- مد مدة العقد لمدته شهرين طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدته شهرين وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدته (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وفقاً لما جاء بالمبررات المقدمة من الشركة المنفذه وذلك لضعف توافر المواد الخام وارتفاع اسعارها على فترات متقاربه للتاثر بالظروف الاقتصادية.

اعداد مهندس :

مدير عام (الطرق) :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية : (أ.م.ع. /

راي الإدارة القانونيه : ١. نعم. ٢. لا. ٣. لا. ٤. لا. ٥. لا. ٦. لا. ٧. لا. ٨. لا. ٩. لا. ١٠. لا.

التمتد لمدته شهرين طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدته (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وفقاً لما جاء بالمبررات المقدمة من الشركة المنفذه وذلك لضعف توافر المواد الخام وارتفاع اسعارها على فترات متقاربه للتاثر بالظروف الاقتصادية.

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

أوافق ويعتمد ...

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

١. نعم. ٢. لا. ٣. لا. ٤. لا. ٥. لا. ٦. لا. ٧. لا. ٨. لا. ٩. لا. ١٠. لا.