

اعمال عملية مشروع رصف طريق منشاه كمال
المنطقة الصناعية (يزاكي) (انتهاء اعمال الجسر
بخصوص :- الترابي و طبقه الاساس) ضمن البروتوكول الموقع
مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله)
بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٣) عن العمله عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في :- ٢٠٢٥/٠٢/١٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

ع. ب. ك.

اعمال عملية مشروع رصف طريق منشأه كمال المنطقة الصناعية (يزاكي)
انهاء اعمال الجسر الترابي و طبقه الاساس (ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة
الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله) (بالامر المباشر)

شركة المتحدة للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/١٦

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع
						من الي
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	م ^٢	٥,٠٠٠	٥٠٠	٥,٥٠٠	
10	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربه (ما عدا المتماسكه) بالعمق المطلوب	م ^٣	١٤,٥٠٠	٥٠٠	١٥,٠٠٠	
11	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربه صخرية ذات اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	٠	٣,٥٢٨	٣,٥٢٨	
17	اعمال توريد و تركيب خرسته مسلحه ببرايخ محتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلندي معالملك الميكانيكي	م ^٣	٤١	٠	٤١	

مدير عام التنفيذ و الصيانه

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة
المنطقة السادسة - بني سويف

الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب بس وشريكه)	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر البند التطهير
عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الوحدة	الطريق	الطول	العرض	المسطح	الخصم	الإجمالي
١	بالمسح المسطح أعمال تطهير الموقع	٢م	Road c اتجاه المزرعة	٢٧٥	٢٠	٥٥٠٠		
	الإجمالي (٢م)							٥٥٠٠

مهندس الاستشاري
الشركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
م/صالح عبدالوهاب بس وشريكه

مهندس التنفيذ
م/عبدالله محمد قاسم
٢١٥٥ / ٧٨٧ / ١٢٦ / ٢٠٢٣

الشركة الملفة
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
(م/صالح عبدالوهاب بن وشريكه)

استشاري المشروع
مكتب الفلا للاستشارات الهندسية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة بنى موبيل

حصر عملية اعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)

كشف حصر لبند برباخ

مقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
٢	اعمال توريد وتركيب برباخ مواشير سابقة التجهيز	م.ط	٢	٢٤			٤٨		
	الاجمالي (م/ط)								٤٨




وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشركه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي)		

كشف حصر لبلد اترية

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البلد	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الحجم	الاجمالي
١	اعمال توريد وتشغيل اترية	م	٣				١٣٠٠٠		
									١٣٠٠٠
									الاجمالي




الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)	استشاري المشروع مكتب الفا للاستشارات الهندسية	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف
حصر عملية اعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند الحفر

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١٠	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	م ^٣	١				١٥٠٠٠		
	الاجمالي								١٥٠٠٠



الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف
<u>حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي)</u>		

كشف حصر لبند الحفر عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤								
م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم
١١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة ذات إجهاد ١٠٠- ٢٠٠ كجم/سم ^٢	م ^٣	١				٣٥٢٨	
	الاجمالي						٣٥٢٨	

مهندس الاستشاري
أ. م. م. م.
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
بني سويف - مصر
٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مهندس المقاول
أ. م. م. م.
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
بني سويف - مصر
٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب ألفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب بس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند خرسانة عادية

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الاجمالي
١٥	اعمال توريد وصب خرسانه عادية لحماية مواسير البرايخ	م ^٣	٢	١٢	٣	٠,٢٥	١٨		
	الإجمالي (م ^٣)								١٨



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب الفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب يس وشريكه)
حصر عملية أعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (يازاكي)		

كشف حصر لبند خرسانة مسلحة برابغ

عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية	الخصم	الإجمالي
١٧	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة برابغ	م ^٣	٢	١٢	٢,٥	١,١	٦٦	٢٤,١٤	
	الإجمالي (م ^٣)								٤١,٨٦



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	استشاري المشروع مكتب الفا للاستشارات الهندسية	الشركة المنفذة شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (م/صالح عبدالوهاب بس وشريكه)
حصر عملية اعمال رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي)		

كشف حصر لبند حديد التسليح
عقد رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

م البند	البند	الوحدة	الطول	العدد	القطر	طول القطعة	عدد القطعات	اجمالي الطول	الاجمالي
١٨	بالطن ثوريد وتركيب حديد التسليح لزوم البربع	طن	١٢	٢	١٢	١٢	٢٢	٢٦٤	٢٣٥
	الإجمالي (طن)								٠,٦٦١

مهندس الاستشاري
أ. ج. ج. ج.
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
بني سويف
٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مهندس المقاول
أ. ج. ج. ج.
شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة
بني سويف
٢٠٢٣ / ٢٠٢٤