



عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الإجماليين.

تنفيذ : شركة الندي للمقاولات العمومية والتكبيات عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٣ / ٥ / ٨.

رقم البند	نوع العمل	الفتة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣	٦٥٣٥٥,٠٠	١٥٢٢,٠٠	١٥٢٢,٠٠	ختامي	٢٥٨٧٤,٠٠		(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده	
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٦٥٣٥٥,٠٠	١٨٢٥,٠٠	٦٧١٨,٠٠	ختامي	١٣٥٠٣١٨,٠٠		(٤) لافتات العمل متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) العمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ١١ / ١٥ و تنتهي في ٢٠٢٢ / ١١ / ١٥ . (١٠) تم احتساب مسافة المدق نسبة وتساوي . (١١) مكتب ا.د / حسن مهدي استشاري المسار من ميناء السفن حتى الكم ٥٧,٨٠٠ (١٢) مكتب سبكتروم استشاري المسار من الكم ٥٧,٨٠٠ حتى الكم ٩٠ (١٣) مكتب الرائد استشاري الصافيات (١٤) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي	
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٢٥٠٠٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	١٦٨٠,٤٠	ختامي	٩٠٧٤١٦,٠٠			
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٢٥٠٠٠,٠٠	١٢٤,٠٠	٢١٢٤,٠٠	ختامي	٣٨٥٩٤٣٢,٠٠			
٥	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٤٧٥٠٠,٠٠	٣٢٨٢,٠٠	٥٠٧٨٢,٠٠	ختامي	١٧٢٢٦٠,٠٠			
٦	أعمال تحميل و نقل أثريه صالحة للزرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣ كم	٥٠,٠٠	م ^٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٢٤٥٢,٠٠	٣٤٥٢,٠٠	ختامي	١٧٢٢٦٠,٠٠			
٧	مسافة منق ٣ كم	٠,٧٥	م ^٣	٣٢٠٠٠,٠٠	٢٤٥٢,٠٠	٣٤٥٢,٠٠	ختامي	٢٥٨٣٩,٠٠			
٨	أعمال تحميل و نقل أثريه صالحة للزرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠ كم	٥٧,٠٠	م ^٣	٦٣٠٠٠,٠٠	٣٦٢٨,٠٠	٦٦٢٨,٠٠	ختامي	٣٧٩٧٧٦٠,٠٠			
٩	مسافة منق ١ كم	٠,٢٥	م ^٣	٦٣٠٠٠,٠٠	٣٦٢٨,٠٠	٦٦٢٨,٠٠	ختامي	١٦٦٥٧,٠٠			
١٠	أعمال تحميل و نقل أثريه صالحة للزرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م ^٣	٧٣٩٨٢,٠٠	٤٤٤٨,٠٠	٧٨٤٣,٠٠	ختامي	٤٥٤٨٩٤٠,٠٠			
١١	مسافة منق ١١ كم	٢,٧٥	م ^٣	٧٣٩٨٢,٠٠	٤٤٤٨,٠٠	٧٨٤٣,٠٠	ختامي	٢١٥٦٨٢,٥٠			
١٢	أعمال تحميل و نقل أثريه صالحة للزرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣٠ كم	٧٧,٠٠	م ^٣	٦٧٨٣,٠٠	٦٧٨٣,٠٠	٦٧٨٣,٠٠	ختامي	٥٢٢٢٩١,٠٠			
١٣	منق في مسافة النقل بطول ٩ كم	٢,٢٥	م ^٣	٦٧٨٣,٠٠	٦٧٨٣,٠٠	٦٧٨٣,٠٠	ختامي	١٥٢٦١,٧٥			
١٤	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٦ كم	٣٦٦,٠٠	م ^٣	١٥٥٠٠,٠٠	٩٠٥,٠٠	١٦٤٠٥,٠٠	ختامي	٦٠٠٤٢٣,٠٠			
١٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subballast) مسافة نقل ٧٦ كم	٣٧٤,٠٠	م ^٣	١١٠٠٠,٠٠	٩٢٤,٠٠	١١٩٢٤,٠٠	ختامي	٤٤٥٩٥٧٦,٠٠			
١٦	توريد و تركيب طبقة من البسيس الصناعي جيوجريد للتدليل لاقب من ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك.بيرون في الاتجاهين Biaxial	٧٢,٠٠	م ^٣	١٦٦٠,٠٠	١,٠٠	١٦٦١,٠٠	ختامي	١١٩٥٩٢,٠٠			
١٧	أعمال توريد ورمم طبقة إجلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١	٣٠,٠٠	م ^٣	٨٢٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٨٤١٠,٠٠	ختامي	٢٥٢٣٠,٠٠			
١٨	أعمال توريد و صب خرسانه عالية سمك ١٥ سم لحملية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لاقب من ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م ^٣	١٥٠٤,٠٠	١٥٠٤,٠٠	١٥٠٤,٠٠	ختامي	٥٣٣٩٢,٠٠			
١٩	أعمال توريد و صب خرسانه عالية لتقमत الحمولات و الميول الجانبية ذات إجهاد لاقب من ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٢٠,٠٠	م ^٣	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠	ختامي	٣١٦٨٠,٠٠			
٢٠	الإجمالي							٢٢٣٥٦٤٤٥,٢٥			

قبل اتمامه ثلاثه / مله / ثلاثه / مل

فقط اثنان، ثلاثون مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألفاً واربعمائة وخمسة وأربعون و ١٠٠٢٥ جنيتها لاغير

الشركة المنفذة

استشاري الهيئة (XYZ)

استشاري الهيئة

الامتياز العام (شركة سيمس)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المجلة

منه ما لا يشك في

44-3636

رئيس الإدارة المركزية

محمد الطحطاوي

للمقاومة الشعبية والنزكيين
٢٠١٣/١٩٢٤