

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٧.٥ إلى الكم ٨ بطول ٠.٥ كم الاتجاهين عقد رقم (١٨٠) (مستخلص رقم ٥ ختامي) تنفيذ شركة الرضوان للمقاولات العمومية .
(و المحمل عليها عدد ٢ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالآتي

تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة حتى تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ .
مع العلم تم سحب العملية لتسليمها لشركة أخرى بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢
بناءً علي خطاب المنطقة وتم عمل محضر (مرفق)

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(٢٠٢٢/١٠/٢٥)

مهندس / محمد جلال محمد العدلي

مدير إدارة المركبات

والمشرف علي السيارات المحملة



٢٠٢٢/١٠/٢٥

٢٠٢٢/١٠/٢٥

محضر إجتماع

تم الاجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 بالموقع قطاع شركة الرضوان من الكيلو 500+7 الي الكيلو 000+8 بمشروع القطار السريع بخصوص تسليم واستلام الاعمال المتبقية من شركة الرضوان للمقاولات العمومية الي شركة الاندلس للمقاولات العامة.

بحضور كلا من :-

م / محمود مرعي	الهيئة العامة للطرق والكباري
م / رامي سمير	الهيئة العامة للطرق والكباري
م / محمد عبد الرحيم	مكتب د/ حسن مهدي
م / هيثم سعيد	مكتب د/ حسن مهدي
م / علي طارق	مكتب (xyz)
م / محمد يحيي	مكتب سيفكون
م / محمد جبر	شركة الرضوان للمقاولات العمومية
م / محمود عبدالمليم	شركة الاندلس للمقاولات العامة

تم الاتفاق على :-

- 1- يتم تسليم الرفع المساحي الحالي لاستشاري المساحة (xyz) لشركة الرضوان ولشركة الاندلس ختاميا لشركة الرضوان وابتدائيا لشركة الاندلس وذلك للمراجعة اليوم من قبل الشركتين .
- 2- يتم تسليم المساطيح المنفذة حتي الان للاستشاري العام سيسترا من قبل شركة الرضوان .
- 3- يتم تسليم الموقع لشركة الاندلس علي أن تكون مسنولة بداية من المناسيب علي الطبيعة طبقا للرفع المساحي لمكتب (xyz) لمنسوب الارض الحالي .
- 4- يتم إعداد مستخلص شركة الرضوان فور نهو الرفع المساحي بنسبة صرف تحدد طبقا لموقف استلام الاستشاري العام سيسترا للمساطيح .
- 5- حدود ومناسيب التشوينات ناتج التفسير للمشروع يتم رفعها من قبل استشاري المساحة مكتب (xyz) ويتم التوقيع عليها من شركة الرضوان وشركة الاندلس وتصبح مسئولية أماكن التشوينات لشركة الاندلس طبقا لهذا الرفع .
- 6- تقوم شركة الاندلس في البدء بالتخريم بالقطاع غدا الاربعاء الموافق 25 مايو 2022 ثم نهو التفجير والتفسير علي التوازي من تسليم شركة الرضوان للمساطيح لمكتب الاستشاري العام سيسترا مع تعهد شركة الرضوان بنهو ملاحظات الاستشاري العام سيسترا في تسليم المساطيح في خلال ثلاثة أيام من رد الاستشاري العام سيسترا علي طلبات الاستلام .
- 7- في حالة وجود ملاحظات بالمساطيح تعوق الاستلام سيتم اعداد تقرير بطريقة العلاج من قبل استشاري التربة د/ رامي الشرييني وسيتم تنفيذ أعمال المعالجة اما بمعرفة شركة الرضوان او بمعرفة شركة الاندلس من حساب شركة الرضوان.

م / محمد عبد الرحيم
م / محمد يحيي
م / علي طارق
م / محمود عبدالمليم

م / محمود مرعي
م / رامي سمير
م / هيثم سعيد
م / محمد جبر