



النسمة - ٢٠٢٤/٤/٤ إدارة المشرفة
الشارع - ٢٠٢٣/٨/٣٠

**مذكرة للمعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

أولاً - الموضوع :
- بشأن / إضافة مهلة أضافية على مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ابوشواي / يوسف الصديق (القطاع الثالث) مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ١ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ شركة اعمال للمقاولات العامة "يوسف شعبان" عقد رقم (٢٠٢٣/٧٤٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦ بقيمة اجمالية قدرها "٣,٥٠١٢١٤" مليون جنيه على ان تبدأ الاعمال في ٢٠٢٣/٤/٥ وتنتهي في ٢٠٢٣/١٠/٤ - اشراف المنطقه السادس (بني سويف) .

ثانياً - الاتهادات :

- ورد خطاب المنطقة المشرفة والمتضمن الآتي :-
 - ١- توقف الشركة اكثر من مدة بسبب مرور خط غاز رئيسي يكامل القطاع وحدث به تسريب اكبر من مرة وتم الحفر لاصلاح الخط مما ادى الي توقف الاعمال
 - ٢- بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بعد مدة المشروعات (٦ أشهر) لمواجهة تداعيات الازمة العالمية .
 - ٣- تأخر صرف الحصة البيتومينية .
- ترى المنطقة السادس (بني سويف) المشرفة بإضافة مهلة اضافية قدرها (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهاية ٢٠٢٤/٤/٤ .

الخطيب
- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على رأي المنطقة المشرفة بإضافة مهلة اضافية (٦أشهر) على العملية المذكورة ليصبح تاريخ النهاية ٢٠٢٤/٤/٤ .
- الامر مفوض لبيانكم .

مع عالي

التوفيق (١٥)
مهندسة / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الاطرق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مرحباً بهم بمواعدهم

التوفيق (٦)
مهندس / محسن محمد زيد وان
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوفيق (٦)
لواء مهندس / فاجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ارافقه

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوفيق (٦)
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ارافقه

مقاييس معدلة					
رفع كفاءة طريق الفيوم / أبشوأي / يوسف الصديق (القطاع الثالث) بطول ١٠٠٠ كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم - مبادرة حياة كريمة					
نحو النكارة	الفلدة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	M
45000	1500	30	ط.م	بالمتر الطول أعمال توريد وتركيب برانج مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠.٨ م زلط + ٤٠.٤ م ومل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المترشح على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ١٠٥٠ مم للمتر الطول في إتجاه محور المسورة وبمعدل ٦١٦٥ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	8
1041180	402	2590	٢م	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطيرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢٠.٦ ولا يزيد الإمتصاص عن ٦ % وألا يزيد التأكل عن ٤٥ % ويتم استعمال الوجه الخارجى أجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م٢ من الرمل الحرشف النظيف مع الكحالة المعروفة بالكحالة الخبيطية الفاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ١٥٠ كم ويتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة تقديم ما يثبت ذلك ويتم إضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات المعتمدة.	9
12000	3	4000	٢م	كارباتات نقل طبقات الأسلفات	10
92500	25	3700	٢م	كارباتات نقل الأساس	11
16900	13	1300	٢م	كارباتات نقل الآتية	12
3,696,580.00				الاجمالى	



مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس حسام الدين حسن

مهندس الإشراف
م/ محمد حبيب

م	متاسة معدة				
	سعر المكعب	الفلة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
1	42700	61	700	٣م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصف العالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
2	130000	100	2300	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومتاسبة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسؤول التصفيي للشكل الجسر والأكتاف (السبة تحمل كالبيورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراستات للوصول إلى القصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكتافات المروية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو العروض على مدنات للوصول للموقع وذلك طبقاً لآفادة طاقم الإشراف والبنديج جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل ٦٠ كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.
3	58600	20	2930	٣م	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراستات للوصول إلى القصى كثافة جافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التحويل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متريات الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متريات الكثافة الجافة القصوى) وبمحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متريات التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراستات للوصول إلى القصى كثافة جافة ٩٥٪ من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديج جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
4	1317200	356	3700	٣م	أعمال توريد وتشغيل طبلة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كالبيورنيا لها عن ٨٠٪ مع الفرش والدمل على طبقات وحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمل طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمطلقة المختصة والمحاسبة هندسياً بعد الدمل والفتنة شاملة بالندر المكعب مسافة النقل ١٦٠ كم
5	110000	27.5	4000	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبلة تشيرب من البيتومين السائل متوسط النطابر MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديج جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
6	584000	146	4000	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبلة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة التصر بالسويس أو ما يماثلها والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحليلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديج جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
7	246500	1450	١٧٠	٢م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / م٢ استناداً بورلاندى مع الدمل الميكانيكي على ان تحلق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديج جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف