

المسند - ٢٠٢٤/٤/٤ إدارة الطرق
الشارع - ٢٠٢٤/٤/٤

**مذكرة للمعرفة على المسجد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

أولاً:- الموضوع :
- ببيان / إضافة مهلة أضافية على مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ابوشواي / يوسف الصديق (القطاع الثاني) مراكز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ١,٩٥ كم ضمن العبارة الرئاسية " جهاز كبرى " تنفيذ شركة أعمال مقاولات العامة " يوسف شعبان " مقدار رقم (٢٠٢٢/٦٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦ بقيمة اجمالية قدرها " ٥,٤٥٤١٦٧ " مليون جنيه على ان تبدأ الأعمال في ٢٠٢٣/٤/٥ وتنتهي في ٢٠٢٤/١٠/٤ - إشراف المنطقة السادسة (بني سويف) .

ثانياً:- الأجزاء :
- ورد خطاب المنطقة المشرفة والمعنيين الآتي :-
١- توقف الشركة أكثر من مدة بسبب مرور خط غاز رئيسى يكامل القطاع وحدث به تسرب أكثر من مدة وتم الحفر لاصلاح الخط مما أدى الى توقف الأعمال .
٢- بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بعد مدة العشر وعات (٦ أشهر) لمواجهة تداعيات الازمة العالمية .
٣- تأخر صرف الحصة البيتومينية .
- ترى المنطقة السادسة (بني سويف) المشرفة بإضافة مهلة أضافية قدرها (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهاي ٢٠٢٤/٤/٤ .

المطلب
- التكرم باتخاذ ما ترون مناسباً نحو الموافقة على رأي المنطقة المشرفة بإضافة مهلة أضافية (٦ أشهر) على العملية المذكورة ليصبح تاريخ النهاي ٢٠٢٤/٤/٤ .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع
مهندسة / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

رأي السيد المفندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئاسة الطرق والجسور

التوقيع
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

ادارته

التوقيع
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ادارته

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور

| مقدمة مدخلة | رفع كفاءة طريق القبوم / أبشوأي / يوسف الصديق (القطاع الثاني) بطول 1.25 كم مركز يوسف الصديق محافظة القبوم -مبادرة حياة كريمة | | | | |
|-------------|---|--------|--------|--------|---|
| | المسافة | النقطة | الكمية | الوحدة | بيان الأعمال |
| | | | | | M |
| 76250 | 61 | 1250 | 3م | | بالметр المكتب أعمال تكسير وازالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالى في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعلميات المهندس المشرف. |
| 125000 | 100 | 1250 | 3م | | بالметр المكتب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومتلائمة للمواصفات التشغيل بإستخدام المعدات بسعة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشغيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبيفورون لا تقل عن 10%) ورشها بسياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للتناسبات التصميمية والقطاعات المرتبطة التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكتافات المرورية العالمية أو داخل المدن السكنية المزدحمة او المرور على مدقات للوصول للموقع وذلك طبقاً لفادة طاقم الإشراف والبنديجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعلميات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل 60 كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يتثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن العجاجز. |
| 11400 | 20 | 570 | 3م | | بالметр المكتب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بسياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل التربة الرابطة لمسافة 500 متراً من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتناسبات التصميمية والقطاعات المرتبطة التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنديجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعلميات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متراً من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر زيادة |
| 1573520 | 356 | 4420 | 3م | | أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحسب لات نسبة تحمل كالبيفورون لها عن 80% مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سعك الطبقة الواحدة عن 15 سم بعد الدmk طبقاً لشروطه والمواصفات وتعلميات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسياً بعد الدmk والنفحة شاملة بالنت المكتب مسافة النقل 160 كم |
| 275000 | 27.5 | 10000 | 2م | | بالметр المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشرب من البيتومين اسائل متوسط النطابر MC30 بمعدل 1,2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرتبطة التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعلميات المهندس المشرف . |
| 1460000 | 146 | 10000 | 2م | | بالметр المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسعة 6 سم بعد الدmk باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وارددة شركة التصر بالسويس أو ما يماثلها والنفحة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلي على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرتبطة التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعلميات المهندس المشرف |
| 73500 | 9.2 | 8000 | 2م | | بالметр المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين اسائل سريع النطابر RC3000 بمعدل 0,4 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الأسلفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرتبطة التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعلميات المهندس المشرف . |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المتعلقة السادسة بنى سيف

| مقدمة معدلة | | | | | |
|---|---|--------------|--------|--------|-----------|
| رفع كفاءة طريق الفيوم / أبشوادى / يوسف الصديق (انقطاع النايل) بطول 1.25 كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم - مبادرة حياة كريمة | | | | | |
| م | بيان الاعمال | الكمية | الوحدة | الفلنة | سعر المتر |
| 8 | بالметр المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفليتية بسمك 5 سم بعد الدملk ياستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون من الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفترة تشمل إجراء التجارب المعملية والحلبة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للطعات المرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مثمناته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | 9000 | 2م | 140 | 1260000 |
| 9 | بالметр المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محنتي اسمنت 250 كجم /م³ اسمنت بورتلاندى مع الدمل المباكيكى على ان تعلق الخرسانة رتبة لنقل عن 200 كجم / م³ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مثمناته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف | 277 | 3م | 1450 | 401650 |
| 10 | بالметр الطولى أعمال توريد وتتركيب براينج مواشير سابقة التجهيز قطر داخل 1 م (رتبة 2) وسمك 6 سم من الخرسانة السلحة بنسبة خلط 350 كجم أسمنت مقاوم للكبريات + 0.8 م³ زلط + 0.4 م³ دمل) ياستخدام شبكة من حديد التسليح المترش عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 10 م³ بمعدل 50 م³ للmeter الطولى في إتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 م³ للmeter الطولى في الإتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مثمناته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | 115 | م.ط | 1500 | 172500 |
| 10 | بالметр الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد يارتفاع 80 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يبلل عن 350 كجم /م³ ويجهاد لا يبلل عن 250 كجم / م³ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي سماكة 10 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز يجهاد لا يبلل عن 200 كجم / م³ والسعر يشمل توريد وتنبيت الأشجار (1606) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مثمناته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | 100 | م.ط | 500 | 50000 |
| 11 | كراتن نقل حفارات الاسفلت | 19000 | 2م | 3 | 57000 |
| 12 | كراتن نقل الأساس | 4420 | 3م | 25 | 110500 |
| 13 | كراتن نقل الآتية | 1250 | 3م | 13 | 16250 |
| | الإجمالي | 5,662,670.00 | | | |

يعتمد
رئيس الإداري المركبة
للمنطقة السادسة بنى سيف

مهندس / طارق يوسف العزار



مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / حسام الدين حسن

تم