

محضر استلام ابتدائي

عملية أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بأماكن متفرقة في المسافة من تقاطع الطريق الدائري

مع الزراعي حتى محطة BRT الخصوص (الرشاح)

تنفيذ : مكتب مقاولات الهيثم

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٩ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (١٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٣ بخصوص تشكيل لجنة الإستلام الإبتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١- م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢- م / إسماعيل أحمد زايد	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- عضواً
٣- م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٤- م / محمد حسني	ادارة المعامل المركزية	- عضواً
٥- م / أحمد حسن	المنطقة المشرفة	- عضواً
٦- م / هيثم فوزي	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور على الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة للمشروع عبارة عن :-

أولاً :- أعمال دهان السافيتو للحواجز الخرسانية

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية في أعمال الدهان وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٨ % من إجمالي الكية المنفذة .

ثانياً :- أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالبوية على الهارد

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية في أعمال الدهان وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٨ % من إجمالي الكية المنفذة .

توصيات اللجنة :-

- خصم نسبة ٨ % من الكميات المعيبة المذكورة بالبند أولاً .
- خصم نسبة ٨ % من الكميات المعيبة المذكورة بالبند ثانياً .
- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسنولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وإبلاغ الشركة بإصلاح أي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من إستلام الأعمال إستلام إبتدائي ويعتبر خطاب المنطقة المشرفة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١١ بنهو الأعمال هو بداية فترة الضمان للعملية عاليه .

توقيع اللجنة :-

٦- م / هيثم فوزي
٥- م / أحمد حسن
٤- م / محمد حسني
٣- م / محمد عبد المنعم
٢- م / إسماعيل أحمد زايد
١- م / محمود محي الدين



محضر استلام موقع

اسم المشروع : بالإحالة إلى مشروع أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بـأماكن متفرقه في المسافه من تقاطع الطريق الدائري مع الزراعي حتي محطه BRT الخصوص (الرشاح) .

(المنطقة الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره) .

وبناء على العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥١ والمحرر بين الهيئة ومكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالیه.

وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

(مدير إداره المشروعات)
(مهندس العملية)
(مهندس الشركه)

١- السيد المهندس / محمود الشيخ
٢- السيد المهندس / أحمد حسن
٣- السيد المهندس / حسن محمود

وبالمرور على الطبيعة تبين ان الموقع خالى من العوائق وعليه يعتبر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١ هو تاريخ استلام الموقع للعملية المشار اليها اعلاه .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،

التوقيعات :-

١- 
٢- 
٣- 

رئيس الإدارة المركزية
الطريق الدائرى ومحاوره
مهندس
م/ مشيرة السيد عبدالله



السيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بأماكن متفرقة في المسافه من تقاطع الطريق الدائري مع الزراعي حتي محطه BRT الخصوص (الرشاح) .

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥١

تنفيذ : مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

نحيط سيادتكم علماً بأن العملية عالية لايوجد بها أي مواد محجربة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

المندوب

يعتمد ،،،

رئيس الاداره المركزيه للطريق

الدائري ومحاوره



م. مشيره السيد عبدالله

م. مشيره السيد عبدالله

شهادة

اسم العملية: أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بأماكن متفرقة في المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع الزراعي حتي محطة BRT الخصوص (الرشاح) .

اسم الشركة المنفذه: تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٥/٠١/٢١

تاريخ النهو المقرر: ٢٠٢٥/٠٥/٢٠

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٥/٠٢/١١

قيمه العملية حسب العقد: ٤٩٩٠٩٧٥ جنية

قيمه العملية حسب الختامي: ٤٥٩٧٩١٧.٥ جنية

يعتمد ...

رئيس الاداره المركزيه

للمطابق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيرة السيد عبدالله

٤٩٦٣٥

شهادة

اسم العملية : أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بأماكن متفرقة في المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع الزراعي حتي محطة BRT الخصوص (الرشاح) .

اسم الشركة المنفذه : مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

نشهد بان جميع الاعمال المنفذه بالمشروع عاليه تمت وفقاً للمواصفات والشروط الخاصه للطرق وان الشركة قد التزمت بكافة الالتزامات الوارده بدفتر الشروط والمواصفات

أعز

يعتمد ،،،

رئيس الاداره المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسه / مشيرة السيد عبدالله



22

شهادة المهندسين

اسم العملية : أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بأماكن متفرقة في المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع الزراعي حتي محطة BRT الخصوص (الرشاح) .

اسم الشركة المنفذه : مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

اسم مهندسين التنفيذ من قبل الشركة :-

مهندس / حسن محمود داود محمود

بكالوريوس هندسه (مدني)

رقم العضويه : ١٩١/٦٧٠١٤٤٧/٢٠١٨/٣

سير وسلوك المهندس : جيد جداً

مهندس / أحمد محمد طه الزاملي

بكالوريوس هندسه (مدني)

رقم العضويه : ٢٦/٥٤٠٢٢١٣/٢٠١٤/٣

سير وسلوك المهندس : جيد جداً

أول

يعتمد ،،،

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيرة السيد عبدالله



٤٩٦٣٥

شهادة التجارب العملية

اسم العملية : أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بأماكن متفرقة في المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع الزراعي حتي محطة BRT الخصوص (الرشاح) .

اسم الشركة المنفذه : مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

نشهد بأن التجارب التي اجريت علي العملية المذكوره عاليه تمت طبقاً للمواصفات الفنية الوارده بكراسه شروط العملية بما يتناسب والتقييم الفني للجنة الاستلام الابتدائي

أور

يعتمد ،،،

رئيس الاداره المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مشيده / مشيرة السيد عبدالله



٤٩٦٣٥



مقاييسه ختاميه

اسم العملية	أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بأماكن متفرقة في المسافه من تقاطع الطريق الدائري مع الزراعي حتي محطة BRT الخصوص (الرشاح) .
اسم الشركه المنفذة	مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين
قيمه العمله طبقاً للعقد الاصلي	٤٩٩.٩٧٥
رقم العقد	٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥١
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٤ أشهر
تاريخ بدء العمله	٢٠٢٥/٠١/٢١
تاريخ نهو العمله طبقاً لآخر مدة معتمدة	٢٠٢٥/٠٥/٢٠
قيمه المقاييسه الختاميه	٤٥٩٧٩١٧.٥
نسبه التنفيذ %	٩٢.١٢%
مبررات المقاييسه	
كميات الاعمال التي تم تنفيذها طبقاً للرسومات والتخطيط المعتمد وطبقاً لما يتم تنفيذه علي الطبيعة	
مهندس المشـروع	مهندس / أحمد حسن
مدير إدارة المشروع	مهندس / محمود الشيخ
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	مهندس / مشيرة السيد عبدالله
رئيس الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	مهندسة / سوزان عبدالعزیز
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية	الاستاذ / شكري فؤاد شكري
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الاستاذ / تامر بدرت محمود

(التوقيع)

مهندس / محسن زهران

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

(التوقيع)

لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

م	البند	الوحده	الفنه	الكميه	الاجمالي
١	بالمتر المسطح توريد و دهان سافيتو للحواجز الخرسانيه طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٣٢	١٥٧٣٣	٢٠٧٦٧٥٦,٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالهوية المرورية علي البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفنه تشمل التوريد والدهان وكل مايلزم لننهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر .	م ^٢	٢٠٣,٥	١٢٣٨٩	٢٥٢١١٦١,٥٠
الاجمالي					٤٥٩٧٩١٧,٥٠



٤٩٦٣٥

أحمد

السيد المهندس

م/ع محمود

تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتي الرشاح (الطريق الرئيسي) (يسار)

م	من المحطة	الى المحطة	اتجاه	يسار م.ط	الاجمالي
١	محطة BRT اسكندريه الزراعي		الوراق	١٥٠	١٥٠.٠
٢			السلام	١٥٠	١٥٠.٠
٣	محطة BRT بهتيم	محطة BRT شبرا بنها	الزراعي - الوراق	٢٦٠٠	٢٦٠٠.٠
٤	محطة BRT شبرا بنها	محطة BRT بهتيم	السلام	٢٧٠٠	٢٧٠٠.٠
٥	محطة BRT بهتيم	محطة BRT مسطرد		٢٧٠٠	٢٧٠٠.٠
٦	محطة BRT مسطرد	محطة BRT الرشاح		١٩٥٠	١٩٥٠.٠
الاجمالي م.ط					١٠٢٥٠.٠

مهندس الهيثم

٢٩

مهندس الشركة

محمد

تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتي الرشاح (الطريق الرئيسي) (يمين)

م	من المحطة	الى المحطة	الاتجاه	يمين م.ط	الاجمالى
١	محطة BRT اسكندريه الزراعي		الوراق	٢٥٠	٢٥٠.٠
٢			السلام	٢٥٠	٢٥٠.٠
٣	نزلة بهتيم	طالعه بهتيم للدائري	الزراعي - الوراق	٤٠٠	٤٠٠.٠
٤	طالعه بهتيم للدائري	طالعه شبرا بنها		٢٢٥٠	٢٢٥٠.٠
٥	طالعه الدائري من الزراعي	طالعه شبرا الخيمة الزراعي	السلام	٣٠٠	٣٠٠.٠
٦	طالعه شبرا الخيمة الزراعي	طالعه كوبري الدوران		٤٠٠	٤٠٠.٠
٧	طالعه كوبري الدوران	نزلة ميت نما		٢٠٠	٢٠٠.٠
٨	نزلة ميت نما	طالعه ميت نما		٤٥٠	٤٥٠.٠
٩	طالعه ميت نما	طالعه كوبري شبرا بنها		٧٥٠	٧٥٠.٠
١٠	تقاطع شبرا بنها	نزله بهتيم		٢٥٠٠	٢٥٠٠.٠
١١	نزله بهتيم	طالعه بهتيم الدائري		٥٠٠	٥٠٠.٠
١٢	طالعه بهتيم الدائري	نزله مسطرد السواح		٢٠٩٠	٢٠٩٠.٠
١٣	نزله مسطرد السواح	طالعه مسطرد الدائري		١٠٠	١٠٠.٠
١٤	طالعه مسطرد الدائري	نزلة ابوز عبل		٣٠٠	٣٠٠.٠
١٥	نزلة ابوز عبل	طالعه مسطرد الدائري		١٥٠	١٥٠.٠
١٦	طالعه مسطرد الدائري	نزله الخصوص (الرشاح)		١٥٠٠	١٥٠٠.٠
١٧	نزله الخصوص (الرشاح)	طالعه الدائري من الخصوص		٤٢٠	٤٢٠.٠
الاجمالى م.ط					١٢٨١٠.٠

مهندس الهيثم

مهندس الشركة

محمود

تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتى الرشاح (الطريق الرئيسي)

م	من المحطة	الى المحطة	(م . ط)	الاجمالي
١	بردوره فقط امام محطة شبرا بنها يمين		٥٥٠	٥٥٠.٠
٢	من محطة الشرقاوية حتى تقاطع شبرا بنها هاي ماست		١٥٠٠	١٥٠٠.٠
				٢٠٥٠.٠

مهندس الهينه



مهندس الشركة



تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

بند (١) بالمتر المسطح توريد و دهان سافيتو للحواجز الخرسانية

المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتى الرشاح (الطريق الرئيسي)

م	المسافة من	(م . ط)	الاجمالي
١	المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتى الرشاح (الطريق الرئيسي) يمين	١٢٨١٠	١٢٨١٠.٠
٢	المسافة من تقاطع شبرا بنها حتى الرشاح (الطريق الرئيسي) يسار	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠.٠
الاجمالي م.ط			٢٣٠٦٠.٠

بالمتر المسطح توريد و دهان سافيتو للحواجز الخرسانية

م	المسافة من	الطول (م . ط)	ارتفاع	اجمالي المسطح
١	المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتى الرشاح (الطريق الرئيسي) يمين	١٠١٦٠	٠.٧	٧١١٢.٠
٢	المسافة من نزلة بهتيم حتى تقاطع شبرا بنها (الطريق الرئيسي يمين)	٢٦٥٠	٠.٦٩	١٨٢٨.٥
٣	المسافة من محطة BRT بهتيم حتى محطة BRT شبرا بنها (الطريق الرئيسي يسار)	٢٦٠٠	٠.٧	١٨٢٠.٠
٤	المسافة من تقاطع شبرا بنها حتى الرشاح (الطريق الرئيسي) يسار	٧٦٥٠	٠.٦٥	٤٩٧٢.٥
الاجمالي				١٥٧٣٣.٠

مهندس الهينه



مهندس الشركة



تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

بند (٢) بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المروية علي البارد

المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتى الرشاح (الطريق الرئيسي)

م	المسافة من	(م . ط)	الاجمالي
١	المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتى الرشاح (الطريق الرئيسي) يمين	١٢٨١٠	١٢٨١٠.٠
٢	المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتى الرشاح (الطريق الرئيسي) يسار	١٠٢٥٠	١٠٢٥٠.٠
	الاجمالي م.ط		٢٣٠٦٠.٠

بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المروية علي البارد

م	المسافة من	الطول (م . ط)	ارتفاع	إجمالي المسطح
١	المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتى الرشاح (الطريق الرئيسي) يمين	١٠١٦٠	٠.٥٧	٥٧٩١.٢
٢	المسافة من نزلة بهتيم حتى تقاطع شبرا بنها (الطريق الرئيسي يمين)	٢٦٥٠	٠.٥١	١٣٥١.٥
٣	المسافة من محطة BRT بهتيم حتى محطة BRT شبرا بنها (الطريق الرئيسي يسار)	٢٦٠٠	٠.٤٢	١٠٩٢.٠
٤	المسافة من تقاطع شبرا بنها حتى الرشاح (الطريق الرئيسي) يسار	٧٦٥٠	٠.٤٣	٣٢٨٩.٥
٣	بردوره فقط امام محطة شبرا بنها يمين	٥٥٠	٠.٤	٢٢٠.٠
٤	من محطة الشرقاوية حتى تقاطع شبرا بنها هاي ماست	١٥٠٠	٠.٤٣	٦٤٥.٠
	الاجمالي			١٢٣٨٩.٢

مهندس الهينه

أور

مهندس الشركة

حسب مقرر



سافيتو معجون ناعم إس بي ١٠٠

معجون أسمنتى ناعم لتسوية و تنعيم و معالجة جميع الأسطح



الوصف

سافيتو معجون ناعم إس بي ١٠٠ هو عبارة عن طبقة معجون ناعمة عالية الجودة ذات أساس أسمنتى تتميز بسرعة ومسهولة الاستخدام ومقاومتها لكافة العوامل الجوية والظروف المناخية خاصة في المناطق الساحلية. تستخدم داخليا وخارجيا لتسوية ومعالجة البياض و جميع الأسطح الخرسانية العادية و الملساء والأحواض الجبسية و ملئ الشروخ أسفل كالة أنواع الدهانات.

التركيب

سافيتو معجون ناعم إس بي ١٠٠ تتكون من كسر حجر جيري متدرج بحسب أقصى للحبيبات ٠.٤ مم وإضافات خاصة لتحسين التماسك والالتصاق والقابلية للتشغيل على جميع الأسطح.

اللون

يتوفر المنتج باللون الأبيض و أربعة ألوان أخرى.

العبوة

تتوفر في شكاير ١٥-٢٥ كجم.

المميزات

- جودة عالية في اختيار واختبار المواد الخام تخضع لأحدث أساليب نظم مراقبة الجودة.
- دقة في معايير نسب الخلط.
- إقتصادية ، سرعة وسهولة في الاستخدام (تحتاج فقط لإضافة الماء).
- قوة الالتصاق عالية مع جميع الأسطح ، خالية من الشروخ ، مقاومة عالية للماء وكافة العوامل الجوية والظروف المناخية المختلفة.
- خالية من الأملاح بمختلف أنواعها ، لذلك ينصح باستخدامها في المناطق الساحلية.
- تستخدم على الأسطح الداخلية والخارجية.
- صالحة للاستخدام في المناطق الجافة و الرطبة.
- ينصح باستخدامها أسفل كافة أنواع الدهانات.
- ثبات الألوان وعدم تأثرها ضد أشعة الشمس والأشعة فوق بنفسجية.
- يمكن تنفيذها بواسطة سكبنة المعجون (بدوى) أو باستخدام ماكينة الرش الميكانيكية.

المواصفات الفنية

الرابطة	:	أسمنت بورتلاندى	ASTM C 150
الكثافة	:	١ كجم / لتر	
إضافة الماء	:	٩ - ١٠ لتر ماء لكل شكايرة ٢٥ كجم من المنتج الجاف	
زمن الشك (٢٤ م)	:	٢ ساعة	

Do It Once . Do It With **saveto**



سافيتو معجون ناعم إس بي ١٠٠

Do It Once . Do It With **saveto**

سمك الطبقة

من ٠.٥ مم إلى ٣ مم.

معدل التغطية

٢٥ م^٢ لمتوسط سمك ١ مم لكل شيكاره ٢٥ كجم.
معدلات التغطية تختلف باختلاف حالة السطح.

طريقة الإستخدام

- ينظف السطح جيداً من الغبار والشوائب والشحوم والأجسام الغريبة التي تؤثر على قابلية المادة للالتصاق.
- يرش السطح المراد بياضه جيداً بالماء النظيف.
- يتم وضع ٩ - ١٠ لتر من الماء النظيف ثم يتم إضافة شيكارة واحدة من مادة سافيتو معجون ناعم إس بي ١٠٠ تريجياً إلى الماء مع الخلط لمدة ٣ دقائق بواسطة الخلاط الميكانيكي.
- يترك المزيج لمدة ١٠ دقائق ثم يعاد الخلط مره أخرى.
- يتم التنفيذ بواسطة سكينه المعجون (بدوي) أو باستخدام ماكينة الرش الميكانيكية.
- يفضل معالجة طبقة المعجون برشها بالماء مره كل ١٢ ساعه لمدة يوم خاصة في الأجواء الحارة.
- في حالة بدأت المونة في الجفاف لا يتم إضافة ماء، فقط يعاد الخلط حتى تعود المونة لحالتها اللدنة.

التنظيف

يتم تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة وغسلها بالماء بعد الإستعمال.

مدة التخزين

١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج في مكان جاف وتحت ظروف ملائمة.

ملاحظات

المعلومات الواردة أعلاه على سبيل الإرشاد العام - للاستخدامات الخاصة يرجى الإتصال
بالفريق مكتب لشركة سافيتو أو بيموزينا المعتمدين،
صنعت بواسطة الشركة العربية لصناعة مواد البناء الحديث (سافيتو - مصر) - جمهورية مصر العربية
سافيتو تغطي حقلها في قنديل وولسندابها بدون إعلان مسبق

المصنع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية (٦١)
قلمنة (٣٠٢) د/ف ، ٢٠١٥١٣١٤٥/٦/٧/٨
خدمة العملاء : رقم محاسبي : ٨٠٠٦٦٦٠٨٠٠
الموقع الإلكتروني : www.savetoegypt.com

الإدارة والمبيعات : ١٢ شارع ذكور خمسين - بوار سوق السيارات - أمام عمارات السويسري (١)
مسبلة لمصر - القاهرة د/ف ، ٢٠٢٢٤٧١٦٤٣٠/١/٢/٣
الاستفسارات : ٥ شارع المطار محبوا شاكر - سموحة د/ف ، ٢٠٢٣٤٢٠٠٧١٦
البريد الإلكتروني : sales.eg@saudilvetonit.com

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
إلى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة مشر الدائري

نفيه طيبه وبعد...

نشرف بأن نرفق طيه تقرير عينات البويه على الجارء مواصفه مصريه ابيض واسود برقم تكو (RM24/12/23) الواردة من وهذه البويات والجلستك والحطاط بالمركز القومى للبهوت وهذه البويات والنش وردت الى الإدارة من المنطقة الرابعه مشر الدائري بتاريخ 2024/12/23 بشأن مشروع الدهانات للحواجر الخرسانيه للطريق الدائري بأماكن متفرقه فى المسافه من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندريه الزرامى محطه BRT الخصوص الرشاح تنفيذ / مكتب مقاولات الهيتم (هيتم فوزى زين الدين) والنش تبين من نتائج الأختبارات انها اجتازت حدود المواصفات بالهيتم للبويه على الجارء

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم :

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تفرياً في 2024/3/10

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

٢٠٢٥
مهندس /
"سوزان عبد العزيز"

مرفقات عدد (التفريغ)

مهندس محمود

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر الدائري
الى	السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

تميه طيبه وبعد...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات لعينات بودره الزجاج من توريد ١٣ شيكاره بودره زجاج لمصنع
العلامات طبقاً للتعاقد عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦٥١) والمحملة على عمليه دهان الحواجز الخرسانيه بالطريق
الدائري بأماكن متفرقه فى المسافه من تقاطع الطريق الدائري مع الزراعى حتى محطه IBRT (الخصوص) الرشاح
(بالأمر المباشر تنفيذ / مكتب الشينم) هيثم فوزى

والتي تبين من النتائج اختبارات انها اجتازت حدود المواصفات وتم اضافته الأصناف المذكوره بمخزن العلامات والبويات
برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم بخصوص الإضافه للعمليات المذكوره

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تصريفاً في ٢٠٢٥/٣/٣

رئيس الإدارة المركزية

لهندسه وسلامه الطرق



"سوزان عبد العزيز"

مهندس /



مرفقات عدد (التقرير واذن الإضافه)

محمد محمود