

کشف رقم : (۳).....(جاری) ..

[illegible]

عن عملية جراحية. جراحية. (المنارة) (٣٩٠٠٠) (محرر المراجعة - كوبري المينج - كوبري (الاستاذ))

إدارة العامة للمحكمة الإدارية والكافة
بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٠ سنة ١٤٤١ هـ مع شركة البراءة للمقاولات والتوريدات ش.م.م. شاملة المدة من ١٢/١٢/٢٠١٩ إلى ٣٠/٦/٢٠٢٠

نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	مليم	جنيه									
١- نقل وتركيب عاكس انارة مرصاة لخدمة	٢٥٠٠	-	بالعدد	٨	٢	١٠	٢٥٠٠	-	جاري	٢٥٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢- نقل ونقل عاكس انارة لخدمة	٤٠٠	-	بالعدد	٩	٧	١٦	٦٤٠٠	-	جاري	٦٤٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٣- وصله عاكس انارة وخدمة	٣٠٠	-	بالعدد	-	٥٥٠	٥٥٠	١٦٥٠٠	-	جاري	١٦٥٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٥- ازالة عاكس انارة ثالث	٩٠٠	-	بالعدد	-	١	١	٩٠٠	-	جاري	٩٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٦- تركيب عاكس انارة	٣٠٠	-	بالعدد	٦١٤	٥٠	٦٦٤	١٩٩٢٠٠	-	جاري	١٩٩٢٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٩- قودون تركيب عاكس انارة	٦٥٠	-	المختار	١٥٢١	٦٠١	٢١٢٢	١٢١٥٨٠٠	-	جاري	١٢١٥٨٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١٠- قودون تركيب عاكس انارة	٢٠٠	-	المختار	٢٥٥٧	١٩٣	٢٧٥٠	٧٥٠٠٠	-	جاري	٧٥٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١١- قودون تركيب عاكس انارة	٨٠	-	المختار	٥٩٥	-	٥٩٥	٤٧٦٠٠	-	جاري	٤٧٦٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١٢- قودون تركيب عاكس انارة	٥٠	-	المختار	٢٨٢	٢٩٢	٦٧٤	٩٣٧٠٠	-	جاري	٩٣٧٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١٣- قودون تركيب عاكس انارة	١٢٠٠	-	بالعدد	٦	-	٦	٧٢٠٠	-	جاري	٧٢٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١٤- نقل وتركيب عاكس انارة	٥٠٠٠	-	بالعدد	٤	١	٥	٢٥٠٠٠	-	جاري	٢٥٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١٥- نقل وتركيب عاكس انارة	٣٠٠٠	-	بالعدد	٥	-	٥	١٥٠٠٠	-	جاري	١٥٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١٦- نقل وتركيب عاكس انارة	٢٥٠٠	-	بالعدد	٤	-	٤	١٠٠٠٠	-	جاري	١٠٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١٧- قودون تركيب عاكس انارة	١٠٠٠	-	بالعدد	٥	-	٥	٥٠٠٠	-	جاري	٥٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١٨- قودون تركيب عاكس انارة	٥٠٠٠	-	بالعدد	٤	٣	٧	٣٥٠٠٠	-	جاري	٣٥٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
١٩- قودون تركيب عاكس انارة	٨٠٠٠	-	بالعدد	١	-	١	٨٠٠٠	-	جاري	٨٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢٠- قودون تركيب عاكس انارة	٤٠٠٠	-	بالعدد	-	٣٥٠	٣٥٠	١٢٠٠٠	-	جاري	١٢٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢١- قودون تركيب عاكس انارة	٢٠٠	-	المختار	١٠	-	١٠	٢٠٠	-	جاري	٢٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢٢- قودون تركيب عاكس انارة	١٦٠	-	المختار	١٠	-	١٠	١٦٠	-	جاري	١٦٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢٣- قودون تركيب عاكس انارة	١٥٠	-	المختار	٤٦	-	٤٦	٦٩٠٠	-	جاري	٦٩٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢٤- قودون تركيب عاكس انارة	١٠٠٠٠	-	بالعدد	١	-	١	١٠٠٠٠	-	جاري	١٠٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢٥- قودون تركيب عاكس انارة	٢٢٠	-	بالعدد	٢١	٣	٢٤	٥٥٢٠	-	جاري	٥٥٢٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢٦- قودون تركيب عاكس انارة	٨٠٠	-	المختار	١	-	١	٨٠٠	-	جاري	٨٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢٧- قودون تركيب عاكس انارة	٩٠٠٠	-	بالعدد	١٠	٣	١٣	١٧٠٠٠	-	جاري	١٧٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة
٢٨- قودون تركيب عاكس انارة	٢٠٠٠	-	المختار	٢	٣	٥	٢٣٢٠٠٠	-	جاري	٢٣٢٠٠٠	السيارة البهيمية متواجدة

تحریر فی لسنة

روجع فوجد على صحة ،

تحريراً في سنة

أقر بصحة ذلك،

مدیر

مقاله



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره عليه سيق صرفها إلى المتناول .
تحريراً في سنة المحاسب
يدفع إلى المتناول مبلغ عليه على الحساب
تعاثياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتهدت من
مدير المصلحة

المقاييس الختامية

لعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٣.٢.١)

(محور المربوطية - كوبري المنيب - كوبري الأتوستراد).

رقم البند	الوصف	الوحدة	كمية العقد الأصلى	الأعمال الإضافية أو مد مدة	سعر الوحدة	الكمية المنفذة الفعلية شاملة الأعمال الإضافية	الإجمالي
١	نقل وتركيب عامود إنارة من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٢٠	—	٢٥٠٠	١٠	٢٥٠٠٠
٢	فك ونقل عامود إنارة كامل بالكشاف من الموقع إلى مخازن الهيئة	بالعدد	٢٠	—	٤٠٠	١٦	٦٤٠٠
٣	دهان عامود إنارة وجهين برونز	بالعدد	٥٠٠	—	٣٠٠	٥٥٠	١٦٥٠٠٠
٤	توريد وتركيب أبواب أعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع	بالعدد	٢٠٠	—	١٢٠	—	—
٥	إزالة عامود إنارة تالف	بالعدد	٢٠	—	٢٠٠	١	٢٠٠
٦	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعباسية بدلاً من الكشافات المطفأة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٦٠٠	—	٣٠٠	٧٥٠	٢٢٥٠٠٠
٧	توريد وتركيب LED POWER SUPPLY	بالعدد	٥٠٠	—	٣٥٠	—	—
٨	توريد وتركيب (C . O . B)	بالعدد	٣٠٠	—	١٥٠	—	—
٩	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٧٠+١٥٠×٣) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	٣٠٠٠	—	٦٥٠	٢٥١٢	١٦٣٢٨٠٠
١٠	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (١٦×٤) مم ٢ مغلف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤ مم ٢ من السرافيل إلى لوحة العامود	بالمتر	٣٠٠٠	—	٢٠٠	٣٧٥٠	٧٥٠٠٠٠
١١	توريد وتركيب سلك هوائي ٣٥ مم	بالمتر	١٠٠٠	—	٨٠	٥٩٥	٤٧٦٠٠
١٢	توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢×٢ مم ٢	بالمتر	١٠٠٠	—	٥٠	٨٢٨	٤١٤٠٠
١٣	توريد وتركيب وصله ريك (٩٥+١٨٥×٣) مم ٢ ألومنيوم	بالعدد	٢٥	—	١٢٠٠	٦	٧٢٠٠
١٤	نقل وتركيب لوحة توزيع من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٥	—	٥٠٠٠	٥	٢٥٠٠٠
١٥	نقل وتركيب لوحة ربط من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٥	—	٣٠٠	٥	١٥٠٠٠
١٦	نقل وتركيب عامود لوحة	بالعدد	٥	—	٢٥٠٠	٤	١٠٠٠٠
١٧	توريد وتركيب باب لوحة	بالعدد	٥	—	١٠٠٠	٥	٥٠٠٠
١٨	توريد وتركيب كونتاكتور AC3 - 110A جهد تشغيل الملف (٢٢٠ أو ٢٨٠) فولت	بالعدد	٢٠	—	٥٠٠٠	٧	٣٥٠٠٠
١٩	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٦٣٠ أمبير)	بالعدد	٢	—	٨٠٠٠	١	٨٠٠٠
٢٠	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٤٠٠ أمبير)	بالعدد	٢	—	٦٠٠٠	—	—
٢١	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٢٥٠ أمبير)	بالعدد	٥	—	٤٠٠٠	٤	١٦٠٠٠
٢٢	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (١٠٠ أمبير)	بالعدد	٨	—	٢٠٠٠	—	—
٢٣	توريد وتركيب ماسورة P.V.C ٤٠ مم عليها الحفر والريم ورد الشئ لأصله	بالمتر	٣٠٠	—	٢٠٠	٣١٤	٦٢٨٠٠
٢٤	توريد وتركيب ماسورة P.V.C ٢٠ مم عليها الحفر والريم ورد الشئ لأصله	بالمتر	٢٠٠	—	١٦٠	١٠	١٦٠٠

١٢

١٢

المقاييس الختامية

لعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٣.٢.١)
(محور المربوطية - كوبري المنيب - كوبري الأتوستراد) .

رقم البند	الوصف	الوحدة	كمية العقد الأصلى	الأعمال الإضافية أو مد مدة	سعر الوحدة	الكمية المنفذة الفعلية شاملة الأعمال الإضافية	الإجمالى
٢٥	توريد وتركيب ماسورة P.V.C"٢ محمل عليها الحفر والردم ورد الشيء لأصله	بالمتر	٢٠٠	—	١٥٠	٨٦	١٢٩٠٠
٢٦	دهان أكشاك المحولات	بالعدد	٢	—	٥٠٠٠	—	—
٢٧	فك ونقل وإعادة تركيب كشك كامل بالمحول حسب المواصفات	بالعدد	١	—	٦٠٠٠٠	—	—
٢٨	تزويد زيت المحول وتغيير السيلكاجل وثرمو متر الحرارة	بالكيلو	١٠٠	—	١٥٠	—	—
٢٩	إصلاح وصيانة محول قدرة ٣٠٠ k.VA	بالعدد	١	—	١٠٠٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠
٣٠	غرفة تفتيش	بالعدد	٦	—	٩٦٠٠	—	—
٣١	توريد وتركيب مصهرات جهد متوسط ٦٣ أمبير	بالعدد	٩	—	٩٠٠	—	—
٣٢	خلية ضوئية ١٠ أمبير	بالعدد	٣٠	—	٢٣٠	٢٦	٥٩٨٠
٣٣	توريد وتركيب خرسانة عادية لتغطية الكابلات	بالمتر المكعب	١٠	—	٨٠٠	١	٨٠٠
٣٤	حراسة مكونات شبكة الإنارة من (محولات - أعمدة - كشافات - لوحات - كابلات - ظلمبات صرف مياه الأمطار)	بالشهر	١٢	٣	٩٠٠٠٠	١٥	١٣٥٠٠٠٠
البنود المستحدثة							
—	حراسة شبكة إنارة محيط محطة عدلي منصور	بالشهر	٨	شهر ٢٢+ يوم	٣٠٠٠٠	٩ أشهر ٢٢+ يوم	٢٩٢٠٠٠
الإجمالي							
٤٨٤٠٦٨٠							

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات

١-
٢-
مدير عام

١-
عبدالمعطي محمد

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

مهندس /

"كرم ناشد معوض"

رقم القيد :- / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤
التاريخ :- ٢٠٢٤/١/٢١
الموضوع :- مد مدة عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٣.٢.١)

مذكرة مد مدة إضافية

إسم العملية :- صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٣.٢.١) (محور الميوطية - كوبري المنيب - كوبري الأتوستراد).

إسم الشركة المنفذة :- العاصمة للمقاولات والتوريدات.

عقد العملية :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٥.

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- (٤٩٤٥١٠٠) جنيه.

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٣/٢/١٦.

تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٤/٢/١٥.

المدة الإضافية المطلوبة :- شهرين لتنتهي في (٢٠٢٤/٤/١٥).

قيمة الحراسة في المدة المطلوبة :- (١٨٠٠٠٠) جنيه.

المبررات :- بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢ تم مخاطبه إدارة المشروعات والمتابعة بوزارة النقل للموافقة على طرح العملية المذكورة

عاليه طبقاً لتعليمات معالي / وزير النقل (مرفق).





بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٩ ورد الموافقة على طرح العملية المذكورة عاليه (مرفق).

بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩ تم إرسال كراسات الشروط والمواصفات للإدارة المركزية للشئون المالية للطرح والترسية (مرفق).

بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ تم فض المظاريف الفنية (مرفق).

لذا يرجى من سيادتكم الموافقة على مد مدة العملية المذكورة عاليه لمدة شهرين لتنتهي في ٢٠٢٤/٤/١٥ لحين

الإنهاء من إجراءات الطرح والترسية للعملية الجديدة حيث أن العملية صيانة وحراسة.

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية / 
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية / 
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح / ① 
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق / 
نائب رئيس مجلس الإدارة / 

التوقيع / 
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

⑤ ماكس المختص في هذا الشأن وفقاً لمدى
الموافق مع المهام الخاصة بالحفاظ على
البيانات الخاصة بالمنظمة كمنهجية
البيانات - مع ٢٠٢٣/١٢/٢٨ تم فض المظاريف الفنية
توازي مناطق - ١٥/٤/٢٠٢٤

رقم القيد :- / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤
التاريخ :- ٢٠٢٤/٣/٢٤
الموضوع :- مد مدة عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٣.٢.١)

مذكرة مد مدة إضافية

إسم العملية :- صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٣.٢.١) (محور الميوطية - كوبري المنيب - كوبري الأتوستراد).

إسم الشركة المنفذة :- العاصمة للمقاولات والتوريدات.

عقد العملية :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٥.

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- (٤٩٤٥١٠٠) جنيه.

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٣/٢/١٦.

تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٤/٢/١٥.

تاريخ نهي العملية طبقاً لآخر مد مدة :- ٢٠٢٤/٤/١٥.

المدة الإضافية المطلوبة :- شهر لتنتهي في (٢٠٢٤/٥/١٥).

قيمة الحراسة في المدة المطلوبة :- (٩٠٠٠٠) جنيه.

المبررات :- بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢ تم مخاطبه إدارة المشروعات والمتابعة بوزارة النقل للموافقة على طرح العملية المذكورة

عاليه طبقاً لتعليمات معالي / وزير النقل (مرفق).

بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٩ ورد الموافقة على طرح العملية المذكورة عاليه (مرفق).

بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩ تم إرسال كراسات الشروط والمواصفات للإدارة المركزية للشئون المالية للطرح والترسية (مرفق).

بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ تم فض المظاريف الفنية (مرفق).

بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ تم الفتح المالي للعملية المذكورة عاليه.

بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ تم انعقاد لجنة البت الخاصة بالعملية المذكورة عاليه واوصت بتشكيل لجنة فنية مالية لدراسة أقل العطاءات فنياً ومالياً.

بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٤ تم إرسال التقرير الفني المالي للسيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للعملية المذكورة عاليه.

لذا يرجى من سيادتكم الموافقة على مد مدة العملية المذكورة عاليه لمدة شهر لتنتهي في ٢٠٢٤/٥/١٥ لحين الإنتهاء من إجراءات التعاقد والترسية للعملية الجديدة حيث أن العملية صيانة وحراسة.

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

يعتمد
التوقيع
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

المقترح في هذا الشأن - وفقاً لمبدأ
المسئولية - مقترحات المهنيين
تتمثل في تنفيذ المشروع بأكمله
لجميع المهنيين المهتمين - مع ضرورة
تأجيل كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع

مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن: الموافقة على استحداث بند حراسة أعمال الإنارة فى محيط
محطة عدلى منصور التبادلية والساحات والطرق أمام المحطة

أولاً : عام :

- بشأن موافقة سيادتكم على إستحداث بند حراسة أعمال الإنارة فى محيط محطة عدلى منصور التبادلية والساحات والطرق أمام المحطة للمحافظة على مستوى الإنارة والشبكة القائمة من السرقة .

ثانياً : الإجراءات :

- ١- جارى إستلام أعمال الإنارة فى محيط محطة عدلى منصور التبادلية والساحات والطرق أمام المحطة من شركة مذكور للمشروعات .
- ٢- مخطط تسليم الموقع إلى شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات لحراسة مكونات شبكة الإنارة .

ثالثاً : المطالب :

- برجاء التفضل من سيادتكم بالموافقة على إستحداث بند حراسة لأعمال الإنارة فى محيط محطة عدلى منصور التبادلية والساحات الملحقة والطرق أمام المحطة للمحافظة على مستوى الإنارة والشبكة القائمة للحفاظ عليها من السرقة أو الإتلاف والمحافظة على مستوى الإنارة للشبكة القائمة على عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٣.٢.١) العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٥ تنفيذ شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات .

التوقيع ()
مهندس / كرم ناشد معوض
مدير عام
الهندسة الميكانيكية والكهربائية

تابع مذكرة العرض رقم () بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤
بشأن : استحداث بند حراسة لعملية عدلي منصور
على عملية قطاع (٣.٢.١)

رابعاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

خامساً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة :

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق

سادساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة :

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق