

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

بيان اجماليات للبند رقم ٣٣							
رقم البند في المقياسه	البند	الوحده	كمية المقاييسه	الكمية السابقه	الكمية الحاليه	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 33	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بآبار في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقنود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة النق والصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجريه (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٩٦٠٠,٠٠	٦٣٠٨,٠٠	٨٥٢,٠٠	٧١٦٠,٠٠	
33-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢ و RQD أقل من ٢٠ %					٧١٦٠,٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٧١٦٠,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٦٣٠٨,٠٠	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٨٥٢,٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٧١٦٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشاري العام سينترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م/ أحمد الشاعر م/ أحمد أبو دقيقة

م/ حسام الجندي م/ أحمد الكاشف

م/ محمود أحمد حسين

Contractor
Contractor's Consultant
Owner's Consultant
Owner
Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)
Item No.: 33

بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر وإتباع كل المواصفات المقيمة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق والصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

١-٣٣ إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢ و RQD أقل من ٢٠ %				
Remarks	Total	Length	Count	Axis
	33.000	33.000	1	Non- Working Pile
	216.000	27.000	8	P01
	216.000	27.000	8	P02
	216.000	27.000	8	P03
	216.000	27.000	8	P04
	212.000	26.500	8	P05
	240.000	30.000	8	P06
	240.000	30.000	8	P07
	212.000	26.500	8	P08
	216.000	27.000	8	P09
	216.000	27.000	8	P10
	216.000	27.000	8	P11
	216.000	27.000	8	P12
	192.500	27.500	7	P13
	220.000	27.500	8	P14
	192.500	27.500	7	P15
	137.500	27.500	5	P16
	82.500	27.500	3	P17
	27.500	27.500	1	P18
	216.000	27.000	8	P20
	216.000	27.000	8	P21
	216.000	27.000	8	P22
	216.000	27.000	8	P23
	216.000	27.000	8	P25
	216.000	27.000	8	P26
	230.504	28.813	8	P27
	229.024	28.628	8	P28
	216.000	27.000	8	P29
	216.000	27.000	8	P30
	216.000	27.000	8	P31

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

Item No.: 33

بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاد السيليكافيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقابل العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريفة الدق و الصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

Remarks	Total	Length	Count	Axis
	216.000	27.000	8	P32
	228.952	28.619	8	P33
	268.808	33.601	8	P34
	264.624	33.078	8	P35
	261.456	32.682	8	P36
	7160.87	الاجمالي		

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة


م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف


م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

CUT LINE (2-2)



CUT LINE (1-1)



CUT LINE (2-2)

CUT LINE (1-1)

GENERAL NOTES:
- All dimensions are in millimeters.
- In case of discrepancy, the dimension shall be in millimeters.
- For concrete C40/50 - For Cast-in-place concrete.
- Cast-in-place concrete: 15mm
- For all steel: 20mm dia.

All levels should be revised before construction in site.

ABBREVIATION:
- T.O.A = Top of Asphalt
- T.O.C = Top of Column
- T.O.P = Top of Pile Cap/Pile
- T.O.F = Top of Frame
- T.O.L = Top of Level
- N.G.L = Normal Ground Level

DRAWING REFERENCES:

WAD AL NATRIONAL DEVELOPMENT ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PIER TYPE (1) - REINFORCEMENT (1)

مستوى البحر

NO.	DATE	REV.	REVISION

OWNER:
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
MINISTRY OF TRANSPORT
GENERAL AUTHORITY OF
CANALS
GENERAL

NAME OF PROJECT:
ELECTRICAL EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION THREE (FROM WEST OF HILE TO ALAMIN)

NAME OF OWNER CONSULTANT:

NAME OF CONTRACTOR CONSULTANT:
FHECOR Ingenieros Consultores

NAME OF CONTRACTOR:
ROWAD MODERN ENGINEERING

WAD AL NATRIONAL DEVELOPMENT ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PIER TYPE (1) - REINFORCEMENT (1)

DWG TITLE
WAD AL NATRIONAL DEVELOPMENT ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PIER TYPE (1) - REINFORCEMENT (1)

DWG NO.:
DATE:
CHECKED BY:
ENGINEER: Mohamed M. El-Sayed
SUPERVISOR:
APPROVED BY:
Eng. J. J. J.

FHECOR Ingenieros Consultores

NE Arab Houses of Engineering
Tel: +966 11 4644646
Email: info@ne-engineering.com
www.ne-engineering.com

NE Arab Houses of Engineering
Tel: +966 11 4644646
Email: info@ne-engineering.com
www.ne-engineering.com

CUT LINE (1-1)

CUT LINE (2-2)

GENERAL NOTES:
 - All dimensions in millimeters.
 - All dimensions shown on drawings are approximate and should be used as a guide only.
 - Pile Cap Concrete C30/37 - Pile Cap Concrete C30/37
 - Concrete cover: 50mm.
 - Type of Steel: S420 JRAH.

All levels should be revised before construction in 2024.

ABBREVIATION:

- T.O.C = Top of Cap
 - T.O.P = Top of Pile
 - T.O.B = Top of Bearing
 - T.O.S = Top of Soil
 - N.G.L = Normal Ground Level

DRAWING REFERENCES:

HAILED ACC-2024-2025 P.E. 504

HAILED ACC-2024-2025 P.E. 504
 SUB STRUCTURE
 PER TYPE (1) REINFORCEMENT

30/11/24

NO.	DATE	ENG.	REVISION

CONSULTANT
 وزارة النقل
 جمهورية مصر العربية
 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
 MINISTRY OF TRANSPORT
 الهيئة العامة للطرق والكباري
 General Authority of Road and Bridges
 GENERAL

NAME OF PROJECT:
 ELECTRICAL EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
 SECTION THREE (FROM WEST OF NILE TO ALAMANY)

NAME OF OWNER CONSULTANT:


NAME OF CONTRACTOR CONSULTANT:
 SYSTRA
 SHARAH

NAME OF CONTRACTOR:
 FHECOR
 Ingenieros Consultores

MAIN CONTRACTOR:
 ROWAD
 MODERN ENGINEERING

DWG TITLE:
 YACI AL NATIONAL DEBLOKASHEN ROAD BRIDGE
 SUB STRUCTURE
 PER TYPE (1) REINFORCEMENT

DATE	SCALE	AS SHOWN
03-2023	03-2023	03-2023
DRAWING BY	CHECKED BY	REVIEWED BY
ENG. Mohamed Moustafa	ENG. Adnan Moustafa	ENG. Mohamed Moustafa
SUPERVISOR	APPROVED BY	ENG. Jaber Taha
DR. Mohamed Moustafa		



FHECOR
 Ingenieros Consultores

Arabic House of Engineering
 شركة بيت العرب للهندسة
 Tel: +2027910038
 Email: info@arabhouse.com

Arabic House of Engineering
 شركة بيت العرب للهندسة
 Tel: +2027910038
 Email: info@arabhouse.com

30/11/24

GENERAL NOTES:

- All dimensions are in millimeters.
- If not indicated, use 40MPa, 28 days (standard)
- In case of discrepancy, the drawing shall prevail.
- The Contractor shall be responsible for the design of the pile cap.
- Concrete cover: 25mm
- Type of Soil: 1800 Bull

All Levels should be related before construction in site

ABBREVIATION:

- T.O.A = Top of Asphalt
- T.O.C = Top of Concrete
- T.O.P = Top of Pile
- T.O.B = Top of Bearing
- T.O.F = Top of Frame
- N.G.L = Normal Ground Level

DRAINING REFERENCES:

HEBUL-403-CC-18-002-PIE-EM
WADI AL-NATRONAL FISH CHASER ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PIER TYPE (1) - REINFORCED CONCRETE

30000

NO.	DATE	ENG.	REVISION

CHARGE:

مهندس
مهندس
مهندس

NAME OF PROJECT:

SECTION THREE (FROM WEST OF PILE TO ALMANA)

NAME OF OWNER CONSULTANT:

NAME OF CONTRACTOR CONSULTANT:



FHECOR
Ingenieros Consultores

ROWAD
MODERN ENGINEERING

PROJECT TITLE:	WADI AL-NATRONAL FISH CHASER ROAD BRIDGE
DESIGNER:	REINFORCING STEEL
DATE:	06-2022
SCALE:	AS SHOWN
CHECKED BY:	ENG. Mounir Elshorbagy
DESIGNED BY:	ENG. Mounir Elshorbagy
APPROVED BY:	DR. Mohamed Elshorbagy

CUT LINE (1-1)

CUT LINE (1-1)


CUT LINE (2-2)

CUT LINE (2-2)



إلى ساحة (1-1)

إلى ساحة (2-2)



GENERAL NOTES:
All dimensions are in tenths of feet.
Do not measure from drawings. All dimensions should be read as completed.
Use Concrete CH27 - 1500 Concrete C35-45
Concrete cover: 75mm
Base of Slab - 10500 Duff

ABBREVIATION:

- T.O.A = Top of Asphalt
- T.O.C = Top of Column
- T.O.P = Top of File Cap/pile
- T.O.B = Top of Bearing
- T.O.F = Top of Frame
- N.G.L = Normal Ground Level

WADI ALNATRON-AL-BELONASEIN ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PER TYPE (1) . REINFORCEMENT(1)

3

NO.	DATE	ENG.	REVISION


وزارة النقل
 جمهورية مصر العربية
 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
 وزارة النقل
 MINISTRY OF TRANSPORT
 AND COMMUNICATIONS
 الجمهورية العربية السورية
 SYRIAN ARAB REPUBLIC
 وزارة النقل
 MINISTRY OF TRANSPORT
 AND COMMUNICATIONS


NAME OF OWNER CONSULTANT:

FHECOR 
Ingenieros Consultores



ROWAD
MODERN ENGINEERING

DWG NO:		DATE:	SCALE:
DRAWING BY: ENG. Mohamed Moustafa		CHECKED BY: ENG. Asaad Alnabeeh	AS SHOWN REVISED BY: ENG. Haniouan Salim
SUPERVISOR: DR. Mahmoud Lashen		APPROVED BY: Eng. Jaber Tawfik	



Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

بيان اجماليات للبند رقم ٣٣						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية العاليه	الكمية السابقة	الكمية المقايسة	الوحده	البند
						بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عمل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفة تشمل الاوضاع الهندسية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البركات الخرسانية أطي تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والمسر يشمل دفع جميع الكازات اللازمة لزوم أعمال الردم وتوريد الأجهزة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لتبوء الاعمال تبوءا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.
	١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	عدد	قطر ١٢٠ سم
	١					35-١
						اجمالي ما تم تنفيذه
	٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	١					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	١					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستشاري العام سينترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقينة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين



Contractor



Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner



Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

ج- أعمال الخوازيق والاختبارات:-

Item No.: 35

بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أعلي تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارئات اللازمة لزوم أعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.

١-٣٥ قطر ١٢٠ سم

Quantity	Unite	Item
١	No	Pile NO.151 Axis P27
1	Total	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

SUBMISSION of TEST RESULTS



ROWAD
MODERN ENGINEERING

المركز القومي
للطرق والكباري والنقل البري
CENTRAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGE,
AND LAND TRANSPORT INFRASTRUCTURE



الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TOLL INFRASTRUCTURE



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Wadi Al Natron Al Deblomasein Bridge		ROWAD		AHE JV FHECOR	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	Eng. Fouad Mahmoud				
Contractor Reference	RME-SYSTRA-ACE-SHAKER-TR-331				Revision
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
				YY	HH
				29	08
				2023	11
				00	00

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	The Results of Pile Compression Load Test for Pile No.151 On Axis (P27)			
Location of Test	Pile No.151 On Axis (P27)			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1		Working Pile Load Test	18	
2				
3				
4				
5				

Comments by:	Comments by:

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Fouad Mahmoud			A
Designer				A
GARB *				
Employers Representative			29/8/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

4.2- Calculation of the Allowable Pile Working Load

- Modified Chin method was used to calculate the ultimate capacity of the pile and hence the allowable pile working load was estimated by applying a factor of safety of 2 as follows:-

Method	Pile Ultimate capacity- Q_{ult} (ton)
Modified Chin Method	1615

- Therefore the pile allowable working load Q_{all} :

$$Q_{all} = \frac{Q_{ult}}{2} = \frac{1615}{2} = 807.5 \text{ ton.}$$



5. Conclusions

- Based on the analysis and study of pile load test results it is concluded that tested pile can safely carry a design allowable working load of 700 ton (Seven hundred tons).

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Diplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

بيان اجماليات البنود رقم ٣٣						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقاسة	الوحدة	البنود
						بالعدد على اختبار SONIC CORING TEST على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والنتيجة تشمل كل ما يلزم للقيام بالاختبار كاملاً من مواسير يكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة وأعداد التقارير طبقاً لل شروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .
	٢١,٠٠	٥,٠٠	١٦,٠٠	٣٨,٠٠	عدد	قطر ١٢٠ سم باستكشاف مواسير مختلفة
	٢١,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه
	١٦,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٥,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٢١					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العلم سينترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقينة

م / أحمد الشاغر

م / أحمد الكاشفا

م / حسام الجندى

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

Item No.: 37

بالعدد عمل اختبار SONIC CORING TEST علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

١-٣٧

Quantity	Axis
1	Axis P1 -Pile1
1	Axis P2 -Pile 15
1	Axis P3 -Pile24
1	Axis P4 -Pile26
1	Axis P5 -Pile 249
1	Axis P6 -Pile 257
1	Axis P7 -Pile 266
1	Axis P8 -Pile278
1	Axis P20 -Pile 80
1	Axis P21 -Pile 81
1	Axis P22 -Pile 94
1	Axis P23 -Pile 99
1	Axis P25 -Pile 114
1	Axis P29 -Pile 174
1	Axis P30 -Pile199
1	Axis P31 -Pile203
1	Axis P32 -Pile 216
1	Axis P33 -Pile223
1	Axis P34 -Pile230
1	Axis P35 -Pile 240
1	Axis P36 -Pile245
21	Total

الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Subject : CHUM Final Report _ High Speed Rail Bridges _Wadi Al-nutroon Bridge.

To : Rowad Modern Engineering Co.

NECB Ref.: CHUM173/0969/022.

CHUM Annex



CHUM Summary

S	Pile ID	Profile	Measured length of pipes (m)	Apparent Wave Speed [m/s]	Remarks
1	P1-P1	12	27.27m	4410	CHUM detects a reduction in the relative energy and FAT starting from depth 16.10m to 18.7m. The effective area varies between 79 to 85%.
		23	27.32m	4040	
		34	27.32m	4350	
		14	27.27m	4620	
		13	27.37m	4250	
		24	27.37m	4380	
2	P2-P15	12	27.27m	4550	Sound concrete without any major anomalies. FAT is perfect during test.
		23	27.47m	4580	
		34	27.47m	4350	
		14	27.47m	5000	
		13	27.22m	4790	
		24	27.02m	4730	
3	P3-P24	12	27.52m	4860	Sound concrete without any major anomalies. FAT is perfect during test.
		23	27.52m	4510	
		34	27.02m	4940	
		14	27.67m	4880	
		13	27.52m	4830	
		24	27.42m	4900	
4	P4-P26	12	27.81m	4920	Sound concrete without any major anomalies. FAT is perfect during test.
		23	26.42m	4930	
		34	26.27m	5030	
		14	27.42m	4960	
		13	26.32m	4930	
		24	27.22m	4990	

Subject : CHUM Final Report _ High Speed Rail _ Wadi Al-Nutrun Sector.
 To : Rowad Modern Engineering Co.
 NECB Ref.: CHUM030/0416/022.



CHUM Annex

CHUM Summary

S	Pile ID	Profile	Measured length of pipes (m)	Apparent Wave Speed [m/s]	Remarks
1	P5-P249	12	26.13m	4780	Sound concrete without any significant defect. FAT is very good during the test.
		23	26.13m	4700	
		34	26.13m	4940	
		14	26.13m	5210	
		13	26.13m	4680	
		24	26.13m	4630	
2	P6-P257	12	30.05m	4620	Sound concrete without any significant defect. FAT is very good during the test.
		23	30.05m	4640	
		34	30.05m	4550	
		14	30.05m	4480	
		13	30.05m	4580	
		24	30.05m	4500	
3	P7-P266	12	30.20m	4780	Sound concrete without any significant defect. FAT is very good during the test.
		23	30.20m	4580	
		34	30.20m	4540	
		14	30.20m	4520	
		13	30.20m	4580	
		24	30.20m	4530	
4	P8-P278	12	26.63m	4780	Sound concrete without any significant defect. FAT is very good during the test.
		23	26.63m	4780	
		34	26.63m	4860	
		14	26.63m	5030	
		13	26.63m	4790	
		24	26.63m	4570	

Subject : CHUM Final Report_ High Speed Rail Bridges _Wadi Al-nutroon Bridge.
To : Rowad Modern Engineering Co.
NECB Ref.: CHUM173/1125/022.
CHUM Annex



CHUM Summary

S	Pile ID	Profile	Measured length of pipes (m)	Apparent Wave Speed [m/s]	Remarks
1	P20-P80	12	29.70m	4780	Sound concrete without any significant anomaly. FAT is perfect during test.
		23	29.70m	4480	
		34	29.70m	4480	
		14	29.70m	5120	
		13	29.70m	4960	
		24	29.70m	4730	
2	P21-P81	12	29.50m	5610	CHUM detects a reduction in the relative energy and FAT starting from depth 27.5m to the pile toe. The effective area varies between 76% and 83%.
		23	29.50m	5220	
		34	29.50m	5900	
		14	29.50m	5180	
		13	29.50m	5200	
		24	29.50m	4910	
3	P22-P94	12	29.50m	4280	Sound concrete without any significant anomaly. FAT is perfect during test.
		23	29.50m	5410	
		34	29.50m	5030	
		14	29.50m	4410	
		13	29.50m	4380	
		24	29.50m	4480	



6. Conclusion and recommendations

Tested pile: [High-Speed Train Project (HST) – Wadi ElNatroun] Based on the definitions for CSL results:

- 1- Time interval vs. Energy curves
- 2- Reviewing the wave velocities through the tested piles

- All critical sections above the cut off level are neglected
- Otherwise, tested and reported parts of the pile are accepted, free from any major or effective defects and have a homogeneous concrete.

Pile name	Tested Length "Including cut-off" (m)	Diameter(m)	Analysis
P23-99	27	1.20	No major defect
P25-P114	30	1.20	No major defect



Subject : CHUM Final Report _ High Speed Rail _ Wadi Al-Nutrun Sector.
 To : Rowad Modern Engineering Co.
 NECB Ref.: CHUM173/1412/022.



CHUM Annex

CHUM Summary

S	Pile ID	Profile	Measured length of pipes (m)	Apparent Wave Speed [m/s]	Remarks
1	P29-P174	12	29.50m	4860	Sound concrete without any significant anomaly. FAT is perfect during test.
		23	29.50m	4720	
		34	29.50m	4980	
		14	29.50m	4580	
		13	29.50m	4570	
		24	29.50m	4960	
2	P30-199	12	30.06m	4620	Sound concrete without any significant anomaly. FAT is perfect during test.
		23	30.06m	4620	
		34	30.06m	4580	
		14	30.06m	4510	
		13	30.06m	4520	
		24	30.06m	4790	
3	P31-P203	12	30.35m	4700	Sound concrete without any significant anomaly. FAT is perfect during test.
		23	30.35m	4700	
		34	30.35m	4860	
		14	30.35m	5030	
		13	30.35m	4730	
		24	30.35m	4900	

Subject : CHUM Final Report_ High Speed Rail _Wadi Al-Nutrun Sector.
To : Rowad Modern Engineering Co.
NECB Ref.: CHUM030/0048/022.



CHUM Annex

CHUM Summary

Pile ID	Profile	Measured length of pipes (m)	Apparent Wave Speed [m/s]	Remarks
P32-P216	12	27.50m	4940	<u>Casted on Nov 11th, 2022.</u> Sound concrete without any significant defect. FAT is very good during the test.
	23	27.50m	5120	
	34	27.50m	4860	
	14	27.50m	4820	
	13	27.50m	4790	
	24	27.50m	4730	

Subject : CHUM Final Report_ High Speed Rail _Wadi Al-Nutrun Sector.
 To : Rowad Modern Engineering Co.
 NECB Ref.: CHUM173/1331/022.



CHUM Annex

CHUM Summary

S	Pile ID	Profile	Measured length of pipes (m)	Apparent Wave Speed [m/s]	Remarks
1	P33-P223	12	31.00m	4620	<u>Casted on Nov 17th, 2022.</u> Sound concrete without any significant anomaly. FAT is perfect during test.
		23	30.32m	4700	
		34	31.00m	4860	
		14	30.12m	4510	
		13	30.32m	4790	
		24	30.12m	4630	
2	P34-P230	12	35.71m	4680	<u>Casted on Nov 13th, 2022.</u> Sound concrete without any significant anomaly. FAT is perfect during test.
		23	35.71m	4560	
		34	35.71m	4780	
		14	35.71m	4550	
		13	35.71m	4520	
		24	35.71m	4630	
3	P35-P240	12	36.00m	4780	<u>Casted on Nov 05th, 2022.</u> Sound concrete without any significant anomaly. FAT is perfect during test.
		23	36.00m	4520	
		34	36.00m	4940	
		14	36.00m	4480	
		13	36.00m	4430	
		24	36.00m	4520	
4	P36-245	12	35.96m	4580	<u>Casted on Nov 15th, 2022.</u> Sound concrete without any significant anomaly. FAT is perfect during test.
		23	35.96m	4730	
		34	35.96m	4700	
		14	35.96m	4480	
		13	35.96m	4430	
		24	35.96m	4330	

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

بيان اجماليات للبند رقم ٣٨							
الصلاحات	الاجمالي	الكمية الحاليه	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحده	البند	رقم البند في المقايسه
	٢٣٨,٠٠	٤٢,٠٠	١٩٦,٠٠	٢٢٥٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاسلاسات ويدات الكمر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ واللغة تشمل كل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للظروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	Item No.: 38
	٢٣٨,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	١٩٦,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٤٢					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٢٣٨					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاری العام سیمینار

شركة رواد المهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقينة

م/ أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

أعمال الخرسانات

Item No.: 38

بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

Remarks	Total	Deduction	Volume	Pile Area	Pile Count	Height	Width	Length	Count	Axis
	8.699	-0.905	9.604	9	8	0.100	9.800	9.800	1	P01
	8.699	-0.905	9.604	9	8	0.100	9.800	9.800	1	P02
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P03
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P04
	7.403	-0.905	8.308	9.051	8	0.100	6.200	13.400	1	P05
	7.403	-0.905	8.308	9.051	8	0.100	6.200	13.400	1	P06
	7.403	-0.905	8.308	9.051	8	0.100	6.200	13.400	1	P07
	7.403	-0.905	8.308	9.051	8	0.100	6.200	13.400	1	P08
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P09
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P10
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P11
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P12
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P20
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P21
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P22
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P23
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P25
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P26
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P27
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P28
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P29
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P30
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P31
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P32
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P33
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P34
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P35
	8.699	-0.905	9.604	9.051	8	0.100	9.800	9.800	1	P36
	238.39									Sum

الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيفة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

* ALL DIMENSIONS GIVEN IN THE DRAWING ARE IN MILLIMETERS. ALL
ELEVATIONS AND COORDINATES ARE SHOWN IN METERS.

1- FOR PERFORATED REBAR, NOTES
& FOR FLOWING IN HSSE WSD-03-01-01-NOT-E00


2- FOR PRECAST CONCRETE DIMENSION & SETTING OUT COORDINATES
SEE DRAWING NO. HSSE-WSD-03-21-06-E04

3- UNARMED ROUNDED CONCRETE BARRING CEMAS
& GRADE CEMENTS FOR MAIN CONCRETE.


4- FOR EARTHWORK & ROUGHING DETAILS
SEE DRAWING NO. HSSE-WSD-03-40-01-DET-E02

5- FOR REINFORCING STEEL SEE DWG. NO. HSSE-WSD-21-01-LP-E00

6- FOR REFERENCE IS VALID ONLY AT DATES ON 28.09.2017 P12.
PLN/P34/P35/P37/P38/P39/P40/P41/P42/P43/P44/P45/P46/P47/P48/P49,
PLN/P31/P32/P33



۱۰ صفت ۱۱
عبدالله بن

12/14/2022	IMAS	ISSUED FOR CONSTRUCTION AS PER REVIEW NOTICE NO.1437
A.	DATE	REVISION



جمهورية مصر العربية
ARAB REPUBLIC OF EGYPT

وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT
AND COMMUNICATIONS

الهئية العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى
GABRIEL

وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT
AND COMMUNICATIONS

هيئة العرب العام
والنقل البرى

NAME OF PROJECT: ELECTRICAL EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED-RAIL)
SECTION THREE (FROM WEST OF MILE TO ALABAMA)

NAME OF OWNER CONSULTANT:



NAME OF CONTRACTOR CONSULTANT:



AIN CONTRACTOR :



ROWAD
MODERN ENGINEERING

WADI AL NATRON-AL DEBLOMASEIN ROAD BRIDGE
CONCRETE DIMENSIONS


PIER TYPE 1 PLAN & SECTIONS			
DRAWING NO.:	DATE	SCALE	
SHS-V010-SD-16-017 PFE	04-22	AS SHOWN	
DRAWING BY:	DESIGNED BY:	CHECKED BY:	
Eng. Edwin Fawzy	Eng. Soliman Hassan	Eng. Mamdouh Saleh	
		<i>MS</i>	
SUPERVISOR:	APPROVED BY:		
TR. Mahmoud Elwan	Eng. Jasser Tameer		

NOTES:

- 1- ALL DIMENSIONS SHOWN IN THIS DRAWING ARE IN MILLIMETERS. ALL ELEVATIONS & COORDINATES ARE SHOWN IN METERS.
- 2- FOR PROJECT GENERAL NOTES SEE DRAWING NO. HSRE-ND02-CC-210-016-PIE-500
- 3- FOR PIER CONCRETE DIMENSIONS & REINFORCING OUT COORDINATES SEE DRAWING NO. HSRE-ND02-CC-210-016-PIE-500
- 4- REINFORCED CONCRETE GRADE C25M & GRADE C30/37 FOR BUILDING CONCRETE.
- 5- FOR EARTHWORK & BONDING DETAILS SEE DWG NO. HSRE-ND02-CC-210-016-PIE-500
- 6- FOR REINFORCING STEEL SEE DWG NO. HSRE-ND02-CC-210-016-PIE-500
- 7- THIS RELEASE IS VALID ONLY AT AXES H92/2/2/5 P23.

(P9P)

NE JV FHECOR
Ingenieros Consultores



OWNER		ISSUED FOR CONSTRUCTION		REVISION	
NO.	DATE	NO.	DATE	NO.	DATE
0	2023-03-01	1	2023-03-01	1	2023-03-01

جمهورية مصر العربية
 AMAR REPUBLIC OF EGYPT
 وزارة النقل
 MINISTRY OF TRANSPORT
 الهيئة العامة للطرق والكباري
 والبنى التحتية
 GABRIEL

NAME OF PROJECT:
ELECTRICAL EXPRESS TRAIN HIGH SPEED RAIL
SECTION THREE (FROM WEST OF NILE TO ALAMANY)

NAME OF OWNER CONSULTANT:
SVSTRA & SHAKER




NAME OF CONTRACTOR CONSULTANT:
FHECOR Ingenieros Consultores





DRAWING TITLE		CONCRETE DIMENSIONS		PIER TYPE 4 @ AXES P4/P7 PLAN & SECTIONS	
NO.	DATE	NO.	DATE	NO.	DATE
1	2023-03-01	1	2023-03-01	1	2023-03-01


DRAWING BY: Eng. Mohamed Elwan
 CHECKED BY: Eng. Mohamed Elwan
 DESIGNED BY: Eng. Mohamed Elwan
 APPROVED BY: Eng. Mohamed Elwan
 SUPERVISOR: Eng. Mohamed Elwan



COLUMN DIMENSIONS AT PILE CAP TOP ELEVATION



PILE CAP TYPE 4 PLAN



SECTION A-A

100mm BLINDING CONCRETE FOR GRADE SEE NOTES

الملاحظات	الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايضة
						بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الإصعدة شاملة التاج وزنوم الأكاف بالبر باستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعدليه والأوتاش اللازمه بالجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ³ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ³ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعاصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لتبوء العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لإشمل حديد التسليح.	Item No.: 40
	٦٨٩,٠٠	٣٥,٠٠	٦٥٤,٠٠	٥٠٠,٠٠	م ^٣	ارتفاع حتى ٩ م من منشوب ضهر المخذة حتى منشوب أعلى نقطة بالتاج	40-ب
	٦٨٩,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٦٥٤,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٣٥,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٦٨٩,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

شركة رواد الهندسة الحديثة

استشاري العام سينترا

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمود أحمد حسين

م / حسام الجدي

م / أحمد الكاشف

م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو دقنة

بالمر الكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة شاملة التاج ولزوم الكلاف بالبر باستخدام قرم مصنعة مع استخدام الشدة المعدنية والأوتاش اللازمه بإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايزوم لنمو العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.

Remarks	Total	Buffer Volume	Buffer Executed	Pier Head Volume	Pier Head Executed	Base Volume	Base Executed	Base Height	Base area	Total height	Top level	RC level	Type	Count	Axis
	87.329	12.712	1		0	74.617	1	3.552	21.007	5.052	54.445	49.393	Type 2	1	P01
	107.811	12.712	1		0	95.099	1	4.527	21.007	6.027	54.503	48.476	Type 2	1	P02
	121.192	12.712	1	0	0	108.48	1	5.164	21.007	6.664	54.561	47.897	Type 2	1	P03
	97.536	12.712	1	80.95	1	3.876	1	0.416	9.317	7.166	54.619	47.453	Type 1	1	P04
	127.96	12.712	1	80.95	1	34.30	1	3.6811	9.317	10.4311	55.5301	45.099	Type 1	1	P20
	109.65	12.71	1	80.95	1	15.99	1	1.716	9.317	8.466	55.663	47.197	Type 1	1	P22
	106.72	12.71	1	80.95	1	13.06	1	1.402	9.317	8.152	55.721	47.569	Type 1	1	P23
	111.30	12.71	1	80.95	1	17.64	1	1.893	9.317	8.643	55.837	47.194	Type 1	1	P25
	18.15	0.00	0	0.00	0	18.15	1	1.948	9.317	8.698	55.895	47.197	Type 1	1	P26
	17.17	0.00	0	0.00	0	17.17	1	1.843	9.317	8.593	56.011	47.418	Type 1	1	P28
	24.08	0.00	0	0.00	0	24.08	1	2.585	9.317	9.335	56.069	46.734	Type 1	1	P29
	32.94	0.00	0	0.00	0	32.94	1	3.535	9.317	10.285	56.127	45.842	Type 1	1	P30
	36.75	0.00	0	0.00	0	36.75	1	3.944	9.317	10.694	56.185	45.491	Type 1	1	P31
	119.14	0.00	0	80.95	1	38.19	1	4.099	9.317	10.849	56.243	45.394	Type 1	1	P32
	139.76	12.71	1	80.95	1	46.10	1	4.948	9.317	11.698	56.301	44.603	Type 1	1	P33
	147.46	12.71	1	80.95	1	53.80	1	5.774	9.317	12.524	56.359	43.835	Type 1	1	P34

Owner

Item No.: 40

المعمر المكعب اعمال توريد، وتنفيذ، وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعتماده شامله التاج ولزوم الكفاف بالبر استءخدام فزم مصبوع مع استخدام الشده المعننيه والاواش الارزمه باءجاهد الرقفل عن ٤٥٠ كءم/م^٣ ومءءوءى اسمنء بورءالاءءى عاءى الرقفل عن ٤٧٠ كءم/م^٣ واستءءءاء اءءافاء ءاءة (CORROSION INHIBITOR) واءءافاء السلبلك واستءءءاء مواد الإءءافاء المعءماء للصءوء (durability) لاقلل عن ١٢٠ سة للءءءر والبنء ءشمل عمل ءمل مائزء لئوء الرءل ءسب اءءاء اءءاء الصناءة وقءءماء المءءاء الشءرف والبنء لاءءلعل ءاءء السلبلك.

[illegible]

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / حسام الجندى

3

م / حسام الجبلي

All Levels should be revised before construction in site

ABBREVIATION :

- T.O.A = Top of Asphalt
- T.O.C = Top of Column
- T.O.P = Top of Pile Cap/Pile
- T.O.B = Top of Bearing
- T.O.F = Top of Frame
- N.G.L = Normal Ground Level
- T.O.P.C = Top of Pile Cap

READING REFERENCES

WADI AL NAFRAN AL DEBLUMASEN ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PIER TYPE (1): REINFORCEMENT (1)

[illegible]

MAS



وزارة النقل
 MINISTRY OF TRANSPORT
 REPUBLIC OF EGYPT

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل النهري
 GENERAL AUTHORITY OF
 ROADS, BRIDGES AND
 RIVER TRANSPORT



وزارة النقل
 MINISTRY OF TRANSPORT
 REPUBLIC OF EGYPT

1

ELECTRICAL EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED-RAIL)

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY




FHECOR
Ingenieros Consultores



ROWAD
MODERN ENGINEERING

WADY AL NATRON-AL DEBLOMASEIN ROAD BRIDGE
REINFORCING STEEL

DATE	01-2023	SCALE	AS SHOWN
DRAWING BY	ENG Mera Nabih	CHECKED BY	ENG Ahmad Muzah
SUPERVISOR	DR. Mahmoud Lutan	APPROVED BY	ENG Jawar Tawo




D BARS ARRANGEMENT


REFBAR BENDING SCHEDULE

Bar Mark	Size	QTY.	Length	Weight	Total Weight	Bar Shape
R1	25	40	3400	13.27	5350.8	
R2	25	38	5400	20.98	7971.4	
R3	25	38	3400	13.27	5042.4	
R4	25	40	5400	20.98	8391.6	
R8	10	20	5700	3.54	70.9	
R9	10	20	6900	4.27	85.4	
R12	16	10	7000	11.05	110.5	
R13	16	10	6000	9.47	94.7	
R5	10	20	7600	4.70	94.1	
R6	10	10	7300	4.53	45.3	
R7	10	50	6100	3.79	189.5	

Total: 3361.5 2931.89



D CONCRETE VIEW




COLUMN STIRRUPS STEEL ARRANGEMENT PLAN

SECTION: STEEL REINFORCEMENT الحديد بجميع النواعه	WADI AL NATROUN-EI ALAMAIN BRIDGE	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project
رقم البند : ٤٠	Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)	

بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شامله التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناث اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكات واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

Dwg. Ref. No. :	M3	Unit :-
Quantity Surveying for PIER HEADS type 2 CONCRETE		

Volume			SHAPES	NO OF SEC.	SEC LENGTH (m)	SEC AREA (m ²)	SEC.	AXIS	Item Description
TOTAL	DED.	ADD.							
m ³	m ³	m ³							
12.712	0	12.712		1	2.80	4.540	(1-1)	FROM P-00 TO P-00	PIER HEAD
37.730	0	37.730		1	2.80	13.475	(2-2)		
-0.845	0.845	0		4	1.750	0.1207	(2-2)		
46.133	0	46.133		1	2.80	16.476	(3-3)		
-2.070	2.070	0		4	4.287	0.1207	(4-4)		
12.712	Total Buffer Volume (m ³) =								
80.948	Total Pier Head Volume (m ³) =								

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

بيان اجماليات للبند رقم ٤٠						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقاييسية	الوحدة	البند
						بالشتر المكعب اصال توريد وتثبيت وصب خرسانة جافة لزوم الاعداد شامله التاج ولزوم الاكثاف بالتر استخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والوانش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) وايضاة السيليك واستخدام مواد الاضافات المتعدده للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.
	٤٨٠,٠٠	١٧٤,٠٠	٣٠٦,٠٠	٥٠٠,٠٠	م ^٣	ارقاع حتى ١٢ م من متسوب مشور المكعبه حتى متسوب اعلى نقطة بالتاج
	٤٨٠,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه
	٣٠٦,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	١٧٤					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٤٨٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م/ أحمد أبو دقينة

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد الكاشف

م/ حسام الجندي

م/ محمود أحمد حسين

بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة شاهله التاج ولزوم الاكثاف بالبر باستخدام قفص مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاولاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) واجزاء السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لتهو العمل حسب اصول الصباغة وتعليمات المهندس المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

Remarks	Total	Buffer Volume	Buffer Executed	Pier Head Volume	Pier Head Executed	Base Volume	Base Executed	Base Height	Base area	Total height	Top level	RC level	Type	Count	Axis
	87.329	12.712	1		0	74.617	1	3.552	21.007	5.052	54.445	49.393	Type 2	1	P01
	107.811	12.712	1		0	95.099	1	4.527	21.007	6.027	54.503	48.476	Type 2	1	P02
	121.192	12.712	1	0	0	108.48	1	5.164	21.007	6.664	54.561	47.897	Type 2	1	P03
	97.536	12.712	1	80.95	1	3.876	1	0.416	9.317	7.166	54.619	47.453	Type 1	1	P04
	127.96	12.712	1	80.95	1	34.30	1	3.6811	9.317	10.4311	55.5301	45.099	Type 1	1	P20
	109.65	12.71	1	80.95	1	15.99	1	1.716	9.317	8.466	55.663	47.197	Type 1	1	P22
	106.72	12.71	1	80.95	1	13.06	1	1.402	9.317	8.152	55.721	47.569	Type 1	1	P23
	111.30	12.71	1	80.95	1	17.64	1	1.893	9.317	8.643	55.837	47.194	Type 1	1	P25
	18.15	0.00	0	0.00	0	18.15	1	1.948	9.317	8.698	55.895	47.197	Type 1	1	P26
	17.17	0.00	0	0.00	0	17.17	1	1.843	9.317	8.593	56.011	47.418	Type 1	1	P28
	24.08	0.00	0	0.00	0	24.08	1	2.585	9.317	9.335	56.069	46.734	Type 1	1	P29
	32.94	0.00	0	0.00	0	32.94	1	3.535	9.317	10.285	56.127	45.842	Type 1	1	P30
	36.75	0.00	0	0.00	0	36.75	1	3.944	9.317	10.694	56.185	45.491	Type 1	1	P31
	119.14	0.00	0	80.95	1	38.19	1	4.099	9.317	10.849	56.243	45.394	Type 1	1	P32
	139.76	12.71	1	80.95	1	46.10	1	4.948	9.317	11.698	56.301	44.603	Type 1	1	P33
	147.46	12.71	1	80.95	1	53.80	1	5.774	9.317	12.524	56.359	43.835	Type 1	1	P34

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacion Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

Item No.: 40

بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبر باستخدام فريم مصنعته مع استخدام الشده المعننيه والاوناش اللازمه باجهاد لارتقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لارتقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمده للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لهو العمل حسب اصول الصناعه وتعليمات المهندس المهندس والبند لايشمل حديد التسليح.

اعمال الخرسانات

Remarks	Total	Buffer Volume	Buffer Executed	Pier Head Volume	Pier Head Executed	Base Volume	Base Executed	Base Height	Base area	Total height	Top level	RC level	Type	Count	Axis
	61.51	0.00	0	0.00	0	61.51	1	6.602	9.317	13.352	56.417	43.065	Type 1	1	P35
	69.25	0.00	0	0.00	0	69.253261	1	7.433	9.317	14.183	56.475	42.292	Type 1	1	P36
	1535.70														
	87.33														
	689.53														
	480.62														
	278.22														
	1535.70														
	87.33														
	689.53														
	480.62														
	278.22														

Sum

٤٠ - أ - ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج
٤٠ - ب - ارتفاع حتي ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج
٤٠ - ج - ارتفاع حتي ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج
٤٠ - د - ارتفاع حتي ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج

المهينة العامة للطرق والكباري

استشاري العام مسيئرا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

GENERAL NOTES:

- 1- All dimensions are in millimeters.
- 2- All reinforcement is supplied by Shamsi Steel.
- 3- All reinforcement is to be installed in accordance with the design.
- 4- All reinforcement is to be installed in accordance with the design.
- 5- All reinforcement is to be installed in accordance with the design.
- 6- All reinforcement is to be installed in accordance with the design.
- 7- All reinforcement is to be installed in accordance with the design.
- 8- All reinforcement is to be installed in accordance with the design.
- 9- All reinforcement is to be installed in accordance with the design.
- 10- All reinforcement is to be installed in accordance with the design.




All levels should be revised before construction in site

ABBREVIATION:

- T.O.C = Top of Column
- T.O.P = Top of Pile Cap
- T.O.B = Top of Bearing
- N.G.L = Normal Ground Level
- T.O.P.C = Top of Pile Cap

DRAWING REFERENCES:

HYPER VOR 002/003 P.F. 403
WADI AL INTAKH AL DELWAMSEN ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PER TYPE (1) REINFORCEMENT (1)




NAME OF PROJECT:
ELECTRICAL EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION THREE (FROM WEST OF HILL TO ALMAHIN)



MAIN CONTRACTOR:
WADI AL INTAKH AL DELWAMSEN ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PER TYPE (1) REINFORCEMENT (1)

DATE	01-2023	AS SHOWN
CHECKED BY	ENG. Amal Nishan	ENG. Amal Nishan
APPROVED BY	ENG. Amal Nishan	ENG. Amal Nishan
DATE	01-2023	AS SHOWN
CHECKED BY	ENG. Amal Nishan	ENG. Amal Nishan
APPROVED BY	ENG. Amal Nishan	ENG. Amal Nishan




3D BARS ARRANGEMENT

REBAR BENDING SCHEDULE


Bar Mark	Size	QTY.	Length	Weight	Total Weight	Bar Shape
R1	25	40	3400	13.27	530.8	343 1050
R2	25	38	5400	20.98	797.1	543 5050
R3	25	38	3400	13.27	504.2	343 1050
R4	25	40	5400	20.98	839.1	543 5050
R8	10	20	5700	3.54	70.9	11° 254 70° 8° 18°
R9	10	20	6800	4.27	85.4	10° 320 6° 50° 50°
R12	16	10	7000	11.05	110.5	200 200
R13	16	10	6000	9.47	94.7	200 200
R5	10	20	7600	4.70	94.1	100 3398
R6	10	10	7300	4.53	45.3	100 3398
R7	10	50	6100	3.79	189.5	220 2688
Total: 3381.5					2931.93	

BAR BENDING SCHEDULE



3D CONCRETE VIEW

Handwritten signature and notes in Arabic.




COLUMN STIRRUPS STEEL ARRANGEMENT PLAN

SECTION: STEEL REINFORCEMENT الحديد بجميع انواعه	WADI AL NATROUN-EI ALAMAIN BRIDGE	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project
رقم البند : ٤٠	Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)	

بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شامله التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

Dwg. Ref. No. :	M3	Unit :-
-----------------	----	---------

Quantity Surveying for PIER HEADS type 2 CONCRETE

Volume			SHAPES	NO OF SEC.	SEC LENGTH (m)	SEC AREA (m ²)	SEC.	AXIS	Item Description
TOTAL	DED.	ADD.							
m ³	m ³	m ³							
12.712	0	12.712		1	2.80	4.540	(1-1)	FROM P-00 TO P-00	PIER HEAD
37.730	0	37.730		1	2.80	13.475	(2-2)		
-0.845	0.845	0		4	1.750	0.1207	(2-2)		
46.133	0	46.133		1	2.80	16.476	(3-3)		
-2.070	2.070	0		4	4.287	0.1207	(4-4)		
12.712	Total Buffer Volume (m ³) =								
80.948	Total Pier Head Volume (m ³) =								

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيفة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

بيان اجماليات للبند رقم ٤٠						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايضة	الوحدة	البند
						بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جافة لزوم الاصداء شاملة التاج ولزوم الاكشاف بالنزول باستخدام قرم مصنعة مع استخدام الشدة المعدنية والارياش اللازمة باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وايضاة السيليكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للخضمر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لتبوء العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. Item No.: 40
	٢٧٨,٠٠	٩٤,٠٠	١٨٤,٠٠	٥٠٠,٠٠	م ^٣	ارتفاع حتى ١٥ م من مشوب ضهر الخدنة حتى مشوب أعلي نقطة بالتاج
	٢٧٨,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه
	١٨٤,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٩٤,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٢٧٨,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام مستترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقينة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

Item No.: 40

بالمر المكب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبري باستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعننيه والاوناش اللازمه باجهاد ليرقل عن ٤٥٠ كجم/سم² ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي ليرقل عن ٤٢٠ كجم/م³ واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكيا واستخدام مواد الاضافات المعتمده للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لتهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

اعمال الخرسانات

Remarks	Total	Buffer Volume	Buffer Executed	Pier Head Volume	Pier Head Executed	Base Volume	Base Executed	Base Height	Base area	Total height	Top level	RC level	Type	Count	Axis
	87.329	12.712	1		0	74.617	1	3.552	21.007	5.052	54.445	49.393	Type 2	1	P01
	107.811	12.712	1		0	95.099	1	4.527	21.007	6.027	54.503	48.476	Type 2	1	P02
	121.192	12.712	1	0	0	108.48	1	5.164	21.007	6.664	54.561	47.897	Type 2	1	P03
	97.536	12.712	1	80.95	1	3.876	1	0.416	9.317	7.166	54.619	47.453	Type 1	1	P04
	127.96	12.712	1	80.95	1	34.30	1	3.6811	9.317	10.4311	55.5301	45.099	Type 1	1	P20
	109.65	12.71	1	80.95	1	15.99	1	1.716	9.317	8.466	55.663	47.197	Type 1	1	P22
	106.72	12.71	1	80.95	1	13.06	1	1.402	9.317	8.152	55.721	47.569	Type 1	1	P23
	111.30	12.71	1	80.95	1	17.64	1	1.893	9.317	8.643	55.837	47.194	Type 1	1	P25
	18.15	0.00	0	0.00	0	18.15	1	1.948	9.317	8.698	55.895	47.197	Type 1	1	P26
	17.17	0.00	0	0.00	0	17.17	1	1.843	9.317	8.593	56.011	47.418	Type 1	1	P28
	24.08	0.00	0	0.00	0	24.08	1	2.585	9.317	9.335	56.069	46.734	Type 1	1	P29
	32.94	0.00	0	0.00	0	32.94	1	3.535	9.317	10.285	56.127	45.842	Type 1	1	P30
	36.75	0.00	0	0.00	0	36.75	1	3.944	9.317	10.694	56.185	45.491	Type 1	1	P31
	119.14	0.00	0	80.95	1	38.19	1	4.099	9.317	10.849	56.243	45.394	Type 1	1	P32
	139.76	12.71	1	80.95	1	46.10	1	4.948	9.317	11.698	56.301	44.603	Type 1	1	P33
	147.46	12.71	1	80.95	1	53.80	1	5.774	9.317	12.524	56.359	43.835	Type 1	1	P34

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)

أعمال الخرسانات

Item No.: 40

بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فور مصنعه مع استخدام الشده المعنوية والواناش اللازمه باجهاد اريقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي اريقل عن ٤٢٠ كجم/م^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.

Remarks	Total	Buffer Volume	Buffer Executed	Pier Head Volume	Pier Head Executed	Base Volume	Base Executed	Base Height	Base area	Total height	Top level	RC level	Type	Count	Axis
	61.51	0.00	0	0.00	0	61.51	1	6.602	9.317	13.352	56.417	43.065	Type 1	1	P35
	69.25	0.00	0	0.00	0	69.253261	1	7.433	9.317	14.183	56.475	42.292	Type 1	1	P36
	1535.70														
	87.33														
	689.53														
	480.62														
	278.22														
	1535.70														
	87.33														
	689.53														
	480.62														
	278.22														

Sum

٤٠ - أ - ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج

٤٠ - ب - ارتفاع حتي ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج

٤٠ - ج - ارتفاع حتي ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج

٤٠ - د - ارتفاع حتي ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسيرا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو نقيطة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجدي

م / محمود أحمد حسين

All Levels should be revised before construction in site

ABBREVIATION :

- T.O.A = Top of Asphalt
- T.O.C = Top of Column
- T.O.P = Top of Pile Cap/Pile
- T.O.B = Top of Bearing
- T.O.F = Top of Frame
- N.G.L = Normal Ground Level
- T.O.P.C = Top of Pile Cap

DRAWING REFERENCES:

WADI AL NAWRA AL DEELIMASEN ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PIER TYPE (1): REINFORCEMENT (1)

Arab House of Engineering
Jeddah, Saudi Arabia
Tel: +96627610495 email: info@aherconsult.com
www.aherconsult.com


3D BARS ARRANGEMENT

REFBAR BENDING SCHEDULE





Bar Mark	Size	QTY.	Length	Weight	Total Weight	Bar Shape
R1	25	40	3400	13.27	535.08	
R2	25	38	5400	20.98	797.4	
R3	25	38	3400	13.27	504.2	
R4	25	40	5400	20.98	839.4	
R8	10	20	5700	3.54	70.9	
R9	10	20	6900	4.27	85.4	
R12	16	10	7000	11.05	110.5	
R13	16	10	6000	9.47	94.7	
R5	10	20	7600	4.70	94.1	
R6	10	10	7300	4.53	45.3	
R7	10	50	6100	3.79	189.5	

Total: 3361.5 2931.89

3D CONCRETE VIEW



COLUMN STIRRUPS STEEL ARRANGEMENT PLAN

 Owner		 Owner's Consultant		 Contractor's Consultant		 Contractor			
SECTION: STEEL REINFORCEMENT الحديد بجميع انواعه		WADI AL NATROUN-EI ALAMAIN BRIDGE		Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project					
رقم البند : ٤٠		Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)							
بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شامله التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنت پورتلاندي عادي لا يقل عن ٢٠٤ كجم/م^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكات واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.									
Dwg. Ref. No. :		M3		Unit :-					
Quantity Surveying for PIER HEADS type 2 CONCRETE									
Volume			SHAPES	NO OF SEC.	SEC LENGTH (m)	SEC AREA (m ²)	SEC.	AXIS	Item Description
TOTAL	DED.	ADD.							
m ³	m ³	m ³							
12.712	0	12.712		1	2.80	4.540	(1-1)	FROM P-00 TO P-00	PIER HEAD
37.730	0	37.730		1	2.80	13.475	(2-2)		
-0.845	0.845	0		4	1.750	0.1207	(2-2)		
46.133	0	46.133		1	2.80	16.476	(3-3)		
-2.070	2.070	0		4	4.287	0.1207	(4-4)		
12.712	Total Buffer Volume (m ³) =								
80.948	Total Pier Head Volume (m ³) =								

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Electrical Express Train (High Speed Rail) - Wadi El Natroun - Al Diplomacien Bridge (from STA. 227+717 to STA. 228+788)

بيان اجماليات للبند رقم ٤٥

رقم البند في المفاضلة	البند	الوحدة	كمية المقايمة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 45	ببطن توريد وربط درص حديد تسليح B500 DWR لزينة المصطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للتقطر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ متر والسمر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "AS Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والمشاكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنمو العمل نهرا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٢٥٠	١٦٤٥,٠٠	١٤٥,٠٠	١٧٩,٠٠	
اجمالي ما تم تنفيذه							١٧٩,٠٠
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							١٦٤٥,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							١٤٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							١٧٩٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العلم سينترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / احمد ابو دقينة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكائف

م / حسام الجدي


م / محمود احمد حسين

٤٥ رقم البند
 اجنالي البند

كميات الحديد بالطن

ملاحظات	اجنالي كمية الحديد (طن)	كمية الحديد للعنصر الواحد (طن)	المتوسط بالطن	العدد	الكميات
---------	-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	---------

Piles	136.27	4.258	32	32	Piles P01~P04
	34.23	4.279	8	8	Piles Axis P05
	36.82	4.603	8	8	Piles Axis P06
	36.82	4.603	8	8	Piles Axis P07
	34.15	4.269	8	8	Piles Axis P08
	34.07	4.258	8	8	Piles Axis P09
	34.07	4.258	8	8	Piles Axis P10
	34.07	4.258	8	8	Piles Axis P11
	34.07	4.258	8	8	Piles Axis P12
	23.10	3.300	7	8	Piles Axis P13
	26.40	3.300	8	8	Piles Axis P14
	23.10	3.300	7	8	Piles Axis P15
	16.50	3.300	5	8	Piles Axis P16
	9.90	3.300	3	8	Piles Axis P17
	3.30	3.300	1	8	Piles Axis P18
	104.44	3.264	32	32	Piles Axis P20 to P23
	52.22	3.264	16	16	Piles Axis P25 & P26
	27.45	3.431	8	8	Piles Axis P27
	27.31	3.414	8	8	Piles Axis P28
	104.44	3.264	32	32	Piles Axis P29 to P32
	27.31	3.413	8	8	Piles Axis P33
	31.58	3.948	8	8	Piles Axis P34
	31.20	3.900	8	8	Piles Axis P35
	30.86	3.858	8	8	Piles Axis P36
	4.36	4.360	1	1	non-working Pile
Pile Caps	25.91	25.910	1	1	Pilecap Axis P01
	28.98	28.980	1	1	Pilecap Axis P02
	29.28	29.280	1	1	Pilecap Axis P03
	38.87	38.870	1	1	Pilecap Axis P04

 ROWAD RODNEY ENGINEERING  FHECOR Engineers Consultants  Owner's Consultant SHAKIR  Owner الهيئة العامة للغذاء والدواء					
بنان اجمال الهند رقم ٤٥ كميات الحديد بالطن					
ملاحظات	(طن) كمية الحديد اجمال	(طن) كمية الحديد الواحد (طن)	كمية الحديد بالطن	العدد	الاسماء
	116.61	38.870	3	3	Pilecap Axis P20&P22&P23
	38.87	38.870	1	1	Pilecap Axis P25
	36.16	36.160	1	1	Pilecap Axis P26
	108.48	36.160	3	3	Pilecap Axis P28& P29&30
	36.16	36.160	1	1	Pilecap Axis P31
	72.32	36.160	2	2	Pilecap Axis P32&P33
	74.53	37.266	2	2	Pilecap Axis P34&35
	36.68	36.676	1	1	Pilecap Axis P36
Columns					
	0.74	0.739	1	1	Columns Axis P01
	1.23	1.230	1	1	Columns Axis P02
	1.60	1.600	1	1	Columns Axis P03
	1.80	1.798	1	1	Columns Axis P04
	4.90	4.905	1	1	Columns Axis P20
	3.32	3.320	1	1	Columns Axis P22
	3.07	3.071	1	1	Columns Axis P23
	3.38	3.382	1	1	Columns Axis P25
	3.25	3.250	1	1	Columns Axis P26
	3.12	3.120	1	1	Columns Axis P28
	3.87	3.870	1	1	Columns Axis P29
	4.52	4.518	1	1	Columns Axis P30
	4.84	4.835	1	1	Columns Axis P31
	4.90	4.895	1	1	Columns Axis P32
	5.48	5.478	1	1	Columns Axis P33
	6.01	6.006	1	1	Columns Axis P34
	6.74	6.740	1	1	Columns Axis P35
	7.25	7.250	1	1	Columns Axis P36

م / أحمد أبو ذقوة

م / أحمد الشافع

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمّد أحمد حسين

الهيئة العامة للطرق والجسور

استشاري العالم سينتر

شركة رواد الهندسة الحديثة

ملاحظات				اجمالى كمية الحديد (طن)	اجمالى كمية الحديد الواحد (طن)	كمية الحديد للعنصر الواحد (طن)	المنفذ بالمل	العدد	الاسماء
كميات الحديد بالطن									
بيان اجمالى البند رقم ٤٥									
Pier Head									
				7.67	7.670	7.670	1	1	Pier Head type 2 Axis P01
				7.67	7.670	7.670	1	1	Pier Head type 2 Axis P02
				7.67	7.670	7.670	1	1	Pier Head type 2 Axis P03
				12.12	12.12	12.12	1	1	Pier Head type 1 Axis P04
				12.12	12.12	12.12	1	1	Pier Head type 1 Axis P20
				12.12	12.12	12.12	1	1	Pier Head type 1 Axis P22
				12.12	12.12	12.12	1	1	Pier Head type 1 Axis P23
				12.12	12.12	12.12	1	1	Pier Head type 1 Axis P25
				12.12	12.12	12.12	1	1	Pier Head type 1 Axis P32
				12.12	12.12	12.12	1	1	Pier Head type 1 Axis P33
				12.12	12.12	12.12	1	1	Pier Head type 1 Axis P34
				1,790.85	اجمالى كمية الحديد بالمستخلص				

Contractor
ROWAD
MODERN ENGINEERING

Contractor's Consultant
FHECOR
Ingenieros Consultores

Owner's Consultant
SHAKIR
SHAKIR

المشروع والتمويل والبناء
شركة رواد الهندسة الحديثة

Owner
شركة رواد الهندسة الحديثة

Contractor
Contractor's Consultant
Owner's Consultant
Owner
Electrical Express Train (High Speed-Rail) - Wadi El Natroun - Al Deplomacien Bridge (From STA. 227+717 to STA. 228+788)
الحديد بجميع انواعه
Item No.: 45

ببالتن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

Piles Axis P13 To 19

Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
1,109.952	3.854	288.000	24	12.000	25	01	1
859.392	2.984	288.000	24	12.000	22	01	2
572.928	2.984	192.000	24	8.000	22	00	3
75.840	1.58	48.000	4.000	12.000	16	77	4
2.958	1.58	1.872	1	1.872	16	77	4*
246.480	1.58	156.000	13.000	12.000	16	77	5
16.192	1.58	10.248	1	10.248	16	77	5*
415.584	0.888	468.000	39.000	12.000	12	77	6
8.759	0.888	9.864	1	9.864	12	77	6*
3,308.085	Sum for 1 pile						

total	pile weight/ ton	piles no. per axis	Axis
23.16	3.31	7	P13
26.46	3.31	8	P14
23.16	3.31	7	P15
16.54	3.31	5	P16
9.92	3.31	3	P17
3.31	3.31	1	P18

Spiral

Bar Dim	remaining Length	No 12 m	Total No.	Pitch	Pile Height	Pile Dim
16	1.872	4.000	4.156	0.15	2.1	1.05
16	10.248	13.000	13.854	0.15	7	1.05
12	9.864	39.000	39.822	0.15	20.5	1.05

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعري

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٧١٧+٢٢٧ إلى المحطة ٧٨٨+٢٢٨ (كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥ بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ

Column P26							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
485.600	3.85	126.00	40	3.150	25	3150	R1
754.230	3.85	195.70	38	5.150	25	5150	R2
461.320	3.85	119.70	38	3.150	25	3150	R3
793.920	3.85	206.00	40	5.150	25	5150	R4
77.370	0.62	125.40	22	5.700	10		R8
93.660	0.62	151.80	22	6.900	10		R9
118.180	1.58	74.80	11	6.800	16		R12
104.280	1.58	66.00	11	6.000	16		R13
103.160	0.62	167.20	22	7.600	10		R5
49.550	0.62	80.30	11	7.300	10		R6
207.000	0.62	335.50	55	6.100	10		R7
3,248.270	Sum						

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor








Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبرى القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٧١٧+٢٢٧ إلى المحطة ٧٨٨+٢٢٨ (كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥ بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ

Column P28							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
470.190	3.85	122.00	40	3.050	25	3050	R1
739.580	3.85	191.90	38	5.050	25	5050	R2
446.680	3.85	115.90	38	3.050	25	3050	R3
778.510	3.85	202.00	40	5.050	25	5050	R4
70.340	0.62	114.00	20	5.700	10		R8
85.150	0.62	138.00	20	6.900	10		R9
107.440	1.58	68.00	10	6.800	16		R12
94.800	1.58	60.00	10	6.000	16		R13
93.780	0.62	152.00	20	7.600	10		R5
45.040	0.62	73.00	10	7.300	10		R6
188.190	0.62	305.00	50	6.100	10		R7
3,119.700	Sum						

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥ بالظن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1

Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
563.740	1.58	356.80	160	2.230	16	2230	P4
516.820	3.85	134.10	18	7.450	25	7450	R29
112.540	3.85	29.20	4	7.300	25	7300	R68
107.910	3.85	28.00	4	7.000	25	7000	R69
61.660	3.85	16.00	4	4.000	25	4000	R74
104.830	3.85	27.20	4	6.800	25	6800	R98
114.080	3.85	29.60	4	7.400	25	7400	R107
29.700	1.58	18.80	4	4.700	16	1105 1105 1105 1105	P1
20.600	1.58	13.04	4	3.260	16	1150 1150 1150 1150	P2

الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / احمد ابو دقيقة

م/احمد الشاعري

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥: بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
19.470	1.58	12.32	4	3.080	16		P3
113.760	1.58	72.00	12	6.000	16		R1
21.800	1.58	13.80	2	6.900	16		R2
28.440	1.58	18.00	2	9.000	16		R3
227.520	1.58	144.00	12	12.000	16		R4
20.600	1.58	13.04	2	6.520	16		R5
24.960	1.58	15.80	2	7.900	16		R6
30.650	1.58	19.40	2	9.700	16		R7
27.490	1.58	17.40	2	8.700	16		R8

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد ابو دققة

م/أحمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبرى القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥ بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
25.280	1.58	16.00	2	8.000	16		R9
23.510	1.58	14.88	2	7.440	16		R10
22.440	1.58	14.20	2	7.100	16		R11
26.350	1.58	16.68	2	8.340	16		R12
117.550	1.58	74.40	8	9.300	16		R13
175.380	1.58	111.00	15	7.400	16		R14
1,019.770	3.85	264.60	27	9.800	25		R15
773.450	2.98	259.20	27	9.600	22		R16
42.620	0.89	48.00	8	6.000	12		R17

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقبة

م/أحمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor







Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

يندرقم: ٤٥ بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
46.320	0.89	52.16	8	6.520	12		R18
24.150	0.62	39.14	38	1.030	10		R19
16.880	0.62	27.36	8	3.420	10		R20
731.080	2.98	245.00	35	7.000	22		R21
358.080	2.98	120.00	20	6.000	22		R22
35.810	2.98	12.00	2	6.000	22		R23
35.210	2.98	11.80	2	5.900	22		R24
34.500	2.98	11.56	2	5.780	22		R25
26.080	2.98	8.74	2	4.370	22		R26

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دققة

م / أحمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبرى القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥: بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
23.870	2.98	8.00	2	4.000	22		R27
29.620	0.62	48.00	4	12.000	10		R28
197.800	0.89	222.75	45	4.950	12		R30
44.220	2.98	14.82	2	7.410	22		R31
40.520	2.98	13.58	2	6.790	22		R32
37.600	2.98	12.60	2	6.300	22		R33
35.090	2.98	11.76	2	5.880	22		R34
32.780	2.98	10.99	2	5.493	22		R35
30.710	2.98	10.29	2	5.145	22		R36

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / احمد ابو دقيقة

م/احمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor









Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

يُنْدَرَقَم: ٤٥ بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
28.830	2.98	9.66	2	4.831	22		R37
31.030	2.98	10.40	2	5.200	22		R38
273.950	0.62	444.00	148	3.000	10		R39
149.180	0.89	168.00	42	4.000	12		R40
303.360	1.58	192.00	16	12.000	16		R41
37.300	0.89	42.00	14	3.000	12		R42
53.460	0.89	60.20	14	4.300	12		R43
479.410	0.62	777.00	210	3.700	10		R44
29.620	0.62	48.00	4	12.000	10		R45

الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشاري العام سيمسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة



م / أحمد أبو دقيقة

م/أحمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين



Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبرى القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨ (كوبرى تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥ بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
19.740	0.62	32.00	4	8.000	10	3845	R46
111.060	0.62	180.00	30	6.000	10	2845	R47
7.030	0.62	11.40	4	2.850	10	1270	R48
6.640	0.62	10.76	4	2.690	10	1190	R49
7.900	0.62	12.80	4	3.200	10	1445	R50
11.010	0.62	17.84	4	4.460	10	2075	R51
13.330	0.62	21.60	4	5.400	10	2545	R52
16.390	0.62	26.56	4	6.640	10	3165	R53
15.500	0.62	25.12	4	6.280	10	2985	R54

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد ابو دقيقة

م/احمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥ بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
11.160	0.62	18.08	4	4.520	10	2105	R55
59.230	0.62	96.00	16	6.000	10	2915	R56
9.870	0.62	16.00	2	8.000	10	3915	R57
14.810	0.62	24.00	2	12.000	10	5915	R58
3.170	0.62	5.14	2	2.570	10	1200	R59
2.960	0.62	4.80	2	2.400	10	1115	R60
3.600	0.62	5.84	2	2.920	10	1375	R61
4.260	0.62	6.90	2	3.450	10	1640	R62
6.320	0.62	10.24	2	5.120	10	2475	R63

الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة

م/أحمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

يُندرج رقم: ٥٤ بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Total Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
5.160	0.62	8.36	2	4.180	10	2005	R64
7.850	0.62	12.72	2	6.360	10	3095	R65
5.240	0.62	8.50	2	4.250	10	2040	R66
78.780	2.98	26.40	4	6.600	22	2668	R67
61.660	3.85	16.00	4	4.000	25	2025	R70
61.660	3.85	16.00	4	4.000	25	1554	R71
61.660	3.85	16.00	4	4.000	25	1853	R72
61.660	3.85	16.00	4	4.000	25	1749	R73
499.480	3.85	129.60	12	10.800	25	7568	R75

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقينة

م/احمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥ بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
63.200	1.58	40.00	40	1.000	16		R76
303.360	1.58	192.00	16	12.000	16		R77
303.360	1.58	192.00	16	12.000	16		R78
137.250	0.89	154.56	48	3.220	12		R79
30.440	2.98	10.20	2	5.100	22		R80
59.230	0.62	96.00	12	8.000	10		R81
29.620	0.62	48.00	8	6.000	10		R82
108.590	0.62	176.00	44	4.000	10		R83
9.330	0.62	15.12	4	3.780	10		R84

الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبرى القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبرى تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥: بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
13.750	0.62	22.28	4	5.570	10	123° 57° 2744 2651	R85
9.800	0.62	15.88	4	3.970	10	123° 1943 57° 1850	R86
6.740	0.62	10.92	4	2.730	10	123° 1323 57° 1231	R87
9.160	0.62	14.84	4	3.710	10	123° 1813 57° 1720	R88
5.230	0.62	8.48	4	2.120	10	123° 1019 57° 926	R89
11.130	0.62	18.04	4	4.510	10	123° 2214 57° 2121	R90
10.220	0.62	16.56	4	4.140	10	123° 2028 57° 1936	R91
77.740	0.62	126.00	42	3.000	10	110° 1446 70° 1384	R92
102.180	0.62	165.60	36	4.600	10	123° 2258 57° 2166	R93

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / احمد أبو دقيقة

م/احمد الشاعر

م / محمود البنا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٢٢٧+٧١٧ إلى المحطة ٢٢٨+٧٨٨
(كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

يُنْدَرَج رقم: ٤٥ بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
103.660	0.62	168.00	42	4.000	10		R94
82.090	3.85	21.30	2	10.650	25		R95
80.630	3.85	20.92	2	10.460	25		R96
78.540	3.85	20.38	2	10.190	25		R97
60.160	0.62	97.50	30	3.250	10		R99
74.040	0.62	120.00	30	4.000	10		R100
37.300	0.89	42.00	14	3.000	12		R101
145.110	1.58	91.84	16	5.740	16		R102
124.570	0.89	140.28	42	3.340	12		R103

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / أحمد ابو دقيقة

م/احمد الشاعر

م / محمود الينا

م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين

Contractor

Contractor's Consultant

Owner's Consultant

Owner

مشروع كوبري القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة إلى العلمين من المحطة ٧١٧+٢٢٧ إلى المحطة ٧٨٨+٢٢٨ (كوبري تقاطع طريق وادي النطرون الدبلوماسيين)

بند رقم: ٤٥: بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات الخ.....

PIER HEAD TYPE 1							
Mass KG	Bar Weight /ML	Totall Length m	QTY	L	Dia.	Shapecode	Mark
144.100	1.58	91.20	16	5.700	16		R104
129.690	1.58	82.08	16	5.130	16		R105
82.860	3.85	21.50	2	10.750	25		R103
46.000	0.89	51.80	14	3.700	12		R104
931.010	2.98	312.00	48	6.500	22		R105
12,116.600	Sum						

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة رواد الهندسة الحديثة

م / احمد أبو دقيقة


م/احمد الشاعر

م / محمود البنا


م / حسام الجندي

م / محمود أحمد حسين


CUT LINE (2-2)




CUT LINE (1-1)



CUT LINE (2-2)



CUT LINE (1-1)



GENERAL NOTE:

- All dimensions are in millimeters.
- Drawings must be read in accordance with the notes on the drawings.
- Reinforcement must be installed in accordance with the notes on the drawings.
- Reinforcement must be installed in accordance with the notes on the drawings.
- Reinforcement must be installed in accordance with the notes on the drawings.

All levels should be revised before construction in site

- ABBREVIATION:
- T.O.A = Top of Asphalt
- T.O.C = Top of Concrete
- T.O.P = Top of Pile
- T.O.B = Top of Bearing
- T.O.F = Top of Frame
- T.O.G = Normal ground level

CONCRETE REFERENCES:

WAS 14/MATROU AL-KHAYMA ROAD BRIDGE
PIER TYPE (1) - REINFORCEMENT (1)

NO.	DATE	REVISION
1	2023/10/10	ISSUED FOR TENDER

OWNER: **الهيئة العامة للطرق والمواصلات**
Ministry of Transport
General Authority of Roads and Transport

NAME OF PROJECT: **WAS 14/MATROU AL-KHAYMA ROAD BRIDGE**
SECTION THREE (FROM WEST OF PILE TO AL-KHAYMA)

NAME OF OWNER CONSULTANT: **AL-KHAYMA CONSULTANT**

NAME OF CONTRACTOR CONSULTANT: **AL-KHAYMA CONSULTANT**

NAME OF CONTRACTOR: **AL-KHAYMA CONSULTANT**

NAME OF TITLE: **WAS 14/MATROU AL-KHAYMA ROAD BRIDGE**

DATE: 09/2023
CHECKED BY: **AL-KHAYMA CONSULTANT**
APPROVED BY: **AL-KHAYMA CONSULTANT**



DATE: 09/2023
CHECKED BY: **AL-KHAYMA CONSULTANT**
APPROVED BY: **AL-KHAYMA CONSULTANT**

Handwritten signature and date: 16/11/2016

BAR MARK	BAR DIA.	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH (mm)	TOTAL WEIGHT (kg)
01	25	12000	24	12000	1108.80
02	22	12000	24	12000	858.24
03	22	8000	24	8000	573.63
04	16	12000	4+1	12000 + 3120	75.85 + 4.93
05	16	12000	13+1	12000 + 6600	246.51 + 10.42
06	12	12000	5+1	12000 + 4800	53.33 + 4.26
07	12	12000	20+1	12000 + 9000	213.33 + 8.00
08	12	12000	13+1	12000 + 5040	138.66 + 4.48
09	22	3300	19	3300	187.32
Total				3487.76	

Pile Diameter	φ12	φ16	φ22	φ25
TOTAL LENGTH(M)	474.81	213.71	541.96	287.4
TOTAL WEIGHT(Kg)	422.06	337.71	1619.19	1108.8

- ALLOWABLE PILE CAPACITY 1200 MM DIAMETER = 700 TON ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT.
 - LENGTH OF PILE = 30 M BELOW GROUND LEVEL ACCORDING TO GEO-TECHNICAL REPORT.
 - NUMBER OF PILES @ PILE CAP = 7 PILE WITHOUT ULTRASONIC.



GENERAL NOTES:

- All dimensions are in millimeters.
- Soil investigation is required.
- All dimensions should be checked by the contractor.
- All dimensions should be checked by the contractor.
- All dimensions should be checked by the contractor.

ABBREVIATION:
 - T.O.A = Top of Abutment
 - T.O.P = Top of Pile
 - T.O.B = Top of Bearing
 - T.O.T = Top of Frame
 - T.O.L = Normal Ground Level

DRAWING REFERENCES:
 HSE-ATD-CC-210-028-PILE-EN
 WADI AL-NATUN AL-DEB (CHAKSEN ROAD BRIDGE)
 PART TYPE (1) - REINFORCEMENT (1)

NO.	DATE	ENG.	REVISION

OWNER: **مجلس مدينة الرياض**
 MUNICIPALITY OF RIYADH
 MUNICIPALITY OF TRANSPORT
 MUNICIPALITY OF TRANSPORT
 MUNICIPALITY OF TRANSPORT

NAME OF PROJECT: **البرج**
 SECTION THREE (FROM WEST OF PILE TO AL-NATUN)



DATE: 16/11/2016	SCALE: 1:100
DRAWN BY: Eng. Jaber Tereh	CHECKED BY: Eng. Jaber Tereh
DESIGNED BY: Eng. Jaber Tereh	APPROVED BY: Eng. Jaber Tereh
DATE: 16/11/2016	SCALE: 1:100

All dimensions are in millimeters.
Do not measure from top edge. All dimensions should
be read as completed
PMA Certificate C-5157 - PMA Day Certificate 025745
Certificate owner: Terra
Type of Study: 16500 Data

ABBREVIATION :

- T.O.A = Top of Asphalt
- T.O.C = Top of Column
- T.O.P = Top of Pile Cap/Pile
- T.O.B = Top of Bearing
- T.O.F = Top of Frame
- N.G.L = Normal Ground Level

SRE-VD03-CC-210-0026-PIE-E04

311

NO.	DATE	ENG.	REVISION

المالك:

وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT
الهيئة العامة للطرق والكباري
وإدارة الطرق النهرية
GENERAL AUTHORITY
OF ROAD AND CANALS

جمهورية مصر العربية
ARAB REPUBLIC OF EGYPT

OWNER:

مصر للنقل
EGYPTIAN GENERAL
AUTHORITY OF
ROAD AND CANALS

قناة السويس للقنوات والممرات

NAME OF PROJECT: ELECTRICAL EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED-RAIL)
SECTION THREE (FROM WEST OF NILE TO ALAMAIN)

NAME OF OWNER CONSULTANT:



SYSTEM 4 SHAKER

NAME OF CONTRACTOR CONSULTANT:

FHECOR
Ingenieros Consultores

UNIT CONVERSION



ROWAD
MODERN ENGINEERING

QWIG TITLE: WADI AL NATTOH AL DEBLQAMSEIN ROAD BRIDGE REINFORCING STEEL






LONG NO.:	DATE	SCALE	AS SHOWN
		06-2023	
		DATE BY:	

DRAWING BY:	CHECKED BY:	FILE NUMBER:
ENG. Mohamed Nostala	ENG. Abdulrahman Momen	ENG. Mansour Saleh

SUPERVISOR	APPROVED BY:
DR. Mahmud Usheen	Eng. Javed Tariq

WELFHECOR
Ingenieros Consultores

AL Arab House of Engineering
المركز العربي للمهندسين
Jeddah - Saudi Arabia
Toll-free: 800-967810435 e-mail: info@alhe-house.com
Tel: +967810435 جده، الرياض

BAR MARK	BAR DIA.	SYMBOL(mm.)	NUMBER QTY	LENGTH (mm.)	TOTAL WEIGHT (Kg)
01	25		24	12000	1108.80
02	22		24	12000	858.24
03	22		24	8000	573.63
04	16		4+1	12000 + 3120	75.85 + 4.93
05	16		13+1	12000 + 6600	246.51 + 10.42
06	12		5+1	12000 + 4800	53.33 + 4.26
07	12		20+1	12000 + 9000	213.33 + 8.00
08	12		13+1	12000 + 5040	138.66 + 4.48
09	22		19	3300	187.32

Total	3487.76
-------	---------

Pile Diameter	φ12	φ16	φ22	φ25
TOTAL LENGTH(M)	474.81	213.71	541.96	287.4
TOTAL WEIGHT(kg)	422.06	337.71	1619.19	1108.8

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


- ALLOWABLE PILE CAPACITY 1200 MM DIAMETER = 700 TON ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT.
- LENGTH OF PILE = 30 M BELOW GROUND LEVEL ACCORDING TO GEO-TECHNICAL REPORT.
- NUMBER OF PILES @ PILE CAP = 7 PILE WITHOUT ULTRASONIC.

Handwritten signature and date: 11/11/2022

BAR MARK	BAR DIA.	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH (mm)	TOTAL WEIGHT (kg)
01	25	12000	24	12000	1108.80
02	22	12000	24	12000	858.24
03	22	8000	24	8000	573.63
04	16	12000	4+1	12000 + 3120	75.85 + 4.93
05	16	12000	13+1	12000 + 6600	246.51 + 10.42
06	12	12000	5+1	12000 + 4800	53.33 + 4.26
07	12	12000	20+1	12000 + 9000	213.33 + 8.00
08	12	12000	13+1	12000 + 5040	138.66 + 4.48
09	22	3300	19	3300	187.32
Total					3487.76

Pile Diameter	φ12	φ16	φ22	φ25
TOTAL LENGTH(M)	474.81	213.71	541.96	287.4
TOTAL WEIGHT(kg)	422.06	337.71	1619.19	1108.8

- ALLOWABLE PILE CAPACITY 1200 MM DIAMETER = 700 TON ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT.
- LENGTH OF PILE = 30 M BELOW GROUND LEVEL ACCORDING TO GEO-TECHNICAL REPORT.
- NUMBER OF PILES @ PILE CAP = 7 PILE WITHOUT ULTRASONIC.



GENERAL NOTES:
 - All dimensions are in meters.
 - Drawings are for reference only.
 - All levels should be related before construction in site.
 - For more details, refer to the project specifications.
 - For more details, refer to the project specifications.

ABBREVIATION:
 - T.O.C = Top of Column
 - T.O.B = Top of Beam
 - T.O.P = Top of Pile Cap/Pile
 - T.O.S = Top of Slab
 - T.O.L = Top of Level
 - T.O.G = Top of Ground
 - T.O.L = Top of Level
 - T.O.G = Top of Ground

DRAWING REFERENCES:
 - WMD-100-CC-2100-PE-EX
 - WMD-100-CC-2100-PE-EX
 - WMD-100-CC-2100-PE-EX

REVISION:
 NO. DATE ENG. REVISION



CLIENT:
 WMD-100-CC-2100-PE-EX
 WMD-100-CC-2100-PE-EX
 WMD-100-CC-2100-PE-EX

NAME OF PROJECT:
 ELECTRICITY SUBSTATION (HIGH VOLTAGE)
 SECTION THREE (FROM WEST OF NILE TO RAMADAN)

NAME OF CONTRACTOR:
 SYSTRA
 SYSTRA

NAME OF CONTRACTOR:
 ROWAD
 ROWAD

CUT LINE (1-1)



DR. MAIMUAD LEBSEN	ENG JUNE 1976
--------------------	---------------

GENERAL NOTE:

All dimensions are in millimeters.
The contractor shall be responsible for checking the accuracy of the data and its use.
The Contractor shall be responsible for the accuracy of the data and its use.
The Contractor shall be responsible for the accuracy of the data and its use.

All levels should be revised before construction in site.

ABBREVIATION:
-T.O.A = Top of Abutment
-T.O.P = Top of Pile Cap
-T.O.B = Top of Bearing
-N.C.L = Normal Ground Level

DRAWING REFERENCES:

HEB-1000-CC-24-100-PIE-6M
WAD AL-NATRON AL-DIBAWSEEN ROAD BRIDGE
SUB STRUCTURE
PIER TYPE (1) - REINFORCEMENT (1)

NO.	DATE	ENG.	REVISION

OWNER:
محافظة القاهرة
الهيئة العامة للغمرات
والتحصيلات
الهيئة العامة للغمرات
والتحصيلات
الهيئة العامة للغمرات
والتحصيلات

NAME OF PROJECT:
ELECTRICAL ADDRESS TUNIS (NORD SPED-RAIL)
SECTION THREE (FROM WEST OF NILE TO AL-NATRON)

NAME OF OWNER CONSULTANT:
SYSTRA ENGINEERING
SHAKER

NAME OF CONSULTANT:
FHECOR
Ingenieros Consultores

NAME OF CONTRACTOR:
ROWAD
MODERN ENGINEERING

DWG. TITLE:
WAD AL-NATRON AL-DIBAWSEEN ROAD BRIDGE
REINFORCEMENT STEEL
PIER TYPE (1) - REINFORCEMENT (1)
DATE: 06/2021
SCALE: AS SHOWN

DESIGNED BY: ENG. Mohamed Elmaghrabi
CHECKED BY: ENG. Mohamed Elmaghrabi
APPROVED BY: Eng. Jaber Elmaghrabi

BAR MARK	BAR DIA.	SYMBOL (mm)	NUMBER QTY	LENGTH (mm)	TOTAL WEIGHT (Kg)
01	25	12000	24	12000	1108.80
02	22	12000	24	12000	858.24
03	22	8000	24	8000	573.63
04	16	12000	4+1	12000 + 3120	75.85 + 4.93
05	16	12000	13+1	12000 + 6600	246.51 + 10.42
06	12	12000	5+1	12000 + 4800	53.33 + 4.26
07	12	12000	20+1	12000 + 9000	213.33 + 8.00
08	12	12000	13+1	12000 + 5040	138.66 + 4.48
09	22	3300	19	3300	187.32
Total					3487.76

Pile Diameter	φ12	φ16	φ22	φ25
TOTAL LENGTH(M)	474.81	213.71	541.96	287.4
TOTAL WEIGHT(Kg)	422.06	337.71	1619.19	1108.8

- ALLOWABLE PILE CAPACITY 1200 MM DIAMETER = 700 TON ACCORDING TO GEOTECHNICAL REPORT.
- LENGTH OF PILE = 30 M BELOW GROUND LEVEL ACCORDING TO GEO-TECHNICAL REPORT.
- NUMBER OF PILES @ PILE CAP = 7 PILE WITHOUT ULTRASONIC.

Handwritten signature and date: 14/11/2021

FHECOR
Ingenieros Consultores

Arab House of Engineering
شركة أ.م.م. للهندسة والبناء
T: +202 2810043
F: +202 2810043
Cairo, Egypt

Arab House of Engineering
شركة أ.م.م. للهندسة والبناء
T: +202 2810043
F: +202 2810043
Cairo, Egypt

Pile Diameter	Ø12	Ø16	Ø22	Ø25
TOTAL LENGHT(M)	474.81	213.71	541.96	287.4
TOTAL WEIGHT(Kg)	422.06	337.71	1619.19	1108.8

GENERAL NOTES:

- All dimensions are in millimeters.
- The net mass is listed on page 41. All dimensions should be used for comparison.
- Part details C1023 - Fin Cap Concrete C15-40
- Concrete cover: 75mm
- Type of Steel: B500A D40E

ABBREVIATION :
 -T.O.A = Top of Asphalt;
 -T.O.C = Top of Column
 -T.O.P = Top of Pile Cap/Pile
 -T.O.B = Top of Bearing
 -T.O.F = Top of Frame
 -N.G.L = Normal Ground Level

DRAWING REFERENCE:
HURE-VD03-CC-21D-032-FIE-EO

SUB STRUCTURE
PIER TYPE (1) . REINFORCEMENT(4)

NO.	DATE	ENG.	REVISION
-----	------	------	----------

جمهورية مصر العربية
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT
الهيئة العامة للطرق والكباري
والجسور
GARELT
وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT
الهيئة العامة للطرق والكباري
والجسور
GARELT

ELECTRICAL EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)
SECTION THREE (FROM WEST OF MILE TO ALMAHAIN)

NAME OF CONTRACTOR/CONSULTANT

FHECOR
Ingenieros Consultores

MAIN CONTRACTOR

ROWAD
MODERN ENGINEERING



WADI AL NATTON-AL DELOMASEIN ROAD BRIDGE

REINFORCING STEEL

DWG NO:	DATE	SCALE
---------	------	-------


EN/3 Mohamed Moustafa	EN/3 Abdallah Mohamed	EN/3 Mamdouh Saleh
-----------------------	-----------------------	--------------------

Dr. Mahmoud Lashari	Eng. Javer Torkio
---------------------	-------------------



3D CONCRETE VIEW

3D BARS ARRANGEMENT



COLUMN STIRRUPS STEEL ARRANGEMENT PLAN

REBAR BENDING SCHEDULE

Bar Mark	Size	QTY.	Length	Weight	Total Weight	Bar Shape
R1	25	40	3500	13.67	547.0	3500 3150
R2	25	38	5500	21.38	812.5	5500 5150
R3	25	38	3500	13.67	519.6	3500 3150
R4	25	40	5500	21.38	855.3	5500 5150
R8	10	22	5700	3.54	77.9	5700 340 70 40 60
R9	10	22	6900	4.27	94.0	6900 340 70 40 60
R12	16	11	7000	11.05	121.5	7000 290 100 200 100 200
R13	16	11	6000	9.47	104.1	6000 290 100 200 100 200
R5	10	22	7600	4.70	103.5	7600 340 70 40 60
R6	10	11	7300	4.53	49.8	7300 340 70 40 60
R7	10	55	6100	3.79	208.5	6100 340 70 40 60
Total:			34837	33.615		

BAR BENDING SCHEDULE

GENERAL NOTES:

As contractor, he is responsible for the execution of the work in accordance with the specifications and the drawings. He is responsible for the quality of the work and the safety of the workers. He is responsible for the completion of the work within the specified time and budget.

All levels should be revised before construction in site.



ABBREVIATION:

T.O.C = Top of Column
T.O.B = Top of Beam
T.O.P = Top of Pile Cap
T.O.L = Top of Level
T.O.C = Top of Pile Cap

DRAWING REFERENCES:

WAD AL-NATRON AL-IBRAHIM ROAD BRIDGE

WAD AL-NATRON AL-IBRAHIM ROAD BRIDGE



NAME OF PRODUCT:
ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED-RAIL)
SECTION THREE (FROM WEST OF HULE TO ALMAJAN)

NAME OF OWNER CONSULTANT:



NAME OF CONTRACTOR CONSULTANT:
SYSTRA
SHAWAR



NAME OF TITLE:
WAD AL-NATRON AL-IBRAHIM ROAD BRIDGE

DATE:	01-2023	CHECKED BY:	AS SHAWAR
DESIGNED BY:	ENG. ALI ALI ALI	REVIEWED BY:	ENG. ALI ALI ALI
DATE:	01-2023	CHECKED BY:	AS SHAWAR
DESIGNED BY:	ENG. ALI ALI ALI	REVIEWED BY:	ENG. ALI ALI ALI

محضر تشوينات

انه في يوم الاحد الموافق ٠٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣ قد اجتمعت اللجنة المكونة من:

١. م / أحمد أبو دقيقة ... مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري
٢. م / حسام الجندي ... مدير المشروع عن الاستشاري العام
٣. م / سلامة نجدي ... مدير المشروع عن شركة رواد الهندسة الحديثة

وذلك لمعينة وفحص تشوينات حديد التسليح الموجود بموقع مشروع كوبري مسار القطار السريع وادي
النطرون الدبلوماسيين عند المحطة ٢٧٧ + ٢٨٨ ترقيم القطار السريع وقد تم حصره على الطبيعة طبقا للبيان
الموضح ادناه:

م	البيان	الكمية بالطن	ملاحظات
١.	حديد تسليح قطر ١٠ مم	١٨ طن	
٢.	حديد تسليح قطر ١٢ مم	٣٤ طن	
٣.	حديد تسليح قطر ١٦ مم	١٤ طن	
٤.	حديد تسليح قطر ١٨ مم	١٢ طن	
٥.	حديد تسليح قطر ٢٢ مم	٢٠ طن	
٦.	حديد تسليح قطر ٢٥ مم	٥٦ طن	
٧.	حديد تسليح قطر ٣٢ مم	٥٠ طن	
	الإجمالي	٢٠٤ طن	

علي ان تكون الكميات الموضحة أعلاه في عهدة الشركة المنفذة ومسئولة عنها مسؤولية كاملة.

وعلي هذا جري التوقيع،

٣. م / سلامة نجدي

٢. م / حسام الجندي

يعتمد،

م / أحمد أبو دقيقة