

القطاع الثالث بطول ٩ كم

كشف حصر ختامي

كشف حصر لبند التطهير
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الاصافي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
	٨١٠		٨١٠		٥	١٦٢	١	١٧+٣٩٨	١
	٤٧٠		٤٧٠		٥	٩٤	١	١٧+٥٦٠	٢
	٢٦٥		٢٦٥		٥	٥٣	١	١٧+٦٥٤	٣
	٤٢٠		٤٢٠		٥	٨٤	١	١٧+٨١٠	٤
	١٠٨٠		١٠٨٠		٥	٢١٦	١	١٧+٩١٠	٥
	٥١٥		٥١٥		٥	١٠٣	١	١٨+١٢٠	٦
	١٩٥.٤٨		١٩٥.٤٨		٣.٦٢	٥٤	١	مصرف قرية أبو عش	٧
	٣٧٥٥.٤٨							الاجمالي	

كشف حصر لبند الحفر
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣


ملاحظات	الاصافي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
	٣١٩٩.٥		٣١٩٩.٥	٣.٩٥	٥	١٦٢	١	١٧+٣٩٨	١
	١٨٥٦.٥		١٨٥٦.٥	٣.٩٥	٥	٩٤	١	١٧+٥٦٠	٢
	١١٥٢.٧٥		١١٥٢.٧٥	٤.٣٥	٥	٥٣	١	١٧+٦٥٤	٣
	١٧٤٣		١٧٤٣	٤.١٥	٥	٨٤	١	١٧+٨١٠	٤
	٤٠٥٠		٤٠٥٠	٣.٧٥	٥	٢١٦	١	١٧+٩١٠	٥
	١٩٥٧		١٩٥٧	٣.٨	٥	١٠٣	١	١٨+١٢٠	٦
أسفل المواسير	٥٤٦.٢٥٨		٥٤٦.٢٥٨	٣	٣.٦٢	٥٠.٣	١	مصرف قرية أبو عش	٧
أسفل غرف الترسيب	١٠٥.٤١٣		١٠٥.٤١٣	٣.٨٥	٣.٧	٣.٧	٢		
	١٤٦١٠.٤٢							الاجمالي	

كشف حصر لبند الاحلال أسفل الخرسانة العادية
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الاصافي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
	٤٠.٥		٤٠.٥	٠.٥	٥	١٦٢	١	١٧+٣٩٨	١
	٢٣٥		٢٣٥	٠.٥	٥	٩٤	١	١٧+٥٦٠	٢
	١٣٢.٥		١٣٢.٥	٠.٥	٥	٥٣	١	١٧+٦٥٤	٣
	٢١٠		٢١٠	٠.٥	٥	٨٤	١	١٧+٨١٠	٤
	٥٤٠		٥٤٠	٠.٥	٥	٢١٦	١	١٧+٩١٠	٥
	٢٥٧.٥		٢٥٧.٥	٠.٥	٥	١٠٣	١	١٨+١٢٠	٦
أسفل المواسير	٩١.٠٤٣		٩١	٠.٥	٣.٦٢	٥٠.٣	١	مصرف قرية أبو عش	٧
أسفل غرف الترسيب	١٣.٦٩		١٣.٦٩	٠.٥	٣.٧	٣.٧	٢		
	١٨٨٤.٧٣٣							الاجمالي	

مهندس الاستشارات
إيمان إبراهيم

مهندس الشبكات
أحمد محمد



القطاع الثالث بطول ٩ كم

كشف حصر لبند الخرسانة العادية
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الاصافي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
	٢٠٢.٥		٢٠٢.٥	٠.٥	٢.٥	١٦٢	١	١٧+٣٩٨	١
	١١٧.٥		١١٧.٥	٠.٥	٢.٥	٩٤	١	١٧+٥٦٠	٢
	٦٦.٢٥		٦٦.٢٥	٠.٥	٢.٥	٥٣	١	١٧+٦٥٤	٣
	١.٥		١.٥	٠.٥	٢.٥	٨٤	١	١٧+٨١٠	٤
	٢٧٠		٢٧٠	٠.٥	٢.٥	٢١٦	١	١٧+٩١٠	٥
	١٢٨.٧٥		١٢٨.٧٥	٠.٥	٢.٥	١٠٣	١	١٨+١٢٠	٦
اسفل الموائير	٦٧.٢		٦٧	٠.٥	٢.٦٢	٥١.٣	١	مصرف قرية أبو عش	٧
اسفل غرف الترسيب	٧.٣		٧.٢٩	٠.٥	٢.٧	٢.٧	٢		
خرسانة تغليف	١١٢.٣		١١٢.٣٠١٦	١.٣٧	١.٦٢	٥٠.٦	١		
خصم فتحة ماسورة	٤٩.٨	٤٩.٨٣			٠.٩٨٥	٥٠.٦	١		
	١٠٢٧							الاجمالي	


كشف حصر لبند الخرسانة المسلحة
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الاصافي	الخصم	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	محطة	مسلسل
للحوائط	٣٨٨.٨		٣١٥.٩	١.٩٥	٠.٥	١٦٢	٢	١٧+٣٩٨	١
للبلطة			٧٢.٩	٠.٢٥	١.٨	١٦٢	١		
للحوائط	٠.٢٢٥.٦		١٨٣.٣	١.٩٥	٠.٥	٩٤	٢	١٧+٥٦٠	٢
للبلطة			٤٢.٣	٠.٢٥	١.٨	٩٤	١		
للحوائط	١٢١.٩		٩٨.٥	١.٨٥	٠.٥	٥٣	٢	١٧+٦٥٤	٣
للبلطة			٢٣.٨٥	٠.٢٥	١.٨	٥٣	١		
للحوائط	١٧٦.٤		١٣٨.٦	١.٦٥	٠.٥	٨٤	٢	١٧+٨١٠	٤
للبلطة			٣٧.٨	٠.٢٥	١.٨	٨٤	١		
للحوائط	٤٧٥.٢		٣٧٨	١.٧٥	٠.٥	٢١٦	٢	١٧+٩١٠	٥
للبلطة			٩٧.٢	٠.٢٥	١.٨	٢١٦	١		
للحوائط	٢٣١.٧٥		١٨٥.٤	١.٨	٠.٥	١٠٣	٢	١٨+١٢٠	٦
للبلطة			٤٦.٣٥	٠.٢٥	١.٨	١٠٣	١		
غرف الترسيب	٣٢.٣٣		٦٢.٣٢٩٥	٢.٨٥	٢.٧	٢.٧	٣	مصرف قرية أبو عش	٧
خصم فراغ داخلي		٣٠			٢.٥	٢	٣		
	١٦٥٢.٠							الاجمالي	

مهندس السيرة
أحمد عبد الحميد

مهندس الاستشارة

إيهاب عبد الله





الزيتونة العامة

للطرق و الجباري و المنقل المبري

(GARBLT)

القطاع الثالث بطول ٩ كم

كشيف حصر لبنہ حديد التسليح
عقد رقم ۹۹ لسنة ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳


حفظ رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

حصر حديد مصرف مقار خليل

تسليح الحواط													
الحديد الأقي					الحديد الرئيسي					الغطاء			
الوزن (الجنيش)	القطر	مجموع الأطوال	عدد الأسياخ ح.ب.	طول التوزيع	الوزن (الجنيش)	القطر	اجنالي الطول	طول السبيخ	طول الرجل	طول م / العدد	الغطاء الخرساني	الارتفاع	الطول
٤٦٩٣	١٢	٢٤٠٠	١٥	٢.٣٥	٤٤٨٠	١٢	٢٥٢٠	٢.١٣	٠.٥	٦	٠.٥	١.٩٥	١٢٠
٢٦٤٠	١٢	١٣٥٠	١٥	٢.٣٥	٢٥٢٠	١٢	١٤١٨	٢.١٣	٠.٥	٦	٠.٥	١.٩٥	٩٠
٢٣٦٩	١٢	٧٠٠	١٤	٢.٢٥	١٣٤٧	١٢	٧٥٧.٥	٢.٥٣	٠.٥	٦	٠.٥	١.٨٥	٥٠
٢٧٣٨	١٢	١٤٠٠	١٤	٢.٢٠	٢٦٤٠	١٢	١٤٨٥	٢.٤٨	٠.٥	٦	٠.٥	١.٨	١٠٠
٥٣٣٩	١٢	٢٧٣٠	١٣	٢.١٥	٥٤٣٢	١٢	٣٠٥٦	٢.٤٣	٠.٥	٦	٠.٥	١.٧٥	٢١٠
٢٠٣٤	١٢	١٠٤٠	١٣	٢.٠٥	١٩٨٤	١٢	١١١٦	٢.٣٣	٠.٥	٦	٠.٥	١.٦٥	٨٠
١٨٠٨١٢٤					١٨٠٤٠٢٧								

دیناں دیناں

الحمد لله الذي
أعطانا هذا





المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
وزارة الصحة

مشروع تنبيكه الطريق العويديه

مشروع أعمال طريق مفارق المسلات - شكشو ك - قوته

القطاع الثالث بطول ٩ كم

الهيئة العامة

للطرق و الجاري و النقل (البري)
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق للعبودية




وزارة العمل

تسليح السقف														
الحديد في الاتجاه الطويل					الحديد في الاتجاه القصير					الارتفاع	الطول	التسليح		
الوزن (كغوي) (مقلى)	القطر	اجمالي الطول	مسافة التوزيع	طول السبيخ	العدد	الوزن (كغوي) (مقلى)	القطر	اجمالي الطول	طول السبيخ				العدد	النظام الفرنسي
٣٣٦٧	١٢	١٨٩٤	١.٨٠	١٧٥.٣٥	٦	٣٦٦٩	١٢	٢٠.٦٤	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٩٥	١٦٢	القطاع الاول
١٩٠٨	١٢	١٠٧٣	١.٨٠	٩٩.٣٥	٦	٢٠٦٤	١٢	١١٦١	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٩٥	٩٤	القطاع الثاني
١٠٦٣	١٢	٥٩٨	١.٨٠	٥٥.٣٥	٦	١١٤٧	١٢	٦٤٥	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٨٥	٥٣	القطاع الثالث
٢١١٩	١٢	١١٩٢	١.٨٠	١١٠.٣٥	٦	٢٢٩٣	١٢	١٢٩٠	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٦٥	٨٤	القطاع الرابع
٤٤٢٣	١٢	٢٤٨٨	١.٨٠	٢٣٠.٣٥	٦	٤٨١٦	١٢	٧٧٠.٩	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٧٥	٢١٦	القطاع الخامس
١٦٩٦	١٢	٩٥٤	١.٨٠	٨٨.٣٥	٦	١٨٣٥	١٢	١٠٣٢	٢.١٥	٦	٠.٠٢٥	١.٨	١٠٣	القطاع السادس
١٤.٥٧٥					١٥.٨٢٤									



مشروع منح الطرق العمومية
مشروع أعمال طريق مفارق المسيلات - شمشوك - قوته
القطاع الثالث بطول ٩ كم



مصرف بطس سعيد وكورنيش البركة

كشف حصر لبند التطهير
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	تطهير
بطس سعيد	١٥٠٠	-	٥	٣٠٠	١	

كشف حصر لبند الردم على جانبي العمل الصناعي
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	إخلال
بطس سعيد	٢٤٠٠	٢	٤	٣٠٠	١	

كشف حصر لبند خرسانة مسلحة لزوم الخوازيق
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الكمية (م.ط)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	العدد	خرسانة مسلحة لزوم الخوازيق
بطس سعيد	٢٤٠٠			١٢	٢٠٠	

كشف حصر لبند خرسانة مسلحة لزوم الأساسات
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الكمية (م.ط)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	العدد	خرسانة مسلحة لزوم الأساسات
بطس سعيد	١٣٥	١.٥	٠.٣	١.٥	٢٠٠.٠٠	المستقر
	٢١٦	٠.٦	١.٢	٢.٥	١٢.٠٠	المخدة
	١٢٠	١	٠.٤	٢.٥	١٢.٠٠	الكويستة
	٤٧١					الاجمالي

كشف حصر لبند القيسونات
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	القيسونات
بطس سعيد	١٠.٠	٧.٨٧٤	١.٢٦٦٠٤٨	٠.٦	٠.٠٠٦	٢٨

كشف حصر لبند الحفر
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	الحفر
كورنيش البركة	٢٥٠	٠.٥	١	٥٠٠	١	

كشف حصر لبند الخرسانة العادية
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣


ملاحظات	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	خرسانة عادية
كورنيش البركة	٢٥٠	٠.٥	١	٥٠٠	١	

كشف حصر لبند الرمال النظيفة
عقد رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الكمية	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	رمال نظيفة
كورنيش البركة	١٥٠٠	٠.٥	١	٥٠٠	١	ما بين البركة والحائط
	٣٢٠	٠.٤	٥	١٦٠	١	أسفل الانترلوك
	١٨٢٠					الاجمالي

المهندس الاستشاري
١٥٤١

المهندس السري
أحمد عبد الله






مشروع شبكة الطرق القومية

والله اعلم بالصواب

مشروع أعمال طريق مفارق المسلات - بشكشو ك - قوتنه
للطريق و (النجاري و (القل النهري
(GARBLT)

القطاع الثالث بطول ٩ كم

مسرح شجرة الطوق القروية



وإلى الله المرجع

كشوف حصر لبنه حديد التسليح
عدد رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

حصص جديد الحقازريق										
الطوق		حديد الكاتات		الحديد الاسمي		الفطر		طول الخزوق		عدد الخزوق
العدد	القطر	العدد	القطر	العدد	القطر	العدد	القطر	العدد	القطر	العدد
١٢	١١	١٢	٨	١٢	١٦	١٢	٠.٦	١٢		١٢٨
وزن البصر الطوق										
الطوق		الطوق		الكاتات		الحديد الاسمي		الكاتات		الطوق
٠.٤٠	١.٥٨	٠.٨٩	٣٢٥٣	٢٧٠٣٤	١٨٤٣٣	١.٦٠٠	١٢			١.٦
اجملي (طن)										
الكاتات		الكاتات		الحديد الاسمي		الطوق		الكاتات		الطوق
٤.٢	١٠.٦٨٠	٣٩١٢٧	٢٠٠٢.٤٩							

حصص حادى الستائر			
الايام			عدد الستائر
الوقت	الارض	الارتفاع	
١.٣	١.٥	١.٥	١٢٧

الحديد في الإجماع الطويل / م				الحديد في الإجماع القصير / م				الحديد في الإجماع الطويل / م			
سلي	علي	كثبة حبيبة	كثبات عادية	سلي	علي	كثبة حبيبة	كثبات عادية	سلي	علي	كثبة حبيبة	كثبات عادية
العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد
١٦	١٦	٨	١٢	١٦	١٦	٨	١٢	١٦	١٦	٨	١٢
الحديد في الإجماع القصير / متناثرة				الحديد في الإجماع القصير / متناثرة				الحديد في الإجماع الطويل / متناثرة			
سلي	علي	كثبة حبيبة	كثبات عادية	سلي	علي	كثبة حبيبة	كثبات عادية	سلي	علي	كثبة حبيبة	كثبات عادية
العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد
٩	٩	٨	١٦	٩	٩	٨	١٦	٩	٩	٨	١٦
طول الحديد				طول الحديد				طول الحديد			
الإجماع القصير				الإجماع الطويل				الإجماع الطويل			
كثبات عادية	كثبات حبيبة	سلي	علي	كثبات عادية	كثبات حبيبة	سلي	علي	كثبات عادية	كثبات حبيبة	سلي	علي
٣,٩	١,٩٥	١,٩٥	١,٩٥	٣,٩	١,٩٥	١,٩٥	١,٩٥	٣,٩	١,٩٥	١,٩٥	١,٩٥
الإجماع الطويل				الإجماع القصير				الإجماع الطويل			
كثبات عادية	كثبات حبيبة	سلي	علي	كثبات عادية	كثبات حبيبة	سلي	علي	كثبات عادية	كثبات حبيبة	سلي	علي
٣,٩	١,٩٥	١,٩٥	١,٩٥	٣,٩	١,٩٥	١,٩٥	١,٩٥	٣,٩	١,٩٥	١,٩٥	١,٩٥
الوزن				الوزن				الوزن			
كثبات عادية	كثبات حبيبة	سلي	علي	كثبات عادية	كثبات حبيبة	سلي	علي	كثبات عادية	كثبات حبيبة	سلي	علي
٣٩٩٢	١٣٥٥	٣٩٩٢	٣٩٩٢	٣٩٩٢	١٣٥٥	٣٩٩٢	٣٩٩٢	٣٩٩٢	١٣٥٥	٣٩٩٢	٣٩٩٢

۱۵۰۰

الشيخ الفاضل



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري
(GARBLT)


مشروع تنجيكه الطريق القويمية
مشروع أعمال طريق مفارق المسيلات - شكشو ك - قريته
القطاع الثالث بطول ٩ كم

مشروع شبيكة الطرق القويمية
وزارة العمل

مخطط حديد المخرقة والكويشة									
المخرقة والكويشة	الطول الكلي	طول التكررة	العدد	المعرض	المخرقة	الكويشة	الارتفاع	القطاع الحرسى	المخرقة والكويشة
١٩٢	٢٥	٨	١٠,٢	١٠,٢	٠,٤	٠,٠٥	١	٠,٠٥	٠,٠٢٥
المخرقة والكويشة									
١٤	١٢	٧	١٠	١٠	١٢	١٢	١	١٢	١٢
المخرقة والكويشة									
٢٧,٩	٤,٨	٤	٢٧,٧	٢٧,٧	٣١٢٥	٦٧٢٠	٤٨٠٠	٢٦٥٤	٢٦٥٤
المخرقة والكويشة									
١٦	١٦	١٦	١٦	١٦	١٦	١٦	١٦	١٦	١٦
المخرقة والكويشة									
١,٥٨	٠,٦٢	٠,٨٩	٠,٨٩	٠,٨٩	٤,٩٤	٤,٩٥	٤,٣٧	٢,٣٦	٢,٣٦
المخرقة والكويشة									
٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠

المهندس المعماري
إ. ب. الخمر

المهندس المعماري
إ. ب. الخمر



المركز المصري للاستشارات الهندسية
شركة حيازة كورنيش
محافظة القاهرة
ت فاكس ٣٧٧٨٠٨٣
٣٧٧٨٠٨٣

عملية اعمال رفع كفاءة (القطاع الاول) من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته /
يوسف الصديق (اعمال صناعية) مركز يوسف الصديق محافظة القيوم ضمن المرحلة
الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)

شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٦/٢١

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	كمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع	الملاحظات
1	اعمال نقل مأكينه الخزائيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الي موقع العمل	عدد	٢	٠	٢	من	
2	عمل جسرات و يشمل تقديم تقرير استشاري	م.١٠٠٠	٠	٤٠	٤٠		
3	اعمال تطوير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا	م	٥,٢٥٥	٠,٤٨	٥,٢٥٥		
4	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا الترسلة و شديدة التماسك و الصخرية)	م	١٤,٨١٠	٥٠	١٤,٨٦٠,٤٢		
5	اعمال خرسانه مسلحه للاساسات و البلاطات الانتقائية	م	٤٧١	٠	٤٧١		
6	محتوى الاسمنت من ٣٥٠ الي ٤٥٠	م	٤٧١	٠	٤٧١		
7	توريد و ردم رمال نظيفة او تربيه زلطيه موزدة من خارج الموقع	م	٧,٣٤٨	١,٨١٧,٦٠	٩,١٦٥,٦٠		
8	توريد و تشغيل طبقة احلال من لسن و الرمل بنسبه ١:٢ تحت الخرسانه العائليه بسمك ٥٠ سم	م	١,٨٨٤,٧٣	٠,٠	١,٨٨٤,٧٣		
9	اعمال حرسه علي الاشجار مع استخدام اسست ورياحتي عادي و مشوي اسست لا يقل عن ٢٠٠ كم / ٢٠٠ و اقل من ٢٠٠ كم / ٢٠٠	م	١,٢٧٧	٠	١,٢٧٧		
10	اعمال توريد و صب خرسانه مسلحه (مراوح) طبقة الرموك التتبيي ذات مشوي اسست لا يقل عن ٢٥٠ كم / ٢٠٠	م	١,٦٥٢	٠	١,٦٥٢		
11	توريد و صب خرسانه مسلحه لزوم خوازيق CFA بقطر ٦٠ سم	م.١٠٠٠	٢,٤٠٠	٠	٢,٤٠٠		
12	توريد و تركيب القسوم الثابت (غلاف معدني) يارتقا من اسفل مشوب قاع المجري الداني	طن	١٠	٠	١٠		
13	عمل طبقة عازله من البينومين و الجهان و جهين علي التبارد	م	٣,١٠٤,٥٦	٠,٠٠	٣,١٠٤,٥٦		
14	توريد و تركيب و رس التسليح (٤/٦٠) لزوم	طن	١٥٢,٦١	٠,٠٠	١٥٢,٦١		

مدير عام التنفيذ و الصيانه

مهندس المشروع

المركز المصري للمهندسين الاستشاريين
م. ٢٧٢٧٨٦٠٠
ف. ٢٧٢٧٨٦٠٠
٢٧٢٧٨٦٠٠
٢٧٢٧٨٦٠٠

مهندس الشرحه

م. ٢٧٢٧٨٦٠٠
ف. ٢٧٢٧٨٦٠٠
٢٧٢٧٨٦٠٠
٢٧٢٧٨٦٠٠

ت فاكس ٢٧٢٧٨٦٠٠
٢٧٢٧٨٦٠٠
٢٧٢٧٨٦٠٠
٢٧٢٧٨٦٠٠

المستحقة للمقاولات
صالح عبد الوهاب يسن و شريكه
٢٠٢٣/٠٦/٢١

الهيئة العامة
للطرق و النقل و الجسور
(GAROLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

العملية : أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر.

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ١٩٧٨٧٨٥٤ جنية

مدة العملية طبقا للعقد: (٦) ستة أشهر

تاريخ استلام الموقع: ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٣ م

قيمة العملية طبقا لآخر مقايضة معتمدة: ١٩٩٨٧٧٣٢ جنية

قيمة العملية طبقا للختامي: ١٩٧٨٧٨٥٢,٩٨ جنية

تاريخ النهو الفعلي: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٣ م


النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠ %

مدير عام التنفيذ و الصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية
المهندس /
طارق يوسف الجزار





كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية: أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر.

الشركة المنفذة: شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)

- قيمة العملية طبقا للعقد: ١٩٧٨٧٨٥٤ جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: ١٩٧٨٧٨٥٢,٩٨ جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥ م
- تاريخ النتهاء الفعلي: ٢٠٢٣ / ٦ / ٢٤ م

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس / حسام الدين حسن


مهندس المشروع

مهندس الاستشاري
إيهاب محمد

رئيس الإدارة المركزية



مهندس / طارق يوسف الجزار





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوتة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر.
والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه)
بالاتي :

- ١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- ٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٣ م
- ٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- ٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط بالخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري


إ. ب. ا. ح. د.

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / أعمال رفع كفاءة القطاع الأول من طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوطة / يوسف (أعمال صناعية) مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر. والتي قامت بتنفيذها الشركة / شركة المتحدة للمقاولات (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ و الصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية
المهندس /
طارق يوسف الجزار

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٢٧٢٧٨٠٨٢ - ٢٧٢٧٨٦٦٤

