

مراجعة بونات توريد

جارى (١) اعمال التأسيس و الاساس و حماية الميول

انة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣ / ٨ / ١١ قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / عبدالله جاسر | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / محمد محمود ابو عضمة | مدير المشروع - شركة جبل طارق للمقاولات (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد طبقة الاساس ووجدت كالتالي :

- كسارة المتحدة : الكمية المورددة هي (٣٨٦٩.٥ م^٣) فقط (ثلاثة الاف و ثمانمائة و تسعة و ستون و نصف متر مكعب لاغير)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد طبقة التأسيس ووجدت كالتالي :

- كسارة المتحدة : الكمية المورددة هي (٩٦٢٧.٥ م^٣) فقط (تسعة الاف و ستمائة و سبعة و عشرون و نصف متر مكعب لاغير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلي هذا وقع الجميع :

مدير المشروع - شركة جبل طارق للمقاولات (المقاول)

مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير الجودة - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

محمد محمود ابو عضمة

م/ عبدالله جاسر . عبد الله جاسر

م/ أحمد نجاح . احمد نجاح

م/ أحمد السعيد . احمد السعيد

م/ رشاد مرسى . رشاد مرسى

يعتمد

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقينة

أحمد أبو دقينة

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم البون	رقم الكارته	رسوم المرور و الميزان (جنية)	المحجر
1	17/5/2023	4827/8429	50	11251298	010303141198620	630	كسارة المتحطة
2	17/5/2023	8552/6568	63	11251289	010303121195822	730	
3	17/5/2023	1976/5893	57.5	11251292	010303141198551	730	
4	13/5/2023	1976/5893	57.5	11251046	010303141195190	730	
5	13/5/2023	8421/4322	57	11251052	010303131189676	730	
6	13/5/2023	8552/6568	63	11251055	010303141195315	730	
7	17/5/2023	2495/8364	60	11251354	010303131192643	730	
8	17/5/2023	2135/9375	50	11251338	010303131192522	730	
9	17/5/2023	2869/4732	60	11251369	010303121196632	730	
10	17/5/2023	8552/6568	63	11251374	010303121196587	730	
11	18/5/2023	2143/5493	66	11251378	010303121196651	730	
12	18/5/2023	8421/4322	57	11251379	010303131192950	730	
13	18/5/2023	1694/7942	61	11251381	010303121196766	830	
14	18/5/2023	1976/5893	57.5	11251383	010303141199484	730	
15	17/5/2023	2143/5493	66	11251355	010303121196439	730	
16	17/5/2023	8421/4322	57	11251364	010303131192756	730	
17	18/5/2023	8552/6568	63	11251385	010303121196759	730	
18	17/5/2023	4815/6574	53	11251361	010303131192714	730	
19	17/5/2023	1694/7942	61	11251368	010303131192785	830	
20	17/5/2023	1976/5893	57.5	11251365	010303131192791	730	
21	18/5/2023	8552/6568	63	11251423	010303141200307	730	
22	18/5/2023	2136/3976	62.5	11251422	010303121197377	730	
23	18/5/2023	1976/5893	57.5	11251424	010303121197395	730	
24	18/5/2023	2136/3976	62.5	11251393	010303131193173	730	
25	18/5/2023	8552/6568	63	11251413	010303131193415	730	
26	18/5/2023	8552/6568	63	11251400	010303141199790	730	
27	18/5/2023	4827/8429	50	11251410	010303131193378	630	
28	18/5/2023	1976/5893	57.5	11251412	010303141200031	730	
29	18/5/2023	1976/5893	57.5	11251399	010303141199752	730	
30	18/5/2023	2143/5493	66	11251391	010303141199671	730	
31	18/5/2023	2136/3976	62.5	11251411	010303121197115	730	
32	18/5/2023	1694/7942	61	11251395	010303121196918	830	
33	19/5/2023	8552/6568	63	11251440	010303121197724	730	
34	19/5/2023	2136/3976	62.5	11251442	010303131193936	730	
35	19/5/2023	8552/6568	63	11251428	010303131193759	730	
36	19/5/2023	1976/5893	57.5	11251444	010303131193974	730	
37	19/5/2023	2136/3976	63	11251429	010303131193805	730	
27110		2215		الاجمالي			

3/9/2023

27110		2215				
المحجر	رسوم المرور و الميزان (جنية)	رقم الكارته	رقم البون	الكمية	رقم العربية	التاريخ
كسارة المتحدة	730	010303141200458	11251431	57.5	1976/5893	19/5/2023
	730	010303121196800	11251390	57	8421/4322	18/5/2023
	730	010303121196823	11251387	60	2869/4732	18/5/2023
	730	010303141198850	11251325	66	2143/5493	17/5/2023
	730	010303121196131	11251326	60	2495/8364	17/5/2023
	830	010303121196163	11251341	61	1694/7942	17/5/2023
	830	010303121195954	11251307	61	1674/7942	17/5/2023
	730	010303131192477	11251335	57.5	1976/5893	17/5/2023
	730	010303121196147	11251327	60	2869/4732	17/5/2023
	730	010303131192475	11251332	63	8552/6568	17/5/2023
	730	010303121196037	11251314	61.5	1943/7591	17/5/2023
	730	010303131191206	11251203	63	8552/6568	15/5/2023
	730	010303121195720	11251283	62.5	2136/3976	16/5/2023
	730	010303141198276	11251268	57.5	1976/5893	16/5/2023
	730	010303121195554	11251266	63	8552/6568	16/5/2023
	630	010303121195305	11251234	50	2539/8769	16/5/2023
	730	010303121195518	11251259	62.5	2136/3976	16/5/2023
	730	010303131191403	11251219	61.5	1943/7591	16/5/2023
	730	010303131197833	11251667	57	8421/4322	25/5/2023
	730	010303121202235	11251672	63	8552/9517	25/5/2023
	730	010303121202329	11251677	62.5	2136/3976	25/5/2023
	730	010303131198189	11251697	57	8421/4322	25/5/2023
	730	010303131198242	11251700	57.5	1976/5893	25/5/2023
	730	010303121202804	11251701	63	8552/9517	26/5/2023
	730	010303141206691	11251699	62.5	2136/3976	25/5/2023
	730	010303131198064	11251687	57.5	1976/5893	25/5/2023
	730	010303131198110	11251692	63	8552/9517	25/5/2023
	730	010303131198018	11251680	57	8421/4322	25/5/2023
	730	010303141206843	11251708	62.5	2636/3976	26/5/2023
	730	010303131198360	11251706	57	8421/4322	26/5/2023
	730	010303131198435	11251713	63	8552/9517	26/5/2023
	730	010303121202116	11251666	62.5	2136/3976	25/5/2023
	730	010303131198382	11251711	57.5	1976/5893	26/5/2023
24190	الاجمالي	1987	الاجمالي			

المهندس المدني

عن الشركة

3/9/2023

51300		اجمالي ما سبق		4202		اجمالي ما سبق		
المحجر	رسوم المرور و الميزان (جنية)	رقم الكارته	رقم البون	الكميه	رقم العربية	التاريخ	م	
كسارة المتحمة	730	010303131197095	11251625	57.5	1976/5893	24/5/2023	71	
	730	010303121201189	11251632	63	8552/9517	24/5/2023	72	
	730	010303141204836	11251633	62.5	2136/3976	24/5/2023	73	
	730	010303131197389	11251648	57	8421/4322	24/5/2023	74	
	730	010303121201818	11251657	57	8421/4322	24/5/2023	75	
	730	010303121201673	11251651	57.5	1976/5893	24/5/2023	76	
	730	000000003115762	11251795	62.5	2136/3976	31/5/2023	77	
	730	000000002941990	11251792	56.5	1987/5692	31/5/2023	78	
	730	000000000000336	11252006	58	8917/8164	31/5/2023	79	
	730	010303121206776	11251786	53	4851/6574	31/5/2023	80	
	730	010303131201486	11251982	57.5	1976/5893	31/5/2023	81	
	730	010303141212096	11251993	61	2139/5921	31/5/2023	82	
	730	010303141211737	11251970	63	8552/9517	30/5/2023	83	
	730	010303131201116	11251955	60	2495/8364	30/5/2023	84	
	730	010303141211792	11251974	53	4851/6574	30/5/2023	85	
	730	010303131201297	11251968	57.5	1976/5873	30/5/2023	86	
	730	010303121206698	11251990	63	8552/9517	31/5/2023	87	
	730	010303141212450	11252004	63	8552/9517	31/5/2023	88	
	730	010303141212477	11252005	56.5	1562/2376	31/5/2023	89	
	730	010303141182561	11249994	60	2495/8364	28/4/2023	90	
	730	010303141182801	11250000	60	2495/8364	29/4/2023	91	
	730	010303131180188	11250006	60	2495/8364	29/4/2023	92	
	730	010303131180360	11250028	60	2495/8364	29/4/2023	93	
	730	010303131180836	11250068	60	2495/8364	30/4/2023	94	
	730	010303141184177	11250078	60	2495/8364	30/4/2023	95	
	730	010303121184406	11250092	60	2495/8364	05/01/2023	96	
	730	010303121183859	11250053	60	2495/8364	30/4/2023	97	
	730	010303141183482	11250041	60	2495/8364	29/4/2023	98	
	730	010303141183911	11250062	62.5	2136/3976	30/4/2023	99	
21170		الاجمالي	1721.5	الاجمالي				

المهندس المدني

عن الشركة




72470		الاجمالي	5923.5		اجمالي الكميه		
المحجر	رسوم المرور و الميزان (جنية)	رقم الكارته	رقم البون	الكميه	رقم العربية	التاريخ	م
كسارة المتحطة	730	010303141184194	11250075	62.5	2136/3976	30/4/2023	100
	730	010303131180199	11250008	62.5	2136/3976	29/4/2023	101
	730	010303141183418	11250031	62.5	2136/3976	29/4/23	102
	730	010303121183813	11250054	65	5149/2834	30/4/2023	103
	730	010303141204640	11251618	62.5	2136/3976	23/5/2023	104
	730	010303131196996	11251617	63	8552/9517	23/5/2023	105
	730	010303141184364	11250090	63	8552/6568	05/01/2023	106
	730	010303131180597	11250051	63	6568/8552	30/4/2023	107
	730	010303121184245	11250081	57.5	5148/7945	30/4/2023	108
	730	010303131180842	11250069	57.5	5148/7945	30/4/2023	109
	730	010303121184168	11250076	57.5	1976/5893	30/4/2023	110
	730	010303121184014	11250066	57.5	1976/5893	30/4/2023	111
	730	010303141183103	11250010	57.5	1976/5893	29/4/2023	112
	730	010303141183424	11250030	57.5	1976/5893	29/4/2023	113
	730	010303141155361	11250632	62.5	2136/3976	18/03/2023	114
	730	010303121168025	11250328	66	2143/5493	16/03/2023	115
	730	010303141155716	11250665	57.5	1976/5893	19/03/2023	116
	530	010303131208048	11247368	45	2154/7948	09/06/2023	117
	730	010303121214318	11247362	60	1943/7591	09/06/2023	118
	730	010303141221065	11247353	63	8522/9517	09/06/2023	119
	730	010303121214061	11247344	62	2143/5493	09/06/2023	120
	730	010303141221051	11247352	62.5	2136/3976	09/06/2023	121
	830	010303141220903	11247345	60	1694/7942	09/06/2023	122
	730	010303141220621	11247338	60	1943/7591	09/06/2023	123
	730	010303141220677	11247341	63	8552/9517	09/06/2023	124
	530	010303131207835	11247351	45	2154/7948	09/06/2023	125
	530	010303121213827	11247332	45	2154/7948	09/06/2023	126
	730	010303121213820	11247333	62	2143/5493	09/06/2023	127
	830	010303131207566	11247334	60	1694/7942	09/06/2023	128
20770		الاجمالي	1722.5		الاجمالي		

المهندس المدني

عن الشركة

صبري ميم

9/9/2027



93240		الاجمالي	7646		اجمالي الكمية		
المحجر	رسوم المرور و الميزان (جنية)	رقم الكارته	رقم البون	الكمية	رقم العربية	التاريخ	م
كسارة المتحطة	730	010303131208088	11247373	62	2143/5493	09/06/2023	129
	630	010303131208090	11247370	50.5	2539/8769	09/06/2023	130
	730	010303131208093	11247371	62.5	8392/8649	09/06/2023	131
	730	010303131208094	11247372	64	8634/2697	09/06/2023	132
	530	010303121214576	11247381	45	2154/7948	10/06/2023	133
	730	010303141221589	11247378	45	8151/6574	10/06/2023	134
	730	010303131208102	11247375	60	1943/7591	10/06/2023	135
	830	010303121217065	11247496	60	1694/7942	13/06/2023	136
	830	010303121216902	11247495	53	1865/3649	13/06/2023	137
	730	010303141224525	11247497	62	2143/5493	13/06/2023	138
	730	010303121216840	11247487	62	2143/5493	12/06/2023	139
	830	010303131209969	11247488	60	1694/7942	12/06/2023	140
	630	010303121216855	11247490	48	1473/2978	12/06/2023	141
	730	010303131209915	11247483	57	8421/8322	12/06/2023	142
	730	010303131209058	11247449	60	1943/7591	11/06/2023	143
	730	010303121215662	11247446	63	8552/9517	11/06/2023	144
	730	010303141222732	11247429	60	1943/7591	11/06/2023	145
	830	010303121215532	12373472	53	1865/3649	11/06/2023	146
	730	010303141222840	12373469	66	2143/5493	11/06/2023	147
	830	010303121215498	12373467	59	1694/7942	11/06/2023	148
	730	010303141222801	11247737	63	8552/9517	11/06/2023	149
	730	010303141222514	11247417	60	1943/7591	10/06/2023	150
	830	010303141221658	11247383	60	1694/7942	10/06/2023	151
	730	010303131208244	11247394	64	8634/2697	10/06/2023	152
	730	010303121214793	11247393	62.5	8392/8649	10/06/2023	153
	730	010303131208128	11247384	62	2143/5493	10/06/2023	154
	830	010303131208052	11247367	62	1694/7942	09/06/2023	155
	630	010303131210176	11247500	48	1473/2978	13/06/2023	156
	730	010303121218586	11247298	54	4851/6574	14/06/2023	157
	730	010303121218503	11247295	57	8452/4322	14/06/2023	158
	730	010303121218425	11247293	60	1943/7591	14/06/2023	159
	730	010303141225863	11247274	60	1943/7591	14/06/2023	160
	730	010303131211208	11247284	57	8421/4322	14/06/2023	161
	730	010303141225584	11247263	60	1943/7591	14/06/2023	162
25020		الاجمالي	1981.5		الاجمالي		
118260		الاجمالي	9627.5		اجمالي الكمية		

المهندس المدني

عن الشركة

9/9/2023

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم البون	رقم الكارته	رسوم المرور الميزان (جنية)	المحجر
1	07/06/2023	2136/3976	62.5	11246223	010303141128438	730	كسارة المتحدة
2	07/06/2023	8552/9517	63	11246222	010303121212103	730	
3	06/06/2023	2136/3976	62.5	11252171	010303121211151	730	
4	06/06/2023	8552/9517	63	11252174	010303131205450	730	
5	06/06/2023	8552/9517	63	11252185	010303131205724	730	
6	06/06/2023	2136/3976	62.5	11252184	010303141217594	730	
7	06/06/2023	4851/6574	54	11246207	010303131206054	730	
8	06/06/2023	4851/6574	54	11254192	010303121211707	730	
9	06/06/2023	2136/3976	62	11252189	010303141217901	730	
10	05/06/2023	8552/9517	63	11252164	010303141217147	730	
11	05/06/2023	2136/3976	62.5	11252140	010303121210693	730	
12	05/06/2023	2136/3976	62.5	11252160	010303131205219	730	
13	05/06/2023	4851/6564	54	11252135	010303141216440	730	
14	05/06/2023	8552/9517	63	11252142	010303121210773	730	
15	04/06/2023	2136/3976	62.5	11252110	010303131204020	730	
16	04/06/2023	2136/3976	62.5	11252127	010303121210295	730	
17	04/06/2023	8552/9517	63	11252128	010303131204631	730	
18	04/06/2023	2136/3976	62.5	11252120	010303131204435	730	
19	04/06/2023	1976/5893	58	11252107	010303131203980	730	
20	09/06/2023	8552/9517	63	11247329	010303141220511	730	
21	09/06/2023	2136/3976	62.5	11247324	010303121213704	730	
22	09/06/2023	1943/7591	60	11247325	010303141220451	730	
23	08/06/2023	2154/7948	45	11247310	010303131207432	530	
24	08/06/2023	1694/7942	60	11247311	010303141220328	830	
25	08/06/2023	2143/5493	62	11247312	010303121213608	730	
26	08/06/2023	8552/9517	63	11247306	010303121213507	730	
27	08/06/2023	2136/3976	62.5	11247302	010303121213438	730	
28	08/06/2023	1943/7591	60	11247304	010303121213449	730	
29	08/06/2023	1943/7591	60	11246280	010303131206920	730	
30	08/06/2023	2143/5493	62	11246296	010303121213288	730	
31	08/06/2023	8552/9517	63	11246295	010303121213263	730	
32	08/06/2023	2154/7948	45	11246293	010303121213235	530	
33	08/06/2023	2143/5493	62	11246278	010303121212959	730	
34	08/06/2023	1248/3312	56	11246282	010303141219578	730	
35	08/06/2023	1694/7942	60	11246294	010303121213281	830	
36	08/06/2023	2154/7948	45	11246273	010303141219444	530	
37	08/06/2023	1694/7942	60	11246277	010303141219496	830	
26710		2211		الإجمالي			

المهندس المدني

عن الشركة

م. محمد/أحمد

5/9/2023



م	التاريخ	رقم العربية	الكمية	رقم البون	رقم الكارته	رسوم المرور و الميزان (جنية)	المحجر
38	08/06/2023	2136/3976	62.5	11246288	010303131207045	730	كسارة المتحدة
39	07/06/2023	4851/6574	54	11246226	010303141218490	730	
40	14/06/2023	8421/4322	57	11247271	010303131211005	730	
41	13/06/2023	1943/7591	60	11247216	010303131210315	730	
42	13/06/2023	4851/6574	54	11247217	010303131210506	730	
43	13/06/2023	8421/4322	57	11247213	010303141224917	730	
44	13/06/2023	2143/5493	62	11247208	010303121217295	730	
45	13/06/2023	1473/2978	48	11247210	010303131210341	630	
46	13/06/2023	1473/2978	48	11247225	010303121217640	630	
47	13/06/2023	1943/7591	60	11247284	010303131210778	730	
48	13/06/2023	2143/5493	62	11247222	010303131210601	730	
49	18/06/2023	1976/5893	58	11248211	010303141257097	730	
50	13/08/2023	2136/3976	62.5	11248125	010303141253902	730	
51	18/08/2023	1976/5893	58	11248204	010303141257038	730	
52	15/08/2023	1976/5893	58	11248152	010303121274168	730	
53	14/08/2023	2136/3976	62.5	11248140	010303131254832	730	
54	14/08/2023	1976/5893	58	11248132	010303131254458	730	
55	15/08/2023	8552/9517	63	11248146	010303131255317	730	
56	15/08/2023	8552/9517	63	11248150	010303121273957	730	
57	14/08/2023	1976/5893	58	11248141	010303141254886	730	
58	13/08/2023	2136/3976	62.5	11248129	010303131254212	730	
59	13/08/2023	1976/5893	58	11248126	010303141253899	730	
60	13/08/2023	8552/9517	63	11248124	010303141253807	730	
61	13/08/2023	8552/9517	63	11248123	010303121272027	730	
62	13/08/2023	1976/5893	58	11248130	010303141254336	730	
63	13/08/2023	8552/9517	63	11248127	010303141254252	730	
64	14/08/2023	2136/3976	62.5	11248136	010303131254597	730	
65	13/08/2023	8552/9517	63	11248131	010303121272800	730	
الاجمالي		1658.5		الاجمالي		20240	
الاجمالي ما سبق		3869.5		اجمالي ما سبق		46950	

شتمت على جميع البونات والكروتان بوضوح الاستدلال
وتم تسليمها للشركة وحيداً لجميع الشركات وطلبه سؤاليه كماله
عن البونات وهدفتها واما اطلبه غير منوره منه فاكه التريه

المهندس المدني

عن الشركة

صالح بن احمد

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى أعمال التأسيس والاساس و حماية الميول
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة الغار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الأمتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة، والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	رقم البند وبيانه: (١-٤)
---	-------------------------

تنفيذ شركة جبل طارق للمقاولات

مقدار العمل السابق	٠,٠٠٠	الكمية بالقايمة	٣٠,٣١٢,٣٥٠
٣م	٣م	الموقع الكيلو مترى	٣٠,٣١٢,٣٥٠
٧,٣٨٨,٦٣٧	٧,٣٨٨,٦٣٧	من	٢٩٠+٠٠٠
٧,٣٨٨,٦٣٧	٧,٣٨٨,٦٣٧	الى	٢٨٩+١٠٠
٧,٣٨٨,٦٣٧	٧,٣٨٨,٦٣٧	الاجمالى	٢٨٩+١٠٠
٧,٣٨٨,٦٣٧	٧,٣٨٨,٦٣٧	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٢٨٩+١٠٠
٧,٣٨٨,٦٣٧	٧,٣٨٨,٦٣٧	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٢٨٩+١٠٠
٧,٣٨٨,٦٣٧	٧,٣٨٨,٦٣٧	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٢٨٩+١٠٠
٧,٣٨٨,٦٣٧	٧,٣٨٨,٦٣٧	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	٢٨٩+١٠٠

عن الهيئة
يعتمد

عن الاستشارى

عن الشركة

عن الهيئة
يعتمد

عن الاستشارى

عن الشركة

عن الشركة

	مشروع القطار الكهربائي السريع	
	استكمال إمداد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكينة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)	
	تنفيذ شركة جبل طارق للمقاولات حصر الأجمالي SUBGRADE	

بند رقم (١-٤) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة..... الخ

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Layer	Total Volume (m3)
289+000	8.037	0.000	0.000	SUBGRADE 2	8037.00
289+020	8.037	160.740	160.740		
289+040	8.037	160.740	321.480		
289+060	8.037	160.740	482.220		
289+080	8.037	160.740	642.960		
289+100	8.037	160.740	803.700		
289+120	8.037	160.740	964.440		
289+140	8.037	160.740	1125.180		
289+160	8.037	160.740	1285.920		
289+180	8.037	160.740	1446.660		
289+200	8.037	160.740	1607.400		
289+220	8.037	160.740	1768.140		
289+240	8.037	160.740	1928.880		
289+260	8.037	160.740	2089.620		
289+280	8.037	160.740	2250.360		
289+300	8.037	160.740	2411.100		
289+320	8.037	160.740	2571.840		
289+340	8.037	160.740	2732.580		
289+360	8.037	160.740	2893.320		
289+380	8.037	160.740	3054.060		
289+400	8.037	160.740	3214.800		
289+420	8.037	160.740	3375.540		
289+440	8.037	160.740	3536.280		
289+460	8.037	160.740	3697.020		
289+480	8.037	160.740	3857.760		
289+500	8.037	160.740	4018.500		
289+520	8.037	160.740	4179.240		
289+540	8.037	160.740	4339.980		
289+560	8.037	160.740	4500.720		
289+580	8.037	160.740	4661.460		
289+600	8.037	160.740	4822.200		
289+620	8.037	160.740	4982.940		
289+640	8.037	160.740	5143.680		
289+660	8.037	160.740	5304.420		
289+680	8.037	160.740	5465.160		
289+700	8.037	160.740	5625.900		
289+720	8.037	160.740	5786.640		
289+740	8.037	160.740	5947.380		
289+760	8.037	160.740	6108.120		
289+780	8.037	160.740	6268.860		
289+800	8.037	160.740	6429.600		
289+820	8.037	160.740	6590.340		
289+840	8.037	160.740	6751.080		
289+860	8.037	160.740	6911.820		
289+880	8.037	160.740	7072.560		
289+900	8.037	160.740	7233.300		
289+920	8.037	160.740	7394.040		
289+940	8.037	160.740	7554.780		
289+960	8.037	160.740	7715.520		
289+980	8.037	160.740	7876.260		
290+000	8.037	160.740	8037.000		

اجمالي حصر كميات SUBGRADE	8037.00
كمية اعمال مستخلص ختامي اتجاه الاقليمي تراكمي	648.363
كمية اعمال مستخلص جاري (١) - اعمال التأسيس و الأساس و حماية الميول	7388.637

عن الاستشاري

KK
محمد حاتم

XYZ
محمد حاتم

عن الشركة

محمد حاتم

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جرى أصل التأسيس و الإسلاك و حماية الميول
عملية أعمال الجسر الترابى و الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع
بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من التسليح الصناعى جيو جريد مستورد التداخل ١٠ ٪ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة
والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى
وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيته: (٥-٣)

تنفيذ شركة جبل طارق للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييس		
٠.٠٠٠٠		٩,٣٠٠.٠٠٠		
الإجمالي م	م	الموقع الكلي مترى		بيان الأعمال بالمقاييس
		الى	من	
		٤,٣٨١.٠٠٠	٣٨٩+٦٦٠	
		٤,٥٨٦.٠٠٠	٣٨٩+٩٦٠	
٩,٤٧٩.٠٠٠	٦١٢.٠٠٠	٣٨٩+٩٦٠	٣٨٩+٩٦٠	أعمال الجيو جريد
الإجمالي				
٩,٤٧٩.٠٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
٠.٠٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
٩,١٩٠.٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٩,١٩٠.٠٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			

عن الهيئة
يتم

عن المشتري

عن الشركة

KK
م
م

XYZ
م
م

م
م



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع
إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة -
مطروح)

تنفيذ شركة جبل طارق للمقاولات
مستخلص (١) جارى اعمال التأسيس و الأساس و حماية الميول



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد مغدوني



بند رقم (٣-٥) : بالمرئ المسطح توريد وتركيب طبقه من التسيج الصناعي جوبريد.....الخ

From	To	Length(m)	Area(m2)
289+380	289+660	280	4281
289+660	289+960	300	4586
289+960	290+000	40	612
Area(m2)			9479

KK
م. حاتم

XYZ
م. حاتم

عن الشركة
م. حاتم

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى أعمال التأسيس و الأساس و حامية الميول
صليبة: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجمة ناتج تكبير الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ما بين ٣١.٥ مم إلى ٤٠ مم و ألا يزيد نسبة المر من مخل ٢٠٠ عن ٥% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و ألا يقل معامل المرونة (E_{v2}) من تحرية لوح التحميل عن ١٢٠ ميجنيسكال و ألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% و ألا يزيد المتصاص عن ١٥% و يتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحبيبة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدماك عن ٢٠ سم و رشحها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدماك الجيد للهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية و الفلة تشمل إجراء التجارب العملية و الحقلية و يتم التنفيذ لأصول طبقة الصناعة و الر و سومات التفصيلية المعتمدة و البند لجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و توريد الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١-٥)
مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
حيث احتسب عارورة ١.٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
السعر لا يشمل قيمة المواد المحجزة.

تنفيذ شركة جبل طارق للمقاولات

مقدار العمل السابق		الكمية بالواقعية	
٠.٠٠٠		٢١,٣٠٩,٩٧	
الاجمالي م		الموقع الكيلو مترى	
		الى	من
٢,٩٩١.٥٠	م	٢٩٠+٠٠٠	٢٨٩+٠٠٠
الاجمالي		اجمالي	
٢,٩٩١.٥٠		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	
٠.٠٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
٢,٩٩٠.٠٠٠		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	
٢,٩٠٠.٠٠٠		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

عن الهيئة
يتم

عن الاستشاري

عن الشركة

اسودود

KK وظ

XYZ

ع/ع

Handwritten signature

عن الرئيس

Handwritten signature

XYZ

عن الاستشاري



Handwritten signature

KK

2991.500	كيفية أعمال مستخلص جاري (١) - (١)
2991.500	SUBBALLAST 1

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Layer	Total Volume (m3)
289+000	2.992	0.000	0.000	SUBBALLAST 1	2991.50
289+020	2.992	59.830	59.830		
289+040	2.992	59.830	119.660		
289+060	2.992	59.830	179.490		
289+080	2.992	59.830	239.320		
289+100	2.992	59.830	299.150		
289+120	2.992	59.830	358.980		
289+140	2.992	59.830	418.810		
289+160	2.992	59.830	478.640		
289+180	2.992	59.830	538.470		
289+200	2.992	59.830	598.300		
289+220	2.992	59.830	658.130		
289+240	2.992	59.830	717.960		
289+260	2.992	59.830	777.790		
289+280	2.992	59.830	837.620		
289+300	2.992	59.830	897.450		
289+320	2.992	59.830	957.280		
289+340	2.992	59.830	1017.110		
289+360	2.992	59.830	1076.940		
289+380	2.992	59.830	1136.770		
289+400	2.992	59.830	1196.600		
289+420	2.992	59.830	1256.430		
289+440	2.992	59.830	1316.260		
289+460	2.992	59.830	1376.090		
289+480	2.992	59.830	1435.920		
289+500	2.992	59.830	1495.750		
289+520	2.992	59.830	1555.580		
289+540	2.992	59.830	1615.410		
289+560	2.992	59.830	1675.240		
289+580	2.992	59.830	1735.070		
289+600	2.992	59.830	1794.900		
289+620	2.992	59.830	1854.730		
289+640	2.992	59.830	1914.560		
289+660	2.992	59.830	1974.390		
289+680	2.992	59.830	2034.220		
289+700	2.992	59.830	2094.050		
289+720	2.992	59.830	2153.880		
289+740	2.992	59.830	2213.710		
289+760	2.992	59.830	2273.540		
289+780	2.992	59.830	2333.370		
289+800	2.992	59.830	2393.200		
289+820	2.992	59.830	2453.030		
289+840	2.992	59.830	2512.860		
289+860	2.992	59.830	2572.690		
289+880	2.992	59.830	2632.520		
289+900	2.992	59.830	2692.350		
289+920	2.992	59.830	2752.180		
289+940	2.992	59.830	2812.010		
289+960	2.992	59.830	2871.840		
289+980	2.992	59.830	2931.670		
290+000	2.992	59.830	2991.500		

	مشروع الطرق (المساحة - المساحة الزائدة - المساحة المفقودة - مسطوح)
	SUBBALLAST 1 طبقة حشو تحت طبقة القاعدة
	حجم الحشو (م3)



ملخص مسافلت النقل واستخراج المادة المحجورية لشركة جبل طارق لتساقولات من الكم ٢٨٩٠٠٠٠ حتى الكم ٢٩٠٠٠٠٠

رقم التقرير	المنطقة	الولاية	بيانات التعديل			نوع الخدمة المتعددة	بمساحة تقري	خدمة التعديلات		تاريخ الترخيص	الملاحظات	
			عدد التعديلات	نوع التعديل	نوع الخدمة المتعددة			نوع التعديل				
1	جبل طارق للملاحة	290+000 289+000	1	السوي	بون	عن الطريق الدولي العائلي - وادي الطرون	102	ثروة	https://www.dgmap/DcFongCDSEWkBCA	33	2022-10-31	تاريخه
			2	الشابات (حصاروية)	تصريح	على طريق ممر استكشافية - الصحراني	111	ثروة	https://www.dgmap/DcFongCDSEWkBCA	33	2022-10-31	تاريخه
			3	كلان	تصريح	عن الطريق الدولي العائلي - وادي الطرون	103	ثروة	https://www.dgmap/DcFongCDSEWkBCA	33	2022-11-29	تاريخه
			4	جورس	تصريح	عن الطريق الدولي العائلي - وادي الطرون	102.5	ثروة	https://www.dgmap/DcFongCDSEWkBCA	33	2022-11-29	تاريخه
			5	كسارة غردية	بون	عن الطريق الدولي العائلي - وادي الطرون	107	من القنطر	https://www.dgmap/DcFongCDSEWkBCA	150	2022-08-09	تاريخه
			6	كسارة الوطنية - المتحدة	بون	عن الطريق الدولي العائلي - وادي الطرون	127	من القنطر	https://www.dgmap/DcFongCDSEWkBCA	150	2023-01-23	تاريخه

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن مستشاري المشروع

أحمد السيد

C. C. / 11 / 12

عن الشركة المنقذة