



مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بيان بتقارير إختبار صلاحية أتربة للتأسيس
اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)



م	التاريخ	المحطة	المعمل
١	٠٣/٠٢/٢٠٢٣	٢٦٣+٧٤٠	معمل كلية هندسة المنيا
٢	١٥/٠٤/٢٠٢٣	٢٦٣+٥٠٠	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
٣	١٩/٠٣/٢٠٢٣	٢٦٣+٤٠٠	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
٤	١١/٠٧/٢٠٢٣	٢٦٤+٨٠٠	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
٥	١١/٠٧/٢٠٢٣	٢٦٦+٢٨٠	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
٦	٠٤/١٠/٢٠٢٣	٢٦٦+٢٦٠	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
٧	٠٤/١٠/٢٠٢٣	٢٦٦+٣٦٠	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي

عن الهيئة

مهندس الاشراف

م/ مصطفى محمد عبد الحميد

م/ مصطفى احمد
التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عزب


التوقيع /

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بنى مزار - منفلووط) من الكم 258+376 الى الكم 266+376 بطول 8.0 كم
تنفيذ : شركة توشكا للتجارة والمقاولات

التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+500	تشغيل ارض طبيعية	Plate Load	Ev2=150	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+700		Plate Load	Ev2=112.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+600		Plate Load	Ev2=112.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+450		Plate Load	Ev2=97.8	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+400		Sand Cone	96.27%	Compaction ≥ 95%
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+450		Sand Cone	95.37%	Compaction ≥ 95%
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+500		Sand Cone	97.03%	Compaction ≥ 95%
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+550		Sand Cone	96.77%	Compaction ≥ 95%
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+600		Sand Cone	95.10%	Compaction ≥ 95%
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+650		Sand Cone	95.18%	Compaction ≥ 95%
27 12 2023	258+380	258+720	340	258+700		Sand Cone	96.56%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	262+300	262+600	300	262+350	تشغيل ارض طبيعية	Plate Load	Ev2=155.2	Ev2 ≥ 30 Mpa
21 01 2023	262+300	262+600	300	262+330		Plate Load	Ev2=166.7	Ev2 ≥ 30 Mpa
21 01 2023	262+300	262+600	300	262+660		Plate Load	Ev2=145.2	Ev2 ≥ 30 Mpa
21 01 2023	262+300	262+600	300	262+540		Sand Cone	95.24%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	262+300	262+600	300	262+580		Sand Cone	96.33%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	262+300	262+600	300	262+350		Sand Cone	95.20%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	262+300	262+600	300	262+400		Sand Cone	96.82%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	262+300	262+600	300	262+460		Sand Cone	96.02%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	262+300	262+600	300	262+500		Sand Cone	95.78%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	259+720	259+940	220	259+760	تشغيل ارض طبيعية	Plate Load	Ev2=132.4	Ev2 ≥ 30 Mpa
21 01 2023	259+720	259+940	220	259+880		Plate Load	Ev2=160.7	Ev2 ≥ 30 Mpa
21 01 2023	259+720	259+940	220	259+920		Plate Load	Ev2=173.1	Ev2 ≥ 30 Mpa
21 01 2023	259+720	259+940	220	259+750		Sand Cone	96.23%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	259+720	259+940	220	259+820		Sand Cone	95.85%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	259+720	259+940	220	259+880		Sand Cone	95.93%	Compaction ≥ 95%
21 01 2023	259+720	259+940	220	259+920		Sand Cone	95.05%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+550	تشغيل ارض طبيعية	Plate Load	Ev2=112.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+650		Plate Load	Ev2=140.6	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+860		Plate Load	Ev2=121.6	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+950		Plate Load	Ev2=125.0	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 02 2023	260+500	261+080	580	261+050		Plate Load	Ev2=121.6	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+520		Sand Cone	97.91%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+570		Sand Cone	97.35%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+620		Sand Cone	95.29%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+670		Sand Cone	96.12%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+730		Sand Cone	97.30%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+760		Sand Cone	96.53%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+820		Sand Cone	97.87%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+860		Sand Cone	97.42%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+910		Sand Cone	96.94%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	260+960		Sand Cone	95.68%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	260+500	261+080	580	261+050		Sand Cone	96.63%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	258+760	258+860	100	258+820	تشغيل ارض طبيعية	Plate Load	Ev2=140.6	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 02 2023	258+760	258+860	100	258+780		Sand Cone	96.86%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	258+760	258+860	100	258+820		Sand Cone	97.41%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	262+620	262+740	120	262+700	تشغيل ارض طبيعية	Plate Load	Ev2=180	Ev2 ≥ 30 Mpa
27 02 2023	262+620	262+740	120	262+650		Sand Cone	98.60%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	262+620	262+740	120	262+700		Sand Cone	98.04%	Compaction ≥ 95%
27 02 2023	262+620	262+740	120	262+680		Sand Cone	97.52%	Compaction ≥ 95%
04 03 2023	260+380	260+500	120	260+450	تشغيل ارض طبيعية	Plate Load	Ev2=112.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
04 03 2023	260+380	260+500	120	260+420		Sand Cone	97.20%	Compaction ≥ 95%
04 03 2023	260+380	260+500	120	260+470		Sand Cone	97.06%	Compaction ≥ 95%
28 05 2023	260+640	261+060	420	260+720		Plate Load	Ev2=187.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
28 05 2023	260+640	261+060	420	260+800	تشغيل ارض طبيعية	Plate Load	Ev2=145.2	Ev2 ≥ 30 Mpa
28 05 2023	260+640	261+060	420	260+970		Plate Load	Ev2=187.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
28 05 2023	260+640	261+060	420	260+880		Plate Load	Ev2=145.2	Ev2 ≥ 30 Mpa
28 05 2023	260+640	261+060	420	260+900		Sand Cone	98.66%	Compaction ≥ 95%
28 05 2023	260+640	261+060	420	260+950		Sand Cone	97.60%	Compaction ≥ 95%



Compaction $\geq$ 95%	97.90%	Sand Cone	-1.5	261+000	420	261+060	260+640	28 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.14%	Sand Cone		261+040	420	261+060	260+640	28 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.18%	Sand Cone		260+690	420	261+060	260+640	28 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.30%	Sand Cone		260+740	420	261+060	260+640	28 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.11%	Sand Cone		260+780	420	261+060	260+640	28 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	98.76%	Sand Cone		260+840	420	261+060	260+640	28 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.72%	Sand Cone		260+880	420	261+060	260+640	28 05 2023
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=118.4	Plate Load		260+600	220	260+640	260+420	12 06 2023
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=115.4	Plate Load		260+500	220	260+640	260+420	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.99%	Sand Cone	-1.5	260+430	220	260+640	260+420	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.07%	Sand Cone		260+480	220	260+640	260+420	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.15%	Sand Cone		260+530	220	260+640	260+420	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.90%	Sand Cone		260+580	220	260+640	260+420	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.10%	Sand Cone		260+620	220	260+640	260+420	12 06 2023
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=145.2	Plate Load		262+640	140	262+740	262+600	12 06 2023
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=112.5	Plate Load		262+680	140	262+740	262+600	12 06 2023
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=112.5	Plate Load		262+710	140	262+740	262+600	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.97%	Sand Cone	-1.5	262+615	140	262+740	262+600	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.39%	Sand Cone		262+635	140	262+740	262+600	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.83%	Sand Cone		262+655	140	262+740	262+600	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.30%	Sand Cone		262+690	140	262+740	262+600	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.10%	Sand Cone		262+710	140	262+740	262+600	12 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.00%	Sand Cone		262+730	140	262+740	262+600	12 06 2023
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=125.0	Plate Load		262+530	100	262+600	262+500	15 06 2023
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=132.4	Plate Load		262+575	100	262+600	262+500	15 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.49%	Sand Cone	-1.5	262+515	100	262+600	262+500	15 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.82%	Sand Cone		262+540	100	262+600	262+500	15 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.96%	Sand Cone		262+565	100	262+600	262+500	15 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.20%	Sand Cone		262+580	100	262+600	262+500	15 06 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.17%	Sand Cone		260+440	280	260+700	260+420	10 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.38%	Sand Cone	-1.75	260+490	280	260+700	260+420	10 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.33%	Sand Cone		260+540	280	260+700	260+420	10 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.49%	Sand Cone		260+590	280	260+700	260+420	10 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.28%	Sand Cone		260+640	280	260+700	260+420	10 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.30%	Sand Cone		260+690	280	260+700	260+420	10 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.18%	Sand Cone		260+720	180	260+880	260+700	12 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.73%	Sand Cone		260+770	180	260+880	260+700	12 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.50%	Sand Cone		260+820	180	260+880	260+700	12 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.89%	Sand Cone		260+870	180	260+880	260+700	12 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.64%	Sand Cone	-1.75	260+930	80	261+000	260+920	12 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.08%	Sand Cone		260+980	80	261+000	260+920	12 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.76%	Sand Cone		262+630	120	262+740	262+620	17 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.52%	Sand Cone		262+680	120	262+740	262+620	17 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.50%	Sand Cone		262+730	120	262+740	262+620	17 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.68%	Sand Cone		262+540	100	262+620	262+520	20 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.31%	Sand Cone		262+600	100	262+620	262+520	20 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	99.46%	Sand Cone		258+420	80	258+480	258+400	06 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	98.27%	Sand Cone		258+460	80	258+480	258+400	06 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.08%	Sand Cone		262+590	20	262+600	262+580	18 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.87%	Sand Cone		260+640	200	260+820	260+620	21 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.55%	Sand Cone		260+690	200	260+820	260+620	21 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.86%	Sand Cone		260+740	200	260+820	260+620	21 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.71%	Sand Cone		260+790	200	260+820	260+620	21 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.34%	Sand Cone		260+440	180	260+600	260+420	28 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.56%	Sand Cone		260+490	180	260+600	260+420	28 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.89%	Sand Cone		260+540	180	260+600	260+420	28 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.46%	Sand Cone	-2	260+590	180	260+600	260+420	28 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	97.21%	Sand Cone		259+750	180	259+920	259+740	03 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.49%	Sand Cone		259+800	180	259+920	259+740	03 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.68%	Sand Cone		259+850	180	259+920	259+740	03 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	98.44%	Sand Cone		259+900	180	259+920	259+740	03 04 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.52%	Sand Cone		262+630	120	262+740	262+620	03 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	98.35%	Sand Cone		262+680	120	262+740	262+620	03 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.65%	Sand Cone		262+720	120	262+740	262+620	03 05 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.68%	Sand Cone		262+540	100	258+600	258+500	09 07 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.31%	Sand Cone		262+600	100	258+600	258+500	09 07 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.68%	Sand Cone		262+540	140	258+740	258+600	09 07 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.31%	Sand Cone		262+600	140	258+740	258+600	09 07 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.27%	Sand Cone		260+430	280	260+700	260+420	12 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.10%	Sand Cone		260+480	280	260+700	260+420	12 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	93.80%	Sand Cone		260+530	280	260+700	260+420	12 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.24%	Sand Cone		260+580	280	260+700	260+420	12 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	96.18%	Sand Cone		260+620	280	260+700	260+420	12 03 2023
Compaction $\geq$ 95%	95.30%	Sand Cone		260+670	280	260+700	260+420	12 03 2023

Handwritten signature and date: 27/07/2023



Compaction ≥ 95%	97.59%	Sand Cone		261+380	80	261+460	261+380	09 09 2023
Compaction ≥ 95%	97.87%	Sand Cone		261+400	80	261+460	261+380	09 09 2023
Compaction ≥ 95%	99.14%	Sand Cone		261+420	80	261+460	261+380	09 09 2023
Compaction ≥ 95%	99.48%	Sand Cone		261+440	80	261+460	261+380	09 09 2023
Compaction ≥ 95%	98.75%	Sand Cone		261+460	80	261+460	261+380	09 09 2023
Compaction ≥ 95%	97.46%	Sand Cone		261+260	120	261+360	261+240	24 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.11%	Sand Cone		261+280	120	261+360	261+240	24 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.95%	Sand Cone		261+300	120	261+360	261+240	24 08 2023
Compaction ≥ 95%	98.38%	Sand Cone		261+320	120	261+360	261+240	24 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.11%	Sand Cone		261+340	120	261+360	261+240	24 08 2023
Compaction ≥ 95%	98.60%	Sand Cone		261+360	120	261+360	261+240	24 08 2023
Compaction ≥ 95%	98.57%	Sand Cone		260+640	160	260+780	260+620	01 08 2023
Compaction ≥ 95%	96.28%	Sand Cone		260+660	160	260+780	260+620	01 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.95%	Sand Cone		260+680	160	260+780	260+620	01 08 2023
Compaction ≥ 95%	98.38%	Sand Cone		260+700	160	260+780	260+620	01 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.53%	Sand Cone		260+720	160	260+780	260+620	01 08 2023
Compaction ≥ 95%	98.81%	Sand Cone		260+740	160	260+780	260+620	01 08 2023
Compaction ≥ 95%	98.57%	Sand Cone		260+800	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	96.69%	Sand Cone		260+820	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.95%	Sand Cone		260+840	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.32%	Sand Cone		260+860	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.53%	Sand Cone		260+880	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.74%	Sand Cone		260+900	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.46%	Sand Cone		260+920	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.74%	Sand Cone		260+940	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.53%	Sand Cone		260+960	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	96.49%	Sand Cone		260+980	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	98.81%	Sand Cone		260+020	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	98.17%	Sand Cone		261+060	300	261+080	260+780	05 08 2023
Compaction ≥ 95%	96.18%	Sand Cone		261+170	80	261+240	261+160	14 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.20%	Sand Cone		261+200	80	261+240	261+160	14 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.36%	Sand Cone		261+230	80	261+240	261+160	14 08 2023
Compaction ≥ 95%	97.06%	Sand Cone		262+500	140	262+620	262+480	30 07 2023
Compaction ≥ 95%	97.25%	Sand Cone		262+540	140	262+620	262+480	30 07 2023
Compaction ≥ 95%	97.52%	Sand Cone		262+560	140	262+620	262+480	30 07 2023
Compaction ≥ 95%	96.77%	Sand Cone		262+580	140	262+620	262+480	30 07 2023
Compaction ≥ 95%	96.27%	Sand Cone		262+600	140	262+620	262+480	30 07 2023
Compaction ≥ 95%	98.50%	Sand Cone		262+620	140	262+620	262+480	30 07 2023

-1.25



Compaction $\geq$ 95%	96.17%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	96.28%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.60%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.74%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.38%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	96.60%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.74%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.17%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.74%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	99.04%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.68%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.37%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.50%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.50%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.50%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.04%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	96.90%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.37%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.32%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.15%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.68%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.90%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.68%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.90%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	96.17%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.10%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.80%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.00%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.70%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	96.30%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.20%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.80%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.40%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.40%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.20%	Sand Cone
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=145	Plate Load
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=243	Plate Load
Compaction $\geq$ 95%	98.80%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.40%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.40%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.70%	Sand Cone
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	97.4	Sand Cone
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	99.07	Sand Cone
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	98.68	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.50%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.11%	Sand Cone
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=205	Plate Load
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=158	Plate Load
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=250	Plate Load
Compaction $\geq$ 95%	97.25%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	98.17%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.32%	Sand Cone
Compaction $\geq$ 95%	97.95%	Sand Cone
Ev2 $\geq$ 30 Mpa	Ev2=173	Plate Load

260+440	100	260+520	260+420	20 07 2023
260+460	100	260+520	260+420	20 07 2023
260+480	100	260+520	260+420	20 07 2023
260+500	100	260+520	260+420	20 07 2023
260+520	100	260+520	260+420	20 07 2023
260+540	100	260+620	260+520	01 08 2023
260+560	100	260+620	260+520	01 08 2023
260+580	100	260+620	260+520	01 08 2023
260+600	100	260+620	260+520	01 08 2023
259+720	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+740	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+760	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+780	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+800	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+820	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+840	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+860	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+880	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+900	200	259+920	259+720	06 09 2023
259+920	200	259+920	259+720	06 09 2023
262+620	120	262+740	262+620	30 07 2023
262+640	120	262+740	262+620	30 07 2023
262+680	120	262+740	262+620	30 07 2023
262+700	120	262+740	262+620	30 07 2023
262+720	120	262+740	262+620	30 07 2023
258+620	140	258+740	258+600	12 09 2023
258+640	140	258+740	258+600	12 09 2023
258+660	140	258+740	258+600	12 09 2023
258+680	140	258+740	258+600	12 09 2023
258+700	140	258+740	258+600	12 09 2023
258+720	140	258+740	258+600	12 09 2023
258+940	180	259+000	258+920	07 10 2023
258+960	180	259+000	258+920	07 10 2023
258+980	180	259+000	258+920	07 10 2023
259+000	180	259+000	258+920	07 10 2023
259+900	180	259+000	258+920	07 10 2023
259+960	180	259+000	258+920	07 10 2023
259+640	60	259+680	259+620	07 10 2023
259+660	60	259+680	259+620	07 10 2023
259+680	60	259+680	259+620	07 10 2023
259+740	180	259+920	259+740	14 08 2023
259+780	180	259+920	259+740	14 08 2023
259+800	180	259+920	259+740	14 08 2023
259+820	180	259+920	259+740	14 08 2023
259+840	180	259+920	259+740	14 08 2023
259+880	180	259+920	259+740	14 08 2023
259+900	180	259+920	259+740	14 08 2023
259+800	180	259+920	259+740	14 08 2023
259+780	180	259+920	259+740	14 08 2023
261+260	80	261+320	261+240	15 08 2023
261+280	80	261+320	261+240	15 08 2023
261+300	80	261+320	261+240	15 08 2023
261+320	80	261+320	261+240	15 08 2023
261+280	80	261+320	261+240	15 08 2023

Handwritten signature

مشروع القطار السريع
البنان / حسن عبدالقادر حسن مهدي

Handwritten signature
Jouha Trading & Contracting Co.



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : 2023/11/9

اسم المشروع : مشروع إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار / منفوط) المسافة من الكم 258+376 الي الكم 266+376 بطول 8.0 كم اتجاه شمالوط بالأمر المباشر

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة توشكا للتجارة والمقاولات


م	البند	الوحدة	الكمية بالمتر	ملاحظات
1	اعمال الحفر	3م	23912.39	
2	اعمال الردم	3م	33775	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه

أ.د. حسن مهدي
مدير المشروع
المكتب الفني
م / احمد عزب
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
م / حسين احمد الطاهر
مهندس استشارى المساحة XYZ
م / محمد عبدالرحمن سالم
التوقيع / مدير الطاهر



بيان اعمال مالي (مستخلص جاري ٢) رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٢١)

رقم البند بالمقايمة	بيان الاعمال	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	جاري ٥	جاري ٦	الإجمالي
1	أعمال الإنشاء والتجهيز							
1-1	بالمتر المصنوع أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر - تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	٢١٥٣٦٦,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٣٦٦,١٦
2	أعمال الحفر							
1-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	١٧٢٢٨٦,٣٣	٣٧١٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣٩٦٦,٣٣
2-2	علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه/م/ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٠٠	٩٦٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٩٦,٠٠
2-3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٠٠	٢٠١,٥٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١,٥٥٢,٠٠
2-4	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م/ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٠٠	٥,٤٢٦,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٢٦,٤٠
3	أعمال الردم							
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصحيح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	١٩٧٥٦٩٨,٥٤	٢٠,٢٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٢١٩٨,٥٤
3-2	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه/م/ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢٣٦٣٥١,٠١	٢٦٦٨٨٩٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٢٢٤٥,٤٣
	الإجمالي	٢٣٦٣٥١,٠١	٢٦٦٨٨٩٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٢٢٤٥,٤٣

مدير المشروع
الاستشاري مكتب
أ/د/حسن مهدي
م/ حاتم سعد الدين مهران
التوقيع

مكتب فني أ/د/ حسن مهدي
م/ أحمد عزب
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
م/مصطفى أحمد
التوقيع

مشروع القطار السريع
مهندس / حسن عبد الظاهر حسن مهدي



بيان إجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (٢) رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٢١)

رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	الكمية طبقاً للمقاييس	الكمية المدرجة بالمستخلص
1	اعمال التلال والتطهير						
1-1	بالمتر المسطح أصل تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأصل الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٢ جنيه لكل كم زيادة .	٣٥٨٩٤,٣٦	.	.	.	١٠٠٠٠٠	٣٥٨٩٤,٣٦
2	اعمال الحفر						
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقواعد العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٧٤٩٠,٧١	١٦١٦٠	.	.	٨٠,٠٠٠	٢٣٦٥٠,٧١
2-2	علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه لم ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	.	١٦١٦٠	.	.	٨٠,٠٠٠	١٦١٦٠,٠٠
2-3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقواعد العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	.	٧٧٥٢	.	.	١٥,٠٠٠	٧,٧٥٢,٠٠
2-4	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه لم ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	.	٧٧٥٢	.	.	١٥,٠٠٠	٧,٧٥٢,٠٠
3	اعمال الرقع						
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرزه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرزه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقواعد العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او نقصان وتصحيح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجورية.	٣٢٩٢٨,٣٠٩	٣٣٧٧٥	.	.	١٥١٩٠١	٦٦٧٠٣,٣٠٩
3-2	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه لم ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤		٣٣٧٧٥	.	.	١٥١٩٠١	٣٣٧٧٥

مدير المشروع
الاستشاري مكتب
أ.د.حسن مهدي
م/ حاتم سعد الدين مهدي
التوقيع

مشروع القطار السريع
مكتب فني أ.د / حسن مهدي
م/ أحمد عزب
م/ حسن مهدي
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
م/مصطفى أحمد
م/عبدالله

مشروع القطار السريع
مهندس / حسن عبد الظاهر حسن مهدي

مهندس الشركة المنفذة
م/مصطفى أحمد
م/عبدالله
Toshka Trading & Contracting Co.
٢٠٢٣/٥/٤



تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٠١/٤

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٠١/٤

01/11/2019



البرنامج الزمني

تاريخ اسلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٤

مجلس القضاء الاعلى
السلطنة

١٤٠٢ هـ / ٢٠٢٠ م

when the ^{idea} is

2

[illegible]




البرامج الزمنية

due type 12
see

مصطفیٰ ایمان اللہ





شركة توشكا للتجارة والمقاولات

بطول ٨٠٠ كم

من المحطة ٢٥٨+٣٥٠ الى المحطة ٢٦٦+٣٥٠ اتجاه

سمالوط

من المحطة ٢٥٨+٣٥٠ الى المحطة ٢٦٦+٣٥٠

عالية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر - أوبسك

البرنامج الزمني

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٤

تاريخ بدء الأعمال ٢٠٢٤/١٢

مدة تنفيذ العملية ٨ شهور

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	شهر يونيو	شهر يوليو	شهر أغسطس	شهر سبتمبر	شهر أكتوبر	شهر نوفمبر	شهر ديسمبر	شهر يناير	شهر فبراير
١٠٠	يتمتع مسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جود جود مستورد التخليق لا يقل عن ١٠% ويتم التخليق طبقة أصول الصناعة والرسومات التنفيذية المهندسة وأبند يجمع مشتملة عليها.....الخ	٢م										
١٠١	ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الاتجاهين	٢م	٥٠٠٠									
١٠٢	ذات قوة شد ٣٠ كنيوتن في الاتجاهين	٢م	٥٠٠٠									
١٠٣	يتمتع المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم ارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والمويل الجنبية تتكون من ٢٠٠,٨ من دولوميت صخر ٠,٤ * ٢٠٠,٨ من حش والأصناف طبقة التعلبات الإستشاري.....الخ	٢م	٥٠٠٠									
١٠٤	يتمتع السطح أعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم ارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والمويل الجنبية تتكون من ٢٠٠,٨ من دولوميت صخر ٠,٤ * ٢٠٠,٨ من حش والأصناف طبقة التعلبات الإستشاري.....الخ	٢م	٥٠٠٠									
١٠٥	يتمتع السطح أعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم ارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والمويل الجنبية تتكون من ٢٠٠,٨ من دولوميت صخر ٠,٤ * ٢٠٠,٨ من حش والأصناف طبقة التعلبات الإستشاري.....الخ	٢م	٥٠٠٠									

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

م / مصطفى محمد عبد الحيد

التوقيع :


مدير المشروع / د / حاتم جبران

التوقيع :

مهندس الشركة المنفذة

م / مصطفى أحمد

التوقيع :



مصطفى أحمد

