




عملية : تبنيد الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بغطا ح العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-الطريق-مطروح) لتبني المسافة من الكـم ٢٧,٥ الي الكـم ٢٨,٥ بطول ١ كم الإجمالي.

تتضمن: شركة الشناوي للمقاولات عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٢/٥/١٥.

لمع رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٩٢) في ٢٠٢١/٦/٢٩



منطقة الحماية شجر جنوب سيناء

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل المطلوب إيجاره	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / يهين	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الإقطاع	الملاحظات
		جنية	جنية									
١-١	أعمال حفر يستخدم الحفارات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية	١٧,٠٠	٢م				١٩,٠٠	جاري	١٩,٠٠		١٩,٠٠	(١) براغي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون مؤجلون . (٣) التكاليف الإدارية والتأمينية والتأمينية مؤجله
١-٢	أعمال حفر يستخدم الحفارات الميكانيكية في التربة الصخرية عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	٢م		٢٤٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	جاري	٥٥٢,٥٠		٥٥٢,٥٠	(٤) لاقتات العمالية مؤجله . (٥) المكاتب مؤجله . (٦) العمل مؤجله . (٧) عدد ٢ سيارة بيك اب دول كابينه مؤجله بالموقع . (٨) فني تلمين سلامة المرور مؤجله . (٩) التفجير الشوريه و التبريد الزماني مؤجله . (١٠) بوليصه التأمين تبدأ من ١٦ / ٨ / ٢٠٢١ و تنتهي في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢ . (١١) يتم عمليه مبلغ ٩٠,٠٠ فقط تسعون الف لا غير لحين توريد الأوامر المكتوبه . (١٢) يتم حجز مبلغ ٥٠,٠٠ فقط خمسون الف لا غير لحين إزالة المخلفات من داخل حرم المسير .
١-٣	أعمال حفر يستخدم الحفارات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهه ٢٠ سم / كم	١٥,٥٠	٢م		٤٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٥١٥,٠٠	جاري	٢٣٧,٢٥	٥٠٠,٠٠	٧٨٧,٢٥	
١-٤	أعمال حفر يستخدم الحفارات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهه ٢٠ سم / كم	٧٦,٠٠	٢م		٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	١٩٠,٠٠		١٩٠,٠٠	
٢-٣	أعمال تحميل ونقل تربة صلبة الترم مطبقة للوراسطه مسطحة التل ١١ كم	٥٨,٠٠	٢م			٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	١١٦,٠٠		١١٦,٠٠	
٢-١-١	أعمال تحميل ونقل تربة صلبة الترم مطبقة للوراسطه مسطحة التل ٢ كم	٢٨,٠٠	٢م					جاري				
٢-١-٢	أعمال تحميل ونقل تربة صلبة الترم مطبقة للوراسطه مسطحة التل ١٠ كم	٣٦,٠٠	٢م					جاري				
٢-١-٣	أعمال تحميل ونقل تربة صلبة الترم مطبقة للوراسطه مسطحة التل ٢٠ كم	٤٨,٠٠	٢م					جاري				
٢-٢	أعمال ردم بالتربة مع استخدام الكسارات في حلة الضرورة للتأكد من التدرج و الحفلات للمطرية لاختبار المتانة و تصنيف التربة	٨٠,٠٠	٢م					جاري				
٤-٣	أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة (برابح) رابية لاطل عن ٢٥٠ كم / سم	١٧٥,٠٠	٢م					جاري				
٤-٤	أعمال توريد و صب خرسانة عمليه للصفيح (برابح) رابية لاطل عن ١٧٥ كم / سم	١٠٥,٠٠	٢م					جاري				
٤-٥	أعمال توريد و بناء تكسي من البشير سبك ٤٠ سم	٢٦٢,٠٠	٢م					جاري				
٤-٦	أعمال حفر قنوات جانبية يستخدم الحفارات الميكانيكية في التربة لمتوسطة عدا التربة الصخرية و نقل الأتربة لمسافة ٥٠٠ متر	٧٦,٠٠	٢م					جاري				
٤-٧	أعمال توريد و صب خرسانة عمليه سبك ١٥ سم لصلبة الاكسلاف و الميول الجنبية إجهه لا يقل عن ٢٠٠ كم / سم	١٧٥,٠٠	٢م					جاري				
٥-١	أعمال توريد و فرش و نمك حبيبه ناعس بجملي سبك ٥٠ سم و البنت يشال التريه و الترس و الترس طليه و يتم البنت على حبات لا يزيد سبك الطليه عن ٢٥ سم و يتم التثبيت حباتا لأحواض الصناعه	١٣,٠٠	٢م					جاري				
٨-١	توريد و تركيب طبقه من السجج الصناعي جوجريد التماسك لاطل عن ١٠ % ثلاث قوه مث ٢٠ ك برون في الإجهات Biotrial	٢٣,٠٠	٢م					جاري				
	توريد و تركيب طبقه من السجج الصناعي جوجريد التماسك لاطل عن ١٠ % ثلاث قوه مث ٢٠ ك برون في الإجهات Biotrial	٢٠,٠٠	٢م					جاري				
		٨٦٦٤٠,٠٠										

مدير المشروع / م / رامي السيد ٢٠٢٢ / ١ / ٢

مهندس الإشراف / م / ٢٠٢٢ / ١ / ٢

مهندس التنفيذ / م / ٢٠٢٢ / ١ / ٢

مدير المشروع / م / ٢٠٢٢ / ١ / ٢

مهندس الإشراف / م / ٢٠٢٢ / ١ / ٢

مهندس التنفيذ / م / ٢٠٢٢ / ١ / ٢