

مستخلص رقم ٧
شامل المدة من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٩-٢٥

بيان اعمال

بند	نوع العمل	الوحدة	المقاييس المعدلة ١ بعد التفاوض	الكمية المنقذة بنسبة ١٠٠%	الكمية الاجمالية بالمستخلص	نسبة الكمية بالمستخلص
٥	اعمال الاتربة	م ٣	٨١٨٠	٨٦١٨,١٧	٨١٨٠,٠٠	%٩٥
٦	اعمال الاسفلت	م ٣	٤,١٥٠,٠٠	٤,٣٩١,٢٨	٤,١٥٠,٠٠	%٩٥
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم		٢,٩٥٠,٠٠	٣,١٣٤,١٨	٢,٩٥٠,٠٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٣ كم		١,٣٥٠,٠٠	١,٤٢٩,٢٩	١,٣٥٠,٠٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٤ كم		٤٢٠,٠٠	٤٤٦,٥٩	٤٢٠,٠٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٥ كم		١,١١٨,٦١	١,١١٨,٦١	١,٠٥٠,٠٠	%٩٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٦ كم		١,٠٥٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	٩,٩٢٠,٠٠	%٩٤
الاجمالي						
٧	توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ١٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بالآبار بولي بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م ^٣ خرسنة. تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرسنى حديث الصنع.... الخ	م ٢	١٨,٧٠٧,٠٠	١٩,٦٩٢,٠٠	١٨,٧٠٧,٠٠	%٩٥
٨	توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ١٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بالآبار بولي بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م ^٣ خرسنة. تتم عملية الرصف بصب الخرسانة وفرداها بعماله يدويين مع التجارء اللازمة لتحديد العروض والمناسيب و تتم عملية تنطيط سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل... الخ	م ٢	٢٤,٦٩٥,٠٠	٢٥,٩٩٤,٧٧	٢٤,٦٩٥,٠٠	%٩٥
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتيومين المسائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الاسفلت	م ٢	٤٥,٦٥٠,٠٠	٤٨,٠٦١,٦٣	٤٥,٦٥٠,٠٠	%٩٥
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتيومين المسائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاسفلت	م ٢	٣٣,٨١٠,٠٠	٣٥,٥٩٠,١٤	٣٣,٨١٠,٠٠	%٩٥
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من الببتيومين المسائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية	م ٢	٤٣,٠٣٠,٠٠	٤٥,٣٠٤,٠٢	٤٣,٠٣٠,٠٠	%٩٥
١٢	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك	م ٢	١٧,٦٢٠	١٨,٥٥٥,٢٥	١٧,٦٢٠,٠٠	%٩٥
١٣	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك	م ٢	٥١,٤٠٠	٥٤,١٠٩,٥٣	٥١,٤٠٠,٠٠	%٩٥
١٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدي الشوارع	م ط	٢٠٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٢٠٠,٠٠	%٩٣
	ج- قطر ١٢ بوصة					
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لحماية الكفاف والميول الجانبية على أن تحقق اقتراسه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢	م ٢	٣٧,٧٢٠,٠٠	٣٩,٧١٣,٣١	٣٧,٧٢٠,٠٠	%٩٥
١٦	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٢,٣١٠,٠٠	٢,٤٤١,٦٠	٢,٣١٠,٠٠	%٩٥
١٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	١,٩٦٢,٠٠	٢,٠٦٥,٠٠	١,٩٦٢,٠٠	%٩٥
١٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (بيبي نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٣٧ سم ومن الخرسانة ذات المقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٣,٤٤٨,٠٠	٣,٦٢٩,٠٠	٣,٤٤٨,٠٠	%٩٥
١٩	بالمتر الطولي أعمال توريد و صب برذورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي	م ط	٢٠٢	٢١٣,٠٠	٢٠٢,٠٠	%٩٥
٢٠	بالعدد أعمال توريد وتركيب غرقة نفثيش (90سم*90سم) سابقة الصب من الخرسانة والبنت تشمل كافة الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس (الفئة ٤) تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	بالعدد	٢,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٠	%٩٧

مهندس القيمة

أ. م. هادي علي

مدير المشروع المشترك

أ. م. هادي علي

