

١٢٦٥
٢٠٢١/١٢

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



مهلة إضافية

واردة من المنطقة التاسعة - (البحر الأحمر)

اسم العملية :- اعادة رصف ورفع كفاءة طريق الشلاتين / ابو رماد بطول ٦٥ كم في المسافة من كم ٥٥ حتى الكم ٥ شمال ابو رماد (مرحلة ثانية) .

اسم الشركة المنفذة :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ٥٩,٩١٢ مليون جنيه

مقد العملية :- ٢٠١٧/٢٠١٦/١ (بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٢)

تاريخ بدء العملية :- ٢٠١٧/١١/٥

تاريخ النھو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠١٩/٥/٤

تاريخ النھو طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢١/١٢/٣٠

شهادة اضافة حاشية مستندة :- ١٠٤ ٢٥٣ ١٠٠

المطلوب

مد مدة العملية مدة قدرها (١٨٩ يوم) ليصبح تاريخ النھو للعملية ٢٠٢٢/٧/٨ .

المبررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن :-
- (١١١ يوم) لحدوث رمال مثارة
- (٣٠ يوم) بسبب الشبورة
- (٤٨ يوم) بسبب ارتفاع درجة الحرارة اعلي من ٤٠ درجة .

إعداد مهندس : محمد علي

مدير عام (صيانة / التنفيذ)

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية

رأي الشئون القانونية : (١٠)

ما كذا : (١٠)

المستخرج : (١٠)

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

يعتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

٥) نسخ المدة المطلوب :- مع استغلال آت
إدارة الشئون المالية
شأنه فانه الكافي المطبقه
الى الرئيس - حال تطبيقه