



## محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع ( العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين مطروح) (قطاع العلمين فوكة) في المسافة من كم ٦٠٠+٢٥٥ الى الكم ٦٠٠+٢٧٤ بطول ٢ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/١٨ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / شريف الهواري مدير مشروع - شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداة في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨ هو تاريخ استلام الموقع وبداة الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣-  
٢-  
١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية

مهندس

عالي محمد

١٤٤٤

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات - من المحطة 425+600 الى المحطة 427+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري            |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم       | ممثل الاستشاري مكتب د.سعد الجيوشي            |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل       | ممثل استشاري المساحة                         |
| 4- السيد المهندس / شريف الهواري    | مندوب شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات |

وتبين ان المحجر علي مسافة 154 كم من منتصف قطاع شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

احداثي المحجر N 30° 33' 19.7" E 29° 45' 06.7"

احداثي منتصف القطاع N 30° 58' 15.05" E 28° 42' 22.61"



وعلي ذلك تم توقيع،،

4- شريف الهواري

3- محمد خليل

2- مكتب الاستشارات الهندسية  
للحرق والمكثرات SGAC  
إ.د. سعد محمد الجيوشي  
مشروع القطار السريع

1-



<b>Company</b>	: شركة داريو للمقاولات العامة
<b>Project</b>	: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
<b>Subject</b>	: Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according DIN 18134 and project specs requirements
<b>Test Date</b>	: 29/12/2022
<b>Report Date</b>	: 31/12/2022
<b>Test location</b>	: Station from 426+300 to 426+600
<b>Type of soil</b>	: A-1-a
<b>Test Level</b>	: Middle Embankment.
<b>Report No.</b>	: 16:18

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

#### Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

#### Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm<sup>2</sup>
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2<sup>nd</sup>) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads

## Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
  - location of test site - Dimension of loading plate
  - Measuring device used - Type of soil
  - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
  - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
  - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
  - Description of the soil condition below the plate after testing

## Report

- Test level: Middle Embankment. Job Required :  $E_{v2} > 400 \text{ Kg/cm}^2$  (40 MPa).
- Type of soil : A-1-a

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural sand
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	29/12/2022
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

## Evaluation and representation of results

PLT No.	Station		Loading	Reloading	$E_{v2}/E_{v1}$ (Ratio)
	From	To	$E_{v1}$ (kg/cm <sup>2</sup> )	$E_{v2}$ (kg/cm <sup>2</sup> )	
1	426+300	426+400	818	1667	2.0
2	426+400	426+500	652	1286	2.0
3	426+500	426+600	1125	1957	1.7

Signature /



Company Name : Dario construction company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Test Date : 29/12/2022  
report date : 31/12/2022  
Location : Station from 426+300 to 426+400  
Test No. : 001

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils**  
**DIN 18134**

Data sheet

**Loading Stage (1)**

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.78	0.22	19.61	0.39	19.84	0.16	0.26
2	0.83	19.50	0.50	19.29	0.71	19.64	0.36	0.52
3	1.25	19.27	0.73	19.00	1.00	19.42	0.58	0.77
4	1.67	19.09	0.91	18.73	1.27	19.23	0.77	0.98
5	2.08	18.93	1.07	18.54	1.46	19.05	0.95	1.16
6	2.50	18.77	1.23	18.34	1.66	18.88	1.12	1.34

**Unloading Stage (1)**

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	18.77	1.23	18.34	1.66	18.88	1.12	1.34
2	1.25	18.86	1.14	18.46	1.54	18.98	1.02	1.23
3	0.625	19.02	0.98	18.69	1.31	19.14	0.86	1.05
4	0.01	19.39	0.61	19.20	0.80	19.49	0.51	0.64

**Loading Stage (2)**


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.22	0.78	18.98	1.02	19.40	0.60	0.80
1	0.83	19.08	0.92	18.82	1.18	19.30	0.70	0.93
2	1.25	19.00	1.00	18.66	1.34	19.19	0.81	1.05
3	1.67	18.92	1.08	18.54	1.46	19.08	0.92	1.15
4	2.08	18.84	1.16	18.42	1.58	18.99	1.01	1.25

Signature



Company Name : Dario construction company  
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
 Test Date : 29/12/2022  
 report date : 31/12/2022  
 Location : Station from 426+300 to 426+400  
 Test No. : 001

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils**  
**DIN 18134**



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.26	0.52	0.77	0.98	1.16	1.34

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.34	1.23	1.05	0.64

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.47	S2(mm)= 1.02	ΔS = 0.55
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	818		

Ev2/Ev1 =	2.0
-----------	-----

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.64	0.80	0.93	1.05	1.15	1.25

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.90	S2(mm)= 1.17	ΔS = 0.27
Ev2 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	1667		



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm<sup>2</sup>)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : Dario construction company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Test Date : 29/12/2022  
report date : 31/12/2022  
Location : Station from 426+400 to 426+500  
Test No. : 02

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils**  
**DIN 18134**

Data sheet

**Loading Stage (1)**

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.72	0.28	19.75	0.25	19.80	0.20	0.24
2	0.83	19.36	0.64	19.38	0.62	19.61	0.39	0.55
3	1.25	18.88	1.12	19.08	0.92	19.40	0.60	0.88
4	1.67	18.52	1.48	18.84	1.16	19.23	0.77	1.14
5	2.08	18.23	1.77	18.64	1.36	19.02	0.98	1.37
6	2.50	18.04	1.96	18.43	1.57	18.76	1.24	1.59

**Unloading Stage (1)**

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	18.04	1.96	18.43	1.57	18.76	1.24	1.59
2	1.25	18.13	1.87	18.52	1.48	18.80	1.20	1.52
3	0.625	18.44	1.56	18.70	1.30	18.90	1.10	1.32
4	0.01	19.06	0.94	19.00	1.00	19.16	0.84	0.93

**Loading Stage (2)**


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	18.94	1.06	18.98	1.02	19.10	0.90	0.99
1	0.83	18.71	1.29	18.89	1.11	19.03	0.97	1.12
2	1.25	18.45	1.55	18.74	1.26	18.94	1.06	1.29
3	1.67	18.24	1.76	18.60	1.40	18.87	1.13	1.43
4	2.08	18.08	1.92	18.47	1.53	18.80	1.20	1.55

Signature



Company Name : Dario construction company  
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
 Test Date : 29/12/2022  
 report date : 31/12/2022  
 Location : Station from 426+400 to 426+500  
 Test No. : 02

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils**  
**DIN 18134**



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.24	0.55	0.88	1.14	1.37	1.59

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.59	1.52	1.32	0.93

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.48	S2(mm)= 1.17	ΔS = 0.69
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	652		

Ev2/Ev1 =	2.0
-----------	-----

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.93	0.99	1.12	1.29	1.43	1.55

D (mm) = 600	S1 (mm)= 1.10	S2(mm)= 1.45	ΔS = 0.35
Ev2 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	1286		



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.  
 Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.  
 D = Plate diameter (mm)  
 Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm<sup>2</sup>)  
 DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : Dario construction company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Test Date : 29/12/2022  
report date : 31/12/2022  
Location : Station from 426+500 to 426+600  
Test No. : 03

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils**  
**DIN 18134**

Data sheet

**Loading Stage (1)**

Loading	Stress Kg/cm <sup>2</sup>	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.78	0.22	19.81	0.19	19.85	0.15	0.19
2	0.83	19.60	0.40	19.61	0.39	19.63	0.37	0.39
3	1.25	19.41	0.59	19.48	0.52	19.43	0.57	0.56
4	1.67	19.28	0.72	19.27	0.73	19.28	0.72	0.72
5	2.08	19.16	0.84	19.09	0.91	19.05	0.95	0.90
6	2.50	19.03	0.97	18.92	1.08	18.92	1.08	1.04

**Unloading Stage (1)**

Loading	Stress Kg/cm <sup>2</sup>	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	19.03	0.97	18.92	1.00	18.92	1.08	1.02
2	1.25	19.05	0.95	19.02	0.98	18.98	1.02	0.98
3	0.625	19.15	0.85	19.16	0.84	19.12	0.88	0.86
4	0.01	19.39	0.61	19.50	0.50	19.35	0.65	0.59

**Loading Stage (2)**

Loading	Stress Kg/cm <sup>2</sup>	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.35	0.65	19.45	0.55	19.33	0.67	0.62
1	0.83	19.30	0.70	19.29	0.71	19.27	0.73	0.71
2	1.25	19.26	0.74	19.19	0.81	19.17	0.83	0.79
3	1.67	19.15	0.85	19.08	0.92	19.04	0.96	0.91
4	2.08	19.07	0.93	18.98	1.02	18.95	1.05	1.00

Signature

  
مكتب معامل الإستشارات الهندسية  
الأختصاصات الهندسية  
رقم التسجيل الضريبي: 219-991-537  
العنوان: 3 شارع الملك الأفضل - الزمالة




Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company Name : Dario construction company  
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka  
Test Date : 29/12/2022  
report date : 31/12/2022  
Location : Station from 426+500 to 426+600  
Test No. : 03

**Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils**  
**DIN 18134**



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.19	0.39	0.56	0.72	0.90	1.04

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.02	0.98	0.86	0.59

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.35	S2(mm)= 0.75	ΔS = 0.40
Ev1 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	1125		

Ev2/Ev1 =	1.7
-----------	-----

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.59	0.62	0.71	0.79	0.91	1.00

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.70	S2(mm)= 0.93	ΔS = 0.23
Ev2 (kg/cm2) = (0.75*D*Δσ)/ΔS	1957		



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.  
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.  
D = Plate diameter (mm)  
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm<sup>2</sup>)  
DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



مركز الاستشارات الهندسية  
للنقل والطرق والمطارات ( خبراء دوليون )  
دكتور/ سعد الجبوشي



الهيئة العامة  
للمطارات والطرق والكباري  
(GARB)



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة لقطاع (العلمين - لوكمة)  
المقاومة المستحثة لنموذ الاعمال تنفيذ شركة داربو للمقاولات العامة والاشغيات للتجهيز  
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١	اصال الحفر				
١.١	بالمتر المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجود بالهراسات للوصول الى الصبي كثافة جفاه (٩٥% من الكثافة الجفاه القصور) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المضعدة والبند بجميع مشتتاتة طبقا لاصول الصاعدة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حقله لربعة مسافة نقل نتاج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حسب ٠,٨ جلبه للكيلومتر زيادة	م <sup>٣</sup>	٨٥٠٠٠	١٧	١,٤٤٥,٠٠٠
٢	اصال الاتربة و التطهير				
٢.٢	بالمتر المسطح اصال تطهير المواقع من الاجساد والمزروعات و المغلفات في مناطق المتنا ذات الطبيعة الزراعية الكثيلة والتخلص منها بالمقلب الصومية تمهيدا لاصال الربع المسلسي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصلات و تعليمات المهندس المشرف.	م <sup>٢</sup>	٦٠٠٠٠	٥	٣٠٠,٠٠٠
٣	اصال الردم				
١.٣	بالمتر المكعب اصال توريد وتشغيل التربة صالحة الردم و مطابقة للمواصلات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسد والكتف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشا بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجود بالهراسات للوصول الى الصبي كثافة جفاه (٩٥% من الكثافة الجفاه القصور) ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المضعدة والبند بجميع مشتتاتة طبقا لاصول الصاعدة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ اجتهه لكل ١ كم بلازادة او النقصان - السعر يشمل صل تشوينت وتخليط والمختبرات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجربة علاوة مسافة النقل ١٥١ كم	م <sup>٣</sup>	٢٦٥٠٠٠	٨٥	٢٢,٥٢٥,٠٠٠
		م <sup>٣</sup>	٢٦٥٠٠٠	٢١٢,٨٠	٥٦,٣٩٢,٠٠٠
		م <sup>٣</sup>	٢٦٥٠٠٠	١٣	٣,٤٤٥,٠٠٠

مدير مشروعات (الهيئة)


م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ البراهيم الخطاوي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم



مدير المشروع المقاول





مركز الإستشارات الهندسية  
للنقل و المطارات و الطرق  
( خبراء دوليون )  
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة  
للمطارات و الكباري  
(GARB)



**مشروع القطار الكهربائي، فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)  
المقايمة المستحدثة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داربو للمقاولات العامة والانشاءات للاتجاهين  
القطاع من المحطة ١٢٥+٦٠٠ الى ١٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللغة	الاجمالي
١-٤	بالمتر المكعب اصصال توريد وفرش طبقة الاساس ( prepared Subgrade ) من الاحجار الصلبة المتدرجة لتج تسكير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة المر من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا يزيد نسبة الفلاد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة ( EV2 ) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالعماء الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي ( لا يقل عن ٩٥ % ) من الكثافة المصلية واللغة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات للتصليبة المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حساسة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بلازيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لالادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من التكم ٢٩٥ الى التكم ٥٠٤	٣م	١٦٠٧٤	٢٧٨	٤,١٦٨,٥٧٢
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١٦٠٧٤	١٨٠	٢,٨٩٣,٣٢٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	١٦٠٧٤	٢٥	٤٠١,٨٥٠
٢-٤	بالمتر المكعب اصصال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة لتج تسكير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المر من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة ( EV2 ) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلاد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالعماء الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي ( لا يقل عن ١٠٠ % ) من الكثافة المصلية واللغة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات للتصليبة المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حساسة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بلازيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لالادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من التكم ٢٩٥ الى التكم ٥٠٤	٣م	١١٧١٠	٢٩٨	٣,٤٨٩,٥٨٠
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١١٧١٠	١٨٠	٢,١٠٧,٨٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	١١٧١٠	٢٥	٢٩٢,٧٥٠

مدير مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ ابراهيم الخوازي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مركز الاستشارات الهندسية  
للحقوق والمطارات  
د. د. سعد محمد الجيوشي  
مشروع القطار الكهربائي

مدير المشروع المقاول

م/ شريف الهواري





مركز الإستشارات الهندسية  
للنقل و المطارات و الطرق  
( خبراء دوليون )  
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة  
للطرق و الكباري  
(GARB)



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)  
المقايمة المستحدثة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات للاتجاهين  
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٥	البلاطات الخرسانية				
١٠٥	بلاطة المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الأكتاف والمويل الجانبيه تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والاضلاط طبقا لتعليمات الاستشاري (إبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المنسوب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> وتنظف المسطح وملء المواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المصنفة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضلفة علاوة قدره ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تصاف لكل مسطح ( لا يقل عن ٥ متر راسي )	٢م	٩٥٢٩,٦٧٢	٣٥٥	٣,٣٨٦,٥٨٤
٢٠٥	بلاطة المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لفنصات الحماية والمويل الجانبيه تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج ٣م ٠,٤ رمل حرش والاضلاط طبقا لتعليمات الاستشاري (إبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ملزم لنهوض العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> وملئ المواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المصنفة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٢٠٠	٢٢٠٠	٢,٦٤٠,٠٠٠
	الإجمالي				١٠٣,٧٨٧,٤٥٦

(مائة وثلاثة مليون وسبع مائة وسبع وثمانون الف واربع مائة وستة وخمسون جنيه فقط لا غير)

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني شياض

مدير مشروع (الهيئة)


م / ابراهيم الحياوي

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / شريف يونس الهواري



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "