



المنطقة الثانية - القنل وسيداء بئر عبيدة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري لعملية : أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم ٣.٣٥٠ إتجاه دمياط - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) .

عقد رقم (٥٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م .

نفيز: شركة بيج رينتال إيجيت . .

رجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

صبراً: ٢٠٢٥/١/٣٠ م

مرفقات (٣) مستخلص - إستمارة ٥٠٥ - .

حصر أعمال - خطاب السيارات -

خطاب المحملات .

٧٩

التوقيع "

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

خطاب السيارات

بالإحالة إلي مشروع: أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم ٣.٣٥٠ إتجاه دمياط - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) .

عقد رقم (٥٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م .

تنفيذ: شركة بيج رينتال إيجيبت .

حيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه غير متواجدة .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تجريباً ٢٠٢٥/١/٣٠ م

التوقيع ()

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية





مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الحصر الأجمالي حتي تاريخ 28/1/2025

٢

رقم المستخلص :

م	رقم البند	البند (الوحدة)	الكمية
١	١	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة ... (المتر المكعب)	١١٣٥,٩٥
٢	٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير RC...	٢٢٣٨٤,٢٠
٤	٥	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك...	٢٢٣٨٤,٢٠

مهندس الهيئة (المالك)

/م

مهندس الشركة المنفذة

/م

إمارة أبوظبي
للطرق والكبارى و النقل البرى
ADABU DHABI ROAD, BRIDGE,
AND LOGISTICS AUTHORITY



BR
BIG RENTAL
BIG RENTAL EGYPT S.A.E

Tel: +2 02 23826028 - 23826035 - FAX: +2 02 23826078 - 260740 - +2 010605050028 - 01223222328
E-mail: sales@bigrental-eg.com WebSite: www.bigrental-eg.com

مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شريين في المسافة من الكم صفر حتى الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

رقم المستخلص	رقم البند :	1	البند :	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة ...
2				

Direction	No. of Request		Length	Width	Thickness	Sum.
	From	To				
	3+350	1+160	2190.00	9.10	0.05	996.45
	1+160	1+470	310.00	9.00	0.05	139.50
Total Quantity (m3)						1,135.950

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD TRANSPORT
AND WATER TRANSPORT (GAART)



BR
BIG RENTAL
BIG RENTAL EGYPT S.A.E

Tel: +2 02 23826029 - 23826035 / Fax: +2 02 23826028 / Mobile: +2 01000504328 - 01225220388
E-mail: sales@bigrental-eg.com Website: www.bigrental-eg.com

مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شريين في المسافة من الكم صفر حتى الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التظاير RC...

البند :

3

رقم البند :

رقم المستخلص
2

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
3+350	2+720	630.00	9.10	5733.00
2+720	2+500	220.00	9.26	2037.20
2+500	2+380	120.00	5.00	600.00
2+380	1+160	1220.00	9.20	11224.00
1+470	1+160	310.00	9.00	2790.00
Total Quantity (m2)				22384.20

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGE,
AND LAND TRANSPORT (G.A.R.T.)



BR
BIG RENTAL

BIG RENTAL EGYPT S.A.E

Tel: +2 02 23826029 - 23826035 / Fax: +2 02 23826028 / Mobile: +2 01000004528 - 01225220386
E-mail: sales@bigrental-eg.com Website: www.bigrental-eg.com

مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شريين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك...

البند :

5

رقم البند :

رقم المستخلص
2

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
3+350	2+720	630.00	9.10	5733.00
2+720	2+500	220.00	9.26	2037.20
2+500	2+380	120.00	5.00	600.00
2+380	1+160	1220.00	9.20	11224.00
3+660	3+350	310.00	9.00	2790.00
Total Quantity (m2)				22384.20

مهندس الهيئة

مهندس الشركة