

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل ) القطاع الخامس (قوص - أرمنت المسافة من الكم ٦٩٩,١٢٠ الى الكم ٦٩٩,٧٨٣ بطول ٠.٦٦ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٦٥

تنفيذ شركة :- العطار للمقاولات والتوريدات العمومية

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- السيارة المحملة على المشروع طبقا للعقد غير متواجدة بالمنطقة حتى تاريخه .
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠/٥/٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
عماد حسين



Handwritten signature of the official.