

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - برج العرب -
مرسى مطروح)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة للقطاعات الآتية:
أولا : القطاع السابع (فوكة/مطروح) :

م	المسافة		الطول (كم)	الشركة	التكلفة (مليون)	الاتجاه
	من	الى				
1	519+500	520+500	1	مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة و التوريدات	20.00	اسكندرية

برجاء من سيادتكم التفضل بالاحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس/

"هانى محمد محمود طه"

مشروع القطار الكهربائي السريع
المقايضة المعدلة لبنود الاعمال بعد التفاوض بتاريخ (٢٠٢٣-١٢-١٨) للقطاع السابع (فوكه - مطروح) - شركة ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات
القطاع من المحطة ٥١٩+٥٠٠ إلى المحطة ٥٢٠+٥٠٠ - اتجاه اسكندرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
١٠٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة	م³	٣٥,٧٦٥,٣٨	١٠٠,٧٠	٣,٦٠١,٥٧٤
	علاوة مسافة النقل ٢٩٩ كم	م³	٣٥,٧٦٥,٣٨	٤٤٥,٥٠	١٥,٩٣٣,٤٧٦
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م³	٣٥,٧٦٥,٣٨	١٣,٠٠	٤٦٤,٩٥٠
	الاجمالي				٢٠,٠٠٠,٠٠٠
	(عشرون مليون جنيهها لاغير)				

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض


مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / ضياء الدين عبد الله

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /
هاني محمد محمود طه



جنياد البري عبدالرحمن

ابراهيم نصار حسن منصور
ب.ض: ٣٩٠-٨٩٥-١٩٩
س.ت: ٢١٥٤٤



قائمة كميات بالمستخلص جارى (٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم
٥١٩+٥٠٠ الى الكم ٥٢٠+٥٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه اسكندرية
رقم البند و بيانه : (١-٣) رسوم الكارطة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاجمال
طبقة الأتربة

الكارطات والموازين

تنفيذ : مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات

م ٣

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٣٥٧٦٥,٣٨	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٣٥٧٦٥,٣٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
٣٥٧٦٥,٣٨	الاجمالي الكلي (م ٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / ضياء الدين عبد الله
ضياء الدين عبد الله

احمد لولس



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥١٩+٥٠٠ الى الكم ٥٢٠+٥٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (٣-١) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٨٠١٨,٧٦	٢٥,٠٢٦	٧٢٠	٥٢٠+٢٣٢	٥١٩+٥٠٠	القطاع الأول
١٧٧٤٦,٦٢	٦٣,٣٨١	٢٨٠	٥٢٠+٥٠٠	٥٢٠+٢٣٢	القطاع الثاني
٣٥٧٦٥,٣٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٣٥٧٦٥,٣٨	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / ضياء الدين عبد الله
ضياء الدين عبدالله

الهندس



قائمة كميات بالمستخلص جارى (٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥١٩+٥٠٠ الى الكم ٥٢٠+٥٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (٣-١) علاوة مسافة النقل ٢٩٩ كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات

٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٣٥٧٦٥,٣٨	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٣٥٧٦٥,٣٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٣٥٧٦٥,٣٨	الاجمالي الكلى (م٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / ضياء الدين عبد الله
حنيد الدين عبد الله

احمد واس