

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٥ / ٢ / ١٥

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق**

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج
{ القطاع الثانى } من كم ٧ حتى كم ٩ بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عقد رقم ٧٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وتم توريد عدد
(٣٠) كرتونة ورق لمركز المعلومات .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخلوخ القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .


حصر كميات ما تم تنفيذه من أعمال (جاري ٣)

رقم	البند	الوحدة	كمية المقايسة	ما سبق صرفه	الكمية الاجمالية المنفذه
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ... الخ	م٣	500	0	135
2	أعمال توريد وفرش طبقة أساس ... الخ	م٣	1670	1500	1570
3	أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30) ... الخ	م٣	13700	13550	13691
4	أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (ج4) بسمك ٦ سم ... الخ	م٣	13700	13550	13691
5	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية ... الخ	طن	2	1	2
6	أعمال خرسانة عادية للحوامل الساندة للطريق لزوم أعمال التوسعة او معالجة اماكن الانهيانات ... الخ	م٣	803	560	834
7	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات ... الخ	م٣	2000	1500	1983
9	أعمال رفع أو خفض ملسوب المطابق ... الخ	عدد	34	33	34
10	أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة ... الخ	عدد	24	23	25
	قطر ٧٠ سم				
	قطر ٨٠ سم				
			5	4	5

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (١)

اجمالي أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند (١)
135.40	م٣	طرنشات	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ... الخ
135.40	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة

١٤ عم
Ahef

مهندس الشركة

٣.٣ مرسى
س

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (١)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية

ST.	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
طرنش (٦+٤٠٠)	7.2	2	2.25	32.40
طرنش (٦+٧٠٠)	4	4	2.50	40.00
طرنش (٦+٩٠٠)	7	2	2.50	35.00
طرنش (٧+١٠٠)	7	2	2.00	28.00
الاجمالي				135.40

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٢)

اجمالي أعمال توريد وفرش طبقة أساس

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند (٢)
1570.09	٣م	الطريق	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ... الخ
		FROM ST. 7+000 TO 9+000	
1570.09	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٢)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس للطريق

ST.	الطول	العرض	السماك	الاجمالي
7+000	12.5	7.70	0.12	11.85
7+025	25	7.60	0.19	36.07
7+050	25	7.70	0.21	39.75
7+075	25	7.30	0.26	47.85
7+100	25	7.15	0.23	41.08
7+125	25	6.80	0.16	27.12
7+150	25	6.90	0.11	18.83
7+175	25	6.70	0.14	22.86
7+200	25	6.90	0.14	24.24
7+225	25	7.30	0.18	32.27
7+250	25	6.50	0.06	9.72
7+275	25	7.10	0.12	21.45
7+300	25	7.10	0.09	15.53
7+325	25	7.00	0.10	17.65
7+350	25	7.70	0.11	21.98
7+375	25	7.70	0.11	21.98
7+400	25	7.80	0.11	21.61
7+425	25	7.40	0.09	16.19
7+450	25	7.20	0.13	24.15
7+475	25	7.10	0.08	14.35
7+500	25	7.10	0.11	19.08
7+525	25	7.20	0.09	15.75
7+550	25	6.90	0.04	7.62
7+575	25	7.00	0.07	11.81
7+600	25	6.70	0.05	7.96
7+625	25	6.50	0.07	12.05
7+650	25	6.50	0.09	14.76
7+675	25	6.40	0.11	17.73
7+700	25	6.60	0.08	13.89

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٢)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس للطريق

ST.	الطول	العرض	السبك	الاجمالي
7+725	25	6.40	0.11	18.16
7+750	25	7.00	0.12	20.45
7+775	25	7.30	0.01	1.73
7+800	25	7.60	0.06	11.18
7+825	25	6.80	0.06	10.45
7+850	25	6.80	0.04	6.37
7+875	25	7.00	0.02	3.94
7+900	25	7.00	0.08	14.73
7+925	25	7.00	0.16	27.68
7+950	25	6.90	0.21	36.46
7+975	25	6.70	0.24	40.98
8+000	25	6.30	0.25	39.30
8+025	25	7.10	0.22	38.49
8+050	25	6.90	0.20	34.24
8+075	25	7.50	0.18	33.75
8+100	25	7.30	0.11	20.87
8+125	25	8.70	0.06	12.22
8+150	25	8.10	0.12	24.20
8+175	25	7.50	0.09	16.34
8+200	25	7.30	0.12	21.57
8+225	25	7.30	0.09	16.88
8+250	25	7.30	0.06	10.80
8+275	25	7.20	0.03	5.43
8+300	25	6.80	0.04	6.09
8+325	25	7.30	0.06	10.31
8+350	25	7.30	0.09	16.76
8+375	25	7.20	0.03	5.31
8+400	25	7.20	0.01	1.47
8+425	25	7.20	0.05	8.43

مهندس الشركة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٢)
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس للطريق

ST.	الطول	العرض	السبك	الاجمالي
8+450	25	7.10	0.05	8.67
8+475	25	7.10	0.07	11.69
8+500	25	7.20	0.09	15.57
8+525	25	7.00	0.11	19.05
8+550	25	6.90	0.11	19.18
8+575	25	7.00	0.17	29.20
8+600	25	8.00	0.11	21.17
8+625	25	7.00	0.08	13.85
8+650	25	7.30	0.10	19.13
8+675	25	7.00	0.13	23.54
8+700	25	6.60	0.08	12.57
8+725	25	6.50	0.19	31.17
8+750	25	6.40	0.21	33.57
8+775	25	7.00	0.07	12.05
8+800	25	7.00	0.07	12.69
8+825	25	6.80	0.08	14.36
8+850	25	6.50	0.10	16.28
8+875	25	6.05	0.12	18.68
8+900	25	6.20	0.21	32.42
8+925	25	6.50	0.22	35.61
8+950	25	6.50	0.14	22.99
8+975	25	6.30	0.10	16.51
9+000	12.5	5.90	0.11	8.40
الاجمالي				1570.09



مهندس الشركة
 ٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٣)

اجمالي أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30)

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند
13691.88	م٢	للطريق	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الاساس ... الخ
		FROM ST. 7+000 TO 9+000	
13691.88	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة
Ahel

مهندس الشركة
٠٣ كرمي محرم

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٣)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
7+000	12.5	7.1	88.75
7+025	25	7	175.00
7+050	25	6.9	172.50
7+075	25	6.7	167.50
7+100	25	6.75	168.75
7+125	25	6.6	165.00
7+150	25	6.35	158.75
7+175	25	7.35	183.75
7+200	25	7.1	177.50
7+225	25	8	200.00
7+250	25	6.45	161.25
7+275	25	6.75	168.75
7+300	25	6.9	172.50
7+325	25	6.6	165.00
7+350	25	6.4	160.00
7+375	25	6.8	170.00
7+400	25	7.05	176.25
7+425	25	7.15	178.75
7+450	25	7	175.00
7+475	25	6.95	173.75
7+500	25	6.9	172.50
7+525	25	6.8	170.00
7+550	25	6.8	170.00
7+575	25	6.7	167.50
7+600	25	6.4	160.00
7+625	25	6.3	157.50
7+650	25	6.2	155.00
7+675	25	6.15	153.75



مهندس الشركة
 ٣٠٠٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٣)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
7+700	25	6.3	157.50
7+725	25	6.35	158.75
7+750	25	6.7	167.50
7+775	25	7.1	177.50
7+800	25	7.55	188.75
7+825	25	6.7	167.50
7+850	25	6.6	165.00
7+875	25	6.8	170.00
7+900	25	7	175.00
7+925	25	6.95	173.75
7+950	25	7.1	177.50
7+975	25	6.75	168.75
8+000	25	6.9	172.50
8+025	25	7	175.00
8+050	25	6.7	167.50
8+075	25	7.15	178.75
8+100	25	7	175.00
8+125	25	9.25	231.25
8+150	25	7.7	192.50
8+175	25	7.3	182.50
8+200	25	7.2	180.00
8+225	25	7	175.00
8+250	25	7.05	176.25
8+275	25	6.9	172.50
8+300	25	6.75	168.75
8+325	25	7.05	176.25
8+350	25	7.2	180.00
8+375	25	7	175.00

مهندس الشركة
 مهندس

مهندس الشركة
 مهندس

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٣)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
8+400	25	7	175.00
8+425	25	6.95	173.75
8+450	25	6.7	167.50
8+475	25	6.9	172.50
8+500	25	6.75	168.75
8+525	25	6.7	167.50
8+550	25	7.1	177.50
8+575	25	7	175.00
8+600	25	9.4	235.00
8+625	25	6.65	166.25
8+650	25	6.6	165.00
8+675	25	6.55	163.75
8+700	25	6.6	165.00
8+725	25	6.45	161.25
8+750	25	6.5	162.50
8+775	25	6.8	170.00
8+800	25	6.8	170.00
8+825	25	6.55	163.75
8+850	25	6.1	152.50
8+875	25	5.9	147.50
8+900	25	6.35	158.75
8+925	25	6.7	167.50
8+950	25	6.25	156.25
8+975	25	5.85	146.25
9+000	12.5	5.75	71.88
الاجمالي			13691.88

مهندس الشركة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٤)

اجمالي أعمال انشاء طبقه سطحه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند
13691.88	م٢	للطريق	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (4ج) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ ... الخ
		FROM ST.7+000 TO 9+000	
13691.88	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٤)

أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
7+000	12.5	7.1	88.75
7+025	25	7	175.00
7+050	25	6.9	172.50
7+075	25	6.7	167.50
7+100	25	6.75	168.75
7+125	25	6.6	165.00
7+150	25	6.35	158.75
7+175	25	7.35	183.75
7+200	25	7.1	177.50
7+225	25	8	200.00
7+250	25	6.45	161.25
7+275	25	6.75	168.75
7+300	25	6.9	172.50
7+325	25	6.6	165.00
7+350	25	6.4	160.00
7+375	25	6.8	170.00
7+400	25	7.05	176.25
7+425	25	7.15	178.75
7+450	25	7	175.00
7+475	25	6.95	173.75
7+500	25	6.9	172.50
7+525	25	6.8	170.00
7+550	25	6.8	170.00
7+575	25	6.7	167.50
7+600	25	6.4	160.00
7+625	25	6.3	157.50
7+650	25	6.2	155.00
7+675	25	6.15	153.75

مهندس الشركة
 م. أحمد

مهندس الشركة
 م. أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٤)

أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
7+700	25	6.3	157.50
7+725	25	6.35	158.75
7+750	25	6.7	167.50
7+775	25	7.1	177.50
7+800	25	7.55	188.75
7+825	25	6.7	167.50
7+850	25	6.6	165.00
7+875	25	6.8	170.00
7+900	25	7	175.00
7+925	25	6.95	173.75
7+950	25	7.1	177.50
7+975	25	6.75	168.75
8+000	25	6.9	172.50
8+025	25	7	175.00
8+050	25	6.7	167.50
8+075	25	7.15	178.75
8+100	25	7	175.00
8+125	25	9.25	231.25
8+150	25	7.7	192.50
8+175	25	7.3	182.50
8+200	25	7.2	180.00
8+225	25	7	175.00
8+250	25	7.05	176.25
8+275	25	6.9	172.50
8+300	25	6.75	168.75
8+325	25	7.05	176.25
8+350	25	7.2	180.00
8+375	25	7	175.00

مهندس الشركة
 ٢٥.٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٤)

أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
8+400	25	7	175.00
8+425	25	6.95	173.75
8+450	25	6.7	167.50
8+475	25	6.9	172.50
8+500	25	6.75	168.75
8+525	25	6.7	167.50
8+550	25	7.1	177.50
8+575	25	7	175.00
8+600	25	9.4	235.00
8+625	25	6.65	166.25
8+650	25	6.6	165.00
8+675	25	6.55	163.75
8+700	25	6.6	165.00
8+725	25	6.45	161.25
8+750	25	6.5	162.50
8+775	25	6.8	170.00
8+800	25	6.8	170.00
8+825	25	6.55	163.75
8+850	25	6.1	152.50
8+875	25	5.9	147.50
8+900	25	6.35	158.75
8+925	25	6.7	167.50
8+950	25	6.25	156.25
8+975	25	5.85	146.25
9+000	12.5	5.75	71.88
الاجمالي			13691.88

مهندس الشركة
 ٢٥.٣

مهندس الشركة
 ٢٥.٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٥)

اجمالي أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند (٥)
2.055	بالطن	FROM ST. 3+450 TO ST 3+475	بالطن أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد ... الخ
		FROM ST. 4+543 TO ST 4+560	
		FROM ST. 4+650 TO ST 4+675	
2.055	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .


بند (٥)

أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية

الاجمالي	الوزن بالكم للمتر الطولي	قطر السيخ	عدد الاسياخ	الارتفاع	الطول	الاعمال
						حديد الحائط
473.55	0.617	Φ 10	5	5.00	30.7	FROM ST. 3+450 TO ST 3+475
378.84			4			
336.27	0.617	Φ 10	5	5.00	21.8	FROM ST. 4+543 TO ST 4+560
269.01			4			
331.64	0.617	Φ 10	5	5.00	21.5	FROM ST. 4+650 TO ST 4+675
265.31			4			
2054.61	الاجمالي العام (بالكم)					
2.055	الاجمالي العام (بالطن)					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

5.5

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٦)

اجمالي أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند (٦)
331.56	م ^٢	FROM ST. 3+450 TO ST 3+475	المتر المكعب أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية م علي ان تكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الاتقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوي الاسمنت عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ ... الخ
238.71		FROM ST. 4+543 TO ST 4+560	
263.78		FROM ST. 4+650 TO ST 4+675	
834.05	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٦)

أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية (FROM ST. 3+450 TO ST 3+475)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
107.45	1.00	3.50	30.70	القدمة
76.75	1.00	2.50	30.70	القضية الاولى
61.40	1.00	2.00	30.70	القضية الثانية
46.05	1.00	1.50	30.70	القضية الثالثة
30.70	1.00	1.00	30.70	القضية الرابعة
9.21	0.60	0.50	30.70	القضية الخامسة
331.56	الاجمالي			

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٦)

أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية (FROM ST. 4+543 TO ST 4+560)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
76.30	1.00	3.50	21.80	القدمة
54.50	1.00	2.50	21.80	القصة الاولى
43.60	1.00	2.00	21.80	القصة الثانية
32.70	1.00	1.50	21.80	القصة الثالثة
21.80	1.00	1.00	21.80	القصة الرابعة
9.81	0.75	0.60	21.80	القصة الخامسة
238.71	الاجمالي			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٦)

أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية (FROM ST. 4+650 TO ST 4+675)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
84.00	1.00	3.50	24.00	القدمة
60.00	1.00	2.50	24.00	القصة الاولى
48.00	1.00	2.00	24.00	القصة الثانية
37.65	1.00	1.50	25.10	القصة الثالثة
25.10	1.00	1.00	25.10	القصة الرابعة
9.03	0.70	0.60	21.50	القصة الخامسة
263.78	الاجمالي			


مهندس الهيئة



مهندس الشركة



Handwritten signature



Handwritten signature

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروع الطرق ضمن الميمنة الرئيسية " حياه مصرية " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب التوثيق للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٧)

أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

الاجمالي	الوحده	الاعمال	المقد (٧)
1431.00	م٣	طبانات FROM ST. 3+000 TO ST 9+000	بالعثر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسعة لا يزيد عن ٣٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%)... الخ
166.08		ردم امام الحائط FROM ST. 3+450 TO ST 3+475	
110.16		ردم امام الحائط FROM ST. 4+543 TO ST 4+560	
140.93		ردم امام الحائط FROM ST. 4+650 TO ST 4+675	
135.40		طرنشات	
1983.57	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة



مهندس الشبكة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٧)

أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

الاجمالي	L.S		R.S		الطول	ST
	السمك	العرض	السمك	العرض		
5.44	0.15	1.50	0.15	1.40	12.5	3+000
9.00	0.15	1.30	0.15	1.10	25	3+025
8.25	0.15	1.00	0.15	1.20	25	3+050
10.13	0.15	1.20	0.15	1.50	25	3+075
7.88	0.15	0.70	0.15	1.40	25	3+100
6.38	0.15	0.70	0.15	1.00	25	3+125
10.13	0.15	1.20	0.15	1.50	25	3+150
8.25	0.15	0.80	0.15	1.40	25	3+175
6.38	0.15	0.70	0.15	1.00	25	3+200
9.00	0.15	1.60	0.15	0.80	25	3+225
8.63	0.15	1.10	0.15	1.20	25	3+250
10.88	0.15	1.80	0.15	1.10	25	3+275
11.63	0.15	1.40	0.15	1.70	25	3+300
10.50	0.15	1.50	0.15	1.30	25	3+325
13.13	0.15	1.70	0.15	1.80	25	3+350
10.88	0.15	1.20	0.15	1.70	25	3+375
10.50	0.15	0.90	0.15	1.90	25	3+400
7.88	0.15	1.00	0.15	1.10	25	3+425
3.75	0.15	1.00			25	3+450
4.88	0.15	1.30			25	3+475
11.63	0.15	1.20	0.15	1.90	25	3+500
10.50	0.15	1.30	0.15	1.50	25	3+525
9.00	0.15	1.00	0.15	1.40	25	3+550
7.13	0.15	1.00	0.15	0.90	25	3+575
8.63	0.15	1.30	0.15	1.00	25	3+600
6.75	0.15	1.10	0.15	0.70	25	3+625
7.88	0.15	1.00	0.15	1.10	25	3+650
7.13	0.15	1.00	0.15	0.90	25	3+675
5.63	0.15	0.70	0.15	0.80	25	3+700
5.25	0.15	1.00	0.15	0.40	25	3+725
7.13	0.15	0.60	0.15	1.30	25	3+750
3.75	0.15	1.00			25	3+775
4.88	0.15	1.30			25	3+800
13.13	0.15	1.60	0.15	1.90	25	3+825
10.13	0.15	1.20	0.15	1.50	25	3+850
10.13	0.15	1.50	0.15	1.20	25	3+875
7.88	0.15	1.10	0.15	1.00	25	3+900
3.75	0.15		0.15	1.00	25	3+925

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٧)

أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

الاجمالي	L.S		R.S		الطول	ST
	السمك	العرض	السمك	العرض		
6.00	0.15	0.80	0.15	0.80	25	3+950
7.13	0.15	1.00	0.15	0.90	25	3+975
5.25			0.15	1.40	25	4+000
5.63			0.15	1.50	25	4+025
4.50	0.15		0.15	1.20	25	4+050
9.75	0.15	1.00	0.15	1.60	25	4+075
9.00	0.15	1.10	0.15	1.30	25	4+100
9.38	0.15	1.10	0.15	1.40	25	4+125
8.25	0.15	1.20	0.15	1.00	25	4+150
3.75	0.15	1.00			25	4+175
3.75	0.15	1.00			25	4+200
2.63	0.15	1.40			12.5	4+225
1.69	0.15	0.90			12.5	4+275
5.25	0.15	1.40			25	4+300
4.50	0.15	1.20			25	4+325
9.38	0.15	1.20	0.15	1.30	25	4+350
10.13	0.15	1.00	0.15	1.70	25	4+375
10.13	0.15	1.20	0.15	1.50	25	4+400
11.63	0.15	1.30	0.15	1.80	25	4+425
8.25	0.15	1.00	0.15	1.20	25	4+450
1.50	0.15	0.80			12.5	4+475
3.75	0.15	0.70	0.15	1.30	12.5	4+550
7.13	0.15	0.70	0.15	1.20	25	4+575
9.75	0.15	1.10	0.15	1.50	25	4+600
8.25	0.15	1.20	0.15	1.00	25	4+625
8.25	0.15	1.10	0.15	1.10	25	4+650
9.38	0.15	1.00	0.15	1.50	25	4+675
3.00			0.15	0.80	25	4+700
5.25			0.15	1.40	25	4+725
4.50			0.15	1.20	25	4+750
3.38			0.15	0.90	25	4+775
3.38			0.15	0.90	25	4+800
7.50	0.15	1.00	0.15	1.00	25	4+825
8.63	0.15	0.90	0.15	1.40	25	4+850
7.88	0.15	0.70	0.15	1.40	25	4+875
9.38	0.15	1.10	0.15	1.40	25	4+900

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٧)

أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

الاجمالي	L.S		R.S		الطول	ST
	العرض	السمك	العرض	السمك		
7.88	1.00	0.15	1.10	0.15	25	4+925
8.25	0.70	0.15	1.50	0.15	25	4+950
6.00			1.60	0.15	25	4+975
3.75			1.00	0.15	25	5+000
3.75			1.00	0.15	25	5+025
10.13	0.90	0.15	1.80	0.15	25	5+050
6.00			1.60	0.15	25	5+075
6.38			1.70	0.15	25	5+100
5.63			1.50	0.15	25	5+125
5.25			1.40	0.15	25	5+150
5.63			1.50	0.15	25	5+175
5.63			1.50	0.15	25	5+200
4.13			1.10	0.15	25	5+225
6.00			1.60	0.15	25	5+250
4.13			1.10	0.15	25	5+275
5.25			1.40	0.15	25	5+300
4.88			1.30	0.15	25	5+325
5.63			1.50	0.15	25	5+350
7.50			2.00	0.15	25	5+375
6.00			1.60	0.15	25	5+400
2.81			1.50	0.15	12.5	5+425
1.88			1.00	0.15	12.5	5+475
4.50			1.20	0.15	25	5+500
3.38			0.90	0.15	25	5+525
4.13			1.10	0.15	25	5+550
4.88			1.30	0.15	25	5+575
4.50			1.20	0.15	25	5+600
4.13			1.10	0.15	25	5+625
5.25			1.40	0.15	25	5+650
4.50			1.20	0.15	25	5+675
2.06			1.10	0.15	12.5	5+700
2.06			1.10	0.15	12.5	5+750
6.38			1.70	0.15	25	5+775
3.00			0.80	0.15	25	5+800
2.06			1.10	0.15	12.5	5+825

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٧)

أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

الاجمالي	L.S		R.S		الطول	ST
	السلك	العرض	السلك	العرض		
6.00	0.15	1.40	0.15	1.80	12.5	5+875
8.63	0.15	1.10	0.15	1.20	25	5+900
7.50	0.15	0.70	0.15	1.30	25	5+925
7.50	0.15	0.70	0.15	1.30	25	5+950
10.13	0.15	1.00	0.15	1.70	25	5+975
11.25	0.15	1.20	0.15	1.80	25	6+000
8.63	0.15	0.80	0.15	1.50	25	6+025
5.63			0.15	1.50	25	6+050
4.50	0.15		0.15	1.20	25	6+075
7.13	0.15	0.80	0.15	1.10	25	6+100
4.88			0.15	1.30	25	6+125
1.88			0.15	0.50	25	6+150
6.38			0.15	1.70	25	6+175
3.75			0.15	1.00	25	6+200
4.88			0.15	1.30	25	6+225
10.13	0.15	1.10	0.15	1.60	25	6+250
10.88	0.15	1.40	0.15	1.50	25	6+275
5.25			0.15	1.40	25	6+300
9.38	0.15	1.30	0.15	1.20	25	6+325
6.00	0.15	0.50	0.15	1.10	25	6+350
6.75	0.15	1.00	0.15	0.80	25	6+375
2.63			0.15	0.70	25	6+400
5.25			0.15	1.40	25	6+425
4.88			0.15	1.30	25	6+450
6.38	0.15	1.20	0.15	0.50	25	6+475
7.13	0.15	0.60	0.15	1.30	25	6+500
7.50	0.15	0.40	0.15	1.60	25	6+525
9.00	0.15	0.60	0.15	1.80	25	6+550
12.00	0.15	1.50	0.15	1.70	25	6+575
10.88	0.15	1.70	0.15	1.20	25	6+600
7.88	0.15	1.00	0.15	1.10	25	6+625
6.38			0.15	1.70	25	6+650
4.50	0.15	1.20	0.15		25	6+675
7.88	0.15	1.00	0.15	1.10	25	6+700
13.50	0.15	1.60	0.15	2.00	25	6+725
12.75	0.15	1.50	0.15	1.90	25	6+750
4.50			0.15	1.20	25	6+775
5.44	0.15	1.60	0.15	1.30	12.5	6+800

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٧)
 أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

الاجمالي	L.S		R.S		الطول	ST
	العرض	السمك	العرض	السمك		
2.44			0.15	1.30	12.5	6+850
4.13			0.15	1.10	25	6+875
4.50			0.15	1.20	25	6+900
9.75	0.15	1.30	0.15	1.30	25	6+925
9.75	0.15	0.90	0.15	1.70	25	6+950
4.13			0.15	1.10	25	6+975
7.13	0.15	0.80	0.15	1.10	25	7+000
7.50	0.15	1.10	0.15	0.90	25	7+025
8.25	0.15	1.20	0.15	1.00	25	7+050
2.63			0.15	0.70	25	7+075
1.50			0.15	0.80	12.5	7+100
2.06			0.15	1.10	12.5	7+200
1.50			0.15	0.80	12.5	7+250
8.63	0.15	1.00	0.15	1.30	25	7+275
3.38			0.15	0.90	25	7+300
2.06	0.15	1.10			12.5	7+325
3.94	0.15	1.20	0.15	0.90	12.5	7+375
6.00	0.15	0.90	0.15	0.70	25	7+400
2.25	0.15	0.60			25	7+425
7.13	0.15	1.10	0.15	0.80	25	7+450
6.75	0.15	1.00	0.15	0.80	25	7+475
7.88	0.15	1.20	0.15	0.90	25	7+500
6.38	0.15	0.90	0.15	0.80	25	7+525
7.88	0.15	1.20	0.15	0.90	25	7+550
7.50	0.15	0.90	0.15	1.10	25	7+575
6.38	0.15	1.00	0.15	0.70	25	7+600
7.13	0.15	1.10	0.15	0.80	25	7+625
7.50	0.15	1.20	0.15	0.80	25	7+650
10.88	0.15	2.00	0.15	0.90	25	7+675
6.00	0.15	0.90	0.15	0.70	25	7+700

مهندس الشركة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٧)
 أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

الاجمالي	L.S		R.S		الطول	ST
	العرض	السمك	العرض	السمك		
7.50	1.10	0.15	0.90	0.15	25	7+725
7.50	1.20	0.15	0.80	0.15	25	7+750
7.13	0.80	0.15	1.10	0.15	25	7+775
7.88	0.90	0.15	1.20	0.15	25	7+800
7.13	0.80	0.15	1.10	0.15	25	7+825
3.00			0.80	0.15	25	7+850
2.63			0.70	0.15	25	7+875
3.00			0.80	0.15	25	7+900
4.88			1.30	0.15	25	7+925
3.75			1.00	0.15	25	7+950
4.50			1.20	0.15	25	7+975
3.75			1.00	0.15	25	8+000
5.25			1.40	0.15	25	8+025
5.63			1.50	0.15	25	8+050
3.75			1.00	0.15	25	8+075
6.38			1.70	0.15	25	8+100
3.75			1.00	0.15	25	8+125
3.75			1.00	0.15	25	8+150
6.75			1.80	0.15	25	8+175
3.75			1.00	0.15	25	8+200
4.13			1.10	0.15	25	8+225
6.00	0.60	0.15	1.00	0.15	25	8+250
6.00	0.60	0.15	1.00	0.15	25	8+275
6.00			1.60	0.15	25	8+300
3.38			0.90	0.15	25	8+325
4.13			1.10	0.15	25	8+350
4.88			1.30	0.15	25	8+375
4.88			1.30	0.15	25	8+400
3.75			1.00	0.15	25	8+425
4.88			1.30	0.15	25	8+450
3.38			0.90	0.15	25	8+475
3.38			0.90	0.15	25	8+500
4.50			1.20	0.15	25	8+525

مهندس الهيئة
 أحمد


مهندس الشركة
 ٥٩٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند رقم (٧)

أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

الاجمالي	L.S		R.S		الطول	ST
	العرض	السمك	العرض	السمك		
4.88			0.15	1.30	25	8+550
5.63			0.15	1.50	25	8+575
3.75			0.15	1.00	25	8+600
3.75			0.15	1.00	25	8+625
3.75			0.15	1.00	25	8+650
2.63			0.15	0.70	25	8+675
3.00			0.15	0.80	25	8+700
3.00			0.15	0.80	25	8+725
3.38			0.15	0.90	25	8+750
6.00			0.15	1.60	25	8+775
5.63			0.15	1.50	25	8+800
4.13			0.15	1.10	25	8+825
4.13			0.15	1.10	25	8+850
7.88	0.15	1.00	0.15	1.10	25	8+875
8.25	0.15	1.60	0.15	0.60	25	8+900
8.25	0.15	1.50	0.15	0.70	25	8+925
8.25	0.15	1.30	0.15	0.90	25	8+950
8.63	0.15	1.50	0.15	0.80	25	8+975
3.19	0.15	1.10	0.15	0.60	12.5	9+000
1431.00	الاجمالي					



مهندس الهيئة

15/11/2023

مهندس الشركة

15/11/2023




الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٧)
 أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

الاجمالي	المسطح	الطول	الاعمال
166.08	6.643	25	FROM ST. 3+450 TO ST 3+475
110.16	6.557	16.8	FROM ST. 4+543 TO ST 4+560
140.93	6.555	21.5	FROM ST. 4+650 TO ST 4+675
417.17	الاجمالي		

مهندس الهيئة
 أحمد

مهندس الشركة
 محمد



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٧)

أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

ST.	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
طرنش (٦+٤٠٠)	7.2	2	2.25	32.40
طرنش (٦+٧٠٠)	4	4	2.50	40.00
طرنش (٦+٩٠٠)	7	2	2.50	35.00
طرنش (٧+١٠٠)	7	2	2.00	28.00
الاجمالي				135.40

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

بند (٩)

اجمالي أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند (٩)
34	عدد	للطريق	بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصه بالمرافق (مياه - صرف) حتي منسوب الرصف الجديد ... الخ
		FROM ST. 7+000 TO 9+000	
34	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة
 ١٣
 Ahd

مهندس الشركة
 ٠٣
 ٢٠٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتي الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (١٠)

اجمالي أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة قطر ٧٠ سم

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند (١٠)
25	عدد	للطريق	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة ... الخ
		FROM ST.7+000 TO 9+000	
25	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / أعمال رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج القطاع الثاني من الكم ٧ حتى الكم ٩ بطول ٢ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (١٠)

اجمالي أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة قطر ٨٠ سم

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند (١٠)
5	عدد	للطريق	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة ... الخ
		FROM ST.7+000 TO 9+000	
5	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

