

## محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع – القطاع الخامس ( قوص / ارميت ) .  
في المسافة من 701+780 الى 702+780 بطول 1 كم  
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي  
و شركاه رقم العقد (11 / 2024 / 2025 ) بتاريخ 2024/07/01 لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024/ 07 / 02 بحضور كلا من :

- 1 - م/ أحمد النوبي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
  - 2 - م/ عبدالعزيز مصطفى ممثل مكتب الاستشاري (اسبكتروم)
  - 3 - م/ عبد الله محمد ممثل مكتب برليانت للاستشارات الهندسيه
  - 4 - م/ أحمد عبد الباسط ممثل الشركة المنفذة (ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه)
- وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ .

وعليه يكون تاريخ 2024/ 07 / 02 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .  
وأقفل المحضر على ذلك

### اللجنة :-

|                              |                       |                      |                      |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| الاسم :<br>التوقيع :         | الاسم :<br>التوقيع :  | الاسم :<br>التوقيع : | الاسم :<br>التوقيع : |
| الهيئة العامة للطرق والكباري | مكتب استشاري اسبكتروم | مكتب استشاري برليانت | الشركة المنفذه       |

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة – قنا

مهندس / عماد حسين

٣٠٨٩



## السيد المهندس /رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مقايضة لأعمال بعد مفاوضة الشركة على أسعار البنود لمشروع اعمال انشاء الجسر الترابي  
للقطار الكهربائي السريع ٦/أكتوبر - اسوان - أبو سمبل (القطاع الخامس)

لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١,٧٨٠ حتى الكم ٧٠٢,٧٨٠ بطول ١ كم - عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١).

اعداد المكتب الهندسي /سبكتروم للاستشارات الهندسية "د/عماد نبيل" وعلى مسؤوليته.

تنفيذ شركة /أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه.

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزام.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،

التوقيع /  
مهندس / رومانى ارميا  
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

تحريرا في ٢٠٢٥/٦/١٩  
مرفات ( عدد ١ مقايضة)

٢٠٢٥/٦/١٩



**تنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم ( أعمال التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول )**

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوحدة         | الكمية    | سعر الفنة (جنيه) | الاجمالى (جنيه) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|
| ١         | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيداً لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف<br>- يتم احتساب علاوة النقل ٠,٣٤ جنيه / كم .<br>- المسطحات حتى ٢٠٢٤/٧/٢٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م <sup>٢</sup> | ٥٢١٧٥,٠٠  | ٨,١٣             | ٤٢٤١٨٢,٧٥٠      |
| ٢         | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل بالهراسات الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة النقل ١,١ جنيه / كم.<br>- الكميات حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م <sup>٣</sup> | ٣٩٦٥,٠٠   | ٢٨,٢٠            | ١١١٨١٣,٠٠٠      |
| ٣         | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب ٢- من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم .<br>- يتم احتساب علاوة ٥,٨ اجنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٣٨ اجنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع .<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورية<br>- الكميات حتى ٢٠٢٤/٠٧/٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م <sup>٣</sup> | ١٧٦٩٧٦,٨٢ | ٧٣,٢١            | ١٢٩٥٦٤٧٢,٩٩٢٢   |
| ٤         | اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام الميزات وذلك بتصفية التربة المقطوعة من الأرض الجبلية ذات تدرجات كبيرة فى أحجام الركام والبند يشمل اعداد الاختبارات لضمان صلاحية الاترية وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب وذلك بعد التأكد من التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقاً لتوصيف الاستشارى وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ( ٢- ) متر اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ اجنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ اجنية للكم .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية الميزات والنقل الى موقع القطاع بمتوسط مسافة ٣ كم .<br>- الكميات حتى ٢٠٢٤/١٠/١٨ | م <sup>٣</sup> | ٢١٠٢٠,٦٨  | ١٣٥,٠٠           | ٢٨٣٧٧٩١,٨٠٠     |

مهندس الهيئة

المهندس/

التوقيع/

استشارى سبكتروم

المهندس/

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

المهندس/

التوقيع/



لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم ( أعمال التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول )

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة         | الكمية      | سعر الفنة (جنيه) | الاجمالي (جنيه) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|
| ٥         | بالمتر المكعب أعمال تشوين اترية خالية من الاحجام الكبيرة ومطابقة لمواصفات الجسر الترابي للقطار السريع وذلك بتصفيه وفصل التربة المقطوعة بالأرض الجبلية والتي تحتوي تدرجاتها على احجام اكبر من حدود المواصفات والبند يشمل اعداد جميع اختبارات الصلابة للاتربة والتدرجات المطلوبة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف وتوصيف الاستشاري و السعر يشمل اعمال القطع والنقل لزوم تغذية الميزات وتشوين ناتج الهز مع عمل التهذيب والتسويات اللازمة لمواقع القطع بعد نهو الاعمال .<br>- الكميات بعد ٢٠٢٤/١٠/١٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ١٦٢٨١,٩٩    | ١٣٥,٠٠           | ٢١٩٨٠٦٨,٦٥٠     |
| ٦         | بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد و نقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر اسفل منسوب الفرمة ويسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب ٢- من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم .<br>- يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع .<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرة<br>- الكميات بعد ٢٠٢٤/١٠/١٨ . | م <sup>٣</sup> | ١٦٢٨١,٩٥٠٦٨ | ٨٥,٠٠            | ١٣٨٣٩٦٥,٨٠٧٨    |
| الاجمالي  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |                  | ١٩٩١٢٢٩٥,٠٠٠    |

مهندس الهيئة

المهندس/

التوقيع/

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة

التوقيع/

م/ رومانى ارميا



استشارى سبكتروم

المهندس/


التوقيع/



مهندس الشركة المنفذة

المهندس/

التوقيع/







مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (6 أكتوبر - اسوان - ابوسمبل)  
القطاع الخامس (قوص - أرمنت)

محضر اعتماد كميات المنفذه الخاصه بشركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه في قطاع من 701+780 الي 703+840 عقد (2025-2024-11)

كميات جاري 3 قطاع 701+780 الي المحطة 703+840

| اعمال الردم بالمتر المكعب          |                                |           |                   |                                         |               |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| أعمال القطع احلال<br>بالمتر المكعب | أعمال التطهير<br>بالمتر المربع |           |                   |                                         |               |
| اجمالي                             | اجمالي                         | اجمالي    | بعد<br>18-10-2024 | الفترة بين- 2024-7-18<br>الى 2024-10-18 | حتى 2024-7-18 |
| 3691.14                            | 52065.5                        | 219251.12 | 21253.62          | 21020.68                                | 176976.82     |



مهندس استشاري المساحة (بريلينت)



مهندس الشركة المنفذه



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة  
الثامنة بقنا



05/05/2025

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى (3)

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر تمهيداً لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .  
- يتم احتساب علاوة النقل 0.34 جنية / كم .  
- المسطحات حتى 26/7/2024 .

رقم البند وبيانه: (1)

| الكمية بالمقايضة       | مقدار العمل السابق | 0.00      |
|------------------------|--------------------|-----------|
| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى | الطول (م) |
| أعمال الحفر            | من                 | الى       |
| 701+780                | 702+900            | 1120 m    |

الإجمالي

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 52065.50   | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |
| ( 0.00 ) ± | اجمالى كميات الاعمال السابقة           |
| 52065.50   | اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة       |
| ( 0.00 ) ± | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |
| 49462.23   | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |

مكتب استشارى الهيئة (سكترم)  
المكتب الفنى

التوقيع

بر ليات كونسلت الاستشارات الهندسية  
مهندس استشارى المساحة (برلينيت)  
HSR-Blue-Line-sec-05  
التوقيع فى الاعمال المساحة بالقطاع الخامس

مهندس الشركة المنفذة  
التوقيع /  
١٧٣٠٧٤  
٢١٩/٢٦/٢٠٢٤  
١٧٣٠٧٤





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

05/05/2025

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى (3)

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
- في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة النقل 1.1 جنية / كم.  
- الكميات حتى 22/03/2024 .

رقم البند وبيانه 2

0.00

مقدار العمل السابق

3965.00

الكمية بالمقايضة

إجمالي كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايضة

الطول (م)

الموقع الكيلو مترى

الى

من

160 m

701+940

701+780

أعمال الحفر

140 m

702+360

702+220

الإجمالي

3691.14

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه

( 0.00 ) ±

اجمالى كميات الاعمال السابقة

3691.14

اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة

( 0.00 ) ±

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

3506.58


اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مكتب استشارى الهيئة (اسبكترم)

المكتب الفنى



مهندس الشركة المنفذة  
التوقيع







وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة  
الثامنة بقنا

05/05/2024

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى (2)

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

رقم البند وبيانه: (3)

بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد و نقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر اسفل منسوب القرمة وبسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب -2 من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
- مسافة النقل حتى 2 كم .  
- يتم احتساب علاوة 1.58 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.38 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .  
- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .  
- السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع .  
- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة  
- الكميات حتى 26/07/2024

0.00

مقدار العمل السابق

176976.82

الكمية بالمقايضة


اجمالى كميات اعمال البند

| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى |         | الطول (م) |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|
|                        | الى                | من      |           |
| أعمال الردم            | 702+880            | 701+780 | 1100 m    |

الاجمالى

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 176976.82  | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |
| ( 0.00 ) ± | اجمالى كميات الاعمال السابقة           |
| 176976.82  | اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة       |
| ( 0.00 ) ± | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |
| 168127.98  | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |

مكتب استشارى الهيئة (سبكتروم)





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة  
الثامنة بقنا

05/05/2025

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى (3)

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

رقم البند وبيانه: (4)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام المهرزات وذلك بتصفية التربة المقطوعة من الأرض الجبلية ذات تدرجات كبيرة في أحجام الركام والبند يشمل اعداد الاختبارات لضمان صلاحية الاتربة وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب وذلك بعد التأكد من التأكد من الترج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقا لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب ( 2 - ) متر اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % .  
- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوه 1.5 جنية للكم .  
- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .  
- السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية المهرزات والنقل الي موقع القطاع بمتوسط مسافة 3 كم .  
- الكميات حتى 18/10/2024

0.00

مقدار العمل السابق

21020.68

الكمية بالمقايضة

اجمالى كميات اعمال البند

| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى |         | الطول (م) |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|
|                        | من                 | الى     |           |
| أعمال الردم            | 701+780            | 702+880 | 1100 m    |

الاجمالى

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 21020.68 | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه         |
| (0.00) ± | اجمالى كميات الاعمال السابقة           |
| 21020.68 | اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة       |
| (0.00) ± | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |
| 19969.65 | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى |

مكتب استشارى الهيئة (اسبكتروم)



مهندس استشارى المساحة بريلىات







وزارة النقل  
هيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة  
الثامنة بقنا

05/05/2025

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

ن الاعمال بالمستخلص رقم : جارى (3)

عقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

رقم البند وبيانه: (5)

بالمتر المكعب أعمال تشوين اترية خالية من الاحجام الكبيرة ومطابقة لمواصفات الجسر الترابي للقطار السريع وذلك بتصفيه وفصل التربة المقطوعة بالأرض الجبلية والتي تحتوي تدريجاتها على احجام اكبر من حدود المواصفات والبند يشمل اعداد جميع اختبارات الصلاحية للاتربة والتدرجات المطلوبة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف وتوصيف الاستشاري و السعر يشمل اعمال القطع والنقل لزوم تغذية المهزات وتشوين ناتج الهز مع عمل التهذيب والتسويات اللازمة لمواقع القطع بعد نهو الاعمال .  
- الكميات بعد 18/10/2024 .

0.00

مقدار العمل السابق

16281.99

الكمية بالمقايضة

اجمالى كميات اعمال البند

| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى |         | الطول (م) |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|
|                        | الى                | من      |           |
| أعمال الردم            | 702+880            | 701+780 | 1100 m    |

الاجمالى

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 21253.62  | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه                                                 |
| 4932.48   | اجمالى كميات اضافيه من حصر قطاع ( 701+780 الى 702+880 ) الى عقد (2025-2024-12) |
| 16321.140 | اجمالى كميات المتبقية في قطاع ( 701+780 الى 702+880 ) عقد (2025-2024-11)       |
| 0.00      | اجمالى كميات الاعمال السابقة                                                   |
| 0.00      | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق                                         |
| 15467.89  | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى                                         |

مكتب استشارى الهيئة (اسبكترم)

المكتب الفنى

م /  
التوقيع

مهندس استشارى المساحة بريليانت



مهندس الشركة المنفذة

م /

التوقيع





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة  
الثامنة بقنا

05/05/2025

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى (3)

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

تنفيذ شركة

بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد و نقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب -2 من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .  
- مسافة النقل حتى 2 كم .  
- يتم احتساب علاوه 1.58 جنية لكل 1 كم وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.38 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .  
- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .  
- السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع .  
- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة  
- الكميات حتى 26/07/2024

رقم البند وبيانه:(6)

0.00

مقدار العمل السابق

16281.95068

الكمية بالمقايضة

اجمالى كميات اعمال البند

| بيان الأعمال بالمقايضة | الموقع الكيلو مترى |         | الطول (م) |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|
|                        | من                 | الى     |           |
| أعمال الردم            | 701+780            | 702+880 | 1100 m    |


الاجمالى

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21253.62  | اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه                                                             |
| 4932.480  | كميات اضافيه من حصر قطاع ( 701+780 الى 702+880 )الى عقد (2025-2024-12)م الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٥ |
| 16321.140 | اجمالى كميات المتبقية في قطاع ( 701+780 الى 702+880 )عقد ( 2025-2024-11 )                  |
| 0.00      | اجمالى كميات الاعمال السابقة                                                               |
| 0.00      | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق                                                     |
| 15467.85  | اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى                                                     |

مكتب استشارى الهيئة (اسيكرم)


المكتب الفنى

التوقيع





حصر اجمالي التطهير



AREA=52065.5 M2

Daylight+2MLEFT+2M Right



مهندس استشاري المساحة





مشروع القطار الكهربائي السريع

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 2025/2024/11                       | رقم العقد                    |
| أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه | تنفيذ شركة :                 |
| 7/1/2024                           | اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ |


بند رقم (1-2): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة العادية.....الخ

| Notse | Cum Cut Volume | Cut Volume | Cut Area | Station    |
|-------|----------------|------------|----------|------------|
|       | 0.00           | 0.00       | 27.36    | 701+780.00 |
|       | 491.08         | 491.08     | 21.75    | 701+800.00 |
|       | 952.05         | 460.97     | 24.35    | 701+820.00 |
|       | 1401.43        | 449.38     | 20.59    | 701+840.00 |
|       | 1751.61        | 350.18     | 14.43    | 701+860.00 |
|       | 2040.87        | 289.26     | 14.5     | 701+880.00 |
|       | 2304.28        | 263.41     | 11.84    | 701+900.00 |
|       | 2568.54        | 264.26     | 14.58    | 701+920.00 |
|       | 2829.66        | 261.12     | 11.53    | 701+940.00 |
|       | 2829.66        | 0          | 0.00     | 702+220.00 |
|       | 2829.66        | 0          | 12.73    | 702+240.00 |
|       | 3093.86        | 264.2      | 13.69    | 702+260.00 |
|       | 3299.04        | 205.18     | 6.82     | 702+280.00 |
|       | 3397.50        | 98.46      | 3.02     | 702+300.00 |
|       | 3508.47        | 110.97     | 8.08     | 702+320.00 |
|       | 3633.88        | 125.41     | 4.47     | 702+340.00 |
|       | 3691.14        | 57.26      | 1.26     | 702+360.00 |
|       | 3691.14        |            | الاجمالي |            |

مهندس استشاري الهيئة (اسبكتروم)



مهندس استشاري المساحة (بريلينت)



مهندس الشركة





| مشروع القطار الكهربائي السريع                                                                         |       |                 |             |           |                      |           |             |                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------------------------------------|---------|
| رقم العقد                                                                                             |       |                 |             |           |                      |           |             | 2025/2024/11                       |         |
| تنفيذ شركة :                                                                                          |       |                 |             |           |                      |           |             | أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه |         |
| اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ                                                                          |       |                 |             |           |                      |           |             | 9/2/2025                           |         |
| بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية..... الخ |       |                 |             |           |                      |           |             |                                    |         |
| ريكوسات                                                                                               | layer | Cum Fill Volume | الاجمالي    |           | ردم الإحلال والتطهير |           | Fill Volume | Fill Area                          | Station |
|                                                                                                       |       |                 | Fill Volume | Fill Area | Fill Volume          | Fill Area |             |                                    |         |
| MA- UM – 34                                                                                           | ferma | 77286.83        | 0.00        | 40.27     | 0.00                 | 40.27     | 0.00        | 0.00                               | 701+780 |
|                                                                                                       |       |                 | 3696.00     | 186.29    | 746.00               | 34.74     | 2950.00     | 151.55                             | 701+800 |
|                                                                                                       |       |                 | 3723.34     | 185.63    | 694.93               | 34.34     | 3028.41     | 151.29                             | 701+820 |
|                                                                                                       |       |                 | 3578.28     | 171.92    | 673.44               | 32.73     | 2904.84     | 139.19                             | 701+840 |
|                                                                                                       |       |                 | 3322.20     | 160.62    | 575.18               | 25.11     | 2747.02     | 135.51                             | 701+860 |
|                                                                                                       |       |                 | 3158.87     | 158.50    | 482.31               | 26.35     | 2676.56     | 132.15                             | 701+880 |
| MA- UM – 35                                                                                           |       |                 | 3159.86     | 158.42    | 455.87               | 20.17     | 2703.99     | 138.25                             | 701+900 |
|                                                                                                       |       |                 | 3241.55     | 162.27    | 459.96               | 22.36     | 2781.59     | 139.91                             | 701+920 |
|                                                                                                       |       |                 | 3284.98     | 163.18    | 445.94               | 19.18     | 2839.04     | 144.00                             | 701+940 |
| MA- UM – 45                                                                                           |       |                 | 3178.46     | 161.28    | 244.89               | 11.92     | 2933.57     | 149.36                             | 701+960 |
|                                                                                                       |       |                 | 3292.77     | 163.30    | 217.91               | 5.17      | 3074.86     | 158.13                             | 701+980 |
|                                                                                                       |       |                 | 3366.17     | 171.97    | 135.51               | 7.03      | 3230.66     | 164.94                             | 702+000 |
|                                                                                                       |       |                 | 3542.85     | 184.81    | 118.82               | 7.35      | 3424.03     | 177.46                             | 702+020 |
|                                                                                                       |       |                 | 3646.80     | 177.36    | 102.98               | 0.44      | 3543.82     | 176.92                             | 702+040 |
|                                                                                                       |       |                 | 3620.72     | 178.63    | 70.84                | 0.56      | 3549.88     | 178.07                             | 702+060 |
| MA- UM – 46                                                                                           |       |                 | 3594.24     | 177.25    | 44.43                | 0.34      | 3549.81     | 176.91                             | 702+080 |
|                                                                                                       |       |                 | 3602.87     | 185.03    | 14.76                | 3.13      | 3588.11     | 181.90                             | 702+100 |
|                                                                                                       |       |                 | 3628.20     | 178.54    | 25.85                | 0.20      | 3602.35     | 178.34                             | 702+120 |
|                                                                                                       |       |                 | 3695.90     | 187.26    | 45.67                | 0.57      | 3650.23     | 186.69                             | 702+140 |
|                                                                                                       |       |                 | 3744.23     | 186.52    | 42.12                | 2.99      | 3702.11     | 183.53                             | 702+160 |
|                                                                                                       |       |                 | 3704.94     | 183.97    | 69.69                | 3.97      | 3635.25     | 180.00                             | 702+180 |
|                                                                                                       |       |                 | 3677.92     | 184.09    | 86.19                | 4.92      | 3591.73     | 179.17                             | 702+200 |
|                                                                                                       |       |                 | 3825.68     | 190.35    | 132.14               | 0.17      | 3693.54     | 190.18                             | 702+220 |
| MA- UM – 50                                                                                           | -0.25 | 16889.01        | 0.00        | 186.18    | 0.00                 | 0.17      | 0.00        | 186.01                             | 702+220 |
|                                                                                                       |       |                 | 4031.35     | 210.62    | 347.33               | 28.22     | 3684.02     | 182.40                             | 702+240 |
|                                                                                                       |       |                 | 4232.26     | 210.30    | 531.94               | 22.66     | 3700.32     | 187.64                             | 702+260 |
|                                                                                                       |       |                 | 4299.87     | 212.03    | 472.30               | 16.91     | 3827.57     | 195.12                             | 702+280 |
|                                                                                                       |       |                 | 4325.53     | 215.41    | 367.77               | 14.76     | 3957.76     | 200.65                             | 702+300 |
| MA- UM – 58                                                                                           | ferma | 37682.45        | 0.00        | 219.59    | 0.00                 | 14.76     | 0.00        | 204.83                             | 702+300 |
|                                                                                                       |       |                 | 4503.95     | 228.34    | 381.58               | 20.93     | 4122.37     | 207.41                             | 702+320 |
|                                                                                                       |       |                 | 4574.20     | 229.61    | 396.19               | 19.22     | 4178.01     | 210.39                             | 702+340 |
|                                                                                                       |       |                 | 4580.91     | 226.37    | 330.25               | 11.70     | 4250.66     | 214.67                             | 702+360 |
|                                                                                                       |       |                 | 4622.44     | 234.12    | 305.91               | 17.14     | 4316.53     | 216.98                             | 702+380 |
|                                                                                                       |       |                 | 4743.43     | 241.38    | 370.49               | 21.07     | 4372.94     | 220.31                             | 702+400 |
| MA- UM – 55                                                                                           |       |                 | 4853.30     | 244.33    | 443.59               | 23.67     | 4409.71     | 220.66                             | 702+420 |
|                                                                                                       |       |                 | 4899.20     | 242.68    | 496.48               | 23.06     | 4402.72     | 219.62                             | 702+440 |
|                                                                                                       |       |                 | 4905.02     | 243.10    | 497.22               | 21.94     | 4407.80     | 221.16                             | 702+460 |
|                                                                                                       |       |                 |             |           |                      |           |             |                                    |         |



| مشروع القطار الكهربائي السريع                                                                        |       |                 |             |           |                      |           |             |                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------------------------------------|---------|
| رقم العقد                                                                                            |       |                 |             |           |                      |           |             | 2025/2024/11                       |         |
| تنفيذ شركة :                                                                                         |       |                 |             |           |                      |           |             | أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه |         |
| اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ                                                                         |       |                 |             |           |                      |           |             | 9/2/2025                           |         |
| بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ |       |                 |             |           |                      |           |             |                                    |         |
| ريكوسات                                                                                              | layer | Cum Fill Volume | الاجمالي    |           | ردم الإحلال والتطهير |           | Fill Volume | Fill Area                          | Station |
|                                                                                                      |       |                 | Fill Volume | Fill Area | Fill Volume          | Fill Area |             |                                    |         |
| <a href="#">MA- UM – 32</a>                                                                          | -0.75 | 13986.51        | 0.00        | 229.99    | 0.00                 | 21.94     | 0.00        | 208.05                             | 702+460 |
|                                                                                                      |       |                 | 4668.91     | 234.13    | 465.94               | 21.88     | 4202.97     | 212.25                             | 702+480 |
|                                                                                                      |       |                 | 4685.38     | 231.48    | 427.97               | 17.99     | 4257.41     | 213.49                             | 702+500 |
|                                                                                                      |       |                 | 4632.22     | 227.21    | 368.48               | 14.33     | 4263.74     | 212.88                             | 702+520 |
| <a href="#">MA- UM – 54-R1</a>                                                                       | ferma | 18929.81        | 0.00        | 240.33    | 0.00                 | 14.33     | 0.00        | 226.00                             | 702+520 |
|                                                                                                      |       |                 | 4809.16     | 237.99    | 288.26               | 11.90     | 4520.90     | 226.09                             | 702+540 |
|                                                                                                      |       |                 | 4764.22     | 238.72    | 261.82               | 14.57     | 4502.40     | 224.15                             | 702+560 |
|                                                                                                      |       |                 | 4723.89     | 229.96    | 264.05               | 8.12      | 4459.84     | 221.84                             | 702+580 |
|                                                                                                      |       |                 | 4632.54     | 226.28    | 246.28               | 9.49      | 4386.26     | 216.79                             | 702+600 |
| <a href="#">MA- UM – 57</a>                                                                          | -0.50 | 21451.61        | 0.00        | 208.18    | 0.00                 | 0.00      | 0.00        | 208.18                             | 702+600 |
|                                                                                                      |       |                 | 4330.32     | 211.07    | 211.77               | 7.40      | 4118.55     | 203.67                             | 702+620 |
|                                                                                                      |       |                 | 4311.77     | 219.04    | 211.48               | 12.68     | 4100.29     | 206.36                             | 702+640 |
|                                                                                                      |       |                 | 4388.46     | 221.00    | 234.55               | 11.97     | 4153.91     | 209.03                             | 702+660 |
|                                                                                                      |       |                 | 4310.47     | 208.56    | 194.70               | 6.02      | 4115.77     | 202.54                             | 702+680 |
|                                                                                                      |       |                 | 4110.59     | 197.49    | 128.21               | 1.80      | 3982.38     | 195.69                             | 702+700 |
| <a href="#">MA- UM – 56</a>                                                                          | -0.75 | 16133.38        | 0.00        | 192.98    | 0.00                 | 1.80      | 0.00        | 191.18                             | 702+700 |
|                                                                                                      |       |                 | 3957.94     | 199.27    | 155.10               | 10.17     | 3802.84     | 189.10                             | 702+720 |
|                                                                                                      |       |                 | 4160.68     | 215.95    | 396.37               | 28.62     | 3764.31     | 187.33                             | 702+740 |
|                                                                                                      |       |                 | 4107.88     | 193.29    | 348.13               | 4.64      | 3759.75     | 188.65                             | 702+760 |
|                                                                                                      |       |                 | 3906.88     | 195.14    | 148.21               | 7.92      | 3758.67     | 187.22                             | 702+780 |
| <a href="#">MA- ME -66</a>                                                                           | -1.75 | 16891.52        | 0.00        | 171.41    | 0.00                 | 7.92      | 0.00        | 163.49                             | 702+780 |
|                                                                                                      |       |                 | 3472.42     | 176.17    | 246.19               | 17.04     | 3226.23     | 159.13                             | 702+800 |
|                                                                                                      |       |                 | 3484.99     | 174.70    | 276.54               | 12.99     | 3208.45     | 161.71                             | 702+820 |
|                                                                                                      |       |                 | 3380.97     | 167.92    | 187.10               | 10.25     | 3193.87     | 157.67                             | 702+840 |
|                                                                                                      |       |                 | 3292.91     | 165.29    | 175.66               | 11.24     | 3117.25     | 154.05                             | 702+860 |
|                                                                                                      |       |                 | 3260.23     | 162.74    | 218.15               | 12.58     | 3042.08     | 150.16                             | 702+880 |
| 219251.12                                                                                            |       |                 | الاجمالي    |           |                      |           |             |                                    |         |

مهندس استشاري الهيئة (سبكتروم)

مهندس استشاري المساحة (بوليت)

مهندس الشركة







| مشروع القطار الكهربائي السريع                                                                        |       |                |             |           |                      |           |             |                                                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                      |       |                |             |           |                      |           |             | رقم العقد 2025/2024/11                          |         |
|                                                                                                      |       |                |             |           |                      |           |             | تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه |         |
|                                                                                                      |       |                |             |           |                      |           |             | اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ 18/10/2024         |         |
| بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ |       |                |             |           |                      |           |             |                                                 |         |
| ريكوسات                                                                                              | layer | um Fill Volume | الاجمالي    |           | ردم الإحلال والتطهير |           | Fill Volume | Fill Area                                       | Station |
|                                                                                                      |       |                | Fill Volume | Fill Area | Fill Volume          | Fill Area |             |                                                 |         |
| MA- UM – 22                                                                                          | -0.50 | 42056.70       | 0.00        | 175.20    | 0.00                 | 40.27     | 0.00        | 134.93                                          | 701+780 |
|                                                                                                      |       |                | 3535.00     | 178.30    | 750.05               | 34.74     | 2784.95     | 143.56                                          | 701+800 |
|                                                                                                      |       |                | 3557.15     | 177.42    | 690.73               | 34.34     | 2866.42     | 143.08                                          | 701+820 |
|                                                                                                      |       |                | 3403.18     | 162.90    | 670.66               | 32.73     | 2732.52     | 130.17                                          | 701+840 |
|                                                                                                      |       |                | 3136.99     | 150.80    | 578.40               | 25.11     | 2558.59     | 125.69                                          | 701+860 |
| 2979.15                                                                                              |       |                | 147.11      | 514.65    | 26.35                | 2464.50   | 120.76      | 701+880                                         |         |
| 2989.55                                                                                              |       |                | 151.84      | 465.19    | 20.17                | 2524.36   | 131.67      | 701+900                                         |         |
| 3062.18                                                                                              |       |                | 154.38      | 425.20    | 22.36                | 2636.98   | 132.02      | 701+920                                         |         |
| 3095.57                                                                                              |       |                | 155.18      | 415.34    | 19.18                | 2680.23   | 136.00      | 701+940                                         |         |
| 3111.30                                                                                              |       |                | 155.95      | 311.03    | 11.92                | 2800.27   | 144.03      | 701+960                                         |         |
| 3128.41                                                                                              |       |                | 156.88      | 170.98    | 5.17                 | 2957.43   | 151.71      | 701+980                                         |         |
| 3198.90                                                                                              |       |                | 163.00      | 122.07    | 7.03                 | 3076.83   | 155.97      | 702+000                                         |         |
| 3380.22                                                                                              |       |                | 175.02      | 143.82    | 7.35                 | 3236.40   | 167.67      | 702+020                                         |         |
| 3479.10                                                                                              |       |                | 172.89      | 77.90     | 0.44                 | 3401.20   | 172.45      | 702+040                                         |         |
| MA- UM – 18                                                                                          | -0.75 | 30690.03       | 0.00        | 168.38    | 0.00                 | 0.44      | 0.00        | 167.94                                          | 702+040 |
|                                                                                                      |       |                | 3356.65     | 167.29    | 9.95                 | 0.56      | 3346.70     | 166.73                                          | 702+060 |
|                                                                                                      |       |                | 3331.84     | 165.89    | 2.19                 | -0.34     | 3329.65     | 166.23                                          | 702+080 |
|                                                                                                      |       |                | 3340.42     | 168.14    | -34.66               | -3.13     | 3375.08     | 171.27                                          | 702+100 |
|                                                                                                      |       |                | 3365.75     | 168.43    | -29.27               | 0.20      | 3395.02     | 168.23                                          | 702+120 |
| 3433.63                                                                                              |       |                | 174.93      | -3.64     | -0.57                | 3437.27   | 175.50      | 702+140                                         |         |
| 3482.00                                                                                              |       |                | 173.27      | 24.22     | 2.99                 | 3457.78   | 170.28      | 702+160                                         |         |
| 3442.80                                                                                              |       |                | 171.00      | 69.66     | 3.97                 | 3373.14   | 167.03      | 702+180                                         |         |
| 3415.67                                                                                              |       |                | 170.56      | 88.96     | 4.92                 | 3326.71   | 165.64      | 702+200                                         |         |
| 3521.27                                                                                              |       |                | 181.57      | 50.89     | 0.17                 | 3470.38   | 181.40      | 702+220                                         |         |
| MA- UM – 21                                                                                          | -1.25 | 79538.53       | 0.00        | 170.81    | 0.00                 | 0.17      | 0.00        | 170.64                                          | 702+220 |
|                                                                                                      |       |                | 3597.68     | 188.96    | 283.88               | 28.22     | 3313.80     | 160.74                                          | 702+240 |
|                                                                                                      |       |                | 3841.63     | 195.20    | 508.79               | 22.66     | 3332.84     | 172.54                                          | 702+260 |
|                                                                                                      |       |                | 3903.82     | 195.18    | 395.69               | 16.91     | 3508.13     | 178.27                                          | 702+280 |
|                                                                                                      |       |                | 3926.92     | 197.51    | 316.67               | 14.76     | 3610.25     | 182.75                                          | 702+300 |
| 4029.82                                                                                              |       |                | 205.47      | 356.90    | 20.93                | 3672.92   | 184.54      | 702+320                                         |         |
| 4101.95                                                                                              |       |                | 204.73      | 401.51    | 19.22                | 3700.44   | 185.51      | 702+340                                         |         |
| 4093.82                                                                                              |       |                | 204.66      | 309.20    | 11.70                | 3784.62   | 192.96      | 702+360                                         |         |
| 4148.85                                                                                              |       |                | 210.23      | 288.36    | 17.14                | 3860.49   | 193.09      | 702+380                                         |         |
| 4270.15                                                                                              |       |                | 216.79      | 382.04    | 21.07                | 3888.11   | 195.72      | 702+400                                         |         |
| 4380.36                                                                                              |       |                | 221.25      | 447.41    | 23.67                | 3932.95   | 197.58      | 702+420                                         |         |
| 4429.05                                                                                              |       |                | 221.66      | 467.31    | 23.06                | 3961.74   | 198.60      | 702+440                                         |         |
| 4433.95                                                                                              |       |                | 221.74      | 449.97    | 21.94                | 3983.98   | 199.80      | 702+460                                         |         |
| 4457.70                                                                                              |       |                | 224.03      | 438.17    | 21.88                | 4019.53   | 202.15      | 702+480                                         |         |
| 4474.22                                                                                              |       |                | 223.39      | 398.66    | 17.99                | 4075.56   | 205.40      | 702+500                                         |         |
| MA- UM – 12-R1                                                                                       |       |                | 4420.21     | 218.63    | 323.17               | 14.33     | 4097.04     | 204.30                                          | 702+520 |
|                                                                                                      |       |                | 4334.22     | 214.80    | 262.25               | 11.90     | 4071.97     | 202.90                                          | 702+540 |
|                                                                                                      |       |                | 4289.14     | 214.12    | 264.69               | 14.57     | 4024.45     | 199.55                                          | 702+560 |
|                                                                                                      |       |                | 4248.22     | 210.71    | 226.86               | 8.12      | 4021.36     | 202.59                                          | 702+580 |
|                                                                                                      |       |                | 4156.82     | 204.98    | 176.02               | 9.49      | 3980.80     | 195.49                                          | 702+600 |

مهندس استشاري الهيئة (سبكتروم)

مهندس استشاري المساحة (بريليت)  
بريليت كونسولت إنجنييرز إن الهندسة  
HSR-Blue-line-sec.05  
استشاري الأعمال المساحية بالقطاع الخامس

مهندس الشركة  
م. عبد الله  
173.075



| مشروع القطار الكهربائي السريع                                                                        |       |                |             |           |                      |           |             |                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------------------------------|---------|
|                                                                                                      |       |                |             |           |                      |           |             | رقم العقد                    |         |
|                                                                                                      |       |                |             |           |                      |           |             | 2025/2024/11                 |         |
| تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه                                                      |       |                |             |           |                      |           |             |                              |         |
|                                                                                                      |       |                |             |           |                      |           |             | اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ |         |
|                                                                                                      |       |                |             |           |                      |           |             | 18/10/2024                   |         |
| بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ |       |                |             |           |                      |           |             |                              |         |
| ريكوستات                                                                                             | layer | um Fill Volume | الاجمالي    |           | ردم الإحلال والتطهير |           | Fill Volume | Fill Area                    | Station |
|                                                                                                      |       |                | Fill Volume | Fill Area | Fill Volume          | Fill Area |             |                              |         |
| <a href="#">MA- ME -71</a>                                                                           | -1.75 | 18635.94       | 0.00        | 192.02    | 0.00                 | 9.49      | 0.00        | 182.53                       | 702+600 |
|                                                                                                      |       |                | 3767.28     | 184.71    | 168.91               | 7.40      | 3598.37     | 177.31                       | 702+620 |
|                                                                                                      |       |                | 3749.12     | 190.21    | 200.80               | 12.68     | 3548.32     | 177.53                       | 702+640 |
|                                                                                                      |       |                | 3826.45     | 192.44    | 246.46               | 11.97     | 3579.99     | 180.47                       | 702+660 |
|                                                                                                      |       |                | 3747.08     | 182.26    | 179.91               | 6.02      | 3567.17     | 176.24                       | 702+680 |
|                                                                                                      |       |                | 3546.01     | 172.34    | 78.20                | 1.80      | 3467.81     | 170.54                       | 702+700 |
| <a href="#">MA- ME -72</a>                                                                           | -4.00 | 6752.47        | 0.00        | 104.72    | 0.00                 | 1.80      | 0.00        | 102.92                       | 702+700 |
|                                                                                                      |       |                | 2132.00     | 108.48    | 119.71               | 10.17     | 2012.29     | 98.31                        | 702+720 |
|                                                                                                      |       |                | 2337.24     | 125.24    | 387.92               | 28.62     | 1949.32     | 96.62                        | 702+740 |
|                                                                                                      |       |                | 2283.23     | 103.08    | 332.62               | 4.64      | 1950.61     | 98.44                        | 702+760 |
| <a href="#">MA- ME -66</a>                                                                           | -1.75 | 20323.83       | 0.00        | 170.70    | 0.00                 | 4.64      | 0.00        | 166.06                       | 702+760 |
|                                                                                                      |       |                | 3423.49     | 171.64    | 125.61               | 7.92      | 3297.88     | 163.72                       | 702+780 |
|                                                                                                      |       |                | 3473.97     | 175.75    | 249.63               | 17.04     | 3224.34     | 158.71                       | 702+800 |
|                                                                                                      |       |                | 3486.69     | 172.92    | 300.29               | 12.99     | 3186.40     | 159.93                       | 702+820 |
|                                                                                                      |       |                | 3382.45     | 165.33    | 232.35               | 10.25     | 3150.10     | 155.08                       | 702+840 |
|                                                                                                      |       |                | 3294.38     | 164.11    | 214.85               | 11.24     | 3079.53     | 152.87                       | 702+860 |
| <a href="#">MA- ME -62</a>                                                                           |       |                | 3262.85     | 162.18    | 238.16               | 12.58     | 3024.69     | 149.60                       | 702+880 |
| 197997.50                                                                                            |       |                |             | الاجمالي  |                      |           |             |                              |         |

مهندس استشاري الهيئة (سبكتروم)

مهندس استشاري المساحة (بريليت)

مهندس الشركة







مشروع القطار الكهربائي السريع

رقم العقد 2025/2024/11

تفويض شركة : براء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

2024-07-18

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ


بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية..... الخ

| Notse | layer | Cum Fill Volume | الاجمالي    |           | ردم الإحلال والتطهير |           | Fill Volume | Fill Area | Station |
|-------|-------|-----------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|-----------|---------|
|       |       |                 | Fill Volume | Fill Area | Fill Volume          | Fill Area |             |           |         |
|       | -1.25 | 57,104.52       | 0.00        | 159.93    | 0.00                 | 40.27     | 0.00        | 119.66    | 701+780 |
|       |       |                 | 3229.51     | 163.03    | 750.05               | 34.74     | 2479.46     | 128.29    | 701+800 |
|       |       |                 | 3251.65     | 162.15    | 690.73               | 34.34     | 2560.92     | 127.81    | 701+820 |
|       |       |                 | 3097.68     | 147.63    | 670.66               | 32.73     | 2427.02     | 114.90    | 701+840 |
|       |       |                 | 2831.50     | 135.52    | 578.40               | 25.11     | 2253.10     | 110.41    | 701+860 |
|       |       |                 | 2673.66     | 131.84    | 514.65               | 26.35     | 2159.01     | 105.49    | 701+880 |
|       |       |                 | 2684.06     | 136.57    | 465.19               | 20.17     | 2218.87     | 116.40    | 701+900 |
|       |       |                 | 2756.68     | 139.11    | 425.20               | 22.36     | 2331.48     | 116.75    | 701+920 |
|       |       |                 | 2790.16     | 139.91    | 415.34               | 19.18     | 2374.82     | 120.73    | 701+940 |
|       |       |                 | 2805.90     | 140.67    | 311.03               | 11.92     | 2494.87     | 128.75    | 701+960 |
|       |       |                 | 2822.91     | 141.61    | 170.98               | 5.17      | 2651.93     | 136.44    | 701+980 |
|       |       |                 | 2893.58     | 147.74    | 122.07               | 7.03      | 2771.51     | 140.71    | 702+000 |
|       |       |                 | 3074.96     | 159.75    | 143.82               | 7.35      | 2931.14     | 152.40    | 702+020 |
|       |       |                 | 3173.66     | 157.62    | 77.90                | 0.44      | 3095.76     | 157.18    | 702+040 |
|       |       |                 | 3141.37     | 156.53    | 9.95                 | 0.56      | 3131.42     | 155.97    | 702+060 |
|       |       |                 | 3116.56     | 155.13    | 2.19                 | -0.34     | 3114.37     | 155.47    | 702+080 |
|       |       |                 | 3125.14     | 157.38    | -34.66               | -3.13     | 3159.80     | 160.51    | 702+100 |
|       |       |                 | 3150.47     | 157.66    | -29.27               | 0.20      | 3179.74     | 157.46    | 702+120 |
|       |       |                 | 3218.35     | 164.16    | -3.64                | -0.57     | 3221.99     | 164.73    | 702+140 |
|       |       |                 | 3266.72     | 162.51    | 24.22                | 2.99      | 3242.50     | 159.52    | 702+160 |
|       | -1.00 | 10,105.96       | 0.00        | 165.72    | 0.00                 | 0.00      | 0.00        | 165.72    | 702+160 |
|       |       |                 | 3351.54     | 166.44    | 69.66                | 3.97      | 3281.88     | 162.47    | 702+180 |
|       |       |                 | 3324.41     | 165.99    | 88.96                | 4.92      | 3235.45     | 161.07    | 702+200 |
|       |       |                 | 3430.01     | 177.01    | 50.89                | 0.17      | 3379.12     | 176.84    | 702+220 |
|       | -1.50 | 47,624.76       | 0.00        | 164.25    | 0.00                 | 0.00      | 0.00        | 164.25    | 702+220 |
|       |       |                 | 3469.91     | 182.57    | 283.88               | 28.22     | 3186.03     | 154.35    | 702+240 |
|       |       |                 | 3713.86     | 188.81    | 508.79               | 22.66     | 3205.07     | 166.15    | 702+260 |
|       |       |                 | 3776.05     | 188.79    | 395.69               | 16.91     | 3380.36     | 171.88    | 702+280 |
|       |       |                 | 3799.15     | 191.12    | 316.67               | 14.76     | 3482.48     | 176.36    | 702+300 |
|       |       |                 | 3902.05     | 199.08    | 356.90               | 20.93     | 3545.15     | 178.15    | 702+320 |
|       |       |                 | 3974.18     | 198.34    | 401.51               | 19.22     | 3572.67     | 179.12    | 702+340 |
|       |       |                 | 3966.05     | 198.27    | 309.20               | 11.70     | 3656.85     | 186.57    | 702+360 |
|       |       |                 | 4021.08     | 203.84    | 288.36               | 17.14     | 3732.72     | 186.70    | 702+380 |
|       |       |                 | 4142.38     | 210.40    | 382.04               | 21.07     | 3760.34     | 189.33    | 702+400 |
|       |       |                 | 4252.59     | 214.86    | 447.41               | 23.67     | 3805.18     | 191.19    | 702+420 |
|       |       |                 | 4301.28     | 215.27    | 467.31               | 23.06     | 3833.97     | 192.21    | 702+440 |
|       |       |                 | 4306.18     | 215.35    | 449.97               | 21.94     | 3856.21     | 193.41    | 702+460 |





| مشروع القطار الكهربائي السريع                  |       |                 |             |           |                      |           |             |                                                                                                       |         |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2025/2024/11                                   |       |                 |             |           |                      |           |             | رقم العقد                                                                                             |         |
| تأجيل شركة : براء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه |       |                 |             |           |                      |           |             | 2024-07-18                                                                                            |         |
| اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ                   |       |                 |             |           |                      |           |             | بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية..... الخ |         |
| Notse                                          | layer | Cum Fill Volume | الاجمالي    |           | ردم الإحلال والتطهير |           | Fill Volume | Fill Area                                                                                             | Station |
|                                                |       |                 | Fill Volume | Fill Area | Fill Volume          | Fill Area |             |                                                                                                       |         |
|                                                | -2.00 | 27,618.71       | 0.00        | 180.07    | 0.00                 | 0.00      | 0.00        | 180.07                                                                                                | 702+460 |
|                                                |       |                 | 4063.14     | 204.31    | 438.17               | 21.88     | 3624.97     | 182.43                                                                                                | 702+480 |
|                                                |       |                 | 4079.66     | 203.66    | 398.66               | 17.99     | 3681.00     | 185.67                                                                                                | 702+500 |
|                                                |       |                 | 4025.65     | 198.90    | 323.17               | 14.33     | 3702.48     | 184.57                                                                                                | 702+520 |
|                                                |       |                 | 3939.67     | 195.07    | 262.25               | 11.90     | 3677.42     | 183.17                                                                                                | 702+540 |
|                                                |       |                 | 3894.60     | 194.39    | 264.69               | 14.57     | 3629.91     | 179.82                                                                                                | 702+560 |
|                                                |       |                 | 3853.69     | 190.98    | 226.86               | 8.12      | 3626.83     | 182.86                                                                                                | 702+580 |
|                                                |       |                 | 3762.30     | 185.26    | 176.02               | 9.49      | 3586.28     | 175.77                                                                                                | 702+600 |
|                                                | -3.50 | 13,508.07       | 0.00        | 131.25    | 0.00                 | 0.00      | 0.00        | 131.25                                                                                                | 702+600 |
|                                                |       |                 | 2741.69     | 133.43    | 168.91               | 7.40      | 2572.78     | 126.03                                                                                                | 702+620 |
|                                                |       |                 | 2723.54     | 138.93    | 200.80               | 12.68     | 2522.74     | 126.25                                                                                                | 702+640 |
|                                                |       |                 | 2800.87     | 141.16    | 246.46               | 11.97     | 2554.41     | 129.19                                                                                                | 702+660 |
|                                                |       |                 | 2721.52     | 130.99    | 179.91               | 6.02      | 2541.61     | 124.97                                                                                                | 702+680 |
|                                                |       |                 | 2520.45     | 121.06    | 78.20                | 1.80      | 2442.25     | 119.26                                                                                                | 702+700 |
|                                                | -6.50 | 1,094.39        | 0.00        | 6.58      | 0.00                 | 0.00      | 0.00        | 6.58                                                                                                  | 702+700 |
|                                                |       |                 | 233.96      | 15.02     | 119.71               | 10.17     | 114.25      | 4.85                                                                                                  | 702+720 |
|                                                |       |                 | 468.31      | 31.81     | 387.92               | 28.62     | 80.39       | 3.19                                                                                                  | 702+740 |
|                                                |       |                 | 392.12      | 7.40      | 332.62               | 4.64      | 59.50       | 2.76                                                                                                  | 702+760 |
|                                                | -2.00 | 9,978.76        | 0.00        | 159.31    | 0.00                 | 0.00      | 0.00        | 159.31                                                                                                | 702+760 |
|                                                |       |                 | 3288.35     | 164.89    | 125.61               | 7.92      | 3162.74     | 156.97                                                                                                | 702+780 |
|                                                |       |                 | 3338.84     | 168.99    | 249.63               | 17.04     | 3089.21     | 151.95                                                                                                | 702+800 |
|                                                |       |                 | 3351.57     | 166.16    | 300.29               | 12.99     | 3051.28     | 153.17                                                                                                | 702+820 |
|                                                | -1.75 | 9,941.65        | 0.00        | 159.96    | 0.00                 | 0.00      | 0.00        | 159.96                                                                                                | 702+820 |
|                                                |       |                 | 3383.09     | 165.36    | 232.35               | 10.25     | 3150.74     | 155.11                                                                                                | 702+840 |
|                                                |       |                 | 3295.04     | 164.15    | 214.85               | 11.24     | 3080.19     | 152.91                                                                                                | 702+860 |
|                                                |       |                 | 3263.52     | 162.21    | 238.16               | 12.58     | 3025.36     | 149.63                                                                                                | 702+880 |
| 176,976.82                                     |       |                 | الاجمالي    |           |                      |           |             |                                                                                                       |         |






## محضر اثبات حالة

حيث انه في يوم الاثنين 2024/7/16 بالمرور علي الطبيعة تبين تواجد مناطق زراعية متداخلة مع المسار في قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه من المحطة 701+780 الي المحطة 703+840 وهي عبارة عن مساحات زراعية أهالي وقد تم التوجية بتطهير المناطق الزراعية بالكامل بعروض (DAYLIGHT) ويضاف اليها 2 متر من كل جانب

| م | بيان القطاعات                 |
|---|-------------------------------|
| 1 | من المحطة 701+780 الي 702+900 |

الاسم: ش. الناح  
التوقيع: ش. الناح  
الهيئة العامة للطرق والكبارى



## محضر اثبات حالة

بالاحالة الي مشروع القطار السريع -المرحلة الثانية 6 اكتوبر ابو سمبل - القطاع الخامس  
( قوص - ارمنت ) .

تم عمل إحلال في القطاعات ( من محطة 701+780 الي المحطة 701+940 ) و ( من المحطة 702+220 الي المحطة 702+360 ) بسبب وجود أراضي زراعية كثيفة و تربة غير صالحة لتأسيس مما يؤثر علي جودة وسلامة المشروع في هذه القطاعات بعد توصية الاستشاري (سبكترم) المشرف في قطاع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي و شركاه للوصول الي الأرض الثابتة الصالحة للتأسيس في حالة أن منسوب الأرض الثابتة أقل من 1.5 متر وبعرض طبقة الاستبدال وقد ادي أعمال الاحلال الي تغير في منسوب الأرض الطبيعة.

الاسم: عبد الرحمن سمبل  
التوقيع: [Signature]  
مكتب استشارى اسبكترم

الاسم: برلانت كونسولت للابستشارات الهندسية  
التوقيع: HSR - Blue Line Sec.05  
مكتب استشارى برليانت

الاسم: حرف محمود  
التوقيع: [Signature]  
الشركة المنفذة

يعتمد من:

الاسم: [Signature]  
التوقيع: [Signature]  
الهيئة العامة للطرق والكبارى



## محضر اعتماد المهزه

انه في يوم الخميس بتاريخ 2023/7/18 اجتمعت اللجنة المكونه من الاتي :-

1 - م/ صابر محروس الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)


2 - م/ محمد عبد الستار الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)

3 - م/ عبد العزيز مصطفى مدير مشروع الاستشارى (سبكتروم)

4 - م/ محمد عبد الحميد مدير الجودة الاستشارى (سبكتروم)

5 - م/ أحمد عبد الباسط أحمد ممثل الشركة المنفذة (أبناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه)

تم اعتماد مهزه لشركة المنايلي لفصل الأحجار الكبيرة (الافور سايز) من الاتربة المستخدمة في أعمال الردم في القطاع من المحطة 701+780 الي 703+840 بعد عمل تدرج وصلاحيه كامله لعدد 2 عينة مأخوذة من ناتج المهزه و مطابقتها للمواصفات واشترطات المشروع في حالة تم توريد تربة في قطاع من خارج ناتج المهزه يتم رفض هذا القطاع من الاستشاري المشرف وعلي هذا تم التوقيع.

5- 

4- 

3- 

2- 

1- 

## محضر معاينة المهزه

انه في يوم الاحد بتاريخ 2024/7/14 اجتمعت اللجنة المكونه من الاتي :-

1 - م/ صابر محروس الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)

2 - م/ محمد عبد الستار الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)

3 - م/ عبد العزيز مصطفى مدير مشروع الاستشارى (سبكتروم)

4 - م/ محمد عبد الحميد مدير الجودة الاستشارى (سبكتروم)

5 - م/ أحمد عبد الباسط أحمد ممثل الشركة المنفذة (أبناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه)

تم المرور علي الموقع والواقف علي المهزه اثناء تشغيلها لفصل الأحجار الكبيرة (الافر سايز) من الاتربة المستخدمة في أعمال الردم و أخذ عدد 2 عينة من ناتج المهزه لعمل تدرج وصلاحيه كامله لها وذلك في القطاع من المحطة 701 +780 الي المحطة 703+840 و علي هذا تم التوقيع.

5-   


4- 

3-   
Spectrum Consulting  
12

2- 

1- 



## محضر معاينة

الموضوع بخصوص بطء معدلات التنفيذ في بعض القطاعات الردم بسبب وجود احجام كبيرة (اوفر سايز)  
انه في يوم الخميس بتاريخ 2024/7/4  
اجتمعت اللجنة المكونه من الاتي :-

- 1 - م/ صابر محروس الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)
- 2 - م/ محمد عبد الستار الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثامنة بقنا)
- 3 - م/ عبد العزيز مصطفى مدير مشروع الاستشارى (سبكتروم)
- 4 - م/ محمد عبد الحميد مدير الجودة الاستشارى (سبكتروم)
- 5 - م/ أحمد عبد الباسط أحمد ممثل الشركة المنفذة (أبناء حسن محمد حسن المنائلى و شركاه)

بالمرور علي الطبيعة لفحص المتارب طبقا للبروتوكول التي بجوار المسار تبين وجود احجام كبيره (اوفر سايز) التي لاتقبل طبقا لمواصفات المشروع وذلك في قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنائلى و شركاه من المحطة 701+780 الي المحطة 703+840 وقد تم التنفيذ من المحاجر المجاورة للمسار التي تحتوي علي نسبة (اوفر سايز) تقدر من 30% الي 40% ورفض الاستشاري هذه الاعمال لخروجها من المواصفات واشترطات المشروع وعليه قامت اللجنة بعمل مقترح البند كالاتي:

المقترح: تكلفة تحليل سعر فصل وهز للمتر المكعب اتربة ناتج فصل المهازات وهو حاولي (59.74جنية للمتر المكعب)  
بالإضافة الي بند التشغيل طبقا لسعر اخر مفاوضة معتمدة وهو (74.5جنية للمترمكعب)  
ويكون اجمالي سعر المقترح  $134.24 = 59.74 + 74.5$  جنية للمتر المكعب.

5 - م/ عبد الباسط أحمد

4 - سبكتروم للاستشارات الهندسية  
Spectrum Consulting  
3 -

2 -

1 -








**CEL**  
Consulting Engineering Bureau & Laboratories  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

**Project** : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
**Consultant** : spectrum Engineering Consultant مكتب د\عماد نبيل  
**Company Name** : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه  
**Location** : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"  
**Type of sample** : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)  
**Delivery Date** : 14/07/2024  
**Reporting Date** : 18/07/2024  
**Reporting No.** : 02-1 ( ناتج مهزة )

**Materials finer than 75  $\mu$ m (no.200) sieve**  
**By washing ASTM D-1140.**

| Test                                                             | Results (%) |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Percentage of material finer than Sieve Size 75 $\mu$ M (No.200) | 12.3        |

**Signature**   
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
مشروعات ( تنسيق وتنفيذ )  
رقم التسجيل الضريبي: 537 - 981 - 219  
الركز الرئيسي ٣ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة



3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



٣ شارع الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون : ٢٧٣٦٣٠٩٢ - ٢٧٣٦٧٢٣١ فاكس :



**Project** : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
**Consultant** : مكتب د\عماد نبيل spectrum Engineering Consultant  
**Company Name** : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه  
**Location** : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"  
**Type of sample** : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)  
**Delivery Date** : 14/07/2024  
**Reporting Date** : 18/07/2024  
**Reporting No.** : 02-1 ( ناتج مهزة )

**Results of liquid limit and plasticity index**  
**of soils according to ASTM D-4318**

| Test             | Results (%) |
|------------------|-------------|
| Liquid Limit     | 0           |
| Plastic Limit    | 0           |
| Plasticity Index | 0           |

**CEL**  
Engineering Bureau & Laboratories  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
مشروعات ( سوهاج وقنا )  
رقم التسجيل الضريبي: 219 - 991 - 537  
المركز الرئيسي ٢ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة



3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٢٠٩٣ فاكس :

**Project** : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
**Consultant** : spectrum Engineering Consultant مكتب د\عماد نبيل  
**Company Name** : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه  
**Location** : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"  
**Type of sample** : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)  
**Delivery Date** : 14/07/2024  
**Reporting Date** : 18/07/2024  
**Reporting No.** : 02-1 ( ناتج مهزة )

**Soil Classification**

| TEST                      | Results<br>(%) | Limits according<br>Projects Specs |          |          |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|----------|----------|
| • Group Classification    | (A-1-a) ✓      | (A-1-a)                            | (A-1-b)  | (A-2-4)  |
| 2.00 mm (No.10).          | 33.8           | Max 50 %                           | -----    | -----    |
| 0.425 mm (No. 40).        | 20.0           | Max 30 %                           | Max 50 % | -----    |
| 0.075 mm (No. 200).       | 12.3           | Max 15 %                           | Max 15 % | Max 15 % |
|                           |                |                                    |          |          |
| Liquid Limit<br>.....     | 0              | -----                              | -----    | -----    |
| Plasticity index<br>..... | 0              | Max 6 %                            | Max 6 %  | Max 10 % |

The test results are ( ☒ Comply - ☐ Not Comply ) with specifications limits

**Signature** \_\_\_\_\_  
  
 Consulting Engineering Bureau & Laboratories  
 مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
 مشروعات ( سوهاج وقنا )  
 رقم التسجيل الضريبي: 219 - 991 - 537  
 المركز الرئيسي ٣ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة  
 3 El Malek El Afdal Street  
 Zamalek, Cairo.  
 Tel& Fax : 27367231 - 27363093

**IAS**  
ACCREDITED  
Testing Laboratory




٣ ش الملك الأفضل  
 الزمالك - القاهرة  
 تليفون : فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣



**Project** : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
**Consultant** : spectrum Engineering Consultant مكتب د\عماد نبيل  
**Company Name** : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه  
**Location** : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"  
**Type of sample** : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)  
**Delivery Date** : 14/07/2024  
**Reporting Date** : 18/07/2024  
**Reporting No.** : 02-1 ( ناتج مهزة )

**Moisture – Density relation of soil**  
**Test result (Modified proctor test)**  
**ASTM D-1557**



- Max dry density (gm/cm²) : 2.28
- Optimum moisture content % : 6.4 %

**Signature**



3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel& Fax : 27367231 - 27363093

**Project** : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
**Consultant** : spectrum Engineering Consultant مكتب د\عماد نبيل  
**Company Name** : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه  
**Location** : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"  
**Type of sample** : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)  
**Delivery Date** : 14/07/2024  
**Reporting Date** : 18/07/2024  
**Reporting No.** : 02-1 ( ناتج مهزة )

**Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials**

**ASTM D 1883**


| penetration |       | stress on piston (Mpa) |
|-------------|-------|------------------------|
| mm          | Inch  |                        |
| 0.64        | 0.025 | 0.48                   |
| 1.27        | 0.050 | 1.39                   |
| 1.91        | 0.075 | 2.21                   |
| 2.54        | 0.100 | 2.98                   |
| 3.18        | 0.125 | 3.70                   |
| 3.81        | 0.150 | 4.26                   |
| 4.45        | 0.175 | 4.82                   |
| 5.08        | 0.200 | 5.24                   |
| 6.35        | 0.250 | 5.68                   |


  

| CBR Result                        | Stress (Mpa) |                | CBR 100 % |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| At 0.2 inch (5.08 mm) penetration | St. Value    | Sample results | 50.9 %    |
|                                   | 10.3         | 5.24           |           |

**Notes:**

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of = 2.28 (gm /cm<sup>3</sup>)  
At = 6.4% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.
- 4- CBR > 10 for middle and lower embankments according project spec page No 36.


**Signature** :   
 رقم التسجيل الضريبي 537  
 219 - 991  
 المركز الرئيسي شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة  
 3 El Malek El Afdal Street  
 Zamalek, Cairo.  
 Tel& Fax: 27367231 - 27363093






**Project** : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant  
**Consultant** : مكتب د\عماد نبيل spectrum Engineering Consultant  
**Company Name** : شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه  
**Location** : ST: 702+540 E= 32°25'08" N= 32°30'32"  
**Type of sample** : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)  
**Delivery Date** : 14/07/2024  
**Reporting Date** : 18/07/2024  
**Reporting No.** : 02-1 ( ناتج مهزة )

**Load Penetration Curve of CBR Test**  
**ASTM D-1883**



**Signature**   
Consulting Engineering Bureau & Laboratories  
مكتب معامل الاستشارات الهندسية  
مشروع (سويج وقنيس)  
رقم التسجيل الضريبي: 219 - 991 - 537  
المركز الرئيسي ٣ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة



3 El Malek El Afdal Street  
Zamalek, Cairo.  
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل  
الزمالك - القاهرة  
تليفون : ٢٧٣٦٣٠٩٤ - ٢٧٣٦٧٢٢١ فاكس :

محضر إجتماع اللجنة الخاصة  
اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل ) القطاع الخامس  
( قوص - ارميت ) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم  
" التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول "

محضر إجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه  
اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل ) القطاع الخامس ( قوص - ارميت ) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم  
" التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول "

إيماء إلى موافقة السيد الفريق/ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة و النقل بتاريخ / ٢٠٢٥/ على اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل ) القطاع الخامس ( قوص - ارميت ) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم " التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول " شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه عقد ( ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١ ) .

والى قرار السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة رقم ( ) بتاريخ / ٢٠٢٥/ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المسند اليها الاعمال واعضاء اللجنة:

|                           |                                      |       |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|
| المهندس/ مروة محمد مصطفى  | مدير عام بحوث هندسة الطرق            | رئيسا |
| المهندس/ محمد يوسف        | الادارة المركزية لبحوث الطرق         | عضوا  |
| المهندس/ احمد محمد النوبي | الادارة المركزية للمنطقة الثامنة قنا | عضوا  |
| المهندس/ محمد عبد الحسيب  | مكتب سبيكترم (استشاري المشروع)       | عضوا  |
| المحاسب / عضو المراجعة    | ادارة المراجعة                       | عضوا  |
| المحاسب / عضو العقود      | ادارة العقود                         | عضوا  |
| الاستاذ / عضو القانونية   | الادارة المركزية للادارة القانونية   | عضوا  |

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / ٢٠٢٥/ بمقر الادارة المركزية لبحوث الطرق ، وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة






محضر إجتماع اللجنة الخاصة  
اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل ) القطاع الخامس  
( قوص - ارميت ) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم  
" التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول "

| م | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوحدة         | الكمية    | السعر بعد<br>المفاوضة | الاجمالى      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------|
| ١ | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية و ذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيداً لأعمال الرقع المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .<br>- يتم احتساب علاوة النقل ٠,٣٤ جنية / كم .<br>- المسطحات حتى ٢٠٢٤/٠٧/٢٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م <sup>٢</sup> | ٥٢١٧٥     | ٨,١٣                  | ٤٢٤١٨٢,٧٥     |
| ٢ | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب علاوة النقل ١,١ جنية / كم .<br>- الكميات حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م <sup>٣</sup> | ٣٩٦٥      | ٢٨,٢                  | ١١١٨١٣        |
| ٣ | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب -٢ من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم .<br>- يتم احتساب علاوة ١,٥٨ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٣٨ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع .<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة<br>- الكميات حتى ٢٠٢٤/٠٧/٢٦ | م <sup>٣</sup> | ١٧٦٩٧٦,٨٢ | ٧٣,٢١                 | ١٢٩٥٦٤٧٢,٩٩٢٢ |

م / م



**محضر اجتماع اللجنة الخاصة**  
**اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع ( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل ) القطاع الخامس**  
**( قوص - ارمنت ) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم**  
**" التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول "**

| م | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوحدة | الكمية      | السعر بعد<br>المفاوضة | الاجمالى      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|
| ٤ | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام المهازات وذلك بتصفية التربة المقطوعة من الأرض الجبلية ذات تدرجات كبيرة في أحجام الركام والبند يشمل اعداد الاختبارات لضمان صلاحية الاتربة وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب وذلك بعد التأكد من التأكد من الترح والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقا لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ( ٢ - ) متر اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوه ١,٥ جنية للكم .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتغذية المهازات والنقل الي موقع القطاع بمتوسط مسافة ٣ كم .<br>- الكميات حتى ١٠/١٠/٢٠٢٤ | م٣     | ٢١٠,٢٠,٦٨   | ١٣٥                   | ٢٨٣٧٧٩١,٨     |
| ٥ | بالمتر المكعب أعمال تشوين اتربة خالية من الاحجام الكبيرة ومطابقة لمواصفات الجسر الترابي للقطر السريع وذلك بتصفيه وفصل التربة المقطوعة بالأرض الجبلية والتي تحتوي تدرجاتها علي احجام اكبر من حدود المواصفات والبند يشمل اعداد جميع اختبارات الصلاحية للاتربة والتدرجات المطلوبة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف وتوصيف الاستشاري و السعر يشمل اعمال القطع والنقل لزوم تغذية المهازات وتشوين ناتج الهز مع عمل التهذيب والتسويات اللازمة لمواقع القطع بعد نهو الاعمال .<br>- الكميات بعد ١٠/١٠/٢٠٢٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م٣     | ١٦٢٨١,٩٩    | ١٣٥                   | ٢١٩٨٠,٦٨,٦٥   |
| ٦ | بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢- من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم .<br>- يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع .<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة<br>- الكميات بعد ١٠/١٠/٢٠٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م٣     | ١٦٢٨١,٩٥,٦٨ | ٨٥                    | ١٣٨٣٩٦٥,٨٠,٧٨ |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |                       | ١٩٩١٢٢٩٥,٠٠٠  |

الاجمالى

سبتمبر ٢٠٢٤

م.ع. القطار الكهربائي




١٧٣٠٧٤



محضر إجتماع اللجنة الخاصة

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل ) القطاع الخامس  
( قوص - ارمنت ) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٨٠+٧٠١ إلى الكم ٧٨٠+٧٠٢ بطول ١ كم  
" التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول "

- تم دراسة بنود ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ) طبقا لوقت التنفيذ ولا تستحق فروق اسعار او تعويضات .
- البنود ( ٥ ، ٦ ) طبقا لدراسة الاسعار ديسمبر ٢٠٢٤ وتستحق صرف فروق اسعار طبقا للمتغيرات عناصر التأثير (سولار - الخرسانة المسلحة الجاهزة - سن ورمل وزلط ) ابتداء من ديسمبر ٢٠٢٤ .
- يتم صرف الكارتات في حالة تقديم مايبثب طبقا للقائمة الموحدة علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للاسعار التى تم الاتفاق عليها .
- وعليه اقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

| التوقيع                                                                            | اللجنة الخاصة                  | التوقيع                                                                             | ممثل شركة المنفذة              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | السيد المهندس / محمد عبد الحكي |    | السيد المهندس / محمد عبد الحكي |
|    | المهندس / احمد محمد النوبي     |    | السيد المحاسب / محمد رفعت      |
|   | السيد المهندس / محمد يوسف      |   | السيد المحاسب / محمد رفعت      |
|  | المهندس / مروة محمد مصطفى      |  | السيد الاستاذ / هبة كان الدري  |

التوقيع (  )  
مهندس / منار عبد الهادي  
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

التوقيع (  )  
مهندس /  
نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق  
أوافق و يعتمد ،،،

التوقيع (  )  
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى