

عملية / الصيانة العاجلة والطائرة للكباري والاعمال الصناعية بالمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)
تنفيذ شركة / ايه جي ار انترناشيونال .

Ans

عملية / الصيانة العاجلة والطارئة للكباري والاعمال الصناعية بالمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)
تنفيذ شركة / ايه جي ار انترناشيونال .

بيان رقم ٥ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

م	البن	الوحدة	الغلة (جنية)	كمية المقايضة	كمية المقايضة (١)	الطريق الزراعي						طنطا / كفر الشيخ	شبين القنطر	(الباجور / التوافقية / الخطاطية	المحلة الكبرى	اجمالي الكميات			
						محدد الدجمون	كوبري الدجمون الطوي	بركة السبع	بركة السبع السطحي	طنطا	العلامة الطوية					جيهان	كوبري قطر	بوريج	النخاعة ١
٤١	٢- نيوبرين ١٠ سم .	م.ط	١٦٠٠٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	٣- 10 saw tooth سم	م.ط	٤٠٠٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	٤- 20 steel finger سم .	م.ط	٢١٥٠٠	٢٠	٢٠												٠	٠	٠
	٥- فاصل تمدد بيتوميني ثيرما جوينت ٣ سم .	م.ط	٤٧٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠٠٠			٣١٥									٠	٤٩٣	٤٩٣
	بالمتر الطولي صيانة فواصل التمدد الانشائية :																		
	١- نيوبرين ٥ سم .	م.ط	١٠٠٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	٢- نيوبرين ١٠ سم .	م.ط	١٣٠٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	٣- 10 saw tooth سم	م.ط	١٨٠٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	٤- 20 steel finger سم .	م.ط	٢٥٠٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	٥٣	بالمتر الطولي توريد وملئ الفواصل الطولية بين الكوبريين بمادة مطاطية مائعة لنفاذية الماء .	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠												٠	٠
٤٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب ورق عاكس يعرض ٧سم M3 او دايموند او ما يمثاله .	م.ط	١٧٥	٢٠٠	٢٠٠												٠	٠	٠
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير معدنية قطر ٤ بوصة .	م.ط	٣٥٠	٢٠٠	٢٠٠												٠	٠	٠
	بالمتر الطولي حقن الفواصل الرأسية للالتفاق والكباري بمادة معتمدة من قطاع الكباري (سيكا او ما يمثاله) .	م.ط	٢٥٠	٦٠	٦٠												٠	٠	٠
	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للكوبري او لمداخلة سمك ١٠ سم	م.ط	٤٦٥	٢٥٠	١												٠	١١١٠٥,٩٦	١١١٠٥,٩٦
	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للكوبري او لمداخلة سمك ٧ سم .	م.ط	٣٥٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠												٠	١٩٥٥٠	١٩٥٥٠
	بالمتر المسطح عمل خرساته اسفلتية للمداخل سمك ٥ سم .																٠	٠	٠
	بالمتر المسطح عمل اسفلت ابيوكسي اعلى الفتحات المعدنية سمك :																٠	٠	٠
	١- اسم لحارات المرور .	م.ط	٩٠٠	٥٠	١												٠	٠	٠
	٢- سمك ٠,٥ سم للارصفة .	م.ط	٧٠٠	٥٠	١												٠	٠	٠
	٥١	بالمتر المكعب عمل طبقة أساس من الأحجار الجيرية ناتج الكسارات بالسمك المطلوب طبقا لمواصفات الهيئة سنة ١٩٩٠ .	م.ط	٣٤٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠											٠	٥٠	٥٠
٥٢	بالمتر المكعب توريد وبناء تكملي او حوائط من الديش على ان تثبت بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م والكحلة ٤٥٠ كجم ٣/م	م.ط	٥٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠												٠	٠	٠
	بالمتر المكعب توريد ورمي ديش متدرج غير قابل للتخلل او الذوبان في الماء باماكن النحر حول خوازيق المجري الماني والحصر عن طريق بارجات علي البر .	م.ط	٣٠٠	٥٠٠	٥٠٠												٠	٠	٠
	بالمتر المسطح توريد وعمل كحلة بارزة او غاطسة للتدبيش بمونة الاسمنت ٤٥٠ كجم / ٣م رمل .	م.ط	١٢٥	١٥٠٠	٣٥٠٠٠												٠	٢٢٥٧٣,٨	٢٢٥٧٣,٨
	بالمتر المكعب بناء تكميات بالديش المذكور بالبنء رقم ٨ بقائمة الكميات بمونة ٣٠٠ كجم / ٣م رمل .	م.ط	١٧٥	٣٠٠	١٨٠٠												٠	٥٢٣,٩	٥٢٣,٩
	بالمتر المسطح مراشمة ودهان القطاعات المعدنية .	م.ط	٣٥٠	٢٠٠	١٥٠٠٠												٠	٥٧٤٧,٠٦	٥٧٤٧,٠٦
	بالمتر الطولي مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري .	م.ط	١٠٥	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠												٠	٦٦٨٣,٠٥	٦٦٨٣,٠٥
	بالمتر المسطح دهان الخرسانة المسلحة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة (سافيتو او ما يمثاله) .	م.ط	١٤٠	١٢٠٠	١٢٠٠												٠	١٢٠٠	١٢٠٠
	بالمتر الطولي دهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري .	م.ط	١٢٠	١٠٠٠	١٠٠٠												٠	١٨٠٢٨,٨	١٨٠٢٨,٨
	بالمتر الطولي مراشمة ودهان مواسير معدنية لدرابزين المداخل (عدد ٣ مواسير) .	م.ط	٥٥	١٠٠٠٠	٤٠٠٠٠												٠	٩٥٠	٩٥٠
	٦١	بالمتر الطولي دهان بردورات الكباري وجهين من بوية اللاكية .	م.ط	١٤٠	٥٠٠٠	٤٠٠٠٠											٠	٠	٠
٦٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكرينة ذات أساس اكرليك ومواد مقاومة للعناصر الخرسانية .	م.ط	١٤٠	٥٠٠	٥٠												٠	٠	٠
	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني من الطوب الطفلي سمك طوبه فاكثر بمونة ٣٠٠ كجم / ٣م رمل	م.ط	١٤٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	بالمتر المسطح بياض الأجزاء الخرسانية من الكباري للعناصر المختلفة بمونة الطرشة ٤٥٠ كجم / ٣م رمل	م.ط	٢١٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط اسمنتي متداخل انترلوك من اجود الأنواع																٠	٠	٠
	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني نيوجرسي من الخرسانة العادية تصب بالموقع وجهين املسين بارتفاع ٨٠ سم وعرض ٦٠ سم عند القاعدة و ١٥ سم عند نهاية الجزء الطوي يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٣م واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم	م.ط	٦٥	١٥٠٠	١٥٠٠												٠	١٠٥	١٠٥
	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني نيوجرسي من الخرسانة العادية تصب بالموقع وجة واحد املس بارتفاع ٨٠ سم وعرض ٦٠ سم عند القاعدة و ١٥ سم عند نهاية الجزء الطوي يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٣م واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم	م.ط	٥٥	٤٠٠٠	٨٠٠٠												٠	٣٠٣٠	٣٠٣٠
	الجزء الطوي يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٣م واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم	م.ط	١٥٥٠	١٠٠	٩٠												٠	٠	٠
	بالمتر الطولي توريد وتركيب حواجز معدنية للمداخل GUARD RAIL بسمك لا يقل عن ٤,٥ مم مثبتة على أعمدة اسطوانية سمك ٤,٥ مم .	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠												٠	٠	٠
	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان بردورات عجالي للكباري بوجهين لأكيه .	م.ط	١١٥٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	٦٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يمثاله في الجودة لاعمال تغطيه المجاري المائية بالاقطار الاتية :															٠	٠	٠
٧٠	٥٠ سم	م.ط	١٣٥٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	٨٠ سم	م.ط	١٧٥٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	١٠٠ سم	م.ط	٢٦٠٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	١٢٠ سم	م.ط	٣٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠												٠	٠	٠
	١٥٠ سم	م.ط	٧٥	٢٠٠	٢٠٠												٠	٠	٠
٧١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك علي ان تعتمد الابعاد والخامات المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ :																٠	٠	٠
	٢ بوصة	م.ط	١٠٠	٥٠٠٠	١٠٠٠												٠	٠	٠
	٣ بوصة	م.ط	١١٥	٤٠٠٠	١٠٠٠												٠	٠	٠
	٤ بوصة	م.ط	١٥٠	٥٠٠	٥٠٠												٠	٠	٠
	٦ بوصة	م.ط	٢٣٠	٢٠٠	٢٠٠												٠	٠	٠
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار قطر ٤ بوصة لزوم صرف المطر بالكوبري .	عدد	٣٢٠٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
٧٢	بالعدد تركيب بلاعات والبنء يشمل كل ما يلزم لاعمدة وغرف صرف المطر .	عدد	٣٦٠٠	٢٠	٢٠												٠	٠	٠
	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦٠*٦٠ سم من الخرسانة المسلحة شاملة حديد التسليح	عدد	٤٠٠٠	٥٠	٥٠												٠	٠	٠
	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش بالمقاس المطلوب من الطوب سمك طوبه من الطوب المصمت مع البياض	م.ط	٣٠٠٠	٥٠	١												٠	٠	٠
	بالمتر الطولي توريد وتركيب حاجز من الخشب البيئو مركب على الواقي للفتحات الملاحية	م.ط	١٥٠٠	٥٠	١												٠	٠	٠
٧٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب حاجز للصوت GRP															٠	٠	٠	
٧٨	بالمتر المسطح إضافة مادة مقاومة للبري والاحتكاك لسطح الخرسانة العادية للارصفة	م.ط	٦٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠											٠	٠	٠	

بيان مجمع لكباري المشروع من بداية العمل

عملية / الصيانة العاجلة والطائرة للكباري والاعمال الصناعية بالمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)
تنفيذ شركة / ايه جي ار انترناشيونال .

بيان رقم ٥ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

م	البن	الوحدة	الغنة (جنية)	كمية المقايسة	كمية المقايسة (١)	الطريق الزراعي										المحطة الكبرى	اجمالي الكميات		
						محدد	كوبري	بركة السبع	بركة السبع	طنطا	العلامة	جيهان	كوبري	بوريج	شبين القناطر	الرياح	اجمالي عام	اجمالي الكميات في	كميات تختط
٧٩	بالمتر المكعب	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم قواعد وسملات واعدة للاسوار بمحتوي ٣٥٠ كجم /م ^٣ وبمقاومة ٣٠٠ كجم /سم ^٢	٣م	٣٠٠٠	١٠٠	٣٨,٦٦٧													
٨٠	بالمتر المسطح	توريد وعمل وبناء مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الاسمنتي بنسبة اسمنت للمونة ٢٠٠ كجم / م ^٣ .	٢م	٣٥٠	١٠٠	٢٠٠													
٨١	بالمتر المسطح	توريد وعمل وبناء مبانى سمك نصف طوبة من الطوب الطولي بنسبة اسمنت للمونة ٣٠٠ كجم / م ^٣ .	٢م	٧٠	١٠٠٠	١٠٠٠													
٨٢	بالمتر المسطح	دهان بيتوميني مؤكسد ثلاثة أوجه للمخدرات والاعضاء المملاسة للردم من الاعدة والحوائط السائدة بالمقطوعة رفع منسوب كوبري مشاة لتدعيم ورفع كفاءة ومراجعة واختبار اللحامات وذلك بارتفاع ٧٠ سم لأطوال الفتحات التالية :	مقطوعة	٢٢٠٠	١	١													
٨٣	مقطوعة	٢٠ - ١ متر .	مقطوعة	٣٠٠٠	١	١													
٨٤	مقطوعة	من ٢٠ : ٣٠ متر واحد مقطوعة .	مقطوعة	٢٥٠٠	١	١													
٨٥	مقطوعة	كالبند السابق مع عمل اللحامات اللازمة والتدعيم المطلوب في حالة وجود عيوب باللحامات والغنة لا تشمل توريد القطاعات :	مقطوعة	٣٢٠٠	١	١													
٨٦	مقطوعة	حتى ٢٠ متر ... واحد مقطوعة .	مقطوعة	٤٠٠٠	١	١													
٨٧	مقطوعة	من ٢٠ : ٣٠ متر واحد مقطوعة .	مقطوعة	٤٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠												
٨٨	بالمتر المسطح	صلب الجزء العلوي الكوبري	طن	١٥٠٠	٢٠	٢٠													
٨٩	بالطن	رفع الكوبري في حالة ثلثة طبقا للاستشاري ونقله لمخازن الهينة بالطريقة المناسبة التي تسمح بتحميله على سيارات نقل ذات الحمولات الثقيلة .	عدد	٦٤	٣٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٣٠٠	١٠٥	٣٣٢٤٥										
٩٠	بالعدد	تخريم وتزريق اشبار حديد تسليح باي قطر والتثبيت بمادة ايبوكسية	عدد	٥٠	٥٠	٥٠													
٩١	بالعدد	نقل وتركيب عواكس صاج من مصنع العلامات المرورية بالهينة	م.ط	١٢٠٠	١٠٠	١٠٠	١٢												
٩٢	بالمتر الطولي	توريد وتركيب مطبات صناعية من المطاط بارتفاع ٥ سم وعرض ٤٠ سم	م.ط	١٤٠٠	٥٠٠	٥٠٠													
٩٣	بالمتر الطولي	توريد وتركيب فاصل حركة صناعي بين الحارات المرورية من المطاط بارتفاع ١٥ سم	٢م	٦٥٠	٢٠٠	٢٠٠													
٩٤	بالمتر المسطح	توريد وتركيب احجار من البازلت	عدد	٣٠٠٠	٤٠	٤٠													
٩٥	بالعدد	عمل اختبار CORE TEST القالب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية المطلوب صيانتها	عدد	٦٠٠٠	٥	١													
٩٦	بالعدد	توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية بدرجة حماية IP54 بمشتملاتها .	عدد	٦٠٠٠	٤	١													
٩٧	كالبند السابق	لكن كونتاكور ٨٠ امبير والمفتاح الرئيسي ١٥٠ امبير والفرعي ٦٠ امبير .	عدد	١٠٠٠	٤	١													
٩٨	بالعدد	توريد وتركيب مفتاح رئيسي ثلاثي ٢٠٠ امبير MCCB.	عدد	٩٥٠٠	٤	١													
٩٩	كالبند السابق	ولكن ١٥٠ امبير	عدد	٨٠٠٠	٤	١													
١٠٠	بالعدد	توريد وتركيب واختبار مفتاح رئيسي ثلاثي ١٠٠ امبير MCCB .	عدد	٦٠٠٠	٤	١													
١٠١	كالبند السابق	ولكن ٦٣ امبير	عدد	١٠٠٠	٤	١													
١٠٢	بالعدد	توريد وتركيب واختبار كونتاكور ١٥٠ امبير .	عدد	١٢٠٠	٤	١													
١٠٣	بالعدد	توريد وتركيب واختبار خلية ضوئية ١٠ امبير	عدد	٢٠٠٠	٤	١													
١٠٤	بالعدد	مرامضة ودهان وتغيير تالف صاج لوحة الاتارة الرئيسية ونقلها لمكان مرتفع اذا لزم الامر .	م.ط	١١٦	٢٠٠٠	١													
١٠٥	بالمتر الطولي	توريد وتركيب كابل نحاس تيرمو بلاستيك قطاع ٣٥*٢ مم ٢ نحاس تيرمو بلاستيك	م.ط	٨٥٠	٦٠٠	١													
١٠٦	بالمتر الطولي	توريد وتركيب كابل قطاع ٧٠+١٢٠*٣ مم ٢ المونيوم مسلح داخل مواسير 4 4 PVC بوصة ومحمل على اليد غرف التفتيش .	م.ط	٤٠٠	٥٠٠٠	١													
١٠٧	بالمتر الطولي	توريد وتركيب كابل قطاع ٣٥*٤ مم ٢ المونيوم مسلح داخل مواسير 3 PVC بوصة ومحمل على اليد غرف التفتيش .	م.ط	٣٤٠	٤٠٠٠	١													
١٠٨	بالمتر الطولي	توريد وتركيب كابل قطاع ١٦*٤ مم ٢ المونيوم مسلح داخل مواسير 3 PVC بوصة ومحمل على اليد غرف التفتيش .	عدد	١٧٥٠	٢	١													
١٠٩	بالعدد	توريد وتركيب مجموعة بوش / بوتن - سيلكتور / لمبات إشارة	عدد	٢٦٠٠	٣	١													
١١٠	بالعدد	نقل وفك أعمدة قديمة ونقلها لمخازن الهينة .	م.ط	٢٤٥	٢٠٠	١													
١١١	بالمتر الطولي	توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة .	م.ط	٣٠٠	٢٠٠	١													
١١٢	بالمتر الطولي	توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٤ بوصة .	عدد	٨٥٠٠	٢٥٠	١													
١١٣	بالعدد	توريد وتركيب واختبار كشاف شوارع بدرجة حماية IP66 والكشاف ١٥٠ واط LED .	عدد	٩٥٠٠	٢٠	١													
١١٤	بالعدد	توريد وتركيب واختبار كشاف طراز اتفاق بدرجة حماية IP66 والكشاف ١٠٠ واط LED .	عدد	٨٠٠	٢٠	١													
١١٥	بالعدد	توريد وتركيب لمبة ٤٠٠ وات هاي برشر صوديوم من اجود الأنواع .	عدد	٥٥٠	٢٠	١													
١١٦	بالعدد	توريد وتركيب لمبة ٢٥٠ وات هاي برشر صوديوم من اجود الأنواع .	عدد	٥١٠	٢٠	١													
١١٧	بالعدد	توريد وتركيب ترانس ٢٢٠ فولت يتناسب مع اللمبة ٤٠٠ وات هاي برشر صوديوم .	عدد	٥٠٠	٢٠	١													
١١٨	بالعدد	توريد وتركيب ترانس ٢٢٠ فولت يتناسب مع اللمبة ٢٥٠ وات هاي برشر صوديوم .	عدد	٢٠٠	٢٠	١													
١١٩	بالعدد	توريد وتركيب مكثف ٣٢ ميكرون من اجود الأنواع .	عدد	٥٠٠	١٠	١													
١٢٠	بالعدد	توريد وتركيب وجه زجاج لكشاف الاتارة ويشمل التثبيت الجيد .	عدد	١٦٠٠٠	٥	١													
١٢١	بالعدد	توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن ٣/٨ بوصة مسلوب وملحوم طوليا بارتفاع ٨ متر وسمك الفلنشة ١٥ مم ومحمل على البند النزلات قطاع ٣*٢ مم تيرمو بلاستيك نحاس وكذا لوحة التوزيع الفرعية وبها مفتاح احادي ١٠ امبير وروزته بمقطع مناسب وغرف التفتيش بابعاد ٦٠*٤٠*٤٠ سم .	عدد	١٧٥٠٠	٣٠	١													
١٢٢	بالعدد	توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن ٣/٨ بوصة مسلوب وملحوم طوليا بارتفاع ٩ متر وسمك الفلنشة ١٥ مم ومحمل على البند النزلات قطاع ٣*٢ مم تيرمو بلاستيك نحاس وكذا لوحة التوزيع الفرعية وبها مفتاح احادي ١٠ امبير وروزته بمقطع مناسب وغرف التفتيش بابعاد ٦٠*٤٠*٤٠ سم .	عدد	١٩٠٠٠	١٠٠	١													
١٢٣	بالعدد	توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن ٣/٨ بوصة مسلوب وملحوم طوليا بارتفاع ١١ متر وسمك الفلنشة ١٥ مم ومحمل على البند النزلات قطاع ٣*٢ مم تيرمو بلاستيك نحاس وكذا لوحة التوزيع الفرعية وبها مفتاح احادي ١٠ امبير وروزته بمقطع مناسب وغرف التفتيش بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ سم .	عدد	١٩٠٠٠	١٠	١													
١٢٤	بالعدد	توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن ٣/٨ بوصة مسلوب وملحوم طوليا بارتفاع ١٢ متر وسمك الفلنشة ١٥ مم ومحمل على البند النزلات قطاع ٣*٢ مم تيرمو بلاستيك نحاس وكذا لوحة التوزيع الفرعية وبها مفتاح احادي ١٠ امبير وروزته بمقطع مناسب وغرف التفتيش بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ سم .	عدد	٧٥٠	٤	١													
١٢٥	بالعدد	توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن ٣/٨ بوصة مسلوب وملحوم طوليا بارتفاع ١٣ متر وسمك الفلنشة ١٥ مم ومحمل على البند النزلات قطاع ٣*٢ مم تيرمو بلاستيك نحاس وكذا لوحة التوزيع الفرعية وبها مفتاح احادي ١٠ امبير وروزته بمقطع مناسب وغرف التفتيش بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ سم .	عدد	١٦٢٠	٦٠٠	١													
١٢٦	بالعدد	توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن ٣/٨ بوصة مسلوب وملحوم طوليا بارتفاع ١٤ متر وسمك الفلنشة ١٥ مم ومحمل على البند النزلات قطاع ٣*٢ مم تيرمو بلاستيك نحاس وكذا لوحة التوزيع الفرعية وبها مفتاح احادي ١٠ امبير وروزته بمقطع مناسب وغرف التفتيش بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ سم .	عدد	٧٥٠	٢٠٠	١													
١٢٧	بالعدد	توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن ٣/٨ بوصة مسلوب وملحوم طوليا بارتفاع ١٥ متر وسمك الفلنشة ١٥ مم ومحمل على البند النزلات قطاع ٣*٢ مم تيرمو بلاستيك نحاس وكذا لوحة التوزيع الفرعية وبها مفتاح احادي ١٠ امبير وروزته بمقطع مناسب وغرف التفتيش بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ سم .	عدد	٤٥٠	١٠٠	١													

الاجمالي (جنية)

١٢٨



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
القيود : ٧٢٧٢٩ / ٢٠٢٣ / الكبارى
التاريخ : ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

مذكرة


للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : إضافة مدة قدرها (٦) شهر لعملية صيانة الكبارى والأعمال الصناعية الواقعة فى نطاق المنطقة
الرابعة وسط الدلتا

الموضوع :-

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة اية جى آر إنترناشيونال بالعقد رقم (٢٠٢٣/١٩٤٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٣.
- تاريخ بدء العمل فى ٦/٦/٢٠٢٣
- تاريخ النهو طبقاً لأخر طبقاً للتعاقد : ٥/٦/٢٠٢٤ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية . المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ نظراً للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت . . الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالاسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع

المطالب :-

التكرم بإتخاذ مآثرونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على طلب المنطقة المشرفة دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٥/١٢/٢٠٢٤

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
تنفيذ وصيانة الكبارى


والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع " 
الأستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
التوقيع " 
مهندس / محسن محمد رهبران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

١- تم إقرار المرافعة بالمراسلة الإلكترونية -
المفتحة في هذه المساحة وفقاً للمادة ١٠ -
نظام الفتاوى الإلكترونية رقم ١٠٠٠ / ٢٠٢٣
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

م. د. هاشم الحواس

التوقيع " 
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع " 
لواء مهندس / مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٢- تم إقرار المرافعة بالمراسلة الإلكترونية -
المفتحة في هذه المساحة وفقاً للمادة ١٠ -
نظام الفتاوى الإلكترونية رقم ١٠٠٠ / ٢٠٢٣
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق