



مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : مدّة مشروع أعمال تنفيذ عدد ٤ محطات للأتوبيس الترددي السريع (BRT) علي

الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى محطات

(الهرم-فيصل-ترسا-طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي)

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

أولاً : الموضوع :

إيماءاً إلى طلب شركة السعداء جروب للتشييد والبناء مدة إضافية ٦ أشهر لإستكمال الأعمال المتبقية من المشروع المشار إليه (مرفق خطاب الشركة).

ثانياً : الإجراءات :

بالإشارة إلى العقد المبرم مع شركة السعداء جروب للتشييد والبناء رقم ١٧٧٨/٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢ حيث أن مدة التعاقد ١٢ شهراً تبدأ من تاريخ إستلام الموقع في ٢٠٢٣/٤/٣ وينتهي في ٢٠٢٤/٤/٣.

والحاقاً لكتاب وزارة النقل رقم (٥٣٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ والمرفق طيه صورة كتاب دوري السيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وفقاً للأسس والضوابط الواردة في هذا الشأن وذلك على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه بعالیه.

ونظراً للتنسيق مع جهات المرافق بالدولة لتغذية المحطات (مياه - صرف - كهرباء) مستمر حتي تاريخه بموجب مدة لا تقل عن ٦ أشهر.



٤٩٦٣٥

ثالثاً : المطالب :

ترى المنطقة منح شركة السعداء جروب للتشييد والبناء مدة إضافية قدرها ٦ أشهر لإستكمال الأعمال المتبقية
من المشروع لتنتهي في ٢٠٢٤/١٠/٣.

والأمر مفوض لسيادتكم

(التوقيع)
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى

رابعاً: رأى السيد الاستاذ/ مدير عام العقود والفتاوى واللوائح:

نرى جواز الموافقة على ما استعرضه إليه المنطقة الما بعد
وفقاً لطلبه المرفوع وقت لول توليتى ووقعه المسمى السيد
المرحلة المقررة من مجلس الوزراء بملحقه رقم ٢٠٢٤/١٠/٣
البالغ (١٦) سنة وذلك للموافقة بالمنطقة كونه الغاية
التي قررها السيد الوزير معترفه في سراج المشروع
مع عدم تعجيل مقابل تأخيرته من ٢٠٢٤/١٠/٣ مؤثره على ذلك. والى السيد

خامساً: رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

(التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

سادساً: رأى السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة:

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق

سابعاً: قرار السيد / رئيس مجلس الإدارة :

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق
على رأى القانونى

٤٩٦٢