

مهلة اضافية
واردة من المنطقة الحادى عشر - جنوب سيناء

- ✓ **إسم العملية:** تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع
انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح فى المسافة من الكم
٧٦,٤٩٦ الى الكم ٧٨,٥١٦ بطول ٢,٢ كم العاصمة الادارية
- ✓ **إسم الشركة المنفذة:** شركة العربية للمقاولات العامة ارابكو
- ✓ **عقد العملية رقم :** (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٤٨)
- ✓ **قيمة التعاقدية :** ١٠١ مليون جنية
- ✓ **تاريخ بدء العملية:** ٢٠٢١/١٠ / ١٠
- ✓ **تاريخ النهو طبقا للتعاقد :** ٢٠٢٢/ ١٠ / ٩

المطلوب : مد مده العملية (شهرين) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٢/١٢/٩

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفه والذى يفيد باحقية الشركة المنفذه لمد مدة العقد لمدته شهرين طبقاً
لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها
لمدته شهرين وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية

إعداد مهندسين :

مدير عام (الطرق)

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :

رأى الإدارة القانونية :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

أوافق ويعتمد ...

التوقيع :
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



مصر - عين السخنة
مصر - عين السخنة