

المشروع: إنشاء القطار الكهربى السريع (العين السخنة/العاصمة الادارية/العلمين/مطروح)
قطاع العاصمة الادارية - المسافة من كم 75+496 وحتى كم 76+496 فى الاتجاهين
عقد رقم 2022/2021/305
الشركة المنفذة: الشركة العربية للمقاولات العامة (أرابكو)
الموضوع: طلب إضافة وتمديد مدة المشروع.

السادة: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المقرين
السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى المشروع عاليه وبموجب امر الاسناد رقم (2022/2021/305) بتاريخ 2021/10/28 نحيط سيادتكم بالتالى:
- تاريخ محضر استلام الموقع 2021/10/30 (مرفق صورة من محضر استلام الموقع)
- مدة تنفيذ المشروع 12 شهر تبدأ من 2021/10/30 (مرفق صورة من عقد مقولة المشروع)
- تاريخ النيه طبقا للتعاقد 2022/10/29
- مد مدة العقد لمدة شهرين طبقا لقرار مجلس الوزراء (مرفق صورة خطاب اعتماد الهيئة)
- تاريخ النيه المقرر 2022/12/29
والى خطاب استشارى المشروع (اسبكترم للاستشارات الهندسية) بتاريخ 2023/2/18 المرفق به توصيات استشارى الاعمال الهيدرولوجية (مرفق صورة الخطاب والمرفقات) نحيط سيادتكم بالتالى:
أولا: 1- تم إلغاء عداية السيول عند المحطة 76+030 لوجود اختلاف بين مناسيب الارض الطبيعية الفعلية ومناسيب الارض الطبيعية باللوحات التصميمية (مرفق خطاب استشارى الاعمال الهيدرولوجية بتاريخ 2022/6/20)
2- طلب تنفيذ أعمال الردم الانشائى بمنطقة الخور عند المحطة 76+030 من القطاع 76+010 وحتى 76+045 بالمناطق المحصورة بين مناطق القطع من جهة upstream وحتى منسوب اسفل قاع قناة الصرف الجانبية (Side Ditch) 15سم (مرفق صورة خطاب الاستشارى ومحضر توصيات استشارى الاعمال الهيدرولوجية).
مما يتطلب إضافة مدة قدرها (65 يوم).

ثانياً: تم إيقاف الاعمال بمنطقة تنفيذ عداية السيول عند المحطة 76+382 بواسطة شركة الحياه بمسافة تقدر بحوالى 200 متر منذ بداية المشروع وحتى تاريخ الانتهاء فى 2022/10/15.
(مرفق صورة من اخر طلب استلام للاعمال بالبريخ بتاريخ 2022/9/24)
مما يتطلب إضافة مدة قدرها (55 يوم).



المشروع: إنشاء القطار الكهربى السريع (العين السخنة/العاصمة الادارية/العلمين/مطروح)
قطاع العاصمة الادارية - المسافة من كم 76+496 وحتى كم 78+516 اتجاه النيل عقد رقم 2022/2021/249
الشركة المنفذة: الشركة العربية للمقاولات العامة (أرابكو)
الموضوع : طلب إضافة وتمديد مدة المشروع.

السادة : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى مشروع عاليه ويموجب امر الاسناد رقم (2022/2021/249) بتاريخ 2021/10/06 نحيط سيادتكم بالتالى:

- تاريخ محضر إستلام الموقع 2021/10/10 (مرفق صورة من محضر استلام الموقع)
- مدة تنفيذ المشروع 12 شهر تبدأ من 2021/10/10 (مرفق صورة من عقد مقولة المشروع)
- تاريخ النھو طبقا للتعاقد 2022/10/09
- مد مدة العقد لمدة شهرين طبقا لقرار مجلس الوزراء (مرفق صورة خطاب اعتماد الهيئة)
- تاريخ النھو المقرر 2022/12/09
- والى خطاب استشارى المشروع (اسيكرتم للاستشارات الهندسية) بتاريخ 2023/2/18 المرفق به توصيات استشارى الاعمال الهيدرولوجية (مرفق صورة الخطاب والمرفقات) حيث انه تم طلب تنفيذ أعمال الردم الانشائى بمناطق الخور عند القطاع 76+700 بالمناطق المحصورة بين مناطق القطع من جهة upstream وحتى منسوب اسفل قاع قناه الصرف الجانبية (Side Ditch) 15سم (مرفق صورة محضر توصيات استشارى الاعمال الهيدرولوجية)

مما يتطلب إضافة مدة قدرها (120 يوم).

لذا يرجى التكرم باتخاذ اللازم نحو إضافة مدة اضافية مقدارها (120 يوم) تضاف للمدة الزمنية لتنفيذ المشروع لتنتهي العملية في 2023/04/09.

علما بان الاعمال تسير بشكل منتظم بالموقع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم

الشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو

مدير المشروعات / هشام محمد الجندى



• صورة للسيد المهندس مدير مكتب الاستشارى (اسيكرتم للاستشارات الهندسية)

المشروع: إنشاء القطار الكهربى السريع (العين السخنة/العاصمة الادارية/العلمين/مطروح)
قطاع العاصمة الادارية - المسافة من كم 76+496 وحتى كم 78+516 اتجاه العاصمة عقد رقم 2022/2021/248
الشركة المنفذة: الشركة العربية للمقاولات العامة (أرابكو)
الموضوع: طلب إضافة وتمديد مدة المشروع.

السادة: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة إلى مشروع عاليه وبموجب امر الاسناد رقم (2022/2021/248) بتاريخ 2021/10/06 نحيط سيادتكم بالتالى:
- تاريخ محضر استلام الموقع 2021/10/10 (مرفق صورة من محضر استلام الموقع)
- مدة تنفيذ المشروع 12 شهر تبدأ من 2021/10/10 (مرفق صورة من عقد مقاوله المشروع)
- تاريخ النهو طبقا للتعاقد 2022/10/09
- مد مدة العقد لمدة شهرين طبقا لقرار مجلس الوزراء (مرفق صورة خطاب اعتماد الهيئة)
- تاريخ النهو المقرر 2022/12/09
والى خطاب استشارى المشروع (اسبكتروم للاستشارات الهندسية) بتاريخ 2023/2/18 المرفق به توصيات استشارى
الاعمال الهيدرولوجية (مرفق صورة الخطاب والمرفقات) حيث انه تم طلب تنفيذ أعمال الردم الانشائى بمناطق الخور عند
القطاع 76+700 بالمناطق المحصورة بين مناطق القطع من جهة upstream وحتى منسوب اسفل قاع قناة الصرف
الجانبية (Side Ditch) 15سم (مرفق صورة محضر توصيات استشارى الاعمال الهيدرولوجية)
مما يتطلب اضافة مدة قدرها (120 يوم).
لذا يرجى التكرم بإتخاذ اللازم نحو إضافة مدة اضافية مقدارها (120 يوم) تضاف للمدة الزمنية لتنفيذ المشروع لتنتهى العملية فى
2023/04/09.
علما بان الاعمال تسير بشكل منتظم بالموقع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم

الشركة العربية للمقاولات العامة - أرابكو

مدير المشروع / م/ هشام محمد الجندى



• صورة للسيد المهندس مدير مكتب الاستشارى (اسبكتروم للاستشارات الهندسية)

Head Office : 16 Dolitian St., Aghakhan, El-Sahel, Shubra , Cairo, Egypt.

Branch : 12 Ismail Morshed st., from Ahmed El-Zomor St., Al Hay Al Asher, Nasr City, Cairo, Egypt.

Tel. / Fax : 02 247 02 344

Mob.: 012 216 50 622 - 012 802 65 557

arabco.con@gmail.com