

ممله اضافيه
واردة من المنطقة الحادى عشر - جنوب سيناء

اسم العملية: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح فى المسافة من الكم ٧٥,٤٩٦ الى الكم ٧٦,٥١٦ بطول ٢١٠ كم اتجاهاً من

اسم الشركة المنفذة: شركة العربية للمقاولات العامة ارابكو

عقد العملية رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠٥)

قيمة التعاقدية : ١١٥ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/١٠/٣٠

تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٢/ ١٠ / ٢٩

المطلوب : مد مده العملية (شهرين) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٢/١٢/٢٩

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفة والذي يفيد باحقية الشركة المنفذه لمد مدة العقد لمدته شهرين طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدته شهرين وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية

اعداد مهندس :

مدير عام (الطرق) :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :

رأى الإدارة القانونية :

.....

.....


.....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

أوافق ويعتمد :

التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



.....