

السيد الاستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ..

مرفق طيه أصل المقايضة المعدلة الخاصة بعملية اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من
وصلة اطفيج / الدائري الاقليمي/ الاوتوستراد (وصلة مخر السيل) مركز اطفيج محافظة الجيزة
بطول ٤,٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بالامر المباشر تنفيذ شركة ابناء
ابو عريضة - إشراف المنطقة الاولى - المركزية .

يرجي التكرم بالإحاطة والتتبيه باللازم نحو استكمال التوقعات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس
محسن محمد زهران

تحريرا في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤



مقاييس معدلة

واردة من المنطقة الاولى - (المركزية)

اسم العملية :- اعمال رفع كفاءة طريق ترعة كرم امبو من وصلة اطفح / الدائري الاقليمي / الاوتستراد (وصلة مخر السيل) مركز اطفح محافظة الجيزة بطول ٤,٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية "حياه كريمه" بالامر المباشر .

اسم الشركة المنفذة :- شركة ابناء ابو عريضة	
قيمة العملية المسفدة في التعاقد :- ٦٧٦٦٦٦٧,٩ جنيه	
مقد العملية :- رقم ٢٠٢٤/٢٢٧,٢٠٢٥/٢٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨	
تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٤/٨/٢٩	
تاريخ انهاء طبقا للمقد الاصيل :- ٢٠٢٥/٢/٢٨	
قيمة المقاييس المعدلة :- ٦٦٥٣٨٦٦,٥٢ جنيه	
نسبة الزيادة او النقص عن المقد الاصيل :- (- ١,٦٧ %)	

المبررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة بتعديل كميات البنود بالزيادة او النقصان طبقا لما يتم تنفيذه علي الطبيعة وطبقا لمحضر المفاوضات :-

إعداد مهندس :  علي الطبيعة
 مدير عام (هيئة التنفيذ) :  سبيلك السيد
 رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :  د. محمد
 رأي الشئون القانونية :  د. محمد
 في ١٢/١٠/٢٠٢٤ م. بوقلمون
 للمتابعة :  د. محمد

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة :

يتم هذا

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الحريل في ٢٧/١٠/٢٠٢٤
 الادارة المختصة الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
 طوك / ج ب

40/09

حقائق و أسرار

سورة التوبة

تحيّة طيبة... ولعمري،

شركة "أبناء أبوعريضة للمقاولات".

بناءً على الفافضة للمشروع المشار اليه بعالية نرفق لسيادتك المايسة المعدلة للمشروع.

و تفضلوا بقول وا فر اللہ جنہ

نفس الإدارة المركزية

طلّقة يوسف الجزار

...

مقابلة الأعمال

7. 22/1.0/47 :: 23/2.0/48

۴۰ فصل

۱۲ خرداد ۱۳۴۲

الصفحة / المظلة الأولى المركزية (نزلة الخصوص) - أسفل الطريق الدائري ٢٨٨٨٤٨٦٩ / ب - ٢٨٨٨٤٨٦٨ / ث

معاينة مصرفة

الهيئة العامة للطرق والكهرباء
مقرولة شركة نهضة ابو عريضة للطقولات

معاينة اصل رقع كطاعة طريق ترعة كوم اسود من وصلة انطلاق الدائري الاول / الاوتستراد
(وصلة سطر السيل) مركز انطلاق معاطلة الجيزة بطول ٤,٣ كم ضمن مهندسة حياة كريمة

ايتان ايه

الكم	الاسم	الوحدة	سعر البند	الكمية المعطاة	الاجملي
1	بلمنر المكعب اصلي توريد وارش طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للتوصيلات والتكرج القادر بالاشراط العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كابلورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة القاطد بهيجار لوس الطوبوس عن ٤٠ % والا يزيد الانتمصاص عن ١٠ % وفردا ح طابقتين باستخدام الات للتسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تلم الدك عن ٢٠ سم	٣٢	61	931.12	56,798.32
2	مسافة النقل ١٠ كم مسافة النقل ٢٥ كم كارتات توريد السن	٣٢	200	3122	4,000.00
3	بلمنر المكعب اصلي توريد وارش طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للتوصيلات والتكرج القادر بالاشراط العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كابلورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة القاطد بهيجار لوس الطوبوس عن ٤٠ % والا يزيد الانتمصاص عن ١٠ % وفردا ح طابقتين باستخدام الات للتسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تلم الدك عن ٢٠ سم - يتم احتساب علوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة او نقصان	٣٢	210	9800	2,058,000.00
4	مسافة النقل ٢٥ كم كارتات توريد السن بلمنر المكعب اصلي توريد ونقل التربة صالحة للرم مطابقة للتوصيلات وتتغيرها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكفاف (نسبة تحمل كابلورنيا لا تقل عن ١٠٠ %) ورشها بالمياه الاصورية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بغرواسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقة لاسول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بهيجان مشتملاته طبقة لمراسلات الهيئة العامة للطرق والكهرباء وتغيرت المهندسين المشرف	٣٢	31.5	29604.77	932,550.26
	مسافة النقل ٢٥ كم كارتات توريد السن	6	6	9800	58,800.00
	مسافة النقل ٢٥ كم كارتات توريد السن	25	25	9800	245,000.00
	مسافة النقل ٢٥ كم كارتات توريد السن	25.2	25.2	29604.77	746,040.20
	قيمة المواد المعجورة للخرقة بالاضافة الي نسبة الدك ٢٥ %	49	49	29604.77	1,450,633.73
	كارتات توريد التربة	13	13	29604.77	384,862.01
	الاجملي			6,853,866.52	6,853,866.52



الهيئة العامة
للحرق والكهرباء والكهرباء
(GABRIEL)

تم فحص ٥٠٪ من هتق ايجلي العقارية
طعنة

طعنة

٢٢

طعنة

طعنة

محضر استلام موقع

العملية: مشروع اعمال ترعة كوم امبو (م المحطة ٠+٠٠٠ الى ٤+٣٠٠) (وصلة مخر السيل)
محافظة الجيزة بطول ٤,٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)

تنفيذ: شركة أبناء أبو عريضة للمقاولات.

انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠٢٤/٨/٢٩ وفي حضور كلا من:

الحاضرون:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ١- م/ فؤاد حسن أيوب | مدير عام التنفيذ والصيانة. |
| ٢- م/ ايمن محمد السيد | مدير مشروع الهيئة. |
| ٣- م/ محمد سعيد | مهندس مشروع الهيئة. |
| ٤- م/ اسامه الشريف | مكتب المدار للاستشارات الهندسية. |
| ٥- طارق علاء مسعد | عن الشركة المنفذة. |

المكان: مشروع ترعة كوم امبو (من المحطة ٠+٠٠٠ الى ٤+٣٠٠) (وصلة مخر السيل) - محافظة الجيزة.


اجتمع الحاضرون في المكان والزمان المحددين بعاليه لاجل تسليم موقع المشروع والمطلوب تنفيذه طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٢٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨

الى شركة / أبناء أبو عريضة للمقاولات للبدء في تنفيذ اعمال العقد المشار اليه بعاليه.
القرار: تم تسليم الموقع خالي من العوائق الى شركة / أبناء أبو عريضة للمقاولات اليوم ويعتبر اليوم الخميس الموافق: ٢٠٢٤/٨/٢٩ تاريخ استلام الموقع.

التوقيعات:

٥- م/ طارق علاء مسعد
٤- م/ ايمن محمد السيد
٣- م/ محمد سعيد
٢- م/ اسامه الشريف
١- م/ فؤاد حسن أيوب

يعتمد
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الاولى
مهندس /



نصير محمد صبري

العنوان/ المنطقة المركزية الاولى (نزلة الخصوص - اسفل الطريق الدائري)
ت/ ٢٨٨٨٤٨٦٨ - ٢٨٨٨٤٨٦٩