

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية في بعض مواقع الطريق الصحراوي الغربي أسوان / ادفو.

تنفيذ : منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية.

إشراف : المنطقة العاشرة - أسوان.

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٤ وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٤) بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٤ بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائي للمشروع المذكور أعلاه فقد اجتمعت اللجنة من كل من :-

- | | |
|-------------------------------|---|
| ١ - المهندس / محمود حمدي محمد | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيساً |
| ٢ - المهندس / محمد عبد المنعم | إدارة ضبط الجودة - عضواً |
| ٣ - المهندس / ممتاز محمد | إدارة المعامل المركزية - عضواً |
| ٤ - المهندس / بطرس شهدي صليب | مندوب المنطقة المشرفة - عضواً |
| ٥ - الأستاذ / وائل منصور حسن | مندوب منشأة وائل منصور حسن - عضواً |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ومراجعة نتائج التجارب المعملية للأعمال المنفذة ومن ثم قامت اللجنة بالمرور على الطبيعة لمعاينة الأعمال المنفذة ظاهرياً وقد تبين من الفحص والمعاينة الظاهرية التالي :-

أولاً: الحواجز الخرسانية (وجه واحد) :-

الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية وعدم إستواء السطح وظهور فاصل الصب ووجود شروخ وتسويس وتعشيش بأماكن متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠% من الكميات المنفذة.

ثانياً: الحواجز الخرسانية (وجهين) :-

الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود سوء مصنعية وعدم إستواء السطح وظهور فاصل الصب ووجود شروخ وتسويس وتعشيش بأماكن متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠% من الكميات المنفذة.

والمنصور

٢٥/٩/٢٠٢٤

م. م. م. م.

م. م. م. م.

م. م. م. م.

التوصيات :-

- (١) يتم خصم نسبة ١٠ % من الكميات المعيبة المذكورة بالبند أولا - حواجز خرسانية وجه واحد
- (٢) يتم خصم نسبة ١٠ % من الكميات المعيبة المذكورة بالبند أولا - حواجز خرسانية وجهين
- (٣) الحصر وأماكن تنفيذ الأعمال مسؤولية المنطقة المشرفة .
- (٤) على المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بقوائم الكميات الختامية وكافة التجارب المعملية التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .
- وعليه تري اللجنة أنه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة مع تطبيق الخصومات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى تقييم نتائج العينات ويعتبر تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان هو ١٥ / ٨ / ٢٠٢٤
- كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة (عضو اللجنة) .


وعلى هذا جري التوقيع

٥- د. ن. منصور

٤- 

٣- 

٢- 

١- 

محضر تقييم

لعملية: أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية في بعض مواقع الطريق الصحراوي الغربي أسوان / ادفو.

تنفيذ: منشأة وائل منصور حسن للمقاولات العمومية.

إشراف: المنطقة العاشرة - أسوان.

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٦ وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ وكذلك محضر الإستلام الإبتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ للعملية عاليه وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه واجتمعت اللجنة المشكلة من كل من:-

الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق - رئيساً

١ - المهندس / محمود حمدي محمد

إدارة ضبط الجـودة - عضواً

٢ - المهندس / محمد عبد المنعم

إدارة المعامل المركزية - عضواً

٣ - المهندس / ممتاز محمد

مندوب المنطقة المشـرفة - عضواً

٤ - المهندس / بطرس شهدي صليب

مندوب منشأة وائل منصور حسن - عضواً

٥ - الأستاذ / وائل منصور حسن

خصومات الفحص الظاهري:

طبقاً للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الإستلام الإبتدائي يتم خصم

مبلغ وقدره ٤٨٩٩٨,٥ جنيهاً من مستحقات الشركة لدى الهيئة وبيان الخصومات كالتالي:-

الخصم على الحواجز الخرسانية (وجه واحد) = ١*٠,١*٠,١*٥٥*٨٢٢٧ = ٤٥٢٤٨,٥ جنيهاً

الخصم على الحواجز الخرسانية (وجهين) = ١*٠,١*٠,١*٧٥*٥٠ = ٣٧٥٠ جنيهاً

ثانياً: الخصومات على نتائج التجارب العملية:-

بناءً على نتائج الاختبارات العملية والحقلية التي تمت على أعمال العملية عاليه والنتائج الواردة من كلية الهندسة

جامعة أسوان تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية التي بلغت خصم مبلغ صفر جنيهاً من مستحقات الشركة

لدى الهيئة وبيانها كالتالي:

الخصم على إجهاد الحواجز الخرسانية وجه واحد: لا يوجد خصم.

الخصم على إجهاد الحواجز الخرسانية وجهين: لا يوجد خصم.

٣ / محمد محمود

محمد

محمد

محمد

والانصراف

الحصر الختامي لكميات العملية ونتائج التجارب العملية بكلية الهندسة والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدني مسؤولية على لجنة الاستلام والتقييم.

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ٤٨٩٩٨,٥ جنيها (ثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيها و (١٠٠/٥٠) جنيه مصري فقط لا غير).

وعلى هذا جري التوقيع

٥- والدكتور حسن

٤- 

٣- 

٢- 

١- 