



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : رفع كفاءه وتطوير طريق فاقوس /الهنسيه /الملكيين البحرية/قهيونه (القطاع الاول)

تنفيذ شركة : الكفراوي للمقاولات

تقرير معمل رقم (٨٤) لسنة ٢٠٢٤

٢٠٢٤/٠٣/٠٣

بتاريخ :

قام باحضار العينات :/محمود صالح

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٧) عينات دمك اولي اساس مواقع مختلفة

لاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتج :-

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	الموقع
لا يقل عن ٩٨%	99	4.9	2.24	ك ١١٥٤
	98	4.7	2.21	ك ٣٥٠٤
	98	4.8	2.22	ك ٧٠٠٤
	99	4.8	2.23	ك ٩٥٠٤
	98	4.9	2.21	ك ٢٠٠٤
	98	4.7	2.21	ك ٤٥٠٤
	98	4.9	2.22	ك ٧٠٠٤
	دمك اولي اساس			

الدمك مقبول بالمواقع

البروككتور المستخدم للاساس هو ٢.٢٥ طن/م^٣ و نسبة المياة الملازمة ٧.١%

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	7	505	3535
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			3685
م. ١٥١%			552.75
ض. ق. م. ١٥%			593.30
الإجمالي			4831.05

تحريرا في :

٢٠٢٤/٠٣/٧

مهندس المعمل :-

مدير المعمل

مهندس /

نهال عبدالوهاب

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح





اسم المشروع : رفع كفاءة و تطوير قهيونه طريق فافوس / الحسينية / العلكين البحريه / قهيونه / السك فود " الكفاخ الكفاخ"
تنفيذ شركه : الكفراوى للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ١٠/١٢/٢٠٢٢

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : ١ / محمود صالح
بيان العينات :-

عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية ك ٤,٠٧٥ طبقة اولى مفروشة
عدد (٥) عينات دمك مواقع مختلفة
الاختبارات التى اجريت عليها :-
الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبى

التحليل المنخلى و ثوابت اثربرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كالفورنما و الانتفاخ
النتائج :-
صلاحية سن ٦

المواصفات (تدرج بها)	ك ٤,٠٧٥	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	96	1.5"
55-85	68	1"
50-80	50	3/4"
40-70	40	3/8"
30-60	34	مهزة رقم ٤
20-50	29	10
10-30	18	40
5-15	11	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
---	7	نسبة السن الطبيعى %
لا يزيد عن ٤٥%	29	الصلابة %
---	2.446	الوزن النوعى الكلى
---	2.513	الوزن النوعى مشبع جاف السطح
---	2.623	الوزن النوعى الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	2.8	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.3	التحلل %
---	2.25	الدمك المعدل
---	7.1	اقصى كثافة جافة طن/م ^٣
---	90	نسبة المياة الاصلوية %
لا يقل عن ٨٠%	---	CBR %
---	---	الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات من حيث التدرج و النوعية

3/12

تابع تقرير معمل رقم (٨٦) لسنة ٢٠٢٤

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	القلابة الجافة طن/م ³	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٠ %	98	4.8	2.21	طيفة اولى اساس ك ٣٠٠٠ ك ٣٠٠٠ ك ٣٠٠٠
	98	4.8	2.21	ك ٣٠٧٥
	99	4.8	2.23	ك ٣٣٢٥
	99	4.8	2.22	ك ٣٥٧٥
	98	4.9	2.22	ك ٣٨٢٥
				ك ٤٠٧٥

الدمك مقبول بالمواقع

البروتكتور المستخدم للاساس ٢٠٥ هو طن/م³ و نسبة المياه الصانعة ٢٠ %

ملاحظة:

العينات مسؤولة من احصاء

ج / التكاليف

الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	التحارب
2025	2025	1	صلاحية س ٢
2525	505	5	دمك
150			و اعداد تقرير
4700			قيمة التحارب
705			و ا ١٥ %
756.70			تس. ق. م ١٥ %
6161.70			الإجمالي

٢٠٢٤/٠٣/٠٧

تقرير اتمى :


رئيس الإدارة المركزية

مهندس / 


مستوى سامي صالح

مهندس / 

مدير المعمل

مهندس / 
نهال عبد الوهاب

المعتمد



بيان الأعمال

رقم البنود	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣٢٢٠			بالمتر المكعب أعمال تطهير غراب وبوص ومواد عضوية وإزالة جميع جذور المخلفات العضوية وتسليم موقع التطهير خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات . (فقط ثلاثة الاف ومائتان وعشرون متر مكعب لا غير)	٥	٦٧٥	
٢	٣٢٠٠٠			بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط الفان متر مكعب لا غير)	١٧	١٠٠	
٣	٣٨٠٠٠			بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية من اي جهة يراها المقاول وعلي مسئوليته دون تدخل الهيئة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد علي الطبقات بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزحمة أو المرور على مدقات للوصول للموقع و ذلك طبقاً لإفادة طاقم الاشراف والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل. -مسافة النقل ٩٠ كم (فقط ثمانية الاف متر مكعب لا غير)	١٤٤	١١٥٩٣	
٤	٣٧٠٠٠			بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل تشغيل ودمك طبقة التاميس أسفل التكسير ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية دون دخل الهيئة في ذلك وعمل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة نقل ٣٥ كم) (فقط خمسة الاف متر مكعب لا غير)	٨	٥٦٣	

الكفراوي
ممساحة نقل ٣٥ كم
(فقط خمسة الاف متر مكعب لا غير)
ممساحة نقل ٩٠ كم

عملية: رفع كفاءة طريق فافوس/الحصينية / الملكين البحرية - الست هو - فهونة
 - الاخيرة الكباشنة حتى طريق فافوس - الصالحية (القطاع الاول)
 بطول ٦ كم
 (مركز الحصينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة
 اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 (قائمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				
		الجملة	الفئة	قرش	جنيه	
٥	٣٢٠٠٠٠			٢٥٠	٦٤٥٠٠	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأنوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط فى تثبيت الاكتاف الجانبية طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة نظافة وملئ الشروخ ان وجدت بالاسفلت او المستحلبات الاسفلتية وكل ما يلزم لنهيو العمل. (فقط الفان متر مكعب لا غير)
٦	٣٨٠٠٠٠			٢٨٥٠	٢٠٨٥٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢١ كم . (فقط ثمانية الاف متر مكعب لا غير)
٧	٢٣٠٠٠٠			٧٥ ٢٧	٨٢٥٠٠	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC-30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثون الف متر مسطح لا غير)
٨	٢٣٠٠٠٠			١٤٢	٤٢٩٥٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٣ د بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يعاثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثون الف متر مسطح لا غير)

شركة الكسارات
 للمقاولات العامة
 تضامياً شرقية

عملية رفع كفاءة طريق فأقوس/الحسينية / الملكين البحرية الست هره قهبونة
 الاخيوه الكباشية حتى طريق فأقوس الصالحية (القطاع الاول)
 بطول ٦ كم
 (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية) حبلارة حياة كريمة
 اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 (قائمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
٩	٢م٣٠٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل . (فقط ثلاثون الف متر مسطح لا غير)		٢٥	٩	٧٧٥٥	
١٠	٢م٣٠٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (٤ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (فقط ثلاثون الف متر مسطح لا غير)		١٢٧		١١٤٩	
١١	٢م٣٠١٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الإهتزاز الميكانيكى تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دلوميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٠,٤ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت جهد الكسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ² بعد ٢٨ يوم ويتم صب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد القواصل عن ١ سم والتي تملء بالقوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (فقط ثلاثة الاف وثلاثة عشر متر طولى لا غير)		١١٢		٢٤٤٦٩	
١٢	١٠م١٠	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٩٥ م بطول المسافة المطلوب تغطيتها في المجرى على أن تكون المواسير من اجود انواع الاصناف وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٩٥٨ لسنة ٢٠٠٦ رتبة (٤) حائط (أ) مع الجلب اللازمة لتغطية المجرى المائى من مصانع معتمدة توافق عليها الادارة مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسيتم رفع او استبعاد أى ماسورة يحدث لها اى شروخ او كسور والفئة تشمل الاتى :- -أعمال الحفر والارنكة للوصول الى المناسيب التصميمية المعتمدو شاملة تغليف الجلب والفرشة الخرسانية وعمل الاختبارات اللازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبارات متخصصة مستعدة توافق عليها الادارة بتقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات - عمل تصميم الخطة الجلبية للفرشة وتغليف الجلب بحيث لا تقل المقاومة المميزة لها		١٠٤٠		١٠٤٥	

شركة الهندسة والبناء
 كفاءة الطرق والكبارى
 شرقية - شبراخيت

عملية ترقيع كفاءة طريق قنوص/الخصيبة / العتقين البحرية - المت هو - قهوة
 - الخود - الكباشية حتى طريق قنوص - الصالحية (القطاع الأول)
 بطول ٦ كم
 (مركز الخصيبة) - (محافظة الشراة) - بمبادرة حواء كريمة
 : اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 (قاعة التعمير)

رقم البنية	الكمية	بيان الأعمال			
		فرش	جنيه	قرش	الجملته
					عن ٢٠٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم من الصب على التغطية ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ . توريد وتركيب وتصنيع حديد التلميح جلب من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير بعرض ٨٠ سم بمنسوب اعلى وجانب المواسير بـ ٢٥ سم والتلميح مكون من عدد ٦ اسياخ قطر ١٢ مم رئيسي ، عدد ٥ اسياخ قطر ١٢ مم للمتر الطولي للجلبة طبقا للرسومات التحليلية والمواصفات والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول واعلى المواسير (فقط عشرة متر طولي لا غير)
١٣					اصال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م زلط + ٠,٤ م رمل) باستخدام شبكة من حديد التلميح المشترش على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدلات المقررة للتلميح للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وللمتر الطولي في الإتجاه العمودي تبعا لقطر الماسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن مع الجلب اللازمة والفئة شاملة اصال حفر حتى المنسوب التصميمي ونزع المياه وعمل المدود طبقا للرسومات والمواصفات والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول و اعلى المواسير علي ان يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقا لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الصابية المقدمة للهيئة للاعتماد حسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور اثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة وادارة المرور المختصة والفئة شاملة كل مايلزم لنهيو العمل بالمتر الطولي طبقا للتالى
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠		٢٥٠		(فقط مائتان متر طولي لا غير) فقط الفاد والمسدود
٢٩٠٠٠	٣٠٠		١٢		(فقط ثلاثمائة متر طولي لا غير) فقط الدوائر الثلاثة
١١٠٠	١٠		١١		(فقط عشرة متر طولي لا غير) فقط الدوائر الثلاثة
٧٥٠٠	١٠		٧٥		(فقط عشرة متر طولي لا غير) فقط سبيلك وامرود
٢٩٢٧٥	٣٢٥٠		١٥٧٥		بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط والفروشة لكل من غرف التفتيش والبيارات ماخذ الزبي بنسبة خلط ٣٠,٨ زلط نظيف متدرج + ٣,٤ م رمال حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطى جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم من الصب والتغطية والفئة تشمل اعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزع المياه باى طريقة تستدعيها الطبيعة سواى ذلك باستخدام طلمبات او اى وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرم الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكيا لخلط مع اجراء اعمال الترميم وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقا لتقرير للمقاولات الخاصة بالصيانة - كوتية

عملية: رفع كفاءة طريق فاغوس/الحسينية / الملكين البحرية - الست هو - قهبونة
 - الاخبود - الكباشنة حتى طريق فاغوس - الصالحية (القطاع الاول)
 بطول ٦ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
 اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 (فائمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال			
		قرش	جنيه	قرش	جنيه
					استشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والفئة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات . (فقط مائتان وخمسون متر مكعب لا غير)
١٥	٣٢٩٠		٢٢٠٥ -	١٥٩٩٠ -	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرمانية مسلحة لاسقف غرف التفتيش ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٣٥٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل عمل الفرغ الخشبية لجلب الخرسانة وتقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب:والخرسانة المنتجة ميكانيكية الخلط وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وطبقا لتقرير الاستشارى والمتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والفئة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لايشمل حديد التسليح (فقط مائتان وخمسون متر مكعب لا غير)
١٦	١٠ طن		١٦٠ -	١٦٠٠ -	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط عشرة طن لا غير)
١٧	٢١٠٠٠		٥٥ -	٥٥٠٠ -	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس سمك ٢٥سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط والاضافات الاخرى وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة . (فقط الف متر مسطح لا غير)
١٨	٥ طن		٢٢٠٠ -	١١٥٠٠ -	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) بجميع الاقطار تشمل التوريد والتشغيل والتربيط وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة طن لا غير)
١٩	٣٥٠		٤٦ -	٢٠٢٠ -	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسى علي المائل من الدبش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦% ولا يزيد الإمتصاص عن ٦% ولا يزيد التآكل عن ٤٥% وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحرش التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة وعمل السدود ونزع المياه وتطهير الناتج من الحتر بعد نهو الاعمال ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مستلزمات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة طن لا غير)

شركة (فائمة الكميات) للمقاولات الهندسية
 اشراف: (فائمة الكميات) للمقاولات الهندسية
 القنايات شرقية

عمارة: برج لقاء طريق فلطوس/المسوية / الملوكون البحرية الست هو - قهوة
 لايبو - الكباشية حنر طريق فلطوس - الصالحية (القطاع الاول)
 بطول ١ كم
 (مركز المسوية) - محافظة الشرقية - محافظة حياة كريمة
 اشرف: المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
 (قائمة الكميات)

رقم كمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة
		قرش	جنيه	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال انشاء حائط مراند من الديش ومونة الاسمنت والفئة شاملة اعمال لسكر وركبة للجوانب وعمل الأوتار والكسلة ومونة المياني مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت ٣/١ رمل وكسلة ٥٠٠ كجم اسمنت ٣/١ رمل وعمل المسود ونزح المياه وتطهير الناتج من السكر بعد نهو العمل والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات الهندسية المعتمدة من قطاع الكباري بالهيئة ووفقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والمنطقة المختصة وكل ما يلزم لنهو العمل. (فقط خمسون متر مكعب لا غير)	-	٤٩٠	٢٤٥٠
٢١	بالمتر المكعب اعمال توريد خرمانية عادية اسفل مواسير الرياح والحائط الساند تصب في لموقع وتتكون الخرمانية من ٣٠٠,٨ زلط نظيف مترج + ٣٢٤ رمال حرش على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٠٠ كجم /م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة مع التواصل الحرسية اللازمة ومثلها بالمادة المناسبة في المسافات التي يحددها المهندس المشرف مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات اسمنت وذلك طبقا للخطة التصميمية والفئة تشمل حفر وتسمية ودعم اسفل الفرشة وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة في قطاع الكباري وتعليمات المهندس المشرف (فقط مائتان متر مكعب لا غير)	-	١١٢٠	٢٢٤٣
٢٢	بالمتر المكعب خرمانية مملحة للحوائط الساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عازى ومحتوى اسمنت اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على أن تحقق الخرمانية رتبة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة و محلل عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . والسعر لا يشمل حديد التسليح . (فقط ستمائة وتسعة وتسعون متر مكعب لا غير)	-	٤٧٠	١٩٠٨٧٠
٢٣	بالعدد اعمال رفع وخفض منسوب المطابق وعرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الصرف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد . (فقط سبعة واربعون بالعدد لا غير)	-	٤٧٥	٢٢٢٥
٢٤	بالعدد توريد وتركيب بالوعات متر مزودة بغطاء ومحم GRB ومحمل عليها مواسير بوصة V.C. ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالعدد (فقط ستة بالعدد لا غير)	-	٤٥١١	١٠٠٤٤
٢٥	بالمتر المكعب اعمال توريد خرمانية مملحة للحوائط الساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عازى ومحتوى اسمنت اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على أن تحقق الخرمانية رتبة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة و محلل عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . والسعر لا يشمل حديد التسليح . (فقط ستمائة وتسعة وتسعون متر مكعب لا غير)	-	٤٧٠	٢٢٢٥

شركة
 للمقاولات
 والتشييد
 والتجارة
 والتطوير
 العمراني
 والتشييد
 والتجارة
 والتطوير
 العمراني

عملية: رفع كفاءة طريق فافوس/الحسينية / الملكين البحرية_ الست هو_ قهبونة
 الاخيوم الكباشنة حتى طريق فافوس_ الصالحية (القطاع الاول)
 بطول ٦ كم
 (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
 اشراف: (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
 (قائمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		
		قرش	جنيه	الجملة
		٤٠	١٦٥	٢٢٨٠
		وإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم فى الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب والتشطيب ونحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة. مقاس ٦٠×٢٠٠×١٠٠ مم. والفئة شاملة كل مايلزم لنحو العمل طبق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط مائتان متر مسطح لا غير)		

١٩,٩٩٤,١٦٤

الإجمالي

موافقة الشركة على العمل الإجمالي لـ ١٩,٧٩٤,٩٩٩
 فطحة محمد وليو دويمنه ارب وعود الف وائنه اشنه وود من ارب

شركة الكفراوي
 شركة مقاولات الهندسة
 القاهرة - جمهورية مصر العربية