

## حصري جاري ٤

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة  
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

بالمتر مكعب توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ١٠٠ كم

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                                    | اسم الطريق                                                                                                                                                | الموقع الكيلومتري |       | الطول | العرض | العرض<br>المتوسط | السماك<br>المتوسط | الحجم |       |          | ملاحظات |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------------|-------------------|-------|-------|----------|---------|
|              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | من                | الى   |       |       |                  |                   | خصم   | اضافه | الاجمالى |         |
| ٣            | بالمتر مكعب توريد<br>وفرش طبقه اساس<br>من الاحجار الصلبه<br>المتدرجه ناتج تكسير<br>كسارات مسافه النقل<br>١٠٠ كم | اعمال رفع كفاءة طريق نجع<br>حمادي / ابوشوشة<br>الصحراوي الغربي من البطحة<br>الى ابوشوشة (القطاع الثالث)<br>بطول ١٥ كم بمركز فرشوط /<br>ابوتشت بمحافظة قنا | ٠+٠٠٠             | ٢+٥٦٠ | ٢٥٦٠  |       | ١٢,٠٠            | ٠,١٣٤١            |       |       | ٤١١٩     |         |
|              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | ٣+٢٠٠             | ٤+١٢٠ | ٩٢٠   |       | ١٢,٠٠            | ٠,١٣٨٥            |       |       | ١٥٢٩     |         |
|              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | الاجمالى          |       |       |       |                  |                   |       |       |          | ٥٦٤٨    |

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركة:

/م

## حصري جاري ٤

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة  
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                                  | اسم الطريق                                                                                                                                                | الموقع الكيلومتري |       | الطول | العرض | العرض<br>المتوسط | السمك<br>المتوسط | المسطح |       |          | ملاحظات     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------------|------------------|--------|-------|----------|-------------|
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                                           | من                | الى   |       |       |                  |                  | خصم    | اضافه | الاجمالى |             |
| ٤            | أعمال إنشاء طبقة<br>أساس مثبت بسمك<br>٢٥ سم وذلك بإعادة<br>تدوير طبقات<br>الأسفلت وطبقة<br>الأساس القائمة معا | اعمال رفع كفاءة طريق نجع<br>حمادي / ابوشوشة<br>الصحراوي الغربي من البطحة<br>الى ابوشوشة (القطاع الثالث)<br>بطول ١٥ كم بمركز فرشوط /<br>ابوتشت بمحافظة قنا | ٠+٠٠٠             | ٥+٨٨٠ | ٥٨٨٠  |       | ١١,٥٠            |                  |        |       | ٦٧٦٢٠    |             |
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                                           | ٠+٩٢٠             | ١+٢٠٠ | ٢٨٠   |       | ٣,٠٢             |                  |        |       | ٨٤٥,٠٤   | يوتيرن ١    |
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                                           | ٢+٦٨٠             | ٢+٧٤٠ | ٦٠    |       | ١,٩٦             |                  |        |       | ١١٧,٦٢   | كمين الكرنك |
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                                           | ٤+٠٠٠             | ٤+١٨٠ | ١٨٠   |       | ٢,٩٩             |                  |        |       | ٥٣٧,٩٦   | يوتيرن ٢    |
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                                           | ٤+٨٦٠             | ٥+١٦٠ | ٣٠٠   |       | ٣,٤٧             |                  |        |       | ١٠٤٢,٤٣  | يوتيرن ٣    |
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                                           | ٥+٣٦٠             | ٥+٤٤٠ | ٨٠    |       | ٢,٣٨             |                  |        |       | ١٩٠,٧١   | مدخل يمين   |
| الاجمالى     |                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                   |       |       |       |                  |                  |        |       |          | ٧٠٣٥٣,٧٦    |

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركة:

/م

## حصري جاري ٤

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة  
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

### بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات

| رقم<br>البند | بيان الاعمال | اسم الطريق | الموقع الكيلومتری |       | الطول | العرض<br>المتوسط | العرض<br>المتوسط | كجم<br>٢م/ | الطن |       |          | ملاحظات     |
|--------------|--------------|------------|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------|------|-------|----------|-------------|
|              |              |            | من                | الى   |       |                  |                  |            | خصم  | اضافه | الاجمالی |             |
|              |              |            | ٠+٠٠٠             | ٥+٨٨٠ | ٥٨٨٠  | ١١,٥٠            |                  | ٢٨,٧٦٥     |      |       | ١٩٤٥,٠٩  |             |
|              |              |            | ٠+٩٢٠             | ١+٢٠٠ | ٢٨٠   | ٣,٠٢             |                  | ٢٨,٧٦٥     |      |       | ٢٤,٣١    | يوتيرن ١    |
|              |              |            | ٢+٦٨٠             | ٢+٧٤٠ | ٦٠    | ١,٩٦             |                  | ٢٨,٧٦٥     |      |       | ٣,٣٨     | كمين الكرنك |
|              |              |            | ٤+٠٠٠             | ٤+١٨٠ | ١٨٠   | ٢,٩٩             |                  | ٢٨,٧٦٥     |      |       | ١٥,٤٧    | يوتيرن ٢    |
|              |              |            | ٤+٨٦٠             | ٥+١٦٠ | ٣٠٠   | ٣,٤٧             |                  | ٢٨,٧٦٥     |      |       | ٢٩,٩٩    | يوتيرن ٣    |
|              |              |            | ٥+٣٦٠             | ٥+٤٤٠ | ٨٠    | ٢,٣٨             |                  | ٢٨,٧٦٥     |      |       | ٥,٤٨     | مدخل يمين   |
|              |              |            | الاجمالی          |       |       |                  |                  |            |      |       |          | ٢٠٢٣,٧٢     |

مهندس الشركه:

م/

مهندس الاستشاري:

م/

مهندس المشروع:

م/

## حصر جارى ٤

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة  
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م<sup>٢</sup>

| رقم<br>البند | بيان الاعمال                                                                                                         | اسم الطريق                                                                                                                                                | الموقع الكيلومتري |       | الطول | العرض | العرض<br>المتوسط | السمك<br>المتوسط | المسطح |       |          | ملاحظات     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------------|------------------|--------|-------|----------|-------------|
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | من                | الى   |       |       |                  |                  | خصم    | اضافه | الاجمالى |             |
| ٦            | اعمال انشاء طبقات<br>تشريب باستخدام<br>الاسفلت السائل<br>متوسط التطاير<br>(M.C.O)<br>بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م <sup>٢</sup> | اعمال رفع كفاءة طريق نجع<br>حمادي / ابوشوشة<br>الصحراوى الغربى من البطحة<br>الى ابوشوشة (القطاع الثالث)<br>بطول ١٥ كم بمركز فرشوط /<br>ابوتشت بمحافظة قنا | ٠+٠٠٠             | ٥+٨٨٠ | ٥٨٨٠  |       | ١١,٥٠            |                  |        |       | ٦٧٦٢٠    |             |
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | ٠+٩٢٠             | ١+٢٠٠ | ٢٨٠   |       | ٣,٠٢             |                  |        |       | ٨٤٥,٠٤   | يوتيرن ١    |
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | ٢+٦٨٠             | ٢+٧٤٠ | ٦٠    |       | ١,٩٦             |                  |        |       | ١١٧,٦٢   | كمين الكرنك |
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | ٤+٠٠٠             | ٤+١٨٠ | ١٨٠   |       | ٢,٩٩             |                  |        |       | ٥٣٧,٩٦   | يوتيرن ٢    |
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | ٤+٨٦٠             | ٥+١٦٠ | ٣٠٠   |       | ٣,٤٧             |                  |        |       | ١٠٤٢,٤٣  | يوتيرن ٣    |
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | ٥+٣٦٠             | ٥+٤٤٠ | ٨٠    |       | ٢,٣٨             |                  |        |       | ١٩٠,٧١   | مدخل يمين   |
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | الاجمالى          |       |       |       |                  |                  |        |       |          | ٧٠٣٥٣,٧٦    |

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

## حصر جارى ٤

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة  
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك

| رقم<br>البند | بيان الاعمال | اسم الطريق | الموقع الكيلومتري |       | الطول | العرض<br>المتوسط | العرض<br>المتوسط | السماك<br>المتوسط | المسطح |       |          | ملاحظات     |
|--------------|--------------|------------|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------|--------|-------|----------|-------------|
|              |              |            | من                | الى   |       |                  |                  |                   | خصم    | اضافه | الاجمالى |             |
|              |              |            | ٠+٠٠٠             | ٥+٨٨٠ | ٥٨٨٠  |                  | ١١,٥٠            |                   |        |       | ٦٧٦٢٠    |             |
|              |              |            | ٠+٩٢٠             | ١+٢٠٠ | ٢٨٠   |                  | ٣,٠٢             |                   |        |       | ٨٤٥,٠٤   | يوتيرن ١    |
|              |              |            | ٢+٦٨٠             | ٢+٧٤٠ | ٦٠    |                  | ١,٩٦             |                   |        |       | ١١٧,٦٢   | كمين الكرنك |
|              |              |            | ٤+٠٠٠             | ٤+١٨٠ | ١٨٠   |                  | ٢,٩٩             |                   |        |       | ٥٣٧,٩٦   | يوتيرن ٢    |
|              |              |            | ٤+٨٦٠             | ٥+١٦٠ | ٣٠٠   |                  | ٣,٤٧             |                   |        |       | ١٠٤٢,٤٣  | يوتيرن ٣    |
|              |              |            | ٥+٣٦٠             | ٥+٤٤٠ | ٨٠    |                  | ٢,٣٨             |                   |        |       | ١٩٠,٧١   | مدخل يمين   |
|              |              |            | الاجمالى          |       |       |                  |                  |                   |        |       |          | ٧٠٣٥٣,٧٦    |

مهندس الشركه:

م/ ٥

مهندس الاستشاري:

م/ ٤

مهندس المشروع:

م/ ٣

## مجلس اجتماع اللجنة

### القاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / أبو شوشة الصحراوي الغربي من البطة حتى أبو شوشة

( القطاع الثالث ) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / أبو شوشة بمحافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية

(حياة كريمة ) محافظة قنا

#### المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٠٢٣/٢٢٨٢/٢٢٨٢ على اسناد أعمال تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / أبو شوشة الصحراوي الغربي من البطة حتى أبو شوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / أبو شوشة محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) إلى شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في ٢٠٢ / / على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

|                           |                                      |       |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|
| المهندس / منار عبد الهادي | مدير عام تنفيذ الطرق                 | رئيسا |
| المهندس / اشرف عزت        | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق | عضوا  |
| المهندس / /               | الإدارة المركزية للبحوث              | عضوا  |
| المهندس /                 | المنطقة المشرفة                      | عضوا  |
| السيد المحاسب /           | إدارة العقود والمشتريات              | عضوا  |
| السيد المحاسب /           | إدارة المراجعة                       | عضوا  |
| السيد الأستاذ /           | الإدارة القانونية                    | عضوا  |

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / / ٢٠٢٣ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى :-

| م | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الكمية  | السعر قبل المفاوضة | السعر بعد المفاوضة | القيمة  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|
| ١ | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الحسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠% ) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالبراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( ٩٥% ) من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف |         |                    |                    |         |
|   | - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                    |                    |         |
|   | مسافة نقل ٢ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٦٠٠٠ م |                    | ٣٤                 | ١٢٢٤٠٠٠ |
| ٢ | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح باللات التسوية ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالبراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) ومحمل على البند تحميل ونقل أتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف                                       |         |                    |                    |         |
|   | - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكم زيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٧٢٢١ م |                    | ٢٣                 | ٨٦٥٨٣   |

شركة العهد المتحدة للمقاولات  
٨٦٧٢٨  
١٩٦٦  
١٩٦٦

## مجلس اجتماع اللجنة

### الخاضعة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات الحكومية الكاملة


تنفيذ مشروع اتصال رفح كنارة طريق بنى بني / أبو شوشة الصراوي الغربي من البهجة حتى أبو شوشة  
( القطاع الثالث ) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / أبو شوشة بمحافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية

### ( حياة كريمة ) محافظة قنا

#### المنطقة الثامنة قنا

| م | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الكمية     | السعر قبل<br>المفاوضة | السعر بعد<br>المفاوضة | القيمة  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| ٣ | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبرامات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف<br>- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم -السعر لا يشمل المادة المحترقة وعلى الشركة المتفذة تقديم ما يثبت من الجيات الرسمية المثبتة عن المحاجر |            |                       |                       |         |
|   | مسافة النقل ٢٠ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٢٠٠٠٠     |                       | ٣٠٦                   | ٦١٢٠٠٠٠ |
| ٤ | بالمتر المسطح انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقات الاساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهي العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢١٢٥٠٠٠    |                       | ٦٣                    | ٧٨٧٥٠٠٠ |
| ٥ | بالطن اعمال توريد واصفاه اسفلت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخاطبة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهي العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جيزال الاشراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٧٥٠ بالطن |                       | ٢٢٥٠                  | ٨٤٣٧٥٠٠ |
| ٦ | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيرمين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م <sup>٢</sup> ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢١٢٥٠٠٠    |                       | ٢٧,٨                  | ٣٤٧٥٠٠٠ |
| ٧ | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيرمين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م <sup>٢</sup> ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢١٠٠       |                       | ٢٣,٤                  | ٢٣٤٠    |
| ٨ | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيرمين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م <sup>٢</sup> ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢١٧٣٠٠٠    |                       | ١١,٣                  | ١٩٥٤٩٠٠ |

م. احمد



الخاصة بمقاومة شركة الذهب المتحدة المقاولات العمومية النكاملة

(حياة كريمة) محافظة قنا

| البنء                                                                                   | الكمية   | السعر قبل<br>المفاوضة | السعر بعد<br>المفاوضة | القيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩                                                                                       | ٢م٢٩٨٠٠٠ | ١٦٩,٦                 | ٥٠٥٤٠٨٠               | بالمتر المسطح اءمل ءوريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك ٥ سم بعد الذك باستخدام اءجار صلبة ناتج كسك الكسارات والبءومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقبة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف |
| ١٠                                                                                      | ٢م١١٧,٢٩ | ١٧٤,٨                 | ٢٠٥٠٢,٢٩              | بالمتر المسطح اءمل ءوريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك ٦ سم بعد الذك باستخدام اءجار صلبة ناتج كسك الكسارات والبءومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقبة على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات البيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف |
| ١١                                                                                      | ٢م٢٠٢٠٠  | ١٨                    | ٣٦٣٦٠٠                | بالمتر المسطح اءمل كسك وإزالة المسطحات المنيارة والزاحفة والمعوكة بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كسك الاسفلت الأوتوماتيكية على البارد بسك ٥ سم والعمل بالوبرات والحسابات مع ءواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة عن الكسك لاستخدامها فى استكمال الطبقات والاكشاف والنيول الجانبية والفئة شاملة نظافة وملئ الشروخ ان وجدت بالاسفلت ٧٠/٦٠ والمستحبات الاسفلتية طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شامل وكلى ما يلزم لنيلو العمل                |
| الاجمالي ( فقط وقدره ثمانون مليون وواء وثلاثون الف ومائتان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير ) |          |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         |          |                       | ٨٠٠٣١٢٢٥              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

م. ا. علی حسینی

*[Signature]*

شركة الفهد للتجارة العامة  
سنة ١٣٧٢ هـ  
جاءني من روبرتة بنت ١٣٨٤ هـ

## محضر اجتماع اللجنة

### الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق نجع ضادي / أبو شوشة الصحراوي الغربي من البطة حتى أبو شوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرسوط / أبو شوشة بمحافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية

#### (حياة كريمة) محافظة قنا

#### المنطقة الثامنة قنا

- الأسعار المتفق عليها طبقاً لأسعار السوق وقت التنفيذ // وأسعار السوق ، أما أسعار بنود الرصف فهي طبقاً للمذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٨ طبقاً لآخر زيادة في أسعار البتومين بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٨ وزيادة الدولار بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .

- يتم مراعاة أسعار البنود التي تحتوي على بيتومين بالنقص أو الزيادة .  
- يراعى احتساب هرواق الأسعار طبقاً للجامعات (أسمنت - حوله - بيتومين) مسافة النقل طبقاً لأفاداة المنطقة المشرفة .

- مدة التنفيذ ٨ شير .

- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتم مراعاة قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للأنحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير/٢٠٢٢ مع ضرورة تقديم الشركة المنفذة الايصالات الرسمية الدالة علي السداد .

- خصم نسبة ٠,٥ % عل كل البنود .

- تقوم الشركة بتقديم تحليل لأسعار التي تم الاتفاق عليها .

و عليه أنقل المحضر معتمداً من اللجنة علي ما يلي :

| ممثل الشركة   | السيد المهندس | اللجنة        | التوقيع       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس |
| السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس |
| السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس |
| السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس |

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

( التوقيع )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب