

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) قطاع (١) عقد ١٩٧
عملية: اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع

رقم البند وبياناته: (١-٣)	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيير بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كالفورنيا لاقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة بالمتن المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورية.
---------------------------	--

تنفيذ شركة الظاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

الكمية بالمقايسة

٧٢٤٣٤,٥٣

مقدار العمل السابق

٠,٠٠

بيان الاعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		منسوب الطبقة من الفرمة	٣م	الاجمالى ٣م
	الى	من			
اعمال الرزم	٢٩,٠+٨٠٠	٢٩,٠+٥٥٠	٤,٠٠٠	٨٧,٠٠,٤٨	١١٢٤,٠,٢٠
	٢٩,٠+٨٤٠	٢٩,٠+٨٠٠	٤,٠٠٠	٢٥٣٩,٧٢	
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					١١٢٤,٠,٢٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					٠,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					١,٠٩٠,٠,٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					١,٠٩٠,٠,٠٠

عن الهيئة

عن استشاري KK

عن استشاري XYZ

عن الشركة المنفذة

عن الهيئة

عن استشاري KK

عن استشاري XYZ

عن الشركة المنفذة

بند رقم (١-٣) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Station	AS-BUILT FILL QUANTITY		قطاع (أ) عقد رقم (١٩٧)		قطاع (ب) عقد رقم (١٩٦)		قطاع (ج) عقد رقم (١٩٥)		مئتي	
			قطاع (أ) عقد رقم (١٩٧) جاري (١)		قطاع (ب) عقد رقم (١٩٦) جاري (١)		قطاع (ج) عقد رقم (١٩٥) جاري (١)			
	LAYER	FILL QUANTITY	Layer	Fill Quantity	Layer	Fill Quantity	Layer	Fill Quantity	Laye r	Fill Quantity
290+000	FERMA	0.00	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	0.00		0.00
290+020	FERMA	433.43	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	79.45		353.98
290+040	FERMA	744.55	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	122.95		621.60
290+060	FERMA	760.76	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	139.16		621.60
290+080	FERMA	764.56	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	142.96		621.60
290+100	FERMA	761.45	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	139.85		621.60
290+120	FERMA	770.77	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	138.27		632.50
290+140	FERMA	744.34	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	131.66		612.68
290+160	FERMA	734.91	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	136.80		598.11
290+180	FERMA	938.22	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	340.10		598.12
290+200	FERMA	1161.03	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	539.43		621.60
290+220	FERMA	1109.65	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	488.06		621.59
290+240	FERMA	1099.91	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	478.31		621.60
290+260	FERMA	1146.34	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	524.75		621.59
290+280	FERMA	1149.51	-4.00	0.00	-2.50	0.00	-1.50	527.91		621.60
290+300	FERMA	1193.06	-4.00	0.00	-2.50		-1.50	571.46		621.60
290+320	FERMA	1238.98	-4.00	0.00	-2.50	87.63	-1.50	529.75		621.60
290+340	FERMA	1378.78	-4.00	0.00	-2.50	216.48	-1.50	540.70		621.60
290+360	FERMA	1582.24	-4.00	0.00	-2.50	400.02	-1.50	560.62		621.60
290+380	FERMA	1664.46	-4.00	0.00	-2.50	481.54	-1.50	561.35		621.57
290+400	FERMA	1694.89	-4.00	0.00	-2.50	513.13	-1.50	560.16		621.60
290+420	FERMA	1805.48	-4.00	0.00	-2.50	623.82	-1.50	560.06		621.60
290+440	FERMA	1930.23	-4.00	0.00	-2.50	744.15	-1.50	564.48		621.60
290+460	FERMA	1964.18	-4.00	0.00	-2.50	778.63	-1.50	563.95		621.60
290+480	FERMA	2012.49	-4.00	0.00	-2.50	829.63	-1.50	561.26		621.60
290+500	FERMA	2098.59	-4.00	0.00	-2.50	908.88	-1.50	568.11		621.60
290+520	FERMA	2144.73	-4.00	91.40	-2.50	856.01	-1.50	575.72		621.60
290+540	FERMA	2187.84	-4.00	154.63	-2.50	842.93	-1.50	568.68		621.60
290+560	FERMA	2322.39	-4.00	239.20	-2.50	879.87	-1.50	581.72		621.60
290+580	FERMA	2477.50	-4.00	358.96	-2.50	893.08	-1.50	603.87		621.59
290+600	FERMA	2515.30	-4.00	388.65	-2.50	892.98	-1.50	612.08		621.59
290+620	FERMA	2510.88	-4.00	396.58	-2.50	893.40	-1.50	599.30		621.60
290+640	FERMA	2562.42	-4.00	455.52	-2.50	894.01	-1.50	591.29		621.60
290+660	FERMA	2651.85	-4.00	550.24	-2.50	890.07	-1.50	589.94		621.60
290+680	FERMA	2764.31	-4.00	658.06	-2.50	889.96	-1.50	594.69		621.60
290+700	FERMA	2863.74	-4.00	746.41	-2.50	894.15	-1.50	601.58		621.60
290+720	FERMA	2961.87	-4.00	835.88	-2.50	894.06	-1.50	610.33		621.60
290+740	FERMA	3043.71	-4.00	910.27	-2.50	893.63	-1.50	618.22		621.59
290+760	FERMA	3058.29	-4.00	924.83	-2.50	893.62	-1.50	618.24		621.60
290+780	FERMA	3072.85	-4.00	943.39	-2.50	1174.48	-1.50	333.38		621.60
290+800	FERMA	3178.17	-4.00	1046.46	-2.50	662.10	-1.50	848.02		621.59
290+820	FERMA	3341.71	-4.00	1206.75	-2.50	953.96	-1.50	559.40		621.60
290+840	FERMA	3470.87	-4.00	1332.97	-2.50	956.90	-1.50	559.40		621.60
290+860			-4.00		-2.50		-1.50			0.00
290+880			-4.00		-2.50		-1.50			0.00
290+900			-4.00		-2.50		-1.50			0.00
290+920			-4.00		-2.50		-1.50			0.00
290+940			-4.00		-2.50		-1.50			0.00
290+960			-4.00		-2.50		-1.50			0.00
290+980			-4.00		-2.50		-1.50			0.00
291+000			-4.00		-2.50		-1.50			0.00
TOTAL	78011.24	11240.20		20839.12		20137.42		25794.50		
		11240.20		20839.12		20137.42				

عن الاستشاري K.K

عن الاستشاري XYZ

عن الشركة المنفذة

محمد طاهر

محمد طاهر

المهندس خالد فنديل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (١) قطاع (أ) عقد ١٩٧
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع الخطار الكهربائي السريع

بالمعز المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايغورنيا عند ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% ولا تزيد الاستحصاء عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠٠ ميجتا باسكال ويتم فرزها علي طبقتي باستخدام معدات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالميأة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١-٤)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

١٥٦٥٩,٥٦

مقدار العمل السابق

٠,٠٠

الكمية بالمقايضة

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		٣م	الاجمالى
	من	الى		
أعمال طبقة التأسيس (SUBGRADE)	٢٩.٠٠	٢٩.٠٠	١٢٣٥,٤٠	٢٠٥٩,٠٠
	٢٩.٠٠	٢٩.٠٠	٨٢٣,٦٠	٢٠٥٩,٠٠
	٢٩.٠٠	٢٩.٠٠	٨٢٣,٦٠	٢٠٥٩,٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

عن الهيئة

عن الاستشارى

K.K.

XYZ

عن الشركة المنفذة

الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثالثة عشر

 الطاهر ATTAHER COMPANY شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات والتشييد العامة		مشروع القطار الكهربائي السريع		 الهيئة القومية للإنفاق الهيئة العامة للتعاون الاقتصادي والتقني والتشجيع على الاستثمار	
		إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المرحلة - العاصمة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح)			
		تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات جاري ١ قطاع (١) عقد ١٩٧			
بند رقم (١-٤) بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة... الخ					
Station	As Built vol.fill				Total.Qty (m³)
	Layer	Fill Area (m²)	Qty(m³)		
290+000	First Layer (+0.25)	0	0	1235.40	
290+020		4.118	82.36		
290+040		4.118	82.36		
290+060		4.118	82.36		
290+080		4.118	82.36		
290+100		4.118	82.36		
290+120		4.118	82.36		
290+140		4.118	82.36		
290+160		4.118	82.36		
290+180		4.118	82.36		
290+200		4.118	82.36		
290+220		4.118	82.36		
290+240		4.118	82.36		
290+260		4.118	82.36		
290+280		4.118	82.36		
290+300		4.118	82.36		
290+320	First Layer (+0.25)	4.118	82.36	823.60	
290+340		4.118	82.36		
290+360		4.118	82.36		
290+380		4.118	82.36		
290+400		4.118	82.36		
290+420		4.118	82.36		
290+440		4.118	82.36		
290+460		4.118	82.36		
290+480		4.118	82.36		
290+500		4.118	82.36		
الإجمالي				2059.00	

الاجمالي

2059.00

عن الاستشاري

K.K.

XYZ

عن الشركة المنفذة

/م

مراجعة بونات توريد

جارى (1) قطاع (أ) عقد 197

انة في يوم السبت الموافق 2023/09/03 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسي | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب استشاري د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / عبد الله جاسر. | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / المعتصم بالله السيد حسن | عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة من محجر السيوي لعمال الردم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من تاريخ 2023/05/22 وحتى تاريخ 2023/05/30 كانت الكمية الموردة هي (14187 م3) فقط (الفان و ستمائة واحد و عشرون متر مكعب لاغير)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد سن طبقة التأسيس (prepared subgrade) الموردة من كسارة العالمية 6 لعمال سن الطبقة بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من تاريخ 2023/5/21 وحتى تاريخ 2023/6/09 كانت الكمية الموردة هي (2621 م3) فقط (فقط اربعة عشر الف و مائة و سبعة و ثمانون متر مكعب لاغير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلي هذا وقع الجميع :

م/ المعتصم بالله السيد حسن - عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات (المقاول)

م/ عبد الله جاسر. - مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م/ أحمد نجاح - مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م/ احمد السعيد - مدير الجودة - مكتب استشاري د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م/ رشاد مرسي - مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد

مدير مشروع الهيئة

م/ أحمد أبو دقيفة

سجل جاري رقم (١) قطاع (٢) حقة (١٩٧)

شركة الطاهر الجديدة للمقاولات العمومية

م	التاريخ	رقم العريضة	الكمية م ^٣	النوع	رقم البون المائي	رقم كارتة الوطنية	رسوم المرور والميزان (بالجنية)	اسم المحجر
١٠٠٩٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٩٥٦٨ ٢٦٨٧	٣٥	طبقة	١٤٢٠٧٨٦٧	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٨٤١٦١١	٥٣٠	العريضة
١٠١٠٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٩٥٢٤ ٢١٥٣	٣٧	طبقة	١٤٢٠٧٨٦٨	٠٤٢١١٤٢٣٢٢٠٢٣١٤٢٢٢١١	٥٣٠	العريضة
١٠١٣٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٩٥٢٤ ٢١٥٣	٣٧	طبقة	١٤٢٠٧٩٣٨	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٤١٨٨٠	٥٣٠	العريضة
١٠١٤٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٥	١٧٨٩ ٩٤٦٨	٥١,٥	طبقة	١٤٢٠٧٩٨٣	١٠٣٠٣١٢١٢٠٢٦٥٩	٦٣٠	العريضة
١٠١٤٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٦	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٧٩٨٩	١٠٣٠٣١٤١٢٠٦٨٠٩	٧٣٠	العريضة
١٠١٤٥	٢٠٢٣/٠٥/٢٦	١٧٨٩ ٩٤٦٨	٥١,٥	طبقة	١٤٢٠٧٩٨٨	١٠٣٠٣١٤١٢٠٦٨٧٧	٦٢٠	العريضة
١٠١٤٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٦	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٧٩٩٨	١٠٣٠٣١٤١٢٠٦٩٥٦	٧٣٠	العريضة
١٠١٤٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٦	١٧٨٩ ٩٤٦٨	٥١,٥	طبقة	١٤٢٠٨٠٠٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٣٠٩٨	٦٣٠	العريضة
١٠١٤٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٦	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠٠١	١٠٣٠٣١٢١٢٠٣١٧٦	٧٣٠	العريضة
١٠١٤٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٦	٢٨٦٩ ٤٧٣٢	٦٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٠٣	١٠٣٠٣١٢١٢٠٣٣٢٦	٧٣٠	العريضة
١٠١٥٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٦	٨٩١٧ ٨١٦٤	٦٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٠٥	١٠٣٠٣١٣١١٩٨٧٠٤	٦٣٠	العريضة
١٠١٥١	٢٠٢٣/٠٥/٢٦	١٧٨٩ ٩٤٦٨	٥١,٥	طبقة	١٤٢٠٨٠٠٤	١٠٣٠٣١٢١٢٠٣٤١٥	٦٣٠	العريضة
١٠١٥٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٧	٢٨٦٩ ٤٧٣٢	٦٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٠٦	١٠٣٠٣١٢١٢٠٣٥٠٤	٧٣٠	العريضة
١٠١٥٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٧	٢٨٦٩ ٤٧٣٢	٦٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٠٧	١٠٣٠٣١٢١٢٠٣٦٦١	٧٣٠	العريضة
١٠١٥٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٧	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠٠٨	١٠٣٠٣١٤١٢٠٨٠٠٣	٧٣٠	العريضة
١٠١٥٥	٢٠٢٣/٠٥/٢٧	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠١١	١٠٣٠٣١٢١٢٠٣٩٢٧	٧٣٠	العريضة
١٠١٥٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٧	٢٨٦٩ ٤٧٣٢	٦٠	طبقة	١٤٢٠٨٠١٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٨٩٣٨	٧٣٠	العريضة
١٠١٥٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٧	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠١٣	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٢٧٩	٧٣٠	العريضة
١٠١٥٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٧	١٥٦٢ ٢٣٧٦	٥٧	طبقة	١٤٢٠٨٠١٥	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٣٢٤	٧٣٠	العريضة
١٠١٥٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٨	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠١٦	١٠٣٠٣١٢١٢٠٤٢٥٤	٧٣٠	العريضة
١٠١٦٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٨	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠١٨	١٠٣٠٣١٢١٢٠٤٥٠٦	٧٣٠	العريضة
١٠١٦٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٨	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠٢٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٧٩٩٦	٧٣٠	العريضة
١٠١٦٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٨	٢٨٦٩ ٤٧٣٢	٦٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٢٤	١٠٣٠٣١٢١٢٠٤٨٧٧	٧٣٠	العريضة
١٠١٦٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠٢٨	١٠٣٠٣١٣١٢٠٠٢٤	٧٣٠	العريضة
١٠١٦٥	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٢٤٩٥ ٨٣٦٤	٥٩	طبقة	١٤٢٠٨٠٣٣	١٠٣٠٣١٢١٢٠٥١٢٩	٧٣٠	العريضة
١٠١٦٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٢٨٦٩ ٤٧٣٢	٦٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٣١	١٠٣٠٣١٣١٢٠٠١٦٩	٧٣٠	العريضة
١٠١٦٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٨٤٦٥ ١٢٢٤	٤٤	طبقة	١٤٢٠٨٠٣٥	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩٩١	٦٣٠	العريضة
١٠١٦٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٦٨٢٥ ٦٩٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠٣٦	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩٩١١	٧٣٠	العريضة
١٠١٦٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٩٤٧٦ ٣٧٣١	٤٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٣٧	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩٩١٠	٥٣٠	العريضة
١٠١٧٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٩٥٦٨ ٢٦٨٧	٣٥,٥	طبقة	١٤٢٠٨٠٣٠	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩٩١٢	٥٣٠	العريضة
١٠١٧١	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٤٨٥١ ٦٥٧٤	٥٤	طبقة	١٤٢٠٨٠٣٤	١٠٣٠٣١٢١٢٠٥١٦٤	٧٣٠	العريضة
١٠١٧٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٢٤٩٨ ٥٣٨٧	٥٦	طبقة	١٤٢٠٨٠٣٥	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩٩٦	٧٣٠	العريضة
١٠١٧٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٢٨١٦ ٩٧٣٦	٣٥	طبقة	١٤٢٠٨٠٣٨	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩١٠٢٢	٥٣٠	العريضة
١٠١٧٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٢٨٦٩ ٤٧٣٢	٦٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٤١	١٠٣٠٣١٤١٢١٠٣٨٠	٧٣٠	العريضة
١٠١٧٥	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٦٨٢٥ ٦٩٧٤	٥٤,٥	طبقة	١٤٢٠٨٠٤٣	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩١٥٧٧	٧٣٠	العريضة
١٠١٧٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٢٨١٦ ٩٧٣٦	٣٥	طبقة	١٤٢٠٨٠٤٥	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩١٥٧٥	٥٣٠	العريضة
١٠١٧٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٩٤٧٦ ٣٧٣١	٤٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٤٤	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩١٥٧٦	٥٣٠	العريضة
١٠١٧٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٩٥١٨ ٢٦٨٧	٣٨,٥	طبقة	١٤٢٠٨٠٤٢	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩١٥٧٨	٥٣٠	العريضة
١٠١٧٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٨٤٦٨ ١٢٢٤	٤٤	طبقة	١٤٢٠٨٠٤٠	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩١٥٧٤	٦٣٠	العريضة
١٠١٨٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٢٧٤٣ ٧٣٧٩	٦٠	طبقة	١٤٢٠٨٠٤٦	١٠٣٠٣١٢١٢٠٥٥١٧	٧٣٠	العريضة

ع. السعيد
28/8/2023

شركة الطاهر
٢٠٢٣/٨/٢٨

العريه	٧٣٠	٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩١٩١٢٠	١٤٢٠٨٠٤٨	طبقه	٥٦	٢٤٩٨	٥٣٨٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	١٠١٨١
العريه	٧٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٠٦٢٦	١٤٢٠٨٠٤٩	طبقه	٥٤	٤٨٥١	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	١٠١٨٢
العريه	٧٣٠	٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩٢٠١٣٢	١٤٢٠٨٠٥٢	طبقه	٥٤	٦٨٢٥	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	١٠١٨٣
العريه	٧٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٥٦٥١	١٤٢٠٨٠٥٠	طبقه	٥٦	١٩٨٧	٧٥٦٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	١٠١٨٤
العريه	٥٣٠	٠٤٢١١٤٢٤٣٢٢٠٢٣١٤٩٢٢٢٨	١٤٢٠٨٠٥٦	طبقه	٣٥,٥	٩٥٦٨	٢٦٨٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	١٠١٨٥
العريه	٦٣٠	٠٤٢١١٤٢٤٣٢٠٢٣١٩٢١١	١٤٢٠٨٠٥٥	طبقه	٤٤	٨٤٦٨	١٢٢٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	١٠١٨٦
العريه	٥٣٠	٠٤٢١١٤٢٤٣١٢٠٢٣١٤٩٢٠١٢٨١	١٤٢٠٨٠٥١	طبقه	٣٥	٢٨١٦	٩٧٣٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	١٠١٨٧
العريه	٥٣٠	٠٤٢١١٤٢٤٣٢٢٠٢٣١٤٩٢١١٦	١٤٢٠٨٠٥٤	طبقه	٤٠	٩٤٧٦	٣٧٣١	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	١٠١٨٨
العريه	٧٣٠	٠٤٢١١٤٢٤٣٢٢٠٢٣١٥٠١٥٥	١٤٢٠٨٠٦١	طبقه	٥٤	٦٨٥٢	٦٩٧٤	٢٠٢٣/٠٥/٣٠	١٠١٨٩
العريه	٥٣٠	٠٤٢١١٤٢٤٣٢٢٠٢٣١٥٠٢٦٧	١٤٢٠٨٠٦٥	طبقه	٣٥	٩٥٦٨	٢٦٨٧	٢٠٢٣/٠٥/٣٠	١٠١٩٠
العريه	٧٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٠٧٣٢	١٤٢٠٨٠٦٦	طبقه	٥٦	١٩٨٧	٥٦٩٢	٢٠٢٣/٠٥/٣٠	١٠١٩١
العريه	٧٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٥٩٣٩	١٤٢٠٨٠٧٢	طبقه	٦٠	١٦٧٥	٣٢٨٩	٢٠٢٣/٠٥/٣٠	١٠١٩٢
متر					٢٦٢١	اجالي الكيه			

* تم مراجعة البيانات والكائنات بواسطة الاستشاري وتم
تسليم للشركه بعد التحقيق ولجأه مسئوله تسليم كامله
لميز البيانات وصحت و1 نيل آعليه راجد مزرعه وسر
أمانه التوريب -

ع.عليه
28/8/2023

صالح محمد
C-CAL ALCA

ع.عليه
28/8/2023

صالح محمد
e-cal ALCA

مستند جاري رقم (١١) قطاع (أ) لمقد (١٩٧)

شركة الطاهر الجديدة للمقاولات العمومية									
م	التاريخ	رقم العريضة	الكمية م	النوع	رقم البون الملقى	رقم كارتة الوطنية	رسوم المرور المليون (بالجنية)	اسم المجر	
١٠٠٧٧	٢٠٢٣/٠٥/٢١	٨٢٤٩ ٦١٤٥	٥٢,٥	رمل	١٢٤١٤١٦٦	١٠٨٠٨١٢٣٤٦٧٧٣	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٧٨	٢٠٢٣/٠٥/٢١	٨٩٥٢ ٢١٤٣	٥٣	رمل	١٤٧١٠٤٠٧	١٤٢٠٠٣٨٥٧٠٢	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٨٠	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٩٥٤ ٤٧٨٩	٥٥	رمل	٩٧٣٩٨٣٤	١٠٨٠٨١١٢٣٣٩٩٠	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٨٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٦٩٨٥ ٦٤٥٣	٤٠	رمل	١٢٤١٥٢٨٢	٠٤٢٧٦٤٢٧٦٢٢٠٢٣١٤٢٤١٨٣	٢٨٠	السيوى	
١٠٠٨٥	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٢١٤٣ ٨٩٥٢	٥٠	رمل	١٢٤١٤٨٥٥	٠٤٤٩٤٤٥٢٠٢٢٠٢٣١٤٢٥١٥٤	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٩٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٢٤٧٦ ٧٣٩٤	٥٠	رمل	١٢٤١٤١٠٨	٠٤٢٦٣٤٢٩٤٢٢٠٢٣١٤٢٨٣٨	٣٢٠	السيوى	
١٠٠٩٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٦٩٨٥ ٦٤٥٣	٥٠	رمل	٩٢٤٩٢٨٧	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٠١٤	٢٨٠	السيوى	
١٠٠٩٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٨٣٦٤ ٢٤٩٥	٥٨	رمل	١٥٤٥٦٢٠٦	١٠٣٠٣١٤١٢٠٤٩١٠	٣٣٠	السيوى	
١٠١٠١	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٦٨٥٢ ١٤٦٣	٥٦	رمل	٩٧٠١٠٥٢	٠٤٤٩٤٤٥٢٠٢٢٠٢٣١٤٢٢٣٥	٣٣٠	السيوى	
١٠١٠٥	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٦٣٧٩ ٥٣٤٩	٥٣	رمل	١٤٧١٠٤٠٩	١٤٣٠٠٨٢٤٧٠٣	٣٣٠	السيوى	
١٠١٠٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٦٨٥٢ ١٤٦٣	٥٤	رمل	٩٦٨٢٦٦٣	١٤٣٠٠٩٠٤٧٠٣	٣٣٠	السيوى	
١٠١٠٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٦٩٨٥ ٦٤٥٣	٤٩	رمل	١٤٧٢٩٨٤٥	٠٤٢٦٩٤٢٩٢١٢٠٢٣١٤٢١٩١٩	٢٨٠	السيوى	
١٠١٠٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٤٧٨٩ ١٩٥٤	٥٦	رمل	١٤١٣٧٧٢٣	٠٤٤٩٤٤٥٢٠٢٢٠٢٣١٤٢٣٩٦	٣٣٠	السيوى	
١٠١١١	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٦٨٥٢ ١٤٦٣	٥٤	رمل	١٢٤١٦٤١٩	٠٤٤٩٤٤٥٢٠٢٢٠٢٣١٤٢٣٦٧٥	٣٣٠	السيوى	
١٠١١٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٥٣٤٩ ٦٣٧٩	٥٥	رمل	١٢٧٦٩٤٦٤	١٤٣٠١٦١٤٧٠٣	٣٣٠	السيوى	
١٠١١٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	١٩٥٤ ٤٧٨٩	٥٠	رمل	١٢٤١٤٢٦٤	٠٤٤٩٤٤٥٢٠٢١٠١٩٥٤٢٧١٠٤	٣٣٠	السيوى	
١٠١١٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٦١٤٥ ٨٢٤٩	٥٢,٥	رمل	١٤٧١٤٢٥٩	١٠٨٠٨١١٢٣٣٥٥٣٤	٣٣٠	السيوى	
١٠١١٥	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٤٧٨٩ ١٩٥٤	٥٥	رمل	١٤٧١٤٢٦٤	١٠٨٠٨١٢٣٤٦٩١٨٠	٣٣٠	السيوى	
١٠١١٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	١٤٦٣ ٦٨٥٢	٥٤	رمل	١٤٦٩٩٠٩٠	١٠٨٠٨١٢٣٤٦٩٩٧٥	٣٣٠	السيوى	
١٠١١٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٥٣٤٩ ٦٣٧٩	٥٤	رمل	١٤١٣٧٨٩٩	١٠٨٠٨١٢٣٤٦٩١١٥	٣٣٠	السيوى	
١٠١١٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٧٦٤٧ ١٢١٥	٥٠	رمل	١٥٤٥٦١٤٥	١٠٣٠٣١٢١٢٠٠٧٧٦	٢٨٠	السيوى	
١٠١١٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٨٣٦٤ ٢٤٩٥	٥٨	رمل	١٥٤٥٦١٥٢	١٠٣٠٣١٢١٢٠٠٨٢٨	٣٣٠	السيوى	
١٠١٢٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٤٧٨٩ ١٩٥٤	٥٦	رمل	١٢٤١٤٢٦٦	٠٤٤٩٤٤٥٢٠١٢٠٢٣١٤٣١٩١٣٩	٣٣٠	السيوى	
١٠١٢١	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٦٨٥٢ ١٤٦٣	٥٤	رمل	٩٧٠١٦٥٥	٠٤٤٩٤٤٥٢٦١٢٠٢٣١٤٣١٩١٤١	٣٣٠	السيوى	
١٠١٢٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٢٧٤٣ ٧٣٧٩	٥٢	رمل	١٤٢٦٢٦٧٩	١٠٣٠٣١٤١٢٠٤٤٣٣	٣٣٠	السيوى	
١٠١٢٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٧٣٩٤ ٢٤٧٦	٥٧,٥	رمل	٩٧٨٠٢٧٩	١٠٣٠٣١٢١٢٠٠٧٠٦	٣٣٠	السيوى	
١٠١٢٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٦١٤٥ ٨٢٤٩	٥٢,٥	رمل	١٤٧١٤٢٢٤	٠٤٢٧٦٤٢٧٦١٢٠٢٣١٤٣١٨١٠٣	٢٨٠	السيوى	
١٠١٢٥	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٦٣٧٩ ٥٣٤٩	٥٣	رمل	١٤٧١٤٢٦٠	١٠٨٠٨١٢٣٤٦٩٩٩١	٣٣٠	السيوى	
١٠١٢٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٢٧٩١ ٢١٧٣	٥٥	رمل	١٥٤٥٦١٦٨	١٠٣٠٣١٣١١٩٦٩٥٩	٣٣٠	السيوى	
١٠١٢٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	٢٨٩٦ ٢٧١٣	٦٢	رمل	١٥٤٥٦١٧٣	١٠٣٠٣١٣١١٩٦٩٨٢	٣٣٠	السيوى	
١٠١٢٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٧٦٤٧ ١٢١٥	٥٤	رمل	١٥٤٥٦١٨٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٤٦٨٠	٢٨٠	السيوى	
١٠١٢٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٨٣٦٤ ٢٤٩٥	٥٨	رمل	١٥٤٥٦١٨٢	١٠٣٠٣١٣١١٩٧٠٦٢	٣٣٠	السيوى	
١٠١٣٠	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٨٢٥٩ ٥٢١٨	٥٧	رمل	١٥٤٥٦١٨٣	١٠٣٠٣١٢١٢٠١٠٨٩	٣٣٠	السيوى	
١٠١٣١	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٢٧٩١ ٢١٧٣	٥٥	رمل	١٥٤٥٦١٩٦	١٠٣٠٣١٢١٢٠١١٨٢	٣٣٠	السيوى	
١٠١٣٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٨٢٥٩ ٥٢١٨	٥٧	رمل	١٥٤٥٦٢٠٥	١٠٣٠٣١٣١١٩٧٢٣٦	٣٣٠	السيوى	
١٠١٣٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٧٦٤٧ ١٢١٥	٥٤	رمل	١٥٤٥٦٢٠٤	١٠٣٠٣١٣١١٩٧٢٣٨	٢٨٠	السيوى	
١٠١٣٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٢٧٩١ ٢١٧٣	٥٥	رمل	١٥٤٥٦٢١٣	١٠٣٠٣١٢١٢٠١٣٥٤	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٦٥٧٤ ٤٨٥١	٥٣	تره زلطيه	١٥٦٤٩٨٧١	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٣٩٨	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٠٢	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٤٣٢٢ ٨٤٢١	٥٧	تره زلطيه	١٥٦٤٩٨٥٧	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٣٨٩	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٠٣	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٥٤٩٣ ٢١٤٣	٦٤	تره زلطيه	١٥٦٤٩٨٨٤	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٣٩٧	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٠٤	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٨٣٦٤ ٢٤٩٥	٥٧	تره زلطيه	١٥٦٤٩٨٧٥	١٠٣٠٣١٤١١٩٩٩٨٨	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٠٥	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٧٩٤٢ ١٦٩٤	٥٨	تره زلطيه	١٥٦٤٩٨٨٣	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٠٢٠	٢٨٠	السيوى	
١٠٠٠٦	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٤٧٣٢ ٢٨٦٩	٦١	تره زلطيه	١٥٦٤٩٨٦٧	١٠٣٠٣١٢١١٩٧١٧٠	٣٣٠	السيوى	
١٠٠٠٧	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٣٣١٢ ١٢٤٨	٥٦	تره زلطيه	١٥٦٤٩٩٣١	١٠٣٠٣١٢١١٩٣٥٣١	٣٣٠	السيوى	

السيد
28/8/2023

شركة الطاهر
٢٠٢٣/٠٥/١٨

السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٢٦٩	١٥٦٤٩٩٧٠	تره زلطيه	٥٣	٤٨٥١	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٥/١٨	١٠٠٠٨
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٦٠٢	١٥٦٤٩٩٧٦	تره زلطيه	٥٠	٤٨٢٧	٨٤٢٩	٢٠٢٣/٠٥/١٨	١٠٠٠٩
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٦١٥	١٥٦٤٩٩٧٧	تره زلطيه	٦٤	٢١٤٣	٥٤٩٣	٢٠٢٣/٠٥/١٨	١٠٠١٠
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٦١٤	١٥٦٤٩٩٨٢	تره زلطيه	٥٨	١٦٩٤	٧٩٤٢	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠١١
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٦٧١	١٥٦٤٩٩٩٥	تره زلطيه	٤٢	٢١٥٤	٧٩٤٨	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠١٢
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٣٦٣	١٥٦٤٩٩٩٧	تره زلطيه	٥٧	٢٤٩٥	٨٣٦٤	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠١٣
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٧٦١	١٥٦٤٩٩٤٨	تره زلطيه	٥٠	٤٨٢٧	٨٤٢٩	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠١٤
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٤٤٣	١٥٦٤٩٩٤٣	تره زلطيه	٥٣	٤٨٥١	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠١٥
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٤٧٣	١٥٦٤٩٩٤٣٥	تره زلطيه	٦٤	٢١٤٣	٥٤٩٣	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠١٦
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٤٨٢	١٥٦٤٩٩٤٣٨	تره زلطيه	٥٨	١٦٩٤	٧٩٤٢	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠١٧
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٧٦٠٥	١٥٦٤٩٩٤٢٢	تره زلطيه	٥٦	١٢٤٨	٣٣١٢	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠١٨
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٣٩٨٩	١٥٦٥١٧٠٤	تره زلطيه	٦٤	٢١٤٣	٥٤٩٣	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠١٩
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٨١٧	١٥٦٥١٧٠٩	تره زلطيه	٥٨	١٦٩٤	٧٩٤٢	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠٢٠
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٤٠٣١	١٥٦٥١٧١٨	تره زلطيه	٥٧	٢٤٩٥	٨٣٦٤	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠٢١
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠١١٩٢	١٥٦٥١٧٨٩	تره زلطيه	٥٧	٢٤٩٥	٨٣٦٤	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠٢٢
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٠٤٢	١٥٦٥١٧٨٦	تره زلطيه	٥٨	١٦٩٤	٧٩٤٢	٢٠٢٣/٠٥/١٩	١٠٠٢٣
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠١٠٣٨	١٥٦٤٩٧٦٧	تره زلطيه	٥٨	١٦٩٤	٧٩٤٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٢٤
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٤٧٣٧	١٥٦٤٩٦٥٩	تره زلطيه	٥٩	٧١٨٥	٩٤٥٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٢٥
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٥٢٤	١٥٦٤٩٦٥٨	تره زلطيه	٦١	٦٩٨٧	٧٥٧٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٢٦
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٥٧٤	١٥٦٤٩٦٦٦	تره زلطيه	٥٩	٩٤٧٦	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٢٧
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠١٧٩٠	١٥٦٤٩٧٩١	تره زلطيه	٥٣	٤٨٥١	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٢٨
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٤٨٣٤	١٥٦٤٩٦٦٧	تره زلطيه	٥٧	١٣٨٤	٣٦٩٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٢٩
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٦٢٥	١٥٦٤٩٥٠٥	تره زلطيه	٦١	١٨٤٣	٧٨٢١	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣٠
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٤٨٥٩	١٥٦٤٩٥١١	تره زلطيه	٥٤	٦٥٧٨	٨٧٣٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣١
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٦٣٦	١٥٦٤٩٦٧٨	تره زلطيه	٥٩	١٦٣٢	٦٤٢٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣٢
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٦٥٨	١٥٦٤٩٥١٥	تره زلطيه	٥٨	١٦٩٤	٧٩٤٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣٣
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٤٨٧٩	١٥٦٤٩٥١٦	تره زلطيه	٦٤	٢١٤٣	٥٤٩٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣٤
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٤٨٧٦	١٥٦٤٩٥١٢	تره زلطيه	٤٧	٩٧٦٤	٢٧٤٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣٥
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٦٨١	١٥٦٤٩٥٢٢	تره زلطيه	٥٦	١٢٤٨	٣٣١٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣٦
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٤٩٤١	١٥٦٤٩٥٣٩	تره زلطيه	٤٢	٢١٥٤	٧٩٤٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣٧
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٧٥٠	١٥٦٤٩٥٤٨	تره زلطيه	٦١	١٦٧٥	٣٢٨٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣٨
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠١٩٥٥	١٥٦٤٩٥٤١	تره زلطيه	٥٥	١٤٦٢	١٣٨٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٣٩
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٧٦٨	١٥٦٤٩٥٦٣	تره زلطيه	٥٣	٤٨٥١	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٤٠
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٤٩٨٦	١٥٦٤٩٥٦٤	تره زلطيه	٥٩	٩٤٧٦	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٠	١٠٠٤١
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٥٠٠٣	١٥٦٤٩٥٧٦	تره زلطيه	٤٧	٩٧٦٤	٢٧٤٣	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٤٢
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٥٠٤٤	١٥٦٤٩٥٨٢	تره زلطيه	٥٨	٥٣٤٦	٨٣١٥	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٤٣
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٢٠٧٩	١٥٦٤٩٥٩٠	تره زلطيه	٥٧	١٧٨٤	٧٩١٣	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٤٤
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٥٠٨١	١٥٦٤٩٥٩٥	تره زلطيه	٦٤	٢١٤٣	٥٤٩٣	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٤٥
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٨٩٠٦	١٥٦٤٨٢١٠	تره زلطيه	٥٦	١٢٤٨	٣٣١٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٤٦
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٥٥٦١	١٥٦٥١٥٣٢	تره زلطيه	٥٣	٣٥٧٩	٢٩٢٤	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٤٧
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٢٠١٢	١٥٦٤٩٥٥٩	تره زلطيه	٥٣	٣٥٧٩	٢٩٢٤	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٤٨
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٥٠٦١	١٥٦٤٩٥٩٣	تره زلطيه	٦١	١٩٥٢	٢٥٥٨	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٤٩
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٢١٨٣	١٥٦٤٨٢٢٨	تره زلطيه	٤٧	٩٧٦٤	٢٧٤٣	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥٠
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٥١٥٣	١٥٦٤٨٢١٩	تره زلطيه	٥٦	٩٧٢٦	٧٢٦٤	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥١
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٥١٧٣	١٥٦٤٨٢٢٦	تره زلطيه	٥٣	٤٨٥١	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥٢
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٥٢٢٠	١٥٦٤٨٢٥٠	تره زلطيه	٥٦	١٥٦٩	٥٩٨٧	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥٣
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٠٢٢٩٧	١٥٦٤٨٢٥٨	تره زلطيه	٥٥	١٥٧٩	٣٥٦٨	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥٤
السيوي	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٥٢٥٣	١٥٦٤٨٢٥٥	تره زلطيه	٦٤	٢١٤٣	٥٤٩٣	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥٥
السيوي	٢٨٠	١٠٣٠٣١٢١١٩٩٠٣٨	١٥٦٤٨٢٦٢	تره زلطيه	٥٨	١٦٩٤	٧٩٤٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥٦

السيد
28/8/2023

شماره
CCKMCA

السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٢٦٨	١٥٦٤٨٢٦٦	تره زلطيه	٥٧	٨٤٢١	٤٣٢٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٢٧٦	١٥٦٤٨٢٥٢	تره زلطيه	٥٩	٩٤٧٦	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٣٦١	١٥٦٤٨٢٨٥	تره زلطيه	٥٥	١٤٦٢	١٣٨٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٥٩
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٣٧٤	١٥٦٤٨٢٨٤	تره زلطيه	٥٠	٤٨٢٧	٨٤٢٩	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٣٧١	١٥٦٤٨٢٧٧	تره زلطيه	٤٢	٢١٥٤	٧٩٤٨	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦١
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٤٤٣	١٥٦٤٨٣٠٢	تره زلطيه	٥٥	١٥٧٩	٣٥٦٨	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦٢
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٤٩٧	١٥٦٤٨٣٠٦	تره زلطيه	٦٠	١٣٩٢	٤٢٨٦	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦٣
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٥٠٢	١٥٦٤٨٣١٣	تره زلطيه	٥٨	٨٤٢١	٤٣٢٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦٤
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٣١٧	١٥٦٤٨٣١٥	تره زلطيه	٦٤	٢١٤٣	٥٤٩٣	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦٥
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٣٧٩	١٥٦٤٨٣٠٩	تره زلطيه	٥٨	١٦٩٤	٧٩٤٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٥٢٩	١٥٦٤٨٣٠٧	تره زلطيه	٥٧	١٩٥٣	٤٣٧٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٣٢٦	١٥٦٤٨٣٠٨	تره زلطيه	٥٩	٢٦١٤	٩٦٨٣	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٣٨٠	١٥٦٤٨٢٨٧	تره زلطيه	٦١	١٩٥٢	٢٥٥٨	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٦٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٣٧٩	١٥٦٤٨٢٨٦	تره زلطيه	٥٣	٣٥٧٩	٢٩٢٤	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٧٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٢٦٦٢	١٥٦٤٨٣٤٠	تره زلطيه	٥٣	٤٨٥١	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٧١
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٣٢٨	١٥٦٤٨٣٢٢	تره زلطيه	٥٩	٩٤٧٦	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٧٢
السيوى	٧٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٣٧٤	١٥٦٤٨٣٤٤	تره زلطيه	٥٧	٥٢١٨	٨٢٥٩	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٧٣
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٣٧٠	١٥٦٤٨٣٣٦	تره زلطيه	٥٨	٥٢٨٧	٤٣١٧	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٧٤
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٣٩٢	١٥٦٤٨٣٣١	تره زلطيه	٥٦	٣٨٦٢	٤٧١٨	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٧٥
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٦١٢	١٥٦٤٨٣٥١	تره زلطيه	٥١	١٧٨٩	٩٤٦٨	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٧٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٧١١	١٥٦٤٨٣٩٤	تره زلطيه	٥٥	١٤٦٢	١٣٨٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٧٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٥٥٢	١٥٦٤٨٧١٦	تره زلطيه	٦٤	٢١٤٣	٥٤٩٣	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٨١
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٦٠٢	١٥٦٤٨٧٢٣	تره زلطيه	٥٨	١٦٩٤	٧٩٤٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	١٠٠٨٢
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٦٧٢	١٥٦٤٨٧٥١	تره زلطيه	٥٣	٤٨٥١	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٨٤
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٩٠٢	١٥٦٤٨٧٥٥	تره زلطيه	٥٥	١٤٦٢	١٣٨٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٨٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٧٧٩	١٥٦٤٨٧٦٢	تره زلطيه	٦٤	٢١٤٣	٥٤٩٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٨٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٩٨٢١	١٥٦٤٨٧٧٨	تره زلطيه	٥٨	٨٤٢١	٤٣٢٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٨٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٥٧١٩	١٥٦٤٨٧٠٥	تره زلطيه	٥٨	٨٤٢١	٤٣٢٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٨٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٦١٦٣	١٥٦٤٨٨٢١	تره زلطيه	٥٦	١٥٦٩	٥٩٨٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٩٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٠١٠٧١٠٩٤	١٢٤١٣٨٣٣	تره زلطيه	٦٢	١٤٦٢	١٣٨٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٩١
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٣٣٥٣	١٥٦٤٨٨١٣	تره زلطيه	٤٢	٢١٥٤	٧٩٤٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٩٢
السيوى	٧٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٠١١٦	١٥٦٤٨٨٥٤	تره زلطيه	٥٦	٩٧٢٦	٧٢٦٤	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٩٣
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٣١١٩٦٢٩٧	١٥٦٤٨٨٦٩	تره زلطيه	٥٦	١٧٩٦	٨٢٥٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٩٥
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣٠١١٠٧١٠٧٨	١٥٦٤٨٧١٩	تره زلطيه	٥٥	١٥٧٩	٣٥٦٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠٠٩٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٠٢٧١	١٥٦٤٧٩٠٦	تره زلطيه	٥٨	٨٣١٥	٥٣٤٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠١٠٢
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٠٣٦٤٩	١٥٦٤٧٩٠٤	تره زلطيه	٥٦	١٥٦٩	٥٩٨٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠١٠٣
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٠٢٥٣	١٥٦٤٧٩٠٣	تره زلطيه	٤٧	٧٩٦٤	٢٧٤٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	١٠١٠٤
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٠٣٦٦	١٥٦٤٨٨٣٩	تره زلطيه	٥٥	١٤٦٢	١٣٨٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	١٠١٠٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣٠١١٠٧١٢٧١	١٥٦٤٧٩٦٥	تره زلطيه	٥٥	١٣٧٩	٣٥٦٨	٢٠٢٣/٠٥/٢٣	١٠١١٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٠٤٢٣	٨٦٦٤٥٠١	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٠٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٠٣١٠	٨٦٥٧٣٧٤	تره زلطيه	٥٤	٢١٧٤	٢٨٦٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢١٥
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٠٣٤١	٨٦٥٧٣٧٥	تره زلطيه	٦١	٢١٣٩	٥٩٢١	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢١٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٠٣٤٣	٨٦٥٧٣٥٢	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢١٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٠٣٠٧	٨٦٥٧٣٨٩	تره زلطيه	٥٧	٢٦١٤	٩٦٨٣	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢١٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٤٧٣٩	٨٦٥٧٣٩٠	تره زلطيه	٥٤	٨٤٥٩	٥٦٢٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢١٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٠٤٠٢	٨٦٥٧٣٩١	تره زلطيه	٥٤	٥٦٣١	٢٥١٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٦٤١٦	٨٦٥٧٣٨٧	تره زلطيه	٥٩	٧١٨٥	٩٤٥٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢١
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٤٩٠٦	٨٦٦٤٥٤٦	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢٢
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢٠٤٩٩٤	٨٦٦٤٥٩٦	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢٣

ع. السوي
28/8/2023

محمد كرم
C. C. K. / M. K.

السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٦٧٣٨	٨٦٥٦٧٠٥	تره زلطيه	٤٨	٧٢٦٥	٢٩١٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢٤
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٦٧٦٤	٨٦٥٦٧٠٤	تره زلطيه	٥٩	٧١٨٥	٩٤٥٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢٥
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٠٥١	٨٦٥٦٧١٩	تره زلطيه	٥٨	٧٢١٤	٩٣٦٥	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٠٥٥	٨٦٥٦٧١٨	تره زلطيه	٥٩	٧١٨٩	٦٤٣٣	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٢٦١	٨٦٥٦٧٩٩	تره زلطيه	٥٨	٧٢١٤	٩٣٦٥	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٠٣٧	٨٦٥٦٩٠٤	تره زلطيه	٥٩	٧١٨٩	٦٤٣٣	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٢٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٠٢٧	٨٦٥٦٧٩٦	تره زلطيه	٥٩	٤٨٢١	٩٥٦٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٣٠
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧١٢٤	٨٦٥٦٧٩٢	تره زلطيه	٤٨	٧٢٦٥	٢٩١٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٣١
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٢٤٠	٨٦٥٦٧٨٥	تره زلطيه	٥٩	٧١٨٥	٩٤٥٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٣٢
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٢٧١	٨٦٥٦٩٠٥	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٣٣
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧١٤٨	٨٦٥٦٩٠٦	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٣٤
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٢١٦	٨٦٥٦٩١٠	تره زلطيه	٥٨	١٨٦٥	٩٥٢٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٣٥
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٢١٥	٨٦٥٦٩٠٩	تره زلطيه	٥٩	٣٧٨٢	٧٧٢٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٣٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٢٨٤	٨٦٥٦٩٢٢	تره زلطيه	٥٤	٥٨٤٢	٢١٢٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٥	١٠٢٣٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١١٥٣	٨٦٥٦٩٢١	تره زلطيه	٥٨	٥٨٢٧	٩٩٦٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٣٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١١٥٥	٨٦٥٦٩٢٣	تره زلطيه	٥٤	٥٧٣٩	١٤٩٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٣٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٣٣٦	٨٦٥٦٩٨٤	تره زلطيه	٥٨	٧٢١٤	٩٣٦٥	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٣٣٥	٨٦٥٦٩٨٥	تره زلطيه	٥٩	٧١٧٩	٦٤٣٣	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤١
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٢٥٠	٨٦٥٦٨٠١	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤٢
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٣٧٦	٨٦٥٦٨٠٢	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤٣
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٢٣٩	٨٦٥٦٩٩٣	تره زلطيه	٤٨	٧٢٦٥	٢٩١٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤٤
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٤٨٧	٨٦٥٦٨١٩	تره زلطيه	٥٩	٣٧٨٢	٧٧٢٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤٥
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٢٤٣	٨٦٥٦٨٢٠	تره زلطيه	٥٨	١٨٦٥	٩٥٢٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٢٤٦	٨٦٥٦٩٩٥	تره زلطيه	٥٩	٤٨٢١	٩٥٦٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٥٣٣	٨٦٥٦٨٤٢	تره زلطيه	٥٤	٥٨٤٢	٢١٢٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٥٧٠	٨٦٥٦٨٥١	تره زلطيه	٥٨	٧٢١٤	٩٣٦٥	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٤٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٤٠٩	٨٦٥٦٨٥٢	تره زلطيه	٥٩	٧١٨٩	٦٤٣٣	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٤١٨	٨٦٥٦٨٤٠	تره زلطيه	٥٨	٥٨٢٧	٩٩٦٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥١
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٥٦٦	٨٦٥٦٨٣٨	تره زلطيه	٥٤	٥٧٣٩	١٤٩٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥٢
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٥٧٩	٨٦٥٦٨٥٦	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥٣
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٥٨٠	٨٦٥٦٨٥٧	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥٤
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٥٩٢	٨٦٥٦٨٦٣	تره زلطيه	٤٨	٧٢٦٥	٢٩١٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥٥
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٦٢٦	٨٦٥٧٠١١	تره زلطيه	٥٩	١٨٧٢	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٦٠٣	٨٦٥٧٠١٣	تره زلطيه	٦١	٧٢٤٩	٩٢٥١	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٨١٩	٨٦٥٦٨٩٦	تره زلطيه	٥٩	٣٧٨٢	٧٧٢٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٨٢٠	٨٦٥٦٩٠٠	تره زلطيه	٥٨	١٨٦٥	٩٥٢٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٥٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٨٥٧	٨٦٥٧٠٢٤	تره زلطيه	٥٨	٧٢١٤	٩٣٦٥	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٨٥٨	٨٦٥٧٠٢٥	تره زلطيه	٥٩	٧١٨٩	٦٤٣٣	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦١
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٧٩٠	٨٦٥٦٨٨٨	تره زلطيه	٥٥	٥٦٤٧	٣١٧٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦٢
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٥٠٤	٨٦٥٦٨٨٧	تره زلطيه	٥٥	٨٢٥٣	٣٥٩٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦٣
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٨٩٢	٨٦٥٧٠٣٤	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦٤
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٧٩٣١	٨٦٥٧٠٣٣	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦٥
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٩٣٩	٨٦٥٧٠٥٨	تره زلطيه	٦٠	٨٤٣٢	٢٨٤٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٩٤٣	٨٦٥٧٠٥٠	تره زلطيه	٥٩	٤٨٢١	٩٥٦٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٥٩٤٤	٨٦٥٧٠٥١	تره زلطيه	٥٨	٥٨٢٧	٩٩٦٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١١٧١٢	٨٦٥٧٠٥٦	تره زلطيه	٥٤	٥٧٣٩	١٤٩٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٦٩
السيوى	٢٣٠	٠٤٢١١٤٢٤٣٢٠٢٣١٥٧٢٣٤١	١٤٢٠٨٢٤٢	تره زلطيه	٣٥,٥	٩٥٦٨	٢٦٨٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٧٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٦٠٠٩	٨٦٥٧٥٠٢	تره زلطيه	٥٩	١٨٧٢	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٧١

شماره ١٨١٢٨
٠٤٤

٢٨/٨/٢٠٢٣

السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٨٨١	٨٦٥٧٥١٠	تره زلطيه	٦١	٧٢٤٩	٩٢٥١	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٨٢
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٢٠٧	٨٦٥٧٥١٢	تره زلطيه	٥٩	٣٧٨٢	٧٧٢٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٨٣
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٦٠٦	٨٦٥٧٥١٣	تره زلطيه	٥٨	١٨٦٥	٩٥٢٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٦	١٠٢٨٤
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٣٢٩	٨٦٥٧٥٤٥	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٨٥
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٢٠٠٧	٨٦٥٧٥٤٤	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٨٦
السيوى	٢٣٠	٠٤٢١١٤٢٤٣١١٠٢٣١٥٨٤٩٢	١٢٥٩١١٥٥	تره زلطيه	٣٥,٥	٩٥٦٨	٢٦٨٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٨٧
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٤٣٣	٨٦٥٧٥٥٢	تره زلطيه	٥٨	٥٨٢٧	٩٩٦٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٨٩
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٤٣٤	٨٦٥٧٥٥١	تره زلطيه	٥٩	٤٨٢١	٩٥٦٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٩٠
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٤٣٧	٨٦٥٧٥٥٠	تره زلطيه	٥٤	٥٧٣٩	١٤٩٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٩١
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٤٨١	٨٦٥٧٥٩١	تره زلطيه	٥٩	٣٧٨٢	٧٧٢٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٩٣
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٦٢٥	٨٦٥٧٥٩٢	تره زلطيه	٥٨	١٨٦٥	٩٥٢٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٩٤
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٦٢٧	٨٦٥٧٦٠٠	تره زلطيه	٥٧	٧٦٢٣	٥٢٩١	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٩٥
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٦٢٦	٨٦٥٧٥٨٠	تره زلطيه	٥٩	١٨٧٢	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٩٦
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٢٢٣٤	٨٦٥٧٧١٩	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٩٧
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٢٢٣٥	٨٦٥٧٧١٨	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٢٩٨
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٨٠٢	٨٦٥٧٥٩٩	تره زلطيه	٥٣	٤٨٥١	٦٥٧٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣٠٠
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٦٤٣	٨٦٥٧٧٤٨	تره زلطيه	٥٨	٥٨٢٧	٩٩٦٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣٠١
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٧٣٩	٨٦٥٧٧٤٩	تره زلطيه	٥٩	٤٨٢١	٩٥٦٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣٠٢
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٦٤٣	٨٦٥٧٧٥٠	تره زلطيه	٥٤	٥٧٣٩	١٤٩٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣٠٣
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٨٥٨	٨٦٥٧٧٧٥	تره زلطيه	٥٧	٧٦٢٣	٥٢٩١	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣٠٤
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٨٨٦٣	٨٦٥٧٧٧٧	تره زلطيه	٥٩	٣٧٨٢	٧٧٢٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣٠٥
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٢٤٣٢	٨٦٥٧٧٦٨	تره زلطيه	٥٨	١٨٦٥	٩٥٢٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣٠٦
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٢٥٤٠	٨٦٥٧٨٠٣	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣٠٨
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢١٩٠٠٨	٨٦٥٧٨٠٦	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣٠٩
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٦٧٣	٨٦٥٧٨٥٣	تره زلطيه	٥٧	٧٦٢٣	٥٢٩١	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٠٣١٥
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٦٨٩	٨٦٥٧٩٢٣	تره زلطيه	٥٧	٧٦٢٣	٥٢٩١	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣١٩
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧١٥٢	٨٦٥٧٩٩٩	تره زلطيه	٥٧	٧٦٢٣	٥٢٩١	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٢٠
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٢٣٥	٨٦٥٨٩٠٧	تره زلطيه	٥٦	٩٤٥١	٨٢٦٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٢٣
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٢٨٩	٨٦٥٨٩٣١	تره زلطيه	٥٥	٧٢١٦	١٥٦٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٢٤
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢٠٠٤٣	٨٦٥٨٩٣٢	تره زلطيه	٥٦	٧٢٧٨	٤٦٧٥	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٢٥
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٣٤٩٠	٨٦٥٨٩٦٣	تره زلطيه	٥٩	١٨٧٢	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٢٦
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٤١٤	٨٦٥٨٩٨٠	تره زلطيه	٥٧	٧٦٢٣	٥٢٩١	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٢٧
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٣٥٧٦	٨٦٥٨٩٨٦	تره زلطيه	٦٠	٨٤٣٢	٢٨٤٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٢٨
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٣٥١١	٨٦٥٨٩٦٢	تره زلطيه	٥٧	٧٦٥٢	٢٥١٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٢٩
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٣٥٦٨	٨٦٥٨٩٨٤	تره زلطيه	٤٨	٧٢٦٥	٢٩١٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٣٠
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٤٥٠	٨٦٥٨٩٩٧	تره زلطيه	٥٥	٢٥٧٢	٥٧٤٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٣١
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٤٥٩	٨٦٥٩٠١٢	تره زلطيه	٥٥	٩٢٥٨	١٧٥٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	١٠٣٣٢
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٤٦٦	٨٦٥٩٠٠٥	تره زلطيه	٥٦	٩٤٥١	٨٢٦٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٣٣
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٤٧٨	٨٦٥٩٠٢٨	تره زلطيه	٥٥	٧٢١٦	١٥٦٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٣٤
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢٠٤٣٨	٨٦٥٩٠١٧	تره زلطيه	٦٠	٢٩١٨	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٣٥
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢٠٤٥٤	٨٦٥٩٠١٩	تره زلطيه	٥٦	٧٢٧٨	٤٦٧٥	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٣٦
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢٠٤٣٦	٨٦٥٩٠١٦	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٣٧
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢٠٤٨٣	٨٦٥٩٠٤١	تره زلطيه	٤١	٢١٩٥	٥٧٤١	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٣٨
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢٠٥٦٢	٨٦٥٩٠٧٥	تره زلطيه	٥٥	٩٢٥٨	١٧٥٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٣٩
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٥٦٣	٨٦٥٩٠٧٦	تره زلطيه	٥٥	٢٥٧٢	٥٧٤٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤٠
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٥٧٩	٨٦٥٩٠٧٤	تره زلطيه	٥٧	٧٦٢٣	٥٢٩١	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤١
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢٠٥٩٥	٨٦٥٩٠٧٩	تره زلطيه	٤٨	٧٢٦٥	٢٩١٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤٢
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٥٣٨	٨٦٥٩٠٦٠	تره زلطيه	٥٩	١٨٧٢	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤٣
السيوى	٣٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٦٤١	٨٦٥٩١٠١	تره زلطيه	٥٧	٧٦٥٢	٢٥١٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤٤

٢٨/٨/٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٦/٠٩

السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٣٩٣٤	٨٦٥٩١٠٦	تره زلطيه	٤١	٢١٩٥	٥٧٤١	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤٥
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٣٩١٦	٨٦٥٩٠٩٧	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٣٩٥٦	٨٦٥٩٠٩٩	تره زلطيه	٥٨	٩٤٥١	٨٢٦٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٦٤٣	٨٦٥٩٠٩٨	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤٨
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٧٢٦	٨٦٥٩١٢٧	تره زلطيه	٥٥	٢٥٧٢	٥٧٤٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٤٩
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٧١٧	٨٦٥٩١٢٦	تره زلطيه	٥٧	١٧٢٤	٧٤١٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٣٥٠
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢٠٩٢٥	٨٦٥٩١٤١	تره زلطيه	٥٩	١٨٧٢	٤٣٧٦	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٤٠١
السيوى	٢٨٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٧٦١	٨٦٥٩١٣٧	تره زلطيه	٤٨	٧٢٦٥	٢٩١٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٤٠٢
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢١٠٧٥	١٢٠٢٤٣٩٢	تره زلطيه	٥٤	٩٢٥٨	١٥٩٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٤٠٣
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢١٠٤٨	٨٦٥٩١٤٩	تره زلطيه	٥٦	٧٢٧٨	٤٦٧٥	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٤٠٤
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٣١٢٠٧٨٦٥	٨٦٥٩١٥٩	تره زلطيه	٤١	٢١٩٥	٥٧٤١	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٤٠٥
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٢١٢١٤١٧٣	٨٦٥٩١٦١	تره زلطيه	٣٩	٢٦٥٧	٨١٧٥	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٤٠٦
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢١١٥٩	٨٦٥٩١٧٨	تره زلطيه	٥٨	٤٣٢٨	٥٧٣٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٤٠٧
السيوى	٢٣٠	١٠٣٠٣١٤١٢٢١١٥٨	٨٦٥٩١٧٧	تره زلطيه	٦٠	٢٩٨١	٨٣٩٩	٢٠٢٣/٠٦/٠٩	١٠٤٠٨
تره زلطيه				٣٢	١٤١٨٧	اجمالى			

تم مراجعة البيانات وفقاً لما يلي بواسطة الاستشاري وتم
تأجيل لشركه بعد التقييم ولشركه مسئوله مسؤوليه كامله
من البيانات وصحتي وانها آتية من غير مدرجه ومراجعه

التوقيع

شماره

٠٤٢١٨١٢٥

ع.الشيخ
28/8/2023

ع.الشيخ
28/8/2023

شماره
٠٤٢١٨١٢٥

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 290+000 الى الكم 291+000 بطول 1 كم قطاع أ.

الشركة المنفذة: الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (1) جاري.

اتجاه وادي النطرون عقد رقم 2024/2023/197

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

المرفقات عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / أحمد أبو دقبة



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

اللواح أ.ح / احمد باسم حسني الكرداني

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 290+000 الى الكم 291+000 بطول 1 كم قطاع أ.

الشركة المنفذة: الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

نتشرف بان ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (1) جاري.

اتجاه وادي النطرون عقد رقم 2024/2023/197

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

المرفقات عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / أحمد أبو دققة

[Handwritten signature]



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

اللواح أ.ح / احمد باسم حسني الكرداني

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٩٧) المـوـرخ فـي ٢٠٢٣/٨/١٥ بمبلغ
٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة الف جنيهه لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد
أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع القطار
الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين -
مطروح) استكمال اعمال الجسر الترابي (من قاع الحفر حتى - ٤ م من
الفرمة وطبقة التأسيس) المسافة من الكم ٢٩٠,٠٠٠ الى الكم ٢٩١,٠٠٠
بطول ١ كم على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة "
الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

[illegible]

[illegible]









احداث شبكة الطرق المعبدة في المنطقة الحضرية من محطة ٢٤٧٥٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠ بطول ٥٢ كم (شبكة المنطقة الحضرية - المنطقة الحضرية - المنطقة الحضرية)

تبلغ قيمة الميزانية المخصصة للمشروع ٢٤٧٥٠٠٠٠ ليرة سورية حتى محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ ليرة سورية

شبكة الطرق المعبدة في المنطقة الحضرية من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

Prepared Subgrade

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

طريقة البناء

من محطة ٢٤٧٥٠٠٠٠ حتى محطة ٣٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية

ملحوظة : أسعار البترول تقديرية لحيز الفوارض

Handwritten document with Arabic text and stamps. The text includes "عن الشركة المالية" (From the financial company) and "عن السيد" (From the Mr.). There are several stamps, including a circular one on the left and a rectangular one on the right. The document is signed and dated "19".

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 290+000 حتي الكم 291+000 بطول 1 كم.
تنفيذ شركة الطاهر للمقاولات والتوريدات

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023 / 08 / 30 وبناء علي عقد العملية رقم 197 / 2023 / 2024

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- 1- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه
مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 3- السيد المهندس / رشاد مرسى
مدير مشروع الاستشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- 1- السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن
عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023 / 08 / 30 هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك..

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

3. 

2. 

1. 

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1. 




رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

لواء أ.ح / احمد باسم حسني الكرداني

حارة لاعتماد الصوف
مصلحة : الهيئة العامة للإحصاء
قسم : إدارة الإحصاء
المبلغ المستحق إلى : مصرف الطاهر الجديد لاقباله
موجب { الطلبات عليه أو : مجلسه جار لا عقد له
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : أحمد الكزني
شيك على البنك المركزي في : مصرف الطاهر الجديد
شيك على الخارج : مصرف الطاهر الجديد لا قباله
بموجب باسم : مصرف الطاهر الجديد
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : والشركة

بہانات الفوائید			
رقم	التاریخ	جنسہ	نمبر
			۲۵۱۶۰۰، 7۔
			
			۲۵۱۶۰۰، 7۔
	الجملة		

الحمد لله الذي هدانا لهذا

قسم المراجعة

في نفس القسم

2.1

تقييد في المجلد برقم

(ب) از کتاب المخطوط

عدد	الامتداد الإداري ونوع الخصم						
المرفقات	بهايات			نوع الخصم			
١٠٧٨٤٥٠ / ٦	فرش	جنينه	نس	فرع	اصل	هند	١٠٧٨٤٥٠ / ٦
١٠٧٨٤٥٠ / ٦	فرش	جنينه	الحالي الأصل				١٠٧٨٤٥٠ / ٦
	فرش	جنينه	بهايات الامتدادات				
	فرش	جنينه	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	فرش	جنينه	فرش	جنينه	رسم الدمغة		

الحسن ذو التاريخ

وجہ

فيسر المحقق

علامة

٢٠١ سنة —————

(١) إقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات: _____ الإمضاء.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء.

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الامدادات جاري بتاريخ الإمضاء

الحتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠ راجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

مدير أو رئيس الحسابات

وكل الخصائص

نقصی ————— صفحہ ۶۰۹ بمبیلان

(١) رقم المخطوطة (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب الممط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(٢) محب قبه رقم أعضاء الكاتيب المنوط :

(٤) قيد في سجل _____ الشيكات _____ تحت رقم _____ أعضاء الكاتبة المنوط _____

(٥) أدرج في كشف الشبهات راسم _____ أعضاء الكاتب المنطوق _____

المجمع ذو التاريخ

(۱) قید کی سبجیل

(۵) ادرج فی کشف

محضر معاينة مسافة نقل (SUBGRADE)

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العلمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 290+000 الي 291+000 كم بطول (1.0 كم)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/08/30 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

1- السيد المهندس / أحمد السعيد
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

2- السيد المهندس / عبد الله جاسر
عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع

3- السيد المهندس / المعتمد بالله السيد حسن
عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد طبقة SUBGRADE من كسارة العالمية 6 (13ك) المعتمد علي الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (110 كم فقط) عن الكسارة من خلال طريق وادي النطرون العلمين وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع:

الاسم:

(محمد السيد حسن)

1- محمد السيد حسن

٢٠٢٣/٨/٣٠

(عبد الله جاسر)

2- عبد الله جاسر

(المعتمد بالله السيد حسن)

3- المعتمد بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقبة

(أحمد ابو دقبة)



شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات
وأعمال الطرق وإستصلاح الأراضي



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجرية

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 290+000 حتى 291+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات.

انه في يوم الاربعاء 30 / 08 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم وهم:-

1. السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

حيث تمت زيارة كسارة العالمية 6 (13 ك) على الطريق الدولي وادي النطرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الاتي:

سعر المادة المحجرية (طبقة SUBGRADE) هو (85 جنيها) (خمسة وثمانون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 30 / 08 / 2023 حتى تاريخه.

واقفل المحضر علي ذلك

1. السيد المهندس / أحمد السعيد
2. السيد المهندس / المعتصم بالله السيد حسن

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ أحمد ابو دقيقة

أحمد أبو دقيقة