

مشروع اعمال الجسر الترالي لخط سكة حديد 6 أكتوبر -بني سلامة) بطول (67) كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف.

المسافة من الكم 52+000 حتى الكم 54+000 بطول 2 كم.  
تنفيذ شركة اتحاد بي اتش اسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

### حصر كميات المشروع

| كميات الحفر للابلال |             |
|---------------------|-------------|
| البند               | الكمية (m³) |
| حفر الابلال         | 25,045.11   |


| كميات ردم الابلال  |             |
|--------------------|-------------|
| البند              | الكمية (m³) |
| محجر سفنكس         | 25,045.11   |
| اجمالي ردم الابلال | 25,045.11   |

| كميات الردم بدون الابلال |             |
|--------------------------|-------------|
| البند                    | الكمية (m³) |
| محجر سفنكس               | 111,493.51  |
| اجمالي ردم بدون الابلال  | 111,493.51  |

| الإجمالي |           |                                  |                        |                                |
|----------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| النسبة   | الإجمالي  | عقد 2024 / 444<br>2025<br>جارى 1 | اجمالي الكميات المنفذة |                                |
| 89.84%   | 22,500.00 | 22,500.00                        | 25,045.11              | اجمالي كميات حفر الابلال       |
| 37.72%   | 51,500.00 | 51,500.00                        | 136,538.62             | اجمالي كميات ردم<br>محجر سفنكس |
|          |           |                                  |                        | ردم                            |

مدير المشروع (الهيئة)

مستشاري الهيئة



مدير مشروع الشركة المنفذة



## محضر إسلام الموقع

مشروع أعمال الجسر الترايى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامه بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامه حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند المينا الجاف في المسافات من الكم ( ٥٢ ) الى الكم ( ٥٤ ) لتنفيذ ( أعمال الردم من الكم ٥٢.٠٠٠ حتى الكم ٥٤.٠٠٠ من الأرض الطبيعية حتى منسوب ٤.٥ ) ( بالأمر المباشر )

### تنفيذ:- شركة اتحاد بي اتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة

أنه فى يوم الاثنين الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٤ إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- م/ كريم محمد زين
  - م/ أحمد القاضى
  - م/ خالد محمد مصطفى
  - م/ مختار أحمد عبد العال
  - م/ شعبان جابر حسين
- عن الهيئة العامة للطرق والكبارى .
- عن مكتب شاكر جروب(الاستشارى العام للسكة الحديد) .
- عن مكتب د.حسن مهدى(استشارى الهيئة) .
- عن مكتب الدولية (استشارى المساحة) .
- مدير المشروع (الشركة المنفذة) .

بناءاً على العقد رقم (444/2024/444) بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤ تمت المعاينة للمسافة عاليه وتبيّن أن الموقع خالى من العوائق ظاهرياً وعليه يكون تاريخ إسلام الموقع هو تاريخ ٢٠٢٤/١١/١١

وأقفل المحضر على ذلك :-  
- الحضور:-

- التوقيع :-

5- م/ شعبان جابر حسين

4- م/ مختار أحمد عبد العال

3- م/ خالد محمد مصطفى

2- م/ أحمد القاضى

1- م/ كريم محمد زين

مدير عام مشروعات الطرق

يعتمد ، ، ،

م/ جهاد محمد سعد

رئيس الأدارة المركزية

م/ طارق يوسف الجزار



محضر إفادة مشون داخلى

مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر /بني سالمه بطول ٦٧ كم

في المسافة من كم ٥٢ وحتى كم ٥٤ بطول ٢ كم .

**تنفيذ:** شركة اتحاد بي أتش اسيوط للمقاولات الاعمال المتكاملة.

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري) .
- عن مكتب شاكر جروب(الاستشارى العام لسلكى الحديد ) .
- عن مكتب د.حسن مهدى(استشارى الهيئة ) .
- عن مختار الدولية (استشارى المساحه ) .
- مدير المشروع (الشركة المنفذة) .

١ - م/ كريم محمد زين

٢ - م/ أحمد القاضى

٣ - م/ خالد بدر

٤ - م/ مختار أحمد عبد العال

٥ - م/ شعبان جابر حسين

- التوقيع :-

الحضور:-

۵-م/ شعبان چابر حسین

٤- مختار أحمد عبد العال

م/ خالد بدر

٢٠ / أحد القاتل

۱- م/ کریم محمد زین

- م/جهاد محمد سعد مدير عام مشروعات طرق :- التوقيع (

1

يعتمد ..... رئيس الادارة المركزية "المنطقة الاولى" .

مهندس / طارق يوسف الحزاز

التوقيع /



**مشروع اعمال الجسر الرابع والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ اكتوبر / بني سلامه بطول ٦٧ كم و المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامه حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحريه عند المينا الحاف في المسافات من الكم (٥٢) الى الكم (٥٤) لتنفيذ (أعمال الردم من الكم ٥٢,٠٠٠ متر جمجمة الكم ٥٤,٥٠٠ متر طبقاً لبيان رقم ٤,٥ ) (بالأرقام المعاشر)**  
**تنفيذ- شركة اتحاد بـ انشـ أسـوطـ لـلـقاـلاتـ وـالـاعـالـ الصـنـاعـةـ (ـمحـضـ حـصـرـ مـسـتـخـاصـ جـارـ ١ـ)**

انه في يوم الاربعاء الموافق ١ / ٢٠٢٥ اجتمعت اللجنة بحضور كل من :-

- ١- م/ كريم محمد زين
  - ٢- م/ احمد القاضي
  - ٣- م/ خالد محمد مصطفى
  - ٤- م/ مختار احمد عبدالعال
  - ٥- م/ شعبان جابر حسين
- عن مكتب شاكر جروب (استشاري العام للسكك الحديد)
- عن مكتب د.حسن مهدي (استشاري الهيئة)
- عن مكتب الدولية (استشاري المساحة)
- مدير المشروع (الشركة المنفذة)

و تم على الطبيعة مراجعة ما تم تنفيذه من اعمال و تم حصر الاعمال و تمت المراجعة و ما يلي بيان بما تم تنفيذه من الاعمال

| النـدة                        | الـعـدـد | الـاـجـمـالـ | الـحـالـي | الـسـابـق | الـوـحدـة |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>أعمال الازالة والتطهير</b> | 1        |              |           |           |           |
| ٣_١                           |          | 33,200.00    | 33,200.00 | 0.00      | ٣_٢       |
| ٤_١                           |          | 0.00         | 0.00      | 0.00      | العدد     |
| ٤_٢                           |          | 4,300.00     | 4,300.00  | 0.00      |           |
| ٤_٣                           |          | 262.00       | 262.00    | 0.00      |           |
| ٤_٤                           |          | 10.00        | 10.00     | 0.00      | العدد     |
| <b>أعمال الحفر</b>            | 2        |              |           |           |           |
| ١_٢                           |          | 22,500.00    | 22,500.00 | 0.00      | ٣_٣       |
| ٢_٣                           |          | 0.00         | 0.00      | 0.00      |           |
| ٢_٤                           |          | 18,352.49    | 0.00      | 0.00      |           |
| ٢_٥                           |          | 51,500.00    | 51,500.00 | 0.00      |           |
| ٢_٦                           |          | 51,500.00    | 51,500.00 | 0.00      |           |
| ٢_٧                           |          | 51,500.00    | 51,500.00 | 0.00      |           |
| ٢_٨                           |          | 51,500.00    | 51,500.00 | 0.00      |           |
| ٢_٩                           |          | 51,500.00    | 51,500.00 | 0.00      |           |
| <b>أعمال الردم</b>            | 3        |              |           |           |           |
| ٣_١                           |          | 0.00         | 0.00      | 0.00      |           |
| ٣_٢                           |          | ١٨٣٢ / ١٢٣٢  |           |           |           |

**الحضور :-**

- ٥- م/ شعبان جابر حسين
- ٤- م/ خالد محمد مصطفى
- ٣- م/ مختار احمد عبدالعال
- ٢- م/ احمد القاضي

١- م/ كريم محمد زين



**محضر مسافة محجر أتربة**

**مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سالمه بطول 67 كم في المسافة من كم 52 وحتى كم 54 بطول 2 كم**

**تنفيذ:- اتحاد بني اتنش اسيوط .**

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2024 إجتمعت اللجنة بحضور كلام من :-

- عن (الهيئة العامة للطرق والكباري).
  - عن مكتب د حسن مهدي (استشاري الهيئة)
  - عن مكتب شاكر جروب(الاستشاري العام للسكة الحديد ) .
  - عن مكتب الدولية (استشاري المساحه ) .
  - مدير المشروع (الشركة المنفذة) .
- 1- م/ كريم محمد زين  
2- م/ خالد بدر  
3- م/ أحمد القاضي  
4- م/ مختار أحمد عبد العال  
5- م/ محمد احمد هلال

وبعد زيارة ومعاينة محجر سفنس ( 30°09'17.2"E 30°57'02.9"N )

وبقياس المسافة بين موقع المحجر عاليه و منتصف القطاع هي **32 كم** شامل 12 كم مدق ترابي ( داخل المحجر )  
لحين تعديل احداثيات بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر  
والملحات .

✓ وعليه لامانع من التوريد من المحجر عاليه ,,,  
وأقفل المحضر على ذلك ,,,  
- التوقيع :-  
- الحضور:-



5- م/ محمد احمد هلال

4- م/ مختار أحمد عبد العال


3- م/ خالد بدر

2- م/ أحمد القاضي

1- م/ كريم محمد زين


يعتمد ,,,,

مدير عام مشروعات الطرق  
م/ جهاد محمد سعد



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
تحية طيبة و بعد ، ، ، ، ،

اياءا الى مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦٧ كم .  
نشرف بان نرقق طيه مقاييسه معدلة رقم (١) لعقد ٢٠٢٤/٤٤٤ تنفيذ شركه اتحاد في  
اتش اسيوط للمقاولات والاعمال المتكامله للقطاع من الكيلو متر ٥٢ الي الكيلو متر ٥٤  
وطبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعه .  
يرجى التكرم من سيارتكم بالاحاطه والتنبيه واتخاذ اللازم .





**مقاييس معدلة رقم (1)**

مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (6) أكتوبر -بني سلامة (بطول 67 كم)  
القطاع من الكم 52+000 حتى الكم 54+000 من الأرض الطبيعية حتى منسوب (4.5)

تنفيذ شركة اتحاد بي اتش آسيوط

| رقم البند   | البند   | الكمية  | الوحدة | النقطة | الحملة |
|---|---|---------|--------|--------|--------|
| أعمال الازالة والتطهير  |   |         |        |        |        |
| 1   |   |         |        |        |        |
| بالشيف المكعب أصل تكبير و ازالة مدنى او خرسانة عادي او سلخنة او ارضنة او بيش مع نقل |   |         |        |        |        |
| 1-1   | ناتج التطهير خارج الموقع المطالب العمومية طبقاً لاصول المنشأة وكرامة الشروط والمواصفات            | 95      | 1      | 95     | 3م     |
|   | الخاصة بسكك حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف و              |         |        |        |        |
|   | النقطة شالية سما جمهورية بالشيف المكعب لمسافة نقل حتى 30 كم ويتم احتساب علوة 1.25 جنيه لكل        |         |        |        |        |
|   | في حالة زرادة او النقصان  |         |        |        |        |
| 2-1   | بالشيف المكعب أصل تكبير و ازالة المخلفات جمعي افرادها البلاك والروش والمواد العنتوية و..... وتسلي | 46      | 2      | 23     | 3م     |
|   | الموقع حالياً وظفط طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و.....   |         |        |        |        |
|   | الموقع على مسوية المقاول وكل ما يلزم لشهر العمل منطبقاً لاصول المنشأة وكرامة الشروط والمواصفات    |         |        |        |        |
|   | الخاصة بسكك حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                |         |        |        |        |
|   | في حالة زرادة مسافة نقل عن 500 م يتم احتساب علوة 1.25 جنيه عن كل 1 كم زرادة                       |         |        |        |        |
|   | يتم احتساب علوة 2 جنيه / 3 لكل 5 متراً عصي وذلك بشمل انشاء مدققات ومطالع ومنازل.                  |         |        |        |        |
| 3-1   | بالشيف المسلح ازالة وقطع المزروعات المتعارضة مع المسار والتي تتلزم لها التنفيذ بالسدادات          | 975,000 | 2م     | 130000 | 7.5    |
|   | الميكانيكية سفلت 15 سم والبند بشيل التثبيت وازلة المدرور وازلة الحفر وتنشيفه مع نقل المخلفات      |         |        |        |        |
|   | الناتج العمومية وكل ما يلزم طبقاً لاصول الصناعة وكرامة الشروط والمواصفات الخاصة بسكك              |         |        |        |        |
|   | حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                            |         |        |        |        |
|   | ذلك لمسافة نقل 1 كم مع احتساب علوة 0.8 جنيه لكل 1 كم في حالة زرادة او النقصان.                    |         |        |        |        |
| 4-1   | بالحد ازالة اشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الاقل قطاع الشجرة عن 30 سم شامل                 |         |        |        |        |
|   | التدخل برفع لا يزيد عن 4 متر طبقاً لاصول الصناعة وكرامة الشروط والمواصفات الخاصة                  |         |        |        |        |
|   | بسكك حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                       |         |        |        |        |
| 1-1-4   | اشجار لا تقل قطرها عن 30 سم   |         |        |        |        |
| 1-1-4 ب   | نخيل برفع لا يزيد عن 4 متر  |         |        |        |        |
| 5-1   | القيام باختبار (test load plate) طبقاً لتعليمات الاستشاري العمل للنشر وطبقاً للشاحن 1             | 68,750  | العدد  | 2750   | 25     |
|   | الخاصص النقطة الجسر المسنة ومدة التزويق في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات التقنية الخاصة          |         |        |        |        |
|   | بسكك حديد مصر   |         |        |        |        |



مقاييس معدلة رقم ( ١ )



**مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (6) أكتوبر -بني سلامة** (بطول 67 كم)  
القطاع من الكم 52+000 حتى الكم 55+000 من الأرض الطبيعية حتى منسوب (4.5) تتنفيذ شركة اتحاد بني اش اسيوط



## مقاييسه معدلة رقم ( 1 )

مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد ( 6 أكتوبر -بني سلامة ) بطول 67 كم  
القطاع من الكم 52+000 حتى الكم 54+000 من الأرض الطبيعية حتى منسوب ( 4.5 )  
تنفيذ شركة اتحاد بي اتش أسيوط

| رقم البند | النوع | الكمية | الوحدة | المقدمة       | الجملة  |
|-----------|-------|--------|--------|---------------|---|
| 3         |       |        |        | أصل الردم     |   |
| 1-3       |       |        |        |               | <p>بالنفط المكعب أعمال استخدام تأثير الحفر في أعمال الردم والمعابدة للمواد المستهلكة وشغافياً باستخدام الات النسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ( على أن تكون نسبة تحمل كاليفورنيا مطابقاً للهيئة القومية لسكك حديد مصر ) ورؤسها بالعمراء المسؤول للوصول إلى نسبة الروطوبة المطلوبة والذيل الجديد يظهر أسلوب إنشاء إسمنت كثافة جافة 95% ( من الكثافة الجافة المقتصري ) ويتم التقلية مطابقاً للقياسات التصميمية والطابعات العرضية المترولوجية والرسومات التفصيلية المعدة والذين جميعاً متضمنة طبقاً لأصول الصناعة وكراستة الشروط والمواصفات الخاصة سكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين ، السعر يشمل قيمة المادة المحجرية على أن يقدر سعر المقدمة المترولوجية لسكك حديد مصر واستبدال المحجر والسلامات سعرها الهيئة القومية لسكك حديد مصر .</p> <p>مسافة النقل حتى 2 كم .</p> <p> يتم احتساب علارة 1.65 جنيه لكل 1 كم ربردة .</p> <p>في حالة وجود مدققات في مساقات النقل يتم إضافة 3 جنيه على كل مسافة 12 كم في المدى .</p> <p>و عند التغير في طول المدى يتم احتسابها نسبة وتناسب .</p> <p>وفي حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الذيل عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على كل 1 % .</p>  |
| 2-3       |       |        |        |               | <p>أعمال توريد وتحميل ونقل أثوابة مطابقة للمواصفات وشغافياً باستخدام الات النسوية يسمى لا يزيد عن 25% لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن 10% ) ورؤسها بالعمراء ل Liability لـ 95% من الكثافة الجافة المقتصري ) و يتم التقلية مطابقاً للقياسات التصميمية والطابعات العرضية المترولوجية والرسومات التفصيلية المعدة والذين جميعاً متضمنة طبقاً لأصول الصناعة وكراستة الشروط والمواصفات الخاصة سكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين ، السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المتنفذة بتقديم ما يكتب من الجهات الرسمية المتنفذة المسئولة عن المحاجر .</p> <p>مسافة النقل حتى 2 كم .</p> <p> يتم شغافياً الفرمة أعلى طبقة الردم المطوية بمسافة لا تقل عن 50 سم . باستخدام الات النسوية يسمى لا يزيد عن 25 سم .</p> <p> يتم شغافياً الجزء العلوي - جزء من الجسر يرتفع لا يقل عن 1.5 متر من قاع الفرمة . باستخدام الات النسوية يسمى لا يزيد عن 25 سم .</p> <p> يتم شغافياً الجزء السفلي - باقي الإرتفاع . على طبقات باستخدام الات النسوية يسمى لا يزيد عن 50 سم .</p> <p>( على إلائن نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % الجزء من الفرمة )</p> <p>( على إلائن نسبة تحمل كاليفورنيا على 20 % للجزء العلوي . )</p> <p>( على إلائن نسبة تحمل كاليفورنيا على 10 % للجزء السفلي . )</p> <p> يتم احتساب علارة 1.65 جنيه لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.45 جنيه على كل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .</p> <p> يتم احتساب علارة 12 جنيه للنفط المكعب لعمل مشون خارجي بمحوار القطاع للتخلص الجيد للترابة بالعمراء ونقله إلى البليه منه إلى القطاع .</p> <p>في حالة وجود مدققات في مساقات النقل يتم إضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم في المدى و عند التغير في طول المدى يتم احتسابها نسبة وتناسب .</p> <p>زيادة علارة 6 جنيه في حالة استخدام شدوف في التحمير لائزnen التفصيلية وذلك طبقاً لـ الترابة .</p> <p>وفي حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الذيل عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على كل 1 % .</p> |
| 3-3       |       |        |        |               | <p>يشترط اشتغال أعمال شغافياً لزمن متبع يسمى 30 يوم في حالة سكك نوؤم و أحمر لا يزيد عن 20 يوم . عندما لا يوجد احتفال في مسوب التصميم والأشواط المنخفضة والأشغال تشتمل شغافياً الترابة مع الذيل للوصول إلى اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة المقتصري وتقليم بالخفاير ( test load plat ) فإنما تقييمات الاستباري المترولوجية المترولوجية كـ 50 متراً طولي لتحديد معاير المرونة بعد التشغيل وكل ما يلزم لغير العمل كاملاً مطابقاً لأصول الصناعة وكراستة الشروط والمواصفات الخاصة سكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين .</p>   |
| 4-3       |       |        |        | الطن          | <p>يعلن عن أعمال توريد وأشغال استكمال معايا للشروط والمواصفات وبطباب بالتنسقية والخلطة التصميمية والذين شامل كل ما يليه غير العمل مطابقاً لأصول الصناعة وكراستة الشروط والمواصفات الخاصة سكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين .</p>   |
|           |       |        |        | اجمالى الاصال | 11,303,226  |



مهندس الشركة

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندسة / جهاد محمد سعد

مدرب عالي

مدرب عالي