



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

القيسد : ١٢٩٣١ / ٢٠٢٤ / الكبارى

التاريخ : ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ م

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : إضافة مدة (٦) أشهر لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى نهائية النوبارية

من طريق الإسكندرية الصحراوى إلى نهاية النوبارية (اتجاه النوبارية) عند الكيلو ٢٧١,٧٥ ضمن

مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنه - الإسكندرية - العملين - مطروح)

الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة جاما للبنية التحتية بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٢٢)
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٧/٩ .
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/٧/٩ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر والمرفق به كتاب الشركة المنفذه للمشروع عاليه بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على الدراسة والمبررات الواردة بكتاب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت . . . الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالاسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .

المطالب :

التكرم بإتخاذ مآترونة سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٥/١/٩ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع

الأستاذ / تامر بدرت محمد

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع

مهندس / محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع

لواء مهندس / حسين الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

١- تم إجازة المراجعة من قبل السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
- والملاحظات - الملاحظات في هذا الشأن - ونقلاً لبرائتها -
- المستند الكى مترافق بالدفتر المحررة -
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

٢- تم إجازة المراجعة من قبل السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
- والملاحظات - الملاحظات في هذا الشأن - ونقلاً لبرائتها -
- المستند الكى مترافق بالدفتر المحررة -
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

المشاكل

[illegible]

محمد بن عبد الله بن محمد

كتب المراجعة

رئيس القسم

二

(ب) الزكاة المنوط

المحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

ف — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجزئات والتنازلات، -

(٢) إقرار بأن القصة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء. —————

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري الامدادات بتاريخ الإمضاء

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ د ع ح ، برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

٢. روجع في — سنة (علامات المراجع ورئيس الصلحة)

يعتمد صاحب
شيك
افز صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۱ بمبلغ

(2)

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد لدى دفتر رقم ٢٢٦ ع . ح . ع) _____ إمضاء الكاتب المخطط

(٢) قيد في دفاتر المحاسبات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

المحتم ذو التاريخ

Page (2)


(۴) قید فی سجل

فصل
افراد صرف

الضمانات

الشكايات

(۵) ادرج فی کشف



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية مستخلص فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣&٢&١)
لعملية أعمال إنشاء تنفيذ كوبرى نهاية النوبارية من طريق الاسكندرية الصحراوي الي نهاية النوبارية (اتجاة
النوبارية) عند الكيلو ٢٧١,٧٥٠ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الاسكندرية -
العلمين - مطروح)

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٢٢)

تنفيذ: شركة جاما للبنية التحتية

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مهندس الهيئة

م/ احمد الشاعر

.....

مدير المشروع


م/ احمد أبودقيقة

.....

مدير ادارة المشروعات

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



م / كارم إمام

.....