

محضر استلام موقع


اسم المشروع: تنفيذ اعمال انشاء محطات الاتوبيس الترددى السريع محطات (السفنه - النساجون - كارفور)
وبناء على العقد رقم (٢٠٠٢٤//٢٠٢٣/١٦٧٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٠٩ والمحرر بين الهيئة العامة
للطرق والكبارى وشركة الاسكندرية للانشاءات بخصوص تنفيذ العملية المذكوره عاليه
وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة:

- ١- السيد المهندس محمود الشيخ .
- ٢- السيد المهندس / اسلام اشرف .
- ٣- السيد المهندس / سعد الملا .
- ٤- السيد المهندس / جمال مرزوق .
- (مدير ادارة المشروعات)
- (مهندس العملية)
- (مدير المنطقة الاستشارى)
- (مدير المشروع بالشركة)

وبالمرور على الطبيعة تبين ان الموقع خالى من العوائق وعليه يعتبر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٣
تاريخ استلام العملية المشار اليها اعلاه

وتحرر هذ المحضر منا بذلك ،،

التوقيعات:

١- 
٢- 
٣- 
٤- 

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للطرق والاستثمارية

والطريق الدائري



٤٩٦٣٥



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة محطة العين السفلى)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٣

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٢)

ق.ع									
م	بيان الأعمال	وحدة م ³	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزلي	خصومات	الإجمالي م ³
	Axes (1-32) FOR (A&B)								
١	AXE (A-A)		١	١١.٣٨	٠.٣٠	١.٨٤,٣١			
	خضم بين (1-2)		١	5.67	٠.٣٠	1.70			
	خضم بين (2-6)		١	7.63	٠.٣٠	2.29			
	خضم بين (6-7)		١	7.63	٠.٣٠	2.29			
	خضم بين (7-8)		١	7.64	٠.٣٠	2.29			
	خضم بين (9-10)		١	7.64	٠.٣٠	2.29			
	خضم بين (10-11)		١	7.59	٠.٣٠	2.23			
	خضم بين (11-12)		١	7.45	٠.٣٠	2.23			
	خضم بين (13-19)		١	4.53	٠.٣٠	1.36			
	خضم بين (19-20)		١	0.64	٠.٣٠	0.19			
	خضم بين (20-22)		١	11.40	٠.٣٠	3.42			
	خضم بين (22-23)		١	1.03	٠.٣٠	0.31			
	خضم بين (23-24)		١	0.75	٠.٣٠	0.22			
	خضم بين (25-26)		١	0.32	٠.٣٠	0.10			
	خضم بين (26-27)		١	٠.٢٣	٠.٣٠	0.07			
	خضم بين (27-31)		١	٠.٩٩	٠.٣٠	0.30			
	خضم بين (31-32)		١	٠.٦٩	٠.٣٠	0.21			
			١	٢.٦٦	٠.٣٠	0.80			
			١	١.٨٢	٠.٣٠	0.55			
			١	١٦.٣٧	٠.٣٠	4.91			
	الصفحة (١) الإجمالي						١٨٤,٣١	٢٧,٨٠	١٥٦,٥٢
	إجمالي ماسبق						١٨٤,٣١	٢٧,٨٠	١٥٦,٥٢
			١	٠.٦٣	٠.٣٠	0.19			
			١	٩.٧٢	٠.٣٠	2.91			
			١	٠.٨٠	٠.٣٠	0.24			
			١	٩.٧١	٠.٣٠	2.91			
			١	٧.٤٢	٠.٣٠	2.23			
			١	٧.٤٩	٠.٣٠	2.25			
			١	٧.٦٣	٠.٣٠	2.29			

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٣

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٢)

[illegible]

المكتب الإستشاري

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبدالنبي

John

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرى

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / علا شاذلي

م/علا شلبي



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة محطة العين السخنة)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٣

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوادث الساندة مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهج الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)									
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	عرض	طول	ارتفاع	جزئي	مكعبات / مسطحات	ملاحظات
								خصومات	الاجمالي
	Ramp FROM (A&B)								
١	from AXE (1) AXE (A&B)		٢	٠,٢٥	١٨,٠٠	١,٦٨	١٥,٠٨		
	from AXE (1) AXE (A&B)		٢	٠,٢٥	٤,٠٠	٢,٤٤	٤,٨٧		
	from AXE (1) AXE (A&B)		٢	٠,٢٥	٨,٧٤	٢,٩٣	١٢,٨١		
	from AXE (1) AXE (A&B)		٢	٠,٢٥	٢,٠٠	٣,١٨	٣,١٨		
٢	from AXE (30) AXE (A&B)		٢	٠,٢٥	٧,٤٠	١,٩٨	٧,٣٣		
	from AXE (30) AXE (A&B)		٢	٠,٢٥	٢,١٣	٢,٤٥	٢,٦١		
	For (A&B),(1-6)								
١	BB		١	٠,٢٥	24.95	٣,١٨	١٩,٨٤		تم حساب ارتفاع الحائط من منسوب ق.شريطه ٤٠ سم
٢	AA		١	٠,٢٥	24.70	٣,١٨	١٩,٦٤		
	خصم ارتفاع قاعدة منفصله ١٠ سم		١٤	٠,٢٥	1.10	٠,١٠	0.385		Axes (2-9)
	خصم ارتفاع قاعدة منفصله ١٠ سم		١٤	٠,٢٥	1.10	٠,١٠	0.385		Axes (24-29)
	For (A&B),(6-7)								
١	(A-A)		١	٠,٢٥	5.05	٣,٠٩	٣,٩٠		
٢	(B-B)		١	٠,٢٥	5.05	٣,٠٩	٣,٩٠		
	For (A&B),(7-9)								
١	(A-A)		١	٠,٢٥	5.05	٢,٩٨	٣,٧٦		
٢	(B-B)		١	٠,٢٥	5.25	٢,٩٨	٣,٩١		
	For (A&B),(22-24)								
١	(A-A)		١	٠,٢٥	5.05	٣,٣١	٤,١٨		
٢	(B-B)		١	٠,٢٥	5.10	٣,٣١	٤,٣٤		
	For (A&B),(24-25)								
١	(A-A)		١	٠,٢٥	4.80	٣,٣٢	٣,٩٨		
٢	(B-B)		١	٠,٢٥	5.05	٣,٣٢	٤,١٨		
	For (A&B),(25-26)								
١	(A-A)		١	٠,٢٥	5.00	٣,٢٢	٤,٠٣		
٢	(B-B)		١	٠,٢٥	5.00	٣,٢٢	٤,٠٣		
	For (A&B),(26-27)								
١	(A-A)		١	٠,٢٥	5.00	٣,٠٦	٣,٨٢		
٢	(B-B)		١	٠,٢٥	5.00	٣,٠٦	٣,٨٢		
	For (A&B),(27-28)								
١	(A-A)		١	٠,٢٥	5.00	٢,٩٠	٣,٦٢		



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة محطة العين السخنة)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٣

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع استخدام إسمنت بورتلاندي عادي و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للغطاء بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٠٠٠ كجم/سم ^٣ و الا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (واللجنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).									
م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	عرض	طول	ارتفاع	جزئي	مكعبات / مسطحات	ملاحظات
								خصومات	الاجمالي
٢	(B-B)		١	٠,٢٥	5.00	٢,٩٠	٣,٦٢		
	For (A&B),(28-29)								
١	(A-A)		١	٠,٢٥	5.00	٢,٧٣	٣,٤٢		
٢	(B-B)		١	٠,٢٥	5.00	٢,٧٣	٣,٤١		
	For (A&B),(29-30)								
١	(A-A)		١	٠,٢٥	4.85	٢,٥٧	٣,١٢		
٢	(B-B)		١	٠,٢٥	4.90	٢,٥٧	٣,١٥		
الصفحة (١)									
الاجمالي حوائط خرسانية									
							١٥٣,٥٠	٠,٧٧	١٥٣,٧٣

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبدالنبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرىمهندس المكتب الفني
م / علا بكر شلبي



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة السخنة)

رقم الباب : أعمال الخرسانة المسلحة

رقم البند :-

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تغريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	وحدة	الإجمالي kg	ملاحظات
	إجمالي حديد التسليح			
١	حصر حديد تسليح القواعد الشريطية	طن	١٠,٨٩	
٢	حصر حديد تسليح القواعد المنفصلة والسملات	طن	١,٤٩	
	الإجمالي حصر حديد تسليح القواعد والسملات محطة السخنة		١٢,٣٨	

الشركة المنفذة

المكتب الإستشارى













مهندس المكتب الفني
م/علا شليبي


مهندس التنفيذ
محمد جمال بكرى

مهندس المكتب الفني
م/ محمد عبد النبي

م/ محمد عبد النبي












م/علا شليبي

بند ()											
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح											
FOOTING FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS A)											
م	رقم السطح	الشكل	معامل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلى	الوزن / م	الوزن الكلى	ملاحظات	
REIN. OF FOOTING											
TOP & BOTTOM TRANSVERSE REIN.	1	22	0.35		6	12	18	1.65	29.7	0.888	158.2416
	2	21	0.25		2	12	471	1.2	565.2	0.888	1003.7952
TOP & BOTTOM LONGITUDINAL REIN.	3	24,27,28	0.22		1	12	7	72	504	0.888	447.552
	4	24,25,26	0.22		1	12	7	78	546	0.888	484.848
	5	31	0.32		6	12	2	1.59	3.18	0.888	16.94304
FOOTING ALONG AXIS 1											
TOP & BOTTOM TRANSVERSE RFT.	1	1	0.25		2	12	11	4.36	47.95	0.888	85.17696
TOP & BOTTOM LONGITUDINAL RFT.	2	2	0.22		2	12	19	1.78	33.82	0.888	60.06432
FOOTING FROM AXIS 8 TO AXIS 16 (ALONG AXIS A)											
REIN. OF FOOTING											
TOP & BOTTOM TRANSVERSE RFT.	1	6	0.35		1	12	18	1.65	29.7	0.888	26.3736
	2	5	0.25		2	12	165	1.2	198	0.888	351.648
TOP & BOTTOM LONGITUDINAL RFT.	3	7,8			1	12	7	36	252	0.888	223.776
	4	9,10			1	12	7	24	168	0.888	149.184
	5	15	0.32		1	12	2	1.59	3.18	0.888	2.82384



توقيع مهندس الشركة:

بند ()										
FOOTING FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS B)										
م	رقم السطح	الشكل	معامل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات
FOOTING FROM AXIS 17 TO AXIS 23 (ALONG AXIS B)										
REIN. OF FOOTING										
TOP & BOTTOM TRANSVERSE RFT.	1	14	0.35	0.95	1	12	18	0.888	26.3736	
	2	13	0.25	0.70	2	12	156	0.888	332.4672	
TOP & BOTTOM LONGITUDINAL RFT.	3	8,16	12.00	4.20	1	12	7	0.888	100.6992	
	4	9,15	12.00	4.90	1	12	7	0.888	105.0504	
	5	12	0.32	0.95	1	12	2	0.888	2.82384	
FOOTING FROM AXIS 22 TO AXIS 30 (ALONG AXIS B)										
REIN. OF FOOTING										
TOP & BOTTOM TRANSVERSE RFT.	1	22	0.35	0.95	6	12	18	0.888	158.2416	
	2	21	0.25	0.70	2	12	284	0.888	605.2608	
TOP & BOTTOM LONGITUDINAL RFT.	3	24,27,28,29	11.78	N=3,L=12	1	12	7	0.888	298.368	
	4	23,24,25,26	5.78	N=4,L=12	1	12	7	0.888	335.664	
	5	31	0.32	0.95	6	12	2	0.888	16.94304	

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح										بند ()		
FOOTING FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS B)												
م	رقم السخ	الشكل	معامل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلى	الوزن / م	الوزن الكلى	ملاحظات		
Footing for axis 18&20												
REIN. OF FOOTING												
TOP & BOTTOM TRANSVERSE RFT.	1	1	0.25		0.25	2	12	33	4.35	143.55	0.888	254.9448
	19,23	2	0.25		0.25	2	12	35	2.55	89.25	0.888	158.508
	22	3	0.25		0.25	2	12	10	2.115	21.15	0.888	37.5624
TOP & BOTTOM LONGITUDINAL RFT.	2	4	0.22		0.22	2	12	24	1.1	26.4	0.888	46.8864
	23,31	5	0.22		0.22	2	12	7	3.065	21.455	0.888	38.10408
	20,32	6	0.22		0.22	2	12	10	6.6	66	0.888	117.216
	21	7	0.22		0.22	2	12	16	1.34	21.44	0.888	38.07744
Footing at axis 10&12												
REIN. OF FOOTING												
TOP & BOTTOM TRANSVERSE RFT.	1	1	0.25		0.25	1	12	28	4.35	121.8	0.888	108.1584
	12	2	0.25		0.25	2	12	2	1.41	2.82	0.888	5.00832
TOP & BOTTOM LONGITUDINAL RFT.	2	3	0.22		0.22	2	12	38	1.66	63.08	0.888	112.03008
	20	4	0.22		0.22	2	12	19	1.35	25.65	0.888	45.5544
											5.950	الاجمالى بالطن

توقيع مهندس الاستشاري :

توقيع مهندس الشركة :

Chen

توقيع مهندس الشركة :

بند ()									
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح									
SEMELLS RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8									
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	النقط	معدل	الشكل	رقم البند
TOP REIN.	174.492	1.58	18.4	4.6	4	16	6	0.40 3.80 0.40	2 1
BOTTOM REIN.	174.432	1.58	18.4	4.6	4	16	6	0.40 3.80 0.40	2 2
STRIPS	64.464	0.395	27.2	1.36	20	8	6	0.40 0.30 0.16 0.20 0.40	1 3
SEMELLS FROM AXIS 8 TO AXIS 16									
REIN. FOR SEMELLS (S1)									
TOP REIN.	29.072	1.58	18.4	4.6	4	16	1	0.40 3.80 0.40	1 1
BOTTOM REIN.	29.072	1.58	18.4	4.6	4	16	1	0.40 3.80 0.40 0.20	1 2
STRIPS	10.744	0.395	27.2	1.36	20	8	1	0.40 0.30 0.16 0.20 0.40	2 3
REIN. FOR SEMELLS (S2)									
TOP REIN.	89.112	1.58	18.8	4.7	4	16	3	0.40 3.90 0.40	4 4
BOTTOM REIN.	89.112	1.58	18.8	4.7	4	16	3	0.40 3.90 0.40 0.25	3 5
STRIPS	41.5224	0.395	35.04	1.46	24	8	3	0.40 0.30 0.16 0.25 0.40	7 6
REIN. FOR SEMELLS (S3)									
TOP REIN.	59.408	1.58	18.8	4.7	4	16	2	0.40 3.90 0.40	4 7
BOTTOM REIN.	59.408	1.58	18.8	4.7	4	16	2	0.40 3.90 0.40 0.20	3 8
STRIPS	25.7856	0.395	32.64	1.36	24	8	2	0.40 0.30 0.16 0.20 0.40	2 9

بالتن توريد وتنشيل وتركيب وتربيط حديد تسليح										بند ()
SEMELLS RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8										
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معدل	الشكل	رقم التسليح	م
REIN. FOR SEMELLS (54)										
TOP REIN.	65.5384	1.58	41.48	10.37	4	16	1	0.40 9.57 0.40	6	10
BOTTOM REIN.	65.5384	1.58	41.48	10.37	4	16	1	0.40 9.57 0.40 0.20	5	11
STRIPS	29.0088	0.395	73.44	1.36	54	8	1	0.40 0.16 0.40 0.20	2	12
SEMELLS FROM AXIS 17 TO AXIS 23										
REIN. FOR SEMELLS (AT AXIS 23)										
TOP REIN.	29.072	1.58	18.4	4.6	4	16	1	0.40 3.80 0.40	2	1
BOTTOM REIN.	29.072	1.58	18.4	4.6	4	16	1	0.40 3.80 0.40 0.20	2	2
STRIPS	10.744	0.395	27.2	1.36	20	8	1	0.40 0.16 0.40 0.20	1	3
SEMELLS FROM AXIS 22 TO AXIS 30										
TOP REIN.	171.432	1.53	13.4	4.6	4	16	6	0.40 3.80 0.40	2	1
BOTTOM REIN.	171.432	1.58	13.4	4.6	4	16	6	0.40 3.80 0.40	2	2
STRIPS	64.464	0.395	27.2	1.36	20	8	6	0.40 0.20 0.16 0.40 0.20	1	3
الاجمالي بالطن										1.489

توقيع مهندس الاستشاري

Signature of the Consulting Engineer

توقيع مهندس الشركة

Signature of the Company Engineer



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة السخنة)

رقم الباب : أعمال الخرسانة المسلحة

رقم البند :-

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
م	بيان الأعمال	وحدة	الاجمالى kg	ملاحظات
إجمالى حديد التسليح				
٣	حصر حديد الأعمدة	طن	٣,١٧	
	الاجمالي حصر حديد تسليح الاعمدة محطة السخنة		٣,١٧	٤,١١

المكتب الإستشارى

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى
م / محمد عبدالنبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرى

مهندس المكتب الفنى

محمد عبدالنبي

محمد جمال بكرى

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت جديد تسليح									
COLOUMS RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8									
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معامل	الارتفاع	رقم الصنف
COLOUMS AT AXIS 1 TO AXIS 6									
MAIN REIN.	652.224	1.58	34.4	4.3	8	16	12	0.25 3.45 0.60	2 1
STRIPS	172.9152	0.395	36.48	1.52	24	8	12	0.29 0.19 0.39 0.29	1 2
	117.4572	0.395	24.78	1.18	21	8	12	0.26 0.16 0.25 0.25	3
COLOUMS AT AXIS 7									
MAIN REIN.	103.9008	1.58	32.88	4.11	8	16	2	0.25 3.26 0.60	2 4
STRIPS	26.4176	0.395	33.44	1.52	22	8	2	0.29 0.16 0.39 0.29	1 5
	17.7118	0.395	22.42	1.18	19	8	2	0.26 0.16 0.25 0.25	6
COLOUMS RFT FROM AXIS 8 TO AXIS 16									
REIN. FOR COLOUMS AT AXIS 8 TO AXIS 16									
MAIN RFT. FOR COLOUMS C1	104.1536	1.58	32.96	4.12	8	16	2	0.29 3.23 0.60	3 1
MAIN RFT. FOR COLOUMS C2	64.622	1.58	40.9	4.09	10	16	1	0.29 3.20 0.60	16 2
MAIN RFT. FOR COLOUMS C1*	51.508	1.58	32.6	4.075	8	16	1	0.29 3.185 0.60	17 3
MAIN RFT. FOR COLOUMS C1**	50.4968	1.58	31.96	3.995	8	16	1	0.29 3.105 0.60	18 4
MAIN RFT. FOR COLOUMS PC1	98.0864	1.58	31.04	3.88	8	16	2	0.29 2.99 0.60	15 5
MAIN RFT. FOR COLOUMS PC1*	48.664	1.58	30.8	3.85	8	16	1	0.29 2.96 0.60	19 6
STRIPS FOR COLOUMS (PC1, PC1*)	23.9844	0.395	20.24	0.92	22	8	3	0.19 0.16 0.19 0.19	9 7
STRIPS FOR COLOUMS (C1, C1*, C1**)	52.8352	0.395	33.44	1.52	22	8	4	0.29 0.16 0.39 0.29	5 8
	37.92	0.395	24	1.2	20	8	4	0.26 0.16 0.25 0.25	6 9
STRIPS FOR COLOUMS (C2)	14.9468	0.395	37.84	1.72	22	8	1	0.29 0.16 0.49 0.29	13 10
	14.1568	0.395	17.92	0.896	20	8	2	0.224 0.224 0.16 0.288	14 11

بالطن ثوريد وتشغيل وتركيب وترتيب جديد تمديد										بند ()				
COLOUMS RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8														
م	رقم السطح	الشكل	سمت	التنار	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات				
COLOUMS RFT FROM AXIS 17 TO AXIS 23														
REIN. FOR COLOUMS AT AXIS 17 TO AXIS 23														
MAIN RFT. FOR COLOUMS C1	52.0768	1.58	32.96	4.12	8	16	1		0.29	3.23	9	1		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS C1*	52.0768	1.58	32.96	4.12	8	16	1		0.29	3.23	3	2		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS C1**	54.4784	1.58	34.48	4.31	8	16	1		0.29	3.42	10	3		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS C1***	113.2544	1.58	35.84	4.48	8	16	2		0.29	3.59	11	4		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS C2	68.572	1.58	43.4	4.34	10	16	1		0.29	3.45	12	5		
									0.60					
STRIPS FOR COLOUMS (C1,C1*,C1**,C1***)	69.046	0.395	174.8	1.52	115	8	1		0.29 0.16	0.39	4	6		
									0.39					
	48.872	0.395	123.6	1.2	103	8	1		0.26 0.16	0.26	5	7		
									0.26					
STRIPS FOR COLOUMS (C2)	15.6282	0.395	39.56	1.72	23	8	1		0.29 0.16	0.49	8	8		
									0.49					
	14.68215	0.495	18.585	0.885	21	8	2		0.285 0.16	0.220	9	9		
									0.220					
COLOUMS RFT FROM AXIS 22 TO AXIS 30														
REIN. FOR COLOUMS AT AXIS 22 TO AXIS 30														
MAIN RFT. FOR COLOUMS 1&2	112.2432	1.58	35.52	4.44	8	16	2		0.25	3.59	1	1		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS 3&4	111.7376	1.58	35.36	4.42	8	16	2		0.25	3.57	2	2		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS 5&6	107.44	1.58	34	4.25	8	16	2		0.25	3.40	5	3		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS 7&8	103.3952	1.58	32.72	4.09	8	16	2		0.25	3.24	6	4		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS 9&10	99.0976	1.58	31.96	3.92	8	16	2		0.25	3.07	7	5		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS 11&12	95.0528	1.58	30.08	3.76	8	16	2		0.25	2.91	8	6		
									0.60					
MAIN RFT. FOR COLOUMS 13&14	91.008	1.58	28.8	3.6	8	16	2		0.25	2.75	9	7		
									0.60					
STRIPS	184.9232	0.395	468.16	1.52	308	8	1		0.29 0.16	0.39	3	8		
									0.39					
	123.9825	0.395	313.88	1.18	264	8	1		0.26 0.16	0.26	4	9		
									0.25					
3.11											3.470		الاجمالي بالطن	

توقيع مهندس الاستشاري

توقيع مهندس الشركة



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة السخنة)

رقم الباب : أعمال الخرسانة المسلحة

رقم البند :-

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	وحدة	الاجمالي kg	ملاحظات
إجمالي حديد التسليح				
١	حصر حديد الحوائط الخرسانية علي محور (A-A)	طن	١٣,٥٦	
٣	حصر حديد الحوائط الخرسانية علي محور (B-B)	طن	١٤,٢١	
	الاجمالي حصر حديد تسليح الحوائط محطة السخنة		٢٧,٧٧	

الشركة المنفذة

المكتب الإستشاري

مهندس
التنفيذ

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبدالنبي

مهندس المكتب الفني

11

بند ()										
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS A)										
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القادر	معدل	الشكل	رقم الصيغ	م
REIN. OF WALL FROM AXIS 1 TO AXIS 8										
MAIN rft. For walls from axis 1 to axis 8,9	533.3328	0.888	300.3	3.9	77	12	2	0.15 3.35 0.40	1,2	1
	1420.8	0.888	800	4	200	12	2	0.15 3.45 0.40	34,35	2
sec. rft. For walls from axis 1 to axis 8,9	218.35988	0.616	177.24	12.86	14	10	2	12.00 0.63 0.15	7,9	3
	473.088	0.616	384	24	16	10	2	11.85 12.00 0.15	5,6	4
	15.84352	0.616	12.86	6.43	2	10	2	6.28 0.15	8	5
	6.297984	0.616	5.112	2.556	2	10	2	2.256 0.15	32	6
REIN. OF WALL FROM AXIS 1 TO END OF RAMP										
MAIN rft. For walls from axis 1 to END OF RAMP	1437.45	0.888	809.375	3.125	259	12	2	0.15 2.575 0.40	3,4	7
sec. rft. For walls from axis 1 to END OF RAMP	292.61232	0.616	237.51	33.93	7	10	2	0.15 11.85 12.00 9.78 0.15	6,12,33	8
	109.956	0.616	89.25	29.75	3	10	2	0.15 11.85 12.00 5.60 0.15	6,10,12	9
	65.604	0.616	53.25	17.75	3	10	2	0.15 11.85 5.60 0.15	10,12	10
	25.9644	0.616	21.075	7.025	3	10	2	0.15 6.725 0.15	11	11
TOP & BOTTOM REIN. OF WALLS										
TOP REIN. OF WALL FROM AXIS 1 TO AXIS 8	185.4525	1.58	39.125	39.125	1	16	3	11.70 12.00 7.75 7.075 0.30 0.30	15 TO 18	12
TOP REIN. OF WALL FROM AXIS 1 TO END OF RAMP	165.7578	1.58	34.97	34.97	1	16	3	11.70 12.00 10.67 0.30 0.30	13,14,16	13
BOTTOM REIN. OF WALLS	398.16	1.58	84	84	1	16	3	0.30 11.70 N=6,L=12	15,16	14
REIN. OF WALL ALONG AXIS 1										
MAIN rft. For walls ALONG AXIS 1	163.392	0.888	92	4	23	12	2	0.15 3.45 0.40	3,4	1
SEC. rft. For walls ALONG AXIS 1	76.8768	0.616	62.4	3.9	16	10	2	0.25 3.40 0.25	6	2
TOP & BOTTOM REIN. OF WALLS										
TOP RFT. OF WALL ACROSS AXIS 30	18.96	1.58	12	4	3	16	1	0.30 3.40 0.30	5	3
BOTTOM RFT. OF WALL ACROSS AXIS 30	18.96	1.58	12	4	3	16	1	0.30 3.40 0.30	5	4

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح										
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS A)										
م	رقم السطح	الشكل	معدل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 8 TO AXIS 16 (ALONG AXIS A)										
م	رقم السطح	الشكل	معدل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات
REIN. OF WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16										
1	1,2		2	12	200	3.69	736	0.888	1310.688	MAIN RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16
2	13,14,15		1	10	15	26.5	397.5	0.616	244.86	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16
3	11,13,14		1	10	15	26.5	397.5	0.616	244.86	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16
4	12		1	10	30	1.7	51	0.616	31.416	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16
TOP & BOTTOM REIN. OF WALLS										
5	3,4,17		3	16	1	27.5	27.5	1.58	190.35	TOP RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16
6	4,18		3	16	1	24	24	1.58	113.76	BOTTOM RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 17 TO AXIS 23 (ALONG AXIS A)										
REIN. OF WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23										
1	1,2		2	12	201	3.9	783.9	0.838	1392.2064	MAIN RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23
2	22		2	10	1	3.66	3.66	0.616	4.50912	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23
3	4,21		2	10	2	17.845	35.69	0.616	43.97008	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23
4	4,5,18		2	10	11	26.476	291.236	0.616	358.80275	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23
5	4,19,20		2	10	3	17.785	53.355	0.616	65.73336	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23
6	3		2	10	2	4.66	9.32	0.616	11.48224	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23
7	11		1	10	15	1.88	28.2	0.616	17.3712	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23
8	12		2	10	15	1.83	27.45	0.616	33.8184	SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23
TOP & BOTTOM REIN. OF WALLS										
9	8,23,24		3	16	1	27.58	27.58	1.58	130.7292	TOP RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23
10	6,7		3	16	1	23.1	23.1	1.58	109.494	BOTTOM RFT FOR WALL FROM AXIS 17 TO AXIS 23

بند ()											
بالطن لتوريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح											
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS A)											
ملاحظات	رقم البند	شكل	معدل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات	م
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 22 TO AXIS 30 (ALONG AXIS A)											
ملاحظات	رقم البند	شكل	معدل	القطر	العدد	الطول	الطول الكلي	الوزن / م	الوزن الكلي	ملاحظات	م
REIN. OF WALL FROM AXIS 22 TO AXIS 30											
MAIN RFT. FOR WALL FROM AXIS 22 TO AXIS 30	1		0.15	12	276	5.725	1039.14	0.888	1845.5126		1
SEC. RFT. FOR WALL FROM AXIS 22 TO AXIS 30	2		0.15	10	32	12	384	0.616	236.544		2
	3		12.00	10	28	12	336	0.616	206.976		3
	4		8.48	10	4	12	34.52	0.616	21.26432		4
	5		5.84	10	4	12	24.56	0.616	15.12896		5
	6		11.85	10	20	12	240	0.616	147.84		6
	7		7.21	10	8	12	58.88	0.616	36.27008		7
REIN. OF WALL FROM AXIS 30 TO END OF RAMP											
MAIN RFT. FOR WALL FROM AXIS 30 TO END OF RAMP	8		0.15	12	73	5.725	208.05	0.888	369.4968		8
SEC. RFT. FOR WALL FROM AXIS 30 TO END OF RAMP	9		5.85	10	2	12	5.15	0.616	6.3448		9
	10		5.04	10	3	12	16.02	0.616	19.73664		10
	11		9.24	10	8	12	76.32	0.616	94.02624		11
TOP & BOTTOM REIN. OF WALLS											
TOP RFT. OF WALL FROM AXIS 22 TO AXIS 30	12		11.70	16	3	12	37.9	1.58	179.646		12
TOP RFT. OF WALL FROM AXIS 30 TO END OF RAMP	13		9.20	16	3	12	29.4	1.58	46.452		13
BOTTOM RFT. OF WALLS	14		11.70	16	3	12	37.9	1.58	223.8228		14
REIN. OF WALL ALONG AXIS 30											
MAIN RFT. For walls ALONG AXIS 30	1		0.15	12	23	3.34	76.82	0.888	136.43232		1
SEC. RFT. For walls ALONG AXIS 30	2		3.40	10	13	4	52	0.616	64.064		2
TOP & BOTTOM REIN. OF WALLS											
TOP RFT. OF WALL ACROSS AXIS 30	3		3.40	16	3	4	12	1.58	18.96		3
BOTTOM RFT. OF WALL ACROSS AXIS 30	4		3.40	16	3	4	12	1.58	18.96		4
الإجمالي بالطن											
13.958											

توقيع مهندس الاستشاري

توقيع مهندس التنفيذ

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتزبيط حديد تسليح										بند ()
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS B)										
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معام	الشكل	رقم السطح	م
REIN. OF WALL FROM AXIS 1 TO AXIS 8										
MAIN rft. For walls from axis 1 to axis 8,9	540.2592	0.888	304.2	3.9	78	12	2	0.15 3.35 0.40	1,2	1
	1427.904	0.888	804	4	201	12	2	0.15 3.45 0.40	72,73	2
sec. rft. For walls from axis 1 to axis 8,9	223.58582	0.616	181.482	12.963	14	10	2	12.00 0.813 0.15	7,9	3
	473.088	0.616	384	24	16	10	2	11.85 12.00 0.15	5,6	4
	16.43488	0.616	13.34	6.67	2	10	2	7.52 0.15	8	5
	3.247552	0.616	2.636	2.636	1	10	2	2.336 0.15 0.15	32	6
REIN. OF WALL FROM AXIS 1 TO END OF RAMP										
MAIN rft. For walls from axis 1 to END OF RAMP	1437.45	0.888	809.375	3.125	259	12	2	0.15 2.575 0.40	3,4	7
sec. rft. For walls from axis 1 to END OF RAMP	292.69856	0.616	237.58	33.94	7	10	2	0.15 11.85 12.00 9.79 0.15	6,12,33	8
	109.956	0.616	89.25	29.75	3	10	2	0.15 11.85 12.00 5.60 0.15	6,10,12	9
	65.604	0.616	53.25	17.75	3	10	2	0.15 11.85 5.60 0.15	10,12	10
	25.9644	0.616	21.075	7.025	3	10	2	0.15 6.725 0.15	11	11

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتزيت حديد تسليح										بند ()
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS B)										
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معامل	الشكل	رقم السطح	م
TOP & BOTTOM REIN. OF WALLS										
TOP REIN. OF WALL FROM AXIS 1 TO AXIS 8	186.8745	1.58	39.425	39.425	1	16	3		15 TO 18	12
TOP REIN. OF WALL FROM AXIS 1 TO END OF RAMP	165.7578	1.58	34.97	34.97	1	16	3		13,14,16	13
BOTTOM REIN. OF WALLS	398.16	1.58	84	84	1	16	3		15,16	14
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 8 TO AXIS 16 (ALONG AXIS B)										
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معامل	الشكل	رقم السطح	م
REIN. OF WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16										
MAIN RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16	1310.688	0.888	738	3.69	200	12	2		1,2	1
SEC. RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16	244.86	0.616	397.5	26.5	15	10	1		11,13,14	2
	244.86	0.616	397.5	26.5	15	10	1		11,13,14	3
	47.124	0.616	76.5	1.7	45	10	1		12	4
TOP & BOTTOM REIN. OF WALLS										
TOP RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16	130.35	1.58	27.5	27.5	1	16	3		3,4,17	5
BOTTOM RFT FOR WALL FROM AXIS 8 TO AXIS 16	113.76	1.58	24	24	1	16	3		4,18	6



بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح											بند ()	
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS B)												
ملاحظات	الوزن الكلى	الوزن / م	الطول الكلى	الطول	العدد	القطر	معامل	الشكل	رقم السيف	م		
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 22 TO AXIS 30 (ALONG AXIS B)												
ملاحظات	الوزن الكلى	الوزن / م	الطول الكلى	الطول	العدد	القطر	معامل	الشكل	رقم السيف	م		
REIN. OF WALL FROM AXIS 22 TO AXIS 30												
MAIN RFT. FOR WALL FROM AXIS 22 TO AXIS 30	1867.5546	0.888	1051.551	3.769	279	12	2		1,2	1		
SEC. RFT. FOR WALL FROM AXIS 22 TO AXIS 30	236.544	0.616	384	12	32	10	1		5	2		
	206.976	0.616	336	12	28	10	1		6	3		
	11.2112	0.616	18.2	0.91	20	10	1		7	4		
	15.6464	0.616	25.4	6.35	4	10	1		8	5		
	147.84	0.616	240	12	20	10	1		9	6		
	37.99488	0.616	61.68	7.71	8	10	1		14	7		
	21.75712	0.616	35.32	8.83	4	10	1		32	8		
REIN. OF WALL FROM AXIS 30 TO END OF RAMP												
MAIN RFT. FOR WALL FROM AXIS 30 TO END OF RAMP	372.08976	0.888	209.51	2.87	73	12	2		3,4	9		
SEC. RFT. FOR WALL FROM AXIS 30 TO END OF RAMP	6.3448	0.616	5.15	5.15	1	10	2		10	10		
	19.73664	0.616	16.02	5.34	3	10	2		11	11		
	94.02624	0.616	76.32	9.54	8	10	2		12	12		

بالتن توريد وتنشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح										بند ()	
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS B)											
ملاحظات	الوزن الكلى	الوزن / م	الطول الكلى	الطول	العدد	القطر	معامل	الشكل	رقم السيج	م	
TOP & BOTTOM REIN. OF WALLS											
TOP RFT. OF WALL FROM AXIS 22 TO AXIS 30	181.305	1.58	114.75	38.25	3	16	1		15 TO 18	13	
TOP RFT. OF WALL FROM AXIS 30 TO END OF RAMP	46.452	1.58	29.4	9.8	3	16	1		13	14	
BOTTOM RFT. OF WALLS	225.4818	1.58	142.71	47.57	3	16	1		15,16,19	15	
wall at axis 18&20											
ملاحظات	الوزن الكلى	الوزن / م	الطول الكلى	الطول	العدد	القطر	معامل	الشكل	رقم السيج	م	
sec a & b axis 19 - 21											
MAIN RFT	304.6728	0.888	171.55	3.65	47	12	2		13,14	1	
	99.456	0.888	56	4	14	12	2		16,18	2	
	101.9424	0.888	57.4	4.1	14	12	2		27,28	3	
SEC. RFT	126.55104	0.616	102.72	6.42	16	10	2		15	4	
	91.06944	0.616	36.96	2.31	16	10	4		17	5	
sec c & d axis 18 - 19											
MAIN RFT	61.272	0.888	34.5	3.45	10	12	2		6,7	6	
	62.16	0.888	35	3.5	10	12	2		29,30	7	
	37.518	0.888	42.25	3.25	13	12	1		24	8	
SEC. RFT	60.22016	0.616	24.44	1.88	13	10	4		26	9	
	19.05904	0.616	30.94	2.38	13	10	1		25	10	

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح										بند ()
FOOTING & WALL RFT FROM AXIS 1 TO AXIS 8 (ALONG AXIS B)										
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معامل	الشكل	رقم السيج	م
wall at axis 11&12 عرضي										
ملاحظات	الوزن الكلي	الوزن / م	الطول الكلي	الطول	العدد	القطر	معامل	الشكل	رقم السيج	م
REIN. OF WALLS										
MAIN RFT.	45.39456	0.888	51.12	2.84	18	12	1	0.14 2.30 0.40	21	1
	45.39456	0.888	51.12	2.84	18	12	1	0.14 2.30 0.40	22	2
SEC. RFT.	36.45488	0.616	14.795	1.345	11	10	4	0.94 0.20	23	3
	18.15968	0.616	14.74	1.34	11	10	2	0.94 0.20	24	4
الإجمالي بالطن										14.214

توقيع مهندس الاستشاري :

عبدالله

توقيع مهندس الشركة :

أ. م. م. م.



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة السخنة)

رقم الباب : أعمال الخرسانة المسلحة

رقم البند :-

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

الطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	وحدة	الاجمالي kg	ملاحظات
إجمالي حديد التسليح				
١	حصر حديد تسليح القواعد الشريطية	طن	١٠,٨٩	
٢	حصر حديد السمالات	طن	١,٤٩	
٣	حصر حديد الأعمدة	طن	٣,١٤	
٤	حصر حديد الحوائط الخرسانية	طن	٢٧,٧٧	
	الاجمالي حصر حديد تسليح محطة السخنة		٤٣,٣٣	٤٢,٢٦

المكتب الإستشارى

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبدالنبيمهندس التنفيذ
محمد جمال بكريمهندس المكتب الفني
م / علا شلبي



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة العين السخنة)

رقم الباب : و

رقم المبنى : ٢٣

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٢)

نظام									
م	بيان الأعمال	وحدة م ³	عدد	طول	عرض	ارتفاع	مكعبات / مسطحات جزئي	الاجمالي م ³	ملاحظات
قواعد منفصلة									
	Axes (1-8)&(22-30) FOR (A&B)								
١	AXE (A-A)		١٤	١,١٠	٠,٧٣	٠,٥٠	٥,٥٨		
٢	AXE (B-B)		١٤	١,١٠	٠,٧٣	٠,٥٠	٥,٥٨		
	ق.م شريطة								
١	(A-A)(1-30)		١	122.12	0.85	٠,٤٠	٤١,٥٢		
٢	(B-B)(1-30)		١	123.30	0.85	٠,٤٠	٤١,٩٢		
	خصم		١٤		0.66	٠,٤٠	3.70		
	خصم		١٤		0.66	٠,٤٠	3.70		
	(A-A) & (B-B)								
٣	BEFOR (1-1) ما قبل		٢	30.74	0.85	٠,٤٠	٢٠,٩٠		
٤	BEFOR (30-30) ما قبل		٢	7.55	0.85	٠,٤٠	٥,١٣		
	ق.م شريطة عرضية								
١	Axes (1)		١	٢,٣٠	١,٤٨	٠,٤٠	١,٣٦		
٢	Axes (9-10)		١	٢,٣٠	١,٣٥	٠,٤٠	١,٢٤		
			١	٢,٣٠	١,٠٥	١,٤٠	٣,٣٨		
٣	Axes (12)		١	٢,٩٦		٠,٤٠	١,١٨		
	خصم C3		١	٠,٤٥	٠,٣٥	٠,٤٠	0.06		
	خصم مائل		١	١,٣٥	٠,٣٠	٠,٤٠	0.16		
٦	Axes (18)		٢	١,٢٩		٠,٤٠	١,٠٤		
٧	Axes (20)		١		١,٠٠	٠,٤٠	٠,٤٠		
			١		١,١٠	٠,٤٠	٠,٤٤		
	Axes (30)		١		٢,٣٠	٠,٤٠	٠,٩٢		
	السملات								
١	(S1) Axes (2 - 8)		٧	٢,٠٥	٠,٣٠	٠,٥٠	٢,١٥		
٢	(S1) Axes (22 - 30)		٧	٢,٠٥	٠,٣٠	٠,٥٠	٢,١٥		
٣	(S2) Axes (11 - 12)		٢	٣,٥٠	٠,٣٥	١,٥٠	٣,٦٧		
	(١) الاجمالي						١٣٨,٥٧	٧,٦٢	١٣٠,٩٥
	إجمالي ماسبق						١٣٨,٥٧	٧,٦٢	١٣٠,٩٥

عدد الصفحات :- (٢)

المكتب الاستشاري

المشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمود عبد النبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرى

مهندس المكتب الفني
م/علا شليبي

الشركة المنفذة شركة الاسكندرية للإنشاءات (ACC) 	الجهة المالكة الهيئة العامة للطرق والمواصلات (GARBLT) 	إستشاري عام المشروع الرائد 
---	---	--

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادي)
دفتر حصر أعمال محطة (السخنة) منذ بدء العمل حتى تاريخ / /

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة نهائية	خصم
				طول	عرض	ارتفاع		
١	بالمتر الطولي إزالة حواجز نيوجيرسي قائمة	م ط		١٩٨,٨٩١			١٩٨,٨٩١	
	الإجمالي							

١٦٧,١١٢

مهندس المكتب الفني

مهندس /

مهندس تنفيذ المكتب الإستشاري

مهندس /


مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفني مهندس /

Bus Rapid Transit EL Sokhna Station (Platform)

Assembly (New Jersey) Coordinates for safe zone

بالنسبة للنقطة



Point Table				Point Table			
Point	Easting	Northing	Elevation	Point	Easting	Northing	Elevation
1	649358.782	649358.782	155.574	8	649359.836	649369.836	156.017
2	649360.906	649360.906	155.603	9	649355.828	649355.828	160.413
3	649364.496	649364.496	155.691	10	649538.594	649538.594	160.527
4	649368.827	649368.827	155.792	11	649542.068	649542.068	160.670
5	649369.791	649369.791	156.021	12	649546.660	649546.660	160.857
6	649370.075	649370.075	156.016	13	649551.167	649551.167	161.020
7	649370.376	649370.376	156.014	14	649555.447	649555.447	161.170

[Signature]

[Signature]

Date 26/2/2023



Transit
Sokima Station (Station 11)
Total Loading for Rock Salt


9.3.14

length

133.891

[Signature]

[Signature]



الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للأشغال (ACC)  Falast Monstara Group مجموعة فلسطين للاستشارات	الجهة المالكة الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) وزارة النقل  جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والإقليمي	استشاري عام المشروع  للإستشارات الهندسية م. محمد مصطفى مصطفى
---	--	---

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادي)
دفتر حصر أعمال محطة (السخنة) منذ بدء العمل حتى تاريخ / ٢٠٢٣


العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				ارتفاع	عرض	طول			
٥	بالمتر المربع الحفر في تربة متماسكة	م ^٢	١	مساحه (مرفق رسم توضيحي)			١٨٥,٢٢		
	الإجمالي						١٨٥,٢٢		

١٢٥,٨

مهندس المكتب الفني


مهندس/ محمد عبد النبي



أخوان الصحاح الاستشارات

مهندس تنفيذ المكتب الاستشاري

مهندس/ محمد جمال بكري



مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفني مهندس/ محمود مصطفى طه




كميات حفر التربة المتفاسدة محطة السخنة			
كمية الحفر T_0	العمق	المساحة بالمتر مربع	مساحة ١ الإجمالي
185.16	0.3467	534.0678	
185.161		٤٢٠.١٥٤٤	


١٥٤١٨٠

سنة

شركة



area 534.0678



الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)  Talaat Moustafa Group مجموعة تالعت مصطفى	الجهة المائلة الهيئة العامة للمطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT)  وزارة النقل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى	إستشارى عام المشروع  الإستشارى العام للمشروع د. محمد عفيف وندركاه
---	--	---

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارقور المعادى)
دفتر حصر أعمال محطة (السخنة) منذ بدء العمل حتى تاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				طول	عرض	ارتفاع			
٥	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة (ماعدا المتماسك وشديد التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفرالى منسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والمسح يشمل سدد جوانب الحفروازالة اى عوائق تعترضه وتزح مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفرالى ارضه الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف .	م ^٣	١	مساحه (مرفق رسم توضيحي)			٢٤٠,٠٤		
			٢	مساحه (مرفق رسم توضيحي)			٣٧٣,٧٣		
			٣	مساحه (مرفق رسم توضيحي)			٧٤٣,٢٩٥		
				خصم جزء التربة المتماسكة			١٤٥,٨-		
	الإجمالى						١٢١١,٢٧		

مهندس المكتب الفنى

مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى


مهندس الشركة المنفذة


مهندس/ محمد عبد النبى

مهندس/ محمد جمال بكري

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى طه







area1 = 182.567m

area2 = 254.500m

area3 = 297.318m

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

الشركة المنفذة شركة الاسكندرية للإنشاءات (ACC)  Talaat Moustafa Group مجموعة طلعت مصطفى	الجهة المالكة الهيئة العامة للمرور والكبارى و النقل البرى (GARBLT)  وزارة النقل Ministry of Transport  وزارة النقل Ministry of Transport	إستشارى عام المشروع  الرائد للإستشارات الهندسية في جميع التخصصات
--	---	---

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادى)
دفتر حصر أعمال محطة (السخنة) منذ بدء العمل حتى تاريخ / /

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاييس			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				ارتفاع	عرض	طول			
٣	بالمتر المسطح تكشير وإزالة أسفلت وطبقات باى سمك	٢م	١	مساحة (مرفق رسم توضيحي)			١٠٣١.٤١٥		
	الإجمالي						١٠٣١.٤١٥		

٥٢٤,٢٢

مهندس المكتب الفنى

مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى

مهندس الشركة المنفذة

محمد عبد النبى

مهندس/

محمد بكري

مهندس/

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى


محمد عبد النبى

محمد بكري

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى

area cut of Newgersy 136.485=
area for asphlt=
1031.415=1167.90-136.485m2

area = 1167.90 sq.m



الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)  Youssef Moustafa Group مجموعة يوسف مصطفى	الجهة المالكة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)  وزارة النقل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى	إستشارى عام المشروع  الإستشارى العام للمشروع د. محمد محمود مصطفى
---	--	--


أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادى)
دفتر حصر أعمال محطة (السخنة) منذ بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/ /

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				طول	عرض	ارتفاع			
٣٣	بالمتر الطولى عمل قطع فى اسفلت الطريق	متر طولى		مساحه (مرفق رسم توضيحى)			٣٤٨,٥٤		
	الإجمالى						٣٤٨,٥٤		

مهندس المكتب الفنى

مهندس/ محمد عبد النبى





مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى

مهندس/ محمد جمال بكري

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى طه



الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)  El-Sayed Mostafa Group مجموعة شركات مصطفى	الجهة المالكة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)  وزارة النقل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى	إستشارى عام المشروع  الإستشارى العام للمشروع د. محمد خيريه ومباركة
--	--	--

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأنوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادى)
لفترة حصر أعمال محطة (السخنة) منذ بدء العمل حتى تاريخ / ٢٠٢٤ /

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				طول	عرض	ارتفاع			
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب اسوار الحماية	متر طولى		مساحه (مرفق رسم توضيحي)			٦٢		
	الإجمالي								
							٦٢		

مهندس المكتب الفنى

مهندس/ محمد عبد النبى



مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى

مهندس/ محمد جمال بكري

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى طه



الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للأشغال (ACC)  Takmil Montafa Group مجموعة ملات مونتافا	الجهة المالكة الهيئة العامة للمنارات و الكباري و النقل البري (GARBLT)  وزارة النقل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي	إستشاري عام للمشروع  الرائد للإستشارات والمصمميه م. محمد محمود مصطفى
---	--	---

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأنوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السفن - النساك - كاترطور المعادي)
دفتر حصر أعمال محطة (الاحلال) منذ بدء العمل حتى تاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				ارتفاع	عرض	طول			
١١	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة ١:١ مورده من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد والفله تشل عمل اختبار plate load test لاصال الاحلال كل ما يلزم للهر العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١	٠,٥	٢٩٧,٣١٨		١٤٨,٦٥٩		
	الإجمالي						١٤٨,٦٥٩		


مهندس المكتب الفني

مهندس/ محمد عبدالنبي



مهندس تنفيذ المكتب الإستشاري

مهندس/ محمد جمال بكري




مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفني مهندس/ محمود مصطفى طه



$$av = 156.30$$



$$av\ le v = (155.52 + 156.07) / 2 = 155.80$$

$$area3 = 297.318m$$

الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)	الجهة المالكة وزارة النقل Ministry of Transport (GARBLT)	إستشاري عام للمشروع الرائد
---	---	---------------------------------------

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادي)
دفتر حصر أعمال محطة (النساجون) منذ بدء العمل حتى تاريخ / ٢٠٢٤

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				طول	عرض	ارتفاع			
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب اسوار الحماية	متر طولي		مساحة (مرفق رسم توضيحي)			٦٠٠		
	الإجمالي						٦٠٠		

مهندس المكتب الفني

مهندس/ محمد عبدالنبي

مهندس تنفيذ المكتب الإستشاري

مهندس/ محمد جمال بكري

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفني مهندس/ محمود مصطفى طه

محطة الساجون

500.00

٧٥ ساعة بطول ٢٢ غفرانج + ١٥ ساعة بطول ٧٥ غفرانج

البيانات

١٠٠ ساعة بطول ٢٢ غفرانج = ١٠٠

١٠٠ ساعة بطول ٧٥ غفرانج = ١٠٠

١٠٠ ساعة بطول ٧٥ غفرانج = ١٠٠

طاولان

الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC) 	الجهة المالكة الهيئة العامة للاطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT) 	استشارى عام المشروع 
---	---	--

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كرفور المعادى)
دفتر حصر أعمال محطة (النساجون) منذ بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/ /

العقد رقم ()

رقم	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			حجم ابتدائية	خصم	حجم نهائية	
				طول	عرض	ارتفاع				
٣٣	بالمتر الطولى عمل قطع فى اسفلت الطريق	متر طولى		مساحه (مرفق رسم توضيحى)			٢٢٨,٤			
	الإجمالي							٢٢٨,٤		

مهندس المكتب الفنى

مهندس/ محمد عبدالنبي




مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى

مهندس/ محمد جمال بكري

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى طه



محطة الساجون

الوقت

الوقت

30 30 30

تاريخ ١٤٣٥ هـ / ١٢ / ٢٠

م

١٣٣٠.٤ كسبة الساجون في المنطقة

د

الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)  Talaat Moustafa Group مجموعة طلعت مصطفى	الجهة المالكة الهيئة العامة للمطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)  وزارة النقل Ministry of Transport  وزارة النقل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى	استشارى عام للمشروع  الرائد للإستشارات الهندسية وخدماتها
--	---	--

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأنوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارقور المعادى)
دفتر حصر أعمال محطة (النساجون) منذ بدء العمل حتى تاريخ / /

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة نهائية
				طول	عرض	ارتفاع	
١	بالمتر الطولى إزالة حواجز ليو جيسى قائمة	م. ط		١٥٥,٣			١٥٥,٣
	الإجمالى						١٥٥,٣

مهندس المكتب الفنى

مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى

مهندس الشركة المنفذة

مهندس/

مهندس/

المكتب الفنى مهندس/

س. نبيل

محمد

كميات حفر محطة التسياجون			
كمية الحفر م ³	العمق	المساحة بالمتر مربع	مساحة الحفر عند منشوب ٨,١١٩
2464.79	2.13	1157.18	
566.34	1	566.34	١١٨٠٨
14.275	0.5	28.55	الميل
3045.408			الاجمالي

شركة الادكندرية للإستشارات

مهندس

محمود مصطفى طه

محمود مصطفى طه

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادى)
دفتر حصر أعمال محطة (النساجون) منذ بدء العمل حتى تاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣

المعقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				ارتفاع	عرض	طول			
٨	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة (معدا التماسك وشديد التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث وصل عمق الحفر الى منسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والمعبر يشمل منه جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصفاة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١	مساحه (مرفق رسم توضيحي)			٢٤٦٤,٧٩		
			٢	مساحه (مرفق رسم توضيحي)			٥٦٦,٣٤		
			٣	مساحه (مرفق رسم توضيحي)			١٤,٢٧٥		
	الإجمالي						٣٠٤٥,٤٠٥		

مهندس المكتب الفنى

مهندس/ محمد عبدالنبي

محمد عبدالنبي

مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى

مهندس/ محمد جمال بكرى

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى طه

محمود مصطفى طه

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كرفور المعادى)
دفتر حصر اعمال محطة (النساجون) منذ بدء العمل حتى تاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة إبتدائية	خصم	جملة نهائية
				ارتفاع	عرض	طول			
١١	بالمتر المكعب لتوريد ورجم طبقة احلال من (سمن بومل) بنسبة ١:٢:١ مورده من خارج الموقع حول الاساسات ويتم الزرم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرغز بالمياه والدمك الجيد والقله نخل عمل اختبار plate load test لاحلال كل ما يلزم لتظهر العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١	١١٥٧,١٨	١	١١٥٧,١٨			
			١			٥٦٦,٣٤			
			١			٢٨,٥٥	٠,٥	١٤,٢٧٥	
	الإجمالي					١٧٣٧,٧٩٥			

مهندس المكتب الفنى

مهندس/ محمد عبدالنبي

محمد عبدالنبي



مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى

مهندس/ محمد جمال بكري

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى طه

محمود مصطفى طه

الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC) 	الجهة المالكة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBL) 	استشاري عام المشروع الرأي 
--	--	---


أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادي)
دفتر حصر أعمال محطة (النساجون) منذ بدء العمل حتى تاريخ / /

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة نهائية	خصم	جملة نهائية
				طول	عرض	ارتفاع			
٣	بالمتر المربع تكسير وإزالة أسفلت وطبقات باو سمك	م ^٢	١	مساحه (مرفق رسم توضيحي)			٩٢١,٦٥		
	الإجمالي						٩٢١,٦٥		

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفني مهندس/ محمود مصطفى



مهندس تنفيذ المكتب الاستشاري

مهندس/ محمد بكرى



مهندس المكتب الفني

مهندس/ محمد عبد النبي



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- 23

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (3)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخلط بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن 300 كجم/م³ والا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/م³ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتظهر الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والقله لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) .

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الإجمالي	ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات		
حوائط من بداية الرامب حتى أكس 1-1										
1	أكس A-A من بداية الرامب حتى نهاية الميول	م3		13.07	0.25	1.36	4.44			
	أكس A-A من نهاية الميول حتى أكس 1-1	م3		2.13	0.25	1.87	1.00			
	أكس B-B من بداية الرامب حتى نهاية الميول	م3		13.07	0.25	1.36	4.44			
2	أكس B-B من نهاية الميول حتى أكس 1-1	م3		2.13	0.25	1.87	1.00			
حوائط من أكس 1-1 حتى أكس 8-8										
1	أكس A-A	م3		35.02	0.25	1.87	16.37			
2	أكس B-B	م3		35.02	0.25	1.87	16.37			
3	حائط عرضي عند أكس 1-1	م3		2.80	0.25	1.87	1.31			
حوائط من أكس 9-9 حتى أكس 14-14										
1	أكس A-A	م3	0.00	24.00	0.25	1.87	0.00			
2	أكس B-B	م3	0.00	24.00	0.25	1.87	0.00			
3	ركبة عند أكس 12-12 أكس B-B	م3	0.00	0.13	0.60	1.87	0.00			
4	ركبة عند أكس 13-13 أكس A-A	م3	0.00	0.13	0.60	1.87	0.00			
5	ركبة عند أكس 13-13 أكس B-B	م3	0.00	0.13	0.60	1.87	0.00			
6	ركبة عند أكس 14-14 أكس A-A	م3	0.00	0.13	0.60	1.87	0.00			
7	ركبة عند أكس 14-14 أكس B-B	م3	0.00	0.13	0.60	1.87	0.00			
حوائط من أكس 17-17 حتى أكس 23-23										
1	أكس A-A حوائط	م3	0	24.26	0.25	1.87	0.00			
2	أكس B-B حوائط	م3	0	24.26	0.25	1.87	0.00			
3	wall 1	م3	0	1.55	0.15	1.87	0.00			
4	wall 2	م3	0	1.06	0.25	1.87	0.00			



عدد الصفحات :- (3)

مهندس المكتب الفني
م / أمير عمرو

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : أعمال الخرسانة المسلحة

رقم البند :-

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
م	بيان الأعمال	وحدة	الاجمالي	ملاحظات
اجمالي حديد التسليح				
١	قواعد شريطية	طن	١٠,٤٩	
٢	قواعد ومبيلات	طن	٢,٣٦	
٣	اعمدة	طن	٢,٠١	
٤	حوالط A-A	طن	٨,٨٢	
٥	حوالط B-B	طن	٩,٧١	
	الاجمالي بالطن		٢٣,٣٨	

المكتب الإستشارى

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبد النبيمهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرىمهندس المكتب الفني
م / وليد حمدي محمد إسماعيل



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النماجون الشرقيون)







رقم الملف : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٥)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفلجة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للظروف والنواصفات وجداول تقدير الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والنواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السويج طبقاً للثوب درويج	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالي	ملاحظات	
					القطار	عدد الأسياخ	طول السويج	الطول الكلي			وزن المتر الطولي
أكس B-B											
حوائط الرأس قبل أكس ١-١											
١	أشبار	٤&٣	كجم	١	١٢	١١٩	٢,١٨٠	٢٥٩,٤٢	٠,٨٨٩	٢٣٠,٦٠	
٢	أسياخ سفلية	١٢	كجم	١	١٦	٣	١١,٨٨	٣٥,٦٤	١,٥٨٠	٥٦,٣٢	
٣	أسياخ علوية	١٠	كجم	١	١٦	٣	١١,٩٢	٣٥,٧٦	١,٥٨٠	٥٦,٥١	
		١١	كجم	١	١٦	٣	٤,٤٥	١٣,٣٥	١,٥٨٠	٢١,١٠	
٤	برندات	٩	كجم	٢	١٠	٥	١٢,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٦١٧	٧٤,٠٧	
		٨	كجم	٢	١٠	٤	٧,١٠	٥٦,٨٠	٠,٦١٧	٣٥,٠٦	
		٢٦	كجم	٢	١٠	٢	٢,٩٥	١١,٨٠	٠,٦١٧	٧,٢٨	
		٣٠	كجم	٢	١٠	٣	٣,٨٧	٢٣,٢٢	٠,٦١٧	١٤,٣٣	
حوائط من أكس ١-١ حتى ٨-٨											
١	أشبار	٢&١	كجم	٢	١٢	٢٧٨	٢,٦٩٠	١٤٩٥,٦٤	٠,٨٨٩	١٣٢٩,٤٦	
٢	أسياخ سفلية	١&١٦&١٣&٢٩ ٧	كجم	٤	١٦	٣	١٢,٠٠	١٤٤,٠٠	١,٥٨٠	٢٢٧,٥٦	
٣	أسياخ علوية	١٢	كجم	١	١٦	٣	١١,٨٨	٣٥,٦٤	١,٥٨٠	٥٦,٣٢	
		١٤&١٣	كجم	٢	١٦	٣	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨٠	١١٣,٧٨	
٤	برندات	١٥	كجم	١	١٦	٣	٢,١٣	٦,٣٨	١,٥٨٠	١٠,٠٧	
		٧&١&٨٥	كجم	٦	١٠	٩	١٢,٠٠	٦٤٨,٠٠	٠,٦١٧	٤٠٠,٠٠	
		٣١	كجم	٢	١٠	٩	٠,٨٥	١٥,٣٠	٠,٦١٧	٩,٤٤	

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مراجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٥)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفلدة تشمل كل ما يلزم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تقديد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رسم السيخ طبقاً للشروط وبيع	وحدة	عدد	حديد التسليح					الاجمالى	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيخ	الطول الكلى	وزن المتر الطولى		
حوالط من أكم ٨.٨ حتى ١٤.١٤											
١	أشبار	٢&١	كجم	٢	١٢	٢٠١	٢,٦٩٠	١٠٨١,٣٨	٠,٨٨٩	٩٦١,٢٣	
٢	اسياخ سفلية	١٨&٤	كجم	٢	١٦	٣	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨٠	١١٣,٧٨	
٣	اسياخ علوية	٤&٣	كجم	٢	١٦	٣	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨٠	١١٣,٧٨	
		٥	كجم	١	١٦	٣	٣,٦٠	١٠,٨٠	١,٥٨٠	١٧,٠٧	
٤	برندات	١٤&١٧	كجم	٤	١٠	٩	١٢,٠٠	٤٣٢,٠٠	٠,٦١٧	٢٦٦,٦٧	
		١٦	كجم	٢	١٠	٩	٢,٥٥	٤٥,٩٠	٠,٦١٧	٢٨,٣٣	
٥	ركب الحواظ	١٣&١٥	كجم	٣	١٠	٩	١,٧٠	٤٥,٩٠	٠,٦١٧	٢٨,٣٣	
حوالط من أكم ١٧-١٧ حتى ٢٣-٢٣											
١	أشبار	٢&١	كجم	٢	١٢	٢٠١	٢,٦٩٠	١٠٧٣,٣٤	٠,٨٨٩	٩٥٤,٠٨	
٢	اسياخ سفلية	١٠&٩	كجم	٢	١٦	٣	١٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	١,٥٨٠	١١٣,٧٨	
٣	اسياخ سفلية	١&٧	كجم	٢	١٦	٣	١٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	١,٥٨٠	١١٣,٧٨	
		٨	كجم	١	١٦	٣	٣,٥٥	١٠,٦٥	١,٥٨٠	١٦,٨٣	
٤	برندات	٤&٣	كجم	٤	١٠	٩	١٢,٠٠	٤٣٢,٠٠	٠,٦١٧	٢٦٦,٦٧	
		٥	كجم	٢	١٠	٩	٢,٥٠	٤٤,٩١	٠,٦١٧	٢٧,٧٢	
٥	ركب الحواظ	١٨	كجم	١	١٠	٩	١,٨٨	١٦,٩٢	٠,٦١٧	١٠	
		١٩	كجم	١	١٠	٩	١,٨٣	١٦,٤٧	٠,٦١٧	١٠	



مشروع الأوتوبيس التردى - الطريق الدائرى (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٥)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية واللغة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

٢	بيان الأعمال	رقم السبيخ طبقاً للشروط ودروبج	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالى	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السبيخ	الطول الكلى			وزن المتر الطولى
حائط أ-ب بين ١-١ (حائط W*)											
١	أشبار	٣٤٤	كجم	٢	١٢	٢٣	٢,٧٠	١٢٤,٢٠	٠,٨٨٩	١١٠	
٢	أسياخ سفلية وطوية	٥	كجم	٢	١٦	٣	٤,٠٠	٢٤,٠٠	١,٥٨٠	٣٨	
٣	برندات	٦	كجم	٢	١٠	١٠	٣,٩٠	٧٨,٠٠	٠,٦١٧	٤٨	
حائط أ-ب بين ٢-٢ (حائط W*)											
١	أشبار	٣٤٤	كجم	٢	١٢	٢٣	٢,٦٨	١٢٣,٢٨	٠,٨٨٩	١١٠	
٢	أسياخ سفلية وطوية	٥	كجم	٢	١٦	٣	٤,٠٠	٢٤,٠٠	١,٥٨٠	٣٨	
٣	برندات	٦	كجم	٢	١٠	٩	٣,٩٢	٧٠,٥٦	٠,٦١٧	٤٤	
حائط ١											
١	أشبار	٥	كجم	١	١٢	١٣	٢,٦٨	٣٤,٨٤	٠,٨٨٩	٣١	
٣	أسياخ طوية	١٢	كجم	١	١٦	٢	٢,٣٥	٤,٧٠	١,٥٨٠	٧	
٤	برندات	١٠	كجم	١	١٠	٩	٢,٣٥	٢١,١٥	٠,٦١٧	١٣	
حائط ٢											
١	أشبار	٨٤٩	كجم	٤	١٢	٩	٢,٧٥	٩٩,٠٠	٠,٨٨٩	٨٨	
٣	أسياخ طوية	١٤	كجم	٢	١٦	٣	١,٨٥	١١,١٠	١,٥٨٠	١٨	
٤	برندات	١١	كجم	٤	١٠	٩	١,٨٥	٦٦,٦٠	٠,٦١٧	٤١	

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة التناجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٧٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإضافية

عدد الصفحات :- (٥)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتتفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

٢	بيان الأعمال	رقم التسليح طبقاً للشروط	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السبيخ	الطول الكلى			وزن المتر الطولى
حوائط السلم الكهربائي بين أكس ١٩-١٩ وأكس ٢١-٢١ (حائط ١)											
١	أشبار	٤٨٥	كجم	٤	١٢	١٤	٢,٧٨	١٥٥,٦٨	٠,٨٨٩	١٣٨	
٣	برندات	٦	كجم	٤	١٠	٩	٢,٣٠	٨٢,٨٠	٠,٦١٧	٥١	
حوائط السلم الكهربائي بين أكس ١٩-١٩ وأكس ٢١-٢١ (حائط ٢)											
١	أشبار	١٨٢	كجم	٢	١٢	٤٧	٢,٧٨	٢٦١,٣٢	٠,٨٨٩	٢٣٢	
٢	أسياخ علوية وسفلية	١٩	كجم	٢	١٦	٣	٦,٤٢	٣٨,٥٢	١,٥٨٠	٦١	
٣	برندات	٣	كجم	٢	١٠	٩	٦,٤٢	١١٥,٥٦	٠,٦١٧	٧١	
حوائط من أكس ٢٢-٢٢ حتى ٣٠-٣٠											
١	أشبار	١٨٢	كجم	٢	١٢	٢٧٨	٢,٦٧٠	١٤٨٤,٥٢	٠,٨٨٩	١٣١٩,٥٧	
٢	أسياخ سفلية	١٣٨١٦٨١٧	كجم	٤	١٦	٣	١٢,٠٠	١٤٤,٠٠	١,٥٨٠	٢٢٧,٥٦	
		١٣٨١٤	كجم	٢	١٦	٣	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨٠	١١٣,٧٨	
		١٢	كجم	١	١٦	٣	١١,٩٢	٣٥,٧٦	١,٥٨٠	٥٦,٥١	
٣	أسياخ علوية	١٥	كجم	١	١٦	٣	٢,١٤	٦,٤٢	١,٥٨٠	١٠,١٥	
		٥٨٦٨٢٧	كجم	٦	١٠	٩	١٢,٠٠	٦٤٨,٠٠	٠,٦١٧	٤٠٠,٠٠	
		٧	كجم	٢	١٠	٩	٠,٧٨	١٤,٠٤	٠,٦١٧	٨,١٧	

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٥)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السبيخ طبقاً للشوب درويج	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالى	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السبيخ	الطول الكلى	وزن المتر الطولى	
حوايط من ارض ٣٠٠٣٠ الى نهاية الرصيف										
١	أشجار	٣٤٤	كجم	٢	١٢	١٢٢	٢,٢٣٠	٥٤٤,١٢	٠,٨٨٩	٤٨٣,٦٦
٢	أسياخ سفلية	١٢	كجم	١	١٦	٣	١١,٩٢	٣٥,٧٦	١,٥٨٠	٥٩,٥١
٣	أسياخ علوية	١٠	كجم	١	١٦	٣	١١,٩٢	٣٥,٧٦	١,٥٨٠	٥٩,٥١
		١١	كجم	١	١٦	٣	٤,٧٤	١٤,٢٢	١,٥٨٠	٢٢,٤٧
٤	برندات	٨	كجم	٢	١٠	٦	١٢,٠٠	١٤٤,٠٠	٠,٦١٧	٨٨,٨٩
		٩	كجم	٢	١٠	٣	٦,٧٩	٤٠,٧٤	٠,٦١٧	٢٥,١٥
		٢٥	كجم	٢	١٠	٦	٢,٨٨	٣٤,٥٠	٠,٦١٧	٢١,٣٠
الاجمالى									٥٨٨,٨٨٩	

المكتب الإستشارى

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى
م / محمد عبدالنبيمهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرىمهندس المكتب الفنى
م / وليد حمدى محمد اسماعيل

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الطلب : و

رقم البلد : ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٢)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية والنفقة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تقرييد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهر العمل كلاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتكليف المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السطح طبقاً للشروط ودرواج	وحدة	عدد	حديد التسليح					الاجمالي	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السطح	الطول الكلي	وزن المتر الطولي		
أكس A-A											
حوائط الرامب قبل أكس ١-١											
١	أشجار	٤&٣	كجم	٢,٠٠	١٢,٠٠	١١٩,٠٠	٢,١٨	٥١٨,٨٤	٠,٨٩	٤٦١,١٩	
٢	أسياخ سفلية	١٢	كجم	١,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	١١,٨٨	٣٥,٦٤	١,٥٨	٥٦,٣٢	
٣	أسياخ علوية	١٠	كجم	١,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	١١,٩٢	٣٥,٧٦	١,٥٨	٥٦,٥١	
		١١	كجم	١,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	٤,٤٥	١٣,٣٥	١,٥٨	٢١,١٠	
٤	برندات	٩	كجم	٢,٠٠	١٠,٠٠	٥,٠٠	١٢,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٦٢	٧٤,٠٧	
		٨	كجم	٢,٠٠	١٠,٠٠	٤,٠٠	٧,١٠	٥٦,٨٠	٠,٦٢	٣٥,٠٦	
		٢٦	كجم	٢,٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٩٥	١١,٨٠	٠,٦٢	٧,٢٨	
		٣٠	كجم	٢,٠٠	١٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٨٧	٢٣,٢٢	٠,٦٢	١٤,٣٣	
حوائط من أكس ١-١ حتى A-A											
١	أشجار	٢&١	كجم	٢,٠٠	١٢,٠٠	٢٧٨,٠٠	٢,٦٩	١,٤٩٥,٦٤	٠,٨٩	١,٠٢٩,٤٦	
٢	أسياخ سفلية	١&١٦&١٣&٢٩ ٧	كجم	٤,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	١٢,٠٠	١٤٤,٠٠	١,٥٨	٢٢٧,٥٦	
٣	أسياخ علوية	١٢,٠٠	كجم	١,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	١١,٨٨	٣٥,٦٤	١,٥٨	٥٦,٣٢	
		١٤&١٣	كجم	٢,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨	١١٣,٧٨	
٤	برندات	١٥,٠٠	كجم	١,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	٢,١٣	٦,٣٨	١,٥٨	١٠,٠٧	
		٧&١&٥	كجم	٦,٠٠	١٠,٠٠	٩,٠٠	١٢,٠٠	٦٤٨,٠٠	٠,٦٢	٤٠٠,٠٠	
		٣١,٠٠	كجم	٢,٠٠	١٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٨٥	١٥,٣٠	٠,٦٢	٩,٤٤	

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة التساجون الشرقيون)





رقم الباب : و

رقم البند : ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإستشارية

عدد الصفحات :- (٣)

بالطابق توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتألف جميع العناصر الإنشائية واللفة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

م	بيان الأعمال	رقم السيخ طبقاً للشوب درويج	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالى	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيخ	الطول الكلى			وزن المتر الطولى
حوالط من اكن ٨-٨ حتى ١٤-١٤											
١	أشجار	٢&١	كجم	٢,٠٠	١٢,٠٠	٢٠١,٠٠	٢,٦٩	١٠,٨١,٣٨	٠,٨٩	٩٦١,٢٣	
٢	أسياخ سفلية	١٨&٤	كجم	٢,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨	١١٣,٧٨	
٣	أسياخ علوية	٤&٣	كجم	٢,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨	١١٣,٧٨	
		٥	كجم	١,٠٠	١٦,٠٠	٣,٠٠	٣,٦٠	١٠,٨٠	١,٥٨	١٧,٠٧	
٤	برندات	١٤&١٧	كجم	٤,٠٠	١٠,٠٠	٩,٠٠	١٢,٠٠	٤٣٢,٠٠	٠,٦٢	٢٦٦,٦٧	
		١٦	كجم	٢,٠٠	١٠,٠٠	٩,٠٠	٢,٥٥	٤٥,٩٠	٠,٦٢	٢٨,٣٣	
٥	ركب الحوالط	١٣*١٥	كجم	٣,٠٠	١٠,٠٠	٩,٠٠	١,٧٠	٤٥,٩٠	٠,٦٢	٢٨,٣٣	

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة التساجون الشرفيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٣)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع الخواصر الإنشائية والقفلة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوائح وجدول تفريده الحديد المعتمدة وصل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
م	بيان الأعمال	رقم السيخ طبقاً للشوب درويج	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيخ	الطول الكلي			وزن المتر الطولي
حوائط من أكن ٢٣-٢٤ حتى ٢٠-٢١											
١	أشجار	١٨٢	كجم	٢,٠٠	٢٧٨,٠٠	٢,٦٧	١,٤٨٤,٥٢	٠,٨٩	١,٣١٩,٥٧		
٢	أسياخ سفلية	١٣&١٦&١٧	كجم	٤,٠٠	٣,٠٠	١٢,٠٠	١٤٤,٠٠	١,٥٨	٢٢٧,٥٦		
٣	أسياخ علوية	١٣&١٤	كجم	٢,٠٠	٣,٠٠	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨	١١٣,٧٨		
		١٢,٠٠	كجم	١,٠٠	٣,٠٠	١١,٩٢	٣٥,٧٦	١,٥٨	٥٦,٥١		
		١٥,٠٠	كجم	١,٠٠	٣,٠٠	٢,١٤	٦,٤٢	١,٥٨	١٠,١٥		
٤	برندات	٥&١٢&٢٧	كجم	٦,٠٠	٩,٠٠	١٢,٠٠	٦٤٨,٠٠	٠,٦٢	٤٠٠,٠٠		
		٧,٠٠	كجم	٢,٠٠	٩,٠٠	٠,٧٨	١٤,٠٤	٠,٦٢	٨,٦٧		
حوائط من أكن ٢٠-٢١ إلى نهاية الترمب											
١	أشجار	٣&٤	كجم	٢,٠٠	١٢٢,٠٠	٢,٢٣	٥٤٤,١٢	٠,٨٩	٤٨٣,٦٦		
٢	أسياخ سفلية	١٢,٠٠	كجم	١,٠٠	٣,٠٠	١١,٩٢	٣٥,٧٦	١,٥٨	٥٦,٥١		
٣	أسياخ علوية	١٠,٠٠	كجم	١,٠٠	٣,٠٠	١١,٩٢	٣٥,٧٦	١,٥٨	٥٦,٥١		
		١١,٠٠	كجم	١,٠٠	٣,٠٠	٤,٧٤	١٤,٤٢	١,٥٨	٢٢,٤٧		
٤	برندات	٨,٠٠	كجم	٢,٠٠	٦,٠٠	١٢,٠٠	١٤٤,٠٠	٠,٦٢	٨٨,٨٩		
		٩,٠٠	كجم	٢,٠٠	٣,٠٠	٦,٧٩	٤٠,٧٤	٠,٦٢	٢٥,١٥		
		٢٥,٠٠	كجم	٢,٠٠	٦,٠٠	٢,٨٨	٣٤,٥٠	٠,٦٢	٢١,٣٠		
الاجمالي									٨٨٨١٦,٠٠		

المكتب الإستشارى

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م / محمد عبدالنبيمهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرىمهندس المكتب الفني
م / وليد حمدي محمد إسماعيل



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النجاجون الشرقيون)

رقم الملف : و

رقم البند : ٧٨

مرجع الرسومات :- الأبحاث الإنشائية

عدد الصفحات :- (٢)

بالطن كوريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتألف جميع العناصر الإنشائية واللثة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تكريد الحديد المعتمد وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم الصيغ طبقاً للتقريب والزيادة	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول الصيغ	الطول الكلي			وزن المتر الطولي
اصدة من اكس ١-١ الي اكس ٨-٨ ومن اكس ٢٤-٢٤ الي اكس ٣٠-٣٠ C350*450											
١	أشجار	١	كجم	٣٠	١٦	٨	٢,٩٧	٧١٣	١,٥٨٠	١١٢٦,٤٠	
٢	كثبات	٢	كجم	٣٠	٨	١٢	١,١٨	٤٢٥	٠,٣٩٥	١٦٧,٨٢	
٣	كثبات	٣	كجم	٣٠	٨	١٥	١,٥٢	٦٨٤	٠,٣٩٥	٢٧٠,٢٢	
اصدة اكس ١١-١١ C350*450											
١	أشجار	١	كجم	١	١٦	٨	٣,٠٠	٢٤	١,٥٨٠	٣٧,٩٣	
٢	كثبات	٢	كجم	١	٨	١٢	١,١٨	١٤	٠,٣٩٥	٥,٥٩	
٣	كثبات	٥	كجم	١	٨	١٥	١,٥٢	٢٣	٠,٣٩٥	٩,٠١	
اصدة اكس ١٠-١٠ C550*350											
١	أشجار	٣	كجم	١	١٦	١٠	٣,٠٠	٣٠	١,٥٨٠	٤٧,٤١	
٢	كثبات	٧	كجم	١	٨	١٣	٠,٩٠	١٢	٠,٣٩٥	٤,٦٢	
٣	كثبات	٦	كجم	١	٨	١٥	١,٧٢	٢٦	٠,٣٩٥	١٠,١٩	



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة النساجون الشرقيون)





رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مراجع الرسومات :- الملاحظات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٢)

بالظن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتقليد جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتقليد طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمد وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين

م	بيان الأعمال	رقم الصيغ طبقاً للشروط والرسومات	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالى	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السلك	الطول الكلى			وزن المتر المطوى
أصدة الحس ١٨-١٨ C350*450											
١	أشبار	٦	كجم	٢	١٦	٨	٢,٩٩	٤٨	١,٥٨٠	٧٥,٤٧	
٢	كنايات	٧	كجم	٢	٨	١٥	١,٥٢	٤٦	٠,٣٩٥	١٨,٠١	
٣	كنايات	١٣	كجم	٢	٨	١٢	١,١٨	٢٨	٠,٣٩٥	١١,١٩	
أصدة السلم الكهربائى ٢٠-٢٠ C350*450											
١	أشبار	١٦	كجم	١	١٦	٨	٢,٩٨	٢٤	١,٥٨٠	٣٧,٦٧	
٢	كنايات	١٧	كجم	١	٨	١٦	١,٥٢	٢٤	٠,٣٩٥	٩,٦١	
٣	كنايات	١٨	كجم	١	٨	١٣	١,١٨	١٥	٠,٣٩٥	٦,٠٣	
أصدة السلم الكهربائى ٢١-٢١ C350*550											
١	أشبار	١٢	كجم	١	١٦	١٠	٣,٠٠	٣٠	١,٥٨٠	٤٧,٤١	
٢	كنايات	١١	كجم	١	٨	١٦	١,٧٢	٢٨	٠,٣٩٥	١٠,٨٧	
٣	كنايات	١٣&١٤	كجم	٢	٨	١٣	٠,٩٠	٢٣	٠,٣٩٥	٩,١٩	



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٣)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ١٠/٦٠ لتفويض جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم للنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
م	بيان الأعمال	رقم التسليم طبقاً للشروط	وحدة	عدد	القطر	عدد الأسلاك	طول المسحوق	الطول الكلي	وزن المتر الطولي	الاجمالي	ملاحظات
اصدة ٢٣-٢٢ C350*450											
١	تشجير	٢٣	كجم	٢	١٦	٨	٣,٠١	٤٨	١,٥٨٠	٧٦,١٠	
٢	كثبات	٢٤	كجم	٢	٨	١٥	١,٥٢	٤٦	٠,٣٩٥	١٨,٠١	
٣	كثبات	٢٥	كجم	٢	٨	١٢	١,١٥	٢٨	٠,٣٩٥	١٠,٩٠	
الاجمالي											

المكتب الإستشاري

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م / محمد عبد النبيمهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكريمهندس المكتب الفني
م / وليد محمد محمد إسحاق



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة النساجون الشرقيون)




رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

م	بيان الأعمال	رقم البند طبقاً للشوب درويج	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السطح	الطول الكلي			
قواعد مسلحة: عدد ٢٨ قاعدة											
١	اتجاه قصير (مسطح)	٣٥&١٩	كجم	٢٨	١٢	٢٠	١,٧٥	٩٨٠	٠,٨٨٩	٨٧١,١١	
٢	اتجاه طويل للقواعد ٥٠ سم	٢٣	كجم	٢٨	١٢	١٢	١,٢٩	٥٦٨	٠,٨٨٩	٥٠٤,٧٥	
سلمات القواعد من أيس ٨-٢ ومن أيس ٢٤-٢٩											
١	S1 سفلي وعلوي	٢	كجم	١٢	١٦	٨	٤,٧٠	٤٥١	١,٥٨٠	٧١٣,٠١	
٢	سمل علي أيس ٢٣&٨	٤	كجم	٢	١٦	٨	٤,٦٠	٧٤	١,٥٨٠	١١٦,٣١	
٣	كالات	١	كجم	١٤	٨	٢٠	١,٣٦	٣٨١	٠,٣٩٥	١٥٠,٤٤	
سمل بين أيس ١١-١٤											
١	S1 سفلي وعلوي	٣	كجم	٥	١٦	٨	٤,٧٠	١٨٨	١,٥٨٠	٢٩٧,٠٩	
٢	كالات	١	كجم	٥	٨	٢٤	١,٣٦	١٦٣	٠,٣٩٥	٦٤,٤٧	
سمل أيس ١٩-١٩											
١	S1 سفلي وعلوي	٢	كجم	١	١٦	٨	٤,٧٠	٣٨	١,٥٨٠	٥٩,٤٢	
٢	كالات	١	كجم	١	٨	٢٣	١,٣٦	٣١	٠,٣٩٥	١٢,٣٦	
سمل بين أيس B-A											
١	S1 سفلي وعلوي	٥	كجم	١	١٦	٨	١٠,٩٥	٨٨	١,٥٨٠	١٣٨,٤٣	
٢	كالات	١	كجم	١	٨	٥٦	١,٣٦	٧٦	٠,٣٩٥	٣٠,٠٩	
									١,٥٥٠,١١		
الاجمالي											

المكتب الإستشارى

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى

مهندس التنفيذ

مهندس المكتب الفنى

م / محمد عبدالتى

م / محمد جمال بكري

م / وليد حمدي محمد إسماعيل



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و
رقم البند : ٧٨
مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية
عدد الصفحات :- (٥)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتفيذ جميع العناصر الإنشائية والفلجة تشمل كل ما يلزم للتفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمد وصل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السيخ طبقاً للقروب درويج	وحدة	عدد	حديد التسليح				ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيخ	الطول الكلى		وزن المتر الطولى
قواعد مسلحة من بداية الرامب حتى ما بعد أكن ١-١										
١	أكن A-A إتجاه قصير (من بداية الرامب حتى أكن ١-١) (سفلى و علوي)	١٨	كجم	٢	١٢	١١٨	١,٣٠	٣٠٧	٠,٨٨٩	٢٧٢,٧١
٢	أكن A-A إتجاه طويل (سفلى)	٢٥	كجم	١	١٢	٨	١١,٩٧	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,١٢
٣	أكن A-A إتجاه طويل (سفلى)	٢١	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣
٤	أكن A-A إتجاه طويل (علوي)	٢٨	كجم	١	١٢	٨	٦,٠٠	٤٨	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧
٥	أكن A-A إتجاه طويل (علوي)	٢١	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣
٦	أكن B-B إتجاه قصير (من بداية الرامب حتى أكن ١-١) (سفلى و علوي)	١٨	كجم	٢	١٢	١٢٨	١,٣٠	٣١٢	٠,٨٨٩	٢٧٢,٧١
٧	أكن B-B إتجاه طويل (سفلى)	٢٥	كجم	١	١٢	٨	١١,٩٧	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,١٢
٨	أكن B-B إتجاه طويل (سفلى)	٢١	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣
٩	أكن B-B إتجاه طويل (علوي)	٢٨	كجم	١	١٢	٨	٦,٠٠	٤٨	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧
	أكن B-B إتجاه طويل (علوي)	٢١	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣
قواعد مسلحة أكن ١-١ cloud										
١	إتجاه قصير (سفلى و علوي)	٢	كجم	٢	١٢	١٨	١,٧٨	٦٤	٠,٨٨٩	٥٦,٨٠
٢	إتجاه طويل (سفلى و علوي)	١	كجم	٢	١٢	١٨	٤,٣٦	١٥٧	٠,٨٨٩	١٣٩,٥٢
قواعد مسلحة من أكن ١-١ حتى أكن A-A										
١	أكن A-A إتجاه قصير (سفلى و علوي)	١٨	كجم	٢	١٢	٢١٢	١,٣٠	٥٥١	٠,٨٨٩	٤٨٩,٩٦
٢	أكن A-A إتجاه طويل (سفلى)	٢١	كجم	٣	١٢	٨	١٢,٠٠	٢٨٨	٠,٨٨٩	٢٥٦,٠٠
٣	أكن A-A إتجاه طويل (علوي)	٢١	كجم	٣	١٢	٨	١٢,٠٠	٢٨٨	٠,٨٨٩	٢٥٦,٠٠
٤	أكن B-B إتجاه قصير (سفلى و علوي)	١٨	كجم	٢	١٢	٢١٢	١,٣٠	٥٥١	٠,٨٨٩	٤٨٩,٩٦
٥	أكن B-B إتجاه طويل (سفلى)	٢١	كجم	٣	١٢	٨	١٢,٠٠	٢٨٨	٠,٨٨٩	٢٥٦,٠٠
٦	أكن B-B إتجاه طويل (علوي)	٢١	كجم	٣	١٢	٨	١٢,٠٠	٢٨٨	٠,٨٨٩	٢٥٦,٠٠







مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٥)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ ٤ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوائح وجداول توريد الحديد المعتمدة وصل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
م	بيان الأعمال	رقم السيج طبقاً للشروط ومواصفات	وحدة	عدد	حديد التسليح				الإجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيج	الطول الكلى			وزن المتر الطولى
قواعد مسطرة من أكس ٨.٨ حتى أكس ١٢-١٢											
١	أكس A-A إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	٦	كجم	٢	١٢	١٧٩	١,٣٠	٤٦٥	٠,٨٨٩	٤١٣,٦٩	
٢	أكس A-A إتجاه طويل (سفلى)	١٢	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
٣	أكس A-A إتجاه طويل (علوي)	٩	كجم	٢	١٢	٨	١٢,٠٠	١٩٢	٠,٨٨٩	١٧٠,٦٧	
٤	أكس B-B إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	٦	كجم	٢	١٢	١٧٩	١,٣٠	٤٦٥	٠,٨٨٩	٤١٣,٦٩	
٥	أكس B-B إتجاه طويل (سفلى)	١٢	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
٦	أكس B-B إتجاه طويل (علوي)	٩	كجم	٢	١٢	٨	١٢,٠٠	١٩٢	٠,٨٨٩	١٧٠,٦٧	
قواعد مسطرة أكس ١٠-١٠ cloud											
١	إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	٩	كجم	٢	١٢	١٧	١,٤٩	٥١	٠,٨٨٩	٤٥,٠٣	
٢	إتجاه طويل (سفلى وعلوي)	٤	كجم	٢	١٢	١٠	٤,٤٠	٨٨	٠,٨٨٩	٧٨,٢٢	
قواعد مسطرة أكس ١١-١١ cloud											
١	إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	٨	كجم	٢	١٢	١٧	١,٣٩	٤٧	٠,٨٨٩	٤٧,٠١	
٢	إتجاه طويل (سفلى وعلوي)	٤	كجم	٢	١٢	٩	٤,٤٠	٧٩	٠,٨٨٩	٧٠,٤٠	
قواعد مسطرة الجزء الخاص بالمصعد أكس ١٨											
١	إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	١	كجم	٢	١٢	١٠	٢,١٤	٤٣	٠,٨٨٩	٣٨,٠٤	
٢	إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	٤	كجم	٤	١٢	١١	١,١٦	٥١	٠,٨٨٩	٤٥,٣٧	
٣	إتجاه طويل (سفلى وعلوي)	٢	كجم	٢	١٢	٧	٣,١٦	٤٤	٠,٨٨٩	٣٩,٣٢	
٤	إتجاه طويل (سفلى وعلوي)	٣	كجم	٤	١٢	٦	٤,٣٦	١٠٥	٠,٨٨٩	٩٣,٠١	



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٥)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتوريد حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفلية تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفرييد الحديد المعتمدة وحمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم للهي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
م	بيان الأعمال	رقم الصيغ طبقاً للشروط وتوريد	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السبيخ	الطول الكلى			وزن المتر الطولى
قواعد منطقة الجزء الخاص بالاسم الكهربائى أكنس ١٩-٢١											
١	إتجاه X قصير أكنس ٢٠ (سفلى وعلوي)	١٥	كجم	٢	١٢	٧	١,٥٣	٢١	٠,٨٨٩	١٩,٠٤	
٢	إتجاه X قصير أكنس ٢١ (سفلى وعلوي)	١٠	كجم	٢	١٢	٧	١,٤٩	٢١	٠,٨٨٩	١٨,٥٤	
٣	إتجاه X إتجاه طويل (سفلى وعلوي)	٣	كجم	٢	١٢	١٠	٦,٩٤	١٣٩	٠,٨٨٩	١٢٣,٣٨	
٤	إتجاه Y طويل أكنس ٢٠ & ٢١ (سفلى وعلوي)	٩	كجم	٢	١٢	١٩	٤,٤٠	١٦٧	٠,٨٨٩	١٤٨,٦٢	
٥	إتجاه Y إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	٧	كجم	٢	١٢	٣٤	٢,٥٥	١٧٣	٠,٨٨٩	١٥٤,١٣	
قواعد منطقة من أكنس ١٧-١٧ حتى أكنس ٢٢-٢٢											
١	أكنس A-A إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	٢١	كجم	٢	١٢	١٢٧	١,٣٠	٣٣٠	٠,٨٨٩	٢٩٣,٥١	
٢	أكنس A-A إتجاه طويل (سفلى)	٢٦	كجم	١	١٢	٨	٢,٦٥	٢١	٠,٨٨٩	١٨,٨٤	
٣	أكنس A-A إتجاه طويل (سفلى)	١٦	كجم	٢	١٢	٨	١٢,٠٠	١٩٢	٠,٨٨٩	١٧٠,٦٧	
٤	أكنس A-A إتجاه طويل من أكنس ١٧ الى ١٨ (علوي)	١٥	كجم	١	١٢	٨	٢,٦٥	٢١	٠,٨٨٩	١٨,٨٤	
٥	أكنس A-A إتجاه طويل (علوي)	١٣	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
٦	أكنس B-B إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	٢١	كجم	٢	١٢	١٥١	١,٣٠	٣٩٣	٠,٨٨٩	٣٤٨,٩٨	
٧	أكنس B-B إتجاه طويل (سفلى)	٢٦	كجم	١	١٢	٨	٢,٦٥	٢١	٠,٨٨٩	١٨,٨٤	
٨	أكنس B-B إتجاه طويل (سفلى)	١٦	كجم	٢	١٢	٨	١٢,٠٠	١٩٢	٠,٨٨٩	١٧٠,٦٧	
٩	أكنس B-B إتجاه طويل من أكنس ١٧ الى ١٨ (علوي)	١٥	كجم	١	١٢	٨	٢,٦٥	٢١	٠,٨٨٩	١٨,٨٤	
١٠	أكنس B-B إتجاه طويل (علوي)	١٣	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و
رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٥)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتليذ جميع العناصر الإنشائية والمفصلة تشمل كل ما يلزم للتتليذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تغريد الحديد المعتمد عمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
م	بيان الأعمال	رقم البند طبقاً للشروط ودرويج	وحدة	عدد	حديد التسليح				الاجمالى	ملاحظات	
					المقار	عدد الأسياخ	طول السبيخ	المطول الكلى			وزن المتر الطولى
قواعد مسلحة من أكرن ٢٢-٢٣ حتى أكرن ٣٠-٣٠											
١	أكرن A-A إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	١٨	كجم	٢	١٢	٢١٢	١,٣٠	٥٥١	٠,٨٨٩	٤٨٩,٩٦	
٢	أكرن A-A إتجاه طويل (سفلى)	٢١-٢٦	كجم	٣	١٢	٨	١٢,٠٠	٢٨٨	٠,٨٨٩	٢٥٦,٠٠	
٣	أكرن A-A إتجاه طويل (علوي)	٢١-٢٢	كجم	٤	١٢	٨	١٢,٠٠	٣٨٤	٠,٨٨٩	٣٤١,٣٣	
٤	أكرن B-B إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	١٨	كجم	٢	١٢	٢١٢	١,٣٠	٥٥١	٠,٨٨٩	٤٨٩,٩٦	
٥	أكرن B-B إتجاه طويل (سفلى)	٢٦	كجم	٣	١٢	٨	١٢,٠٠	٢٨٨	٠,٨٨٩	٢٥٦,٠٠	
٦	أكرن B-B إتجاه طويل (علوي)	٢٢	كجم	٤	١٢	٨	١٢,٠٠	٣٨٤	٠,٨٨٩	٣٤١,٣٣	
قواعد مسلحة أكرن ٣٠-٣٠ cloud											
١	إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	٢	كجم	٢	١٢	١٢	١,٧٨	٦٠	٠,٨٨٩	٥٢,٦٤	
٢	إتجاه طويل (سفلى وعلوي)	١	كجم	٢	١٢	١٢	٤,٣٦	١٠٥	٠,٨٨٩	٩٣,٠١	
قواعد مسلحة من أكرن ٣٠-٣٠ حتى نهاية الرامب											
١	أكرن A-A إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	١٨	كجم	٢	١٢	١٢٠	١,٣٠	٣١٢	٠,٨٨٩	٢٧٧,٣٣	
٢	أكرن A-A إتجاه طويل (سفلى)	٢٢	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
٣	أكرن A-A إتجاه طويل (سفلى)	٢٤	كجم	١	١٢	٨	٦,٠٠	٤٨	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧	
٤	أكرن A-A إتجاه طويل (علوي)	٢٠	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
٥	أكرن B-B إتجاه قصير (سفلى وعلوي)	١٨	كجم	٢	١٢	١٢٠	١,٣٠	٣١٢	٠,٨٨٩	٢٧٧,٣٣	
٦	أكرن B-B إتجاه طويل (سفلى)	٢٢	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
٧	أكرن B-B إتجاه طويل (سفلى)	٢٤	كجم	١	١٢	٨	٦,٠٠	٤٨	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧	
٨	أكرن B-B إتجاه طويل (علوي)	٢٠	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رسم الجانبي : و

رسم الباندي : ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٥)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب ١٠/٦٠ : لتفليذ جميع العناصر الإنشائية والفلية تشمل كل ما يلزم للتفليذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم للهي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.										
م	بيان الأعمال	رقم الميخ طبقاً للقنود لرونيج	وحدة	عدد	التسليح	عدد الأسياخ	طول السبيخ	المطول الكلي	وزن المتر الطولي	الإجمالي
حزام القواعد الشريطية										
١	حزام	١٣	كجم	١	١٠	١	٥٧٦,٥٢	٥٧٦,٥٢	٠,٦١٧	٣٥٥,٨٨
كمرتي لزوم رفع الرقة الثانية للقواعد الشريطية										
١	من بداية الرقب إلى أكنس ١٢-١٢ في اتجاه A - A		كجم	٠	١٢	٦٣	٠,٩٥	٠,٩٥	٠,٨٨٩	٠,٩٥
٢	من أكنس ١٧ إلى نهاية الرقب في اتجاه أكنس A -		كجم	٠	١٢	٧٥	٠,٩٥	٠,٩٥	٠,٨٨٩	٠,٩٥
٣	من بداية الرقب إلى أكنس ١٢-١٢ في اتجاه أكنس B - B		كجم	٠	١٢	٦٣	٠,٩٥	٠,٩٥	٠,٨٨٩	٠,٩٥
٤	من أكنس ١٧ إلى نهاية الرقب في اتجاه أكنس B -		كجم	٠	١٢	٧٥	٠,٩٥	٠,٩٥	٠,٨٨٩	٠,٩٥
الأوتار لزوم رفع الرقة الثانية للقواعد الشريطية										
١	من بداية الرقب إلى أكنس ١٢-١٢ في اتجاه أكنس A - A		كجم	٠	١٢	٥	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٨٨٩	٠,٨٨٩
٢	من أكنس ١٧ إلى نهاية الرقب في اتجاه أكنس A -		كجم	٠	١٢	٦	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٨٨٩	٠,٨٨٩
٣	من بداية الرقب إلى أكنس ١٢-١٢ في اتجاه أكنس B - B		كجم	٠	١٢	٥	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٨٨٩	٠,٨٨٩
٤	من أكنس ١٧ إلى نهاية الرقب في اتجاه أكنس B -		كجم	٠	١٢	٦	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٨٨٩	٠,٨٨٩
الإجمالي										

١٠٤٨٥١٢٨

المكتب الإستشاري

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبد النبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكري

مهندس المكتب الفني
م / وليد حمدي محمد اسماعيل

محمد عبد النبي

محمد جمال بكري

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ١٢٣٤

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٣)

بالمتر المكعب خرسانة عادية إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى و المقاومة المميزة للمكعب للقياسى للخلط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم^٢ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوى الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالى	ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات		
الفرشة من بداية الرامب حتى أكس ١-١										
١	أكس A-A من بداية الرامب حتى أكس ١-١	م	٣	١٦,٤٩	١,٢٥	٠,٣٠	٦,١٨			
٢	أكس B-B من بداية الرامب حتى أكس ١-١	م	٣	١٦,٤٩	١,٢٥	٠,٣٠	٦,١٨			
٣	فرشة أسفل حائط أكس ١ - ١	م	٣	١,٥٠	٢,٠٨	٠,٣٠	٠,٩٣			
الفرشة من أكس ١-١ حتى أكس A-A										
١	أكس A-A من أكس ١-١ الى أكس ٢-٢	م	٣	٢,٧١	١,٢٥	٠,٣٠	١,٠٢			
٢	أكس A-A من أكس ٢-٢ الى أكس ٧-٧	م	٣	٣,٢٠	١,٢٥	٠,٣٠	٦,٠٠			
٣	أكس A-A من أكس ٧-٧ الى أكس A-A	م	٣	٣,٠٨	١,٢٥	٠,٤٠	١,٥٤			
٤	أكس B-B من أكس ١-١ الى أكس ٢-٢	م	٣	٢,٧١	١,٢٥	٠,٣٠	١,٠٢			
٥	أكس B-B من أكس ٢-٢ الى أكس ٧-٧	م	٣	٣,٢٠	١,٢٥	٠,٣٠	٦,٠٠			
	أكس B-B من أكس ٧-٧ الى أكس A-A			٣,٠٨	١,٢٥	٠,٣٠	١,١٦			
٦	فرشه أسفل القواعد		١٤	١,٨٠	١,٨٠	٠,٣٠	١٣,٦١			
الفرشة من أكس ٩-٩ حتى أكس ١٤-١٤										
١	أكس A-A من أكس ٩-٩ الى أكس ١١-١١	م	٣	٩,٣٦	١,٢٥	٠,٣٠	٣,٥١			
	أكس A-A من أكس ١١-١١ الى أكس ١٤-١٤	م	٣	١٣,١٨	١,٢٥	٠,٣٠	١٤,٧٣			
	أكس B-B من أكس ٩-٩ الى أكس ١١-١١	م	٣	٩,٣٦	١,٢٥	٠,٣٠	٣,٥١			
	أكس B-B من أكس ١١-١١ الى أكس ١٤-١٤	م	٣	١٣,١٨	١,٢٥	٠,٣٠	١٤,٧٣			
٢	فرشه أسفل العمود أكس ١٠-١٠	م	٣	١,٧٥	١,٥٠	٠,٣٠	٠,٧٩			
٣	فرشه أسفل العمود أكس ١١-١١	م	٣	١,٦٥	١,٥٠	٠,٣٠	٠,٧٤			

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البلد :- ٢٣

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٣)

بالمتر المكعب خرسانة عادية إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخلط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ والإ يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتلهم الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المباشرين (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الإجمالي	ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات		
الفرشة من أكس ١٧-١٧ حتى أكس ٢٣-٢٣										
١	أكس A-A من أكس ١٧-١٧ الي أكس ٢٠-٢٠	م ^٣	١	١٤,٠٠	١,٢٥	٠,٣٠	٥,٢٥			
٢	أكس B-B من أكس ١٧-١٧ الي أكس ٢٠-٢٠	م ^٣	١	١٤,٠٠	١,٢٥	٠,٣٠	٥,٢٥			
٣	فرشة عرضية أسفل أكس ١٨- ١٨	م ^٣	١	٣,٤٠	١,٥٠	٠,٣٠	١,٥٣			
٤	خصم	م ^٣	١-	٠,٦٠	٠,٩٧	٠,٣٠	٠,١٧-			
	إضافه	م ^٣	١	١٠,٠٦		٠,٣٠	٣,٠٢			
	خصم	م ^٣	١-	١,٥١		٠,٣٠	٠,٤٥-			
٥	أكس A-A من أكس ٢١- ٢١ الي أكس ٢٢-٢٢	م ^٣	١	٤,٣٦	١,٢٥	٠,٣٠	١,٦٤			
٦	أكس B-B من أكس ٢١- ٢١ الي أكس ٢٢-٢٢	م ^٣	١	٤,٣٦	١,٢٥	٠,٣٠	١,٦٤			
الفرشة من أكس ٢٣-٢٣ حتى أكس ٣٠-٣٠										
١	أكس A-A من أكس ٢٣-٢٣ الي أكس ٢٤-٢٤	م ^٣	١	٣,٠٨	١,٢٥	٠,٣٠	١,١٦			
٢	أكس A-A من أكس ٢٤-٢٤ الي أكس ٢٩-٢٩	م ^٣	٥	٣,٢٠	١,٢٥	٠,٣٠	٦,٠٠			
٣	أكس A-A من أكس ٢٩-٢٩ الي أكس ٣٠-٣٠	م ^٣	١	٣,٩٨	١,٢٥	٠,٣٠	١,٤٩			
٤	أكس B-B من أكس ٢٣-٢٣ الي أكس ٢٤-٢٤	م ^٣	١	٣,٠٨	١,٢٥	٠,٣٠	١,١٦			
٥	أكس B-B من أكس ٢٤-٢٤ الي أكس ٢٩-٢٩	م ^٣	٥	٣,٢٠	١,٢٥	٠,٣٠	٦,٠٠			
	أكس B-B من أكس ٢٩-٢٩ الي أكس ٣٠-٣٠	م ^٣	١	٣,٩٨	١,٢٥	٠,٣٠	١,٤٩			
٦	فرشه أسفل القواعد من أكس ٢٣-٢٣ الي أكس ٢٩-٢٩	م ^٣	١٤	١,٨٠	١,٨٠	٠,٣٠	١٣,٦١			
المسلمات										
١	مسلمات القواعد	م ^٣	١٤	١,٣٥	٠,٣٠	٠,٣٠	١,٧٠			
٢	مسلمات ٣٥ سم	م ^٣	٥	١,٥٠	٠,٣٥	٠,٣٠	٠,٧٩			
٣	سمل بين A-B	م ^٣	١	٦,٦٩	٠,٣٠	٠,٣٠	٠,٦٠			
الفرشة من أكس ٣٠-٣٠ الي نهاية الرب										
Page 2 of 2										

الفرشة من أكس ٣٠- ٣٠ الي نهاية الرب

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٣

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٣)

بالمتر المكعب خرسانة عادلية استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم^٢ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهى الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			ملاحظات
				ارتفاع	عرض	طول	
١	أكس A-A من أكس ٣٠-٣٠ الى نهاية الرصيف	م ^٣	١	١,٢٥	٠,٣٠	٥,٤٨	جزئي
٢	أكس B-B من أكس ٣٠-٣٠ الى نهاية الرصيف	م ^٣	١	١,٢٥	٠,٣٠	٥,٤٨	جزئي
٣	فرشة اسفل جانط أكس ٣٠-٣٠	م ^٣	١	٢,٠٨	٠,٣٠	٠,٩٣	جزئي
الاجمالي				١٤٥,٢١	٠,٠٠	١٤٥,٢١	الاجمالي

المكتب الإستشارى

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى
م / محمد عبد النبيمهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكريمهندس المكتب الفنى
م / اولايد حمدي محمد

مشروع الأوتوبيس التريدي - الطريق الدائري (محطة الساجون الشرقيون)

رقم الباب : و
رقم الهند : 14
مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

حدد الصفحات :- (3)

م	بيان الأعمال	وحدة	الاجملي	ملاحظات
اجملي الخرسانة المسلحة				
1	قواعد شريطية	3م	98,09 112.82	
	القواعد والسلاسل	3م	28.58	
2	الاجملي		126,67 141.40	

المكتب الإستشاري

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبد النبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكري

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / أولاد حمدي محمد



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة الناسجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- 14

مرجع الرسومات :- للوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (3)

بالمقر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاناسات لزوم قواعد المحطة و ذلك من مونة مكونة من 0,8 م راط و 0,4 م رمل و 450 كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان لا تقل المقاومة المميزه للمكعبات القياسية 28 يوم عن 350 كجم/م³ و الفله لا تشمل توريد و تشكيل و رص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفله عمل القوالب و الشدات و الحوات و الدعائم اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفله الخلط و الدمك و الصب باستخدام مضخة للخرسانة و ليجو العمل ليجو شاملا مما جميعه طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و حسب تعليمات المهندسين الاستشاري ... مما جميعه بالمقر المكعب .

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالي	ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزلي	خصومات		
قواعد شريطية من بداية الرامب حتى أكس 1-1										
1	أكس A-A من بداية الرامب حتى أكس 1-1	م	3م	1.00	16.20	0.95	0.40	6.16		
2	أكس B-B من بداية الرامب حتى أكس 1-1	م	3م	1.00	16.20	0.95	0.40	6.16		
3	قاعدة شريطية أكس 1 - 1	م	3م	1.00	2.10	1.475	0.40	1.24		
قواعد شريطية من أكس 1-1 حتى أكس 8-8										
1	أكس A-A من أكس 1-1 الي أكس 2-2	م	3م	1.00	3.31	0.95	0.40	1.26		
2	أكس A-A من أكس2-2 الي أكس 7-7	م	3م	5.00	3.80	0.95	0.40	7.22		
3	أكس A-A من أكس 7-7 الي أكس 8-8		1.00	1.00	3.68	0.95	0.40	1.40		
4	أكس B-B من أكس 1-1 الي أكس 2-2	م	3م	1.00	3.31	0.95	0.40	1.26		
5	أكس B-B من أكس2-2 الي أكس 7-7	م	3م	5.00	3.80	0.95	0.40	7.22		
6	أكس B-B من أكس 7-7 الي أكس 8-8		1.00	1.00	3.86	0.95	0.40	1.47		
قواعد شريطية من أكس 9-9 حتى أكس 14-14										
1	أكس A-A من أكس 9-9 الي أكس 10-10	م	3م	1.00	4.58	0.95	0.40	1.74		
2	أكس A-A من أكس 10-10 الي أكس 14-14	م	3م	0.00	19.00	0.95	0.40	0.00		
3	أكس B-B من أكس 9-9 الي أكس 10-10	م	3م	1.00	4.58	0.95	0.40	1.74		
4	أكس B-B من أكس 10-10 الي أكس 14-14	م	3م	0.00	19.00	0.95	0.40	0.00		
5	قاعدة عرضية أكس 10 - 10	م	3م	1.00	2.10	1.15	0.40	0.97		
6	قاعدة عرضية أكس11 - 11	م	3م	1.00	2.10	1.05	0.40	0.88		

شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند : 14

مراجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (3)

بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات لزوم قواعد المحطة و ذلك من مونة مكونة من 0.8 م3 زلط و 0.4 م3 رمل و 450 كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي ان لا تقل المقاومة المميزه للمكعبات القياسية 28 يوم عن 350 كجم/سم2 و الفله ٧ تشمل توريد و تشكيل و رص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفله عمل الفورم و الشدات و العوات و الدعامات اللازمة للصب بأمان كاف... كما تشمل الفله الخلط و الدمك و الصب باستخدام مضخة للخرسانة و لهُو العمل لهُو شاملا مما مما جميعه طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و حسب تعليمات المهندسين الاستشاري _ مما جموعه بالمتر المكعب.

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالي	ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات		
قواعد شريطية من أكم 17-17 حتى أكم 23-23										
1	أكم A-A من أكم 17-17 الي أكم 20-20	م3	1	12.47	0.95	0.40	4.74			
2	أكم B-B من أكم 17-17 الي أكم 20-20	م3	1	12.47	0.95	0.40	4.74			
	إضافة	م3	1	2.80	2.10	0.40	2.36			
	خصم	م3	1	1.20	1.27	0.40	0.6096			
	خصم	م3	1	0.858	3.30	0.40	1.13256			
	خصم	م3	1	0.858	0.95	0.40	0.3263832			
3	قاعدة عرضية من أكم 20-20 الي أكم 21-21	م3	1	6.65	4.00	0.40	10.64			
4	أكم A-A من أكم 21-21 الي أكم 22-22	م3	1	4.53	0.95	0.40	1.72			
5	أكم B-B من أكم 21-21 الي أكم 22-22	م3	1	4.53	0.95	0.40	1.72			
قواعد شريطية من أكم 23-23 حتى أكم 30-30										
1	أكم A-A من أكم 23-23 الي أكم 24-24	م3	1	3.68	0.95	0.40	1.40			
2	أكم A-A من أكم 24-24 الي أكم 29-29	م3	5	3.80	0.95	0.40	7.22			
3	أكم A-A من أكم 29-29 الي أكم 30-30	م3	1	4.28	0.95	0.40	1.63			
4	أكم B-B من أكم 23-23 الي أكم 24-24	م3	1	3.68	0.95	0.40	1.40			
5	أكم B-B من أكم 24-24 الي أكم 29-29	م3	5	3.80	0.95	0.40	7.22			
6	أكم B-B من أكم 29-29 الي أكم 30-30	م3	1	4.28	0.95	0.40	1.63			
قواعد شريطية من أكم 30-30 الي نهاية الركب										
1	أكم A-A من أكم 30-30 الي نهاية الركب	م3	1	14.60	0.95	0.40	5.55			
2	أكم B-B من أكم 30-30 الي نهاية الركب	م3	1	14.60	0.95	0.40	5.55			
3	قاعدة شريطية عرضية أكم 30-30	م3	1	2.10	1.476	1.44	4.46			
الاجمالي										98.59
							100.66	2.07		

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبدالنبيمهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكريمهندس المكتب الفني
م / لويد حمدي محمد



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة النساجون الشرقيون)

رقم الباب : و

رقم البند :- 14

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (1)

بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات لزوم قواعد المحطة و ذلك من مونة مكوّلة من 0.8 م 3 رابطة و 0.4 م 3 رمل و 450 كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان لا تقل المقاومة الممّيزة للمكعبات القياسية 28 يوم عن 3500 كجم/سم³ و الفئه ٧ تشمل توريد و تشكيل و رص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئه عمل القووم و الشدات و العروات و الدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئه الخلط و الدمك و الصب باستخدام مضخة للخرسانه و نهو العمل نهوا شاملا مما مما جميعه طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و حسب تعليمات المهندس الاستشاري ... مما جميعه بالمتر المكعب.

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		الاجمالي	ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزائي	خصومات		
قواعد مسلحة عدد 28 قاعدة										
1	من اكس 2-2 الي اكس 8-8 ومن اكس 23-23 الي اكس 29-29	م3	28	1.20	1.20	0.50	20.16			
سجلات القواعد من اكس 2-2 الي اكس 8-8										
	S1	م3	7	1.95	0.30	0.50	2.05			
سجلات القواعد من اكس 9-9 الي اكس 14-14										
1	S2	م3	2	2.10	0.30	0.50	0.63			
2	S3	م3	3	2.10	0.35	0.50	1.10			
3	S4	م3	1	6.70	0.30	0.50	1.01			
سجلات القواعد من اكس 17-17 حتى اكس 23-23										
1	سجل اكس 19-19	م3	1	2.10	0.30	0.50	0.32			
2	سجل اكس 23-23	م3	1	1.95	0.30	0.50	0.29			
سجلات القواعد من اكس 24-24 حتى اكس 29-29										
1	S1	م3	6	1.95	0.30	0.50	1.76			
الاجمالي										
							28.30	0.00	28.30	

المكتب الإستشاري

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبدالنبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرى

مهندس المكتب الفني
م / وايد حمدي محمد

الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC) 	الجهة المالكة الهيئة العامة للمطاري و الكيوي و النقل البري (GARBLT)  وزارة النقل جمهورية مصر العربية	استشاري عام المشروع  الرائد للإستشارات الهندسية و الخدمات الهندسية
---	---	---

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادي)
دفتر حصر أعمال محطة (كارفور) منذ بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٥

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				طول	عرض	ارتفاع			
٨	بالمتر المكعب توريد و ردم طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة ١:١ مورد من خارج الموقع حول الاساسات ويتم الردم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل عمل اختبار plate load test لا اعمال الاحلال كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١		مساحه (مرفق رسم توضيحي)	١	١٠١٥,٩٨		
							١٠١٥,٩٨		
	الإجمالي								

مهندس المكتب الفني

مهندس/ محمد عبد النبي




مهندس تنفيذ المكتب الاستشاري

مهندس/ محمد جمال بكرى

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفني مهندس/ محمود مصطفى طه



مساحة كرفس

area 1015.8641

الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC) 	الجهة المالكة الهيئة العامة للمرور والكبارى و النقل البرى (GARBLT) 	إستشارى عام المشروع 
---	---	--

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادى)
دفتر حصر أعمال محطة (كارفور) منذ بدء العمل حتى تاريخ ٠٥ / ٩ / ٢٠٢٣

(العقد رقم)

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				ارتفاع	عرض	طول			
٥	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (معدا) التماسك وشديد التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفرالى منسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفروازالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشاح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفرازأندة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١				٢٧٧١,٢٩		
							٢٨٨٥,٣٨٣		
							٢٨٨٥,٣٨٣		
	الإجمالي								

٢٧٧١,٢٩

مهندس المكتب الفنى

مهندس/ محمد عبدالنبي



مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى

مهندس/ محمد جمال بكرى

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى طه



كمية الحفر ٣

كمية الحفر ٣	عمق الحفر	متوسط منسوب الأرض الطبيعية	منسوب قاع الحفر	مساحة الحفر
2885.38	C12 2.84	105.44	102.6	1015.98


C22,29

12

12

محطة كارفور

area 1015.9841

الشركة المنفذة شركة الاسكندرية للإنشاءات (ACC) 	الجهة المالكة الهيئة العامة للمارءى و النقل البرى (GARBL) 	إستشارى عام المشروع 
--	---	---

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادى)
دفتر حصر أعمال محطة (كارفور) منذ بدء العمل حتى تاريخ / /

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة نهائية
				طول	عرض	ارتفاع	
٣	بالمتر المسطح تكشير وإزالة أسفلت وطبقات باى سمك	م ^٢	١	مساحه (مرفق رسم توضيحى)			٩٩٦,٦٤
	الإجمالي						٩٩٦,٦٤

مهندس المكتب الفنى

محمد عبد النبى

مهندس تنفيذ المكتب الإستشارى

محمد بكرى

مهندس/

مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفنى مهندس/ محمود مصطفى

١٢

1126.54

ared 1126.54

=مساحة الحفر الكاير 1126.54

=مساحة التوجير سسى 129.90
=مساحة الاسفلت 1126.54-129.90=999.64

الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC) 	الجهة المالكة وزارة النقل Ministry of Transport (CAPSULT)  	استشاري عام للمشروع الرائد 
---	--	---

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السكنه - النساجون - كارفو المعادي)
دفتر حصر أعمال محطة (كارفو) منذ بدء العمل حتى تاريخ / ٢٠٢٤/

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				ارتفاع	عرض	طول			
٣٣	بالمتر الطولي عمل قطع في اسفلت الطريق	متر طولي		مساحه (مرفق رسم توضيحي)			٢٢٥,٨ ٣٣٨,٢		
	الإجمالي								
							٣٣٨,٢		

مهندس المكتب الفني

مهندس/ محمد عبدالنبي



مهندس تنفيذ المكتب الاستشاري

مهندس/ محمد جمال بكرى




مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفني مهندس/ محمود مصطفى طه



محطة كارفور



كبة تقطيع الاسفلت

338.2

Handwritten signature

Handwritten signature

الشركة المنفذة شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC) 	الجهة المالكة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) 	إستشاري عام للمشروع المراصد 
---	---	--

أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى -
تنفيذ عدد ٣ محطات (السخنة - النساجون - كارفور المعادي)
دفتر حصر أعمال محطة (كارفور) منذ بدء العمل حتى تاريخ / ٢٠٢٤

العقد رقم ()

م	بيان الأعمال	وحدة القياس	عدد	مقاسات			جملة ابتدائية	خصم	جملة نهائية
				طول	عرض	ارتفاع			
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب اسوار الحماية	متر طولى		مساحة (مرفق رسم توضيحي)			٦٠٠		
	الإجمالي						٦٠٠		

مهندس المكتب الفني

مهندس/ محمد عبدالنبي



مهندس تنفيذ المكتب الإستشاري

مهندس/ محمد جمال بكرى




مهندس الشركة المنفذة

المكتب الفني مهندس/ محمود مصطفى طه



محطة كارفور

300



طول

الصلب

==

الم طول

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



مشروع الأوتوبيس الترددي - الحريش (مستشاري وسمعة كارقور)

رقم الباب : و
رقم البناء : ٢٣
مرجع الرسومات :- لوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٢)

قسم									
م	بيان الأعمال	وحدة م ³	عدد	الأبعاد			كميات / مسطحات		ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات	
قواعد منفصلة									
	Axes (1-8)&(25-32) FOR (A&B)								
١	AXE (A-A)		١٤	١,٢٠	١,٢٠	٠,٥٠	١٠,٠٨		
٢	AXE (B-B)		١٤	١,٢٠	١,٢٠	٠,٥٠	١٠,٠٨		
ق.م شريطية									
١	(A-A)		١	157.59	0.95	٠,٤٠	٥٩,٨٨		
٢	(B-B)		١	157.59	0.95	٠,٤٠	٥٩,٨٨		
	خمس قواعد منفصلة	١	١٤	1.20	1.13	٠,٤٠		7.56	
	خمس قواعد منفصلة	١	١٤	1.20	1.13	٠,٤٠		7.56	
ق.م شريطية عرضية									
١	Axes (1)		١	٢,١٠	١,٣٥	٠,٤٠	١,١٣		
٢	Axes (10-11)		١	٢,١٠	١,١٥	٠,٤٠	٠,٩٧		
٣	Axes (11) Axes (12) Axes (13)		٣	٢,١٠	١,٠٥	٠,٤٠	٢,٦٥		
٤	Axes (19)		٢	١,٢٧	٠,٨٠	٠,٤٠	٠,٨١		
٥	Axes (20)		١	٢,١٠	١,٠٥	٠,٤٠	٠,٨٨		
٦	Axes (22)		١	١,٠٥	٠,٨٦	٠,٤٠	٠,٤٢		
٧	Axes (22-23)		١	٢,١٠	١,١٥	٠,٤٠	٠,٨٤		
٨	Axes (32)		١	٢,١٠	١,٣٥	٠,٤٠	١,١٣		
Cores									
١	Core Axes (19-20)		١	٢,٢٥	١,٤٨	٠,٤٠	١,٣٣		التصغير
			١	٠,٠٦	٠,٠٥	٠,٤٠	٠,٠٠		
	Core Axes (21-22)		١	١,٢٤	٦,٢٦	٠,٤٠	٣,١٠		التكبير
بسملات									
١	(S1) Axes (1-8)		٧	١,٩٥	٠,٣٠	٠,٥٠	٢,١٥		
٢	الحاج X(S4) Axes (13-15) Between (A-B)								
	الحاج (S4)X		٢	٢,١٢	٠,٣٠	٠,٥٠	٠,٣٢		
	الحاج (S4)X		١	٤,٨٤	٠,٣٠	٠,٥٠	٠,٧٣		
	الحاج (S4)Y		٢	٣,٥٠	٠,٣٠	٠,٥٠	١,٠٥		
١	(S1) Axes (24-31)		٧	١,٩٥	٠,٣٠	٠,٥٠	٢,١٥		
	خصم ما لم يتم صبه في الموقع		١					32.56	
(٢) إجمالي خصم القواعد المنفصلة و الشريطية والبسملات									
							١٥٩,٣٨	٢٧,٦٨	١١١,٧٠

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبد النبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكري

مهندس المكتب الفني
م / علا شلبي

محمد عبد النبي

علاء شلبي



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رسم الباب : و

رقم البند :- ٢٣

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٢)

ع.ق									
م.	بيان الأعمال	وحدة م ³	عدد	الأبعاد			مكعبات / مسطحات		ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصومات	
	Axes (1-32) FOR (A&B)								
١	AXE (A-A)		١	٦٢٢,٥٦	٠,٣٠	١٨٧,٠٧			
	خضم بين (1-2)		١	5.30	٠,٣٠	1.59			
	خضم بين (2-6)		٤	6.83	٠,٣٠	8.19			
	خضم بين (6-7)		١	6.78	٠,٣٠	2.03			
	خضم بين (7-8)		١	6.63	٠,٣٠	1.99			
	خضم بين (9-10)		١	7.78	٠,٣٠	2.33			
	خضم بين (10-11)		١	3.38	٠,٣٠	1.01			
	خضم بين (11-12)		٢	5.03	٠,٣٠	3.02			
	خضم بين (13-19)		١	22.22	٠,٣٠	6.67			
	خضم بين (19-20)		١	0.56	٠,٣٠	0.17			
			١	2.25	٠,٣٠	0.68			
	خضم بين (20-22)		١	8.20	٠,٣٠	2.46			
	خضم بين (22-23)		١	3.35	٠,٣٠	1.00			
	خضم بين (23-24)		١	7.79	٠,٣٠	2.34			
	خضم بين (25-26)		١	٦,٦١	٠,٣٠	1.98			
	خضم بين (26-27)		١	٦,٧٨	٠,٣٠	2.03			
	خضم بين (27-31)		٤	٦,٨٣	٠,٣٠	8.19			
	خضم بين (31-32)		١	٥,٢٩	٠,٣٠	1.59			
	الاجمالي قواعد عادية					١٨٧,٠٧	٤٧,٢٧	١٣٩,٨٠	

المكتب الإستشاري

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبدالنبيمهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكريمهندس المكتب الفني
م / علا شلبي



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : أعمال الخرسانة المسلحة

رقم البند :-

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	وحدة	الاجمالي kg	ملاحظات
إجمالي حديد التسليح				
١	حصر حديد تسليح القواعد الشريطية	كجم	١٠,٨٨٥,٩٤	
٢	حصر حديد تسليح القواعد المنفصلة والسملات	كجم	٢,٦٩٧,٢٩	
	الاجمالي حصر حديد تسليح القواعد والسملات محطة كارفور		١٣,٥٨٣,٢٣	

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبد النبيمهندس التنفيذ
محمد جمال بكرى



مشروع الأوتو جسر شطيم النقل البري المائي والدوري الدائري (محطة كارفور)

رقم البند : و
رقم البند : ٢٨
مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٦)

والطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتلغيف جميع العناصر الإنشائية واللينة بتسليح كل ما يلزم للتغليف طبقاً للشروط والمواصفات والوحدات وجداول تقديد الحديد المعتمدة وصل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهيو العمل كلاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السبيخ طبقاً للشوب درويج	وحدة كجم	عدد	حديد التسليح قواعد شريطية					الاجمالي	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السبيخ	الطول الكلي	وزن المتر الطولي		
قواعد مسلحة شريطية من بداية الرامب حتى (١-١) AXE											
١	أولاً : المحاور (A-A)										
	إتجاه قصير (علوي)	٢١		١	١٢	١١٩	١,٣٠	١٥٥	٠,٨٨٩	١٣٧,٥١	SEC 2 300 850 300
	إتجاه قصير (سفلي)	٢١		١	١٢	١١٩	١,٣٠	١٥٥	٠,٨٨٩	١٣٧,٥١	SEC 2 300 850 300
	إتجاه طويل يادي (سفلي)	٢٦		١	١٢	٨	٦,٠٠	٤٨	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧	
	إتجاه طويل (سفلي)	٢٥		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	أكس A-A إتجاه طويل (علوي)	٢٧		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
Axes (B-B) -RAMP-1											
	إتجاه قصير (علوي)	٢١		١	١٢	١١٩	١,٣٠	١٥٥	٠,٨٨٩	١٣٧,٥١	SEC 2 300 850 300
	إتجاه قصير (سفلي)	٢١		١	١٢	١١٩	١,٣٠	١٥٥	٠,٨٨٩	١٣٧,٥١	SEC 2 300 850 300
	إتجاه طويل يادي (سفلي)	٢٦		١	١٢	٨	٦,٠٠	٤٨	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧	
	إتجاه طويل (سفلي)	٢٥		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	أكس B-B إتجاه طويل (علوي)	٢٧		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
Between AXE (1:8) SEC(t)											
٤	أولاً : المحاور (A-A)										
	إتجاه قصير (علوي)	٢١		١	١٢	٢٠٨	١,٣٠	٢٧٠	٠,٨٨٩	٢٤٠,٣٦	SEC 1 300 850 300
	إتجاه قصير (سفلي)	٢١		١	١٢	٢٠٨	١,٣٠	٢٧٠	٠,٨٨٩	٢٤٠,٣٦	300 850 300

بالنظر في توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٥/٦٠ ، لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفلجة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول توريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم للتحقق كلاً من أجل العمل كلاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
م	بيان الأعمال	رقم السبيخ طبقاً للشوب درويج	وحدة كجم	عدد	حديد التسليح قوا عند مخرطة				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السبيخ	الطول الكلي			وزن المتر الطولي
Between AXE (1:8) SEC(I)											
٤	اولا : المحاور (A-A)										
	إتجاه طولي (علوي)	٢٨		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (علوي)	٢٤		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (علوي)	٢٩		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (علوي)	٣٠		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (سفلي)	٢٤		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (سفلي)	٢٤		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (سفلي)	٢٣	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
Between AXE (1:8) SEC(I)											
٥	ثانيا : المحاور (B-B)										
SEC 1	إتجاه قصير (علوي)	٢١		١	١٢	٢٠,٨	١,٣٠	٢٧٠	٠,٨٨٩	٢٤٠,٢٦	
	إتجاه قصير (سفلي)			١	١٢	٢٠,٨	١,٣٠	٢٧٠	٠,٨٨٩	٢٤٠,٢٦	
	إتجاه طولي (علوي)	٢٨		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (علوي)	٢٤		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (علوي)	٣٠		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (علوي)	٢٩		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (سفلي)	٢٣		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (سفلي)	٣٠		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	
	إتجاه طولي (سفلي)	٢٤	كجم	١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣	

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والقائمة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات والمواد وجدول توريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم النهي الفصل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
م	بيان الأعمال	رقم السيج طبقاً للشوب درويج	وحدة كجم	عدد	حديد التسليح قواحد شريطية				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيج	الطول الكلى			وزن المتر الطولي
قاعدة شريطية AXE(1&32) Between (A-B)											
DRW 407 Sheet (1/1) SEC1											
	طويل علوية	١		٢	١٢	١١	٤,٣٦	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٢٦	
	قصير علوية	٢		٢	١٢	١٧	١,٦٥	٥٦	٠,٨٨٩	٤٩,٨٧	
	طويل سفلي	١		٢	١٢	١١	٤,٣٦	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٢٦	
	قصير سفلي	٢		٢	١٢	١٧	١,٦٥	٥٦	٠,٨٨٩	٤٩,٨٧	
Between AXE (8:16)											
DRW (423-424)											
١	أكس A-A إتجاه قصير (سفلى و علوي)	٦		٢	١٢	١٩٢	١,٣٠	٤٩٩	٠,٨٨٩	٤٤٣,٧٣	



رقم الباب : و
رقم البند : ٢٨
مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٦)



مشروع الأوتو جسر لتتخطى طريقاً للمشروع والمواصلات والوحات وجداول تغريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم للنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.



بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتأكد جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتغلب طياً للمشروط والمواصلات والوحات وجداول تغريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم للنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.										
م	بيان الأعمال	رقم السبيخ طبقاً للشوب دروينج	وحدة كجم	عدد	حديد التسليح رقم إحد شريطة				الإجمالي	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السبيخ	الطول الكلي	وزن المتر الطولي	
٢	إتجاه قصير (A&A) (سكلى و علوى)	١٨		١	١٢	٣١٠	١,٣٠	٤٠٣	٠,٨٨٩	٣٥٨,٢٢
	إتجاه طولى (سكلى)	12		١	١٢	٨	٨,٥٠	٦٨	٠,٨٨٩	٦٠,٤٤
	إتجاه طولى (سكلى)	١٣		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣
	إتجاه طولى (A-A) (سكلى)	١٤		١	١٢	٨	٩,١٠	٧٣	٠,٨٨٩	٦٤,٧١
	إتجاه طولى (علوى)	١٠		١	١٢	٨	٧,٨٢	٦٣	٠,٨٨٩	٥٥,٦١
٢	إتجاه طولى (علوى)	١١		١	١٢	٨	٩,٠٠	٧٢	٠,٨٨٩	٦٤,٠٠
AXE (B-B)										
١	إتجاه قصير (B&B) (سكلى و علوى)	٢٠		٢	١٢	١٨٧	١,٣٠	٤٨٦	٠,٨٨٩	٤٣٢,١٨
	إتجاه طولى (B-B) (سكلى)	١٦		١	١٢	٨	٨,٦٣	٦٩	٠,٨٨٩	٦١,٣٧
	إتجاه طولى (سكلى)	14		١	١٢	٨	٨,٥٠	٦٨	٠,٨٨٩	٦٠,٤٤
	إتجاه طولى (سكلى)	١٥		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣
Between AXES (18:25) (A&B) قاعدة شريطة										
	إتجاه طولى (B-B) (علوى)	١٢		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٠,٨٨٩	٨٥,٣٣
		١٣		١	١٢	٨	٤,٥٠	٣٦	٠,٨٨٩	٣٢,٠٠
Between AXES (24:32&Ramp) (A) قاعدة شريطة										
١	إتجاه قصير A (سكلى و علوى)	٢١		٢	١٢	٢٠٨	١,٣٠	٥٤١	٠,٨٨٩	٤٨٠,٧١
	إتجاه طولى A (سكلى)	٢٤		٣	١٢	٨	١٢,٠٠	٢٨٨	٠,٨٨٩	٢٥٦,٠٠
	إتجاه طولى A (علوى)	٢٤		٤	١٢	٨	١٢,٠٠	٣٨٤	٠,٨٨٩	٣٤١,٣٣



رقم الباب : و
رقم البند : ٢٨
مرجع الرسومات :- للرحلات الإنشائية







عدد الصفحات :- (٦)



مشروع الأوتوب جيتا ترميم النافذ في المادني والديني الدائري (محطة كارفور)



بالطن كوريد وتنشيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتألف جميع العناصر الإنشائية والفلية تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات والرحلات وبتكليف المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السيخ طبقاً للشوب درويج	وحدة كجم	عدد	حديد التسليح قواعد شريطية				الاجمالي	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيخ	الطول الكلي		
	Axe (32) to ramp									
	إتجاه طول (A) (علوي)	٢٧		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٨٥,٣٣	
	إتجاه طول (A) (سفلي)	٢٦		١	١٢	٨	٦,٠٠	٤٨	٤٢,٦٧	
	إتجاه طول (A) (سفلي)	٢٥		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٨٥,٣٣	
	إتجاه قصير (A) (سفلي ، علوي)	٢١		٢	١٢	١٠٤	١,٣٠	٢٧٠	٢٤٠,٣٦	
Between AXES (24;32&Ramp) (B) قاعدة شريطية										
DRW (421)										
	إتجاه قصير (B) (سفلي و علوي)	٢١		٢	١٢	٢٠٨	١,٣٠	٥٤١	٤٨٠,٧١	
	إتجاه طول (B) (سفلي)	٢٤,٢٤ ٢٤١		٣	١٢	٨	١٢,٠٠	٢٨٨	٢٥٦,٠٠	
	إتجاه طول (B) (علوي)	٣٠,٢٩ ٢٤٠,٢٨		٤	١٢	٨	١٢,٠٠	٣٨٤	٣٤١,٣٣	
	Axe (32) to ramp									
	إتجاه طول (B) (علوي)	٢٧		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٨٥,٣٣	
	إتجاه طول (B) (سفلي)	٢٦		١	١٢	٨	٦,٠٠	٤٨	٤٢,٦٧	
	إتجاه طول (B) (سفلي)	٢٥		١	١٢	٨	١٢,٠٠	٩٦	٨٥,٣٣	
قواعد مسلحة الجزء الخاص بالمصعد ١٨-١٩										
	إتجاه قصير إتجاه (Y) (سفلي و علوي)	٤		٤	١٢	١٢	١,١٠	٥٣	٤٦,٩٣	
	إتجاه قصير إتجاه (X) (سفلي و علوي)	٢		٢	١٢	٨	٣,٠٨	٤٩	٤٣,٧٣	
	إتجاه طول إتجاه (X) (سفلي و علوي)	٣		٤	١٢	٦	٤,٣١	١٠٣	٩١,٩٥	
	إتجاه طول إتجاه (Y) (سفلي و علوي)	١		٢	١٢	١٠	٢,١٤	٤٣	٣٨,٠٤	

الشركة المنفذة
Alexandria For Construction
Company



المالك



مشروع الأوتوبيل جسر تشارم النيل الدولي (محطة كارفور)

4.6



رقم الباب : و

رقم البند : ٧٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٦)

بالطمان توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتطبيق جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتطبيق طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تقوريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السيخ طبقاً للشوب دروينج	وحدة كجم	عدد	حديد التسليح قواعد شريطية					الاجمالي	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيخ	الطول الكلى	وزن المتر للطولى		
قواعد مسلحة الجزء الخاص بالسلم الكهربائى لكس ٢١-٢٢											
١	X إتجاه SEC C (قصير (سلقى وعلوي)	١٠		٤	١٢	٦	١,٣٥	٣٢	٠,٨٨٩	٢٨,٨٠	DRW (438-439)
٤	Y-SEC C إتجاه (طويل (سلقى وعلوي)	٩		٤	١٢	٨	٤,٣٨	١٤٠	٠,٨٨٩	١٢٤,٥٩	
٢	X إتجاه SEC A (قصير(سلقى وعلوي)	٧		٢	١٢	٣٠	٢,٥٥	١٥٣	٠,٨٨٩	١٣٦,٠٠	
٥	Y إتجاه SEC A (طويل(علوي)	٨		٢	١٢	١٠	٦,٧٢	١٣٤	٠,٨٨٩	١١٩,٤٧	
٦	Y إتجاه SEC B (سلقى وعلوي)	٧		١	١٢	٢	٢,٥٥	٥	٠,٨٨٩	٤,٥٣	PDF 1-2.55 NO.30
قواعد مسلحة الجزء الخاص بالمصعد لكس ٢١-٣٢											
	إتجاه قصير (سلقى وعلوي)	٥		٢	١٢	١٥	١,٣٥	٤١	٠,٨٨٩	٣٦,٠٠	
		١		٢	١٢	٨	٤,٣٦	٧٠	٠,٨٨٩	٦٢,٠١	
		١٢		٢	١٢	١٥	١,٤٥	٤٤	٠,٨٨٩	٣٨,٦٧	
		١		٢	١٢	٩	٤,٣٦	٧٨	٠,٨٨٩	٦٩,٧٦	
(١) إجمالى حديد تسليح قواعد شريطية لمحور (A-A) & (B-B)										١٠,٨٨٥,٩٤	

المكتب الإستشارى

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى
م / محمد عبدالنبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرى

مهندس المكتب الفنى
م / علاء الدين

كس

١٠



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة كارفور)


رقم الباب : و

رقم البند : ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٣)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتفليذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتفليذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتنهي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
م	بيان الأعمال	رقم السيج طبقاً للشوب درويج	وحدة كجم	عدد	حديد التسليح قواعد منفصلة و سملات				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيج	الطول الكلي			وزن المتر الطولي
DRW 402 Sheet (3/4) 28 Footing (M)AXE (A-B)FROM (2-31)											
	شبكة علوية Detail 2	٣١		٢٨	١٢	١٠	١,٦٩	٤٧٣	٠,٨٨٩	٤٢٠,٦٢	
		٢٢		٢٨	١٢	١٠	١,٧٥	٤٩٠	٠,٨٨٩	٤٣٥,٥٦	
	شبكة سفلية Detail 3	٣١		٢٨	١٢	٢	١,٦٩	٩٥	٠,٨٨٩	٨٤,١٢	
		٢٢		٢٨	١٢	١٠	١,٧٥	٤٩٠	٠,٨٨٩	٤٣٥,٥٦	
DRW 406 6 S1 Smells 300*500 from Axes (2:7)											
	حديد علوي	٢		٦	١٦	٤	٤,٦٠	١١٠	١,٥٨٠	١٧٤,٤٦	
	حديد سفلي	٢		٦	١٦	٤	٤,٦٠	١١٠	١,٥٨٠	١٧٤,٤٦	
	كافة	١		٦	٨	٢٠	١,٣٦	١٦٣	٠,٣٩٥	٦٤,٤٧	
DRW 429 1 S1 Smells 300*500 from Axes (8-9)											
	حديد علوي	١		١	١٦	٤	٤,٦٠	١٨	١,٥٨٠	٢٩,٠٨	
	حديد سفلي	١		١	١٦	٤	٤,٦٠	١٨	١,٥٨٠	٢٩,٠٨	
	كافة	٢		١	٨	٢٠	١,٣٦	٢٧	٠,٣٩٥	١٠,٧٥	



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)








رقم الباب : و


رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٣)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السيج طبقاً للشوب مروج	وحدة كجم	عدد	حديد التسليح قواعد منفصلة و سملات				الإجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيج	الطول الكلى			وزن المتر الطولى
DRW 429 2 S2 Smells 300*500 from Axes (13:15)											
	حديد علوي	٤		٢	١٦	٤	٤,٧٠	٣٨	١,٥٨٠	٥٩,٤٢	
	حديد سفلي	٣		٢	١٦	٤	٤,٧٠	٣٨	١,٥٨٠	٥٩,٤٢	
	كناة	٧		٢	٨	٢٤	١,٤٦	٧٠	٠,٣٩٥	٢٧,٦٩	
DRW 429 1 S3 Smells 300*500 from Axes (13:14)											
	حديد علوي	٤		١	١٦	٤	٤,٧٠	١٩	١,٥٨٠	٢٩,٧١	
	حديد سفلي	٣		١	١٦	٤	٤,٧٠	١٩	١,٥٨٠	٢٩,٧١	
	كناة	٢		١	٨	٢٤	١,٣٦	٣٣	٠,٣٩٥	١٢,٨٩	
DRW 429 1 S4 Smells 300*500 from Axes (13:15)											
	حديد علوي	٦		١	١٦	٤	٨,٩٢	٣٦	١,٥٨٠	٥٦,٣٨	
	حديد سفلي	٥		١	١٦	٤	٨,٩٢	٣٦	١,٥٨٠	٥٦,٣٨	
	كناة	٢		١	٨	٤٧	١,٣٦	٦٤	٠,٣٩٥	٢٥,٢٥	



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)




رقم الباب : و

رقم الهند : ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٣)

بالظن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتدلة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السطح طبقاً للشوب ذروبيج	وحدة كجم	عدد	حديد التسليح قواعد منفصلة و سملات				الإجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السطح	الطول الكلي			وزن المتر الطولي
DRW 436											
1 S1 Smells 300*500 from Axes (24-25)											
١	علوي	٢		١	١٦	٤	٤,٦٠	١٨	١,٥٨٠	٢٩,٠٨	
	حديد سفلي	٢		١	١٦	٤	٤,٦٠	١٨	١,٥٨٠	٢٩,٠٨	
٢	كاثات	١		١	٨	٢٠	١,٣٦	٢٧	٠,٣٩٥	١٠,٧٥	
DRW 417											
6 S1 Smells 300*500 from Axes (26-31)											
١	علوي	٢		٦	١٦	٤	٤,٦٠	١١٠	١,٥٨٠	١٧٤,٤٦	
	حديد سفلي	٢		٦	١٦	٤	٤,٦٠	١١٠	١,٥٨٠	١٧٤,٤٦	
	كاثات	١		٦	٨	٢٠	١,٣٦	١٦٣	٠,٣٩٥	٢٤,٤٧	
(٣)											
إجمالي حصر حديد تسليح قواعد مسلحة منفصلة وسملات											
										٢,٦٩٧,٢٩	

المكتب الإستشاري

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م / محمد سليم

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرى

مهندس المكتب الفني
م / علا شلبي

محمد سليم

علاء شلبي



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : أعمال الخرسانة المسلحة

رقم البند :-

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	وحدة	الاجمالي kg	ملاحظات
إجمالي حديد التسليح				
٤	حصر حديد الحوائط الخرسانية على محور (A-A)	كجم	١١,٢٢٤,٣٢	
٥	حصر حديد الحوائط الخرسانية على محور (B-B)	كجم	٩,٩٤١,٠٨	
	الاجمالي حصر حديد تسليح الحوائط محطة كارفور		٢١,١٦٥,٤٠	

الشركة المنفذة

المكتب الإستشارى

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبد النبيمهندس التنفيذ
محمد جمال بكرىمهندس المكتب الفني
م / علا شلبي



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و
رقم البند : ٢٨
مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٧)

بالطعن وتوريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والقلة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم التسليم طبقاً للشروط	وحدة	عدد	القطر	عدد الأسياخ	طول التسليم	الطول الكلي	وزن المتر الطولي	الاجمالي Kg	ملاحظات
أكس (A-A)											
حوائط الرامب قبل أكس ٠١											
٣	حديد رئيسي ورقة اولي اشار	٣	كجم	١	١٢	١٢١	٢,٣٧٠	٢٨٦,٧٧	٠,٨٨٩	٢٥٤,٩١	
٤	حديد رئيسي ورقة ثانية اشار	٤	كجم	١	١٢	١٢١	٢,٣٧٠	٢٨٦,٧٧	٠,٨٨٩	٢٥٤,٩١	
حوائط الرامب بعد أكس ٢٢											
٣	حديد رئيسي ورقة اولي اشار	٣	كجم	١	١٢	١٠٥	٢,٥١٠	٢٦٣,٥٥	٠,٨٨٩	٢٣٤,٢٧	
٤	حديد رئيسي ورقة ثالثة اشار	٤	كجم	١	١٢	١٠٥	٢,٥١٠	٢٦٣,٥٥	٠,٨٨٩	٢٣٤,٢٧	
حوائط الرامب بين محوري ٠١-٠٨											
١	حديد رئيسي ورقة اولي اشار	١	كجم	١	١٢	٢٧٩	٢,٨٧٠	٨٠٠,٧٣	٠,٨٨٩	٧١١,٧٦	
٢	حديد رئيسي ورقة ثانية اشار	٢	كجم	١	١٢	٢٧٩	٢,٨٧٠	٨٠٠,٧٣	٠,٨٨٩	٧١١,٧٦	
حوائط الرامب بين محوري ٠٨-١٦											
١	حديد رئيسي ورقة اولي اشار	١	كجم	١	١٢	٢٤٢	٢,٨٢٠	٦٨٤,٨٦	٠,٨٨٩	٦٠٨,٧٦	
٢	حديد رئيسي ورقة ثانية اشار	٢	كجم	١	١٢	٢٤٢	٢,٨٢٠	٦٨٤,٨٦	٠,٨٨٩	٦٠٨,٧٦	
حوائط بين محوري ١٨-٢٥											
١	حديد رئيسي ورقة اولي اشار	١	كجم	١	١٢	٢٤١	٢,٨٢٠	٦٨٢,٠٣	٠,٨٨٩	٦٠٦,٢٥	
٢	حديد رئيسي ورقة ثانية اشار	٢	كجم	١	١٢	٢٤١	٢,٨٢٠	٦٨٢,٠٣	٠,٨٨٩	٦٠٦,٢٥	
حوائط بين محوري ٢٥-٣٢											
١	حديد رئيسي ورقة اولي اشار	١	كجم	١	١٢	٢٧٨	٢,٨١٠	٧٨١,١٨	٠,٨٨٩	٦٩٤,٢٨	
٢	حديد رئيسي ورقة ثالثة اشار	٢	كجم	١	١٢	٢٧٨	٢,٨١٠	٧٨١,١٨	٠,٨٨٩	٦٩٤,٢٨	
حوائط الرامب قبل أكس ٠١											
٥	اسياخ الفكية رنكين	١٢	كجم	٢	١٠	٦	١٢,٠٠	١٤٤,٠٠	٠,٦١٧	٨٨,٨٩	
٦	اسياخ الفكية رنكين	١٠	كجم	٢	١٠	٥	٤,٠١	٤٠,١٠	٠,٦١٧	٢٤,٧٥	
٧		١١	كجم	٢	١٠	٤	٧,١٤	٥٧,١٢	٠,٦١٧	٣٥,٢٦	
		٣٣	كجم	٢	١٠	٢	٢,٢٢	٨,٨٨	٠,٦١٧	٥,٤٨	

















مشروع الكوبري الترددي - الطريق الدائري (محلة كارفور)

رقم الباب : و
رقم البند :- ٢٨
مراجع الرسومات :- الترخاات الإنشائية

عدد الصلحات :- (٧)

بالتن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفلة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهال العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السليخ طبقاً للشوب درويج	وحدة	عدد	حديد التسليح الحوائط (A-A)					الإجمالي Kg	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السليخ	الطول الكلي	وزن المتر الطولي		
حوائط الرامب بعد اكس ٢٢											
٥	أسياخ نفقية رنتين	١٢	كجم	٢	١٠	٣	٧,٦٣	٤٥,٧٦	٠,٦١٧	٢٨,٢٤	
٦		١٠	كجم	٢	١٠	٧	٢,١١	٢٩,٥٤	٠,٦١٧	١٨,٢٣	
٨		١١	كجم	٢	١٠	٧	١٢,٠٠	١٦٨,٠٠	٠,٦١٧	١٠٣,٧٠	
حوائط اكس ٠٨-٠٨											
٨	برندات أسياخ نفقية رنتين	٥	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
٩		٦	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
١٠		٧	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
١١		٣٢	كجم	٢	١٠	١٠	٠,٨٥	١٧,٠٠	٠,٦١٧	١٠,٤٩	
حوائط اكس ٠٨-١٦											
٨	برندات أسياخ نفقية رنتين	١٦	كجم	٢	١٠	١٠	٧,٥٥	١٥١,٠٠	٠,٦١٧	٩٣,٢١	
٩		١٧	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
		١٤	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
حوائط اكس ١٨-٢٤											
٨	برندات أسياخ نفقية رنتين	٢٤	كجم	٢	١٠	١٠	٧,٥٥	١٥٠,٠٠	٠,٦١٧	٩٢,٥٩	
٩		٤	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
١٠		٢٣	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
حوائط اكس ٢٥-٣٢											
٨	برندات أسياخ نفقية رنتين	٣٢	كجم	٢	١٠	١٠	٠,٨٥	١٧,٠٠	٠,٦١٧	١٠,٤٩	
٩		٧	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
١٠		٦	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
١١		٥	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
اكس ١٣-١١											
	حديد لقي اشالي (ركب حوائط)	١٥	كجم	١	١٠	١٠	١,٧٠	١٧,٠٠	٠,٦١٧	١٠,٤٩	
		١٥	كجم	١	١٠	١٠	١,٧٠	١٧,٠٠	٠,٦١٧	١٠,٤٩	
		١٥	كجم	١	١٠	١٠	١,٧٠	١٧,٠٠	٠,٦١٧	١٠,٤٩	













مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و
رقم البند :- ٢٨
مراجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٧)

بالظن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السيج طبقاً للشوب درويج	وحدة	عدد	حديد التسليح الحوائط (A-A)					الإجمالي Kg	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيج	الطول الكلى	وزن المتر الطولى		
	أكس ١٨-٢٥										
	حديد القلي (ركب حوائط)	١٧	كجم	١	١٠	١٠	١,٨٨	١٨,٨٠	٠,٦١٧	١١,٦٠	Axe 18 
		١٦	كجم	١	١٠	١٠	١,٨٣	١٨,٣٠	٠,٦١٧	١١,٣٠	Axe19 
		١٦	كجم	١	١٠	١٠	١,٨٣	١٨,٣٠	٠,٦١٧	١١,٣٠	Axe20 
		١٦	كجم	١	١٠	١٠	١,٨٣	١٨,٣٠	٠,٦١٧	١١,٣٠	Axe21 
	حوائط الرامب قبل أكس ١-١										
١٢	حديد علوي	١٣	كجم	١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	٤٠١ (٧/٤) 
١٣		١٤	كجم	١	١٦	٣	٤,٧٠	١٤,١٠	١,٥٨٠	٢٢,٢٨	٤٠١ (٧/٤) 
١٤	سفلي	١٥	كجم	١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	٤٠١ (٧/٤) 
	حوائط لكس ١ الي ٨										
١٥	حديد علوي	١٥	كجم	١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
١٦		١٦	كجم	١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
١٧		١٧	كجم	١	١٦	٣	٨,١٥	٢٤,٤٥	١,٥٨٠	٣٨,٦٤	
١٨		١٨	كجم	١	١٦	٣	٦,٠٠	١٨,٠٠	١,٥٨٠	٢٨,٤٤	
١٩	حديد سفلي	١٦	كجم	١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	٤٠١ (٧/٤) 
٢٠		١٦	كجم	١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
٢١		١٩	كجم	١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
٢٢		٢٠	كجم	١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
	حوائط من أكس ١٦ حتى ٨										
	حديد علوي	٣٠٤		٢	١٦	٣	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨٠	١١٣,٧٨	
		٥		١	١٦	٣	٨,٦٠	٢٥,٨٠	١,٥٨٠	٤٠,٧٧	
	حديد سفلي	٤		١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
		٤		١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
٤		٤		١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	













مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و
رقم البند :- ٢٨
مرجع الرسومات :- تلوحت الإنشائية

عدد الصفحات :- (٧)

بالتنفيذ وتوريد وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم التسليح طبقاً للشروط	وحدة	عدد	حديد التسليح الحوائط (A-A)				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السليح	الطول الكلي			وزن المتر الطولي
حوائط من أكس ٢٥-٢٥ حتى ١٨-١٨											
DRW 423/424	حديد علوي	٥		١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
		٦		١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
		٧,٠٠٠		١	١٦	٣	٨,٥٥	٢٥,٦٥	١,٥٨٠	٤٠,٥٣	
	حديد سفلي	٨		١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
		٩		١	١٦	٣	٨,٥٥	٢٥,٦٥	١,٥٨٠	٤٠,٥٣	
حوائط من أكس ٢٢-٢٢ حتى ٢٥-٢٥											
DRW 419/422	حديد علوي	١٨		١	١٦	٣	٦,٦٥	١٩,٩٥	١,٥٨٠	٣١,٥٣	
		١٧		١	١٦	٣	٧,٥٠	٢٢,٥٠	١,٥٨٠	٣٥,٥٦	
		١٥,١٦		٢	١٦	٣	١٢,٠٠	٧٢,٠٠	١,٥٨٠	١١٣,٧٨	
	حديد سفلي	٢٠		١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
		١٦,١٩,١٦		٣	١٦	٣	١٢,٠٠	١٠٨,٠٠	١,٥٨٠	١٧٠,٦٧	
حوائط الرامب بعد أكس ٣٢-٣٢											
	حديد علوي	١٤		١	١٦	٣	٢,٧٨	٨,٣٤	١,٥٨٠	١٣,١٨	
		١٣		١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
	حديد سفلي	١٥		١	١٦	٣	١٢,٠٠	٣٦,٠٠	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
حوائط عمودية على الحائط الرئيسي											
بين (A-B) ومحور (١)											
DRW 407	حديد رأسي الشاير	٤		١	١٢	٢٣	٢,٨١	٦٤,٦٣	٠,٨٨٩	٥٧,٤٥	
		٣		١	١٢	٢٣	٢,٨١	٦٤,٦٣	٠,٨٨٩	٥٧,٤٥	
	حديد علوي	٥		١	١٦	٣	٤,٠٠	١٢,٠٠	١,٥٨٠	١٨,٩٦	
	حديد سفلي	٥		١	١٦	٣	٤,٠٠	١٢,٠٠	١,٥٨٠	١٨,٩٦	
	حديد لقي بطول الحائط	٦		٢	١٠	١٠	٣,٩٠	٧٨,٠٠	٠,٦١٧	٤٨,١٥	

الشركة المنفذة
شركة الإسكندرية للإنشاءات



المالك



الاستشاري العام



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و
رقم البند :- ٢٨
مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٧)

بالطعن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم التسليح طبقاً للشروط	وحدة	عدد	حديد التسليح الجوافط (A-A)					الاجمالي	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول التسليح	الطول الكلي	وزن المتر الطولي		
DRW 407											
بين (A-B) وبحور (٢٢)											
	حديد رأسي	٤		١	١٢	٢٣	٢,٨١	٦٤,٦٣	٠,٨٨٩	٥٧,٤٥	
	حديد رأسي	٣		١	١٢	٢٣	٢,٨١	٦٤,٦٣	٠,٨٨٩	٥٧,٤٥	
	حديد علوي	٥		١	١٦	٣	٤,٠٠	١٢,٠٠	١,٥٨٠	١٨,٩٦	
	حديد سفلي	٥		١	١٦	٣	٤,٠٠	١٢,٠٠	١,٥٨٠	١٨,٩٦	
	حديد أفقي بطول الحائط	٦		٢	١٠	١٠	٣,٩٠	٧٨,٠٠	٠,٦١٧	٤٨,١٥	
DRW 437											
الجزء الخاص بالسمك الكهر وبكر أسس ١٩.٢٠											
SEC A	حديد ردة علوية اتجاه Y رأسي	٥		١	١٢	١٤	٣,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٨٨٩	٣٧,٣٣	
	حديد ردة سفلية اتجاه y رأسي	١٢		١	١٢	١٤	٢,٨٠	٣٩,٢٣	٠,٨٨٩	٣٤,٨٧	
	حديد رفقين اتجاه X أفقي-برندات	١٠		١	١٠	١٠	٢,٢٥	٢٢,٥٠	٠,٦١٧	١٣,٨٩	
	حديد رفقين اتجاه X أفقي	١٠		١	١٠	١٠	٢,٢٥	٢٢,٥٠	٠,٦١٧	١٣,٨٩	
SEC C	حديد رفقين اتجاه y رأسي	٨		١	١٢	٩	٣,٠٠	٢٧,٠٠	٠,٨٨٩	٢٤,٠٠	
	حديد رفقين اتجاه y رأسي	٩		١	١٢	٩	٣,٠٠	٢٧,٠٠	٠,٨٨٩	٢٤,٠٠	
	حديد رفقين أولي اتجاه X أفقي-برندات	١١		١	١٠	١٠	١,٨٥	١٨,٥٠	٠,٦١٧		
	حديد رفقية ثنائية اتجاه X أفقي- برندات	١١		١	١٠	١٠	١,٨٥	١٨,٥٠	٠,٦١٧		
SEC C الحائط	حديد رفقين اتجاه y رأسي	٨		١	١٢	٩	٣,٠٠	٢٧,٠٠	٠,٨٨٩	٢٤,٠٠	
	حديد رفقين اتجاه y رأسي	٩		١	١٢	٩	٣,٠٠	٢٧,٠٠	٠,٨٨٩	٢٤,٠٠	
	حديد رفقين أولي اتجاه X أفقي-برندات	١١		١	١٠	١٠	١,٨٥	١٨,٥٠	٠,٦١٧		
	حديد رفقية ثنائية اتجاه X أفقي- برندات	١١		١	١٠	١٠	١,٨٥	١٨,٥٠	٠,٦١٧		

الشركة المنفذة
شركة الأسكندرية للأشغال



المالك



الاستشاري العام



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و
رقم البلد : ٢٨
مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية
عدد الصفحات :- (٧)

بالمطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السيج طبقاً للشروط درويج	وحدة	عدد	القطر	عدد الأسياخ	طول السيج	الطول الكلي	وزن المتر الطولي	الاجمالي Kg	ملاحظات
	الجزء الخاص بالمصعد أ كس ٢١-٢٢										
	الحائط بين محوري (A-B) C الشابر	١		١	١٢	٥٠	٣,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٨٨٩	١٣٣,٣٣	DRW 439 SEC B
		٢		١	١٢	٤٩	٣,٠٠	١٤٧,٠٠	٠,٨٨٩	١٣٠,١٧	SEC A WALL1
	حديد عرضي برندات	٣		١	١٠	١٠	٦,٤٠	٦٤,٠٠	٠,٦١٧	٣٩,٥١	SEC A WALL1
		٣		١	١٠	١٠	٦,٤٠	٦٤,٠٠	٠,٦١٧	٣٩,٥١	SEC A WALL1
	حديد علوي- سفلي	١٤		٢	١٦	٣	٦,٤٠	٣٨,٤٠	١,٥٨٠	٦٠,٦٨	SEC A WALL1
	الحائط بين محوري (A-B) C الشابر	٥		١	١٢	١٦	٣,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧	SEC B WALL2
		٤		١	١٢	١٦	٣,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧	
	حديد عرضي برندات	٦		١	١٠	١٠	٢,٤٠	٢٤,٠٠	٠,٦١٧	١٤,٨١	
		٦		١	١٠	١٠	٢,٤٠	٢٤,٠٠	٠,٦١٧	١٤,٨١	
	حديد علوي- سفلي	١٣,١٣٠		٢	١٦	٣	٢,٤٠	١٤,٤٠	١,٥٨٠	٢٢,٧٦	
	الحائط بين محوري (A-B) C الشابر	٥		١	١٢	١٦	٣,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧	SEC B WALL2
		٤		١	١٢	١٦	٣,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٨٨٩	٤٢,٦٧	
	حديد عرضي	٦		١	١٠	١٠	٢,٤٠	٢٤,٠٠	٠,٦١٧	١٤,٨١	
		٦		١	١٠	١٠	٢,٤٠	٢٤,٠٠	٠,٦١٧	١٤,٨١	
	حديد علوي- سفلي			٢	١٦	٣	٢,٤٠	١٤,٤٠	١,٥٨٠	٢٢,٧٦	
	(٧) إجمالي حصص حديد تسليح الحائط عند محور (A-A)										
											١١,٢٢٤,٣٢

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م / محمد عبدالنبي

(Signature)

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرى

مهندس المكتب الفني
م / علا شبلبي

(Signature)



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٧)

بالطعن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السيج طبقاً للشروط درويج	وحدة	عدد	القطر	عدد الأسياخ	طول السيج	الطول الكلي	وزن المتر الطولي	الاجمالي Kg	ملاحظات
حديد التسليح الجوانب (B-B)											
٨٥٥ كس											
جوانب الرامب قبل أكس ٠١											
٣	حديد رئيسي رزقه اولي اشار	٣	كجم	١	١٢	١٢٠	٢,٣٧٠	٢٨٤,٤٠	٠,٨٨٩	٢٥٢,٨٠	
٤	حديد رئيسي رزقه ثانية اشار	٤	كجم	١	١٢	١٢٠	٢,٣٧٠	٢٨٤,٤٠	٠,٨٨٩	٢٥٢,٨٠	
جوانب الرامب بعد أكس ٢٢											
٣	حديد رئيسي رزقه اولي اشار	٣	كجم	١	١٢	١٠٥	٢,٥١٠	٢٦٣,٥٥	٠,٨٨٩	٢٣٤,٢٧	
٤	حديد رئيسي رزقه ثانية اشار	٤	كجم	١	١٢	١٠٥	٢,٥١٠	٢٦٣,٥٥	٠,٨٨٩	٢٣٤,٢٧	
جوانب الرامب بين محوري ٠١-٠٨											
١	حديد رئيسي رزقه اولي اشار	١	كجم	١	١٢	٢٧٧	٢,٨٧٠	٧٩٤,٩٩	٠,٨٨٩	٧٠٦,٦٦	
٢	حديد رئيسي رزقه ثانية اشار	٢	كجم	١	١٢	٢٧٧	٢,٨٧٠	٧٩٤,٩٩	٠,٨٨٩	٧٠٦,٦٦	
جوانب الرامب بين محوري ٠٨-١٦											
١	حديد رئيسي رزقه اولي اشار	١	كجم	١	١٢	٢٤٢	٢,٨٣٠	٦٨٤,٨٦	٠,٨٨٩	٦٠٨,٧٦	
٢	حديد رئيسي رزقه ثانية اشار	٢	كجم	١	١٢	٢٤٢	٢,٨٣٠	٦٨٤,٨٦	٠,٨٨٩	٦٠٨,٧٦	
جوانب بين محوري ١٨-٢٥											
١	حديد رئيسي رزقه اولي اشار	١	كجم	١	١٢	٢٤١	٢,٨٣٠	٦٨٢,٠٣	٠,٨٨٩	٦٠٦,٢٥	
٢	حديد رئيسي رزقه ثانية اشار	٢	كجم	١	١٢	٢٤١	٢,٨٣٠	٦٨٢,٠٣	٠,٨٨٩	٦٠٦,٢٥	
جوانب بين محوري ٢٥-٣٢											
١	حديد رئيسي رزقه اولي اشار	١	كجم	١	١٢	٢٧٧	٢,٨١٠	٧٧٨,٣٧	٠,٨٨٩	٦٩١,٨٨	
٢	حديد رئيسي رزقه ثانية اشار	٢	كجم	١	١٢	٢٧٧	٢,٨١٠	٧٧٨,٣٧	٠,٨٨٩	٦٩١,٨٨	
جوانب الرامب قبل أكس ٠١											
٥	أسياخ الفقة رمتين	١٢	كجم	٢	١٠	٦	١٢,٠٠	١٤٤,٠٠	٠,٦١٧	٨٨,٨٩	
٦	أسياخ الفقة رمتين	١٠	كجم	٢	١٠	٥	٣,٩٥	٣٩,٥٠	٠,٦١٧	٢٤,٣٨	
٧		١١	كجم	٢	١٠	٤	٧,١٢	٥٦,٩٦	٠,٦١٧	٣٥,١٦	
		٣٣	كجم	٢	١٠	٢	٢,١٧	٨,٦٨	٠,٦١٧	٥,٣٦	



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)









رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٧)

بالظن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم التسليح طبقاً للشروط	وحدة	عدد	حديد التسليح الحوائط (B-B)					الاجمالي Kg	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السليح	الطول الكلي	وزن المتر الطولي		
	حوائط طراب بعد اكس ٣٢										
٥	أسياخ أفقية رستين	١٢	كجم	٢	١٠	٣	٧,٦٣	٤٥,٧٦	٠,٦١٧	٢٨,٢٤	
٦		١٠	كجم	٢	١٠	٧	٢,١١	٢٩,٥٤	٠,٦١٧	١٨,٢٣	
٨		١١	كجم	٢	١٠	٧	١٢,٠٠	١٦٨,٠٠	٠,٦١٧	١٠٣,٧٠	
	حوائط اكس ١٠٠٨										
٨	برندات أسياخ أفقية رستين	٥	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
٩		٦	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
١٠		٧	كجم	٢	١٠	١٠	١١,٨٨	٢٣٧,٦٠	٠,٦١٧	١٤٦,٦٧	
١١		٣٢	كجم	٢	١٠	١٠	٠,٧٨	١٥,٦٠	٠,٦١٧	٩,٦٣	
	حوائط اكس ١٠٠٨										
٨	برندات أسياخ أفقية رستين	١٦	كجم	٢	١٠	١٠	٧,٥٥	١٥١,٠٠	٠,٦١٧	٩٣,٢١	
٩		١٧	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
		١٤	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
	حوائط اكس ١٨-٢٤										
٨	برندات أسياخ أفقية رستين	٥	كجم	٢	١٠	١٠	٧,٥٠	١٥٠,٠٠	٠,٦١٧	٩٢,٥٩	
٩		٤	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
١٠		٣	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
	حوائط اكس ٢٥-٣٢										
٨	برندات أسياخ أفقية رستين	٣٢	كجم	٢	١٠	١٠	٠,٧٨	١٥,٦٠	٠,٦١٧	٩,٦٣	
٩		٧	كجم	٢	١٠	١٠	١١,٨٧	٢٣٧,٤٠	٠,٦١٧	١٤٦,٥٤	
١٠		٦	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	
١١		٥	كجم	٢	١٠	١٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٦١٧	١٤٨,١٥	

عدد الصفحات :- (٧)

[illegible]



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و

رقم البند : ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٧)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السطح طبقاً للشروط درويج	وحدة	عدد	القطر	عدد الأسياخ	طول السطح	الطول الكلي	وزن المتر الطولي	الاجمالي Kg	ملاحظات
حوايط من أكس ١٦ حتى ٨											
	حديد عاري	٣.٤		٢	١٦	٣	١٢.٠٠	٧٢.٠٠	١.٥٨٠	١١٢.٧٨	
		٥		١	١٦	٣	٨.٦٠	٢٥.٨٠	١.٥٨٠	٤٠.٧٧	
	حديد سلكي	٤		١	١٦	٣	١٢.٠٠	٣٦.٠٠	١.٥٨٠	٥٦.٨٩	
		٤		١	١٦	٣	١٢.٠٠	٣٦.٠٠	١.٥٨٠	٥٦.٨٩	
		٤		١	١٦	٣	١٢.٠٠	٣٦.٠٠	١.٥٨٠	٥٦.٨٩	
حوايط من أكس ٢٥-٢٥ حتى ١٨-١٨											
	حديد عاري	٦		١	١٦	٣	١٢.٠٠	٣٦.٠٠	١.٥٨٠	٥٦.٨٩	
		٧		١	١٦	٣	١٢.٠٠	٣٦.٠٠	١.٥٨٠	٥٦.٨٩	
		٨		١	١٦	٣	٨.٥٥	٢٥.٦٥	١.٥٨٠	٤٠.٥٣	
	حديد سلكي	٩		١	١٦	٣	١٢.٠٠	٣٦.٠٠	١.٥٨٠	٥٦.٨٩	
		١٠		١	١٦	٣	٦.٠٠	١٨.٠٠	١.٥٨٠	٢٨.٤٤	
		١١		١	١٦	٣	٧.٠٠	٢١.٠٠	١.٥٨٠	٣٢.١٩	
حوايط من أكس ٣٢-٣٢ حتى ٢٥-٢٥											
	حديد عاري	١٨		١	١٦	٣	٦.٥٠	١٩.٥٠	١.٥٨٠	٣٠.٨١	
		١٧		١	١٦	٣	٧.٥٠	٢٢.٥٠	١.٥٨٠	٣٥.٥٦	
		١٥.١٦		٢	١٦	٣	١٢.٠٠	٧٢.٠٠	١.٥٨٠	١١٢.٧٨	
	حديد سلكي	٢٠		١	١٦	٣	١٢.٠٠	٣٦.٠٠	١.٥٨٠	٥٦.٨٩	
		١٦.١٩.١٦		٣	١٦	٣	١٢.٠٠	١٠٨.٠٠	١.٥٨٠	١٧٠.١٧	
حوايط الرامب بعد أكس ٣٢-٣٢											
	حديد عاري	١٤		١	١٦	٣	٢.٧٣	٨.١٩	١.٥٨٠	١٢.٩٤	
		١٣		١	١٦	٣	١٢.٠٠	٣٦.٠٠	١.٥٨٠	٥٦.٨٩	
	حديد سلكي	١٥		١	١٦	٣	١٢.٠٠	٣٦.٠٠	١.٥٨٠	٥٦.٨٩	
										٩٠٩٤١.٠٨	(٧) اجمالي حصر حديد تسليح الحائط عند محور (B-B)

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م / محمد عبد النبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرى

مهندس المكتب الفني
م / علا شلبي



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة كارفور)

رقم الباب : أعمال الخرسانة المسلحة

رقم البند :-

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (١)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	وحدة	الإجمالي kg	ملاحظات
	إجمالي حديد التسليح			
٣	حصر حديد الأعمدة	كجم	٢,٤٠١,٣٩	
	الإجمالي حصر حديد تسليح الأعمدة محطة كارفور		٢,٤٠١,٣٩	

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبدالنبيمهندس التنفيذ
محمد جمال بكرىمهندس المكتب الفني
م / علا شلبي



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٦)

بالطعن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السيخ طبقاً للمواصفات	وحدة kg	عدد	حديد التسليح الإعمدة				الاجمالي	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السيخ	الطول الكلى	وزن المتر الطولى	

DRW 404/405 Sheet (1/2 & 2/2)

14 Cols Type1 from Axes (A&B) (1:8) C350*450

١	Main steel	١		١٤	١٦	٨	٣,١٧	٣٥٥	١,٥٨٠	٥٦١,٠٥	
٢	كنايت	٣		١٤	٨	١٦	١,٥٢	٣٤٠	١,٣٩٥	١٣٤,٥١	
٣	كنايت	٤		١٤	٨	١٣	١,١٨	٢١٥	١,٣٩٥	٨٤,٨٤	

DRW (427/428)

2 Cols type1 from Axes (A&B) (8:9) C350*450

	Main steel	٢		٢	١٦	٨	٣,٢٣	٥٢	١,٥٨٠	٨١,٥٤	
	كنايت	٥		٢	٨	١٧	١,٥٢	٥٢	١,٣٩٥	٢٠,٤٢	
	كنايت	٦		٢	٨	١٤	١,٢٠	٣٤	١,٣٩٥	١٣,٢٧	

DRW (427/428)

Column Type C2 between Axes (10,11) C350*550

١	Main steel	٣		١	١٦	١٠	٣,٢٣	٣٢	١,٥٨٠	٥٠,٩٦	
٢	كنايت	١٤		١	٨	١٤	٠,٩٠	١٣	١,٣٩٥	٤,٩٦	
	كنايت	١٣		١	٨	١٧	١,٧٢	٢٩	١,٣٩٥	١١,٥٥	
٣	كنايت	١٤		١	٨	١٤	٠,٩٠	١٣	١,٣٩٥	٤,٩٨	



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٦)

بالطعن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتتفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم للهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السطح طبقاً للشروط ورويج	وحدة kg	عدد	المقطر	عدد الأسياخ	طول السطح	الطول الكلى	وزن المتر الطولى	الاجمالى	ملاحظات
---	--------------	---------------------------------	------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------	------------------	----------	---------

DRW (427/428)

Column Type 4 Axes (11) C250*400

١	Main steel	١١		١	١٦	٦	٣,١٢	١٩	١,٥٨٠	٢٩,٥٨	
٢	كفحات	٨		١	٨	١٧	١,٢٢	٢١	٠,٣٩٥	٨,١٩	
٣	كفحات	١٠		١	٨	١٤	٠,٥٦	٨	٠,٣٩٥	٣,١٢	

Column Type 3 Axes (12) C300*300

١	Main steel	٤		١	١٦	٦	٣,١٨	١٩	١,٥٨٠	٣٠,١٥	
٢	كفحات	٧		١	٨	١٧	١,١٢	١٩	٠,٣٩٥	٧,٥٢	

Column Type pc1 Axes (12-13) C250*250

١	مشابير	١٥		١	١٦	٤	٣,١١	١٢	١,٥٨٠	١٩,٦٣	
٢	كفحات	٩		١	٨	١٧	٠,٩٢	١٦	٠,٣٩٥	٦,١٨	

Column Type C3 Axes (13) C300*300

١	Main steel	٤		١	١٦	٦	٣,١٨	١٩	١,٥٨٠	٣٠,١٥	
٢	كفحات	٧		١	٨	١٧	١,١٢	١٩	٠,٣٩٥	٧,٥٢	



مشروع الأوتوبيس الترددى - الطريق الدائرى (محطة كارفور)

رقم الباب : و

رقم الهند : ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٦)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

م	بيان الأعمال	رقم السبيخ طبقاً للشوب دروينج	وحدة kg	عدد	حديد التسليح الإعمدة				الاجمالي	ملاحظات	
					القطر	عدد الأسياخ	طول السبيخ	الطول الكلى			وزن المتر الطولى
Column Type PC1 Axes (13-14) C250*250											
١	Main steel	١٥		١	١٦	٤	٣,١١	١٢	١,٥٨٠	١٩,٦٣	
٢	كشكش	٩		١	٨	١٧	٠,٩٢	١٦	٠,٣٩٥	٦,١٨	
Column Type PC1 Axes (14-15) C250*250											
١	Main steel	١٥		١	١٦	٤	٣,١١	١٢	١,٥٨٠	١٩,٦٣	
٢	كشكش	٩		١	٨	١٧	٠,٩٢	١٦	٠,٣٩٥	٦,١٨	
DRW (440/441) ١ Column Type C1 Axes (19-20) C300*300 أعمدة المصعد											
١	Main steel	٦		٢	١٦	٦	٣,٠٠	٣٦	١,٥٨٠	٥٦,٨٩	
٢	كشكش	٧		٢	٨	١٥	١,١٢	٣٤	٠,٣٩٥	١٣,٢٧	
Column Type C3 Axes (20) C300*300											
١	Main steel	٦		١	١٦	٦	٣,٠٠	١٨	١,٥٨٠	٢٨,٤٤	
٢	كشكش	٧		١	٨	١٦	١,١٢	١٨	٠,٣٩٥	٧,٠٨	
DRW (427/428) ١ Column Type C Axes (21) C300*300											
١	Main steel	٦		١	١٦	٦	٣,٠٠	١٨	١,٥٨٠	٢٨,٤٤	
٢	كشكش	٧		١	٨	١٦	١,١٢	١٨	٠,٣٩٥	٧,٠٨	



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و

رقم البند : ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٦)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتتفقد جميع العناصر الإنشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تقدير الحديد المعتمدة وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتتفقد العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السطح طبقاً للشروط في رويج	وحدة kg	عدد	حديد التسليح الإعمدة				الاجمالي	ملاحظات
					القطر	عدد الأسياخ	طول السطح	الطول الكلي		

DRW (427/428)

1 Column Type C4 Axes (22) C250*400

أعمدة السلم الكهربائي

١	Main steel	١١		١	١٦	٣	٣,٠٠	٩	١,٥٨٠	١٤,٢٢
		١٢		١	١٦	٣	٣,٠٠	٩	١,٥٨٠	١٤,٢٢
٢	كنايات	١٥		١	٨	١٤	١,٢٢	١٧	٠,٣٩٥	١,٧٥
	كنايات	١٦		١	٨	١٤	٠,٣٥	٥	٠,٣٩٥	١,٩٤

DRW (440/441)

Column Type C2 between Axes (22,23) C350*550

١	Main steel	٣		١	١٦	١٠	٣,٠٠	٣٠	١,٥٨٠	٤٧,٤١
٢	كنايات	٨		١	٨	١٤	٠,٩١	١٣	٠,٣٩٥	٥,٠٣
	كنايات	٤		١	٨	١٦	١,٧٢	٢٨	٠,٣٩٥	١٠,٨٧
٣	كنايات	٨		١	٨	١٤	٠,٩١	١٣	٠,٣٩٥	٥,٠٣

DRW (416)

2 Column Type C1 Axes (24-25) C350*450

١	كنايات	٤		٢	٨	١٣	١,١٨	٣١	٠,٣٩٥	١٢,١٢
٢	كنايات	٣		٢	٨	١٦	١,٥٢	٤٩	٠,٣٩٥	١٩,٢٢
٣	Main steel	١		٢	١٦	٨	٣,١٠	٥٠	١,٥٨٠	٧٨,٣٨



مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و

رقم البند :- ٢٨

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٦)

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية والفدة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجدول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتفويض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

م	بيان الأعمال	رقم السطح للشوفا أو رويج	وحدة kg	عدد	القطر	عدد الأسياخ	طول السطح	الطول الكلي	وزن المتر الطولي	الاجمالي	ملاحظات
---	--------------	-----------------------------	------------	-----	-------	-------------	-----------	-------------	------------------	----------	---------

DRW 416											
14 Cols Type C1 from Axes (A&B) (26:32) C350*450											
١	كثبات	٤		١٤	٨	١٣	١,١٨	٢١٥	٠,٣٩٥	٨٤,٨٤	
٢	كثبات	٣		١٤	٨	١٦	١,٥٢	٣٤٠	٠,٣٩٥	١٣٤,٥١	
٣	Main steel	١		١٤	١٦	٨	٣,١٠	٣٤٧	١,٥٨٠	٥٤٨,٦٦	
DRW (427/428)											
2 Cols type C1 from Axes (A&B) (24:25) C350*450											
	Main steel	٣		٢	١٦	٨	٣,٢٣	٥٢	١,٥٨٠	٨١,٥٤	
	كثبات	٥		٢	٨	١٧	١,٥٢	٥٢	٠,٣٩٥	٢٠,٤٢	
	كثبات	٦		٢	٨	١٤	١,٢٠	٣٤	٠,٣٩٥	١٣,٢٧	
	(١) إجمالي حصر حديد التسليح الاعمدة										٢,٤٠١,٣٩

المكتب الاستشاري

الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
م / محمد عبد النبي

مهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرى

مهندس المكتب الفني
م / علا شافي

مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري (محطة كارفور)

رقم الباب : و

رقم البلد :- ٢٣

مرجع الرسومات :- اللوحات الإنشائية

عدد الصفحات :- (٢)


بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخلط بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لئلا يضر الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر (والفترة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).

م	بيان الأعمال	وحدة	عدد	ملاحظات / منطحات			الاجمالي	ملاحظات
				عرض	طول	ارتفاع		
	Ramp FROM (A&B)							
١	BEFORE AXE (1) AXE (A&B)		٢	٠,٢٥	١٣,٢٦	١,٥٥	١٠,٢٨	
٢	BEFORE AXE (32) AXE (A&B)		٢	٠,٢٥	١١,٣٦	١,٦٩	٩,٥٧	
	For (A&B)							
٣	Axes (1-8) FOR (A&B)							
	(1-8)		٢	٠,٢٥	٣٧,١٥	٢,٠٦	٣٨,١٧	
٤	Axes(8-16)							
١	(8-16)		٠	٠,٢٥	٣٠,٩١	٢,٠٦	٠,٠٠	
٦	Axes(16-25)							
١	(16-25)		٠	٠,٢٥	٢٩,٢٦	٣,٠٦	٠,٠٠	
	Axes(25-31)		٢	٠,٢٥	٣٧,٠٠	١,٩٨	٣٦,٦٣	
٥	CORE							الصغير
١	(19-20)		٠	١,٤١	٠,٢٥	٢,٠٦	٠,٠٠	
٦	Core of the escalator							السلم الكهربائي
١	(21-A)		٠	١,٩٤	٠,٢٥	٢,٠٦	٠,٠٠	
٢			٠	٥,٧٩	٠,٢٥	٢,٠٦	٠,٠٠	
	مبلغ إجمالي حوائط خرسانية		٢٥	١١٢	٢,٢٥	١,١٠	١٨٤	
	الصفحة (٢)							
	الاجمالي حوائط خرسانية						٩٤,٦٤	٩٤,٦٤

٩٢,٨

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
م / محمد عبدالنبيمهندس التنفيذ
م / محمد جمال بكرىمهندس المكتب الفني
م / علا شنبى





معمل اختبار المواد

Materials Testing Lab



Your Ref. Date : 04/08/2024

Applicant :

استشاري عام المشروع : الرائد الاستشارات الهندسية

الجهة المالكة : الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المتقضة : شركة الاسكندرية للاستشارات (ACO)

المشروع : الايوبس الترددي محطة العين السخنة - النساجون - كفر فور

Lab. Ref. No. : MTL/ 1730-3 / 2024

Date : 04/08/2024

Specimens :

Three ribbed steel bar specimens supplied by applicant

" Results Of Tension & Bend Tests "

Stamped mark	Nominal Diameter (mm)	Weight (gm)	Length (mm)	Mass Per Meter (kg)	Actual Average Diameter (mm)	Original Gage Length (mm)	Yield Load (KN)	Ultimate Load (KN)	Final Gage Length (mm)	Yield Stress , R_e (N/mm ²)	Ultimate Strength , R_m (N/mm ²)	Yield/ Ultimate Stress (R_m / R_e)	Elongation A_{gt} (%)	Elongation A_5 (%)
EZ-AL	10	370	606	0.611	9.98	50	43.8	57.0	63	557.0	725.1	1.30	10.36	26.00
EZ-AL	10	370	607	0.610	9.98	50	43.3	56.5	61	551.3	718.7	1.30	11.36	22.00
EZ-AL	10	370	605	0.612	9.99	50	44.2	57.5	61	562.8	731.5	1.30	12.37	22.00

* Fracture occurred outside the middle third of gage length.


** Fracture occurred outside gage length.


Cold Bend Test was conducted on one specimen on bend diameter 30 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Rebend Test was conducted on one specimen on bend diameter 50 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Head of Materials Testing Lab.

Dr. Husem Hassan Alnabrahim





معمل اختبار المواد
Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Applicant :

استشاري عام المشروعات الهندسية

الجهة المالكة : الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنقذة : شركة الاسكندرية للإنشاءات (ACC)

Lab. Ref. No.: MTL/1730-5/2024

المشروع: الاتوبيس الترددي محطة العين السخنة - النساجون - كارفور

Date : 04/08/2024

Specimens :

Three ribbed steel bar specimens supplied by applicant

"Results Of Tension & Bend Tests "

[illegible]

- Fracture occurred outside the middle third of gage length.

** Fracture occurred outside gage length.

Cold Bend Test was conducted on one specimen on bend diameter 36 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Rebend Test was conducted on one specimen on bend diameter 60 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Hatem Hassani Ali Ibrahim)

LIBRARY
UNIVERSITY
OF TORONTO

Cairo University – faculty of Engineering, Materials Testing Lab,
Giza – Egypt Zip Code:12316 Tel:(202)35678094 – Fax:(202)35694392

١٢٣١٦ الرقم البريدي - كلية الهندسة - معمل اختبار المواد - مبنى المعطف - جيزة - القاهرة
جمهورية مصر العربية ت: ٣٥٦٧٨٠٩٤ فاكس: (٢٠٢) ٣٥٦٩٤٣٩٢ (٢٠٢)



Your Ref. Date : 04/08/2024

Applicant :

Lab. Ref. No. : MTL/1730-7 / 2024

Date : 04/08/2024

Specimens :

Three ribbed steel bar specimens supplied by applicant

استشاري عام المشروع : الرائد للاستشارات الهندسية
الجهة المالكة : الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة المنفذة : شركة الاسكندرية للإنشاءات (ACC)
المشروع : الاوبريس الرودي محطة العين السخنة - الساجون - كرفور

" Results Of Tension & Bend Tests "

Stamped mark	Nominal Diameter (mm)	Weight (gm)	Length (mm)	Mass Per Meter (kg)	Actual Average Diameter (mm)	Original Gage Length (mm)	Yield Load (KN)	Ultimate Load (KN)	Final Gage Length (mm)	Yield Stress , R_e (N/mm ²)	Ultimate Strength , R_m (N/mm ²)	Yield/ Ultimate Stress (R_m / R_e)	Elongation Agt (%)	Elongation A_5 (%)
EZ-AL	16	915	598	1.530	15.80	80	109.2	139.5	96 *	543.1	693.8	1.28	10.35	20.00
EZ-AL	16	930	610	1.525	15.78	80	109.1	138.8	95 *	542.6	690.3	1.27	9.35	18.75
EZ-AL	16	915	600	1.525	15.78	80	108.7	138.8	96	540.6	690.3	1.28	9.35	20.00

* Fracture occurred outside the middle third of gage length.


** Fracture occurred outside gage length.

Cold Bend Test was conducted on one specimen on bend diameter 48 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Rebend Test was conducted on one specimen on bend diameter 80 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Harem Hassan Ali Ibrahim)





جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 04/08/2024 Applicant : استشاري عام المشروع : الرائد للاستشارات الهندسية
Lab. Ref. No. : MTL/ 1730-2 / 2024 الجهة المالقة : الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة المنفذة : شركة الاسكندرية للاتشاءات (ACC)
المشروع : الاتوبيس الترددي محطة العين السفلى - النساجون - كرفور

Date : 04/08/2024 Specimens : Plain Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-1/2021)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-1/2021. Limits (Grade B300D-P)
	1	2	3	
Heat No.	///			
Nominal Diameter (mm)	8	8	8	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	0.377	0.379	0.380	From (0.363 to 0.426)
Yield Stress , Re (MPa)	322	320	317	300 Min
	320.0			
Ultimate Strength , Rm (MPa)	435	430	434	600 Max
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.35	1.34	1.37	1.25 Min
Elongation Agt (%)	17.2	20.2	15.2	8 % Min
Elongation A5 (%)	40.0	42.5	37.5	19 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.283	0.156	1.042	0.013	0.031	0.003	0.496
ES 262-1/2021. Limits (Grade B300D-P)	///	///	///	0.05 + 0.008	0.05 + 0.008	///	///

The Tests Results Comply with Specification Limits for Grade B300D-P

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد
Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 04/08/2024 Applicant : استشاري عام المشروع : الرائد للاستشارات الهندسية

Lab. Ref. No. : MTL/ 1730-4 / 2024
الجهة المالكة : الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة المنفذة : شركة الاسكندرية للإنشاءات (ACC)
المشروع : الاويس الترددي محطة العين السفلى - النجاجون - كارفور

Date : 04/08/2024 Specimens : Ribbed Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-2/2021)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-2/2021. Limits (Grade B500DWR)
	1	2	3	
Heat No.	///			
Nominal Diameter (mm)	10	10	10	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	0.611	0.610	0.612	From (0.58 to 0.654)
Yield Stress , Re (MPa)	557	551	563	500 Min - 650 Max
	557.0			
Ultimate Strength , Rm (MPa)	725	719	731	N/A
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.30	1.30	1.30	1.25 Min
Elongation Agt (%)	10.4	11.4	12.4	8 % Min
Elongation A5 (%)	26.0	22.0	22.0	13 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.332	0.203	1.239	0.019	0.032	0.001	0.581
ES 262-2/2021. Limits (Grade B500DWR)	0.32 + 0.03	0.55 + 0.05	1.8 + 0.08	0.04 + 0.008	0.04 + 0.008	0.012 + 0.002	0.610

The Tests Results Comply with Specification Limits for Grade B500DWR

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 04/08/2024

Applicant : استشاري عام المشروع : الرائد للاستشارات الهندسية

Lab. Ref. No. : MTL/ 1730-6 / 2024

الجهة المالكة : الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة المنفذة : شركة الاسكندرية للانشاءات (ACC)
المشروع: الاتوبيس الترددي محطة العين السخنة - النماجون - كارفور

Date : 04/08/2024

Specimens : Ribbed Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-2/2021)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-2/2021. Limits (Grade B500DWR)
	1	2	3	
Heat No.	///			
Nominal Diameter (mm)	12	12	12	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	0.851	0.850	0.850	From (0.835 to 0.941)
Yield Stress , Re (MPa)	519	523	521	500 Min - 650 Max
Ultimate Strength , Rm (MPa)	702	704	699	N/A
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.35	1.34	1.34	1.25 Min
Elongation Agt (%)	9.4	10.4	10.3	8 % Min
Elongation A5 (%)	18.3	20.0	16.7	13 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.319	0.199	1.230	0.014	0.019	0.001	0.566
ES 262-2/2021. Limits (Grade B500DWR)	0.32 + 0.03	0.55 + 0.05	1.8 + 0.08	0.04 + 0.008	0.04 + 0.008	0.012 + 0.002	0.610

The Tests Results Comply with Specification Limits for Grade B500DWR

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 04/08/2024 Applicant : استشاري عام المشروع : الرائد للاستشارات الهندسية

Lab. Ref. No. : MTL/ 1730-8 / 2024

الجهة المائلة : الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة المنفذة : شركة الإسكندرية للإنشاءات (ACC)
المشروع : الاوتوبيس الترددي محطة العين المسفنة - النماجون - كرفور

Date : 04/08/2024 Specimens : Ribbed Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-2/2021)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-2/2021. Limits (Grade B500DWR)
	1	2	3	
Heat No.	///			
Nominal Diameter (mm)	16	16	16	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	1.530	1.525	1.525	From (1.499 to 1.657)
Yield Stress , Re (MPa)	543	543	541	500 Min - 650 Max
	542.1			
Ultimate Strength , Rm (MPa)	694	690	690	N/A
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.28	1.27	1.28	1.25 Min
Elongation Agt (%)	10.3	9.3	9.3	8 % Min
Elongation A5 (%)	20.0	18.8	20.0	13 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.316	0.230	1.323	0.018	0.023	0.002	0.564
ES 262-2/2021. Limits (Grade B500DWR)	0.32 + 0.03	0.55 + 0.05	1.8 + 0.08	0.04 + 0.008	0.04 + 0.008	0.012 + 0.002	0.610

The Tests Results Comply with Specification Limits for Grade B500DWR

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد

Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date :

04/08/2024

Applicant:

استقدي علم المشروع : الرائد للاستشارات الهندسية
الجهة المالكة : الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة المتفذة : شركة الاسكندرية للاشاعات (ACC)
المشروع : االوييس الترددي محطة العين السخنة -
الساكون - كرفور

Lab Ref. No. :

MTL/ 1730-9 / 2024

Specimens:

Four steel bar segments supplied by applicant

Date :

04/08/2024

RESULTS OF CHEMICAL ANALYSIS OF STEEL SAMPLES

Specs No.	Heat No.	Nominal Diameter (mm)	Stamped Mark	Elements Analyzed %													
				C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Cu	Mo	V	Ti	Al	B	Nab
1	///	8	بدون علامة	0.283	1.942	0.156	0.013	0.031	0.076	0.038	0.332	0.021	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003
2	///	10	EZ-AL	0.332	1.239	0.203	0.019	0.032	0.086	0.068	0.300	0.013	0.003	0.005	0.003	0.001	0.001
3	///	12	EZ-AL	0.319	1.230	0.199	0.014	0.019	0.085	0.068	0.300	0.013	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001
4	///	16	EZ-AL	0.316	1.323	0.230	0.018	0.023	0.043	0.046	0.107	0.011	0.030	0.001	0.000	0.001	0.002

Head of Materials Testing Lab

(Dr. Hatem Hâssan Ali Ibrahim)

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي العقد رقم (2024/2023 /1676) بتاريخ (2024/6/9) بقيمة قدرها 207,918,506.00 (مائتان و سبعة ملايين وتسعمائة و ثمانية عشر ألفا و خمسمائة و ستة جنيهاً فقط لاغير) عن عملية اعمال تنفيذ عدد 3 محطات الاوتوبيس الترددي السريع علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (السخنة - النساجون - كارفور) تنفيذ شركة الاسكندرية للانشاءات .

- و بالإشارة إلي المحملات الخاصة بالمشروع عاليه لمستخلص رقم (1) جاري .
- نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق منذ بداية المشروع حتي تاريخه و غير متواجد أي محملات بالإدارة المركزية للطريق الدائري و محاوره .
- برجاء التفضل بالإحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم ...

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الإحترام ،،،

القاهرة في : / /

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري و

محاوره
مهندس /
197635

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي العقد رقم (2024/2023 /1676) بتاريخ (2024/6/9) بقيمة قدرها 207,918,506.00 (مائتان و سبعة ملايين وتسعمائة و ثمانية عشر ألفا و خمسمائة و ستة جنيهاً فقط لاغير) عن عملية اعمال تنفيذ عدد 3 محطات الاوتوبيس الترددي السريع علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (السخنة - النساجون - كارفور) تنفيذ شركة الاسكندرية للإنشاءات .

- و بالإشارة إلي تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه لمستخلص رقم (1) جاري .
- نحيط سيادتكم علماً بعدم تواجد أي عمالة خاصة بالمشروع عاليه بالإدارة المركزية للطريق الدائري و محاوره حتي تاريخه .
- برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الإحترام ،،،

تحريراً في : / /

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري و

محاوره

مهندس /



٤٩٦٣٥