

السيد اللواء / مدير الشركة المصرية للتعدين وإدارة و استغلال المحاجر

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف أن نقدم لسيادتكم جدول بكميات المواد المحجرية المستخدمة في عملية (تطوير و رفع كفاءة طريق القاهرة – أسيوط الغربي) (القطاع الرابع) لتنفيذ المسافة من كم 95.7 حتى كم 98.5 الطريق الرئيسي الاتجاهين بطول 2.8 كم (استكمال أعمال الأسفلت) عقد رقم 877 / 2021 / 2022)

تنفيذ شركة علبك لإنشاء و رصف الطرق و المقاولات

و الواردة في المستخلص الختامي المرفق صورة طبق الأصل منه :

م	البند	الوحدة	الكمية	نوع المادة المحجرية
1	بالمتر المكعب خلطة أسفلتية	3م	593	سن 1 و 2 دلومايت
	طبقة رابطة و سطحية 3م 945	3م	352	رمل تكسير

برجاء التفضل بالاحاطة و اتخاذ اللازم نحو موافقتنا بما يفيد قيام الشركة بسداد قيمة رسوم المواد المحجرية المستخدمة و الواردة بختامي العملية حتى يتسنى لنا صرف مستحقات الشركة

و تفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الشركة

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



شركة علبك لإنشاء و رصف الطرق	الهيئة العامة للطرق والكباري
------------------------------	------------------------------

عملية تطوير و رفع كفاءة طريق القاهرة / أسيوط الغربي (القطاع الرابع) لتنفيذ المسافة من كم 95.7 حتى كم 98.5 الطريق الرئيسي الاتجاهين بطول 2.8 كم (استكمال أعمال الأسفلت)	
حصر اجمالي الأعمال	

م	الطريق	البند	الكمية
1	القاهرة الرئيسي ✓	طبقة تشريب	2700
	أسيوط الرئيسي ✓		3000
	الكارتة اتجاه أسيوط ✓		990.00
	الكارتة اتجاه القاهرة ✓		1,668.00
الإجمالي			8,358.00

6,000.00	طبقة رابطة 6 سم	القاهرة الرئيسي ✓	2
990.00		الكارتة اتجاه أسيوط ✓	
1,668.00		الكارتة اتجاه القاهرة ✓	
8,658.00	الإجمالي		

990.00	طبقة سطحية 5 سم	الكارتة اتجاه أسيوط ✓	3
1,668.00		الكارتة اتجاه القاهرة ✓	
5,851.00		الطريق الغربي [أسيوط] ✓	
8,509.00	الإجمالي		

4	الكارتة اتجاه أسيوط	طبقة اللصق	990.00
	الكارتة اتجاه القاهرة		1,668.00
	الطريق الغربي [أسيوط لفرميا]		5,851.00
	الإجمالي		8,509.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



محضر استلام ابتدائي

لعملية :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / اسيوط الغربي بطول 230 كم

(ضمن القطاع الرابع) سن كم 95.7 الي كم 98.5 بطول 2.8 كم

(استكمال اعمال الأسفلت) بالطريق الرئيسي للاتجاهين

تنفيذ :- شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات

اشراف :- المنطقة السادسة (بنى سويف)

انه في يوم الخميس الموافق 2023/2/16 وبناء علي قرار السيد المهندس/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم(625) بتاريخ 2023/1/23 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

الإدارة المركزية للطرق - رئيسا

إدارة ضبط الجودة - عضوا

إدارة المعامل المركزية - عضوا

المنطقة المشرفة - عضوا

الشركة المنفذة - عضوا

1- المهندس / وليد عبد العزيز

2- المهندس / وليد كمال حامد

3- المهندس / محمد حسني

4- المهندس/ فرحات محمد عبد البر

5- المهندس/مصطفى أحمد البغدادى

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وقامت اللجنة بعمل جسات لقياس سماكات طبقة الرصف السطحية (مرفق كشف) وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفرت المعاينة عن التالي :-

• الأعمال المنفذة :- اعمال الطبقة الرابع للطريق الرئيسي للاتجاهين بطول حوالي ٢٥٠٠ م (م السطح بواسطة شركة اشراف).

- اعمال الطبقة السطحية للطريق الرئيسي للاتجاهين بطول حوالي ٢٥٠ م (رابطه + سطحية).

- اعمال الطبقة السطحية لطريق الخدمة اتجاه اسيوط بطول حوالي ١٥٠ م (سطحية فقط).

أولاً :- حالة سطح الطريق :-

• مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مناسيب السطح وسوء مصنعية اللحامات الطولية والعرضية وخشونة السطح في بعض المناطق المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 7 % من اجمالي مسطحات الطبقة السطحية المنفذة .

توصيات اللجنة :-

1- خصم نسبة 7 % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند (اولاً) .

2- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .

3- سرعة قيام الشركة بترميم أماكن الجسات والبلاطات تحت اشراف المنطقة المشرفة .

4- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف وإبلاغ الشركة لإصلاح أي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .

5- علي مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ فور الانتهاء من الاستلام الابتدائي الكلي للمشروع لإتمام إجراءات التقييم .

6- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات فور الانتهاء من الاستلام الابتدائي للمشروع لإتمام إجراءات التقييم .

7- مرفق كشف سماكات طبقات الرصف المنفذة .

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة

المشرفة هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة أعلاه وبدء فترة الضمان .

توقيع اللجنة

3- محمد علي

4- محمد

5- محمد

1- محمد

2- محمد

-2

كشف سماكات الكور الأسفلتي

**** عملية : الإستلام الإبتدائي لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / اسيوط الصحراوي الغربى بطول 230 كم**


(القطاع الرابع) من كم 85.5 الى كم 98.5 بالطريق الرئيسى للإتجاهين بطول 2.8 كم


**** إشراف : المنطقة السادسة - بنى سويف .**

**** تنفيذ : شركة علك للمقاولات ورصف الطرق .**

مسلسل	الموقع الكيلومتري	الطبقة الرابطة / 6 س	الطبقة السطحية / 5 سم
1	ط. رئيسى اسيوط	7.00	6.00
2	ط. رئيسى اسيوط	5.7	6.00
3	ط. خدمة اسيوط	---	5.00


التوقيعات :

١ -  - م.ع.ع.

٢ -  - م.ع.ع.

٣ -  - م.ع.ع.

٤ -  - م.ع.ع.

٥ -  - م.ع.ع.