



اعمال ازدواج الطريق الزراعي اسيوط ديروط		
المحطة (الكيلومتری)	مسطح طبقة التشريب	مسطح الطبقة الرابطة
20+525	16112.50	16112.50
22+375		
23+550	10195.25	10195.25
24+500		
الاجمالي	26307.75	26307.75


مهندس الهيئة



[Handwritten signature]

مهندس الشركة

[Handwritten signature]



مسطح طبقة التثبيت mco على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة
من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم

المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م)
20525	3	0	0,0	0,0
20550	4,1	25	3,6	88,8
20575	5,2	25	4,7	116,3
20600	5,5	25	5,4	133,8
20625	5,8	25	5,7	141,3
20650	6,6	25	6,2	155,0
20675	8,2	25	7,4	185,0
20700	8,45	25	8,3	208,1
20725	8,15	25	8,3	207,5
20750	8	25	8,1	201,9
20775	8,1	25	8,1	201,3
20800	8,4	25	8,3	206,3
20825	8,5	25	8,5	211,3
20850	8,6	25	8,6	213,8
20875	9,1	25	8,9	221,3
20900	9,25	25	9,2	229,4
20925	9,15	25	9,2	230,0
20950	9,5	25	9,3	233,1
20975	9,8	25	9,7	241,3
21000	9,8	25	9,8	245,0
21025	9,6	25	9,7	242,5
21050	9,3	25	9,5	236,3
21075	9,25	25	9,3	231,9
21100	9,1	25	9,2	229,4
21125	9,1	25	9,1	227,5
21150	9	25	9,1	226,3
21175	9,15	25	9,1	226,9
21200	9,1	25	9,1	228,1
21225	9	25	9,1	226,3
21250	8,85	25	8,9	223,1
21275	8,75	25	8,8	220,0
21300	8,5	25	8,6	215,6
21325	8,25	25	8,4	209,4
21350	8,3	25	8,3	206,9
21375	8,35	25	8,3	208,1
21400	8,55	25	8,5	211,3
21425	8,7	25	8,6	215,6
21450	8,85	25	8,8	219,4
21475	9,35	25	9,1	227,5
21500	9,5	25	9,4	235,6
21525	9,25	25	9,4	234,4

مهندس الهيئه

مهندس الشركه



مسطح طبقة الترشيب mco على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم				
المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ^٢)
21550	9,45	25	9,4	233,8
21575	9,4	25	9,4	235,6
21600	9,5	25	9,5	236,3
21625	9,6	25	9,6	238,8
21650	9,5	25	9,6	238,8
21675	9,4	25	9,5	236,3
21700	9,25	25	9,3	233,1
21725	9,2	25	9,2	230,6
21750	9,2	25	9,2	230,0
21775	9,2	25	9,2	230,0
21800	9,3	25	9,3	231,3
21825	9,4	25	9,4	233,8
21850	9,6	25	9,5	237,5
21875	10	25	9,8	245,0
21900	10	25	10,0	250,0
21925	10	25	10,0	250,0
21950	10	25	10,0	250,0
21975	9,7	25	9,9	246,3
22000	9,7	25	9,7	242,5
22025	9,6	25	9,7	241,3
22050	9,5	25	9,6	238,8
22075	9,4	25	9,5	236,3
22100	9,5	25	9,5	236,3
22125	9,5	25	9,5	237,5
22150	9,5	25	9,5	237,5
22175	9,4	25	9,5	236,3
22200	9,3	25	9,4	233,8
22225	8,8	25	9,1	226,3
22250	8,4	25	8,6	215,0
22275	8	25	8,2	205,0
22300	7,35	25	7,7	191,9
22325	6,5	25	6,9	173,1
22350	5,95	25	6,2	155,6
22375	5,8	25	5,9	146,9
إجمالي المسطحات (م ^٢)				16112,5

مهندس الهيئه


مهندس الشركه



مسطح طبقة الرابطة على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم				
المحطة (الكيلومري)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م)
20525	3	0	0,0	0,0
20550	4,1	25	3,6	88,8
20575	5,2	25	4,7	116,3
20600	5,5	25	5,4	133,8
20625	5,8	25	5,7	141,3
20650	6,6	25	6,2	155,0
20675	8,2	25	7,4	185,0
20700	8,45	25	8,3	208,1
20725	8,15	25	8,3	207,5
20750	8	25	8,1	201,9
20775	8,1	25	8,1	201,3
20800	8,4	25	8,3	206,3
20825	8,5	25	8,5	211,3
20850	8,6	25	8,6	213,8
20875	9,1	25	8,9	221,3
20900	9,25	25	9,2	229,4
20925	9,15	25	9,2	230,0
20950	9,5	25	9,3	233,1
20975	9,8	25	9,7	241,3
21000	9,8	25	9,8	245,0
21025	9,6	25	9,7	242,5
21050	9,3	25	9,5	236,3
21075	9,25	25	9,3	231,9
21100	9,1	25	9,2	229,4
21125	9,1	25	9,1	227,5
21150	9	25	9,1	226,3
21175	9,15	25	9,1	226,9
21200	9,1	25	9,1	228,1
21225	9	25	9,1	226,3
21250	8,85	25	8,9	223,1
21275	8,75	25	8,8	220,0
21300	8,5	25	8,6	215,6
21325	8,25	25	8,4	209,4
21350	8,3	25	8,3	206,9
21375	8,35	25	8,3	208,1
21400	8,55	25	8,5	211,3
21425	8,7	25	8,6	215,6
21450	8,85	25	8,8	219,4
21475	9,35	25	9,1	227,5
21500	9,5	25	9,4	235,6
21525	9,25	25	9,4	234,4

مهندس الهيئه


مهندس الشركه



مسطح طبقة الرابطة على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم				
المحطة (الكيلومتر)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ^٢)
21550	9,45	25	9,4	233,8
21575	9,4	25	9,4	235,6
21600	9,5	25	9,5	236,3
21625	9,6	25	9,6	238,8
21650	9,5	25	9,6	238,8
21675	9,4	25	9,5	236,3
21700	9,25	25	9,3	233,1
21725	9,2	25	9,2	230,6
21750	9,2	25	9,2	230,0
21775	9,2	25	9,2	230,0
21800	9,3	25	9,3	231,3
21825	9,4	25	9,4	233,8
21850	9,6	25	9,5	237,5
21875	10	25	9,8	245,0
21900	10	25	10,0	250,0
21925	10	25	10,0	250,0
21950	10	25	10,0	250,0
21975	9,7	25	9,9	246,3
22000	9,7	25	9,7	242,5
22025	9,6	25	9,7	241,3
22050	9,5	25	9,6	238,8
22075	9,4	25	9,5	236,3
22100	9,5	25	9,5	236,3
22125	9,5	25	9,5	237,5
22150	9,5	25	9,5	237,5
22175	9,4	25	9,5	236,3
22200	9,3	25	9,4	233,8
22225	8,8	25	9,1	226,3
22250	8,4	25	8,6	215,0
22275	8	25	8,2	205,0
22300	7,35	25	7,7	191,9
22325	6,5	25	6,9	173,1
22350	5,95	25	6,2	155,6
22375	5,8	25	5,9	146,9
إجمالي المسطحات (م ^٢)				16112,5

مهندس الهيئه


مهندس الشركه



مسطح طبقة التثبيت mco على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم				
المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م²)
23550	11,4	0	0	0
23575	11,25	25	11,325	283,13
23600	10,85	25	11,05	276,25
23625	10,85	25	10,85	271,25
23650	11,15	25	11	275,00
23675	11,3	25	11,225	280,63
23700	11,1	25	11,2	280,00
23725	11	25	11,05	276,25
23750	10,85	25	10,925	273,13
23775	10,7	25	10,775	269,38
23800	10,75	25	10,725	268,13
23825	10,7	25	10,725	268,13
23850	10,4	25	10,55	263,75
23875	10,45	25	10,425	260,63
23900	10,4	25	10,425	260,63
23925	10,4	25	10,4	260,00
23950	10,4	25	10,4	260,00
23975	10,4	25	10,4	260,00
24000	10,6	25	10,5	262,50
24025	10,6	25	10,6	265,00
24050	10,6	25	10,6	265,00
24075	10,65	25	10,625	265,63
24100	10,5	25	10,575	264,38
24125	10,6	25	10,55	263,75
24150	10,6	25	10,6	265,00
24175	10,65	25	10,625	265,63
24200	10,85	25	10,75	268,75
24225	10,8	25	10,825	270,63
24250	11	25	10,9	272,50
24275	11	25	11	275,00
24300	11	25	11	275,00
24325	10,9	25	10,95	273,75
24350	10,81	25	10,855	271,38
24375	10,5	25	10,655	266,38
24400	10,6	25	10,55	263,75
24425	10,6	25	10,6	265,00
24450	10,55	25	10,575	264,38
24475	10,5	25	10,525	263,13
24500	10,5	25	10,5	262,50
إجمالي المسطحات (م²)				10195,25

مهندس الهيئه

مهندس الشركه



مسطح طبقة الرابطة على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة
من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم

المحطة (الكيلومتر)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ^٢)
23550	11,4	0	0	0
23575	11,25	25	11,325	283,13
23600	10,85	25	11,05	276,25
23625	10,85	25	10,85	271,25
23650	11,15	25	11	275,00
23675	11,3	25	11,225	280,63
23700	11,1	25	11,2	280,00
23725	11	25	11,05	276,25
23750	10,85	25	10,925	273,13
23775	10,7	25	10,775	269,38
23800	10,75	25	10,725	268,13
23825	10,7	25	10,725	268,13
23850	10,4	25	10,55	263,75
23875	10,45	25	10,425	260,63
23900	10,4	25	10,425	260,63
23925	10,4	25	10,4	260,00
23950	10,4	25	10,4	260,00
23975	10,4	25	10,4	260,00
24000	10,6	25	10,5	262,50
24025	10,6	25	10,6	265,00
24050	10,6	25	10,6	265,00
24075	10,65	25	10,625	265,63
24100	10,5	25	10,575	264,38
24125	10,6	25	10,55	263,75
24150	10,6	25	10,6	265,00
24175	10,65	25	10,625	265,63
24200	10,85	25	10,75	268,75
24225	10,8	25	10,825	270,63
24250	11	25	10,9	272,50
24275	11	25	11	275,00
24300	11	25	11	275,00
24325	10,9	25	10,95	273,75
24350	10,81	25	10,855	271,38
24375	10,5	25	10,655	266,38
24400	10,6	25	10,55	263,75
24425	10,6	25	10,6	265,00
24450	10,55	25	10,575	264,38
24475	10,5	25	10,525	263,13
24500	10,5	25	10,5	262,50
إجمالي المسطحات (م ^٢)				10195,25

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

تقرير رقم (234) بتاريخ 2024 / 8/14
مشروع: ازدواج الطريق الزراعي منقباد/ منفلوط
(حياة كريمة)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسوط

ملف رقم ٤٤٧١٦١٨٠

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة السيد / محمود محمد سيد (معمل المنطقة)

الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 592 بن 4 و 3 احجار سيلسية جيرية تكسير كسارات للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- 2- عينة رقم 593 بن 3 احجار سيلسية جيرية تكسير كسارات للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- 3- عينة رقم 594 بن 2 احجار سيلسية جيرية تكسير كسارات للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- 4- عينة رقم 595 بن 1 احجار سيلسية جيرية تكسير كسارات للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- 5- عينة رقم 596 بودرة جيرية

التجارب التي أجريت:

- 1- التدرج الحبيبي للعينات
- 2- الاوزان النوعية والتشرب والتفتت
- 3- التاكل بجهاز لوس انجلوس
- 4- تصميم المخلوط الاسفلتي لطبقة الرابطة و السطحية بطريقة مارشال

النتائج:

1- التدرج

سعة المهزة	"1"	"3/4"	"1/2"	"3/8"	رقم 4	رقم 8	رقم 30	رقم 50	رقم 100	رقم 200
% للمار ع.ر. 592	100	92	11.5	0.3	0.2					
% للمار ع.ر. 593	100	100	18	0.40	0.1					
% للمار ع.ر. 594	100	100	99.9	84.45	6.4	0.4				
% للمار ع.ر. 595	100	100	100	100	98	70	41	13	3	1.2
% للمار ع.ر. 596	100	100	100	100	100	100	100	96	88	69
المواصفات للبودرة									لا يقل عن 85%	لا يقل عن 65%

2- التاكل والاوزان النوعية والامتصاص والتفتت

التجربة	ع.ر. 592	ع.ر. 593	ع.ر. 594	المواصفات
الوزن النوعي الكلي	2.558	2.545	2.469	
الوزن النوعي مشبع جاف السطح	2.605	2.597	2.556	
الوزن النوعي الظاهري	2.722	2.719	2.738	
الامتصاص	1.85	2.05	3.5	لا يزيد عن 5%
التفتت	0.8	0.8	0.8	
نسبة الفاقد بعد لفة 500	28	30	29	لا تزيد عن 35%

تقرير رقم (234)

- تصميم طبقة الرابطة 3د

المواصفات لرابطة 3د	التدرج التصميمي	ع.ر 596 بودرة		ع.ر 595 بن 1		ع.ر 594 بن 2		ع.ر 592 بن 3 و 4		سعة المهزة
		%2	المار	%30	المار	%30	المار	%38	المار	
100	100	2	100	30	100	30	100	38	100	"1
100/75	97.11	2	100	30	100	30	100	35.11	92.4	"3/4
---	66.34	2	100	30	100	29.9	99.9	4.37	11.5	"1/2
70/45	57.45	2	100	30	100	25.3	84.45	0.11	0.3	"3/8
50/30	33.47	2	100	29.4	98	1.9	6.4	0.08	0.2	رقم 4
35/20	23.16	2	100	21	70	0.13	0.4			رقم 8
20/5	14.33	2	100	12.2	40.7					رقم 30
12/3	5.7	1.9	96	3.8	12.6					رقم 50
8/2	2.66	1.76	88	0.9	3					رقم 100
4/0	1.7	1.38	69	0.4	1.2					رقم 200

وقد تم اضافة الاسفلت بنسب 4% ، 4.5% ، 5% ، 5.5% ، 6% بالوزن من جملة المواد الصلبة وفيما يلي خصائص المخلوط الاسفلتي من النتائج التي تم الحصول عليها

نسبة الاسفلت	4%	4.5%	5%	5.5%	6%
الثبات (كجم)	1276	1153	1078	1031	956
وزن وحدة الحجم (طن/م3)	2.357	2.373	2.382	2.367	2.356
الانسياب 100/1" (ملم)	2.5	2.8	3.0	3.3	4.0
النسبة المنوية للفراغات في المخلوط %	6.72	4.85	4.4	3.9	2.95
النسبة المنوية للفراغات في المواد الصلبة %	15.3	14.53	14.20	14.41	15.1

وبتوقع النتائج على المنحنيات وجد ان نسبة الاسفلت التصميمية هي (4.65%) من جملة المواد الصلبة والتفاوت المسموح به هو (0.25%)

خصائص المخلوط الاسفلتي عند نسبة الاسفلت التصميمية

1100	الثبات (كجم)
2.380	وزن وحدة الحجم (طن/م3)
2.9	الانسياب 100/1" (ملم)
4.75	النسبة المنوية للفراغات في المخلوط %
14.4	النسبة المنوية للفراغات في المواد الصلبة %

- تصميم طبقة السطحية 3ب

المواصفات للسطحية 3ب	التدرج التصميمي	ع.ر 596 بودرة		ع.ر 595 بن 1		ع.ر 594 بن 2		ع.ر 593 بن 3		سعة المهزة
		%5	المار	%34	المار	%31	المار	%30	المار	
100	100	5	100	34	100	31	100	30	100	"1
100	100	5	100	34	100	31	100	30	100	"3/4
100/75	75.37	5	100	34	100	30.9	99.9	5.4	18	"1/2
85/60	65.3	5	100	34	100	26.2	84.45	0.12	0.4	"3/8
55/35	40.42	5	100	33.4	98.25	1.98	6.4			رقم 4
35/20	28.9	5	100	23.8	70	0.13	0.4			رقم 8
22/10	18.9	5	100	13.5	40.7					رقم 30
16/6	9.09	4.8	96	4.3	12.6					رقم 50
12/4	5.4	4.4	88	1.02	3					رقم 100
8/2	3.86	3.45	69	0.41	1.2					رقم 200

وقد تم اضافة الاسفلت بنسب 4% ، 4.5% ، 5% ، 5.5% ، 6% بالوزن من جملة المواد الصلبة وفيما يلي خصائص المخلوط الاسفلتي من النتائج التي تم الحصول عليها

%6	%5.5	%5	%4.5	%4	نسبة الاسفلت
1172	1263	1310	1278	1118	الثبات (كجم)
2.351	2.380	2.401	2.392	2.389	وزن وحدة الحجم (طن/م3)
4.3	3.9	3.2	2.8	2.6	الانسياب 100/1" (ملم)
3.1	3.6	3.8	4.9	6.2	النسبة المنوية للفراغات في المخلوط %
15.5	15.1	15.8	16.1	15.6	النسبة المنوية للفراغات في المواد الصلبة %


وبتوقع النتائج على المنحيات وجد ان نسبة الاسفلت التصميمية هي (4.9%) من جملة المواد الصلبة والتفاوت المسموح به هو (0.25%)

خصائص المخلوط الاسفلتي عند نسبة الاسفلت التصميمية

1300	الثبات (كجم)
2.400	وزن وحدة الحجم (طن/م3)
3.1	الانسياب 100/1" (ملم)
4.2	النسبة المنوية للفراغات في المخلوط %
16.0	النسبة المنوية للفراغات في المواد الصلبة %

تحريرا في : 2024/8/14

رئيس الادارة المركزية



(اسلام محمد فوزي)

مهندس /

مدير معامل المنطقة



(مصطفى محمد امين)

مهندس /

تقرير رقم (234)

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة السيد / محمود محمد سيد (معمل المنطقة)

الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 733 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 7.550
- 2- عينة رقم 734 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 7.750
- 3- عينة رقم 735 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 7.800
- 4- عينة رقم 736 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 8.100
- 5- عينة رقم 737 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 8.600
- 6- عينة رقم 738 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 8.900
- 7- عينة رقم 739 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 9.100
- 8- عينة رقم 740 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 9.200
- 9- عينة رقم 741 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 9.600
- 10- عينة رقم 742 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 10.00

التجارب التي أجريت:

- 1- إيجاد الكثافة الجافة وتحديد نسبة الدمك ونسبة المياه لعينات الدمك بالموقع
النتائج:

إيجاد الكثافة الجافة وتحديد نسبة الدمك ونسبة المياه بالموقع للعينات

الاختبار	ع.ر. 733	ع.ر. 734	ع.ر. 735	ع.ر. 736	ع.ر. 737	ع.ر. 738	ع.ر. 739	ع.ر. 740	ع.ر. 741	ع.ر. 742	حدود المواصفات
أقصى كثافة الجافة بالمعمل (طن / م ³)	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.05	2.20	2.20	
الكثافة جافة بالموقع (كجم / سم ³)	2.118	2.118	2.108	2.108	2.076	2.118	2.076	2.03	2.134	2.156	
نسبة الدمك	99	99	98.5	98.5	97	99	97	99	97	98	لا يقل عن 95%
نسبة المياه بالموقع	2.4	2.1	1.9	2.5	1.8	2.1	2.2	2.8	1.9	2.4	

ملاحظات:-

1- الدمك مقبول لجميع العينات

تحريرا في: 2024/9/17

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد أمين)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(اسلام محمد فوزي)

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة السيد / محمود محمد سيد (معمل المنطقة)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 743 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 10.200
2- عينة رقم 744 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 10.500

التجارب التي أجريت :

- 1- إيجاد الكثافة الجافة وتحديد نسبة الدمك ونسبة المياه لعينات الدمك بالموقع
النتائج:

إيجاد الكثافة الجافة وتحديد نسبة الدمك ونسبة المياه بالموقع للعينات

الاختبار	ع.ع 743	ع.ع 744	حدود المواصفات
أقصى كثافة الجافة بالمعمل (طن / م ³)	2.14	2.14	
الكثافة جافة بالموقع (كجم / سم ³)	2.054	2.033	
نسبة الدمك	96	95	لا يقل عن %95
نسبة المياه بالموقع	2.2	2.4	

ملاحظات:-

- 1- الدمك مقبول لجميع العينات

تحريرا في : 2024/9/17

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد أمين)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(اسلام محمد فوزي)

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة السيد / محمود محمد سيد (معمل المنطقة)

الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 723 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 1.900
- 2- عينة رقم 724 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 2.350
- 3- عينة رقم 725 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 2.700
- 4- عينة رقم 726 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 3.100
- 5- عينة رقم 727 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 3.600
- 6- عينة رقم 728 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 4.700
- 7- عينة رقم 729 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 5.000
- 8- عينة رقم 730 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 5.300
- 9- عينة رقم 731 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 7.000
- 10- عينة رقم 732 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 7.300

التجارب التي أجريت:

- 1- إيجاد الكثافة الجافة وتحديد نسبة الدمك ونسبة المياه لعينات الدمك بالموقع

النتائج:

إيجاد الكثافة الجافة وتحديد نسبة الدمك ونسبة المياه بالموقع للعينات

الاختبار	ر.ع 723	ر.ع 724	ر.ع 725	ر.ع 726	ر.ع 727	ر.ع 728	ر.ع 729	ر.ع 730	ر.ع 731	ر.ع 732	حدود المواصفات
أقصى كثافة الجافة بالمعمل (طن / م ³)	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
الكثافة جافة بالموقع (كجم / سم ³)	2.097	2.118	2.129	2.108	2.108	2.118	2.076	2.118	2.076	2.097	
نسبة الدمك	98	99	99.5	98.5	98.5	99	97	99	97	98	لا يقل عن 95%
نسبة المياه بالموقع	2	1.8	1.6	2.2	1.7	2.4	1.9	2.1	2.4	2.2	

ملاحظات:-

1- الدمك مقبول لجميع العينات

تحريرا في: 2024/9/17

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد أمين)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(اسلام محمد فوزي)

تقرير رقم (227) بتاريخ 2024 / 8/11
مشروع: ازدواج الطريق الزراعي منقباد/ منفلوط
(أسسوط/ديروط)

ملف رقم
بطول 17.700 كم (حياة كريمة)

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / عطا زايد (مهندس المشروع)

الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم و نوع العينات:

1- عينة رقم 576 خلطة إسفلتية رابطه (د3) عند كم 23.800

2- عينة رقم 577 خلطة إسفلتية رابطه (د3) عند كم 24.000

التجارب التي أجريت:

1 الاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

النتائج:

سعة المهرة	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 8	رقم 30	رقم 50	رقم 100	رقم 200	نسبة الاسفلت
% للمار ع.ر 576	100	95	61	35	27	14	7	3	2	4.7
% للمار ع.ر 577	100	95	59	36	25.5	14	8	3.6	2	4.6
حدود المواصفات	100	85/95	52/62	31/39	25/31	13/19	5/11	2/4	0/3	0.25±4.55

ملاحظات

1- العينات داخل حدود التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت ملائمة

تحريرا في 2024/ 8/ 11

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد أمين)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(اسلام محمد فوزي)

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / عطا زايد (مهندس المشروع)

الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للانشاء والطرق

رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 574 خلطة إسفلتية رابطه (د3) عند كم 21.600

2- عينة رقم 575 خلطة إسفلتية رابطه (د3) عند كم 22.000

التجارب التي أجريت:

1 الاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

النتائج:

سعة المهرة	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 8	رقم 30	رقم 50	رقم 100	رقم 200	نسبة الاسفلت
% للمار ع.ر 574	100	95	54	34	27	18	8	4	2	4.6
% للمار ع.ر 575	100	94	53	33	26	14	7	3	2	4.65
حدود المواصفات	100	85/95	52/62	31/39	25/31	13/19	5/11	2/4	0/3	0.25±4.55

ملاحظات

1- العينات داخل حدود التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت ملائمة

تحريرا في 2024/ 8/ 11

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد امين)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(اسلام محمد فوزي)

العينات مسنولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة السيد / محمود محمد سيد (معمل المنطقة)

الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 188 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 8.800
- 2- عينة رقم 189 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 9.100
- 3- عينة رقم 190 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 10.200
- 4- عينة رقم 191 اترية ناتج المخروط القياسي عند كم 10.500

التجارب التي أجريت :

1- إيجاد الكثافة الجافة وتحديد نسبة الدمك ونسبة المياه لعينات الدمك بالموقع

النتائج:

إيجاد الكثافة الجافة وتحديد نسبة الدمك ونسبة المياه بالموقع للعينات

الاختبار	ج.ع 188	ج.ع 189	ج.ع 190	ج.ع 191	حدود المواصفات
أقصى كثافة الجافة بالمعمل (طن / م ³)	2.05	2.05	2.05	2.05	
الكثافة جافة بالموقع (كجم / سم ³)	2.02	2.03	2.02	2.04	
نسبة الدمك	98.5	99	98.5	99.5	لا يقل عن 95%
نسبة المياه بالموقع	3.1	2.1	3.6	3.2	

ملاحظات:-

1- الدمك مقبول لجميع العينات

تحريرا في : 2024/2/27

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد أمين)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(مصطفى على مسعود)

العينات مسنولية من أحضرها

(استشاري المشروع)

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمد احمد

الجهة المشرفة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 8 اتربة عند كم 9.500 توريد كسارة القوصية ك 50

2- عينة رقم 9 اتربة عند كم 10.400 توريد كسارة القوصية ك 50

التجارب التي أجريت:

1- التدرج الحبيبي للعينات

2- اللدونة

3- البروكتور المعدل

4- نسبة تحمل كاليفورنيا للدمك المعدل

النتائج:-

التدرج الحبيبي للاتربة

سعة المهزة	"2	"1.5	"1	"3/4	"3/8	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 200
% للمار ع.ر 8	99	94	88	84	73	62	45	29	16
% للمار ع.ر 9	99	74	70	67	57	49	38	25	13

اللدونة والبروكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا .

الاختبار	اللدونة	أقصى كثافة جافة بالمعمل	نسبة المياه الاصولية %	نسبة تحمل كاليفورنيا %	الانتفاخ %
ع.ر 8	عديمة اللدونة من النوع (A1-b)	2.13	7.5	39	0
ع.ر 9	عديمة اللدونة من النوع (A1-a)	2.17	6.8	47	0
حدود المواصفات					

ملاحظات:

1- العينات داخل حدود المواصفات من جهة الاستخدام في اعمال الردم

تحريرا في: 2024/1/1

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد العيني)

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(مصطفى على مسعود)