


وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر

التقيد : / / ٢٠٢٤ القسم

التاريخ : ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

إيماءاً الى مشروع رفع كفاءة طريق كفر الدوار / منية السعيد (القطاع الأول) بطول ٢٠ كم بمحافظة البحيرة

(حياة كريمة) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٧)

تنفيذ شركة : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد و البناء .

نتشرف بأن نرفق طيه المقايسة المعدلة الخاصة بالمشروع و ذلك طبقا لحاجة العمل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

١٣
٢٠٢٤
٢٠/٠٣

ع

التوقيع
مهندس / محمد عبد السلام عاصم
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



مقاييس معدلة لعملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار مذية المعدد (القطاع الأولي) بطول ٢٠ كم. بمحافظه البحري ضمن مبادرة حياة كريمة
مقاوله : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة

م	الوحد	الكمية	الفئة	الاجملى
١	٢م	٩٠٠٠	٦	٥٤٠٠٠
٢	٣م	٩٠٠٠	٦٣	٥٦٧٠٠
٣	٣م	٣١٠٠٠	٩٤	٢٩١٤٠٠
٤	٣م	٩١٠٠٠	٢٦٧,٢	٢٤٣١٥٣٠٠
٥	٣م	٥٧٠٠٠	٤٥٦	٢٥٩٢٢٠٠٠

٣١١٣
٥٠٤٤١

١٠/١٠

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط النطابر (M.C.30) بمعدل ١.٢ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من اى مواد حصى او ناعية زائدة قبل رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا بالمتر المسطح	م ^٢	١٣٦.٠٠٠	٣١.٥
٧	اعمال انشاء طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (3) بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار الصلبه المترجه ناتج تكسير الكسارات والبثومين الصلب ٦٠/٧٠ او الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	م ^٢	١٣٦.٠٠٠	١٦٦.٢٥
٨	اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت سريع النطابر (R.C.3000) او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل ٠.٤ كجم /م ^٢ اسفل طبقات الرصف وفى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف والبند يشمل اعمال تنظيف المسطح تماما بالمكائس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش وبراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتيه التى يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات الفئة شاملة كل ما يلزم	م ^٢	١٣٦.٠٠٠	١٠.٧٥
٩	اعمال انشاء طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبه المترجه ناتج تكسير الكسارات الجيده الانتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنقحه المختصه والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخطوط والمواد المستخدمة والفئة شاملة كل ما يلزم	م ^٢	١٣٦.٠٠٠	١٦٦.٢٥
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرصعة والبردورات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف واجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم / محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ وذلك طبقا للخطة التصميمية والفئة تشمل حفر وتسوية ودمك اسفل الفرشة وعمل الفواصل اللازمة للتمدد والاكماش والنشطب الجيد بالهيبكوبتر لسطح الخرسانة والفئة شاملة جميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٠٠	٢٣٥٠

٢٠١٣
٢٠١٤

٢٠١٤


الرقم	الوصف	الوحدة	الكمية	المبلغ
١٠	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١٠٠ مم بطول المعاملة المطلوب تنفيذها في المجري على أن تكون المواسير من أنواع الإسفلت وطبقا لملصقات القياسية المصرية رقم ٩٥٠ لسنة ٢٠٠٦ رتبة (١) جانب (أ) مع الجانب الآخر من المنطقة المجري العالي من مصانع معتمدة كوالق عليها الإدارة مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها أو تسور ومثبت رفع أو استبدال في حالسورة يحدث لها أي شروخ أو تسور والخدمة تشمل الاتي :-	متر	١١٩.٠١	١١٩١٢٢
١١	أعمال الحفر والارتشة للوصول إلى العنصر الأساسية المعتمدة شاملة تنظيف التراب والخرشة الخرسانية وتحت الاشهارات اللازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل الاشهارات المتخصصة ومعتمدة كوالق عليها الإدارة وتقرير القبول والتأجيل لاشهارات وصلاحيه المواسير قبل البدء في تركيبها يتم تصويم المنطقة الخرسانية للخرشة وتنظيف التراب بحيث لا تقل المقاطعة المعيرة لها عن ٢٠٠ سم / سم ٢ بعد ٢/ يوم من التسليم على الطبيعة وحسب الاسفلت لا يقل عن ٢٥٠ سم / سم ٢	متر	٨	
١٢	توريد وتركيب وتصنيع حديد تسليح جانب من الخرسانة المسلحة عند توصيل المواسير بخرش ٨٠ سم بمصوب أعلى وجانب المواسير ب ٢٥ سم والتصنيع يكون من عدد ٦ اسياخ قطر ١٢ سم رئيسي ، عدد ٥ اسياخ قطر ١٢ سم للممر الطولي لتجانبه طبقا لرسومات التنفيذية والمواصفات والمعايير	متر		
١٣	والخدمة لغير شاملة الترميم بالترصا حول وأعلى المواسير أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة القبة شاملة أعمال حفر حتى المصوب التسويحي وتزج وعمل السدود والخرشة طبقا لرسومات والمواصفات والخدمة شاملة ترميم بالترصا المنقولة المترجبة حتى مصوب أسفل طبقة الأساس مع الدعم على طبقات وعلى أن يتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الجهة وطبقا لتقرير استشاري الشركة المتضمن لخواص التصميمية والقوة الحصانية المقدم تشهيداً للاعتماد حسب تعليمات المهندسين المشرفين والخدمة شاملة اعمال تأمين سلامة المرور إنشاء وتنفيذ طبقا لتعليمات الجهة وإدارة المرور المختصة والخدمة لغير شاملة ترميم بالترصا حول وأعلى المواسير والخدمة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل بالمعيار المطلوب طبقا لرقم ١ :-	متر		
	مواسير قطر ١٥٠ سم	٢.٠	٢٢.٠٠	٢٢٠.٠٠
	مواسير قطر ١٠٠ سم	١.٥	١٥.٠٠	١٥٠.٠٠
	مواسير قطر ٧٥ سم	١.٥	١٥.٠٠	١٥٠.٠٠
	مواسير قطر ٥٠ سم	١.٦	٩.٠٠	٩٠.٠٠
١٤	والخدمة توريد وتنفيذ وتركيب وترتيب حديد تسليح (٦٠.١٠) بجميع الاقطار لجميع الخواص الاساسية والخدمة تشمل التوريد وتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لرسومات واصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	طن	١.١	١١٠.٠٠
١٥	اعمال إنشاء طبقة من الدوش على الداشف بدون مونة اسمنتية حسب القواعد التصميمية حتى الوصول الى التربة الشابة وتحت طبقة من الدوش الغشيم بدون مونة وشهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من ادارة الكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	م	٨٥.٠٠	٢١٢٥.٠٠

٣/١٢
٥/١٢

ش.ب.

~~10/11~~
~~C. CE~~

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (د3) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ أو الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	م ^٢	١٣٦٠٠٠	٣
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات الجيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخروط و المواد المستخدمة و الفئة شاملة كل مايلزم	م ^٢	١٣٦٠٠٠	٣
	اجمالى الكارئات		٣٤٢٤٠٠٠	
	إجمالي قيمة المقايمة		١٩٢,٧٦٠,٣٠٠	



مهندس الهيئة
مدير المشروعات
٣١/١٢
٢٠٢٤

مهندس الشركة
٣١/١٢
٢٠٢٤

مذكرة للمعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً :- الموضوع :

- بشأن طلب شركة الجمعية التعاونية الانشائية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة مدة اضافية قدرها (٦ أشهر) لأعمال مشروع رفع كفاءة طريق كفر الدوار / منية السيد (المرحلة الأولى) بطول ٢٠ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٧) إشراف المنطقة الثالثة عشر (البحيرة) .

ثانياً :- الاجراءات :

- تقدمت الشركة المنفذة بطلب للمنطقة المشرفة بمد مدة قدرها (٦ أشهر) للأعمال المذكورة عاليه وذلك تفصيلاً للكتاب الصادر من رئاسه مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ وكذلك بجلسته رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد مدة التعاقدات بكافة انواعها (٦ أشهر) اضافية ليصبح تاريخ النهي ٢٠٢٤/٥/٢٤ وذلك للمبررات الاتية :-

- ١- تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
- ٣- نقص الدعم الدولارى بالاسواق .
- ٤- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندره توافرها بالاسواق .
- ٥- نقص البيتومين .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة والشركة المنفذة ومد مدة العملية المذكورة عاليه (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهي ٢٠٢٤/٥/٢٤ .

- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع :
مهندس / منال السيد
مدير عام صيانة الطرق

والله اعلم

رأى الإدارة القانونية نرى جواز الموافقة على ما انتهى اليه
مجلس الجمعية التعاونية الانشائية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة
الضوابط المقررة من مجلس الوزراء بحاسته - مدير عام العقود والنقد
الاستاذ / ناصر بدوي محمود

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

وأفند على رأي القانوني

التوقيع :
لواء مهندس / جمال الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

والله اعلم الراية

ب. ٢٠٢٣/١٢/٩ لسنة ٢٠٢٣ من مواجهة المشروع
ب. ٢٠٢٣/١٢/٩ من منح العملية مدة (٦ أشهر) - مع تعديل
ب. تأخير من لشركة لعدم توافرها ذلك .



كفر الدوار - منيه السعيد القطاع الأول بطول 20 كم
العقد رقم (2023/2022/1787) بتاريخ 2023/4/4

عملية :
رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (4) جاري

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت
متوسط التغطاير MC

اسم البند:

6
136000

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :
الكمية باخر مقايضة معتمدة :

83621.65	الكمية الاجمالية للحصر
79440.57	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
0	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
79440.57	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / ممد ستوى

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / محمد

التوقيع /

المساحة الكلية للمشروع (هــ)	المساحة الكلية للمشروع (هــ)
مساحة رفع كفاءة طريق كفر الدوار ومنارة السعيد بطول 20 كم (موجة أولى)	مساحة رفع كفاءة طريق كفر الدوار ومنارة السعيد بطول 20 كم (موجة أولى)
مساحة رفع كفاءة طريق كفر الدوار ومنارة السعيد بطول 20 كم (موجة أولى)	مساحة رفع كفاءة طريق كفر الدوار ومنارة السعيد بطول 20 كم (موجة أولى)

البناء: بالبناء المسطح البناء طبقاً لشمسية باستخدام الأسفلت السائل ذو سمك التغطية MCO
طبقة الترميم من (0) إلى (9) و (9) و (0)

المحطة	طول القطاع	عرض القطاع	مساحة الإسفلت	الملاحظات
0	12.5	9.7	121.25	من ك 0 حتى ك 1 منطقة سكنية ومدارس
25	25	9	225	
50	25	8.6	215	
75	25	8.7	217.5	
100	25	8.5	212.5	
125	25	8.5	212.5	
150	25	8.4	210	
175	25	8.8	220	
200	25	8.7	217.5	
225	19	8.7	206.1	كوبري 6 م * 6.8 م = 40.8 متر مسطح
250	25	11.2	280	منطقة مدارس الصفوف
275	25	11.1	277.5	
300	25	10.1	252.5	
325	25	10.6	265	
350	25	10.9	272.5	
375	25	11.4	285	
400	25	9.1	227.5	منحني
425	25	9	225	
450	25	9.3	232.5	
475	25	9.7	242.5	
500	25	9	225	
525	25	9.3	232.5	
550	25	9.4	235	
575	25	9.4	235	
600	25	9.5	237.5	
625	25	9.5	237.5	
650	25	9.8	245	
675	25	9.5	237.5	
700	25	9.6	240	
725	25	9.7	242.5	
750	25	9.7	242.5	
775	25	10.3	257.5	
800	15	10.3	222.5	كوبري 10 م * 6.8 م = 68 متر مسطح
825	25	9.9	247.5	
850	25	9.3	232.5	
875	25	9	225	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصير مستخلص رقم (4) جاري
حصير بند رقم (7) إنشاء طريقه رابطته من الخرسانه الأسفلتية
أعمال رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحله أولى)

المحطة	طول القطاع	عرض القطاع	مسطح الأسفلت	الملاحظات
900	25	8.0	220	
925	25	8.6	215	
950	25	8.5	212.5	
975	25	8.3	207.5	
1000	25	8.4	210	
1025	25	8.5	212.5	
1050	25	8.5	212.5	
1075	25	8.5	212.5	
1100	25	8.5	212.5	
1125	25	8.5	212.5	
1150	25	8.5	212.5	
1175	25	8.5	212.5	
1200	25	8.5	212.5	
1225	25	8.5	212.5	
1250	25	8.5	212.5	
1275	25	8.5	212.5	
1300	25	8.5	212.5	
1325	25	8.5	212.5	
1350	25	8.5	212.5	
1375	25	8.5	212.5	
1400	25	8.5	212.5	
1425	25	8.5	212.5	
1450	25	8.4	210	
1475	25	8.5	212.5	
1500	25	8.5	212.5	
1525	25	8.5	212.5	
1550	25	8.5	212.5	
1575	25	8.5	212.5	
1600	25	8.5	212.5	
1625	25	8.5	212.5	
1650	25	8.5	212.5	
1675	25	8.5	212.5	
1700	25	8.5	212.5	
1725	25	8.5	212.5	
1750	25	8.5	212.5	
1775	25	8.5	212.5	
1800	25	8.5	212.5	
1825	25	8.5	212.5	
1850	25	8.5	212.5	
1875	25	8.5	212.5	
1900	25	8.5	212.5	
1925	25	8.5	212.5	
1950	25	8.5	212.5	
1975	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة /

محضر مناقشة رقم (4) جاري
محضر رقم (7) إنشاء طريق رابطة من الخرسانة الأسفلتية
أعمال رفع كفاءة طريق كمر الدوار - حلبة السعدي بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

الكمية	طول المتر م	رقم من المتر م	مستطاح الإسفلت	العلامة
3160	25	8.5	212.5	
3175	25	8.5	212.5	
3190	25	8.5	212.5	
3175	25	8.75	218.75	
3200	25	9	225	معلق
3225	25	9	225	
3250	25	8.75	218.75	
3275	25	8.5	212.5	
3300	25	8.5	212.5	
3325	25	8.5	212.5	
3350	25	8.5	212.5	
3375	25	8.5	212.5	
3400	25	8.5	212.5	
3425	25	8.5	212.5	
3450	25	8.5	212.5	
3475	25	8.5	212.5	
3500	25	8.5	212.5	
3525	25	8.5	212.5	
3550	25	8.5	212.5	
3575	25	8.5	212.5	
3600	25	8.5	212.5	
3625	25	8.5	212.5	
3650	25	8.5	212.5	
3675	25	8.5	212.5	
3700	25	8.5	212.5	
3725	25	8.5	212.5	
3750	25	8.5	212.5	
3775	25	8.5	212.5	
3800	25	8.5	212.5	
3825	25	8.5	212.5	
3850	25	8.5	212.5	
3875	25	8.5	212.5	
3900	25	8.5	212.5	
3925	25	8.5	212.5	
3950	25	8.5	212.5	
3975	25	8.5	212.5	
4000	25	8.5	212.5	
4025	25	8.5	212.5	
4050	25	8.5	212.5	
4075	25	8.5	212.5	
4100	25	8.5	212.5	
4125	25	8.5	212.5	
4150	25	8.5	212.5	
4175	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

حمبر مستخلص رقم (4) جاري
حمبر بند رقم (7) إنشاء طريق رابطة من الخرسانة الإسفلتية
أعمال رفع كفاءة طريق كفر الدوار - مدينة السعيد بحدود 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

المحطة	طول القطاع	عرض القطاع	مستوى الأسفلت	الملاحظات
4200	25	8.5	212.5	
4225	25	8.5	212.5	
4250	25	8.5	212.5	
4275	25	8.5	212.5	
4300	25	8.5	212.5	
4325	25	8.5	212.5	
4350	25	8.5	212.5	
4375	25	8.5	212.5	
4400	25	8.5	212.5	
4425	25	8.5	212.5	
4450	25	8.5	212.5	
4475	25	8.5	212.5	
4500	25	8.5	212.5	
4525	25	8.5	212.5	
4550	25	8.5	212.5	
4575	25	8.5	212.5	
4600	25	8.5	212.5	
4625	25	8.5	212.5	
4650	25	8.5	212.5	
4675	25	8.5	212.5	
4700	25	8.5	212.5	
4725	25	8.5	212.5	
4750	25	8.5	212.5	
4775	25	8.5	212.5	
4800	25	8.5	212.5	
4825	25	8.5	212.5	
4850	25	8.5	212.5	
4875	25	8.5	212.5	
4900	25	8.5	212.5	
4925	25	8.5	212.5	
4950	25	8.5	212.5	
4975	25	8.5	212.5	
5000	25	8.5	212.5	
5025	25	8.5	212.5	
5050	25	8.5	212.5	
5075	25	8.5	212.5	
5100	25	8.4	210	
5125	25	8.5	212.5	
5150	25	8.5	212.5	
5175	25	8.5	212.5	
5200	25	8.5	212.5	
5225	25	8.5	212.5	
5250	25	8.5	212.5	
5275	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة/

مهندس الشركة/

حصص مستخلص رقم (4) جاري
حصص بند رقم (7) إنشاء طبقة رابطته من الخرسانة الأسفلتية
أعمال رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منه السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

المحطة	طول القطاع	عرض القطاع	مسطح الأسفلت	الملاحظات
5300	25	8.5	212.5	
5325	25	8.5	212.5	
5350	25	8.5	212.5	
5375	25	8.5	212.5	
5400	25	8.4	210	
5425	25	8.4	210	
5450	25	8.4	210	
5475	25	8.5	212.5	
5500	25	8.5	212.5	
5525	25	8.4	210	
5550	25	8.75	218.75	منحني
5575	25	9	225	
5600	25	8.9	222.5	
5625	25	8.6	215	
5650	25	8.5	212.5	
5675	25	8.5	212.5	
5700	25	8.5	212.5	
5725	25	8.5	212.5	
5750	25	8.75	218.75	منحني
5775	25	8.75	218.75	
5800	25	8.2	205	
5825	25	8	200	
5850	25	8.5	212.5	
5875	25	8.5	212.5	
5900	25	8.5	212.5	
5925	25	8.5	212.5	
5950	25	8.5	212.5	
5975	25	8.5	212.5	
6000	25	8.5	212.5	
6025	25	8.5	212.5	
6050	25	8.5	212.5	
6075	25	8.5	212.5	
6100	25	8.5	212.5	
6125	25	8.5	212.5	
6150	25	8.5	212.5	
6175	25	8.5	212.5	
6200	25	8.4	210	
6225	25	8.5	212.5	
6250	25	8.5	212.5	
6275	25	8.5	212.5	
6300	25	8.5	212.5	
6325	25	8.5	212.5	
6350	25	8.5	212.5	
6375	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

حصر مستخلص رقم (4) جاري
حصر بند رقم (7) إنشاء طريقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه
أعمال رقم كفاءه طريق كشر الدوار - منزله السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

المساحة	طول القطاع	عرض القطاع	مستطاح الإسفلت	الملاحظات
6405	25	8.5	212.5	
6425	25	8.5	212.5	
6450	25	8.4	210	
6475	25	8.4	210	
6500	25	8.5	212.5	
6525	25	8.2	205	
6550	25	8.1	202.5	
6575	25	8.5	212.5	
6600	25	8.5	212.5	
6625	25	8.5	212.5	
6650	25	8.5	212.5	
6675	25	8.5	212.5	
6700	25	8.5	212.5	
6725	25	8.5	212.5	
كوبري 10 م * 7.3 م = 73 متر مسطح				
6750	15	8.5	200.5	
6775	25	8.5	212.5	
6800	25	8.5	212.5	
6825	25	8.5	212.5	
6850	25	8.5	212.5	
6875	25	8.5	212.5	
6900	25	8.5	212.5	
6925	25	8.5	212.5	
6950	25	8.5	212.5	
6975	25	8.5	212.5	
7000	25	8.5	212.5	
7025	25	8.5	212.5	
7050	25	8.5	212.5	
7075	25	8.5	212.5	
7100	25	8.5	212.5	
7125	25	8.5	212.5	
7150	25	8.5	212.5	
7175	25	8.5	212.5	
7200	25	8.5	212.5	
7225	25	8.5	212.5	
7250	25	8.5	212.5	
7275	25	8.5	212.5	
7300	25	8.5	212.5	
7325	25	8.5	212.5	
7350	25	8.5	212.5	
7375	25	8.5	212.5	
7400	25	8.5	212.5	
7425	25	8.5	212.5	
7450	25	8.5	212.5	
7475	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصص مستخلص رقم (4) جاري
حصص بند رقم (7) الشاء طبقه رابطته من الخرسانه الاسفلتيه
اعمال رفع كفاءه طريق كمر الدوار - منه السعبد بطول 20 كيلو متر (مرحلة اولي)

المحطة	طول القطاع	عرض القطاع	مسطح الاسفلت	الملاحظات
7500	25	8.5	212.5	
7525	25	8.4	210	
7550	25	8.5	212.5	
7575	25	8.5	212.5	
7600	25	8.5	212.5	
7625	25	8.5	212.5	
7650	25	8.5	212.5	
7675	25	8.5	212.5	
7700	25	8.5	212.5	
7725	25	8.5	212.5	
7750	25	8.5	212.5	
7775	25	8.5	212.5	
7800	25	8.5	212.5	
7825	25	8.5	212.5	
7850	25	8.5	212.5	
7875	25	8.5	212.5	
7900	25	8.5	212.5	
7925	25	8.5	212.5	
7950	25	8.5	212.5	
7975	25	8.5	212.5	
8000	25	8.5	212.5	
8025	25	8.5	212.5	
8050	25	8.5	212.5	
8075	25	8.4	210	
8100	25	8.5	212.5	
8125	25	8.5	212.5	
8150	25	8.5	212.5	
8175	25	8.5	212.5	
8200	25	8.4	210	
8225	25	8.5	212.5	
8250	25	8.5	212.5	
8275	25	8.5	212.5	
8300	25	8.5	212.5	
8325	13	8.5	205.3	كوبري 12 م * 7.9 م = 94.8 متر مسطح
8350	25	8.5	212.5	
8375	25	8.5	212.5	
8400	25	8.5	212.5	
8425	25	8.5	212.5	
8450	25	8.5	212.5	
8475	25	8.5	212.5	
8500	25	8.5	212.5	
8525	25	8.5	212.5	
8550	25	8.5	212.5	
8575	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة/

مهندس الشركة/

حصر مستخلص رقم (4) جاري
حصر بلد رقم (7) الشاء طبقه رابطته من الخرسانه الاسفلتيه
أعمال رفع كفاءه طريق كفر الدوار - منيه السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولي)

المحطة	طول القطاع	عرض القطاع	مسطح الأسفلت	الملاحظات
8600	25	8.5	212.5	
8625	25	8.5	212.5	
8650	25	8.5	212.5	
8675	25	8.5	212.5	
8700	25	8.5	212.5	
8725	25	8.5	212.5	
8750	25	8.4	210	
8775	25	8.5	212.5	
8800	25	8.5	212.5	
8825	25	8.5	212.5	
8850	25	8.4	210	
8875	25	8.5	212.5	
8900	25	8.5	212.5	
8925	25	8.5	212.5	
8950	25	8.5	212.5	
8975	25	8.5	212.5	
9000	25	8.5	212.5	
9025	25	8.3	207.5	
9050	25	8.2	205	
9075	25	8.2	205	
9100	25	8	200	
9125	25	8.1	202.5	
9150	25	8.1	202.5	
9175	25	8.3	207.5	
9200	25	8.5	212.5	
9225	25	8.5	212.5	
9250	25	8.5	212.5	
9275	25	8.5	212.5	
9300	25	8.5	212.5	
9325	25	8.5	212.5	
9350	25	8.5	212.5	
9375	25	8.5	212.5	
9400	25	8.5	212.5	
9425	25	8.5	212.5	
9450	25	8.5	212.5	
9475	25	8.5	212.5	
9500	25	8.5	212.5	
9525	25	8.5	212.5	
9550	25	8.5	212.5	
9575	25	8.5	212.5	
9600	25	8.5	212.5	
9625	25	8.5	212.5	
9650	25	8.5	212.5	
9675	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة / م. م. م. م.

حصير مستخلص رقم (4) جاري
حصير بند رقم (7) إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية
أعمال رفع كفاءة الطريق كمر الدوار - منبه السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

المعدله	طول القطاع	عرض القطاع	مساحة الأسفلت	الملاحظات
9700	25	8.4	210	
9725	25	8.5	212.5	
9750	12.5	8.5	106.25	
الإجمالي			83621.65	

مهندس الهيئة
5/12/2017

مهندس الشركة /



كفر الدوار - منبه السعيد القطاع الأول بطول 20 كم
العقد رقم (2023/2022/1787) بتاريخ 2023/4/4

عملية :
رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (4) جاري

بالمتر المسطح انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن
(3) بسمك 6 سم بعد الدمك

اسم البند:

7
136000

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :
الكمية باخر مقايضة معتمدة :

83621.65	الكمية الاجمالية للحصر
79440.57	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
0	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
79440.57	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشفات التفصيلية للحصر)

مهندس البهريه

مهندس الشركة

الاسم / علاء مكي

الاسم / محمد حميد

التوقيع /

التوقيع /

الارتفاع	طول المخطط	عرض المخطط	مساحة المخطط	الارتفاع
0	10.5	0.7	121.25	0
25	25	0	225	25
50	25	0.8	215	50
75	25	0.7	217.5	75
100	25	0.5	212.5	100
125	25	0.5	212.5	125
150	25	0.4	210	150
175	25	0.6	220	175
200	25	0.7	217.5	200
225	10	0.7	200.1	225
250	25	11.2	280	250
275	25	11.1	277.5	275
300	25	10.1	252.5	300
325	25	10.6	265	325
350	25	10.9	272.5	350
375	25	11.4	285	375
400	25	9.1	227.5	400
425	25	9	225	425
450	25	9.3	232.5	450
475	25	9.7	242.5	475
500	25	9	225	500
525	25	9.3	232.5	525
550	25	9.4	235	550
575	25	9.4	235	575
600	25	9.5	237.5	600
625	25	9.5	237.5	625
650	25	9.8	245	650
675	25	9.5	237.5	675
700	25	9.6	240	700
725	25	9.7	242.5	725
750	25	9.7	242.5	750
775	25	10.3	257.5	775
800	15	10.3	222.5	800
825	25	9.9	247.5	825
850	25	9.3	232.5	850
875	25	9	225	875

مهندس الشركة / 
 مهندس الهيئة / 

حصير مستخلص رقم (4) جاري
حصير بند رقم (7) إنشاء طريقه رابطته من الخرسانه الأسفلتية
أعمال رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منتهى السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

المحطة	طول القضاع	عرض القضاع	مسطح الإسفلت	الملاحظات
900	25	8.8	220	
925	25	8.6	215	
950	25	8.5	212.5	
975	25	8.3	207.5	
1000	25	8.4	210	
1025	25	8.5	212.5	
1050	25	8.5	212.5	
1075	25	8.5	212.5	
1100	25	8.5	212.5	
1125	25	8.5	212.5	
1150	25	8.5	212.5	
1175	25	8.5	212.5	
1200	25	8.5	212.5	
1225	25	8.5	212.5	
1250	25	8.5	212.5	
1275	25	8.5	212.5	
1300	25	8.5	212.5	
1325	25	8.5	212.5	
1350	25	8.5	212.5	
1375	25	8.5	212.5	
1400	25	8.5	212.5	
1425	25	8.5	212.5	
1450	25	8.4	210	
1475	25	8.5	212.5	
1500	25	8.5	212.5	
1525	25	8.5	212.5	
1550	25	8.5	212.5	
1575	25	8.5	212.5	
1600	25	8.5	212.5	
1625	25	8.5	212.5	
1650	25	8.5	212.5	
1675	25	8.5	212.5	
1700	25	8.5	212.5	
1725	25	8.5	212.5	
1750	25	8.5	212.5	
1775	25	8.5	212.5	
1800	25	8.5	212.5	
1825	25	8.5	212.5	
1850	25	8.5	212.5	
1875	25	8.5	212.5	
1900	25	8.5	212.5	
1925	25	8.5	212.5	
1950	25	8.5	212.5	
1975	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الشركة رقم (4) 2025
 مهندس الشركة رقم (2) 2025
 مهندس الشركة رقم (3) 2025

الارتفاع	طول المبنى	مساحة المبنى	مساحة الأرض
2000	25	8.5	212.5
2025	25	8.5	212.5
2050	25	8.5	212.5
2075	25	8.5	212.5
2100	25	8.5	212.5
2125	25	8.5	212.5
2150	25	8.5	212.5
2175	25	8.5	212.5
2200	25	8.5	212.5
2225	25	8.5	212.5
2250	25	8.5	212.5
2275	25	8.5	212.5
2300	25	8.5	212.5
2325	25	8.5	212.5
2350	25	8.5	212.5
2375	25	8.5	212.5
2400	25	8.5	212.5
2425	25	8.5	212.5
2450	25	8.5	212.5
2475	25	8.5	212.5
2500	25	8.5	212.5
2525	25	8.5	212.5
2550	25	8.5	212.5
2575	25	8.5	212.5
2600	25	8.5	212.5
2625	25	8.5	212.5
2650	25	8.5	212.5
2675	25	8.5	212.5
2700	25	8.5	212.5
2725	25	8.5	212.5
2750	25	8.5	212.5
2775	25	8.5	212.5
2800	25	8.5	212.5
2825	25	8.5	212.5
2850	25	8.5	212.5
2875	25	8.5	212.5
2900	25	8.5	212.5
2925	11	8.5	163.5
2950	25	8.5	212.5
2975	25	8.5	212.5
3000	25	8.5	212.5
3025	25	8.5	212.5
3050	25	8.5	212.5
3075	25	8.5	212.5

كوبري 5 م 14* م = 70 متر مسطح

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصص مستخلص رقم (4) جاري
حصص بند رقم (7) إنشاء طبقة رابط من الخرسانة الأسفلتية
أعمال رفع كفاءة الطريق كإدخال الدوار - منه السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحله أولي)

الملاحظات	مساحة الاسفلت	عرض القطاع	طول القطاع	المحطة
	212.5	8.5	25	3100
	212.5	8.5	25	3125
	212.5	8.5	25	3150
منحني	218.75	8.75	25	3175
	225	9	25	3200
	225	9	25	3225
	218.75	8.75	25	3250
	212.5	8.5	25	3275
	212.5	8.5	25	3300
	212.5	8.5	25	3325
	212.5	8.5	25	3350
	212.5	8.5	25	3375
	212.5	8.5	25	3400
	212.5	8.5	25	3425
	212.5	8.5	25	3450
	212.5	8.5	25	3475
	212.5	8.5	25	3500
	212.5	8.5	25	3525
	212.5	8.5	25	3550
	212.5	8.5	25	3575
	212.5	8.5	25	3600
	212.5	8.5	25	3625
	212.5	8.5	25	3650
	212.5	8.5	25	3675
	212.5	8.5	25	3700
	212.5	8.5	25	3725
	212.5	8.5	25	3750
	212.5	8.5	25	3775
	212.5	8.5	25	3800
	212.5	8.5	25	3825
	212.5	8.5	25	3850
	212.5	8.5	25	3875
	212.5	8.5	25	3900
	212.5	8.5	25	3925
	212.5	8.5	25	3950
	212.5	8.5	25	3975
	212.5	8.5	25	4000
	212.5	8.5	25	4025
	212.5	8.5	25	4050
	212.5	8.5	25	4075
	212.5	8.5	25	4100
	212.5	8.5	25	4125
	212.5	8.5	25	4150
	212.5	8.5	25	4175

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

حصر مستخلص رقم (4) جاري
حصر بند رقم (7) إنشاء طبقة رابطته من الخرسانة الأسفلتية
أعمال رفع كفاءة طريق كفر الدوار - مدينة السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

المحطة	طول الخط ع	عرض الخط ع	مستوى الأسفلت	الملاحظات
4200	25	8.5	212.5	
4225	25	8.5	212.5	
4250	25	8.5	212.5	
4275	25	8.5	212.5	
4300	25	8.5	212.5	
4325	25	8.5	212.5	
4350	25	8.5	212.5	
4375	25	8.5	212.5	
4400	25	8.5	212.5	
4425	25	8.5	212.5	
4450	25	8.5	212.5	
4475	25	8.5	212.5	
4500	25	8.5	212.5	
4525	25	8.5	212.5	
4550	25	8.5	212.5	
4575	25	8.5	212.5	
4600	25	8.5	212.5	
4625	25	8.5	212.5	
4650	25	8.5	212.5	
4675	25	8.5	212.5	
4700	25	8.5	212.5	
4725	25	8.5	212.5	
4750	25	8.5	212.5	
4775	25	8.5	212.5	
4800	25	8.5	212.5	
4825	25	8.5	212.5	
4850	25	8.5	212.5	
4875	25	8.5	212.5	
4900	25	8.5	212.5	
4925	25	8.5	212.5	
4950	25	8.5	212.5	
4975	25	8.5	212.5	
5000	25	8.5	212.5	
5025	25	8.5	212.5	
5050	25	8.5	212.5	
5075	25	8.5	212.5	
5100	25	8.4	210	
5125	25	8.5	212.5	
5150	25	8.5	212.5	
5175	25	8.5	212.5	
5200	25	8.5	212.5	
5225	25	8.5	212.5	
5250	25	8.5	212.5	
5275	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة /

حصر مستخلص رقم (4) جاري
حصر بند رقم (7) إنشاء طبقة رابطته من الخرسانة الأسفلتية
أعمال رفع كفاءة طريق كنف الدوار - منبه السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

المحطة	طول القطع	عرض القطع	مسطح الأسفلت	الملاحظات
4200	25	8.5	212.5	
4225	25	8.5	212.5	
4250	25	8.5	212.5	
4275	25	8.5	212.5	
4300	25	8.5	212.5	
4325	25	8.5	212.5	
4350	25	8.5	212.5	
4375	25	8.5	212.5	
4400	25	8.5	212.5	
4425	25	8.5	212.5	
4450	25	8.5	212.5	
4475	25	8.5	212.5	
4500	25	8.5	212.5	
4525	25	8.5	212.5	
4550	25	8.5	212.5	
4575	25	8.5	212.5	
4600	25	8.5	212.5	
4625	25	8.5	212.5	
4650	25	8.5	212.5	
4675	25	8.5	212.5	
4700	25	8.5	212.5	
4725	25	8.5	212.5	
4750	25	8.5	212.5	
4775	25	8.5	212.5	
4800	25	8.5	212.5	
4825	25	8.5	212.5	
4850	25	8.5	212.5	
4875	25	8.5	212.5	
4900	25	8.5	212.5	
4925	25	8.5	212.5	
4950	25	8.5	212.5	
4975	25	8.5	212.5	
5000	25	8.5	212.5	
5025	25	8.5	212.5	
5050	25	8.5	212.5	
5075	25	8.5	212.5	
5100	25	8.4	210	
5125	25	8.5	212.5	
5150	25	8.5	212.5	
5175	25	8.5	212.5	
5200	25	8.5	212.5	
5225	25	8.5	212.5	
5250	25	8.5	212.5	
5275	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

خبر مسند رقم (4) حادي
خبر بند رقم (7) إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية
أعمال رفع كفاف طريق كافر الدوار مدينة السويداء بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

المحطة	طول المقطع	عرض المقطع	مساحة المقطع	الملاحظات
5300	25	8.8	212.5	
5325	25	8.8	212.5	
5350	25	8.8	212.5	
5375	25	8.8	212.5	
5400	25	8.8	210	
5425	25	8.8	210	
5450	25	8.8	210	
5475	25	8.5	212.5	
5500	25	8.5	212.5	
5525	25	8.4	210	
5550	25	8.75	218.75	منحني
5575	25	9	225	
5600	25	8.9	222.5	
5625	25	8.6	215	
5650	25	8.5	212.5	
5675	25	8.5	212.5	
5700	25	8.5	212.5	
5725	25	8.5	212.5	
5750	25	8.75	218.75	منحني
5775	25	8.75	218.75	
5800	25	8.2	205	
5825	25	8	200	
5850	25	8.5	212.5	
5875	25	8.5	212.5	
5900	25	8.5	212.5	
5925	25	8.5	212.5	
5950	25	8.5	212.5	
5975	25	8.5	212.5	
6000	25	8.5	212.5	
6025	25	8.5	212.5	
6050	25	8.5	212.5	
6075	25	8.5	212.5	
6100	25	8.5	212.5	
6125	25	8.5	212.5	
6150	25	8.5	212.5	
6175	25	8.5	212.5	
6200	25	8.4	210	
6225	25	8.5	212.5	
6250	25	8.5	212.5	
6275	25	8.5	212.5	
6300	25	8.5	212.5	
6325	25	8.5	212.5	
6350	25	8.5	212.5	
6375	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصص مستخلص رقم (4) جاري
حصص بند رقم (7) إنشاء طبقة رابطته من الخرسانة الأسفلتية
أعمال رفع كفاءة طريق كثر الدوار - منيه السعيد بفضول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

الملاحظات	مسطح الأسفلت	عرض التقطاع	طول التقطاع	المتوسط
	212.5	8.5	25	6400
	212.5	8.5	25	6425
	210	8.4	25	6450
	210	8.4	25	6475
	212.5	8.5	25	6500
	205	8.2	25	6525
	202.5	8.1	25	6550
	212.5	8.5	25	6575
	212.5	8.5	25	6600
	212.5	8.5	25	6625
	212.5	8.5	25	6650
	212.5	8.5	25	6675
	212.5	8.5	25	6700
	212.5	8.5	25	6725
كوبري 10 م * 7.3 م = 73 متر مسطح	200.5	8.5	15	6750
	212.5	8.5	25	6775
	212.5	8.5	25	6800
	212.5	8.5	25	6825
	212.5	8.5	25	6850
	212.5	8.5	25	6875
	212.5	8.5	25	6900
	212.5	8.5	25	6925
	212.5	8.5	25	6950
	212.5	8.5	25	6975
	212.5	8.5	25	7000
	212.5	8.5	25	7025
	212.5	8.5	25	7050
	212.5	8.5	25	7075
	212.5	8.5	25	7100
	212.5	8.5	25	7125
	212.5	8.5	25	7150
	212.5	8.5	25	7175
	212.5	8.5	25	7200
	212.5	8.5	25	7225
	212.5	8.5	25	7250
	212.5	8.5	25	7275
	212.5	8.5	25	7300
	212.5	8.5	25	7325
	212.5	8.5	25	7350
	212.5	8.5	25	7375
	212.5	8.5	25	7400
	212.5	8.5	25	7425
	212.5	8.5	25	7450
	212.5	8.5	25	7475

مهندس الهيئة

مهندس الشركة /

حصص مستخلص رقم (4) حاري
حصص بند رقم (7) إنشاء طريقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه
اعمال رفع كفاءه طريق كثر الدوار - منه المسعده بطول 20 كيلو متر (مرحلة اولي)

المحطة	طول القطر	عمق من القطر	مسطح الاسفلت	الملاحظات
7500	25	8.5	212.5	
7525	25	8.4	210	
7550	25	8.5	212.5	
7575	25	8.5	212.5	
7600	25	8.5	212.5	
7625	25	8.5	212.5	
7650	25	8.5	212.5	
7675	25	8.5	212.5	
7700	25	8.5	212.5	
7725	25	8.5	212.5	
7750	25	8.5	212.5	
7775	25	8.5	212.5	
7800	25	8.5	212.5	
7825	25	8.5	212.5	
7850	25	8.5	212.5	
7875	25	8.5	212.5	
7900	25	8.5	212.5	
7925	25	8.5	212.5	
7950	25	8.5	212.5	
7975	25	8.5	212.5	
8000	25	8.5	212.5	
8025	25	8.5	212.5	
8050	25	8.5	212.5	
8075	25	8.4	210	
8100	25	8.5	212.5	
8125	25	8.5	212.5	
8150	25	8.5	212.5	
8175	25	8.5	212.5	
8200	25	8.4	210	
8225	25	8.5	212.5	
8250	25	8.5	212.5	
8275	25	8.5	212.5	
8300	25	8.5	212.5	
8325	13	8.5	205.3	كوبري 12 م * 7.9 م = 94.8 متر مسطح
8350	25	8.5	212.5	
8375	25	8.5	212.5	
8400	25	8.5	212.5	
8425	25	8.5	212.5	
8450	25	8.5	212.5	
8475	25	8.5	212.5	
8500	25	8.5	212.5	
8525	25	8.5	212.5	
8550	25	8.5	212.5	
8575	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصير مستخلص رقم (4) جاري
حصير بند رقم (7) انشاء طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتية
اعمال رفع كفاءه طريق كفر الدوار - منيه السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة اولي)

المحطة	طول القطاع	عرض القطاع	مسطح الاسفلت	الملاحظات
8600	25	8.5	212.5	
8625	25	8.5	212.5	
8650	25	8.5	212.5	
8675	25	8.5	212.5	
8700	25	8.5	212.5	
8725	25	8.5	212.5	
8750	25	8.4	210	
8775	25	8.5	212.5	
8800	25	8.5	212.5	
8825	25	8.5	212.5	
8850	25	8.4	210	
8875	25	8.5	212.5	
8900	25	8.5	212.5	
8925	25	8.5	212.5	
8950	25	8.5	212.5	
8975	25	8.5	212.5	
9000	25	8.5	212.5	
9025	25	8.3	207.5	
9050	25	8.2	205	
9075	25	8.2	205	
9100	25	8	200	
9125	25	8.1	202.5	
9150	25	8.1	202.5	
9175	25	8.3	207.5	
9200	25	8.5	212.5	
9225	25	8.5	212.5	
9250	25	8.5	212.5	
9275	25	8.5	212.5	
9300	25	8.5	212.5	
9325	25	8.5	212.5	
9350	25	8.5	212.5	
9375	25	8.5	212.5	
9400	25	8.5	212.5	
9425	25	8.5	212.5	
9450	25	8.5	212.5	
9475	25	8.5	212.5	
9500	25	8.5	212.5	
9525	25	8.5	212.5	
9550	25	8.5	212.5	
9575	25	8.5	212.5	
9600	25	8.5	212.5	
9625	25	8.5	212.5	
9650	25	8.5	212.5	
9675	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة/

مهندس الشركة/

حصير مستطيل رقم (4) جاذي
حصير بند رقم (7) البناء طبقه رافعة من الخرسانة الاسفلتية
أعمال رفع كفاءة طريق كثر الدور - مدينة السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة أولى)

المحطة	طول القطاع	عرض القطاع	مساحة الاسفلت	الملاحظات
8600	25	8.5	212.5	
8625	25	8.5	212.5	
8650	25	8.5	212.5	
8675	25	8.5	212.5	
8700	25	8.5	212.5	
8725	25	8.5	212.5	
8750	25	8.4	210	
8775	25	8.5	212.5	
8800	25	8.5	212.5	
8825	25	8.5	212.5	
8850	25	8.4	210	
8875	25	8.5	212.5	
8900	25	8.5	212.5	
8925	25	8.5	212.5	
8950	25	8.5	212.5	
8975	25	8.5	212.5	
9000	25	8.5	212.5	
9025	25	8.3	207.5	
9050	25	8.2	205	
9075	25	8.2	205	
9100	25	8	200	
9125	25	8.1	202.5	
9150	25	8.1	202.5	
9175	25	8.3	207.5	
9200	25	8.5	212.5	
9225	25	8.5	212.5	
9250	25	8.5	212.5	
9275	25	8.5	212.5	
9300	25	8.5	212.5	
9325	25	8.5	212.5	
9350	25	8.5	212.5	
9375	25	8.5	212.5	
9400	25	8.5	212.5	
9425	25	8.5	212.5	
9450	25	8.5	212.5	
9475	25	8.5	212.5	
9500	25	8.5	212.5	
9525	25	8.5	212.5	
9550	25	8.5	212.5	
9575	25	8.5	212.5	
9600	25	8.5	212.5	
9625	25	8.5	212.5	
9650	25	8.5	212.5	
9675	25	8.5	212.5	

مهندس الهيئة/

مهندس الشركة/

حصير مستخلص رقم (4) جاري
 حصير بند رقم (7) إنشاء طريقه رابطته من الكرسانيه الأسفلتيه
 أعمال رقم كفاءة طريق كلفر الدوار - منزه السعيد بطول 20 كيلو متر (مرحلة اول)

الملاحظات	مساحة الإسفلت	عرض القطاع	طول القطاع	المحيط
	210	8.4	25	9750
	212.5	8.5	25	9725
	106.25	8.5	12.5	9750
83621.65	الرجمالي			

مهندس الهيئة /
 05/12/2017

مهندس الشركة /



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



وزارة النقل

كفر الدوار - منيه السعيد القطاع الأول بطول ٢٠ كم
العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤

عملية :

قم عقد :

حصر مستخلص رقم (٤) جاري

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح {٥٢} بجميع الأقطار

سم البند :

13

قم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :

طن 41

لكمية باخر مقايضة معتمدة :

25.43	الكمية الاجمالية للحصر
24.1585	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
10	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
14.2	الكمية خلال المدة بالمستخلص

0

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم / علاء مبروك

اسم / كرم

التوقيع /

توقيع /

 الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة	عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ) بند رقم 13									
	st(8+600) إلى st(8+345) قطاع 255 متر									
ملاحظات	الكمية بالطن	مقاس		القطر	طول السبيخ	طول القطاع	تعدد لكل متر	الوحدة	المند	م
قصبة أولى	1.259088	0.6172	10	1	255	8	بالطن		بالطن توريد تسقيف وتركيب الحديد تسليح { 52 } بجميع الأنماط	13
قصبة ثانية	1.259088	0.6172	10	1	255	8				
قصبة ثالثة	1.259088	0.6172	10	1	255	8				
قصبة رابعة	1.259088	0.6172	10	1	255	8				
قصبة خامسة	0.629544	0.6172	10	1	255	4				
	5.6659								الاجملي	
5.665896	اجمالي توريد وتركيب حديد التسليح بالطن									

أحمد

✗

شركة الهندسة لطفى و الشافعى و الشافعى مهندسين استشاريين م.م									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signature

Handwritten signature

	عملية رفع كفاءة طريق كثر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم طريق مستطيل (جداري)	الجمعية التعاونية الانتاجية للتشيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة
الجمعية التعاونية الانتاجية للتشيد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة	قطاع 17.3 متر	المنطقة الثانية عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
ملاحظات	الكمية بطن	بطن رقم
قصبة اولي	0.08542048	13
قصبة تانية	0.08542048	بطن
قصبة تالته	0.08542048	بطن
قصبة رابعة	0.08542048	بطن
قصبة خامسة	0.04271024	بطن
ملاحظات	0.38439216	بطن
0.38439216	إجمالي توريد وتركيب حديد التسليح بالطن	بطن

Handwritten signature

Handwritten signature

	عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم شركة مصر للإنشاء والتعمير قطاع 40.1 متر	إدارة الطرق والكباري و النقل البري المنطقة الثالثة عشر (الجيزة وكفر الشيخ)
الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة	الكمية بالطن st(10+190.1) إلى st(10+150) من 13	بند رقم
ملاحظات	مقاس القطر طول القطاع طول المسح العدد لكل متر الوحدة البن	بند رقم
قصبة أولى	0.19799776 0.6172 10 1 40.1 8	بند رقم
قصبة ثانية	0.19799776 0.6172 10 1 40.1 8	بند رقم
قصبة ثالثة	0.19799776 0.6172 10 1 40.1 8	بند رقم
قصبة رابعة	0.19799776 0.6172 10 1 40.1 8	بند رقم
قصبة خامسة	0.09899888 0.6172 10 1 40.1 4	بند رقم
	0.89098992	الاجمالي

0.89098992	إجمالي توريد وتركيب حديد التسليح بالطن
------------	--

٢٧

٢٨

 الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة	عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ) بند رقم 13
	مساحة 210.7 متر قطاع 13
ملاحظات قصبة أولى قصبة ثانية قصبة ثالثة قصبة رابعة قصبة خامسة	الكمية بالطن 1.0403523 1.0403523 1.0403523 1.0403523 0.5201762 4.681585
4.68158544	إجمالي توريد وتركيب حديد التسليح بالطن

X

13

	عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)	مخطط (1) ج 11 ر 1 قطاع 56.8 متر	بند رقم	13	من	عدد لكل متر	البنود	الوحدة	م
ملاحظات										
قصبة أولى	0.2804557	0.6172	10 ٥	1	56.8	8		بالطن	بالطن	13
قصبة ثانية	0.2804557	0.6172	10 ٥	1	56.8	8		بالطن	بالطن	
قصبة ثالثة	0.2804557	0.6172	10 ٥	1	56.8	8		بالطن	بالطن	
قصبة رابعة	0.2804557	0.6172	10 ٥	1	56.8	8		بالطن	بالطن	
قصبة خامسة	0.1402278	0.6172	10 ٥	1	56.8	4		بالطن	بالطن	
	1.262051									

1.26205056	إجمالي توريد وتركيب حديد التسليح بالطن
------------	--

87

إجمالي

حصار مستخلص (4) جاري

الجمعية العامة للطرق والكباري و البنى الري GENERAL ASSEMBLY OF ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT FACILITIES												عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم											
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)												قطاع 137.5 متر											
												13											
ملاحظات												بند											
												البنود											
												الوحدة											
												تعدد لكل متر											
												بطن											
												13											
قصبة أولي												بطن											
قصبة ثانية												بطن											
قصبة ثالثة												بطن											
قصبة رابعة												بطن											
قصبة خامسة												بطن											
3.05514												بطن											
الاجمالي												بطن											

مستخلص

مستخلص

حصر مستخلص (٤) جاري

		عملية رفع كفاءة طريق كثر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول ٢٠ كم							
الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة	قطاع ٣٠ متر						المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)		
	st(10+055)		إلى	st(10+025)		من	13	بند رقم	
ملاحظات	الكمية بالطن	مقاس			العدد لكل متر	الوحدة	البند	م	
		وزن المتر الطولي	القطر	طول السبيخ					طول القطاع
قصبة أولى	0.148128	0.6172	10 ٣	1	30	8	بالطن	بالتن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح { ٥٢ } بجميع الأقطار	13
قصبة ثانية	0.148128	0.6172	10 ٣	1	30	8			
قصبة ثالثة	0.148128	0.6172	10 ٣	1	30	8			
قصبة رابعة	0.148128	0.6172	10 ٣	1	30	8			
قصبة خامسة	0.074064	0.6172	10 ٣	1	30	4			
	0.666576							الاجمالي	

0.666576	إجمالي توريد وتركيب حديد التسليح بالطن
---	---

0.67	إجمالي توريد وتركيب حديد التسليح بالطن
15.43	إجمالي توريد وتركيب حديد التسليح التي تم تنفيذها خلال المدة بالطن
10	إجمالي حديد التسليح السابق تنفيذها
25.43	إجمالي حديد التسليح

مستخلص

جاري

مستخلص

جاري



كلر الدوار - منيه السعيد القطاع الأول بطول ٢٠ كم
العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤

عملية :

رقم عقد :

حصص مستخلص رقم (٤) جاري

بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء ورمي ديش على الناضف من الأحجار الصلبة والمليمة

اسم الهند :

14

رقم الهند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :

8500

الكمية باخر مقايضة معتمدة :

5220.00	الكمية الاجمالية للحصص
4959.00	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
4,830.75	الكمية المنصروفة باخر مستخلص
128.25	الكمية خلال المدة بالمستخلص

0

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم / علامه مترك

الاسم /

التوقيع /

التوقيع /



كفر الدوار - منيه السعيد القطاع الأول بطول 20 كم
العقد رقم (2023/2022/1787) بتاريخ 2023/4/4

عملية :
رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (4) جاري

بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط سائده من الدبش من
الأحجار الصلبة والسليمه

اسم البند:

15
20000

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معتمدة :
الكمية باخر مقايضة معتمدة :

18476.7	الكمية الاجمالية للحصر
17552.865	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
10000	الكمية المصروفة باخر مستخلص
7552.87	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / م. م. م. م. م.

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / م. م. م. م. م.

التوقيع /

	عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم إدارة العامة للطرق والكباري والنقل البري GENERAL AUTHORITY OF ROADS, BRIDGES AND RAILWAYS GENERAL AUTHORITY OF ROADS, BRIDGES AND RAILWAYS
الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
ملاحظات	بند رقم
قصبة اولي	16
قصبة ثانية	عدد
قصبة ثالثة	طول
قصبة رابعة	عرض
قصبة خامسة	ارتفاع
قصبة سادسة	مقاس
	الى
	من
	ست(6+725)
	ست(6+625)
	1
	3.75
	100
	1
	2.75
	100
	1
	2
	100
	1
	1.5
	100
	1
	1
	100
	1,100.00
	الاجمالي

1,100.00	اجمالي أعمال توريد وبناء حوائط سائكة رأسية من الدبش قطاع بطول 100 متر طولي
----------	--

مهندس المصمم

مهندس المصمم



عملية رفع كفاءة طريق كفر الدول - مدينة السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم



الجمعية التعاونية الإسكانية والتشييد والبناء

والإسكان السكنية

قطاع ديش 187.5 متر

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

st(11+862.5)

إلى

st(11+675)

من

16

بند رقم

ملاحظات

الكمية

طابق

عرض

طول

عدد

الوحدة

البناء

م

قسيمة أرض

703.13

1

3.75

187.5

1

1

15

قسيمة تربة

515.63

1

2.75

187.5

1

3

15

قسيمة حصى

375.00

1

2

187.5

1

3

15

قسيمة رابطة

251.25

1

1.5

187.5

1

3

15

قسيمة حصى

187.50

1

1

187.5

1

3

15

قسيمة حصى

2,062.50

1

1

187.5

1

3

15

2,062.50

الإجمالي

2,062.50

إجمالي أعمال توريد وبناء حوائط سائدة رأسية من الديش قطاع بطول 187.5 متر طولي

Handwritten signature

Handwritten signature



عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم

إمارة القاهرة
للطرق و البنى التحتية و التخطيط العمراني
General Engineering & Planning Co.
P.O. Box 115, Heliopolis, Cairo, Egypt
Tel: 202 26111111 Fax: 202 26111111

الجمعية التعاونية الإنشائية للمستفيد والبناء
والاعمال المدنية المركزية

قطاع ديش 175 متر

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

54(12+075)

إلى

54(11+900)

من

16

بند رقم

٢٠

ملاحظات

العمية

ارتفاع

مقاس عرض

طول

عدد

الوحدة

البند

١٥

قصبة أولي

656.25

1

3.75

175

1

1

١٥

قصبة ثانية

481.25

1

2.75

175

1

3*

١٥

قصبة ثالثة

350.00

1

2

175

1

١٥

قصبة رابعة

262.60

1

1.5

175

1

١٥

قصبة خامسة

175.00

1

1

175

1

١٥

قصبة سادسة

1,925.00

الاجمالي

1,925.00

اجمالي اعمال توريد وبناء جوارط سائدة راسية من الديش قطاع بطول 175 متر طول

مدير المشروع

مدير العمل



عملية رفع كفاءة طريق كافر الدوار - مدينة السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم



الجمعية التعاونية السكنية للتشييد والبناء

والإسكان السكنية المتكاملة

قطاع حوش 175 متر

المنطقة الثانية عشر (البجوزة وكفر الشيخ)

بند رقم

ملاحظات

العمية

إلى

مطبخ

طبخ

عدد

16

البناء

م

العمية

655.25

1

2.75

175

1

1

1

15

العمية

451.25

1

2.75

175

1

1

1

15

العمية

250.00

1

2

175

1

1

1

15

العمية

250.50

1

1.5

175

1

1

1

15

العمية

175.00

1

1

175

1

1

1

15

1,925.00

الاجملي

1,925.00

إجمالي أعمال توريد وبناء، حوائط سائمة رأسية من الدبش، فتحات بطول 175 متر طولي

مدير المشروع

مدير المشروع



عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

الجمعية التعاونية الانشائية للتشييد والبناء
والاعمال المدنية المتكاملة

والاعمال المدنية المتكاملة		st(12+404.3)		إلى		st(12+315)		من		16		بند رقم	
ملاحظات	الكمية	مقاس			عدد	الوحدة	البند	م.					
		ارتفاع	عرض	طول									
قصبة أولى	334.88	1	3.75	89.3	1	3 ج	أعمال توريد وبناء حواط سائدة رأسية من الدش من الاحجار الصلبة	15					
قصبة ثانية	245.58	1	2.75	89.3	1								
قصبة ثالثة	178.60	1	2	89.3	1								
قصبة رابعة	133.95	1	1.5	89.3	1								
قصبة خامسة	89.30	1	1	89.3	1								
قصبة سادسة													
	982.30						الإجمالي						

أعمال توريد وبناء حوائط سائدة رأسية
من الديش من الاحجار الصلبة

الإجمالي

982.30

إجمالي أعمال توريد وبناء حوائط سائدة رأسية من الديش قطاع بطول 89.3 متر طولي

Handwritten signature

Handwritten signature



عملية رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول 20 كم

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء
والاعمال المدنية المتكاملة

قطاع ديش 89.3 متر

st(12+404.3)

إلى

st(12+315)

من

16

بند رقم

البند

م

ملاحظات

قصبة أولى

334.88

1

3.75

89.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

قصبة ثانية

245.58

1

2.75

89.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

قصبة ثالثة

178.60

1

2

89.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

قصبة رابعة

133.95

1

1.5

89.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

قصبة خامسة

89.30

1

1

89.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

قصبة سادسة

982.30

982.30

6,916.50



كفر الدوار - منيه السعيد القطاع الأول بطول ٢٠ كم
العقد رقم (١٧٨٧/٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤

عملية :
رقم عقد:

حصر مستخلص رقم (٤) جاري

أعمال صب خرسانته مسلحه لزوم الحائط الساتد

اسم البند:

16
18650

رقم البند طبقاً لآخر مقايضة معتمدة :
الكمية باخر مقايضة معتمدة :

11737.51	الكمية الاجمالية للحصر
11150.6345	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
10868.45	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
282.18	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشفات التفصيلية للحصر)

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الاسم/ علاء متولى

الاسم/ م. م. م.

التوقيع/

التوقيع/

حصر مستخلص (٤) جاري

		صيانة رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد (المرحلة الأولى) بطول ٢٠ كم							
الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة		قطاع ٣٠ متر				المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)			
		st(10+055)	إلى	st(10+025)	من	16	بند رقم		
ملاحظات		الكمية	مقاس			عدد	الوحدة	البند	م.
			ارتفاع	عرض	طول				
	قصبة أولى	78.75	0.75	3.5	30	1	٢٠م	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الحائط المساند والأفهام لحماية الطريق	16
	قصبة ثانية	75.00	1	2.5	30	1			
	قصبة ثالثة	60.00	1	2	30	1			
	قصبة رابعة	45.00	1	1.5	30	1			
	قصبة خامسة	30.00	1	1	30	1			
	قصبة سادسة	7.50	0.5	0.5	30	1			
		296.25						الاجمالي	

296.25	اجمالي أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الحائط الساتر قطاع بطول ٣٠ متر طولي
--------	--

296.25	اجمالي توريد وصب خرسانه مسلحه
11441.26	اجمالي الخرسانات السابق تنفيذها
11,737.51	اجمالي صب خرسانات مسلحه التي تم تنفيذها خلال المده بالمتر المكعب

مهندس عبد الله
[Signature]

مهندس عبد الله
[Signature]

Legend:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

المستند
الهيئة العامة للطرق والكباري
المملكة العربية السعودية (الهيئة العامة للطرق والكباري)

المستند
رابع كفاءة وتوريد على مستوى
ضمن المائدة الزمنية - حواء كريمة

المستند
لوحات الارشادات الهندسية
المراسم مستند 08

المستند
الجمعية التأسيسية للتقنية والبناء

المستند
المستند
المستند


المستند
المستند
المستند

المستند
المستند
المستند

المستند
المستند
المستند

المستند
المستند
المستند

المستند
المستند
المستند



المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

المساحة والمساحة والمساحة
المساحة والمساحة والمساحة

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد بطول 20 كم (مرحلة اولي)

تأليف: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO.:	318	Station:	
Date of Sample:	8/1/2024	Molding Date:	9/12/2023
Sample Type:	خرسانة مسلحة لزوم صب حائط ساند		

Date Tested	30 Days		8/1/2024
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	8107	7860	7825
Cure Density (gm/cm ³)	2.402	2.329	2.319
Load (KN)	700	693	702
Load (kg/cm ²)	317	314	318
Average	316		
Design Load (kg/cm ²)	300		

العينة مسئولية الذي أحضرها

ملاحظات:

السيد منقسم العملية للعلم

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

المعهد العالي للتكنولوجيا
للبحوث والتطوير في النظم الموزعة

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق كفر النصار - منية المسعيد بطول 20 كم (مرحلة اولى)

تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO.:	317	Station:	
Date of Sample:	8/1/2024	Molding Date:	7/12/2023
Sample Type:	خرسانة مسلحة لزوم صب حائط ساند		

Date Tested	32 Dayes		8/1/2024
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	7931	7918	7885
Cure Density (gm/cm ³)	2.350	2.346	2.336
Load (KN)	715	733	664
Load (kg/cm ²)	324	332	301
Average	319		
Design Load (kg/cm ²)	300		

ملاحظات: العينة مسؤلية الذي أحضرها

السيد مهندس العملية للعلم

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محمل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محمل المنطقة

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد بطول 20 كم (مرحلة اولي)

تنفيذ: الجمعية التعاونية التشييد والبناء

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO.:	316	Station:	
Date of Sample :	8/1/2024	Molding Date :	6/12/2023
Sample Type :	خرسانة مسلحة لزوم صب حائط ساند		

Date Tested	33 Days		8/1/2024
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	7936	7990	7691
Cupe Density (gm/cm ³)	2.351	2.367	2.279
Load (KN)	700	616	762
Load (kg/cm ²)	317	279	345
Average	314		
Design Load (kg/cm ²)	300		

ملاحظات: العينة مسئولية الذي أحضرها

السيد مهندس العملية للحمل

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد بطول 20 كم (مرحلة اولي)

تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO.:	315	Station:	
Date of Sample:	8/1/2024	Molding Date:	5/12/2023
Sample Type:	خرسانة مسلحة لزوم صرب حائط ساند		

Data Tested	34 Dayes		8/1/2024
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	8000	8097	8079
Cupe Density (gm/cm ³)	2.370	2.399	2.394
Load (KN)	746	658	724
Load (kg/cm ²)	338	298	328
Average	321		
Design Load (kg/cm ²)	300		

ملامح: العينة مسئولية الذي أحضرها

السيد مهندس العملية للعلم

القائم بالتجربة

السيد المهندس مدير معمل الهيئة العامة للطرق والكباري
بالمنطقة الثالثة عشر

تحية طيبة وبعد ؛

بخصوص عملية :

رفع كفاءة طريق كفر الدوار / منية السعيد (القطاع الاول) مركز كفر الدوار - محافظة

البحيرة بطول ٢٠ كم بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

نرجو من سيادتكم اجراء الإختبارات اللازمة علي عدد ١٥ مكعبات خرسانة

٢٤ يوم	٢٠٢٣/١٢/٥ م	بتاريخ	١- ٣ مكعبات	٢١٥
٢٢ يوم	٢٠٢٣/١٢/٦ م	بتاريخ	٢- ٣ مكعبات	٢١٦
٢٢ يوم	٢٠٢٣/١٢/٧ م	بتاريخ	٣- ٣ مكعبات	٢١٧
٢٠ يوم	٢٠٢٣/١٢/٩ م	بتاريخ	٤- ٣ مكعبات	٢١٨
٢٩ يوم	٢٠٢٣/١٢/١٠ م	بتاريخ	٥- ٣ مكعبات	٢١٩

مهندس الهيئة

مدير المنطقة الثالثة عشر

٢٠٢٣/١٢/٨

مهندس الشركة

مدير المنطقة الثالثة عشر

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

اسم المشروع : كافر الدوار - منية السعيد (مرحلة اولي)

تعاقد : شركة الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Seive Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Sample NO.	1375	STATION :	ردم - خلف الجوائد الراسية
Date :	3/3/2024	Sample type :	SOIL

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
3/8"	0	1000	100
NO. 4	426	504	50
Passing	504		
Total	1000		
NO.10	585	415	41.5
NO.40	729	271	27.1
NO.200	816	184	18.4
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity index			
Soil Classification :			



ملاحظات:

قام بالتجربة

مدير العمل
م. م. محمد علي
م. م. محمد علي


اسم المشروع : تربة الدوار - مونة السجود (مونة اواس)

تأريخ: شركة الجمعية التكنولوجية للتربة والبناء

The Liquid Limit - Plasticity Relations of Soils using AASHTO Designation (1180)

Date:	5/3/2020	Station:	رقم حاتف التربة لاسم التربة
Sample ID:	1370	Sample type:	Soil

	1	2	3	4	5
Moisture Content (%)	20.55	20.57	20.59	20.55	20.55
Wet Weight	3255	3255	3255	3255	3255
Wet Volume	4393	4392	4394	4395	4390
Dry Weight	2124	2124	2124	2124	2124
Dry Density	2.058	2.157	2.299	2.300	2.105
Container ID:	1	2	3	4	5
Wet Soil Weight	150	150	150	150	150
Wet Soil Volume	155.5	155.5	155.3	155.2	155.1
Wet Soil Weight	28.2	27.8	29.2	26.3	24.1
Wet Soil Volume	4.5	4.5	5.7	6.3	8.9
Wet Soil Weight	127.2	127.7	127.1	125.9	127
Wet Soil Volume	127.2	127.7	127.1	125.9	127
Percentage of Moisture	3.52	3.52	5.27	5.35	7.91
Average Moisture Content	3.57	5.31	7.55	5.34	11.42
Max Dry Density	2.04	2.05	2.14	2.10	2.05



Max. Dry Density	2.14
Optimum Water Content	7.9

ملاحظات:

م. م. محمد يونس عبد الفتاح
مدير المعمل

قام بالتجربة

المحافظة الثالثة عشر
معمل المنطقة

معمل المنطقة
معمل المنطقة

اسم المشروع : كافر العوار - منحة السعيد (موجة اولى)

الجهة : شركة الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

CALIFORNIA BEARING RATIO (T121)

Date	7/3/2024
Sample No	137A

Station	رقم خان الخواطر الراسية
Sample type	Soil

Moisture	%	89.55
Optimum Moisture	g/cc	2.104
Maximum Dry Density	g/cc	2.130
Wet soil	g	4754
Dry soil	g/cc	2.20
Moisture	g/cc	2.12
Moisture	%	89.55

Maximum Dry Density	g/cc	2.140
Optimum Moisture Content	%	7.00
Mold No		2
Wet soil		233
Dry soil		233.0
Moisture		15.1
Moisture		5.9%


Shrinkage	0.0
Shrinkage	0.0

Date Molded	5/3/2024
Swell %	0.0

Penetration mm	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in"	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Penetration	0.69	1.68	3.15	4.04	6.1	7.62	10.25
Penetration	70	171	321	412	622	777	1046

CBR % at 0.1" =	30.3%	C.B.R	38%
CBR % at 0.2" =	38.1%		

Resistance to Penetration



ملاحظات

قام بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

اسم المشروع : تار الدار - منية السعيد (مرحلة أولى)

تأليف شركة الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates (T-27)

Sample NO.	1374	STATION :	رسم خلف الحوائط الراسية
Date	3/3/2024	Sample type :	SOIL

Sieve size	Retained	Passing	Passing %
2"	0	1000	100
1.5"	0	1000	100
1"	0	1000	100
3/4"	0	1000	100
3/8"	0	1000	100
NO. 4	385	615	92
Passing	615		
Total	1000		
NO.10	495	505	50.5
NO.40	619	381	38.1
NO.200	370	130	13.0
Liquid Limit	Non Plastic		
Plasticity index			
Soil Classification :	A(1-b)		

ملاحظات:

قام بالتجربة

م.م. محمد أبو الوهي عبد الفتاح محمد
مهندس زراعي

اسم المشروع : كبر الدوار - منية المعمر (مرحلة أولى)


تأريخ: شركة الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

The Moisture - Density Relations of Soils using AASHTO Designation (T129)

Date : 5/3/2024
Sample No : 1376

station : ردم خراب الحوامد الراسية
Sample type : Soil

	1		2		3		4		5	
Moist Soil Sample Weight	6080		6274		7150		7252		6960	
Wet Weight	2510		2510		2510		2510		2510	
Moist Sample Weight	4135		4364		4550		4572		4370	
Wet Volume	2124		2124		2124		2124		2124	
Wet Density	1.976		2.055		2.142		2.200		2.057	
Containers NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wet soil Weight	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Dry Soil Weight	155.5	156.1	154.3	151.5	152.4	152.7	150.6	149.6	147.9	147.3
Container Weight	27.4	20.5	27.2	30.7	31.4	45	30.6	31.3	29.5	27.1
Water Weight	3.1	3.0	5.7	5.5	7.6	7.3	9.4	10.4	12.1	12.7
OTV soil Weight	120.5	127.5	127.1	123.8	121	105.7	120	118.3	117.1	115.2
Percentage of Moisture	2.39	3.06	4.43	4.41	6.23	6.01	7.63	8.79	10.33	10.93
Average Moisture Content	2.73		4.45		6.55		8.31		10.63	
Dry Density	1.92		1.97		2.01		2.03		2.05	



Max. Dry Density	2.04
Optimum Water Content	3.0

م. محمد إبراهيم عبد الفتاح
مدير المعمل

قام بالتجربة

اسم المشروع : كادر الدخان - حارة السخنة (مخاضة أماني)

الموقع : بلدية الخسرة الصناعية الجديدة والبلدية

CALIFORNIA BEARING RATIO (1191)

Date:	7/3/2024	Station:	ردم خلف الدخان الرئيسية
Sample No:	1373	Sample type:	Soil

Moisture	g	4256
Volume of Mold	cm ³	2103
Sample Wet Weight	g	2500
Sample	g	1893
Maximum Weight	g/cc	2.13
Optimum Weight	g/cc	2.02
Compaction	%	99.2%

Maximum Dry Density	g/cc	2.040
Optimum Moisture Content	%	8.00
Mold No		1
Wet soil		250
Dry soil		231.8
Moisture		16.2
Moisture		7.0%

Initial Reading	0.0
Final Reading	0.0

Date Molded	5/3/2024
Swell %	0.0

Penetration mm	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
Penetration in"	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
Load (kg)	0.79	1.77	3.1	4.1	5.75	7.1	10.13
Load (lb)	81	181	316	413	587	724	1054

CBR % at 0.1" =	30.3%	C.B.R.	30%
CBR % at 0.2" =	35.5%		



م. محمد يونس عبد الفتاح محمد
مدير المختبر

تم بالتفصيل

اسم المشروع : كفر الدوار - منية المصيد (مرحلة أولى)

تنفيذ / شركة الجسمية التعاونية للتشييد والبناء

Density of Soil In-Place By the Sand-Cone Method(T191)

Sample NO. :	1070-1075	Station:	0+000 - 3+000
Date :	31-12-2023	Layer thickness :	أساس (طبقة ثانية)

MDD gm/cm ³	OMC %	Specification	Sand Density	Cone (1)	Cone (2)
2.19	6.2%	98%	1.54	1350	1350

Station		0+050	0+550	1+100	1+650	2+250	2+800		
WET SAND + APP.	gm	8740	8640	8340	8650	9450	9225		
RESIDUAL SAND + APP	gm	5430	5360	5040	5360	6100	5850		
USED SAND	gm	3310	3280	3300	3290	3350	3375		
SAND TO FILL CONE	gm	1350	1350	1350	1350	1350	1350		
SAND TO FILL HOLE	gm	1960	1930	1950	1940	2000	2025		
VOLUME OF HOLE	cm ³	1273	1253	1256	1260	1299	1315		
WET SOIL	gm	2950	2890	2320	2310	3010	3050		
WET DENSITY OF SOIL	gm/cm	2.32	2.31	2.31	2.31	2.32	2.32		
MOISTURE CONTENT	%	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2		
MDD	gm / cm ³	2.183	2.171	2.171	2.175	2.182	2.184		
Compaction	%	99.7	99.7	99.7	99.3	99.7	99.7		

التأكد بالاختبار

م. أحمد أبو الحسن
م. أحمد أبو الحسن
م. أحمد أبو الحسن

معلمة: كبر القمار - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

المعلمة: أوس - المعلمة: أوس - المعلمة: أوس - المعلمة: أوس

نسخة ختمة و...

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس - معلمة: أوس

يرجاء التكرم بإحاطة مبادتكم علما

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محل المنطقة

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البحرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD, BRIDGE &
APPLY AND TRANSPORT (G.A.R.T.)



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد بطول 20 كم (مرحلة اولى)

تنفيذ الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO. :	1623	Station:	
Date of Sample :	30-11-2023	Molding Date :	18-11-2023
Sample Type :	خرسانة مسلحة لزوم صب حائل ساند		

Date Tested	12 Dayes		30-11-2023
Sample	1	2	3
Size (cm ³)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	8059	7523	7730
Unit Density (gm/cm ³)	2.388	2.229	2.290
Load (KN)	576	640	570
Load (kg/cm ²)	261	290	258
Average	270		
Design Load (kg/cm ²)	300		

الهيئة مسئولية الذى أحضرها

ملاحظات:

اسم المهندس المحلية للتم

م. محمد ليوثى عبد الفتاح محمد
مدير العمل

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة حشر بالبحيرة
معمل المنطقة

الهيئة العامة
للجسور والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR BRIDGES, HIGHWAYS
AND LAND TRANSPORT



اسم المشروع : رفح كفاءة طريق كفر الدوار - منية السيد بطول 20 كم (مرحلة اولية)

تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO. :

1624

Station:

Date of Sample :

30-11-2023

Molding Date :

19-11-2023

Sample Type :

خرسانة مسلحة لزوم صب حائط ساند

Date Tested	11 Days		30-11-2023
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	7709	7899	7881
Cure Density (gm/cm ³)	2.284	2.340	2.335
Load (KN)	589	680	611
Load (kg/cm ²)	267	308	277
Average	284		
Design Load (kg/cm ²)	300		

الهيئة مسئولية الذي أحضرها

ملاحظات:

المهندس العملية للحمل

م. محمد بيومي عبد الفتاح محمد
مدير المختبر

القائم بالتجربة

[illegible]

مكتبة: المكتبة العامة للمطبعة

Inventory No. :	1625	Location :	
Date of Inventory :	20-11-2023	Writing Date :	20-11-2023
Inventory Type :	55th Edition of 1977 Volume Change		

التجربة بمسؤولية التقاضي

ملفوظات

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[illegible]

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محل المنطقة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

FEDERAL AUTHORITY
FOR HIGHWAYS, BRIDGES
AND AIRPORTS DEVELOPMENT

2023

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق كفر الدوار - منية السعيد بطول 20 كم (مرحلة اولي)

تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشييد والبناء

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO.:

1626

Station:

Date of Sample :

30-11-2023

Molding Date :

21-11-2023

Sample Type :

خرسانة مسلحة لزوم صب حائط ساند

Date Tested	9 Days		30-11-2023
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	7870	7834	7861
Cube Density (gm/cm ³)	2.332	2.321	2.329
Load (kN)	589	554	567
Load (kg/cm ²)	267	251	257
Average	258		
Design Load (kg/cm ²)	300		

الهيئة مسئولية الذي أحضرها

ملاحظات:

السيد مهندس العملية للم

القائم بالتجربة

م. محمد يوسف عبد الفتاح محمد
مدير العمل

المملكة المتحدة
مجلس التعليم العالي

المملكة المتحدة
مجلس التعليم العالي

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق مطار الدوحة - مدينة السعيد بطريق 200 كم (مرحلة اولية)

مقر: الجمعية التعاونية للتقنية والبناء

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample No. :	1627	Station:	
Date of Sample :	30-11-2023	Molding Date :	22-11-2023
Sample Type :	خرسانة مسلحة لزوم صب حائط ساند		
Date Tested	8 Days		30-11-2023
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	7456	7643	7944
Cure Density (gm/cm ³)	2.209	2.265	2.354
Load (KN)	627	587	598
Load (kg/cm ²)	284	266	271
Average	274		
Design Load (kg/cm ²)	300		

البيانة مسئولية الذي حضرها

ملاحظات:

المسجد مهتمس العملية للطم

القائم بالتجربة

م. احمد ابو الوفاء عبد الفتاح محمد
مسؤول المشروع

السيد المهندس مدير معمل الهيئة العامة للطرق والكباري
بالمطقة الثالثة عشر

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ؛

بخصوص عملية :

رفع كفاءة طريق كفر الدوار/ منية السعيد (القطاع الاول) مركز كفر الدوار - محافظة

البحيرة بطول ٢٠ كم بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

نرجو من سيادتكم اجراء الإختبارات اللازمة علي عدد 15 مكعبات خرسانة

١٦٩٢	٣-١	مكعبات	بتاریخ	٢٠٢٣/١١/١٨ م	١٢ سج
١٦٩٣	٣-٢	مكعبات	بتاریخ	٢٠٢٣/١١/١٩ م	١١ سج
١٦٩٥	٣-٣	مكعبات	بتاریخ	٢٠٢٣/١١/٢٠ م	١٠ سج
١٦٩٦	٣-٤	مكعبات	بتاریخ	٢٠٢٣/١١/٢١ م	٩ سج
١٦٩٧	٣-٥	مكعبات	بتاریخ	٢٠٢٣/١١/٢٢ م	٨ سج

مهندس الشركة

هــ

Handwritten signature and stamp:

Handwritten signature: *محمد بن عبد الله*
Handwritten text: *م. بن عبد الله*
Handwritten text: *م. بن عبد الله*

(موجهة)

السيد / المصطفى /

تقود / الرئيس /

المعهد /

أهلاً وسهلاً

نشرف وبإحاطة بمرادكم علماً بأن المعهد /

أضرب عرضاً من المعهد /

بموجب /

(١٩٩٥ - ١٩٩٦ - ١٩٩٧)

من /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

بموجب /

برجاء التكرم بإحاطة سيادتكم علماً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

م.م. /

مدير المعهد

المنطقة الثالثة عشر بالبحرية
معمل المنطقة

مستند رقم ١٠٠٠
المنطقة الثالثة عشر بالبحرية
١٩٩٩/١٠/١٠

اسم المشروع : شرف النوار - منية السعيد

مشارف : التوسعية المتعارفة للشيد والبناء

Sample NO.	893-894-895	Sample type :	تقاسي
Date :	8/12/2023	Station:	مرباني

رقم العينة	893	894	895		المرادفات
أ - وزن العينة جافة قبل الفتح	4323	4575	4572		
ب - وزن العينة مشبعة جافة السطح	5019	4300	4300		
ج - وزن العينة مشبعة بالماء	2350	2630	2699		
د - وزن العينة جافة بعد الفتح	4320	4570	4563		
الوزن النوعي الخبي (أ/ب - ج)	1.309	2.103	2.176	%DIV/0!	
الوزن النوعي المشبع جاف السطح (ب - ج)	1.880	2.212	2.235	%DIV/0!	
الوزن النوعي المشبع بالماء (أ - ج)	1.943	2.352	2.441	%DIV/0!	
الاحتراق % (ب - د) / ب	4.0	4.3	4.3	%DIV/0!	الوزن % 6
الاحتراق % (أ - د) / أ	0.2	0.1	0.1	%DIV/0!	نسبة الجفاف

ملاحظات:

م. محمد ليومي عبد الفتاح محمد
مدير المعمل

القائم بالتجربة


قسم المشروع : قسم الطرق - مطبخ المعبد (مرحلة أولية)
تقرير: التجربة المخبرية للتشديد والتهام

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Specimen No. :	2487	Specimen type :	B.C (30)
Date :	27-3-2024	From / To :	3-325
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)	1739	Wt OF TOTAL AGG.	1725
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)	1725	Wt OF BITUMEN	74
Wt OF ASH (gm)	0	BITUMEN %	4.25
PG Binder (50-70) JMF Tolerance % ± 0.25	4.25	PG Binder JMF	4.50
0.3	(%) نسبة المصهور	0.0	(%) نسبة الطيرمي
0.8		0.8	(%) نسبة المعطوط والمستطيل

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (mm)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	78.0	4.4	95.6	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	984.0	56.4	43.6	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1184.0	68.3	31.7	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-6	1287.0	73.4	26.6	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1441.0	83.5	16.5	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1558.0	90.2	9.8	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1626.0	94.3	5.7	4.9	3.4	6.4	3.0	8.0
NO-200	1711.0	99.2	0.8	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



السيد مهندس العملية المعلم

ملاحظات:

أ. محمد بن محمد بن عبد الفتاح محمد
مدير العمل

قام بالتجربة

اسم المشروع : كثر الدوار - منية السعيد (مرحلة اول)


تنفيذ : الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of MMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	1488	Specimen type :	B.C (3D)
Date :	27-3-2024	From / To :	4+000
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)	1946	Wt OF TOTAL AGG.	1865
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)	1865	Wt OF BITUMEN	31
Wt OF ASH (gm)	0	BITUMEN %	4.34
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25	4.25	PG Binder JMF	4.50
0.0	نسبة المسوس (%)	0.0	نسبة الطريبي (%)
		0.3	نسبة العجاط والمستطير (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	36.0	4.6	95.4	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	720.0	38.6	61.4	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-1	1215.0	65.1	34.9	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-3	1360.0	72.9	27.1	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1550.0	83.1	16.9	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1644.0	88.2	11.8	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1780.0	95.4	4.6	4.9	3.4	6.4	3.0	8.0
NO-200	1845.0	98.9	1.1	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



السيد مهندس العمدة للعلم

ملاحظات:

قام بالتجربة


محمد بيومي عبد الفتاح محمد
مهندس

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	1439	بنده يسرى	Specimen type :	B.C (3D)	
Date :	27-3-2024		From / To :	4+025	
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)	2002	Wt OF TOTAL AGG.	1917		
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)	1917	Wt OF BITUMEN	85		
Wt OF ASH (gm)	0	BITUMEN %	4.43		
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25	4.25	4.75	PG Binder JMF	4.50	
0.0	نسبة الماسون (%)	0.0	نسبة الطيبي (%)	0.6	نسبة المبلط والمسطيل (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	33.0	4.9	95.1	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	196.0	36.3	63.7	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1264.0	65.9	34.1	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-5	1397.0	72.9	27.1	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-10	1599.0	83.4	16.6	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-20	1727.0	90.1	9.9	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-40	1841.0	96.0	4.0	4.9	3.4	6.4	3.0	6.0
NO-200	1901.0	99.2	0.8	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



انسيد مهندس العملية للعلم

ملاحظات

قام بالتجربة


اسم المشروع : كفر الدوار - منية السيد (مرحلة أولى)
تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	1490	بنده يمني	Specimen type :	B.C (30)		
Date :	27-3-2024		From / To :	4+025		
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1553	Wt OF TOTAL AGG.		1488	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1488	Wt OF BITUMEN		65	
Wt OF ASH (gm)		0	BITUMEN %		4.37	
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF		4.50
0.0	نسبة المسوس (%)	0.0	نسبة الطبيعي (%)	1.1	نسبة المخلوط والمستطيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	112.0	7.5	92.5	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	559.0	37.6	62.4	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	969.0	65.1	34.9	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1090.0	73.3	26.7	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1240.0	83.3	16.7	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1323.0	89.9	11.1	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1428.0	96.0	4.0	4.9	3.4	6.4	3.0	8.0
NO-200	1477.0	99.3	0.7	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



السيد مهندس العملية الطم

ملاحظات:

قام بالتجربة

م. محمد أبو بكر
م. محمد أبو بكر
م. محمد أبو بكر

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محل المنطقة

اسم المشروع : كفر الدوار - منية السيد (مرحلة اولية)


تنفيذ : الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	1491	Specimen type :	B.C (30)
Date :	27-3-2024	From / To :	44325
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)	1411	Wt OF TOTAL AGG.	1351
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)	1351	Wt OF BITUMEN	60
Wt OF ASH (gm)	0	BITUMEN %	4.44
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25	4.25	PG Binder JMF	4.50
0.0	نسبة المسوس (%)	0.0	نسبة المطاط والمستطيل (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	51.0	3.8	96.2	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	510.0	37.7	62.3	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	890.0	65.9	34.1	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-3	990.0	73.3	26.7	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1150.0	85.1	14.9	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1230.0	91.0	9.0	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1289.0	95.4	4.6	4.9	3.4	6.4	3.0	8.0
NO-200	1339.0	99.1	0.9	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



السيد مهندس العمية نظم

ملاحظات:

قام بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محل المنطقة


المشروع : كفر الدوار - منية السيد (مرحلة أولى)
تنفيذ : الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	1492	بنده يمني	Specimen type :	B.C (30)		
Date :	27-3-2024		From / To :	4+700		
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)		1592	Wt OF TOTAL AGG.		1525	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)		1525	Wt OF BITUMEN		67	
Wt OF ASH (gm)		0	BITUMEN %		4.38	
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25		4.25	4.75	PG Binder JMF		4.50
0.0	نسبة المسوس (%)	0.0	نسبة الطبيعي (%)	0.9	نسبة المبطط والمسططيل (%)	

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	29.0	5.8	94.2	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	548.0	35.9	64.1	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1038.0	68.1	31.9	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1130.0	74.1	25.9	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1283.0	84.1	15.9	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1380.0	90.5	9.5	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1469.0	96.3	3.7	4.9	3.4	6.4	3.0	2.0
NO-200	1515.0	99.3	0.7	1.3	0.0	2.0	0.0	4.0



السيد مهنس الصليحة للطعم

ملاحظات:

قام بالتجربة

اسم المشروع : كفر الدوار - منية السيد (مرحلة أولى)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of MMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	1493	Specimen type :	B.C (3D)
Date :	27-3-2024	From / To :	4+725
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)	1610	Wt OF TOTAL AGG.	1540
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)	1540	Wt OF BITUMEN	70
Wt OF ASH (gm)	0	BITUMEN %	4.55
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25	4.25	PG Binder JMF	4.50
9.0	نسبة المذيب (%)	0.0	نسبة الطبري (%)
		1.0	نسبة المذيب والمسطح (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	37.0	4.4	95.6	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	530.0	34.4	65.6	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1030.0	66.9	33.1	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-3	1120.0	72.7	27.3	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1277.0	82.9	17.1	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1383.0	89.8	10.2	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1477.0	95.9	4.1	4.9	3.4	6.4	3.0	8.0
NO-200	1527.0	99.2	0.8	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



السيد مهندس الجمالية للطلم

ملاحظات:

قام بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محل المنطقة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
محل المنطقة

اسم المشروع : كثر الدوار - منية السيد (مرحلة أواخر)


تنفيذ الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of MMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	1495	بنده يسرى	Specimen type :	B.C (3D)	
Date :	27-3-2024		From / To :	54-125	
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)	1503		Wt OF TOTAL AGG.	1440	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)	1440		Wt OF BITUMEN	63	
Wt OF ASH (gm)	0		BITUMEN %	4.38	
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25	4.25	4.75	PG Binder JMF	4.50	
0.0	نسبة المسموس (%)	0.0	نسبة الطبيعي (%)	1.6	نسبة المبطل والمبطليل (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 20)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	71.0	4.9	95.1	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	340.0	35.4	64.6	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	960.0	66.7	33.3	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1057.0	73.4	26.6	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1203.0	83.5	16.5	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1297.0	90.1	9.9	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1385.0	96.2	3.8	4.9	3.4	6.4	3.0	8.0
NO-200	1428.0	99.2	0.8	1.3	0.0	2.8	0.0	4.0



السيد مهندس العملية للطم

ملاحظات:

م. محمد يوسف عبد الفتاح محمد
مدير العمل

قام بالتجربة

اسم المشروع : كفر النوار - منية السعيد (مرحلة أولى)


تنفيذ: الجمعية التعاونية للتشيد والبناء

Asphalt Content of HMA by Extraction Method (T 164)

Request No. :	1436	بنده يمني	Specimen type :	B.C (3D)	
Date :	27-3-2024		From / To :	3+300	
Wt OF SAMPLE BEFORE EXTRACTION (gm)	1709		Wt OF TOTAL AGG.	1639	
Wt OF SAMPLE AFTER EXTRACTION (gm)	1639		Wt OF BITUMEN	70	
Wt OF ASH (gm)	0		BITUMEN %	4.27	
PG Binder (60-70) JMF Tolerance % ± 0.25	4.25	4.75	PG Binder JMF	4.50	
0.0	نسبة المسوس (%)	0.0	نسبة الطبيعي (%)	0.7	نسبة المبطط والمسططيل (%)

Mechanical Analysis of Extracted Aggregate (T 30)

SIEVE SIZE (inch)	CUMULATIVE WEIGHT RETAINED (gm)	CUMULATIVE PERCENTAGE RETAINED (%)	CUMULATIVE PERCENTAGE PASSING (%)	JMF	JMF TOLERANCE		SPECIFICATION	
					LOWER	UPPER	LOWER	UPPER
1	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3/4	112.0	6.8	93.2	93.9	88.9	98.9	75.0	100.0
3/8	522.0	31.8	68.2	57.5	52.5	62.5	45.0	70.0
NO-4	1069.0	65.2	34.8	31.0	30.0	35.0	30.0	50.0
NO-8	1182.0	72.1	27.9	24.9	21.9	27.9	20.0	35.0
NO-30	1357.0	82.8	17.2	14.3	11.3	17.3	5.0	20.0
NO-50	1475.0	90.0	10.0	9.2	6.2	12.0	3.0	12.0
NO-100	1574.0	96.0	4.0	4.9	3.4	6.4	3.0	8.0
NO-200	1626.0	99.2	0.8	1.3	0.0	2.3	0.0	4.0



السيّد مهندس العملية لخطم

ملاحظات:

قام بالتجربة

م. محمد يوسف عبد الفتاح محمد
مدير المعمل

السيد المهندس مدير معمل الهيئة العامة للطرق والكباري
بالمنطقة الثالثة عشر

تحية طيبة وبعد ؛

بخصوص عملية :

رفع كفاءة طريق كفر الدوار/ منية السعيد (القطاع الاول) مركز كفر الدوار - محافظة

البحيرة بطول ٢٠ كم بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة
نرجو من سيادتكم اجراء الاختبارات اللازمة على ١٠ عينات أسفلت طبقة
رابطة

- ١- عينة أسفلت رابطة أيمن محطة ٣٣٠٠ ١٤٨٦
- ٢- عينة أسفلت رابطة أيسر محطة ٣٣٢٥ ١٤٨٧
- ٣- عينة أسفلت رابطة أيمن محطة ٤٠٠٠ ١٢٨٨
- ٤- عينة أسفلت رابطة أيسر محطة ٤٠٢٥ ١٤٨٩
- ٥- عينة أسفلت رابطة أيمن محطة ٤٣٠٠ ١٤٩٠
- ٦- عينة أسفلت رابطة أيسر محطة ٤٣٢٥ ١٤٩١
- ٧- عينة أسفلت رابطة أيمن محطة ٤٧٠٠ ١٤٩٢
- ٨- عينة أسفلت رابطة أيسر محطة ٤٧٢٥ ١٢٩٢
- ٩- عينة أسفلت رابطة أيمن محطة ٥١٠٠ ١٤٩٢
- ١٠- عينة أسفلت رابطة أيسر محطة ٥١٢٥ ١٤٩٥

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

