



مشروع جنوب الفيوم - الواحات

حصر اعمال طبقه الرابطة (القطاع الثاني )

|           |        |        |        |           |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| ST 51+580 | 52+000 | 53+000 | 55+000 | ST 57+000 |
| 4         | 3      | 2      | 1      |           |

| رقم القطاع | كم              | طول (م) | عرض (م) | مسطح (م <sup>2</sup> ) |
|------------|-----------------|---------|---------|------------------------|
| 1          | 55+000 : 57+000 | 2000    | 11.5    | 23000                  |
| 2          | 53+000 : 55+000 | 2000    | 11.5    | 23000                  |
| 3          | 52+000 : 53+000 | 1000    | 11.5    | 11500                  |
| 4          | 51+580 : 52+000 | 420     | 11.5    | 4830                   |
|            | الاجمالى        |         |         | 62330                  |

مدير عام المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع جنوب الفيوم - الواحات

حصر اعمال طبقه R.C (القطاع الثانى )

|           |        |        |        |           |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| ST 51+580 | 52+000 | 53+000 | 55+000 | ST 57+000 |
| 4         | 3      | 2      | 1      |           |

| رقم القطاع | كم              | طول (م) | عرض (م) | مسطح (م <sup>2</sup> ) |
|------------|-----------------|---------|---------|------------------------|
| 1          | 55+000 : 57+000 | 2000    | 11.5    | 23000                  |
| 2          | 53+000 : 55+000 | 2000    | 11.5    | 23000                  |
| 3          | 52+000 : 53+000 | 1000    | 11.5    | 11500                  |
| 4          | 51+580 : 52+000 | 420     | 11.5    | 4830                   |
|            | الاجمالى        |         |         | 62330                  |

مدير عام المشروع  
[Signature]

مهندس الهيئة  
[Signature]

مهندس الشركة  
[Signature]



مشروع جنوب الفيوم - الواحات

حصر اعمال طبقه السطحية (القطاع الثاني)

|           |        |        |        |           |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| ST 51+580 | 52+000 | 53+000 | 55+000 | ST 57+000 |
| 4         | 3      | 2      | 1      |           |

| رقم القطاع | كم              | طول (م) | عرض (م) | مسطح (م <sup>2</sup> ) |
|------------|-----------------|---------|---------|------------------------|
| 1          | 55+000 : 57+000 | 2000    | 11.5    | 23000                  |
| 2          | 53+000 : 55+000 | 2000    | 11.5    | 23000                  |
| 3          | 52+000 : 53+000 | 1000    | 11.5    | 11500                  |
| 4          | 51+580 : 52+000 | 420     | 11.5    | 4830                   |
|            | الاجمالي        |         |         | 62330                  |

مدير عام المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السادسة بني سويف

مقاييسه ختامية

طريق جنوب الفيوم - الواحات اعمال الاسفلت (القطاع الثاني)  
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري ضمن مبادرة (حياة كريمة)

| م | بيان اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوحده | الكميه | الفئه  | سعر التكلفة |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 1 | اعمال انشاء طبقه تشريب برايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقه للشروط والمواصفات بمعدل ١,٤ كم/م طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح طبقه الاساس من اي مواد حصويه او ناعمه زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والفئه شامله كل ما يلزم لنهوه العمل بالمتر المسطح                                | ٢م     | 61570  | 27.75  | 1708567.50  |
| 2 | اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم لنهوه الاعمال بالمتر المسطح                                                                                                                          | ٢م     | 61570  | 143.00 | 8804510.00  |
| 3 | اعمال انشاء طبقه لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير RC 3000 او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقه للشروط والمواصفات بمعدل ٤ كم/م طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح من اي مواد حصويه او ناعمه زائده قبل الرش ويراعي الا يتعدى معدل الرش بمساحه الطبقة الاسفلتيه التي يجري فرشها خلال ورديه التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم لنهوه العمل بالمتر المسطح | ٢م     | 62326  | 9.25   | 576515.50   |
| 4 | اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم باستخدام سن الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم لنهوه الاعمال بالمتر المسطح                                                                                                                          | ٢م     | 62326  | 137.00 | 8538662.00  |
|   | كارته نقل طبقه الرابطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢م     | 61570  | 3.00   | 184710.00   |
|   | كارته نقل طبقه السطحيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢م     | 62326  | 3.00   | 186978.00   |
|   | اجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        | 1999949.00  |



الاجمالي  
مدير عام التنفيذ والصيانه

مهندس العمليه



عملية اعمال اسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات ( القطاع الثانى ) بطول 5 كم مركز اطسا محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة النيل العامة للطرق والكبارى

عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/08/14

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

| الملاحظات | الموقع |    | الاجمالي | المدة | كميه السابقه | الوحدة | نوع الاعمال                                                               | بند |
|-----------|--------|----|----------|-------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | الى    | من |          |       |              |        |                                                                           |     |
|           |        |    | 61570    | 70    | 61500        | م2     | اعمال تشاء طبقة تشريب ( ادم ) يستخدم الاسفلت السمك المتوسط للتغطى M.C.O   | 1   |
|           |        |    | 61570    | 70    | 61500        | م2     | اعمال تشاء طبقة رابطة من الخرصة الاسفلتية على اسفلت كمرج ( 3 د ) سمك 6 سم | 2   |
|           |        |    | 62326    | 26    | 62300        | م2     | اعمال تشاء طبقة سطح من البيتومين السمك موزج للتغطى ( R.C.3000 )           | 3   |
|           |        |    | 62326    | 26    | 62300        | م2     | اعمال تشاء طبقة سطحية من الخرصة الاسفلتية على اسفلت كمرج ( 3 د ) سمك 5 سم | 4   |

مدير عام الفيد و الصيانة

مهندس المشروع

مهندس الشركة



## كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: أعمال أسفلت طريق جنوب الفيوم - شرق الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم - مركز اطسا
- الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للطرق والكباري.
- قيمة العملية طبقاً للعقد: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية
- قيمة العملية طبقاً للختامي: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية
- تاريخ بداية الأعمال طبقاً للعقد: ٢٠٢٣/٢/١٥ م
- تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٣/٨/١٤ م

مهندس المشروع

مدير المشروع

حريلا

ع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/





## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بخصيص  
عملية أعمال أسفلت طريق الفيوم - الواحات - القطاع الثاني - مركز اطسا  
بطول ٥ كم والتي قامت بتنفيذها شركة النيل العامة للطرق والكباري  
بالآتي:

(١) تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الأعمال للعملية وطبقاً  
للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقاً للشروط  
والمواصفات.

(٢) تم نهو جميع الأعمال بالعملية بتاريخ: ٢٠٢٣/٨/١٤ م

(٣) يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم وأي خصومات أخرى مستحقة.

(٤) قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية  
طبقاً للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الحجار



## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بخصوص  
عملية أعمال أسفلت طريق الفيوم - الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم والتي  
قامت بتنفيذها شركة النيل العامة للطرق والكباري أنه قد تم خصم قيمة التجارب  
المعملية بمعمل المنطقة السادسة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية  
من المستخلصات الجارية والختامية للعملية.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /





## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بأن الشركة  
قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحدد طبقاً لعقد عملية أعمال  
اسفلت طريق جنوب الفيوم - الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم والتي قامت  
بتنفيذها شركة النيل العامة للطرق والكباري.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بأن شركة النيل العامة للطرق والكباري قد قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للوارد بالمستخلص الختامي لعملححية أسفلات طريق جنوب الفيوم - الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم وان الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلي على الطبيعة، تمت مراجعتها فعلياً ووجدت أنها مطابقة لشروط ومواصفات العقد.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /





## شهادة

اسم العملية: أعمال أسفلت طريق جنوب الفيوم الواحات - القطاع الثانى بطول ٥ كم  
- مركز اطسا

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للطرق والكبارى

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

| مسلسل | اسم مهندس الشركة          | العمل القائم به | التقدير  |
|-------|---------------------------|-----------------|----------|
| ١     | م/ عصام محمد عباس         | مدير عام        | ممتاز    |
| ٢     | م/ مشيل فوزي عياد         | مدير مشروع      | ممتاز    |
| ٣     | م/ بركات ناصر             | مهندس عملية     | جيد جداً |
| ٤     | أ. أبو العزائم عبد العزيز | مساح            | جيد جداً |

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



اسم العملية: أعمال أسفلت طريق جنوب الفيوم الواحات - القطاع الثانى بطول ٥ كم  
- مركز اطسا

تقرير بشأن الموقف النهائى للعملية عاليه طبقاً للختامى

قيمة العملية طبقاً للعقد: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية

مدة العملية طبقاً للعقد: ٦ أشهر.

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٣/٢/١٥

تاريخ نهو الأعمال طبقاً للعقد: ٢٠٢٣/٨/١٤

قيمة العملية طبقاً لآخر مقايضة معتمدة: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية

قيمة العملية طبقاً للمستخلص الختامى: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية

تاريخ النهو الفعلى: ٢٠٢٣/٨/١٤

النسبة الفعلىة لما تم إنجازة: ١٠٠%

مدير المشروع  
✓

مهندس المشروع  
س

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

