

مقاييسه جزئيه معدلة لاعمال التربيه والاساس (التطهير-الحفر-الردم-طبقات التأسيس-طبقات الأساس -التربه المسلحه-البلاطات الخرسانيه)

شركة الاتحاد
للمقاولات العمومية
وانشاء ورصف الطرق
س.ت: ٧٧٤٥. ب.ض: ٥٥٥ ٥٩٩ ٣١٠

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

من محطة ١١٠,١٣ + ٦٢٩ حتى محطة ٦٢٤,٦٣ + ٧١٥ بطول ٨٦,٥١٤٥ كم

تنفيذ شركة / الاتحاد للمقاولات العمومية من محطة ٦٨٤+٢٨٣ الي ٦٨٥+٠٣٣ بطول ٠,٧٥٠ كم

مقاييسه جزيئية معدلة لأعمال التربة والاساس (التطهير -الحفر -الردم -طبقات التأسيس -طبقات الأساس -التربة المسلحة -البلاطات الخرسانية)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
4-2	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	م ³	١٠٠	٦٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ²				
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ² من يناير ٢٠٢٣				
	علاوة ١,٦ جنيه/م ³ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣				
	ذات إجهاد (٢٠٠-٢٠٠) كجم/سم ²				
	ذات إجهاد (٢٠٠-٢٠٠) كجم/سم ² من يناير ٢٠٢٣				
	علاوة ١,٩ جنيه/م ³ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣				
	ذات إجهاد (٤٠٠-٢٠٠) كجم/سم ²				
	ذات إجهاد (٤٠٠-٢٠٠) كجم/سم ² من يناير ٢٠٢٣				
	علاوة ٢,٢ جنيه/م ³ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣				
4-2	علاوة زيادة إجهاد كل ١٠٠ كجم/سم ² لكل متر مكعب	م ³	٩٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠
	علاوة زيادة إجهاد كل ١٠٠ كجم/سم ² لكل متر مكعب وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣				
5-2	ومحتمل على البند الآتي	م ³	١٠٠	٥٨,٠٠٠	٥,٨٠٠,٠٠٠
	١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- أرصفة الموانئ الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التنوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
5-2	بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم ²) والحساب طبقاً لمحاخر النصف على أن يتم تحميل ونقل ناتج النصف لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو السن المتخرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التنوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعتمدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف السعر لا يشمل قيمة المتفجرات علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج النصف وتصحيح ١,١ جنيه ابتداء من ٢٠٢٣-٥-٤	م ³	١,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتنوية السطح بالآلات التنوية والرش بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحتمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد منقذات على السفو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
6-2	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	م ³	١,٠٠٠	١,١٠٠	١,١٠٠,٠٠٠
	علاوة زيادة السورار ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	م ³	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
	علاوة ٢ جنيه/م ³ في حالة توريد التربة لقرشها على طبقة السفو لامتكانية تحريك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	م ³	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠

سبتمبر ٢٠٢٣
مشروع طرق
Spectrum
SPECTRUM

شركة الاتحاد
للمقاولات العمومية
وانشاء ورصف الطرق
س.ت: ٧٧٤٥٠ ب.ض: ٥٥٥ ٥٩٩ ٣١٠

مقاييسه جزئيه معدلة لاعمال التربيه والاساس (النظهير - الحفر - الردم - طبقات الناسيس - طبقات الأساس - التربيه المسلحه - البلاطات الخرسانيه)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الأجمالي
3	إعمال الردم Embankment				
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسماك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسماك لا يزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمواد الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والتماطات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الذمك عن ١٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الذمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٥ جنيه لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، -علاوة زيادة السولار ١,٩ جنيه /م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة.	م٣	٨٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٥,١٠٠,٠٠٠
	علاوة زيادة السولار		٨٥,٠٠٠	١,٩٠	١٦١,٥٠٠
2-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخرى الصالح وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب باستخدام الكاسور ذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقاً لتوصيف الاستشارى وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسماك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر وبسماك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل ١٥%) ورشها بالمواد الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والتماطات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الذمك عن ١٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الذمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٥ جنيه لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، -السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتفتيته الكاسور والنقل إلى موقع التماص بمتوسط مسافة ٣كم -علاوة زيادة السولار ١,٩ جنيه /م٣	م٣	١٠٠	١١٠,٠٠٠	١١,٠٠٠
	علاوة زيادة السولار		١٠٠	١,٩٠	١٩٠
4	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
1-4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالمشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) عن تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الذمك عن ٢٥ سم ورشها بالمواد الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفتة تشمل إجراء التجارب العملية والتحقق ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٣ جنيه لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة. علاوة زيادة السولار ١,٨ جنيه /م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١	م٣	٥	١٣٠,٠٠٠	٦٥٠
	مسافة نقل ١٠٠ كم	م٣	٥	١٠٤,٠٠٠	٥٢٠
	كلرنة توريد الأساس	م٣	٥	٢٥,٠٠٠	١٢٥
	علاوة زيادة السولار	م٣	٥	١,٨٠	٩

سبتمبر ١٩٤٤
مجلس إدارة الجامعة
جامعة القاهرة
مفتوح للجميع

١٣٤٢ هـ
شركة التكاد
للمقاولات العمومية
والنشاء ورصف الخرسق
س.ت. ٧٧٤٥. ب.ض. ٥٥٥. ٩٩٩. ٣١٠

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

من محطة ١١٠,١٣ + ٦٢٩ حتى محطة ٦٢٤,٦٣ + ٧١٥ بطول ٨٦,٥١٤٥ كم

تنفيذ شركة / الاتحاد للمقاولات العمومية من محطة ٦٨٤+٢٨٣ الي ٦٨٥+٠٣٣ بطول ٠,٧٥٠ كم

مقاييس جزئية معدلة لأعمال التربة والاساس (التطهير - الحفر - الردم - طبقات التأسيس - طبقات الأساس - التربة المسلحة - البلاطات الخرسانية)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفللة	الإجمالي
5	طبقات الأساس Subballast				
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ذات تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من مخفل ٢٠٠ عن ٥% والدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة التفكك بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الانتمصاص عن ١٥% ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأسفل طبقاً للصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١,٣ كم بلا زيادة أو نقصان وتصيب ١,٣ جنيه إكم ابتداء ٤/٥/٢٠٢٣ - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة - علاوة زيادة السولار ١,٨ جنيه ٣/م ابتداء ٤/٥/٢٠٢٣	٣م	٥	١٣٥,٠٠	٦٧٥
	مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	٥	١٠٤,٠٠	٥٢٠
	كارتة توريد الأساس	٣م	٥	٢٥,٠٠	١٢٥
	علاوة زيادة السولار	٣م	٥	١,٨٠	٩
6	أعمال التربة المسلحة				
1-6	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوستابل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأسفل الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥	٣١,٠٠	١٥٥
1-1-6	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م ^٢	٢م	٥	٤٣,٠٠	٢١٥
2-1-6	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م ^٢	٢م	١٠	٦٠,٠٠	٦٠٠
3-1-6	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م ^٢	٢م	٦	٤٤,٠٠	٢٦٤
2-6	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوجردي مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأسفل الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١١	٤٧,٠٠	٥١٧
1-2-6	ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الاتجاهين	٢م			
2-2-6	ذات قوة شد ٣٠ كنيوتن في الاتجاهين	٢م			
7	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني				
1-7	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ من دولوميت مترجج + ٣,٠٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر+سبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسبك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر+سبك) والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتنطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتيومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأسفل الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢م	١٢	٤٣٣,٠٠	٥,١٩٦
2-7	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣,٠٨ من دولوميت مترجج + ٣,٠٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر+سبك) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسبك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل م يلزم لنهيو الأعمال أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وملئ الفواصل بالبيتيومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأسفل الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٥	٢,٦٨٥,٠٠	١٣,٤٢٥
	الإجمالي				١٩,٩٨٧,٨١٥

يعتمد؟؟؟

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة (قنا)

البيد المهندس / أحمد حسين

التوقيع

مهندس هيئة الطرق والكباري

(المنطقة الثامنة - قنا)

المهندس /

التوقيع

الإجمالي

مدير المشروع (الاستشاري)

المهندس

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

المهندس /

التوقيع

شركة الاتحاد
للمقاولات العمومية
وانشاء ورصف الطرق
س.ت. ٧٧٤٥٥ ب.ض. ٥٥٥ ٥٩٩ ٣١٠



محضر حصر الكميات المنفذة لشركة الاتحاد للطعام 684+780.341 إلى 686+380 بناء على

REV (7)


رقم المستخلص	المكتب	الطن	إلى	من	البيك
REV NO	رقم المستخلص	المكتب	الطن	إلى	من
Rev 7	2 جاري	22084.52	000+340	683+840	683+500
Rev 7	2 جاري	30819.27	000+720	684+920	684+200
Rev 7	2 جاري	3500.18	000+260	685+220	684+960
Rev 7	2 جاري	185.01	000+260	685+740	685+480
Rev 7	2 جاري	7.46	000+100	685+880	685+780
Rev 7	2 جاري	249.75	000+120	686+100	685+980
Rev 7	2 جاري	40482.64	000+500	684+340	683+840
Rev 7	2 جاري	30922.77	000+360	684+760	684+400
Rev 7	2 جاري	23087.83	000+100	686+380	686+280
Rev 7	2 جاري	3446.76	000+140	684+100	683+960
Rev 7	2 جاري	2106.11	000+080	684+180	684+100
Rev 7	2 جاري	17617.51	000+140	684+560	684+420
حفر قرية مغماسكة					حفر صغير

رقم المستخلص	رقم المستخلص	المكتب	الطن	إلى	من
310.501.44	10559.44	35874.28	244842.804	62895.48	جاري 1
0	0	23170.38	94493.24	56846.19	جاري 2
310.501.44	10559.44	59044.66	330936.044	119741.67	اجمالي التفصيل

استشاري المشروع

استشاري المساحة

شركة الاتحاد المنفذة



Company Name : شركة الاتحاد
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st 684+640 Zone From 684+600 To 684+720
Type of sample : Original Earth
Delivery Date : 02/12/2023
Reporting Date : 08/12/2023
Reporting No. : 16

Dear Gentleman,

Attached here with the delivered on 2 / 12 / 2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Signature /





Mr. Mark E. Abdul Sheer
Zamalek, Cairo
Tel: 219991437



أشرف المهندس
المختبر القناطر
تليفون 219991437

Company Name : شركة الاتحاد
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st 684+640 Zone From 684+600 To 684+720
Type of sample : Original Earth
Delivery Date : 02/12/2023
Reporting Date : 08/12/2023
Reporting No. : 16

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Sieve Size (IN)	Passing %
50	2	100
37.5	1.5	100
25	1	100
19	¾	100
12.50	½	99
9.50	3/8	97.5
4.75	4	93.2
2.00	10	77.4
0.425	40	51.3

Signature /.....



3E Maadi E. Afia Street
Zamalek, Cairo
Tel/Fax 2736723 2736493



أ.ع. محمد عبد الله
الزطالك - القاهرة
تلفون - فاكس : 27367233 - 27364933

Company Name : شركة الاتحاد
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st 684+640 Zone From 684+600 To 684+720
Type of sample : Original Earth
Delivery Date : 02/12/2023
Reporting Date : 08/12/2023
Reporting No. : 16

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
By washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	36.7

Signature /



3 El-Maadi E. Afendi Street
Zamalek, Cairo
Tel Fax : 27367222 27367200



3 شارع الملك الأفندي
الزمالك - القاهرة
تليفون : 27367200 27367222

Company Name : شركة الاتحاد
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st 684+640 Zone From 684+600 To 684+720
Type of sample : Original Earth
Delivery Date : 02/12/2023
Reporting Date : 08/12/2023
Reporting No. : 16

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	29.81
Plastic Limit	20.93
Plasticity Index	8.88

Signature /
.....



3 E. Maiek E. Afatal Street
Zamalek, Cairo
Tel & Fax: 27367221 - 27367093



إش. المالك الأفطى
الزمالة - القاهرة
تليفون : 27367221 - 27367093

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات محافظات الوجه القبلي

Company : شركة الاتحاد للمقاولات

Project : Electric Express Train - Sector (5) - Qous to Arment
Subject : Determining the deformation and strength characteristics of soil by the
plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements
Test Location : Station 683+740 to 683+800
Station : 683+790
Level : -1.5
Test Date : 21/11/2023
Report Date : 25/11/2023
Type of soil : Middle Embankment
Report No. : 01

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 300 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial Indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton.
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure:

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 300 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 300 mm loading plate, the limit values are 5.0 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 %, 25 %, and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve.
3. The test report content the following:-
 - a. Location of test site - Dimension of loading plate.
 - b. Measuring device used - Type of soil.
 - c. Type of Building material below the plate - Weathering condition.
 - d. Time and date of measurements - Unusual observation made during test.
 - e. The gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve.
 - f. Description of the soil condition below the plate after testing.

Result

- a. Type of soil : Middle Embankment
- b. Soil resistance : $E_p > 40 \text{ MPa}$


Test	Description
Type of loading material below the plate	Medium Soil
Plate Diameter (mm)	500
Date of measurement	22/11/2015
Observed curve value made during test	100
Description of the soil condition below the plate after testing	No deterioration

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		Location	Level	Test Cycle	Settlement	E_p (MPa)
	From	To			E_p (MPa)	E_p (MPa)	
1	(622-740)	(622-600)	622-50	-7.5	110.7	57.5	110.7

Signature

[Handwritten Signature]



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
مشروعات محافظات الوجه القبلي

Company Name

Project

Test Date

report date

Staff/In

Test No.

الخط ٤ و٥ من القاهرة

Elmhly Express Train - Sector (3) - Qous to Armini.


21/1/2023

25/1/2023

0853+790

01

Nonresilient Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	586	1172.5	1766.3	2352.6	2946.1	3532.5
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.83	1.66	2.50	3.33	4.17	5.00
Settlement (mm)	0.00	0.16	0.40	0.53	0.74	0.81	1.03

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	3533	1768	884	71
Stress (Kg/cm²)	5.00	2.50	1.250	0.10
Settlement (mm)	1.03	0.84	0.61	0.42

D (mm) =	300	S1 (mm) =	0.35	S2 (mm) =	0.75	ΔS =	0.40
Ev1 (MPa) =	$(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$						110.7

$$Ev2/Ev1 = 0.58$$

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	586.395	1172.5	1766.3	2352.6	2946.1
Stress (Kg/cm²)	0.10	0.83	1.66	2.50	3.33	4.17
Settlement (mm)	0.42	0.55	0.73	0.90	1.11	1.32

D (mm) =	300	S1 (mm) =	0.70	S2 (mm) =	1.15	ΔS =	0.45
Ev2 (MPa) =	$(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$						97.6

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δs = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

مشروعات (سوهاج وقنا)

رقم التسجيل الضريبي: 219 - 991 - 537

المركز الرئيسي ٣ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

٣ ش الملك الأفضل

الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Company Name : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : St 684+920 E=467068.432, N=2830930.027
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 05/12/2023
Reporting Date : 09/12/2023
Reporting No. : 02-8

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Sieve Size (IN)	Passing %
50	2	96.7
37.5	1.5	91.3
25	1	80.8
19	¾	70.9
12.50	½	65.1
9.50	3/8	56.9
4.75	4	49.7
2.00	10	35.1
0.425	40	21.7

Signature / 
الدكتور المهندس / 
3 شارع أفديل

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo
Tel & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

إدارة المختبر
الهيئة العامة
للمقاولات العمومية

Company Name : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : St 684+920 E=467068.432, N=2830930.027
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 05/12/2023
Reporting Date : 09/12/2023
Reporting No. : 02-8

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
By washing ASTM D-1140.


Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	8.4

CEL
Signature /...
مستويات
219 991 437
المركز الرئيسي 3 شارع الملك الافضل - الهرم - القاهرة

Company Name : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : St 684+920 E=467068.432, N=2830930.027
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 05/12/2023
Reporting Date : 09/12/2023
Reporting No. : 02-8

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	0
Plastic Limit	0
Plasticity Index	0

Signature / 

3 El Malek El Afhar Street
Zamalek, Cairo
Tel & Fax: 27367231 - 27363093



شركة المالك الأفحار
البريد الإلكتروني: info@cel.com.eg
تليفون: 27367231 - 27363093