

مذكرة للمعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة الطرق من فاقوس/الحسينية/الملكيين/البحرية/

هوه/قهبونة/الآخيوه/الكبايشة حتى طريق فاقوس/الصالحية/القطاع الأول/ مركز الحسينية

محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة الطرق من فاقوس/الحسينية/الملكيين/البحرية/الست هوه/قهبونة/الآخيوه/الكبايشة حتى طريق فاقوس/الصالحية/القطاع الأول/ مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ، تنفيذ شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريد العامة بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٣٧) على أن تبدأ الأعمال فى ٢٠٢٣/١/١٠ وتنتهى ٢٠٢٣/٧/٩ طبقاً للتعاقد وتنتهى فى ٢٠٢٤/٤/٨ طبقاً لآخر من مدة معتمدة .

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب من مدة العملية (٦ أشهر) لبصيح تاريخ النهو فى ٢٠٢٤/١٠/٨ (مر) لعدم توافر كميات قيثومين فى التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمنى المقرر

ثالثاً المطالب :

للتكرم بإتخاذ ما تروونه مناسب نحو الموافقة على مد مدة العملية ٣ أشهر لبصيح النهو فى ٢٠٢٤/٧/٨ .
- والامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

ع
م
م

رأى الإدارة القانونية من حواء للوافقة على ما اوردته الىه
الجانب العا (مهندس - مال) والملائمة للمدة من ٣ الى ٤ أشهر
مستأمن / اتم المستأمن ان تعهد المستأمن ان يوفى المستأمن
ما اوردته من اموال الشركة او من اموال شريكه او من اموال
الشركة او من اموال المستأمن مع عدم كسب مقابل
ما اوردته من اموال الشركة او من اموال شريكه او من اموال
الشركة او من اموال المستأمن مع عدم كسب مقابل
مدير عام العقود والتعاوى واللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق