



مشروع جنوب الفيوم - الواحات

حصر اعمال طبقه الرابطة (القطاع الثاني)

ST 51+580	52+000	53+000	55+000	ST 57+000
4	3	2	1	

رقم القطاع	كم	طول (م)	عرض (م)	مسطح (م ²)
1	55+000 : 57+000	2000	11.5	23000
2	53+000 : 55+000	2000	11.5	23000
3	52+000 : 53+000	1000	11.5	11500
4	51+580 : 52+000	420	11.5	4830
	الاجمالي			62330

مدير عام المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع جنوب الفيوم - الواحات

حصر اعمال طبقه R.C (القطاع الثاني)

ST 51+580	52+000	53+000	55+000	ST 57+000
4	3	2	1	

رقم القطاع	كم	طول (م)	عرض (م)	مسطح (م ²)
1	57+000 : 55+000	2000	11.5	23000
2	53+000 : 55+000	2000	11.5	23000
3	52+000 : 53+000	1000	11.5	11500
4	51+580 : 52+000	420	11.5	4830
	الاجمالى			62330

مدير عام المشروع
سعيد

مهندس الهيئة
عبدالله

مهندس الشركة
محمد



مشروع جنوب الفيوم - الواحات

حصر اعمال طبقه السطحية (القطاع الثاني)

ST 51+580	52+000	53+000	55+000	ST 57+000
4	3	2	1	

رقم القطاع	كم	طول (م)	عرض (م)	مسطح (م ²)
1	55+000 : 57+000	2000	11.5	23000
2	53+000 : 55+000	2000	11.5	23000
3	52+000 : 53+000	1000	11.5	11500
4	51+580 : 52+000	420	11.5	4830
	الإجمالي			62330

مدير عام المشروع
[Signature]

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

مقاييس ختامية

طريق جنوب الفيوم - الواحات اعمال الاسفلت (القطاع الثاني)
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري ضمن مبادرة (حياة كريمة)

م	بيان اعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	سعر التكلفة
1	اعمال انشاء طبقة تشريب برايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١,٤ كم/م ² طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شامله كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	م ²	61570	27.75	1708567.50
2	اعمال انشاء طبقة رابطته من الخرسانه الاسفلتية علي الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جديده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شامله كل ما يلزم لنهو الاعمال بالمتر المسطح	م ²	61570	143.00	8804510.00
3	اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير RC 3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ٤. كم/م ² طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح من اي مواد حصوية او ناعمة زائده قبل الرش ويراعي الا يتعدى معدل الرش بمساحه الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال وزنيه التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شامله كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	م ²	62326	9.25	576515.50
4	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية علي الساخن تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جديده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شامله كل ما يلزم لنهو الاعمال بالمتر المسطح	م ²	62326	137.00	8538662.00
	كارته نقل طبقة الرابطه	م ²	61570	184710.00	
	كارته نقل طبقة السطحية	م ²	62326	186978.00	
	الاجمالي			19999948.00	

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس العمليه



عملية اعمال اسفلت لطريق جنوب القيوم / الواحات (القطاع الثاني) بطول 5 كم مركز اطسا محافظة القنوص ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة النيل العامة للطرق والكباري


بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة من بدء العمل حتى 2023/08/14

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	المدة	كمية السبايلكمية خلال المدة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
	من	الى						
			61570	70	61500	م ²	اعمال تشييد طبقة تأسيس (عمد) باستنادم ارتفاعات السفل بمساحة تقريبا M.C.O	1
			61570	70	61500	م ²	اعمال تشييد طبقة رصفية من الخرصة الاسفلتية على السفلين مسراج (3) بمساحة 6-8 م	2
			62326	26	62300	م ²	اعمال كبرية ورفش طبقة تاسيس من الخرصة الاسفلتية بمساحة تقريبا (R.C. 2000)	3
			62326	26	62300	م ²	اعمال تشييد طبقة تاسيس من الخرصة الاسفلتية على السفلين مسراج (3) بمساحة 5 م	4

مهندس عام الفيزيا والحياتية

مهندس المشروع

مهندس الشركة



كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: أعمال أسفلت طريق جنوب الفيوم - شرق الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم - مركز اطسا
- الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للطرق والكبارى.
- قيمة العملية طبقاً للعقد: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية
- قيمة العملية طبقاً للختامى: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية
- تاريخ بداية الأعمال طبقاً للعقد: ٢٠٢٣/٢/١٥ م
- تاريخ النهو الفعلى: ٢٠٢٣/٨/١٤ م

مدير المشروع

حيدر

مهندس المشروع

سعيد

رئيس الإدارة المركزية



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بخصوص
عملية أعمال أسفلت طريق الفيوم - الواحات - القطاع الثاني - مركز اطسا
بطول ٥ كم والتي قامت بتنفيذها شركة النيل العامة للطرق والكباري
بالآتي:

(١) تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الأعمال للعملية وطبقاً
للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقاً للشروط
والمواصفات.

(٢) تم نهو جميع الأعمال بالعملية بتاريخ: ٢٠٢٣/٨/١٤ م

(٣) يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم وأي خصومات أخرى مستحقة.

(٤) قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية
طبقاً للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس اللجنة المركزية



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بخصوص
عملية أعمال أسفلت طريق الفيوم - الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم والتي
قامت بتنفيذها شركة النيل العامة للطرق والكباري أنه قد تم خصم قيمة التجارب
المعملية بمعمل المنطقة السادسة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية
من المستخلصات الجارية والختامية للعملية.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني صوبف بأن الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحدد طبقاً لعقد عملية أعمال اسفلت طريق جنوب الفيوم - الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم والتي قامت بتنفيذها شركة النيل العامة للطرق والكباري.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بأن شركة النيل العامة للطرق والكباري قد قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للوارد بالمستخلص الختامي لعملحجية أسفلت طريق جنوب الفيوم - الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم وان الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلي على الطبيعة، تمت مراجعتها فعلياً ووجدت أنها مطابقة لشروط ومواصفات العقد.

وهذه شهادة منا بذلك،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة

اسم العملية: أعمال أسفلت طريق جنوب الفيوم الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم
- مركز اطسا

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للطرق والكباري

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

مسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقدير
١	م/ عصام محمد عباس	مدير عام	ممتاز
٢	م/ ميثيل فوزي عياد	مدير مشروع	ممتاز
٣	م/ بركات ناصر	مهندس عملية	جيد جداً
٤	أ. أبو العزائم عبد العزيز	مساح	جيد جداً

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس



اسم العملية: أعمال أسفلت طريق جنوب الفيوم الواحات - القطاع الثاني بطول ٥ كم
- مركز اطسا

تقرير بشأن الموقف النهائى للعملية عاليه طبقاً للختامى

قيمة العملية طبقاً للعقد: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية

مدة العملية طبقاً للعقد: ٦ أشهر.

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٣/٢/١٥

تاريخ نهو الأعمال طبقاً للعقد: ٢٠٢٣/٨/١٤

قيمة العملية طبقاً لآخر مقايضة معتمدة: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية

قيمة العملية طبقاً للمستخلص الختامى: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية

تاريخ النهو الفعلى: ٢٠٢٣/٨/١٤

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠%

مدير المشروع
١

مهندس المشروع

س

